



Komunalno društvo
VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
za vodoopskrbu i odvodnju Rijeka

Dolac 14, 51000 Rijeka
MB 3331903 OIB 80805858278

T: (051) 353 222 F: (051) 353 207
E: kdvik-rijeka@kdvik-rijeka.hr
www.kdvik-rijeka.hr

**GRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA
I
KORIŠTENJE SREDSTAVA NAKNADE ZA RAZVOJ TE
OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA ZA 2011. GODINU**

IZVJEŠTAJ

Rijeka, travanj 2012.

SADRŽAJ

8. GRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA I KORIŠTENJE SREDSTAVA NAKNADE ZA RAZVOJ TE OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA ZA 2011. GODINU	3
8.1. RAZVOJNI ZAHVATI VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA OD ZAJEDNIČKOG INTERESA SUVLASNIKA DRUŠTVA I ISPORUČITELJA VODNE USLUGE (I. PRIORITET).....	5
8.2. ULAGANJA U PROJEKTE VODOOPSKRBE I ODVODNJE OD INTERESA ZA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE FINANCIRANI IZ PRIPADAJUĆEG PREOSTALOG DIJELA NAKNADE ZA RAZVOJ I OSTALIH IZVORA (II. PRIORITET)	8
8.3. PRIORITETI IZGRADNJE (ZAJEDNIČKE) KOMUNALNE INFRASTRUKTURE GRADA RIJEKE FINANCIRANI IZ KREDITNIH SREDSTAVA (Točka 8.7. Plana poslovanja 2011.)	24
8.4. IZGRADNJA OGRANAKA VODOVODA I KANALIZACIJE PO PROGRAMU KREDITA HRVATSKIH VODA (Točka 8.8. Plana poslovanja 2011.).....	26
SAŽETAK	27
POPIS TABLICA.....	28

8. GRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA I KORIŠTENJE SREDSTAVA NAKNADE ZA RAZVOJ TE OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA ZA 2011. GODINU

Gradnja komunalnih vodnih građevina obuhvaća: projekte vodoopskrbe i odvodnje od zajedničkog interesa suvlasnika Društva i od značaja za funkcioniranje i unapređenje sustava vodoopskrbe i odvodnje financirane iz naknade za razvoj i ostalih izvora (I. PRIORITET) te projekte vodoopskrbe i odvodnje od interesa za jedinice lokalne samouprave financirane iz pripadajućeg preostalog dijela naknade za razvoj i ostalih izvora (II. PRIORITET).

Plan poslovanja Društva za 2011. godinu, pa tako i poglavlje 8, kao njegov sastavni dio, usvojen je na Skupštini Društva i Nadzornom odboru dana 28.12.2010. godine (uz prethodno usvajanje Planova gradnje komunalnih vodnih građevina na vijećima jedinica lokalne samouprave budući da je Zakon o vodama („Narodne novine“ broj 153/09 i 130/11) propisao da se gradnja komunalnih vodnih građevina provodi prema planu koji donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave (članak 26. stavak 3.), a prihodi od naknade za razvoj koriste se za gradnju, odnosno za financiranje gradnje komunalnih vodnih građevina (članak 57. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva, „Narodne novine“ broj 153/09).

Tijekom godine s obzirom na izmijenjene okolnosti kod pojedinih investicija pripremljen je Rebalans plana gradnje komunalnih vodnih građevina koji je prosljeđen jedinicama lokalne samouprave na usvajanje. S obzirom da nisu sve jedinice lokalne samouprave prihvatile predloženi Rebalans i isti nije usvojen na Skupštini Društva, iako je usvojen od strane Nadzornog odbora, za usporedbu sa ostvarenim veličinama koristit će se planske veličine osim za prikaz ostvarenja po II.prioritetu gdje će se koristiti veličine koje su usvojene na predstavničkim tijelima jedinica lokalne samouprave.

U sljedećoj tablici prikazana su sveukupna ulaganja u 2011.g. u projekte vodoopskrbe i odvodnje I. i II. prioriteta.

Tablica 1: REKAPITULACIJA OSTVARENIH ULAGANJA U 2011. GODINI U PROJEKTE VODOOPSKRBE I ODVODNJE U USPOREDBI S PLANOM / REBALANSOM PLANA ZA 2011. GODINU

(u kn bez lipa)				
	Opis	Vodoopskrba	Odvodnja	Ukupno
	1	2	3	4(2+3)
Projekti I. prioriteta	Plan	5.970.000	53.820.500	59.790.500
	Ostvarenje	3.965.276	26.045.904	30.011.180
	Indeks	66,4	48,4	50,2
Projekti II. prioriteta	Plan / Rebalans plana	31.302.420	26.149.290	57.451.710
	Ostvarenje	21.123.998	18.436.673	39.560.671
	Indeks	67,5	70,5	68,9
Ukupno projekti I. i II. prioriteta	Plan / Rebalans plana	37.272.420	79.969.790	117.242.210
	Ostvarenje	25.089.274	44.482.577	69.571.851
	Indeks	67,3	55,6	59,3

U sljedećoj tablici daje se rekapitulacija sveukupnog iznosa ulaganja u 2011.g. u gradnju komunalnih vodnih građevina po izvorima financiranja za projekte I. i II. prioriteta.

Tablica 2: REKAPITULACIJA OSTVARENIH ULAGANJA U 2011. GODINI ZA PROJEKTE I. I II. PRIORITETA PO IZVORIMA FINANCIRANJA U USPOREDBI S PLANOM / REBALANSOM PLANA ZA 2011. GODINU

(u kn bez lipa)

Izvori financiranja							
Opis	Naknada za razvoj vodoop. i odvodnje	Naknada za razvoj kan. sus. Grobnik - Klana	Proračun	Hrvatske vode - Jadranski projekt (zajam, drž. proračun)	Hrvatske vode	Drugi izvor financiranja (kredit, bank. garancija)	Ukupno financiranje 2011.
1	2	3	4	5	6	7	8 (2+3+4+5+6+7)
Projekti I. prioriteta	Plan	14.070.000	16.750.000		19.800.000	9.170.500	59.790.500
	Ostvarenje	12.098.836	5.704.623		5.109.491	7.098.230	30.011.180
	Indeks	86,0	34,1		25,8	77,4	50,2
Projekti II. prioriteta	Plan/Rebalans	13.367.000		5.574.500		8.510.210	57.451.710
	Ostvarenje	10.301.368		3.221.939		5.196.570	39.560.671
	Indeks	77,1		57,8		61,1	68,9
Ukupno projekti I. i II. prioriteta	Plan/Rebalans	27.437.000	16.750.000	5.574.500	19.800.000	17.680.710	117.242.210
	Ostvarenje	22.400.204	5.704.623	3.221.939	5.109.491	12.294.800	69.571.851
	Indeks	81,6	34,1	57,8	25,8	69,5	59,3

U nastavku se daje pregled utrošenih sredstava naknade za razvoj vodoopskrbe i odvodnje u projekte I. i II. prioriteta te naknade za razvoj kanalizacijskog sustava Grobnik – Klana po jedinicama lokalne samouprave.

Tablica 3: RASPORED UTROŠENIH SREDSTAVA NAKNADE ZA RAZVOJ VODOOPSKRBE I ODVODNJE U PROJEKTE I. I II. PRIORITETA TE NAKNADE ZA RAZVOJ KAN. SUSTAVA GROBNIK – KLANA PO JLS ZA 2011. GODINU

(u kn bez lipa)

Jedinica lokalne samouprave	Utrošena sredstva naknade za razvoj u projekte vodoopskrbe i odvodnje			Utrošena sredstva naknade za razvoj odvodnje Grobnik - Klana	Sveukupno utrošena sredstva naknade
	I.prioritet	II.prioritet	Ukupno		
1	2	3	4 (2+3)	5	6 (4+5)
Grad Rijeka	8.270.764	7.225.351	15.496.115	3.857.466	19.353.581
Grad Bakar	545.658	16.841	562.499	264.124	826.623
Grad Kastav	474.274	297.183	771.457	217.346	988.803
Grad Kraljevica	417.410	89.863	507.273	204.796	712.069
Općina Čavle	332.718	229.361	562.079	152.884	714.963
Općina Jelenje	245.606	81.975	327.581	113.522	441.103
Općina Klana	71.383	85.863	157.246	32.516	189.762
Općina Kostrena	1.073.167	2.121.242	3.194.409	553.919	3.748.328
Općina Viškovo	667.856	153.689	821.545	308.050	1.129.595
UKUPNO:	12.098.836	10.301.368	22.400.204	5.704.623	28.104.827

8.1. RAZVOJNI ZAHVATI VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA OD ZAJEDNIČKOG INTERESA SUVLASNIKA DRUŠTVA I ISPORUČITELJA VODNE USLUGE (I. PRIORITET)

Tablica 4: UTROŠENA SREDSTVA U PROJEKTE I. PRIORITETA U 2011. GODINI U USPOREDBI S PLANOM ZA 2011. GODINU I VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U 2011. GODINI

(u kn bez lipa)

Točka plana	Naziv investicije	Plan 2011.	Utrošena sredstva 2011.	Indeks	Izvršeni radovi 2011.
1	2	3	4	5 (4/3)	6
8.1.Vodoopskrba					
8.1.1.	Vodoopskrba visinske zone Kostrena Ugovorena je izrada projektne dokumentacije koja obuhvaća projekte za izgradnju CS i TS Martinšćica sa zahvatima u sklopu vodocpilišta, te izgradnju tlačnog cjevovoda CS Martinšćica – VS Glavani. Rok za izradu projektne dokumentacije je 25 kalendarskih mjeseci.	2.000.000	2.083	0,1	2.083
Izvor financiranja	naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	2.000.000	2.083	0,1	
8.1.2.	Izvoriste Dobrica Izvršeno je plaćanje usluga izvedenih u prethodnoj godini.	70.000	69.700	99,6	
Izvor financiranja	naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	70.000	69.700	99,6	
8.1.3.	Kreditne obveze Marišćina Sukladno utvrđenoj dinamici otplaćuju se kreditne obveze za vodoopskrbu CZGO Marišćina.	3.900.000	3.884.050	99,6	
Izvor financiranja	naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	3.900.000	3.884.050	99,6	
	Vodoopskrba CZGO Marišćina Izvršeno je plaćanje radova izvedenih u prethodnoj godini.	-	9.443	-	
Izvor financiranja	naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	-	9.443	-	
8.2.Odvodnja					
8.2.1.	Uređaj Delta - kreditne obveze Kreditne obveze se otplaćuju sukladno otplatnim planovima.	1.100.000	1.126.356	102,4	
Izvor financiranja	naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	1.100.000	1.126.356	102,4	
8.2.2.	Kolektor Kantrida - kreditne obveze Otplaćene su sve kreditne obveze po kreditu.	7.000.000	7.007.204	100,1	
Izvor financiranja	naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	7.000.000	7.007.204	100,1	
8.2.3.	Kanalizacija Grobnik - kreditne obveze Kreditne obveze se otplaćuju sukladno otplatnim planovima.	2.100.000	1.480.382	70,5	
Izvor financiranja	naknada za razvoj odvodnje Grobnik - Klana	1.400.000	930.000	66,4	
	Hrvatske vode	700.000	550.382	78,6	

8.2.4.	<p>Kanalizacijski sustav Grobnik - II. cjelina</p> <p>Podprojekt W1 - Izvedeni su radovi na izgradnji mjesne kanalizacijske mreže naselja Pašac II dio. Ukupno je izgrađeno 407 m nove kanalizacije, a istovremeno su izvedeni radovi na rekonstrukciji vodovoda u ukupnoj dužini od 872 m.</p> <p>Podprojekt W2 - Mjesna kanalizacijska mreža naselja Orehovica, Svilno, Cernik i Pašac III dio; (izgradnja kanalizacije u dužini 9.316 m + CS Cernik i rekonstrukcija vodovoda cca 4.496 m) – ishođene su potvrde gl. projekata, putem javnog nadmetanja odabran je izvoditelj radova te konzultant za usluge nadzora i koordinatora II; radovi su započeli u srpnju 2011.</p> <p>Podprojekt W3 - Mjesna kanalizacijska mreža naselja Mavrinci i Bačine (izgradnja kanalizacije u dužini cca 13,3 km + 2 CS i rekonstrukcija vodovoda cca 4,6 km) - ishođene su potvrde gl. projekata, u pripremi je natječajna dokumentacija za odabir izvoditelja radova te konzultanta za usluge nadzora i koordinatora II; provedba javnog natječaja te početak radova predviđen je u 2012. godini.</p> <p>Podprojekt W4 - Mjesna kanalizacijska mreža naselja Buzdohanj i Bajčevo selo (izgradnja kanalizacije u dužini cca 6,8 km + 2 CS i rekonstrukcija vodovoda cca 2,9 km) ishođene su potvrde gl. projekata, u pripremi je natječajna dokumentacija za odabir izvoditelja radova te konzultanta za usluge nadzora i koordinatora II.</p>	34.150.000	9.884.114	28,9	7.384.082
Izvor financiranja	naknada za razvoj odvodnje Grobnik - Klana	14.350.000	4.774.623	33,3	
	Hrvatske vode Jadranski projekt (zajam, drž.proračun, HV)	19.800.000	5.109.491	25,8	
8.2.5.	<p>Kanalizacijski sustav Klana</p> <p>Donošenjem novih zakona i podzakonskih akata izuzetno su se postrožili kriteriji ispuštanja otpadnih voda u podzemlje, te se slijedom toga u 2011. godini nije realizirala projektna dokumentacija za sustave odvodnje Klana i Studena, jer i za istražne radove i elaborate treba usuglasiti stavove sa svim nadležnim institucijama (Hrvatskim vodama, Upravnim odjelom za graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije), kao i riješiti imovinsko-pravne odnose za lokacije upoja u suradnji s općinom Klana.</p>	1.000.000	-	-	
Izvor financiranja	naknada za razvoj odvodnje Grobnik - Klana	1.000.000	-	-	
8.2.6.	<p>Dogradnja sustava odvodnje Grad</p> <p>Dovršena je izrada ugovorene projektne dokumentacije za 2011. godinu.</p>	8.470.500	6.547.848	77,3	6.551.598
Izvor financiranja	Hrvatske vode	8.470.500	6.547.848	77,3	
	Ukupno po izvorima financiranja:				
	naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	14.070.000	12.098.836	86,0	
	naknada za razvoj odvodnje Grobnik - Klana	16.750.000	5.704.623	34,1	
	Hrvatske vode Jadranski projekt	19.800.000	5.109.491	25,8	
	Hrvatske vode	9.170.500	7.098.230	77,4	
SVEUKUPNO INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI ZA VODOOPSKRBU I ODVODNJU OTPADNIH VODA (I. PRIORITET)		59.790.500	30.011.180	50,2	13.937.763

Tablica 5: REKAPITULACIJA OSTVARENIH ULAGANJA ZA 2011. GODINU U PROJEKTE VODOOPSKRBE I ODVODNJE I. PRIORITETA PO IZVORIMA FINANCIRANJA U USPOREDBI S PLANOM ZA 2011. GODINU

(u kn bez lipa)

	Opis	Naknada za razvoj vodoop. i odvodnje	Naknada za razvoj kan. sus. Grobnik - Klana	Hrvatske vode	Hrvatske vode - Jadranski projekt (zajam, drž. proračun)	Ukupno 2011.
Vodoopskrba	Plan	5.970.000				5.970.000
	Ostvarenje	3.965.276				3.965.276
	Indeks	66,4				66,4
Odvodnja	Plan	8.100.000	16.750.000	9.170.500	19.800.000	53.820.500
	Ostvarenje	8.133.560	5.704.623	7.098.230	5.109.491	26.045.904
	Indeks	100,4	34,1	77,4	25,8	48,4

8.2. ULAGANJA U PROJEKTE VODOOPSKRBE I ODVODNJE OD INTERESA ZA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE FINANCIRANI IZ PRIPADAJUĆEG PREOSTALOG DIJELA NAKNADE ZA RAZVOJ I OSTALIH IZVORA (II. PRIORITET)

U sljedećim tablicama daje se prikaz utrošenih sredstava u projekte vodoopskrbe i odvodnje od interesa za svaku jedinicu lokalne samouprave (II. prioritet) po izvorima financiranja i usporedba s Planom / Rebalansom plana za 2011.godinu te vrijednost izvršenih radova u 2011. godini.

Tablica 6: UTROŠENA SREDSTVA U PROJEKTE II. PRIORITETA U 2011. GODINI U USPOREDBI S PLANOM ZA 2011. GODINU I VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U 2011. GODINI ZA **GRAD RIJEKU**

(u kn bez lipa)

Naziv investicije	Izvori financiranja										Izvršeni radovi
	Naknada za razvoj		Proračun		Hrvatske vode		Drugi izvor financiranja (kredit, bank.garancija*)		Ukupno		
	Plan 2011.	Utrošena sredstva 2011.	Plan 2011.	Doznačena sredstva 2011.	Plan 2011.	Doznačena sredstva 2011.	Plan 2011.	Utrošena sredstva 2011.	Plan 2011.	Utrošena / Doznačena sredstva 2011.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(2+4+6+8)	11(3+5+7+9)	12
8.5.1. Projekti vodoopskrbe											
1.Nastavak izgradnje ogr. u ul. M. Grbac, Dalmatinska i Borik	380.000	386.734						74.438*	380.000	461.172	248.639
2.Nastavak izgradnje u ul. Srdoči	280.000	325.767							280.000	325.767	306.436
3.Izgradnja vodovoda u Vinogradskoj ulici	400.000	387.648							400.000	387.648	393.640
4.Nastavak pripreme dokumentacije za izgradnju "Projekata zajedničke komunalne infrastrukture"	605.000	1.199.716							605.000	1.199.716	781.205
5.Nastavak pripreme dokumentacije za izgradnju ogranaka po programu kredita Hrvatskih voda	425.000	333.153							425.000	333.153	389.320
6.Priprema dokumentacije za izgradnju vodospreme "Dražice" na Martinkovcu (kapaciteta 1000 m ³)	500.000	-							500.000	-	-
Ukupno za projekte vodoopskrbe	2.590.000	2.633.018						74.438*	2.590.000	2.707.456	2.119.240

Naziv investicije	Izvori financiranja										Izvršeni radovi
	Naknada za razvoj		Proračun		Hrvatske vode		Drugi izvor financiranja (kredit, bank.garancija*)		Ukupno		
	Plan 2011.	Utrošena sredstva 2011.	Plan 2011.	Doznačena sredstva 2011.	Plan 2011.	Doznačena sredstva 2011.	Plan 2011.	Utrošena sredstva 2011.	Plan 2011.	Utrošena / Doznačena sredstva 2011.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(2+4+6+8)	11(3+5+7+9)	12
8.6.1. Projekti odvodnje											
1.Nastavak izgradnje ogr. u ul. M. Grbac, Dalmatinska i Borik	540.000	626.343						119.268*	540.000	745.611	594.658
2.Nastavak izgradnje u ul. Srdoči sa CS Srdoči	1.090.000	1.123.235							1.090.000	1.123.235	1.034.119
3.Izgradnja sanitarnog ogranaka u Vinogradskoj ulici	800.000	620.768							800.000	620.768	604.630
4.Nastavak pripreme dokumentacije za izgradnju "Projekata zajedničke komunalne infrastrukture"	320.000	354.774							320.000	354.774	325.266
5.Nastavak pripreme dokumentacije za izgradnju ogranaka po programu kredita Hrvatskih voda	570.000	368.414							570.000	368.414	360.591
6.Izgradnja u ul. Josipa Mohorića	300.000	236.593							300.000	236.593	242.293
7.Završetak izgradnje u Plitvičkoj ulici	20.000	17.260						1.370*	20.000	18.630	2.992
8.Završetak izgradnje u Primorskoj ulici	80.000	68.909						2.514*	80.000	71.423	15.190
9.Nabava vozila za pražnjenje septičkih jama	1.100.000	981.137							1.100.000	981.137	981.137
Ukupno za projekte odvodnje	4.820.000	4.397.433						123.152*	4.820.000	4.520.585	4.160.876

Naziv investicije	Izvori financiranja										Izvršeni radovi
	Naknada za razvoj		Proračun		Hrvatske vode		Drugi izvor financiranja (kredit, bank.garancija*)		Ukupno		
	Plan 2011.	Utrošena sredstva 2011.	Plan 2011.	Doznačena sredstva 2011.	Plan 2011.	Doznačena sredstva 2011.	Plan 2011.	Utrošena sredstva 2011.	Plan 2011.	Utrošena / Doznačena sredstva 2011.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(2+4+6+8)	11(3+5+7+9)	12
Prioriteti izgradnje (zajedničke) komunalne infrastrukture Grada Rijeke financirani iz kreditnih sredstava (Točka 8.7.)							30.000.000	20.643.204	30.000.000	20.643.204	24.411.699
Plan izgradnje ogranaka vodovoda i kanalizacije po Programu kredita Hrvatskih voda (Točka 8.8.)	-	29.000			7.077.210	3.763.570			7.077.210	3.792.570	4.058.825
Obveze po kreditu za Prioritete izgradnje (zajedničke) komunalne infrastrukture Grada Rijeke (Točka 8.9.)	600.000	165.900							600.000	165.900	
SVEUKUPNO PROJEKTI VODOOPSKRBE I ODVODNJE	8.010.000	7.225.351			7.077.210	3.763.570	30.000.000	20.840.794 (20.643.204 +197.590*)	45.087.210	31.829.715	34.750.640

* utrošena sredstva iz aktiviranih bankarskih garancija za dobro izvršenje ugovora

Tablica 7: UTROŠENA SREDSTVA U PROJEKTE II. PRIORITETA U 2011. GODINI U USPOREDBI S REBALANSOM PLANA ZA 2011. GODINU I VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U 2011. GODINI ZA **GRAD BAKAR**

(u kn bez lipa)

Naziv investicije	Izvori financiranja										Izvršeni radovi
	Naknada za razvoj		Proračun		Hrvatske vode		Drugi izvor financiranja (kredit)		Ukupno		
	Rebalans plana 2011.	Utrošena sredstva 2011.	Rebalans plana 2011.	Doznačena sredstva 2011.	Rebalans plana 2011.	Doznačena sredstva 2011.	Rebalans plana 2011.	Utrošena sredstva 2011.	Rebalans plana 2011.	Utrošena / Doznačena sredstva 2011.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(2+4+6+8)	11(3+5+7+9)	12
8.5.2. Projekti vodoopskrbe											
1.Vodoopskrba naselja Melnice u Gradu Bakru - izgradnja vodovodnih cjevovoda i 2 vodospreme (I + II faza)			3.460.000	2.369.137	100.000	100.000			3.560.000	2.469.137	2.785.445
2.Hreljin - Profasovo - nastavak pripreme dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka			34.700	16.677					34.700	16.677	20.677
3.Hreljin - Meja Gaj - nastavak pripreme dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka			24.600	15.982					24.600	15.982	15.982
4.Krasica - Zamišćići II - nastavak pripreme dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka			20.600	13.485					20.600	13.485	13.485
5.Krasica - Zamišćići III - nastavak pripreme dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka			17.900	10.430					17.900	10.430	10.430
6.Krasica - Hroljovo - nastavak pripreme dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka			39.800	9.285					39.800	9.285	24.126
7.Krasica kod propelera - nastavak pripreme dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka			29.200	6.821					29.200	6.821	19.008

Naziv investicije	Izvori financiranja										Izvršeni radovi
	Naknada za razvoj		Proračun		Hrvatske vode		Drugi izvor financiranja (kredit)		Ukupno		
	Rebalans plana 2011.	Utrošena sredstva 2011.	Rebalans plana 2011.	Doznačena sredstva 2011.	Rebalans plana 2011.	Doznačena sredstva 2011.	Rebalans plana 2011.	Utrošena sredstva 2011.	Rebalans plana 2011.	Utrošena / Doznačena sredstva 2011.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(2+4+6+8)	11(3+5+7+9)	12
8.Škrijevo kod željezničke stanice - nastavak pripreme dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka			39.700	20.873					39.700	20.873	21.873
9.Škrijevo 229 - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka	30.000	7.900							30.000	7.900	7.900
10.Krasica 77c - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka	30.000	7.900							30.000	7.900	7.900
11.Izrada projekata vodoopskrbe - Lunga			100.000	-					100.000	-	-
12.Izrada projekata vodoopskrbe - Glavičina			100.000	-					100.000	-	-
13.Hroljovo - izgradnja vodovodnog ogranka			100.000	-					100.000	-	-
Ukupno za projekte vodoopskrbe	60.000	15.800	3.966.500	2.462.690	100.000	100.000			4.126.500	2.578.490	2.926.826
8.6.2. Projekti odvodnje											
1.Kanalizacijski sustav Bakar - Kostrena - nastavak pripreme projektne dokumentacije za izgradnju kanalizacijskog sustava	30.000	1.041							30.000	1.041	1.041
2.Sustav odvodnje Bakar - I faza - izrada projekata za gradnju	20.000	-							20.000	-	-
Ukupno za projekte odvodnje	50.000	1.041							50.000	1.041	1.041
SVEUKUPNO PROJEKTI VODOOPSKRBE I ODVODNJE	110.000	16.841	3.966.500	2.462.690	100.000	100.000			4.176.500	2.579.531	2.927.867

Tablica 8: UTROŠENA SREDSTVA U PROJEKTE II. PRIORITETA U 2011. GODINI U USPOREDBI S REBALANSOM PLANA ZA 2011. GODINU I VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U 2011. GODINI ZA **GRAD KASTAV**

(u kn bez lipa)

Naziv investicije	Izvori financiranja										Izvršeni radovi
	Naknada za razvoj		Proračun		Hrvatske vode		Drugi izvor financiranja (kredit)		Ukupno		
	Rebalans plana 2011.	Utrošena sredstva 2011.	Rebalans plana 2011.	Doznačena sredstva 2011.	Rebalans plana 2011.	Doznačena sredstva 2011.	Rebalans plana 2011.	Utrošena sredstva 2011.	Rebalans plana 2011.	Utrošena / Doznačena sredstva 2011.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(2+4+6+8)	11(3+5+7+9)	12
8.5.3. Projekti vodoopskrbe											
1.Put Rešetaron od kuć. br. 11-17 -okončani obračun za vod.ogranak	60.000	58.623							60.000	58.623	13.700
2.Kostanj (Jurčiči – Škrlji) - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka	13.000	6.972							13.000	6.972	6.972
3.Kudeji - Jardasi - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka	40.000	11.600							40.000	11.600	21.100
4.Orbani - Rubeši 128-179 - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka	40.000	12.000							40.000	12.000	12.000
5. Donji Spinčići od kbr. 150 – 250 - priprema dokumentacije za izgradnju vod. ogranka	11.000	6.000							11.000	6.000	6.000
6.Jardasi 22 – 22a - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka	27.000	9.000							27.000	9.000	13.500
7.Donji Spinčići 124 – 126 - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka	9.000	3.500							9.000	3.500	3.500
8.Donji Čikovići 86d – 93b - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka	27.000	13.500							27.000	13.500	13.500
9.Donji Turki (Gaec d.o.o.) - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka	27.000	14.438							27.000	14.438	14.438
10.Krajevac - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka	9.000	3.500							9.000	3.500	3.500

Naziv investicije	Izvori financiranja										Izvršeni radovi
	Naknada za razvoj		Proračun		Hrvatske vode		Drugi izvor financiranja (kredit)		Ukupno		
	Rebalans plana 2011.	Utrošena sredstva 2011.	Rebalans plana 2011.	Doznačena sredstva 2011.	Rebalans plana 2011.	Doznačena sredstva 2011.	Rebalans plana 2011.	Utrošena sredstva 2011.	Rebalans plana 2011.	Utrošena / Doznačena sredstva 2011.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(2+4+6+8)	11(3+5+7+9)	12
11.Šporeri - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka	9.000	3.500							9.000	3.500	3.500
12.Brnčići 5 – 9/1 - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka	9.000	3.500							9.000	3.500	3.500
13.Kastav – Klanci - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka	26.000	13.500							26.000	13.500	13.500
14.Brnini - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka	9.000	3.550							9.000	3.550	3.550
15.Donji Turki - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka	25.000	-							25.000	-	-
16.Brnčići put Martići - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka	22.000	-							22.000	-	-
Ukupno za projekte vodoopskrbe	363.000	163.183							363.000	163.183	132.260
8.6.3. Projekti odvodnje											
1.Belići - Kastav - nastavak pripreme dokumentacije za izgradnju kanalizacije	82.000	69.000							82.000	69.000	69.000
2.RZ Žegoti - Šporova jama-Jurčići – Jurjenići - nastavak pripreme dokumentacije za izgradnju kanalizacije	74.000	65.000							74.000	65.000	65.000
Ukupno za projekte odvodnje	156.000	134.000							156.000	134.000	134.000
SVEUKUPNO PROJEKTI VODOOPSKRBE I ODVODNJE	519.000	297.183							519.000	297.183	266.260

Tablica 9: UTROŠENA SREDSTVA U PROJEKTE II. PRIORITETA U 2011. GODINI U USPOREDBI S REBALANSOM PLANA ZA 2011. GODINU I VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U 2011. GODINI ZA **GRAD KRALJEVICU**

(u kn bez lipa)

Naziv investicije	Izvori financiranja										Izvršeni radovi
	Naknada za razvoj		Proračun		Hrvatske vode		Drugi izvor financiranja (kredit)		Ukupno		
	Rebalans plana 2011.	Utrošena sredstva 2011.	Rebalans plana 2011.	Doznačena sredstva 2011.	Rebalans plana 2011.	Doznačena sredstva 2011.	Rebalans plana 2011.	Utrošena sredstva 2011.	Rebalans plana 2011.	Utrošena / Doznačena sredstva 2011.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(2+4+6+8)	11(3+5+7+9)	12
8.5.4. Projekti vodoopskrbe											
1.Vodovod u Strossmayerovoj i Jakovčićevoj ul.-dovršetak pripreme dokumentacije za izgradnju i izgradnja vodovodnog ogranka	740.000	89.863							740.000	89.863	68.004
Ukupno za projekte vodoopskrbe	740.000	89.863							740.000	89.863	68.004

Tablica 10: UTROŠENA SREDSTVA U PROJEKTE II. PRIORITETA U 2011. GODINI U USPOREDBI S REBALANSOM PLANA ZA 2011. GODINU I VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U 2011. GODINI ZA **OPĆINU KOSTRENA**

(u kn bez lipa)

Naziv investicije	Izvori financiranja										Izvršeni radovi
	Naknada za razvoj		Proračun		Hrvatske vode		Drugi izvor financiranja (kredit)		Ukupno		
	Rebalans plana 2011.	Utrošena sredstva 2011.	Rebalans plana 2011.	Doznačena sredstva 2011.	Rebalans plana 2011.	Doznačena sredstva 2011.	Rebalans plana 2011.	Utrošena sredstva 2011.	Rebalans plana 2011.	Utrošena / Doznačena sredstva 2011.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(2+4+6+8)	11(3+5+7+9)	12
8.5.5. Projekti vodoopskrbe											
1.Pod Glavani - nastavak pripreme dokumentacije za izgradnju i izgradnja vodovodnog ogranka	314.000	204.315							314.000	204.315	221.705
2.Mažeri - nastavak pripreme dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka	60.000	51.889							60.000	51.889	51.889
3.Vrh Martinšćice - nastavak pripreme dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka	45.000	50.028							45.000	50.028	50.028
4.Doričići - nastavak pripreme dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka	40.000	24.550							40.000	24.550	28.439
5.Rožići – Žuknica - nastavak pripreme dokumentacije za izgradnju vod. ogranka	40.000	34.972							40.000	34.972	35.673
6.Dujmići 14,15 ispod ceste - II faza - nastavak pripreme dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka	40.000	2.464							40.000	2.464	2.464
7.Glavani - Ledine - Šubati - Rospelje - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnih cjevovoda	140.000	110.950							140.000	110.950	110.950
8.Vodosprema na području Raspelja - priprema dokumentacije za izgradnju vodospreme	100.000	71.800							100.000	71.800	71.800

Naziv investicije	Izvori financiranja										Izvršeni radovi
	Naknada za razvoj		Proračun		Hrvatske vode		Drugi izvor financiranja (kredit)		Ukupno		
	Rebalans plana 2011.	Utrošena sredstva 2011.	Rebalans plana 2011.	Doznačena sredstva 2011.	Rebalans plana 2011.	Doznačena sredstva 2011.	Rebalans plana 2011.	Utrošena sredstva 2011.	Rebalans plana 2011.	Utrošena / Doznačena sredstva 2011.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(2+4+6+8)	11(3+5+7+9)	12
9.Sv. Lucija - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka	50.000	20.000							50.000	20.000	20.000
Ukupno za projekte vodoopskrbe	829.000	570.968							829.000	570.968	592.948
8.6.5. Projekti odvodnje											
1.Sustav odvodnje otpadnih voda Vrh Martinšćice - GK1-izgradnja ogranka kanalizacije	1.250.000	1.227.831							1.250.000	1.227.831	1.227.831
2.Kanalizacijski sustav Bakar - Kostrena - nastavak pripreme projektne dokumentacije za izgradnju kanalizacijskog sustava	30.000	1.041							30.000	1.041	1.041
3.Pod Glavani - izgradnja ogranka kanalizacije	520.000	302.286							520.000	302.286	366.940
4.Rožiči - Žuknica – dovršetak pripreme dokumentacije za izgradnju ogranka kanalizacije	15.000	19.116							15.000	19.116	19.116
5.Poslovna zona Šoići - nastavak pripreme dokumentacije za izgradnju i izgradnja kanalizacije i uređaja za pročišćavanje (BIODISK)			617.000	295.937	1.333.000	1.333.000			1.950.000	1.628.937	1.770.967
Ukupno za projekte odvodnje	1.815.000	1.550.274	617.000	295.937	1.333.000	1.333.000			3.765.000	3.179.211	3.385.896
SVEUKUPNO PROJEKTI VODOOPSKRBE I ODVODNJE	2.644.000	2.121.242	617.000	295.937	1.333.000	1.333.000			4.594.000	3.750.179	3.978.844

Tablica 11: UTROŠENA SREDSTVA U PROJEKTE II. PRIORITETA U 2011. GODINI U USPOREDBI S REBALANSOM PLANA ZA 2011. GODINU I VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U 2011. GODINI ZA **OPĆINU ČAVLE**

(u kn bez lipa)

Naziv investicije	Izvori financiranja										Izvršeni radovi
	Naknada za razvoj		Proračun		Hrvatske vode		Drugi izvor financiranja (kredit)		Ukupno		
	Rebalans plana 2011.	Utrošena sredstva 2011.	Rebalans plana 2011.	Doznačena sredstva 2011.	Rebalans plana 2011.	Doznačena sredstva 2011.	Rebalans plana 2011.	Utrošena sredstva 2011.	Rebalans plana 2011.	Utrošena / Doznačena sredstva 2011.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(2+4+6+8)	11(3+5+7+9)	12
8.5.6. Projekti vodoopskrbe											
1.Čavle 137 – ishodovanje dozvola i okončani obračun za vodovodni ogranak	36.000	33.735							36.000	33.735	23.734
2.Soboli – priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka	14.000	17.882							14.000	17.882	17.882
3.Zastenice - Čavle I faza – izvođenje radova za vodovodni ogranak	300.000	177.744	60.000	60.000					360.000	237.744	383.482
Ukupno za projekte vodoopskrbe	350.000	229.361	60.000	60.000					410.000	289.361	425.098

Tablica 12: UTROŠENA SREDSTVA U PROJEKTE II. PRIORITETA U 2011. GODINI U USPOREDBI S REBALANSOM PLANA ZA 2011. GODINU I VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U 2011. GODINI ZA **OPĆINU VIŠKOVO**

(u kn bez lipa)

Naziv investicije	Izvori financiranja										Izvršeni radovi
	Naknada za razvoj		Proračun		Hrvatske vode		Drugi izvor financiranja (kredit)		Ukupno		
	Rebalans plana 2011.	Utrošena sredstva 2011.	Rebalans plana 2011.	Doznačena sredstva 2011.	Rebalans plana 2011.	Doznačena sredstva 2011.	Rebalans plana 2011.	Utrošena sredstva 2011.	Rebalans plana 2011.	Utrošena / Doznačena sredstva 2011.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(2+4+6+8)	11(3+5+7+9)	12
8.5.7. Projekti vodoopskrbe											
1.Široli (ispod škole) – ishodovanje dozvola i okončani obračun	20.000	19.068							20.000	19.068	19.768
2.Donji Sroki – ishodovanje dozvola i okončani obračun	47.000	21.677							47.000	21.677	22.377
3.Saršoni – Skvažiči - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka i izgradnja vodovodnog ogranka			845.000	382.312					845.000	382.312	99.620
4.Naselje Skvažiči - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka	31.000	19.185							31.000	19.185	19.236
5.Donji Jugi - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka	48.000	13.090	14.000	-					62.000	13.090	4.090
6.Gornji Jugi (Novo naselje) - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka	39.000	10.340	12.000	-					51.000	10.340	3.340
7.Viškovo k.br. 127-131 - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka	28.000	20.339							28.000	20.339	21.039
8.Petrci k.br. 32 - 41 - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka	15.000	5.340	5.000	-					20.000	5.340	3.340
9.Perčevo - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka	54.000	34.062							54.000	34.062	33.052

Naziv investicije	Izvori financiranja										Izvršeni radovi
	Naknada za razvoj		Proračun		Hrvatske vode		Drugi izvor financiranja (kredit)		Ukupno		
	Rebalans plana 2011.	Utrošena sredstva 2011.	Rebalans plana 2011.	Doznačena sredstva 2011.	Rebalans plana 2011.	Doznačena sredstva 2011.	Rebalans plana 2011.	Utrošena sredstva 2011.	Rebalans plana 2011.	Utrošena / Doznačena sredstva 2011.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(2+4+6+8)	11(3+5+7+9)	12
10.Gornji Jugi – Karlovo - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka	175.000	10.588	55.000	21.000					230.000	31.588	31.587
11.Pogled - Vrtače V2 - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka	21.000	-							21.000	-	-
12.Vozišće 47 - 49 - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka	23.000	-							23.000	-	-
13.Kosi- priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka	31.000	-							31.000	-	-
Ukupno za projekte vodoopskrbe	532.000	153.689	931.000	403.312					1.463.000	557.001	257.449

Tablica 13: UTROŠENA SREDSTVA U PROJEKTE II. PRIORITETA U 2011. GODINI U USPOREDBI S REBALANSOM PLANA ZA 2011. GODINU I VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U 2011. GODINI ZA **OPĆINU JELENJE**

(u kn bez lipa)

Naziv investicije	Izvori financiranja										Izvršeni radovi
	Naknada za razvoj		Proračun		Hrvatske vode		Drugi izvor financiranja (kredit)		Ukupno		
	Rebalans plana 2011.	Utrošena sredstva 2011.	Rebalans plana 2011.	Doznačena sredstva 2011.	Rebalans plana 2011.	Doznačena sredstva 2011.	Rebalans plana 2011.	Utrošena sredstva 2011.	Rebalans plana 2011.	Utrošena / Doznačena sredstva 2011.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(2+4+6+8)	11(3+5+7+9)	12
8.5.8. Projekti vodoopskrbe											
1.Lukeži - priprema dokumentacije za izgradnju i izgradnja vodovodnog ogranka	285.000	41.567							285.000	41.567	151.324
2.Linčeto - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka	20.000	4.057							20.000	4.057	4.057
3.Podhum 14 a do f- priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka	15.000	15.841							15.000	15.841	15.841
4.Dražice - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka	22.000	20.510							22.000	20.510	20.510
5.Podhum (formula) - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka	20.000	-							20.000	-	-
Ukupno za projekte vodoopskrbe	362.000	81.975							362.000	81.975	191.732

Tablica 14: UTROŠENA SREDSTVA U PROJEKTE II. PRIORITETA U 2011. GODINI U USPOREDBI S REBALANSOM PLANA ZA 2011. GODINU I VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U 2011. GODINI ZA **OPĆINU KLANA**

(u kn bez lipa)

Naziv investicije	Izvori financiranja										Izvršeni radovi
	Naknada za razvoj		Proračun		Hrvatske vode		Drugi izvor financiranja (kredit)		Ukupno		
	Rebalans plana 2011.	Utrošena sredstva 2011.	Rebalans plana 2011.	Doznačena sredstva 2011.	Rebalans plana 2011.	Doznačena sredstva 2011.	Rebalans plana 2011.	Utrošena sredstva 2011.	Rebalans plana 2011.	Utrošena / Doznačena sredstva 2011.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(2+4+6+8)	11(3+5+7+9)	12
8.5.9. Projekti vodoopskrbe											
1.Kalužica – nastavak izvođenja vodovodnog ogranka	70.000	69.863							70.000	69.863	64.236
2.Poslovna zona Škalnica – priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka	30.000	16.000							30.000	16.000	16.000
Ukupno za projekte vodoopskrbe	100.000	85.863							100.000	85.863	80.236

Tablica 15: REKAPITULACIJA UTROŠENIH SREDSTAVA PO IZVORIMA FINANCIRANJA U PROJEKTE VODOOPSKRBE I ODVODNJE II. PRIORITETA ZA RAZDOBLJE I-XII.2011. GODINE U USPOREDBI S PLANOM / REBALANSOM PLANA ZA 2011. GODINU I IZVRŠENI RADOVI I-XII.2011. GODINE ZA SVAKU JLS

(u kn bez lipa)

Grad / Općina	Naziv investicije	Izvori financiranja										Izvršeni radovi
		Naknada za razvoj		Proračun		Hrvatske vode		Drugi izvor financiranja (kredit, bank.garancija)		Ukupno		
		Plan / Rebalans plana 2011.	Utrošena sredstva 2011.	Plan / Rebalans plana 2011.	Doznačena sredstva 2011.	Plan / Rebalans plana 2011.	Doznačena sredstva 2011.	Plan / Rebalans plana 2011.	Utrošena sredstva 2011.	Plan / Rebalans plana 2011.	Utrošena / Doznačena sredstva 2011.	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (2+4+6+8)	
Rijeka	Ukupno projekti vodoopskrbe i odvodnje	8.010.000	7.225.351	-	-	7.077.210	3.763.570	30.000.000	20.840.794	45.087.210	31.829.715	34.750.640
Bakar	Ukupno projekti vodoopskrbe i odvodnje	110.000	16.841	3.966.500	2.462.690	100.000	100.000	-	-	4.176.500	2.579.531	2.927.867
Kastav	Ukupno projekti vodoopskrbe i odvodnje	519.000	297.183	-	-	-	-	-	-	519.000	297.183	266.260
Kraljevica	Ukupno projekti vodoopskrbe	740.000	89.863	-	-	-	-	-	-	740.000	89.863	68.004
Kostrena	Ukupno projekti vodoopskrbe i odvodnje	2.644.000	2.121.242	617.000	295.937	1.333.000	1.333.000	-	-	4.594.000	3.750.179	3.978.844
Čavle	Ukupno projekti vodoopskrbe	350.000	229.361	60.000	60.000	-	-	-	-	410.000	289.361	425.098
Viškovo	Ukupno projekti vodoopskrbe	532.000	153.689	931.000	403.312	-	-	-	-	1.463.000	557.001	257.449
Jelenje	Ukupno projekti vodoopskrbe	362.000	81.975	-	-	-	-	-	-	362.000	81.975	191.732
Klana	Ukupno projekti vodoopskrbe	100.000	85.863	-	-	-	-	-	-	100.000	85.863	80.236
Sveukupno projekti vodoopskrbe i odvodnje		13.367.000	10.301.368	5.574.500	3.221.939	8.510.210	5.196.570	30.000.000	20.840.794	57.451.710	39.560.671	42.946.130

8.3. PRIORITETI IZGRADNJE (ZAJEDNIČKE) KOMUNALNE INFRASTRUKTURE GRADA RIJEKE FINANCIRANI IZ KREDITNIH SREDSTAVA (Točka 8.7. Plana poslovanja 2011.)

Tablica 16: UTROŠENA SREDSTVA KREDITA ZA PRIORITETE IZGRADNJE ZAJEDNIČKE KOM. INFRASTRUKTURE GRADA RIJEKE U 2011. GODINI U USPOREDBI S PROCIJENJENOM VRIJEDNOŠĆU ULAGANJA I VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U 2011. GODINI

(u kn bez lipa)

Red. br.	Razvojni zahvat	Procijenjena vrijednost ulaganja	Ostvarena financijska realizacija u 2011. godini	Izvršeni radovi 2011.
1.	II/9.1. Stara jezgra Srdoči II (MO Srdoči) - nastavak gradnje ogranaka vodovoda u dužini od 315 m i kanalizacije u dužini od 345 m	1.100.000	855.453	795.421
2.	II/9.2. Mate Sušnja (MO Zamet) - nastavak gradnje ogranaka vodovoda u dužini od 240 m i kanalizacije u dužini od 220 m	800.000	677.182	677.182
3.	II/9.3. Stari put (MO Zamet) - nastavak gradnje ogranaka vodovoda u dužini od 135 m i kanalizacije u dužini od 160 m	550.000	230.382	230.382
4.	II/9.4. Nehajska, Pilepići, Slavinj i Snežnička (MO Zamet) - nastavak gradnje ogranaka vodovoda u dužini od 940 m i kanalizacije u dužini od 770 m	2.200.000	2.152.519	1.831.602
5.	II/9.5. Mosorska i Starci (MO Zamet) - nastavak gradnje ogranaka vodovoda u dužini od 265 m i kanalizacije u dužini od 295 m	1.200.000	674.087	674.087
6.	II/9.6. M. Jadranić (MO Zamet) - nastavak gradnje ogranaka vodovoda u dužini od 760 m i kanalizacije u dužini od 826 m	3.300.000	3.185.076	3.631.171
7.	II/9.7. Stranica (MO Drenova) - gradnja ogranaka vodovoda u dužini od 180 m	290.000	259.435	275.614
8.	II/9.8. Tonići (MO Drenova) - gradnja ogranaka vodovoda u dužini od 145 m	240.000	205.175	225.575
9.	II/9.9. Zeleni put i Blažičevo (MO Pulac - Brašćine) - gradnja ogranaka vodovoda u dužini od 185 m	219.000	204.224	206.472
10.	II/9.10. Blažičevo C (MO Pehlin) - gradnja ogranaka vodovoda u dužini od 195 m	233.000	247.234	256.346
11.	II/9.11. Turkovo 1A (MO Pehlin) - gradnja ogranaka vodovoda u dužini od 180 m	202.000	201.952	210.952
12.	II/9.12. Baretićevo (MO Pehlin) - gradnja ogranaka vodovoda u dužini od 500 m i kanalizacije u dužini od 490 m	1.500.000	1.274.543	1.325.630
13.	II/9.13. Mihačeva Draga - Brašćine (MO Škurinjska draga) - gradnja ogranaka vodovoda u dužini od 860 m i kanalizacije u dužini od 120 m	1.680.000	1.051.572	1.301.000
14.	II/9.14. Rastočine (MO Škurinjska draga) - gradnja ogranaka kanalizacije u dužini od 100 m	250.000	72.292	147.446
15.	II/9.15. Bartolovo (Zametski koren - MO Zamet) - gradnja ogranaka vodovoda u dužini od 200 m i kanalizacije u dužini od 200 m sa crpnom stanicom	1.408.000	305.109	422.545
16.	II/9.16. Šumci (MO Zamet) - gradnja ogranaka vodovoda u dužini od 180 m i kanalizacije u dužini od 270 m	841.500	825.143	836.820
17.	II/9.17. Ludvetov breg (MO Zamet) - gradnja ogranaka vodovoda u dužini od 125 m i kanalizacije u dužini od 115 m	448.800	346.058	361.397
18.	II/9.18. Škrobotovac (Zametski koren - MO Zamet) - gradnja ogranaka vodovoda u dužini od 170 m	261.800	192.738	210.010
19.	II/9.19. F. Pilepića prema broju 19 (MO Zamet) - gradnja ogranaka vodovoda u dužini od 115 m	177.100	164.991	164.991
20.	II/9.20. Soldanac (MO Zamet) - gradnja ogranaka vodovoda u dužini od 315 m	485.100	363.220	378.212
21.	II/9.21. Soladanac - Pužiči (MO Zamet) - gradnja ogranaka vodovoda u dužini od 80 m	123.500	125.468	141.610
22.	II/9.22. Tići k.br. 13b (MO Zamet) - gradnja ogranaka vodovoda u dužini od 110 m	170.000	144.985	144.985
23.	II/9.23. Martinkovac (MO Srdoči) - gradnja ogranaka vodovoda u dužini od 560 m i kanalizacije u dužini od 80 m	1.320.000	1.278.060	1.281.524

Red. br.	Razvojni zahvat	Procijenjena vrijednost ulaganja	Ostvarena financijska realizacija u 2011. godini	Izvršeni radovi 2011.
24.	II/9.24. V. Čerine (MO Srdoči) - gradnja ogranaka vodovoda u dužini od 450 m i kanalizacije u dužini od 120 m	1.065.900	518.092	630.672
25.	II/9.25. Dobriše Cesarića (MO Srdoči) - gradnja ogranaka vodovoda u dužini od 240 m i kanalizacije u dužini od 240 m	897.600	685.513	825.243
26.	II/9.26. Bačići (Concord) do kb.34 (MO Srdoči) - gradnja ogranaka vodovoda u dužini od 300 m	462.000	236.245	387.163
27.	II/9.27. Tonžino 7c-27 (MO Srdoči) - gradnja ogranaka vodovoda u dužini od 500 m	770.000	513.719	602.201
28.	II/9.28. Martinkovac kod kbr.143c (MO Srdoči) - gradnja ogranaka vodovoda u dužini od 170 m	262.000	187.673	235.673
29.	II/9.29. Kurirski put 18/3 (MO Srdoči) - gradnja ogranaka vodovoda u dužini od 160 m	246.400	165.094	165.094
30.	II/9.30. Hosti (MO Pehlin) - gradnja ogranaka vodovoda u dužini od 200 m	308.000	203.612	220.058
31.	II/9.31. Pletenci (MO Pehlin) - gradnja ogranaka vodovoda u dužini od 315 m	485.100	285.850	307.315
32.	II/9.32. Mihovilići (MO Pehlin) - gradnja ogranaka vodovoda u dužini od 350 m	539.000	337.377	350.878
33.	II/9.33. Baretičevo (MO Pehlin) - gradnja ogranaka vodovoda u dužini od 270 m i kanalizacije	416.000	289.600	295.100
34.	II/9.34. Pehlin kod k.br. 114 (MO Pehlin) - gradnja ogranaka vodovoda u dužini od 260 m	400.400	287.859	306.005
35.	II/9.35. Tibljaška cesta (MO Škurinje) - gradnja ogranaka vodovoda u dužini od 120 m	184.800	116.173	129.273
36.	II/9.36. Ivana Sušnja k.br. 2 (MO Podmurvice) - gradnja ogranaka vodovoda u dužini od 90 m	139.000	-	67.140
37.	II/9.37. Kablarska cesta (MO Drenova) - gradnja ogranaka vodovoda u dužini od 250 m	385.000	161.987	172.379
38.	II/9.38. M. Grbac 63 (MO Grbci) - gradnja ogranaka vodovoda u dužini od 125 m	193.000	3.174	105.726
39.	II/9.39. Diračje kbr.73-92 (MO Grbci) - gradnja ogranaka vodovoda u dužini od 170 m	262.000	1.854	132.901
40.	II/9.40. Čepička (MO Podmurvice) - gradnja ogranaka vodovoda u dužini od 145 m	224.000	105.671	145.274
41.	II/9.41. Oktavijana Valića 40-46 (MO Pulac - Brašćine) - gradnja ogranaka vodovoda u dužini od 700 m i kanalizacije u dužini od 735 m	2.750.000	790.307	1.188.068
42.	II/9.42. Bok (MO Drenova) - gradnja ogranaka vodovoda u dužini od 120 m	185.000	99.468	135.142
43.	II/9.43. Ulica Špina (MO Trsat) - gradnja ogranaka vodovoda u dužini od 65 m	101.000	128.855	141.031
44.	II/9.44. Sveti Kuzam - Tijani (MO Sveti Kuzam) - gradnja ogranaka vodovoda u dužini od 70 m	108.000	426.200	513.669
45.	II/9.45. Sveti Kuzam 47, 51 i 53 (MO Sveti Kuzam) - gradnja ogranaka vodovoda u dužini od 400 m	616.000	61.983	80.383
46.	II/9.46. Podbreg (MO Drenova) - gradnja ogranaka vodovoda u dužini od 929 m	-	-	1.544.337
SVEUKUPNO		30.000.000	20.643.204	24.411.699

* Od ukupnog iznosa kredita od 30 mil. kn u 2010. godini utrošeno je 561.308,40 kn, u 2011. godini 20.643.203,96 te je do 31.12.2011. godine sveukupno utrošeno 21.204.512,36 kn.

8.4. IZGRADNJA OGRANAKA VODOVODA I KANALIZACIJE PO PROGRAMU KREDITA HRVATSKIH VODA (Točka 8.8. Plana poslovanja 2011.)

Tablica 17: UTROŠENA SREDSTVA U IZGRADNJU OGRANAKA PO PROGRAMU KREDITA HRVATSKIH VODA U 2011. GODINI U USPOREDBI S PLANOM ZA 2011. GODINU I VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U 2011. GODINI

Mjesni odbor	Ulica	Dužine		Izvori financiranja						Izvršeni radovi																																																						
		Kanalizacija	Vodovod	Hrvatske vode		Naknada za razvoj		Ukupno																																																								
		L (m)	L (m)	Plan 2011.	Doznačena sredstva 2011.	Plan 2011.	Utrošena sredstva 2011.	Plan 2011.	Utrošena / Doznačena sredstva 2011.																																																							
1.KANTRIDA	1.Prolaz Marčeljeva draga i Kastavska	500	0	1.592.210	882.756	-	12.000	1.592.210	894.756	906.756																																																						
	2.Izviđačka (istok)	186	0								2.ZAMET	1.Berte Jardas	180	217	2.735.000	1.826.787	-	7.000	2.735.000	1.833.787	2.079.221	2.Ante Mandića	155	188	3.G. ZAMET	1.Kapelska	210	0								4.GRBCI	1.Buzetska	463	199								5.PEHLIN	1.Plasi	501	483	2.750.000	1.054.027	-	10.000	2.750.000	1.064.027	1.072.848	6.DRENOVA	1.Goranska	437	288	UKUPNO		2.632
2.ZAMET	1.Berte Jardas	180	217	2.735.000	1.826.787	-	7.000	2.735.000	1.833.787	2.079.221																																																						
	2.Ante Mandića	155	188								3.G. ZAMET	1.Kapelska	210	0								4.GRBCI	1.Buzetska	463	199								5.PEHLIN	1.Plasi	501	483	2.750.000	1.054.027	-	10.000	2.750.000	1.064.027	1.072.848	6.DRENOVA	1.Goranska	437	288	UKUPNO		2.632	1.375	7.077.210	3.763.570	-	29.000	7.077.210	3.792.570	4.058.825						
3.G. ZAMET	1.Kapelska	210	0																																																													
4.GRBCI	1.Buzetska	463	199																																																													
5.PEHLIN	1.Plasi	501	483	2.750.000	1.054.027	-	10.000	2.750.000	1.064.027	1.072.848																																																						
6.DRENOVA	1.Goranska	437	288								UKUPNO		2.632	1.375	7.077.210	3.763.570	-	29.000	7.077.210	3.792.570	4.058.825																																											
UKUPNO		2.632	1.375	7.077.210	3.763.570	-	29.000	7.077.210	3.792.570	4.058.825																																																						

SAŽETAK

8. GRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA I KORIŠTENJE SREDSTAVA NAKNADE ZA RAZVOJ TE OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA				
I. PRIORITET				
Razvojni zahvati	Utrošena sredstva (iz svih izvora) ostvarenje 2011.	Planirana sredstva (iz svih izvora) po Planu 2011.	% realizacija Plana	Izvršeni radovi 2011.
vodoopskrba	3.965.276	5.970.000	66,4	2.083
otpadna voda	26.045.904	53.820.500	48,4	13.935.680
Ukupno	30.011.180	59.790.500	50,2	13.937.763
II. PRIORITET				
Grad/Općina	Utrošena sredstva (iz svih izvora) ostvarenje 2011.	Planirana sredstva (iz svih izvora) po Planu/Rebalansu plana 2011.	% realizacije Plana/Rebalansa plana	Izvršeni radovi 2011.
Rijeka	31.829.715	45.087.210	70,6	34.750.640
Bakar	2.579.531	4.176.500	61,8	2.927.867
Kastav	297.183	519.000	57,3	266.260
Kraljevica	89.863	740.000	12,1	68.004
Kostrena	3.750.179	4.594.000	81,6	3.978.844
Čavle	289.361	410.000	70,6	425.098
Viškovo	557.001	1.463.000	38,1	257.449
Jelenje	81.975	362.000	22,6	191.732
Klana	85.863	100.000	85,9	80.236
Ukupno	39.560.671	57.451.710	68,9	42.946.130
Sveukupno (I. + II. PRIORITET)	69.571.851	117.242.210	59,3	56.883.893

POPIS TABLICA

Tablica 1: REKAPITULACIJA OSTVARENIH ULAGANJA U 2011. GODINI U PROJEKTE VODOOPSKRBE I ODVODNJE U USPOREDBI S PLANOM / REBALANSOM PLANA ZA 2011. GODINU	3
Tablica 2: REKAPITULACIJA OSTVARENIH ULAGANJA U 2011. GODINI ZA PROJEKTE I. I II. PRIORITETA PO IZVORIMA FINANCIRANJA U USPOREDBI S PLANOM / REBALANSOM PLANA ZA 2011. GODINU.....	4
Tablica 3: RASPORED UTROŠENIH SREDSTAVA NAKNADE ZA RAZVOJ VODOOPSKRBE I ODVODNJE U PROJEKTE I. I II. PRIORITETA TE NAKNADE ZA RAZVOJ KAN. SUSTAVA GROBNIK – KLANA PO JLS ZA 2011. GODINU	4
Tablica 4: UTROŠENA SREDSTVA U PROJEKTE I. PRIORITETA U 2011. GODINI U USPOREDBI S PLANOM ZA 2011. GODINU I VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U 2011. GODINI.....	5
Tablica 5: REKAPITULACIJA OSTVARENIH ULAGANJA ZA 2011. GODINU U PROJEKTE VODOOPSKRBE I ODVODNJE I. PRIORITETA PO IZVORIMA FINANCIRANJA U USPOREDBI S PLANOM ZA 2011. GODINU .	7
Tablica 6: UTROŠENA SREDSTVA U PROJEKTE II. PRIORITETA U 2011. GODINI U USPOREDBI S PLANOM ZA 2011. GODINU I VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U 2011. GODINI ZA GRAD RIJEKU	8
Tablica 7: UTROŠENA SREDSTVA U PROJEKTE II. PRIORITETA U 2011. GODINI U USPOREDBI S REBALANSOM PLANA ZA 2011. GODINU I VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U 2011. GODINI ZA GRAD BAKAR	11
Tablica 8: UTROŠENA SREDSTVA U PROJEKTE II. PRIORITETA U 2011. GODINI U USPOREDBI S REBALANSOM PLANA ZA 2011. GODINU I VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U 2011. GODINI ZA GRAD KASTAV	13
Tablica 9: UTROŠENA SREDSTVA U PROJEKTE II. PRIORITETA U 2011. GODINI U USPOREDBI S REBALANSOM PLANA ZA 2011. GODINU I VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U 2011. GODINI ZA GRAD KRALJEVICU	15
Tablica 10: UTROŠENA SREDSTVA U PROJEKTE II. PRIORITETA U 2011. GODINI U USPOREDBI S REBALANSOM PLANA ZA 2011. GODINU I VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U 2011. GODINI ZA OPĆINU KOSTRENA.....	16
Tablica 11: UTROŠENA SREDSTVA U PROJEKTE II. PRIORITETA U 2011. GODINI U USPOREDBI S REBALANSOM PLANA ZA 2011. GODINU I VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U 2011. GODINI ZA OPĆINU ČAVLE.....	18
Tablica 12: UTROŠENA SREDSTVA U PROJEKTE II. PRIORITETA U 2011. GODINI U USPOREDBI S REBALANSOM PLANA ZA 2011. GODINU I VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U 2011. GODINI ZA OPĆINU VIŠKOVO	19
Tablica 13: UTROŠENA SREDSTVA U PROJEKTE II. PRIORITETA U 2011. GODINI U USPOREDBI S REBALANSOM PLANA ZA 2011. GODINU I VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U 2011. GODINI ZA OPĆINU JELENJE	21
Tablica 14: UTROŠENA SREDSTVA U PROJEKTE II. PRIORITETA U 2011. GODINI U USPOREDBI S REBALANSOM PLANA ZA 2011. GODINU I VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U 2011. GODINI ZA OPĆINU KLANA.....	22
Tablica 15: REKAPITULACIJA UTROŠENIH SREDSTAVA PO IZVORIMA FINANCIRANJA U PROJEKTE VODOOPSKRBE I ODVODNJE II. PRIORITETA ZA RAZDOBLJE I-XII.2011. GODINE U USPOREDBI S PLANOM / REBALANSOM PLANA ZA 2011. GODINU I IZVRŠENI RADOVI I-XII.2011. GODINE ZA SVAKU JLS	23
Tablica 16: UTROŠENA SREDSTVA KREDITA ZA PRIORITETE IZGRADNJE ZAJEDNIČKE KOM. INFRASTRUKTURE GRADA RIJEKE U 2011. GODINI U USPOREDBI S PROCIJENJENOM VRIJEDNOŠĆU ULAGANJA I VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U 2011. GODINI.....	24
Tablica 17: UTROŠENA SREDSTVA U IZGRADNJU OGRANAKA PO PROGRAMU KREDITA HRVATSKIH VODA U 2011. GODINI U USPOREDBI S PLANOM ZA 2011. GODINU I VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U 2011. GODINI	26