



Komunalno društvo
VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
za vodoopskrbu i odvodnju Rijeka
T: (051) 353 222 F: (051) 353 207
E: kdvik-rijeka@kdvik-rijeka.hr
www.kdvik-rijeka.hr

**IZVJEŠĆE SREDIŠNJICE O
INVESTICIJSKIM AKTIVNOSTIMA DRUŠTVA IZ
VLASTITIH SREDSTAVA
(TOČKA 7. PLANA POSLOVANJA)**

I

**O GRADNJI KOMUNALNIH VODNIH
GRAĐEVINA I KORIŠTENJU SREDSTAVA
NAKNADE ZA RAZVOJ TE OSTALIH IZVORA
FINANCIRANJA
(TOČKA 8. PLANA POSLOVANJA)
ZA RAZDOBLJE
I-VI.2025. GODINE**

Rijeka, kolovoz 2025.

SADRŽAJ

7. INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI SREDIŠNJICE DRUŠTVA IZ VLASTITIH SREDSTAVA	2
7.1. INVESTICIJE SREDIŠNJICE DRUŠTVA ZA GRAĐEVINE JAVNE VODOOPSKRBE	2
7.3. INVESTICIJE SREDIŠNJICE DRUŠTVA ZA GRAĐEVINE JAVNE ODVODNJE	7
7.5. OSTALE INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI SREDIŠNJICE DRUŠTVA	11
8. GRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA I KORIŠTENJE SREDSTAVA NAKNADE ZA RAZVOJ TE OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA U SREDIŠNJICI DRUŠTVA	12
POVRAT ULOŽENIH SREDSTAVA DRUŠTVA IZ RANIJIH GODINA	13
PROJEKTI PRIJAVLJENI U OKVIRU NACIONALNOG PLANA OPORAVKA I OTPORNOSTI (NPOO) 2021. – 2026.	14
1. Projekt „Izgradnja komunalne infrastrukture na području pod nadležnošću KD VIK-a Rijeka“	14
2. Projekt „Izgradnja komunalne infrastrukture na području pod nadležnošću KD VIK-a Rijeka – 2. dio“	15
A.1. RAZVOJNI ZAHVATI VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA OD ZAJEDNIČKOG INTERESA SVIH JLS SUVLASNIKA SREDIŠNJICE DRUŠTVA	18
A.2. RAZVOJNI ZAHVATI VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA OD ZAJEDNIČKOG INTERESA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE NA PODRUČJU AGLOMERACIJE RIJEKA (RIJEKA, KASTAV, VIŠKOVO, ČAVLE, JELENJE) – EU PROJEKT - Projekt dogradnje sustava odvodnje aglomeracije Rijeka sa izgradnjom uređaja za pročišćavanje otpadnih voda – ugovaranje, pripremni radovi i izgradnja	20
B. RAZVOJNI ZAHVATI VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA OD INTERESA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE FINANCIRANI IZ PRIPADAJUĆEG PREOSTALOG DIJELA NAKNADE ZA RAZVOJ I OSTALIH IZVORA (II. PRIORITET)	27
SAŽETAK	52

7. INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI SREDIŠNJICE DRUŠTVA IZ VLASTITIH SREDSTAVA

U nastavku slijedi pregled utrošenih sredstava i izvedenih radova po tzv. Planu amortizacije koji obuhvaća zamjene i rekonstrukcije te unapređenje objekata i uređaja u cilju osiguranja kvalitete vodnih usluga za razdoblje I.-VI.2025. godine u usporedbi s Planom za 2025. godinu.

Tablica 1: Rekapitulacija utrošenih sredstava i izvedenih radova na investicijskim aktivnostima središnjice Društva

(u EUR bez centi)

Točka plana	Objekti	Plan 2025.	Utrošena sredstva I-VI.2025.	Indeks	Izvedeni radovi I-VI.2025.
1	2	3	4	5(4/3)	6
7.1.	VODOOPSKRBA	4.027.300	1.344.470	33,4	1.102.964
7.3.	ODVODNJA	1.629.300	405.586	24,9	405.586
7.5.	OSTALE AKTIVNOSTI	2.113.000	31.267	1,5	31.267
SVEUKUPNO TOČKA 7.		7.769.600	1.781.322	22,9	1.539.816

7.1. INVESTICIJE SREDIŠNJICE DRUŠTVA ZA GRAĐEVINE JAVNE VODOOPSKRBE

Tablica 2: Rekapitulacija utrošenih sredstava i izvedenih radova na investicijskim aktivnostima središnjice Društva u građevine javne vodoopskrbe za razdoblje I.-VI.2025. godine u usporedbi s Planom za 2025. godinu

(u EUR bez centi)

Opis	Plan 2025.	Utrošena sredstva I-VI.2025.*	Indeks	Izvedeni radovi I-VI.2025.
1	2	3	4(3/2)	5
A. ZAMJENE I REKONSTRUKCIJE NA CRPNIM STANICAMA, VODOSPREMAMA, INSTALACIJAMA I UREĐAJIMA	1.000.000	443.521	44,4	443.521
B. ZAMJENE VODOVODNE MREŽE I OBJEKATA NA VODOVODNOJ MREŽI	2.527.300	461.908	18,3	461.908
C. POVEĆANJE STANDARDA ODRŽAVANJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA	30.000	33	0,1	33
D. ZAMJENA DOTRAJALIH ALATNIH STROJEVA I ALATA, INSTRUMENATA, OPREME, NAMJEŠTAJA, VOZILA I DR.	170.000	194.877	114,6	194.877
F. VODOMJERI	300.000	244.131	81,4	2.625
UKUPNO A+B+C+D+F	4.027.300	1.344.470	33,4	1.102.964

Izvori financiranja:

Sredstva Društva	4.027.300	1.344.470	33,4
------------------	-----------	-----------	------

* U iznos utrošenih sredstava uključena je i obveza za plaćanje zadržanog iznosa po situacijama te utrošak sredstava za materijal koji je nabavljen za investicije.

Tablica 3: 7.1.A. Zamjene i rekonstrukcije na crpnim stanicama, vodospremama, instalacijama i uređajima

(u EUR bez centi)

R.br.	Objekti	Plan 2025.	Utrošena sredstva I-VI.2025.	Indeks	Izvedeni radovi I-VI.2025.
1	2	3	4	5(4/3)	6
7.1.A.1. INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI IZ PRETHODNIH GODINA KOJE SE PRENOSE U 2025. GODINU					
1.	Kompleks vodocrplišta Zvir	5.000	1.241	24,8	1.241
2.	DC Zvir	50.000	14.760	29,5	14.760
3.	CS Klana	12.000	10.315	86,0	10.315
4.	CS Hosti	20.000	-	-	-
5.	CS Plase	30.000	20.747	69,2	20.747
6.	HS Grohovo	20.000	-	-	-
7.	CS Hreljin	20.000	36.342	181,7	36.342
8.	CS Zvir 2	20.000	-	-	-
9.	CS Saršoni	20.000	42.160	210,8	42.160
10.	CS Martinšćica	20.000	59.734	298,7	59.734
11.	Kompleks Vojskovo	20.000	49.772	248,9	49.772
12.	TS Zvir 1	30.000	49.205	164,0	49.205
13.	HS Paveki	10.000	1.510	15,1	1.510
14.	CS Dobra	10.000	-	-	-
15.	Sanacija i modernizacija NUSa	127.000	64.075	50,5	64.075
15.1.	VS/HS Grobnik + VS/CS Zastenice	19.000	-	-	-
15.2.	CS Marinići + VS Viškovo	31.000	-	-	-
15.3.	VS/CS Vežica 5000 + VS Vežica 1500 + PK Križ	30.000	19.740	65,8	19.740
15.4.	VS Boršt + VS Pećinica + sekcijaska okna	42.000	44.335	105,6	44.335
15.5.	Transportni cjevovod za Krk - Okno Sopalj i okno Urinj	5.000	-	-	-
16.	VS Škalnica	5.000	-	-	-
17.	HS Turan	15.000	262	1,7	262
18.	Alternativni pravac za VS Hosti - tlačni cjevovod - izvođenje uz AGL+VO Romsko naselje	350.000	-	-	-
7.1.A.2. INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI KOJE ZAPOČINJU U 2025. GODINI					
1.	TS Bakar	60.000	-	-	-
2.	KS Streljana	10.000	36.054	360,5	36.054
3.	CS Kraljevica	5.000	-	-	-
4.	TS/VS Kozala	70.000	57.344	81,9	57.344
7.1.A.3. Projektiranje vezano za realizaciju ovog plana, izrada studija, idejnih rješenja i projekata za naredna razdoblja, primjena GIS tehnologije u Katastru vodovoda, uključujući IPO					
1.	Tehničko rješenje povezivanja objekata SVK, VS Brgudi, VS Kantrida, VS Rujevica	13.000	-	-	-
2.	Izrada izvedbene dokumentacije sanacije CS/VS Marinići	13.000	-	-	-
3.	Izrada izvedbene dokumentacije sanacije CS Bakar	20.000	-	-	-

R.br.	Objekti	Plan 2025.	Utrošena sredstva I-VI.2025.	Indeks	Izvedeni radovi I-VI.2025.
1	2	3	4	5(4/3)	6
4.	Izrada glavnih projekata CS Pehlin (alternativni pravac za CS Hosti)	20.000	-	-	-
5.	Pilot projekt izrade matematičkog modela predviđanja lokacija gubitaka za VS Šmrika	5.000	-	-	-
	UKUPNO A.	1.000.000	443.521	44,4	443.521

Tablica 4: 7.1.B. Zamjena vodovodne mreže i objekata na vodovodnoj mreži

(u EUR bez centi)

R.br.	Ogranci/Transportni/Tlačni cjevovodi	Plan 2025.	Utrošena sredstva I-VI.2025.	Indeks	Izvedeni radovi I-VI.2025.
1	2	3	4	5(4/3)	6
7.1.B.1. INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI IZ PRETHODNIH GODINA KOJE SE PRENOSE U 2025. GODINU					
1.	VO Kukuljanovo kod VS/CS Kukuljanovo	300	1.737	579,1	1.737
2.	Tlačni cjevovod CS Škrlevo-VS Kukuljanovo	300	49.566	-	49.566
3.	Zamjena vodovoda u ulici Bože Milanovića (zajedno s kanalizacijom)	300	57.778	-	57.778
4.	VO F. Prešerna i S. Bačića	215.000	78.056	36,3	78.056
5.	VO Ivana Luppisa - 1. faza	148.500	94.166	63,4	94.166
6.	VO Zoretići Kukuljani (ŽUC)	300	5.676	-	5.676
7.	VO Faranski progon L=242 m	183.000	-	-	-
8.	VO S. J. Bujkove L=70 m	5.000	-	-	-
9.	VO Lorenzov prolaz - zamjena, projektiranje	4.000	-	-	-
10.	VO Škalnica + RS - projektiranje	16.000	-	-	-
11.	Hosti 92-96	90.000	76.720	85,2	76.720
12.	VO Scarpina, rekonstrukcija	4.000	21.137	528,4	21.137
13.	VO Švalbina ulica - projektiranje-završetak (zajedno s kanalizacijom)	5.000	-	-	-
14.	VO Ferenci - zamjena (potporni zid)	125.000	-	-	-
15.	VO Kapitanovo 1-35 - projektiranje	3.500	-	-	-
16.	VO Vrtlarski put - projektiranje	5.400	-	-	-
17.	VO obalni put u Kostreni - projektiranje	5.400	-	-	-
18.	VO A.Turka 2, 2A, 2B i 3 - projektiranje	1.400	-	-	-
19.	Krasica 289 - projektiranje	2.000	-	-	-
20.	VO Tehnički fakultet - projektiranje	6.000	1.200	20,0	1.200
21.	Partizanski put 22-27, Trsat - građenje (zajedno s kanalizacijom)	10.000	682	6,8	682
22.	VO Ivana Zavidica - Mate Balote + RS	4.800	2.279	47,5	2.279
23.	VO u sklopu podsustava Dražice D-1 (LOT F - F7-6.)	122.500	1.505	1,2	1.505

R.br.	Ogranci/Transportni/Tlačni cjevovodi	Plan 2025.	Utrošena sredstva I-VI.2025.	Indeks	Izvedeni radovi I-VI.2025.
1	2	3	4	5(4/3)	6
24.	VO u sklopu podsustava Dražice - Jelenje (LOT F - F7-6.2.)	224.800	-	-	-
25.	VO u sklopu podsustava Dražice D-2 (LOT G - G1-1.)	580.000	24.284	4,2	24.284
26.	VO Ul. Kozala 78 do Ul. Internacionalnih brigada 2 - projektiranje	1.800	-	-	-
27.	VO Oktavijana Valića - projektiranje	1.400	-	-	-
28.	RS Kozala kod k.br. 33 - projektiranje	1.700	-	-	-
29.	VO Gornji Sroki 17-51 - projektiranje	1.400	-	-	-
30.	VO u sklopu podsustava D-3 (LOT G - G2.2.1.)	-	18.553	-	18.553
31.	VO u sklopu podsustava D-11 (LOT G - G3-2.2.)	-	17.718	-	17.718
7.1.B.2. INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI KOJE ZAPOČINJU U 2025. GODINI					
1.	Pristupna prometnica na Kukuljanovu od Tomina do VS Kukuljanovo - TC DN 400, prelaganje Č DN 350 - građenje	421.600	-	-	-
2.	Vodovod i sanitarna kanalizacija u trupu ŽC 5206 - lokalitet Rešetari - građenje (s kanalizacijom)	200.000	865	0,4	865
3.	VO Kukuljanovo 209-216	6.000	-	-	-
4.	VO Pionirska 54	2.000	-	-	-
5.	VO Benčani	2.900	-	-	-
6.	VO Skvažići	6.000	-	-	-
7.	Zamjena ogranaka Ante Modrušana kod 33	40.000	510	1,3	510
8.	Zamjena ogranaka Delta	30.000	-	-	-
9.	Proširenje DMA zona (Garići/Lučići; Guvernerova)	50.000	-	-	-
10.	Zamjena cjevovoda - šetnica Carovo	-	9.476	-	9.476
11.	Rekonstrukcija priključka Dom Mate Balote 69	-	-	-	-
	UKUPNO B.	2.527.300	461.908	18,3	461.908

Tablica 5: 7.1.C. Povećanje standarda održavanja vodoopskrbnog sustava

(u EUR bez centi)

R.br.	Naziv investicije	Plan 2025.	Utrošena sredstva I-VI.2025.	Indeks	Izvedeni radovi I-VI.2025.
1	2	3	4	5(4/3)	6
1.	Projektiranje vezano za realizaciju ovog plana, izrada studija, idejnih rješenja i projekata za naredna razdoblja, primjena GIS tehnologije u Katastru vodovoda, uključujući IPO	30.000	33	0,1	33
1.1.	Alternativni pravac za VS Kastav - projektiranje	10.000	-	-	-
1.2.	Koncepcija Kostrena - zona Sopalj	10.000	-	-	-
1.3.	Koncepcija Kraljevica - zona Žlibina+zona VS Kraljevica	10.000	33	0,3	33
3.1.	<i>Prelaganje DN 400 (ispod VS Kraljevica)</i>	<i>3.000</i>	<i>33</i>	<i>1,1</i>	<i>33</i>

R.br.	Naziv investicije	Plan 2025.	Utrošena sredstva I-VI.2025.	Indeks	Izvedeni radovi I-VI.2025.
1	2	3	4	5(4/3)	6
3.2.	Zona Žlibina + zona VS Kraljevica	7.000	-	-	-
	UKUPNO C.	30.000	33	0,1	33

Tablica 6: 7.1.D. Ostale zamjene

(u EUR bez centi)

R.br.	Opis	Plan 2025.	Utrošena sredstva I-VI.2025.	Indeks	Izvedeni radovi I-VI.2025.
1	2	3	4	5(4/3)	6
1.	Vozila	40.000	64.033	160,1	64.033
2.	Oprema, alati i instrumenti	10.000	104.948	-	104.948
3.	Oprema, alati i instrumenti za Laboratorij	30.000	4.427	14,8	4.427
4.	Namještaj	5.000	1.482	29,6	1.482
5.	Informatički programi - Korporativna	30.000	2.490	8,3	2.490
6.	Oprema IT - Korporativna	55.000	17.498	31,8	17.498
	UKUPNO D.	170.000	194.877	114,6	194.877

Tablica 7: 7.1.F. Vodomjeri

(u EUR bez centi)

R.br.	Vodomjeri	Plan 2025.	Utrošena sredstva I-VI.2025.	Indeks	Izvedeni radovi I-VI.2025.
1	2	3	4	5(4/3)	6
1.	Dobava vodomjera	20.000	13.345	66,7	2.625
2.	Uvođenje vodomjera više klase točnosti s radijskim očitanjem	275.000	230.786	83,9	-
3.	Fiksna mreža očitavanja	5.000	-	-	-
	UKUPNO F.	300.000	244.131	81,4	2.625

7.3. INVESTICIJE SREDIŠNJICE DRUŠTVA ZA GRAĐEVINE JAVNE ODVODNJE

Tablica 8: Rekapitulacija utrošenih sredstava i izvedenih radova na investicijskim aktivnostima središnjice Društva u građevine javne odvodnje za razdoblje I.-VI.2025. godine u usporedbi s Planom za 2025. godinu

(u EUR bez centi)

Opis	Plan 2025.	Utrošena sredstva I-VI.2025.*	Indeks	Izvedeni radovi I-VI.2025.
1	2	3	4(3/2)	5
A. ZAMJENE I REKONSTRUKCIJE NA CRPNIM STANICAMA, INSTALACIJAMA I UREĐAJIMA	300.000	56.583	18,9	56.583
B. ZAMJENE KANALIZACIJSKE MREŽE I OBJEKATA NA KANALIZACIJSKOJ MREŽI	596.000	83.693	14,0	83.693
C. POVEĆANJE STANDARDA ODRŽAVANJA KANALIZACIJSKOG SUSTAVA	-	-	-	-
D. ZAMJENA I DOBAVA DOTRAJALIH ALATNIH STROJEVA I ALATA, INSTRUMENATA, OPREME, NAMJEŠTAJA, VOZILA I DR.	589.700	246.776	41,8	246.776
E. UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA - DELTA	143.600	18.534	12,9	18.534
UKUPNO A+B+C+D+E	1.629.300	405.586	24,9	405.586

Izvori financiranja:

Sredstva Društva	1.629.300	405.586	24,9
------------------	-----------	---------	------

Tablica 9: 7.3.A. Zamjene i rekonstrukcije na crpnim stanicama, instalacijama i uređajima

(u EUR bez centi)

R.br.	Objekti	Plan 2025.	Utrošena sredstva I-VI.2025.	Indeks	Izvedeni radovi I-VI.2025.
1	2	3	4	5(4/3)	6
7.3.A.1. INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI IZ PRETHODNIH GODINA KOJE SE PRENOSE U 2025. GODINU					
1.	CS Brodogradilište	17.000	7	0,0	7
2.	CS Kostabela	17.000	41	0,2	41
3.	CS 3. Maj	22.000	9.085	41,3	9.085
4.	CS Park	22.000	7.001	31,8	7.001
5.	CS Grčevo	15.000	-	-	-
6.	CS Sablićevo	15.000	-	-	-
7.	Implementacija APN komunikacijskih kanala na objektima odvodnje	20.000	-	-	-
8.	CS Bartolovo	10.000	4.800	48,0	4.800
9.	Biodisk Sv.Kuzam	10.000	-	-	-
10.	CS Dvorana (Kastav)	10.000	-	-	-

R.br.	Objekti	Plan 2025.	Utrošena sredstva I-VI.2025.	Indeks	Izvedeni radovi I-VI.2025.
1	2	3	4	5(4/3)	6
11.	CS Bani	5.000	-	-	-
12.	CS Hrastenice	15.000	8.492	56,6	8.492
13.	CS Kosorci	15.000	8.540	56,9	8.540
14.	CS Stadion	15.000	-	-	-
15.	CS PRELUK 1	5.000	-	-	-
16.	CS PRELUK 2	5.000	-	-	-
17.	CS Kantrida 1 sanacija	-	18.582	-	18.582
7.3.A.2. INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI KOJE ZAPOČINJU U 2025. GODINI					
1.	CS Kamp	12.000	-	-	-
2.	CS Bivio	12.000	-	-	-
3.	CS Rivijera	12.000	-	-	-
4.	CS Pašac	12.000	-	-	-
5.	CS Draga Gušč	12.000	-	-	-
6.	Biodisk Šoići	5.000	33	0,7	33
7.3.A.3 Projektiranje vezano za realizaciju ovog plana, izrada studija, idejnih rješenja i projekata za naredna razdoblja, primjena GIS tehnologije u Katastru kanalizacije, uključujući IPO, izrada projektnih rješenja za nadzor nad ispuštima otpadne vode					
1.	CS Bazen - EE sanacija	2.500	-	-	-
2.	CS Turan - EE sanacija	2.500	-	-	-
3.	CS Draga Sušačka	12.000	-	-	-
UKUPNO A.		300.000	56.583	18,9	56.583

Tablica 10: 7.3.B. Zamjene kanalizacijske mreže i objekata na kanalizacijskoj mreži

(u EUR bez centi)

R.br.	Ogranci/Transportni/Tlačni cjevovodi	Plan 2025.	Utrošena sredstva I-VI.2025.	Indeks	Izvedeni radovi I-VI.2025.
1	2	3	4	5(4/3)	6
7.3.B.1. INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI IZ PRETHODNIH GODINA KOJE SE PRENOSE U 2025. GODINU					
1.	Bože Milanovića	300	70.144	-	70.144
2.	Švalbina ulica - projektiranje-završetak (zajedno s vodovodom)	5.000	-	-	-
3.	Zamjena kanalizacije u ulici Rastočine istok - projektiranje	12.500	12.333	98,7	12.333
4.	Tlačni vod "Lukobran" (Galeb) - projektiranje	2.000	-	-	-

R.br.	Ogranci/Transportni/Tlačni cjevovodi	Plan 2025.	Utrošena sredstva I-VI.2025.	Indeks	Izvedeni radovi I-VI.2025.
1	2	3	4	5(4/3)	6
7.3.B.2. INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI KOJE ZAPOČINJU U 2025. GODINI					
1.	Partizanski put 22-27, Trsat - građenje (zajedno s vodovodom)	10.000	484	4,8	484
2.	Vodovod i sanitarna kanalizacija u trupu ŽC 5206 - lokalitet Rešetari - građenje (s vodom)	164.700	733	0,4	733
3.	Zamjena/rehabilitacija kanalizacije u ulici Rastočine zapad	80.000	-	-	-
4.	Zamjena kanal. Ivana Čikovića Belog zapad	130.000	-	-	-
5.	Zamjena/rehabilitacija kanalizacije u Osječkoj ulici	80.000	-	-	-
7.3.B.3. Projektiranje vezano za realizaciju ovog plana, izrada studija, idejnih rješenja i projekata za naredna razdoblja, primjena GIS tehnologije u Katastru kanalizacije, uključujući IPO, izrada projektnih rješenja za nadzor nad ispuštima otpadne vode					
1.	Zamjena/rehabilitacija kanalizacije u ulici Braće Bačić	12.500	-	-	-
2.	Zamjena/rehabilitacija kanalizacije u ulici Lipa	12.500	-	-	-
3.	Zamjena/rehabilitacija kanalizacije u Zametskoj ulici	12.500	-	-	-
4.	Rekonstrukcija mješovitog kolektora na Pehlinu	74.000	-	-	-
	UKUPNO B.	596.000	83.693	14,0	83.693

Tablica 11: 7.3.C. Povećanje standarda održavanja kanalizacijskog sustava

(u EUR bez centi)

R.br.	Naziv investicije	Plan 2025.	Utrošena sredstva I-VI.2025.	Indeks	Izvedeni radovi I-VI.2025.
1	2	3	4	5(4/3)	6
	UKUPNO C.	-	-	-	-

Tablica 12: 7.3.D. Ostale zamjene

(u EUR bez centi)

R.br.	Opis	Plan 2025.	Utrošena sredstva I-VI.2025.	Indeks	Izvedeni radovi I-VI.2025.
1	2	3	4	5(4/3)	6
1.	Nabava vozila	20.000	-	-	-
2.	Oprema, alati i instrumenti	30.000	3.332	11,1	3.332
3.	Namještaj	3.000	730	24,3	730
4.	IT programi - Korporativna	26.000	-	-	-
5.	Oprema IT - Korporativna	50.700	4.914	9,7	4.914

R.br.	Opis	Plan 2025.	Utrošena sredstva I-VI.2025.	Indeks	Izvedeni radovi I-VI.2025.
1	2	3	4	5(4/3)	6
6.	Nabava kamiona za pražnjenje septičkih jama	460.000	237.800	51,7	237.800
	UKUPNO D.	589.700	246.776	41,8	246.776

Tablica 13: 7.3.E. Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda – Delta

(u EUR bez centi)

R.br.	Opis	Plan 2025.	Utrošena sredstva I-VI.2025.	Indeks	Izvedeni radovi I-VI.2025.
1	2	3	4	5(4/3)	6
1.	Nabava i montaža opreme, osnovnih sredstava i alata	75.000	2.952	3,9	2.952
2.	Tehničko rješenje modernizacije SCADA sustava u DC Delta	68.600	15.581	22,7	15.581
	UKUPNO E.	143.600	18.534	12,9	18.534

7.5. OSTALE INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI SREDIŠNJICE DRUŠTVA

Tablica 14: Ostale investicijske aktivnosti središnjice Društva

(u EUR bez centi)

R.br.	Opis	Plan 2025.	Utrošena sredstva I-VI.2025.	Indeks	Izvedeni radovi I-VI.2025.
1	2	3	4	5(4/3)	6
A.	OBNOVA POSLOVNIH PROSTORA				
1.	Uređenje i opremanje poslovnih prostora na lokaciji M. Barača	1.800.000	-	-	-
2.	Uređenje i opremanje poslovnih prostora na lokaciji Delta	16.000	-	-	-
	UKUPNO OBNOVA POSLOVNIH PROSTORA	1.816.000	-	-	-
C.	POVEĆANJE STANDARDA				
1.	Izrada dokumentacije (projektiranje)	17.000	-	-	-
	UKUPNO POVEĆANJE STANDARDA	17.000	-	-	-
D.	OSTALE ZAMJENE				
1.	Zamjena i dobava strojeva, alata, namještaja i opreme	10.000	673	6,7	673
2.	Informatički programi - Korporativni	70.000	7.920	11,3	7.920
3.	Oprema IT - Korporativna RZ	35.000	7.505	21,4	7.505
4.	Oprema IT - Korporativna JPP	5.000	-	-	-
5.	Modernizacija i rekonstrukcija IT sustava	160.000	15.169	9,5	15.169
	UKUPNO OSTALE ZAMJENE	280.000	31.267	11,2	31.267
SVEUKUPNO		2.113.000	31.267	1,5	31.267

8. GRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA I KORIŠTENJE SREDSTAVA NAKNADE ZA RAZVOJ TE OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA U SREDIŠNJICI DRUŠTVA

Gradnja komunalnih vodnih građevina obuhvaća:

- projekte vodoopskrbe i odvodnje od zajedničkog interesa suvlasnika središnjice Društva i od značaja za funkcioniranje i unapređenje sustava vodoopskrbe i odvodnje financirane iz naknade za razvoj i ostalih izvora (I. PRIORITET) i to za:
 - projekte I. prioriteta svih JLS suvlasnika središnjice Društva (A.1.) te
 - projekte I. prioriteta - EU Projekt aglomeracije Rijeka (A.2.) koja obuhvaća gradove Rijeku i Kastav, te općine Viškovo, Čavle i Jelenje
- projekte vodoopskrbe i odvodnje od interesa za jedinice lokalne samouprave financirane iz pripadajućeg preostalog dijela naknade za razvoj i ostalih izvora (II. PRIORITET).

U sljedećoj tablici se daje rekapitulacija ulaganja za razdoblje I-VI.2025. godine u gradnju komunalnih vodnih građevina po izvorima financiranja za projekte I. i II. prioriteta.

Tablica 15: REKAPITULACIJA OSTVARENIH ULAGANJA U PROJEKTE I. i II. PRIORITETA PO IZVORIMA FINANCIRANJA ZA RAZDOBLJE I-VI.2025. GODINE U USPOREDBI S PLANOM ZA 2025. GODINU

(u EUR bez centi)

Opis	Izvori financiranja								Ukupan iznos financiranja 2025.
	Naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	Naknada za razvoj odvodnje Grobnik - Klana	Državni proračun	Hrvatske vode	EU sredstva	Ostali izvori financiranja (privatni investitor, kredit, sredstva Društva)	Proračun JLS	Projektne predujam	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (2+3+4+5+6+7+8+9)
Projekti I. prioriteta (A.1.)									
Plan 2025.	283.650	160.000	-	361.250	-	-	-	-	804.900
Ostvarenje I-VI.2025.	99.896	2.149	-	-	-	-	-	-	102.045
Projekti I. prioriteta (A.2.)									
Plan 2025.	1.154.200	-	8.570.000	8.570.000	58.157.400	6.233.900	-	-	82.685.500
Ostvarenje I-VI.2025.	1.347.048	-	-	-	-	1.110.510	-	17.053.374	19.510.932
Ukupno projekti I. prioriteta (A.1.+A.2.)									
Plan 2025.	1.437.850	160.000	8.570.000	8.931.250	58.157.400	6.233.900	-	-	83.490.400
Ostvarenje I-VI.2025.	1.446.943	2.149	-	-	-	1.110.510	-	17.053.374	19.612.977
Projekti II. prioriteta									
Plan 2025.	7.881.700	-	-	272.800	2.082.350	1.564.400	1.446.240	-	13.247.490
Ostvarenje I-VI.2025.	843.525	-	-	374	2.991	440.427	14.625	-	1.301.942
Sveukupno projekti I. i II. Prioriteta									
Plan 2025.	9.319.550	160.000	8.570.000	9.204.050	60.239.750	7.798.300	1.446.240	-	96.737.890
Ostvarenje I-VI.2025.	2.290.468	2.149	-	374	2.991	1.550.937	14.625	17.053.374	20.914.919

POVRAT ULOŽENIH SREDSTAVA DRUŠTVA IZ RANIJIH GODINA

Društvo je u prvoj polovici 2025. godine ostvarilo povrat utrošenih sredstava iz ranijih godina za izvedene radove i izvršene usluge u ukupnom iznosu **2.239.975 eura**.

Povrat uložених sredstava Društva iz ranijih godina ostvaren je kroz:

- Ugovor o kreditu s Erste bankom za sufinanciranje II. Faze EU projekta aglomeracije Rijeka u iznosu od **2.023.734 eura**
- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Nacionalnog plana za oporavak i otpornost 2021.-2026. za projekt „Izgradnja komunalne infrastrukture na području pod nadležnošću KD VIK -a 2. dio“ u iznosu od **117.241 eur**
- Doznaku po ugovoru o sufinanciranju građenja vodovodnih ogranaka s Gradom Kastvom u iznosu od **84.000 eura**
- Sufinanciranje radova izvedenih u prethodnoj godini iz sredstava Hrvatskih voda u iznosu od **15.000 eur**.

U sljedećoj tablici daje se pregled ostvarenih povrata sredstava Društva po ugovorima i po novim izvorima financiranja.

Tablica 16: POVRAT ULOŽENIH SREDSTAVA UTROŠENIH U PRETHODNIM GODINAMA ZA PROJEKTE I. I II. PRIORITETA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Povrat uložених sredstava Društva utrošenih u prethodnim godinama po izvorima financiranja za razdoblje I-VI.2025.						
Popis ugovora	EU sredstva	Sredstva državnog proračuna	Hrvatske vode	Proračun JLS	Kredit za II. Fazu EU projekta	Ukupno
1	2	3	4	5	6	7 (2+3+4+5+6)
1.Ugovor o kreditu s Erste bankom za sufinanciranje II. Faze EU projekta agl. Rijeka (odobrena sredstva po 1. zahtjevu za kredit za učešće temeljem privremenog ugovora o sufinanciranju EU projekta)					2.023.734	2.023.734
2.Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Nacionalnog plana za oporavak i otpornost 2021.-2026. za projekt "Izgradnja komunalne infrastrukture na području pod nadležnošću KD VIK-a - 2. dio"	104.214		13.027			117.241
1. Podsustav Mladenici - Viškovo - vodoopskrba	1.427		178			1.605
2. Izvođenje vodovodnog ogradnika uz LOT C na podsustavu Pehlin - Turnić	12.742		1.593			14.335
3. Izvođenje vodovodnog ogradnika uz LOT C na podsustavu Kantrida - Zamet	49.909		6.239			56.148
4. Izvođenje vodovodnog ogradnika uz LOT C na podsustavu Sušačka draga	20.506		2.563			23.069
5. Vodovodni ogranak u Jurčićevoj ulici i Ulici Gorica - 2. dio građevine	19.630		2.454			22.084

Povrat uloženih sredstava Društva utrošenih u prethodnim godinama po izvorima financiranja za razdoblje I-VI.2025.

Popis ugovora	EU sredstva	Sredstva državnog proračuna	Hrvatske vode	Proračun JLS	Kredit za II. Fazu EU projekta	Ukupno
1	2	3	4	5	6	7 (2+3+4+5+6)
3. Ugovor s JLS o sufinanciranju projekta				84.000		84.000
1. Gorice - CS s cjevovodima - kanalizacija				84.000		84.000
4. Ugovor o sufinanciranju s Hrvatskim vodama (tzv. Redovni program)			15.000			15.000
1. Gorice - CS s cjevovodima - kanalizacija			15.000			15.000
Ukupno (1+2+3+4)	104.214		28.027	84.000	2.023.734	2.239.975

PROJEKTI FINANCIRANI U OKVIRU NACIONALNOG PLANA OPORAVKA I OTPORNOSTI (NPOO) 2021. – 2026.

1. Projekt „Izgradnja komunalne infrastrukture na području pod nadležnošću KD VIK-a Rijeka“

Krajem 2021. godine u sklopu poziva Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za financiranje provedbe već započetih investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO) 2021. – 2026. Društvu su odobrena sredstva za projekt „Izgradnja komunalne infrastrukture na području pod nadležnošću KD VIK-a Rijeka“ te su dana 23.12.2021. potpisani Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava i Ugovor o sufinanciranju projekta.

Projektom su obuhvaćene slijedeće investicije: vodoopskrba naselja Melnice – II.b dio građevine, crpna stanica sanitarnih otpadnih voda CS Brajdica – Pećine i kanalizacijski ogranak Gorica. Ukupni prihvatljivi troškovi projekta iznose 2.303.727 eura od čega se 1.842.982 eura (80%) financira bespovratnim EU sredstvima, a Hrvatske vode i KD VIK sufinanciraju projekt svaki sa iznosom od 230.743 eura (po 10%).

Po navedenom projektu je do 31.12.2024. godine Društvu odobreno 2.114.412 eura od čega je iz EU sredstava financirano 1.691.530 eura i po 211.441 eura iz sredstava Hrvatskih voda i naknade za razvoj (prikupljene na području JLS na kojem se izvodi projekt).

U prvoj polovici 2025. godine nisu potraživana sredstva kroz zahtjeve za nadoknadom sredstava.

U sljedećoj tablici prikazana su sveukupno odobrena sredstva po investicijama i izvorima financiranja za razdoblje od 2021. – 30.06.2025. godine.

Tablica 17: UKUPNO ODOBRENA SREDSTVA ZA PROJEKT „IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU POD NADLEŽNOŠĆU KD VIK-A RIJEKA“ U OKVIRU NPOO U PERIODU 2021.- 30.06.2025. GODINE

(u EUR bez centi)

Naziv investicije	Sveukupno odobreno 2021.- 30.06.2025.	Novi izvori financiranja		
		EU sredstva	Naknada za razvoj	Hrvatske vode
1	2(3+4+5)	3	4	5
1.Vodoopskrba naselja Melnice u Gradu Bakru - II faza	1.651.449	1.321.159	165.145	165.145
2.CS Brajdica na Pećinama	396.859	317.487	39.686	39.686
3.Kanalizacijski ogranak Gorica	66.104	52.883	6.610	6.610
Ukupno	2.114.412	1.691.530	211.441	211.441

2. Projekt „Izgradnja komunalne infrastrukture na području pod nadležnošću KD VIK-a Rijeka – 2. dio“

U 2022. godini objavljen je novi poziv Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za financiranje provedbe investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO) 2021. – 2026. te je Društvo prijavilo projekt „**Izgradnja komunalne infrastrukture na području pod nadležnošću KD VIK-a Rijeka – 2. dio**“.

Projektom su obuhvaćene sljedeće investicije: vodoopskrba u Podsustavima Pehlin – Turnić, Kantrida – Zamet, Sušačka Draga te naseljima Mladenići – Viškovo i Marinići 1-2, a koji bi se trebali izvoditi paralelno uz EU projekt aglomeracije Rijeka, izgradnja vodovodnih ogranaka u Jurčićevoj ulici i ulici Gorica 2. dio, vodoopskrba naselja Melnice II.a dio građevine, izgradnja sustava odvodnje sa izgradnjom uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i podmorskog ispusta u gradu Bakru, a uz koji se izvode i radovi na vodoopskrbi.

Ukupni prihvatljivi troškovi projekta iznose 9.758.799 eura od čega se 7.807.039 eura (80%) financira bespovratnim EU sredstvima, a iznos od 1.951.760 eura (20%) se sufinancira u iznosu od 975.880 eura (10%) iz sredstava Hrvatskih voda te preostalih 975.880 eura (10%) iz sredstava Grada Bakra i KD VIK-a (Grad Bakar u iznosu od 744.582 eura i KD VIK u iznosu od 231.298 eura).

Po projektu je putem zahtjeva za nadoknadu sredstava u prvoj polovici 2025. godine odobreno 283.928 eura te je sveukupno od 2023.- 30.06.2025. godine odobreno 7.090.569 eura od čega je iz EU sredstava financirano 5.672.455 eura i po 709.057 eura iz sredstava Hrvatskih voda i naknade za razvoj odnosno proračuna Grada Bakra.

Tablica 18: UKUPNO ODOBRENA SREDSTVA ZA PROJEKT „IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU POD NADLEŽNOŠĆU KD VIK-A RIJEKA - 2. DIO“ U OKVIRU NPOO U PERIODU 2023.- 30.06.2025. GODINE

Naziv investicije	Priznato po ZNS u 2023. i 2024. godini	Priznato po ZNS I-VI.2025.	Sveukupno odobreno po ZNS od 2023. do 30.06.2025.	Novi izvori financiranja		
				EU sredstva	Naknada za razvoj/ Proračun grada Bakra	Hrvatske vode
1	2	3	4(2+3)	5	6	7
1.Podstav Pehlin - Turnić	12.592	15.928	28.520	22.816	2.852	2.852
2.Podstav Kantrida – Zamet	172.306	62.386	234.693	187.754	23.469	23.469
3.Podstav Sušačka draga	22.801	25.632	48.433	38.746	4.843	4.843
4.Naselje Mladenici – Viškovo	-	-	-	-	-	-
5.Naselje Marinići 1-2	20.900	5.522	26.422	21.138	2.642	2.642
6.Vodovodni ogranak u Jurčičevoj ulici i Ulici Gorica – 2.dio građevine	108.889	24.537	133.427	106.741	13.343	13.343
7.Vodoopskrba naselja Melnice – II.a dio građevine	631.468	149.923	781.390	625.112	78.139	78.139
8.Izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda grada Bakra (I. faza)	3.941.457	-	3.941.457	3.153.166	394.146	394.146
9.Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) Bakar	1.779.263	-	1.779.263	1.423.410	177.926	177.926
10.Podmorski ispust Bakar	116.964	-	116.964	93.571	11.696	11.696
Ukupno	6.806.640	283.928	7.090.569	5.672.455	709.057	709.057

U sljedećoj tablici se daje pregled utrošenih sredstava naknade za razvoj vodoopskrbe i odvodnje u projekte I. i II. prioriteta te naknade za razvoj odvodnje Grobnik – Klana po jedinicama lokalne samouprave.

Tablica 19: RASPORED UTROŠENIH SREDSTAVA NAKNADE ZA RAZVOJ VODOOPSKRBE I ODVODNJE U PROJEKTE I. I II. PRIORITETA TE NAKNADE ZA RAZVOJ ODVODNJE GROBNIK – KLANA PO JLS ZA RAZDOBLJE I-VI.2025. GODINE

(u EUR)

Jedinica lokalne samouprave	Utrošena sredstva naknade za razvoj u projekte vodoopskrbe i odvodnje					Utrošena sredstva naknade za razvoj odvodnje Grobnik - Klana	Sveukupno utrošena sredstva naknade
	I prioritet A.1	I prioritet A.2	Ukupno	II prioritet	Sveukupno		
1	2	3	4 (2+3)	5	6 (4+5)	7	8 (6+7)
Grad Rijeka	59.198,20	835.753,54	894.951,74	551.166,06	1.446.117,80	1.665,75	1.447.783,55
Grad Bakar	5.134,64	-	5.134,64	25.535,75	30.670,39	-	30.670,39
Grad Kastav	4.665,13	96.045,69	100.710,82	127.705,46	228.416,28	130,66	228.546,94
Grad Kraljevica	2.417,47	-	2.417,47	808,00	3.225,47	-	3.225,47
Općina Čavle	2.956,91	102.190,09	105.147,00	5.420,26	110.567,26	82,31	110.649,57
Općina Jelenje	2.057,85	150.103,85	152.161,70	0,00	152.161,70	57,17	152.218,87
Općina Klana	659,31	-	659,31	0,00	659,31	18,48	677,79
Općina Kostrena	15.803,50	-	15.803,50	121.151,53	136.955,03	-	136.955,03
Općina Viškovo	7.002,69	162.954,60	169.957,29	11.737,81	181.695,10	194,71	181.889,81
UKUPNO:	99.895,70	1.347.047,77	1.446.943,47	843.524,87	2.290.468,34	2.149,08	2.292.617,42

A.1. RAZVOJNI ZAHVATI VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA OD ZAJEDNIČKOG INTERESA SVIH JLS SUVLASNIKA SREDIŠNJICE DRUŠTVA

Tablica 20: UTROŠENA SREDSTVA U PROJEKTE I. PRIORITETA SVIH JLS SUVLASNIKA SREDIŠNJICE DRUŠTVA (A.1.) ZA RAZDOBLJE I-VI.2025. GODINE U USPOREDBI S PLANOM ZA 2025. GODINU I VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA ZA RAZDOBLJE I-VI. 2025. GODINE

(u EUR bez centi)

Točka plana	Razvojni zahvat	Plan 2025. EUR	Ostvarenje I-VI.2025.	Indeks	Izvedeni radovi I-VI.2025.
1	2	3	4	5(4/3)	6
8.1.Vodoopskrba					
8.1.1.	Vodoopskrba visinske zone Kostrena - noveliranje izrađene projektne dokumentacije za Kompleks vodocrpilišta Martinšćica i priprema dokumentacije za početak realizacije	66.400	-	-	
	naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	66.400	-	-	
8.1.2.	Izrada projektne dokumentacije : Dogradnja vodoopskrbnog podsustava na području Grobinštine (preklapanje s EU projektom aglomeracije Rijeka) - završetak izrade glavnih projekata i rješavanje imovinsko pravnih odnosa	33.000	5.510	16,7	5.630
	naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	33.000	5.510	16,7	
8.1.3.	VT Strmica - izrada projektne dokumentacije za građenje za VT Strmica, pristupni put za VT Strmica i ostale cjevovode - sigurnost i poboljšanje usluge vodoopskrbe na području Trsata (Kampus i KBC Rijeka)	45.500	5.588	12,3	5.588
	naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	45.500	5.588	12,3	
8.1.4.	Koncepcija Viškovo - izrada projektne dokumentacije sukladno usvojenoj koncepciji i imovinsko-pravna priprema	20.000	2.000	10,0	2.000
	naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	20.000	2.000	10,0	
8.2.Odvodnja					
8.2.1.	Aglomeracija Klana – nastavak izrade projektne dokumentacije	160.000	2.149	1,3	2.149
	naknada za razvoj odvodnje Grobnik - Klana	160.000	2.149	1,3	
8.3. Zajednički projekti vodoopskrbe i odvodnje					
8.3.1.	EU projekti - pripremna dokumentacija za EU fondove: -aglomeracija Rijeka (Rijeka, Kastav, Viškovo, Čavle, Jelenje), -aglomeracija Bakar-Kostrena, -aglomeracija Kraljevica	470.000	86.798	18,5	82.700
	naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	108.750	86.798	79,8	
	Hrvatske vode	361.250	-	-	

Točka plana	Razvojni zahvat	Plan 2025. EUR	Ostvarenje I-VI.2025.	Indeks	Izvedeni radovi I-VI.2025.
1	2	3	4	5(4/3)	6
8.3.2.	Analiza i priprema potrebnih podataka, s pripadajućim troškovima, u cilju provedbe nastavka proširenja sustava odvodnje, te izgradnja/rekonstrukcija vodovodne mreže na području aglomeracije Rijeka (dugoročni planovi izgradnje)	10.000	-	-	
	naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	10.000	-	-	
	Izvori financiranja				
	naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	283.650	99.896	35,2	
	naknada za razvoj odvodnje Grobnik - Klana	160.000	2.149	1,3	
	Hrvatske vode	361.250	-	-	
SVEUKUPNO ZA RAZVOJNE ZAHVATE VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA (I. PRIORITET)		804.900	102.045	12,7	98.067

A.2. RAZVOJNI ZAHVATI VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA OD ZAJEDNIČKOG INTERESA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE NA PODRUČJU AGLOMERACIJE RIJEKA (RIJEKA, KASTAV, VIŠKOVO, ČAVLE, JELENJE) – EU PROJEKT - *Projekt dogradnje sustava odvodnje aglomeracije Rijeka sa izgradnjom uređaja za pročišćavanje otpadnih voda – ugovaranje, pripremni radovi i izgradnja*

Projekt "Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka" obuhvaća projektiranje i izgradnju uređaja drugog stupnja pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Rijeka (UPOV Rijeka), izgradnju transportnih kolektora i optimizaciju postojećeg sustava odvodnje, proširenje sustava odvodnje, te izgradnju/rekonstrukciju vodovodne mreže na području aglomeracije Rijeka.

Prvo programsko razdoblje financiranja EU projekta "Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka" je završilo 31.12.2023. godine.

Sve investicije koje nisu završene u prvoj fazi Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014.-2020. (OPKK 2014. - 2020.) prenose se u drugu fazu i financirat će se kroz Program konkurentnost i kohezija 2021. – 2027. (PKK 2021. - 2027.).

U travnju 2024. godine sklopljen je novi ugovor o privremenom sufinanciranju projekta "Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka" kojim se nastavila realizacija istog, a 21. veljače 2025. godine potpisani su ugovor o sufinanciranju projekta i ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava kojima se regulira financiranje druge faze projekta. Ukupni prihvatljivi troškovi projekta iznose 265,3 milijuna eura od čega će se 185,7 milijuna eura (69,98%) financirati bespovratnim sredstvima EU-e, a preostali dio u iznosu od 79,6 milijuna eura (30,02%) će se sufinancirati nacionalnim sredstvima (Republika Hrvatska putem Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, Hrvatske vode i KD VIK Rijeka). Hrvatske vode i državni proračun će svaki sufinancirati projekt u iznosu od 23,9 milijuna eura odnosno po 9,01 % prihvatljivih troškova, a KD VIK -a u iznosu od 31,8 milijuna eura odnosno 12%.

KD VIK je krajem veljače 2025. godine dobio suglasnost grada Rijeke za kreditno zaduženje za potrebe sufinanciranja druge faze projekta te je s Erste&Steiermarkische bank d.d potpisao ugovor o kreditu na iznos od 30 milijuna eura s krajnjim rokom korištenja do 31.12.2029. godine s fiksnom kamatnom stopom od 3,25% godišnje i rokom otplate od 15 godina po isteku roka korištenja. Preostali iznos od 1,8 milijuna eura financirat će se iz ostalih izvora financiranja.

U prvoj polovici 2025. godine nastavili su se izvoditi radovi na svih sedam grupa radova na sustavu odvodnje: LOT-u A (Rijeka zapad), LOT-u B (Rijeka Istok) LOT-u C (proširenje Rijeka), LOT-u D (proširenje Kastav), LOT-u E (proširenje Viškovo), LOT-u F (proširenje Čavle) i LOT-u G (proširenje Jelenje).

Nastavljene su aktivnosti i na 2. fazi radova s Hrvatskim cestama koje obuhvaćaju radove na rekonstrukciji i dogradnji sustava odvodnje otpadnih voda u Adamićevoj ulici u Rijeci.

U sklopu ugovora o izgradnji UPOV-a Rijeka izvođač je započeo radove na upravnoj zgradi. Za tehnološki blok UPOV-a izvode se radovi na zaštiti građevnih jama i temeljenju izvedbom betonskih pilota i mlaznim injektiranjem.

Usluge nadzora nad izgradnjom sustava odvodnje izvršavale su se sukladno dinamici izvođenja radova kao i usluge nadzora nad izgradnjom UPOV-a, te radova s HC-om 2. faza, a na isti način su se izvršavale i usluge upravljanja projektom te usluge informiranja i vidljivosti.

Ukupno utrošena sredstva za projekt „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka“ u prvoj polovici 2025. godine iznose 19.334.411 eura.

Za dodatne usluge i ostale troškove projekta utrošena su sredstva naknade za razvoj i sredstva Društva u iznosu od 26.685 eura.

Sveukupno utrošena sredstva za prvu polovicu 2025. godine iznose 19.361.096 eura (Tablica br. 23).

U 2025. godini nastavila se otplata kredita po ugovoru s Erste&Steiermarkische bank d.d. (HBOR) sklopljenim za realizaciju I. faze EU projekta aglomeracije Rijeka te su u prvoj polovici godine isplaćene dvije rate u ukupnom iznosu od 104.836 eura, a za odobreni kredit za II. fazu EU projekta isplaćena je jednokratna naknada u iznosu od 45.000 eura.

U Društvu je od svibnja 2019. godine osnovana Jedinica za provedbu projekta sufinanciranog sredstvima EU fondova „Poboljšanje vodno – komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka“ te su troškovi plaća, putni i ostali troškovi (službena putovanja i obilasci gradilišta, nabava osobnih računala i dr.) internog osoblja za provedbu projekta obuhvaćeni Studijom izvodljivosti te se sufinanciraju iz sredstava EU projekta.

• SREDSTVA PO UGOVORU O SUFINANCIRANJU EU PROJEKTA AGLOMERACIJE RIJEKA

U prvoj polovici 2025. podnesena su dva zahtjeva za nadoknadom sredstava po novom ugovoru o sufinanciranju EU projekta aglomeracije Rijeka.

U prvom zahtjevu sadržani su troškovi koji su nastali tijekom 2024. godine, odnosno troškovi koji su plaćeni kroz Ugovor o privremenom sufinanciranju, a potraživani su kroz ZNS br. 42 pa zaključno sa ZNS br. 46.

Drugi zahtjev sadržavao je troškove nastale do 21. veljače 2025. godine kada je potpisan novi Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava, a koji nisu bili plaćeni od strane PT 2 po ugovoru o privremenom financiranju.

Oba zahtjeva su u fazi provjere te se u narednom periodu očekuje verifikacija istih.

Društvo je povuklo kreditna sredstva za sufinanciranje lokalne komponente u iznosu od 2.023.734 eura i ostvarilo povrat sredstava utrošenih tijekom 2024. godine temeljem privremenog ugovora o sufinanciranju projekta.

Krajem travnja 2025. godine Društvo je podnijelo zahtjev za isplatu projektnog predujma za realizaciju II. faze EU projekta u svrhu podmirenja obveza prema dobavljačima kako bi se premostio period odobrenja sredstava po podnesenim zahtjevima za nadoknadu sredstava koji se odnose na II. fazu. Potraživani iznos predujma iznosio je 17,1 milijun eura, a sredstva su uplaćena na račun Društva u drugoj polovici svibnja te su do 30.06.2025. godine iskorištena gotovo u cijelosti za podmirenje financijskih obveza prema izvođačima radova i usluga.

Temeljem Ugovora o sufinanciranju provedbe EU projekta JPF.2020.6.540 kojim se dodjeljuju bespovratna sredstva u dijelu koji obuhvaća troškove koje je Društvo temeljem Ugovora o EU projektu dužno osigurati iz vlastitih izvora u provedbi projekta, Društvo je podnijelo završni zahtjev. Svi troškovi su trebali biti prethodno prihvatljivi od strane relevantnog tijela u sustavu upravljanja i kontrole korištenja EU fondova u RH nadležnog za kontrolu prihvatljivosti izdataka u okviru Ugovora o EU projektu. Sukladno tome, Društvo je krajem lipnja zaprimilo uplatu u iznosu od 1.194.505 € za sufinanciranje lokalne komponente koja se isključivo odnosi na I. fazu EU projekta te će se prenamijeniti za smanjenje utroška naknade za razvoj i otplatu kredita za I. fazu aglomeracije.

U sljedećoj tablici prikazani su izvori financiranja I. i II. faze EU projekta od 2018. do 30.06.2025. godine.

Tablica 21: SVEUKUPNO FINANCIRANJE 1. I 2. FAZE EU PROJEKTA AGLOMERACIJE RIJEKA OD 2018. DO 30.06.2025. GODINE

Opis	Projektni predujam	EU	Državni proračun	HV	KD VIK – naknada	KD VIK - kredit I. faza	KD VIK sredstva društva	KD VIK - kredit II. faza + zadnji ZNS iz I.faze	Sredstva Ministarstva po ugovoru JPF 2020	Sveukupno
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(2+3+4+5+6+7+8+9+10)
1. FAZA										
2018-2023 (ZNS 1-40)	-	27.151.882	4.001.075	4.001.075	396.594	2.381.052	-		132.723	38.064.400
2024.(ZNS 41)	-	1.843.603	271.672	271.672	-	-	-	197.613	-	2.584.560
Ukupno 1. FAZA	-	28.995.486	4.272.746	4.272.746	396.594	2.381.052	-	197.613	132.723	40.648.960
2. FAZA										
2024. (ZNS 42-46)	-	18.880.145	2.782.159	2.782.159	-	-	-	2.023.734		26.468.198
01.01.-30.06.2025.	17.053.374	-	-	-	1.177.626	-	1.103.410	-	-	19.334.411
Ukupno 2. FAZA	17.053.374	18.880.145	2.782.159	2.782.159	1.177.626	-	1.103.410	2.023.734	-	45.802.608
Sveukupno 1. i 2. faza do 30.06.2025.	17.053.374	47.875.631	7.054.906	7.054.906	1.574.220	2.381.052	1.103.410	2.221.347	132.723	86.451.568

U sljedećoj tablici daje se rekapitulacija utrošenih sredstava za razdoblje I-VI.2025. godine po izvorima financiranja za projekt I. prioriteta - EU projekt aglomeracije Rijeka (A.2.) u usporedbi s Planom za 2025. godinu i vrijednost izvedenih radova za razdoblje I-VI. 2025. godine.

Tablica 22: REKAPITULACIJA UTROŠENIH SREDSTAVA U PROJEKTE I. PRIORITETA EU PROJEKT AGLOMERACIJE RIJEKA (A.2.) I POVRAT ULOŽENIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA PO IZVORIMA FINANCIRANJA ZA RAZDOBLJE I-VI. 2025. GODINE U USPOREDBI S PLANOM ZA 2025. GODINU I VRIJEDNOST IZVEDENIH RADOVA I-VI.2025. GODINE

(u EUR bez centi)

Točka plana	Razvojni zahvat	Plan 2025.	Utrošena sredstva I-VI.2025.	Izvedeni radovi I-VI.2025.
1	2	3	4	5(4/3)
8.4.1.	EU projekt aglomeracije Rijeka (Rijeka, Kastav, Viškovo, Čavle, Jelenje)	82.231.300	19.361.096	21.043.784
	EU fond	58.157.400	-	
	Hrvatske vode	8.570.000	-	
	Državni proračun	8.570.000	-	
	Drugi izvori financiranja (kredit)	6.233.900	-	
	Naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	700.000	1.197.211	
	Projektni predujam za realizaciju II. faze EU projekta	-	17.053.374	
	Sredstva Društva	-	1.110.510	
8.4.2.	Bankarski troškovi kredita vezani za realizaciju EU projekta	454.200	149.836	70.468
	naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	454.200	149.836	
	Izvori financiranja			
	EU sredstva	58.157.400	-	
	Hrvatske vode	8.570.000	-	
	Državni proračun	8.570.000	-	
	Drugi izvori financiranja (kredit)	6.233.900	-	
	Naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	1.154.200	1.347.048	
	Projektni predujam za realizaciju II. faze EU projekta	-	17.053.374	
	Sredstva Društva	-	1.110.510	
SVEUKUPNO ZA RAZVOJNE ZAHVATE I. PRIORITETA - EU PROJEKT AGLOMERACIJE RIJEKA		82.685.500	19.510.932	21.114.252

Pregled provedbenih elemenata aglomeracije Rijeka s planiranim vrijednostima po Planu za 2025. godinu, utrošenim sredstvima, povratom uložених sredstava te izvedenim radovima za razdoblje I-VI. 2025. godine za iste je prikazan u sljedećoj tablici.

Tablica 23: REALIZACIJA EU PROJEKTA – AGLOMERACIJE RIJEKA ZA RAZDOBLJE I-VI. 2025. GODINE PO PROVEDBENIM ELEMENTIMA
(TOČKA 8.4.1)

(u EUR bez centi)

Točka plana	EU PROJEKT - AGLOMERACIJA RIJEKA	Plan 2025.	Utrošena sredstva I-VI.2025.	Izvedeni radovi I-VI.2025.
1	2	3	4	5
8.4.1.1.1.	LOT A. IZGRADNJA TRANSPORTNIH KOLEKTORA I OPTIMIZACIJA POSTOJEĆEG SUSTAVA ODVODNJE RIJEKA ZAPAD	6.000.000	2.554.836	3.464.291
8.4.1.1.2.	LOT B. IZGRADNJA TRANSPORTNIH KOLEKTORA I OPTIMIZACIJA POSTOJEĆEG SUSTAVA ODVODNJE RIJEKA ISTOK	17.300.000	1.097.192	1.167.451
8.4.1.1.3.	LOT C. PROŠIRENJE RIJEKA	8.600.000	3.101.535	3.354.451
8.4.1.1.4.	LOT D. PROŠIRENJE KASTAV	5.400.000	2.142.953	2.032.959
8.4.1.1.5.	LOT E. PROŠIRENJE VIŠKOVO	2.400.000	1.083.148	918.531
8.4.1.1.6.	LOT F. PROŠIRENJE ČAVLE	8.000.000	1.632.132	1.817.038
8.4.1.1.7.	LOT G. PROŠIRENJE JELENJE	7.400.000	3.107.615	2.559.800
8.4.1.1.8.	ADAMIĆEVA ULICA - radovi i nadzor nad radovima zajedno s HC - 2. faza	1.012.800	1.182.189	1.233.060
	radovi	997.800	1.174.551	1.230.831
	nadzor	15.000	7.639	2.229
8.4.1.1.9.	Rekonstrukcija ulice Vjekoslava Dukića i izgradnja vodno-komunalne infrastrukture	14.500	14.570	0
	radovi	14.500	14.570	0
	UKUPNO IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE:	56.127.300	15.916.170	16.547.583
8.4.1.2.	LOT H. IZGRADNJA UPOV			
	Izgradnja UPOV Delta	21.500.000	2.780.398	3.900.257
8.4.1.3.	NABAVA OPREME			
	K.1. NUS sustav	132.700	-	
	K.2. Male crpne stanice	1.200.000	-	

Točka plana	EU PROJEKT - AGLOMERACIJA RIJEKA	Plan 2025.	Utrošena sredstva I-VI.2025.	Izvedeni radovi I-VI.2025.
1	2	3	4	5
8.4.1.4.	USLUGE NADZORA			
8.4.1.4.1.	Nadzor nad izgradnjom sustava odvodnje	650.000	215.507	214.692
8.4.1.4.2.	Nadzor nad izgradnjom UPOV	890.000	58.345	58.345
8.4.1.5.	USLUGE UPRAVLJANJA PROJEKTOM			
8.4.1.5.1.	Upravljanje projektom JPP- vanjski stručnjaci	553.500	276.744	230.620
8.4.1.5.2.	Upravljanje projektom JPP - djelatnici Društva	156.000	42.642	51.042
8.4.1.6.	USLUGE VIDLJIVOST			
8.4.1.6.1.	Informiranje i vidljivost	76.800	44.605	
8.4.1.7.	OSTALI TROŠKOVI			
8.4.1.7.1.	Snimanje postojeće kanalizacijske mreže koja nije unesena u GIS	265.000	-	
UKUPNO EU PROJEKT RIJEKA:		81.551.300	19.334.411	21.002.539
NEPREDVIĐENI TROŠKOVI		-	-	-
SVEUKUPNO EU PROJEKT RIJEKA:		81.551.300	19.334.411	21.002.539
Izvori financiranja:				
EU fond (71,33 %)		58.157.400	-	
Hrvatske vode (10,51 %)		8.570.000	-	
Državni proračun (10,51 %)		8.570.000	-	
Drugi izvori financiranja - kredit (7,65%)		6.233.900	-	
Projektni predujam za realizaciju II. faze EU projekta			17.053.374	
Naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje		-	1.177.626	
Sredstva Društva		-	1.103.410	
Naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje (za nepriznate i neprihvatljive troškove financiranja) **		20.000	-	

Točka plana	EU PROJEKT - AGLOMERACIJA RIJEKA	Plan 2025.	Utrošena sredstva I-VI.2025.	Izvedeni radovi I-VI.2025.
1	2	3	4	5
8.4.1.8.	Dodatne usluge i troškovi EU projekta financirani iz vlastitih izvora (planirano financiranje iz sredstava naknade za razvoj)			
8.4.1.8.1.	Usluga upravljanja projektom			
8.4.1.8.1.1.	Usluga upravljanja u Adamićevoj ulici	10.000	3.086	16.645
8.4.1.8.2.	Ostali troškovi projekta			
8.4.1.8.2.1.	Ostali troškovi projekta	645.000	6.699	6.699
8.4.1.8.2.2.	Zajednički troškovi projekta	1.500	7.100	7.100
8.4.1.8.2.3.	Revizija gl. projekta UPOV Rijeka	23.500	9.800	10.800
Ukupno za dodatne usluge i ostale troškove financiranja EU projekta		680.000	26.685	41.244
Sveukupna rekapitulacija po izvorima financiranja EU projekta				
EU fond (71,33 %)		58.157.400	-	
Hrvatske vode (10,51 %)		8.570.000	-	
Državni proračun (10,51 %)		8.570.000	-	
Drugi izvori financiranja - kredit*		6.233.900	-	
Projektni predujam za realizaciju II. faze EU projekta		-	17.053.374	
Naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje		700.000	1.197.211	
Sredstva Društva		-	1.110.510	
Sveukupno EU projekt Rijeka sa dodatnim uslugama i troškovima financiranja		82.231.300	19.361.096	21.043.784

B. RAZVOJNI ZAHVATI VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA OD INTERESA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE FINANCIRANI IZ PRIPADAJUĆEG PREOSTALOG DIJELA NAKNADE ZA RAZVOJ I OSTALIH IZVORA (II. PRIORITET)

U sljedećim tablicama daje se prikaz utrošenih sredstava za razdoblje I-VI.2025. godine u projekte vodoopskrbe i odvodnje od interesa za svaku jedinicu lokalne samouprave (II. prioritet) po izvorima financiranja i usporedba s Planom za 2025. godinu te vrijednost izvršenih radova za razdoblje I-VI.2025. godine.

Tablica 24: UTROŠENA SREDSTVA U PROJEKTE II. PRIORITETA ZA RAZDOBLJE I-VI. 2025. GODINE U USPOREDBI S PLANOM ZA 2025. GODINU I VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U RAZDOBLJU I-VI. 2025. GODINE ZA **GRAD RIJEKU**

Naziv investicije / Točka iz Plana poslovanja 2025.	Izvori financiranja (u EUR bez centa)										Izvedeni radovi I-VI.2025.
	Naknada za razvoj		Hrvatske vode		EU sredstva		Drugi izvori financiranja (privatni investitor, kredit, sredstva društva)		Ukupno		
	Plan 2025.	Ostvarenje I-VI.2025.	Plan 2025.	Ostvarenje I-VI.2025.	Plan 2025.	Ostvarenje I-VI.2025.	Plan 2025.	Ostvarenje I-VI.2025.	Plan 2025.	Ostvarenje I-VI.2025.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(2+4+6+8)	11(3+5+7+9)	12
8.5.1. Projekti vodoopskrbe											
1. Ulica Ivana Žorža 66 – vodovod – pristojbe po završetku građenja	300	-							300	-	-
2. Spojni cjevovod u trupu DC 427 – nastavak pripreme dokumentacije za građenje	4.000	-							4.000	-	-
3. Ivana Žorža 43 - vodovod - građenje (+tlačni vod agl.Rijeka)	105.000	-							105.000	-	-
4. Braće Pavlinić - vodovod - građenje	84.000	183							84.000	183	183
5. Ogranak za Romsko naselje Pehlin (+tlačni vod-toč.7) - građenje	413.000	-							413.000	-	-
6. Gradina Trsat, TZ Rijeka - građenje	110.000	23.874							110.000	23.874	108.902
7. Vodoopskrba stambenog područja Martinkovac u funkciji VS Dražice - priprema dokumentacije za građenje	25.000	-							25.000	-	-
Ukupno za projekte vodoopskrbe	741.300	24.057							741.300	24.057	109.084

Naziv investicije / Točka iz Plana poslovanja 2025.	Izvori financiranja (u EUR bez centa)										Izvedeni radovi I-VI.2025.
	Naknada za razvoj		Hrvatske vode		EU sredstva		Drugi izvori financiranja (privatni investitor, kredit, sredstva društva)		Ukupno		
	Plan 2025.	Ostvarenje I-VI.2025.	Plan 2025.	Ostvarenje I-VI.2025.	Plan 2025.	Ostvarenje I-VI.2025.	Plan 2025.	Ostvarenje I-VI.2025.	Plan 2025.	Ostvarenje I-VI.2025.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(2+4+6+8)	11(3+5+7+9)	12
8.6.1. Projekti odvodnje											
1. Tibljaši - kanalizacija - završetak pripreme dokumentacije za građenje	2.500	9							2.500	9	9
2. Svilno od kbr.97a do 94 - kanalizacija - građenje	106.000	-							106.000	-	-
3. Ulica Ignacia Henckea - kanalizacija - građenje	185.000	120.117							185.000	120.117	130.480
4. Trsat (Kvadrati) - prelaganje kanalizacije - financira privatni investitor	100	33					2.000	-	2.100	33	33
Ukupno za projekte odvodnje	293.600	120.160					2.000	-	295.600	120.160	130.522
8.7.1. Zajednički projekti vodoopskrbe i odvodnje											
1. Priprema dokumentacije, ostali troškovi za dogradnju sustava vodnih građevina i priprema i izgradnja uz EU projekte - nije obuhvaćeno projektima AGL*	30.000	-							30.000	-	-
2. Zajednička izgradnja na području Grada Rijeke – gradnja ogranaka vodovoda i kanalizacije u sklopu izgradnje prometnica, uređenja trgova i ostalih javnih površina sukladno prioritetima Grada Rijeke	526.980	1.384							526.980	1.384	108
2.1. Gradska ulica oznake GU-3 na Diračju - početak građenja	10.000	-							10.000	-	-
2.2. Izgradnja ulice planske oznake OU4-a II faza na Martinkovcu - građenje	94.300	-							94.300	-	-
2.3. Stambena ulica OUVIa - faza2 na Martinkovcu - građenje	150.000	-							150.000	-	-

Naziv investicije / Točka iz Plana poslovanja 2025.	Izvori financiranja (u EUR bez centa)										Izvedeni radovi I-VI.2025.
	Naknada za razvoj		Hrvatske vode		EU sredstva		Drugi izvori financiranja (privatni investitor, kredit, sredstva društva)		Ukupno		
	Plan 2025.	Ostvarenje I-VI.2025.	Plan 2025.	Ostvarenje I-VI.2025.	Plan 2025.	Ostvarenje I-VI.2025.	Plan 2025.	Ostvarenje I-VI.2025.	Plan 2025.	Ostvarenje I-VI.2025.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(2+4+6+8)	11(3+5+7+9)	12
2.4. SU IX Pilepići - građenje	72.680	-							72.680	-	-
2.5. Produžena ulica Riva (Žabica) - građenje	200.000	-							200.000	-	-
2.6. Izgradnja/rekonstrukcija kolno pristupnog puta na Biviu - vodoopskrba - građenje	-	1.277							-	1.277	-
2.7. RZ Bodulovo - imovinsko - pravni troškovi	-	108							-	108	108
3. Projektiranja vodoopskrbe i odvodnje na području Grada Rijeke	178.700	3.570							178.700	3.570	3.570
3.1.Turkovo - kanalizacija - priprema dokumentacije za građenje	6.500	1.090							6.500	1.090	1.090
3.2.B. Francetića i Kablarska cesta - vodoopskrba - priprema dokumentacije za građenje i građenje	160.000	-							160.000	-	-
3.3.Pod Ohrušvom - vodoopskrba - priprema dokumentacije za građenje	3.000	700							3.000	700	700
3.4.F. Belulovića - vodoopskrba - priprema dokumentacije za građenje	2.700	680							2.700	680	680
3.5. Markovići - vodoopskrba i odvodnja - priprema dokumentacije za građenje	6.500	1.100							6.500	1.100	1.100
4. Ulica Kalvarija - vodovod i kanalizacija – građenje	195.000	-							195.000	-	-
5. Vodovodni ogranak i sanitarni kolektor Pletenci 9 i Turkovo 77 - građenje	725.000	-							725.000	-	-
6. Izgradnja nerazvrstane ceste za pristup TSC RIO Kantrida II faza - vodoopskrba i odvodnja - građenje	76.500	71.211							76.500	71.211	71.667

Naziv investicije / Točka iz Plana poslovanja 2025.	Izvori financiranja (u EUR bez centa)										Izvedeni radovi I-VI.2025.
	Naknada za razvoj		Hrvatske vode		EU sredstva		Drugi izvori financiranja (privatni investitor, kredit, sredstva društva)		Ukupno		
	Plan 2025.	Ostvarenje I-VI.2025.	Plan 2025.	Ostvarenje I-VI.2025.	Plan 2025.	Ostvarenje I-VI.2025.	Plan 2025.	Ostvarenje I-VI.2025.	Plan 2025.	Ostvarenje I-VI.2025.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(2+4+6+8)	11(3+5+7+9)	12
7. Trstenička ulica i Ulica Ante Mandića - vodoopskrba i odvodnja- nastavak pripreme dokumentacije za građenje	12.000	-							12.000	-	-
8. Kolno pješački put na Drenovi - vodoopskrba i odvodnja - pristojbe po završetku građenja	300	-							300	-	-
9. Ulica Draga Brig 22 i 22 a - vodovod i kanalizacija - nastavak pripreme dokumentacije za građenje	3.800	-							3.800	-	-
10.Ul.Tonžino-odvojak - vodovod i kanalizacija -završetak građenja - financira privatni investitor	100	-					1.500	-	1.600	-	-
11. Rekonstrukcija raskrižja Podvežica (Plodine) - VO i mješoviti kolektor	-	232							-	232	27.389
Ukupno za zajedničke projekte vodoopskrbe i odvodnje	1.748.380	76.397					1.500	-	1.749.880	76.397	102.734
8.8.1. Vodovodni ogranci uz EU projekt AGL Rijeka - (sadržani u dozvolama aglomeracije)											
1. Vodovodni ogranci - izvođenje uz LOT C	1.235.500	275.008	55.500	-	443.800	-	-	18.233	1.734.800	293.241	321.854
1.1. Vodovodni ogranci - izvođenje uz LOT C - financirani iz naknade za razvoj	1.180.000	134.944							1.180.000	134.944	209.094
1.2. Vodovodni ogranci - izvođenje uz LOT C - financiranje kroz NPOO (Podsustav Pehlin-Turnić, Kantrida - Zamet i Sušačka draga)	55.500	140.065	55.500	-	443.800	-		18.233	554.800	158.297	112.759

Naziv investicije / Točka iz Plana poslovanja 2025.	Izvori financiranja (u EUR bez centa)										Izvedeni radovi I-VI.2025.
	Naknada za razvoj		Hrvatske vode		EU sredstva		Drugi izvori financiranja (privatni investitor, kredit, sredstva društva)		Ukupno		
	Plan 2025.	Ostvarenje I-VI.2025.	Plan 2025.	Ostvarenje I-VI.2025.	Plan 2025.	Ostvarenje I-VI.2025.	Plan 2025.	Ostvarenje I-VI.2025.	Plan 2025.	Ostvarenje I-VI.2025.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(2+4+6+8)	11(3+5+7+9)	12
2. Vodovodni ogranici - izvođenje uz LOT D	260.500	55.544							260.500	55.544	50.955
Ukupno za vodovodne ogranke uz EU projekt AGL Rijeka (sadržani u dozvolama aglomeracije)	1.496.000	330.552	55.500	-	443.800	-		18.233	1.995.300	348.785	372.809
SVEUKUPNO PROJEKTI VODOOPSKRBE I ODVODNJE	4.279.280	551.166	55.500	-	443.800	-	3.500	18.233	4.782.080	569.399	715.149

**U dogovoru s Gradom Rijekom definirati će se potrebne aktivnosti vezane uz realizaciju dogradnje vodnih građevina.*

*** Ostvaren povrat uložених sredstava naknade za razvoj iz prethodnih godina sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO) 2021. – 2026. za projekt „Izgradnja komunalne infrastrukture na području pod nadležnošću KD VIK-a – 2. dio u iznosu od 93.552 eur (prikazano u Tablici br.16).*

Tablica 25: UTROŠENA SREDSTVA U PROJEKTE II. PRIORITETA ZA RAZDOBLJE I-VI. 2025. GODINE U USPOREDBI S PLANOM ZA 2025. GODINU I VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U RAZDOBLJU I-VI. 2025. GODINE ZA **GRAD BAKAR**

Naziv investicije / Točka iz Plana poslovanja 2025.	Izvori financiranja (u EUR bez centa)												Izvedeni radovi I-VI.2025.
	Naknada za razvoj		Proračun JLS		Hrvatske vode		EU sredstva		Drugi izvori financiranja (privatni investitor, kredit, sredstva društva)		Ukupno		
	Plan 2025.	Ostvarenje I-VI.2025.	Plan 2025.	Ostvarenje I-VI.2025.	Plan 2025.	Ostvarenje I-VI.2025.	Plan 2025.	Ostvarenje I-VI.2025.	Plan 2025.	Ostvarenje I-VI.2025.	Plan 2025.	Ostvarenje I-VI.2025.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 (2+4+6+8+10)	13 (3+5+7+9+11)	14
8.5.2. Projekti vodoopskrbe													
1.Vodoopskrba naselja Melnice u Gradu Bakru II.a i II.b faza - II.b faza - završetak financiranja kroz NPOO i II.a faza - završetak građenja - financiranje kroz NPOO	129.000	23.573	227.500	-	41.500		339.000			341.490	737.000	365.063	552.960
2. Škrljevo 244-223 - pristojbe po završetku građenja vodovodnog ogranka	300	215	-	14.625							300	14.840	2.144
3. Hreljin 49a-49c - pristojbe po završetku građenja vodovodnog ogranka	300	-									300	-	-
4. Igralište Hroljovo- Krasica - vodovod - I.dio građevine - pristojbe po završetku građenja vodovodnog ogranka	300	-									300	-	-
5. Nerazvrstana cesta na k.č. 1270,1214/5 k.o. Krasica - vodovod - pristojbe po završetku građenja vodovodnog ogranka	100	-									100	-	-

Naziv investicije / Točka iz Plana poslovanja 2025.	Izvori financiranja (u EUR bez centa)												Izvedeni radovi I-VI.2025.
	Naknada za razvoj		Proračun JLS		Hrvatske vode		EU sredstva		Drugi izvori financiranja (privatni investitor, kredit, sredstva društva)		Ukupno		
	Plan 2025.	Ostvarenje I-VI.2025.	Plan 2025.	Ostvarenje I-VI.2025.	Plan 2025.	Ostvarenje I-VI.2025.	Plan 2025.	Ostvarenje I-VI.2025.	Plan 2025.	Ostvarenje I-VI.2025.	Plan 2025.	Ostvarenje I-VI.2025.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 (2+4+6+8+10)	13 (3+5+7+9+11)	14
6. Praputnjak Ž5059 do kbr. 94 - pristojbe po završetku građenja vodovodnog ogranka	300	-									300	-	-
7. Pristupna prometnica na Kukuljanovu od Tomina do VS - vodovod - početak građenja	110.000	-									110.000	-	-
8. Krasica - Jelovka - vodovodni ogranak- građenje	1.000	11	60.000								61.000	11	35.100
9. Nerazvrstana cesta Krasica - II dio - vodovod - pristojbe po završetku građenja	300	-									300	-	-
10. Hreljin 58b - 69a - vodovodni ogranak - pristojbe po završetku građenja vodovodnog ogranka	300	-							-	7.700	300	7.700	-
11. Spojni cjevovod D501 - rotor - vodovod - pristojbe po završetku građenja vodovodnog ogranka	300	-									300	-	-
12. Vodoopskrbna zona Meja - priprema dokumentacije za građenje	66.400	-									66.400	-	-
13. Nerazvrstana cesta Krasica - III dio - vodovod - pristojbe po završetku građenja vodovodnog ogranka	100	-									100	-	-

Naziv investicije / Točka iz Plana poslovanja 2025.	Izvori financiranja (u EUR bez centa)												Izvedeni radovi I-VI.2025.
	Naknada za razvoj		Proračun JLS		Hrvatske vode		EU sredstva		Drugi izvori financiranja (privatni investitor, kredit, sredstva društva)		Ukupno		
	Plan 2025.	Ostvarenje I-VI.2025.	Plan 2025.	Ostvarenje I-VI.2025.	Plan 2025.	Ostvarenje I-VI.2025.	Plan 2025.	Ostvarenje I-VI.2025.	Plan 2025.	Ostvarenje I-VI.2025.	Plan 2025.	Ostvarenje I-VI.2025.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 (2+4+6+8+10)	13 (3+5+7+9+11)	14
14. Skrljevo 311-312 - vodovodni ogranak- građenje	1.000	64	65.000	-							66.000	64	17.639
15. Izgradnja vodovodnog ogranka Kukuljanovo 76/2 - priprema dokumentacije za građenje i građenje	138.600	-									138.600	-	-
16. Hreljin 58b - 71b - vodovodni ogranak - pristojbe po završetku građenja	300	-							-	6.941	300	6.941	-
17. Krasica - Bršljanovo - vodovodni ogranak - pristojbe po završetku građenja	300	-									300	-	-
18. Škrljevo 147-151 - vodovodni ogranak - građenje	5.000	31	45.000								50.000	31	29.512
19. Kukuljanovo 88B - priprema dokumentacije za građenje i građenje	1.000	-	100.000								101.000	-	-
20. Ružić selo - nastavak pripreme dokumentacije za građenje	300	-									300	-	-
21. VO Hreljin 155-157 - priprema dokumentacije za građenje	2000	11									2.000	11	11
22. Naselje Bariči - priprema dokumentacije za građenje	2.500	11									2.500	11	11
23. Zlobin-prema lovačkoj kući - vodovod - priprema dokumentacije za građenje	6.000	11									6.000	11	11

Naziv investicije / Točka iz Plana poslovanja 2025.	Izvori financiranja (u EUR bez centa)												Izvedeni radovi I-VI.2025.
	Naknada za razvoj		Proračun JLS		Hrvatske vode		EU sredstva		Drugi izvori financiranja (privatni investitor, kredit, sredstva društva)		Ukupno		
	Plan 2025.	Ostvarenje I-VI.2025.	Plan 2025.	Ostvarenje I-VI.2025.	Plan 2025.	Ostvarenje I-VI.2025.	Plan 2025.	Ostvarenje I-VI.2025.	Plan 2025.	Ostvarenje I-VI.2025.	Plan 2025.	Ostvarenje I-VI.2025.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 (2+4+6+8+10)	13 (3+5+7+9+11)	14
24. Priprema dokumentacije i ostali troškovi za dogradnju sustava vodnih građevina u sklopu javno prometnih površina	10.000	-									10.000	-	-
Ukupno za projekte vodoopskrbe	475.700	23.926	497.500	14.625	41.500	-	339.000	-	-	356.132	1.353.700	394.683	637.388
8.6.2. Projekti odvodnje													
1. Obala Goranin - plato ex Koksara Bakar - sanitarni kolektor	5.000	-									5.000	-	-
Ukupno za projekte odvodnje	5.000	-									5.000	-	-
8.7.2. Zajednički projekti vodoopskrbe i odvodnje													
1. Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda grada Bakra – građenje - financiranje kroz NPOO	31.650	1.610	100.000	-	54.800	-	441.550	-	-	26.665	628.000	28.275	31.507
Ukupno za zajedničke projekte vodoopskrbe i odvodnje	31.650	1.610	100.000	-	54.800	-	441.550	-	-	26.665	628.000	28.275	31.507
SVEUKUPNO PROJEKTI VODOOPSKRBE I ODVODNJE	512.350	25.536	597.500	14.625	96.300	-	780.550	-	-	382.797	1.986.700	422.958	668.895

Tablica 26: UTROŠENA SREDSTVA U PROJEKTE II. PRIORITETA ZA RAZDOBLJE I-VI. 2025. GODINE U USPOREDBI S PLANOM ZA 2025. GODINU I VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U RAZDOBLJU I-VI. 2025. GODINE ZA **GRAD KASTAV**

Naziv investicije / Točka iz Plana poslovanja 2025.	Izvori financiranja (u EUR bez centa)								Izvedeni radovi I-VI.2025.
	Naknada za razvoj		Proračun JLS		Drugi izvori financiranja (privatni investitor, kredit, sredstva društva)		Ukupno		
	Plan 2025.	Ostvarenje I-VI.2025.	Plan 2025.	Ostvarenje I-VI.2025.	Plan 2025.	Ostvarenje I-VI.2025.	Plan 2025.	Ostvarenje I-VI.2025.	
1	2	3	4	5	6	7	8(2+4+6)	9(3+5+7)	10
8.5.3. Projekti vodoopskrbe									
1. Vodovodni ogranak Jurčićeve (I dio građevine) - pristojbe po završetku građenja vodovodnog ogranka	300	-					300	-	
2. Vodovodni ogranak u ulici Brozovo - pristojbe po završetku građenja vodovodnog ogranka	300	-					300	-	
3. Vodovodni ogranak Bani -završetak građenja	300	-					300	-	
4. Vodovodni ogranak Jurčićeve ulica i Ul.Gorica (II dio građevine) - pristojbe po završetku građenja vodovodnog ogranka - financiranje kroz NPOO***	300	2.707				165	300	2.872	6.373
5. Vodovodni ogranak Jelušići 7-9 - pristojbe po završetku građenja vodovodnog ogranka	300	-					300	-	
6 . Vodovodni ogranak Žegoti - pristojbe po završetku građenja vodovodnog ogranka	300	-					300	-	
7. Vodovodni ogranak ŽEGOTI 29-30 (JELUŠIĆI) - građenje	19.000	22.866	61.000	-		7.220	80.000	30.086	72.494
8. Vodovodni ogranak Draga 2-8 - priprema dokumentacije za građenje	1.000	300					1.000	300	300
9. Vodovodni ogranak Selino - priprema dokumentacije za građenje	5.000	2.350					5.000	2.350	2.350

Naziv investicije / Točka iz Plana poslovanja 2025.	Izvori financiranja (u EUR bez centa)								Izvedeni radovi I-VI.2025.
	Naknada za razvoj		Proračun JLS		Drugi izvori financiranja (privatni investitor, kredit, sredstva društva)		Ukupno		
	Plan 2025.	Ostvarenje I-VI.2025.	Plan 2025.	Ostvarenje I-VI.2025.	Plan 2025.	Ostvarenje I-VI.2025.	Plan 2025.	Ostvarenje I-VI.2025.	
1	2	3	4	5	6	7	8(2+4+6)	9(3+5+7)	10
10. Vodovodni ogranak Krajevac - Brnčići - građenje	16.760	-	36.740	-			53.500	-	
11. Vodovodni ogranak Jelušići (klesarija) - završetak pripreme dokumentacije za građenje i početak građenja	95.100	-	48.000	-			143.100	-	
Ukupno za projekte vodoopskrbe	138.660	28.223	145.740	-	-	7.385	284.400	35.608	81.517
8.6.3. Projekti odvodnje									
1. Gorice-CS s cjevovodima - kanalizacija - pristojbe po završetku građenja*	300	23.972					300	23.972	21.413
Ukupno za projekte odvodnje	300	23.972					300	23.972	21.413
8.7.3. Zajednički projekti vodoopskrbe i odvodnje									
1. Prolaz Ivana iz Kastva 3 - kanalizacija i vodovod - pristojbe po završetku građenja	300	-					300	-	-
2. Čikovići - infrastruktura u cesti kod Plodina- građenje	100	-	173.000				173.100	-	-
3. Medna - infrastruktura u cesti - nastavak pripreme dokumentacije za građenje	1.400	-					1.400	-	661
4. GMU3 u RZ ŽEGOTI - vodovod i sanitarna kanalizacija u trupu dijela prometnice - građenje	100	-	400.000				400.100	-	-
5. Brestovice 58-60 (VO+SO) - nastavak pripreme dokumentacije za građenje	5.200	500					5.200	500	500
6. Rubeši-Stražnica (VO+SO) - nastavak pripreme dokumentacije za građenje	2.050	350					2.050	350	350
Ukupno za zajedničke projekte vodoopskrbe i odvodnje	9.150	850	573.000	-			582.150	850	1.511

Naziv investicije / Točka iz Plana poslovanja 2025.	Izvori financiranja (u EUR bez centa)								Izvedeni radovi I-VI.2025.
	Naknada za razvoj		Proračun JLS		Drugi izvori financiranja (privatni investitor, kredit, sredstva društva)		Ukupno		
	Plan 2025.	Ostvarenje I-VI.2025.	Plan 2025.	Ostvarenje I-VI.2025.	Plan 2025.	Ostvarenje I-VI.2025.	Plan 2025.	Ostvarenje I-VI.2025.	
1	2	3	4	5	6	7	8(2+4+6)	9(3+5+7)	10
8.8.3. Vodovodni ogranci uz EU projekt AGL Rijeka (sadržani u dozvolama aglomeracije)									
1. Vodovodni ogranci - izvođenje uz LOT D**	-	74.660			476.000	-	476.000	74.660	92.445
Ukupno vodovodni ogranci uz EU projekt AGL Rijeka (sadržani u dozvolama aglomeracije)	-	74.660			476.000	-	476.000	74.660	92.445
SVEUKUPNO PROJEKTI VODOOPSKRBE I ODVODNJE	148.110	127.705	718.740	-	476.000	7.385	1.342.850	135.091	196.886

* Ostvaren je povrat uložених sredstava naknade za razvoj iz prethodnih godina sukladno ugovoru o sufinanciranju s Hrvatskim vodama u iznosu od 15.000 eura te sukladno ugovoru o sufinanciranju s Gradom Kastvom u iznosu od 84.000 eura (prikazano u Tablici br.16).

** Realizacija ukoliko se osiguraju sredstva iz ostalih izvora financiranja.

*** Ostvaren povrat uložених sredstava naknade za razvoj i sredstava Društva iz prethodnih godina sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO) 2021. – 2026. za projekt „Izgradnja komunalne infrastrukture na području pod nadležnošću KD VIK-a – 2. dio u iznosu od 22.084 eur (prikazano u Tablici br.16).

Tablica 27: UTROŠENA SREDSTVA U PROJEKTE II. PRIORITETA ZA RAZDOBLJE I-VI. 2025. GODINE U USPOREDBI S PLANOM ZA 2025. GODINU I VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U RAZDOBLJU I-VI. 2025. GODINE ZA GRAD KRALJEVICU

Naziv investicije / Točka iz Plana poslovanja 2025.	Izvori financiranja (u EUR bez centa)								Izvedeni radovi I-VI.2025.
	Naknada za razvoj		Proračun JLS		Hrvatske vode		Ukupno		
	Plan 2025.	Ostvarenje I-VI.2025.	Plan 2025.	Ostvarenje I-VI.2025.	Plan 2025.	Ostvarenje I-VI.2025.	Plan 2025.	Ostvarenje I-VI.2025.	
1	2	3	4	5	6	7	8(2+4+6)	9(3+5+7)	10
8.5.4. Projekti vodoopskrbe									
1. Vodovodni ogranak u ulici Brajci od k.br. 4 - 29 u Šmriki - građenje	182.000	808					182.000	808	808
2. Vodovodni ogranak Banj - nastavak pripreme dokumentacije za građenje	1.000	-					1.000	-	-
Ukupno za projekte vodoopskrbe	183.000	808					183.000	808	808
8.7.4. Zajednički projekti vodoopskrbe i odvodnje									
1. Javorište - vodovod i kanalizacija - nastavak pripreme dokumentacije za građenje	3.300	-					3.300	-	-
2. Pod Banj III faza - građenje	231.000	-					231.000	-	-
3. Prijelazni troškovi projektiranja, priprema dokumentacije i ostali troškovi za dogradnju sustava vodnih građevina	100	-					100	-	-
Ukupno za zajedničke projekte vodoopskrbe i odvodnje	234.400	-					234.400	-	-
SVEUKUPNO PROJEKTI VODOOPSKRBE I ODVODNJE	417.400	808					417.400	808	808

Tablica 28: UTROŠENA SREDSTVA U PROJEKTE II. PRIORITETA ZA RAZDOBLJE I-VI. 2025. GODINE U USPOREDBI S PLANOM ZA 2025. GODINU I VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U RAZDOBLJU I-VI. 2025. GODINE ZA OPĆINU KOSTRENA

Naziv investicije / Točka iz Plana poslovanja 2025.	Izvori financiranja (u EUR bez centa)								Izvedeni radovi I-VI.2025.
	Naknada za razvoj		Proračun JLS		Hrvatske vode		Ukupno		
	Plan 2025.	Ostvarenje I-VI.2025.	Plan 2025.	Ostvarenje I-VI.2025.	Plan 2025.	Ostvarenje I-VI.2025.	Plan 2025.	Ostvarenje I-VI.2025.	
1	2	3	4	5	6	7	8(2+4+6)	9(3+5+7)	10
8.5.5. Projekti vodoopskrbe									
1. Rožmanići (Dujmići ispod ceste) - vodovodni cjevovod - pristojba po završetku građenja	300	56.856					300	56.856	18.760
2. Perovići - vodovodni ogranak - pristojba po završetku građenja	300	8.345					300	8.345	
3. Dionica Solin-Sopalj - vodoopskrba - priprema dokumentacije za građenje	80.000	-					80.000	-	
Ukupno za projekte vodoopskrbe	80.600	65.201					80.600	65.201	18.760
8.7.5. Zajednički projekti vodoopskrbe i odvodnje									
1. Dom za starije osobe u Kostreni - vodovod i kanalizacija - nastavak pripreme dokumentacije za građenje i građenje	340.000	812					340.000	812	32
2. Autokamp Paveki u Kostreni - pristojba po završetku građenja	300	-					300	-	-
3. Izgradnja sanitarne kanalizacije i rekonstrukcija/izgradnja vodovoda u naselju Vrh Martinšćice - nastavak pripreme dokumentacije za građenje i građenja (1. dio)	500.000	1.029					500.000	1.029	1.029
4. Sanitarna kanalizacija s prelaganjem vodovoda Glavani kbr.54-63 - građenje	81.000	-					81.000	-	-
5. Maračići - vodovod i kanalizacija - završetak građenja	80.000	54.076					80.000	54.076	27.535
6. Žuknica - boćarski dom - vodovod i kanalizacija - početak građenje	50.000	-					50.000	-	33

Naziv investicije / Točka iz Plana poslovanja 2025.	Izvori financiranja (u EUR bez centa)								Izvedeni radovi I-VI.2025.
	Naknada za razvoj		Proračun JLS		Hrvatske vode		Ukupno		
	Plan 2025.	Ostvarenje I-VI.2025.	Plan 2025.	Ostvarenje I-VI.2025.	Plan 2025.	Ostvarenje I-VI.2025.	Plan 2025.	Ostvarenje I-VI.2025.	
1	2	3	4	5	6	7	8(2+4+6)	9(3+5+7)	10
7. Vrh Elvira - vodovod i kanalizacija (IKR) - izrada projektne dokumentacije	25.000	33					25.000	33	33
8. Prijelazni troškovi projektiranja, priprema dokumentacije i ostali troškovi za dogradnju sustava vodnih građevina	100	-					100	-	-
Ukupno za zajedničke projekte vodoopskrbe i odvodnje	1.076.400	55.950					1.076.400	55.950	28.662
SVEUKUPNO PROJEKTI VODOOPSKRBE I ODVODNJE	1.157.000	121.152					1.157.000	121.152	47.423

Tablica 29: UTROŠENA SREDSTVA U PROJEKTE II. PRIORITETA ZA RAZDOBLJE I-VI. 2025. GODINE U USPOREDBI S PLANOM ZA 2025. GODINU I VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U RAZDOBLJU I-VI. 2025. GODINE ZA OPĆINU ČAVLE

Naziv investicije / Točka iz Plana poslovanja 2025.	Izvori financiranja (u EUR bez centa)								Izvedeni radovi I-VI.2025.
	Naknada za razvoj		Proračun JLS		Hrvatske vode		Ukupno		
	Plan 2025.	Ostvarenje I-VI.2025.	Plan 2025.	Ostvarenje I-VI.2025.	Plan 2025.	Ostvarenje I-VI.2025.	Plan 2025.	Ostvarenje I-VI.2025.	
1	2	3	4	5	6	7	8(2+4+6)	9(3+5+7)	10
8.5.6. Projekti vodoopskrbe									
1. Hidroforska stanica HS Hrastenica - građenje	221.950	2.520					221.950	2.520	2.520
2. Grad Grobnik groblje - ograde - vodovod - pristojbe po završetku građenja vodovodnog ogranka	300	-					300	-	-
Ukupno za projekte vodoopskrbe	222.250	2.520					222.250	2.520	2.520
8.6.6. Projekti odvodnje									
1. Bočarski dom Hrastenice - kanalizacija - pristojbe po završetku građenja	300	-					300	-	-
Ukupno za projekte odvodnje	300	-					300	-	-
8.7.6. Zajednički projekti vodoopskrbe i odvodnje									
1. Vodovodni i kanalizacijski ogranak Gorica - pristojbe po završetku građenja	300	267					300	267	267
2. Kosorci 19-23 - vodovod i kanalizacija - priprema dokumentacije za gradnju (nastavak)	300	133					300	133	133
3. Remetnjak - vodovod i kanalizacija - priprema dokumentacije za građenje i početak građenja *	105.000	2.491	130.000				235.000	2.491	147.156
4.Bačina (ul. Lećin) - pripreme dokumentacije za gradnju (obje ceste)	6.000	-					6.000	-	-
5. Pripremni radovi, pristojbe i ostali troškovi za dogradnju sustava vodnih građevina	-	9					-	9	9
Ukupno za zajedničke projekte vodoopskrbe i odvodnje	111.600	2.900	130.000				241.600	2.900	147.565
SVEUKUPNO PROJEKTI VODOOPSKRBE I ODVODNJE	334.150	5.420	130.000				464.150	5.420	150.085

Tablica 30: UTROŠENA SREDSTVA U PROJEKTE II. PRIORITETA ZA RAZDOBLJE I-VI. 2025. GODINE U USPOREDBI S PLANOM ZA 2025. GODINU I VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U RAZDOBLJU I-VI. 2025. GODINE ZA OPĆINU VIŠKOVO

Naziv investicije / Točka iz Plana poslovanja 2025.	Izvori financiranja (u EUR bez centa)										Izvedeni radovi I-VI.2025.
	Naknada za razvoj		Hrvatske vode		EU sredstva		Drugi izvori financiranja (privatni investitor, kredit, sredstva društva)		Ukupno		
	Plan 2025.	Ostvarenje I-VI.2025.	Plan 2025.	Ostvarenje I-VI.2025.	Plan 2025.	Ostvarenje I-VI.2025.	Plan 2025.	Ostvarenje I-VI.2025.	Plan 2025.	Ostvarenje I-VI.2025.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(2+4+6+8)	11(3+5+7+9)	12
8.5.7. Projekti vodoopskrbe											
1. Juraši NN - pristojbe po završetku građenja vodovodnog ogranka	300	-							300	-	-
2. Saršoni 51-52 - građenje vodovodnog ogradnika	300	-							300	-	-
3. Gornji Sroki 72a i 72 b - pristojbe po završetku građenja vodovodnog ogradnika	300	-							300	-	-
4. Saršoni – Centar I - pristojba po završetku građenja vodovodnog ogranka	300	120							300	120	120
5. Saršoni – Centar II - pristojba po završetku građenja vodovodnog ogradnika i podmirenje obveza iz prethodne godine	300	242							300	242	242
6. Vrtače-Kosi - pristojbe po završetku građenja vodovodnog ogranka	300	353							300	353	353
7. Donji Sroki - pristojbe po završetku građenja vodovodnog ogranka	300	-							300	-	-
8. Dovičići - pristojbe po završetku građenja vodovodnog ogradnika	300	-							300	-	-
9. VO Gornji Sroki kod 61 - priprema za početak građenja vodovodnog ogradnika	100	-							100	-	-

Naziv investicije / Točka iz Plana poslovanja 2025.	Izvori financiranja (u EUR bez centa)										Izvedeni radovi I-VI.2025.
	Naknada za razvoj		Hrvatske vode		EU sredstva		Drugi izvori financiranja (privatni investitor, kredit, sredstva društva)		Ukupno		
	Plan 2025.	Ostvarenje I-VI.2025.	Plan 2025.	Ostvarenje I-VI.2025.	Plan 2025.	Ostvarenje I-VI.2025.	Plan 2025.	Ostvarenje I-VI.2025.	Plan 2025.	Ostvarenje I-VI.2025.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(2+4+6+8)	11(3+5+7+9)	12
10. Zorzići-Benaši-Globići - nastavak pripreme dokumentacije za građenje	2.700	-							2.700	-	-
11. Gornji Sroki kod 66 - priprema za početak građenja vodovodnog ogranka	100	-							100	-	-
12. Gornji Sroki 137 - 137a - završetak pripreme dokumentacije za građenje	100	-							100	-	54
13. Biškupi - građenje vodovodnog ogranka*	129.300	-							129.300	-	22.814
14. Juraši - građenje vodovodnog ogranka*	1.000	-					49.500**	-	50.500	-	-
15. Bezjaki - građenje vodovodnog ogranka*	1.000	-					221.800**	-	222.800	-	-
16. Marinići 29d - građenje vodovodnog ogradnika*	100	-							100	-	-
17. Stupari kod 40 - građenje vodovodnog ogradnika*	100	-							100	-	-
18. Stupari-Straža - građenje vodovodnog ogradnika*	10.000	-							10.000	-	-
19. Naselje Blažići - građenje vodovodnog ogradnika*	100	-							100	-	-
20. Naselje Marinići - građenje vodovodnog ogradnika*	16.130	-							16.130	-	-
21. Stupari kod 33 - građenje vodovodnog ogradnika*	100	-							100	-	-

Naziv investicije / Točka iz Plana poslovanja 2025.	Izvori financiranja (u EUR bez centa)										Izvedeni radovi I-VI.2025.
	Naknada za razvoj		Hrvatske vode		EU sredstva		Drugi izvori financiranja (privatni investitor, kredit, sredstva društva)		Ukupno		
	Plan 2025.	Ostvarenje I-VI.2025.	Plan 2025.	Ostvarenje I-VI.2025.	Plan 2025.	Ostvarenje I-VI.2025.	Plan 2025.	Ostvarenje I-VI.2025.	Plan 2025.	Ostvarenje I-VI.2025.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(2+4+6+8)	11(3+5+7+9)	12
22. Marinići 140-142a - pristojbe po završetku građenja vodovodnog ogranka*	100	-							100	-	-
23. Bezjaki 19-24 - građenje vodovodnog ogranka*	100	-					128.200**	-	128.300	-	-
24. Furićevo 62 ABC - građenje vodovodnog ogranka*	100	-							100	-	-
25. Bujki 1-47 - građenje vodovodnog ogranka*	2.700	-					172.400**	-	175.100	-	-
26. Bujki 18-23 - građenje vodovodnog ogranka*	2.000	-					73.800**	-	75.800	-	31.304
27. Kosi 22/a - priprema dokumentacije za građenje	2.600	-							2.600	-	-
28. Gornji Sroki 34-49 - priprema dokumentacije za građenje	2.900	-							2.900	-	-
29. Ilovca 28 - priprema dokumentacije za građenje	3.300	-							3.300	-	-
30. Gornji Sroki Vrtače - priprema dokumentacije za građenje	3.500	-							3.500	-	-
31. Marićeva Draga 17-19 - priprema dokumentacije za građenje	1.700	-							1.700	-	-
32. Benčani 2 - priprema dokumentacije za građenje	3.100	-							3.100	-	-
33. Mavri 67-69 - priprema dokumentacije za građenje	2.100	-							2.100	-	-

Naziv investicije / Točka iz Plana poslovanja 2025.	Izvori financiranja (u EUR bez centa)										Izvedeni radovi I-VI.2025.
	Naknada za razvoj		Hrvatske vode		EU sredstva		Drugi izvori financiranja (privatni investitor, kredit, sredstva društva)		Ukupno		
	Plan 2025.	Ostvarenje I-VI.2025.	Plan 2025.	Ostvarenje I-VI.2025.	Plan 2025.	Ostvarenje I-VI.2025.	Plan 2025.	Ostvarenje I-VI.2025.	Plan 2025.	Ostvarenje I-VI.2025.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(2+4+6+8)	11(3+5+7+9)	12
34. Bezjaki 8A-10E - priprema dokumentacije za građenje	3.000	-							3.000	-	-
35. VO Trtni - Juraši- pristojba po završetku građenja vodovodnog ogranka	100	-							100	-	-
36.VO Gornji Sroki (do k.br. 22) - priprema dokumentacije za građenje	13.000	-							13.000	-	-
37. VO Marčelji - Pogled - priprema dokumentacije za građenje	9.000	-							9.000	-	-
38. VO Jardasi - Kosi - priprema dokumentacije za građenje	8.000	-							8.000	-	-
39. Cjevovod naselja Saršoni do spoja s TC na Petrolejskoj cesti - početak građenja (pripremni radovi)	1.500	-							1.500	-	-
40. VO Vožišće II. dio - financijske obveze iz prethodne godine	-	800							-	800	-
Ukupno za projekte vodoopskrbe	222.030	1.514					645.700**	-	867.730	1.514	54.887
8.7.7. Zajednički projekti vodoopskrbe i odvodnje											
1. Sanitarna kanalizacija i dio vodovoda od čvora Bujki do ceste D427 - nastavak pripreme dokumentacije za građenje	4.380	-							4.380	-	-
2. Prometnica Vožišće-Mavri - građenje	190.000	-							190.000	-	70.626
Ukupno za zajedničke projekte vodoopskrbe i odvodnje	194.380	-							194.380	-	70.626

Naziv investicije / Točka iz Plana poslovanja 2025.	Izvori financiranja (u EUR bez centa)										Izvedeni radovi I-VI.2025.
	Naknada za razvoj		Hrvatske vode		EU sredstva		Drugi izvori financiranja (privatni investitor, kredit, sredstva društva)		Ukupno		
	Plan 2025.	Ostvarenje I-VI.2025.	Plan 2025.	Ostvarenje I-VI.2025.	Plan 2025.	Ostvarenje I-VI.2025.	Plan 2025.	Ostvarenje I-VI.2025.	Plan 2025.	Ostvarenje I-VI.2025.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(2+4+6+8)	11(3+5+7+9)	12
8.8.7. Vodovodni ogranци uz EU projekt AGL Rijeka (sadržani u dozvolama aglomeracije)											
1. Podsustav Mladenici – Viškovo – financiranje kroz NPOO***	259.000	1.123	53.000	-	422.800			25.987	734.800	27.110	73.973
2. Podsustav Marinići 1-2 - financiranje kroz NPOO	127.000	9.101	68.000	374	435.200	2.991	-	6.025	630.200	18.490	54.690
3. Vodovodni ogranци - preostali za izvođenje u sklopu LOT-a E (područje općine Viškovo)							439.200**	-	439.200	-	-
Ukupno za vodovodne ogranke uz EU projekt AGL. Rijeka (sadržani u dozvolama aglomeracije)	386.000	10.223	121.000	374	858.000	2.991	439.200**	32.012	1.804.200	45.600	128.664
SVEUKUPNO PROJEKTI VODOOPSKRBE I ODVODNJE	802.410	11.738	121.000	374	858.000	2.991	1.084.900**	32.012	2.866.310	47.115	254.177

* Vodovodni ogranici po posebnim dozvolama – izvođenje uz Aglomeraciju Rijeka

** Realizacija ukoliko se osiguraju sredstva iz drugih izvora financiranja.

***Ostvaren povrat uložених sredstava naknade za razvoj iz prethodnih godina sukladno ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO) 2021. – 2026. za projekt „Izgradnja komunalne infrastrukture na području pod nadležnošću KD VIK-a – 2. dio u iznosu od 1.605 eur (prikazano u Tablici br.16).

Sukladno Sporazumu o financiranju građenja oborinskog kolektora koji se planira izvoditi istodobno sa radovima na izgradnji sustava odvodnje otpadnih voda i vodovoda na području Općine Viškovo u sklopu naselja Marinići 3-4-5 u razdoblje I-VI.2025. godine nije bilo ostvarenja u odnosu na planirana sredstva iz proračuna općine Viškovo za 2025. godinu.

Tablica 31: UTROŠENA SREDSTVA U RADOVE NA INFRASTRUKTURI U OPĆINI VIŠKOVO KOJI SE IZVODE PARALELNO UZ EU PROJEKT AGLOMERACIJE RIJEKA ZA RAZDOBLJE I-VI.2025. GODINE U USPOREDBI S PLANOM ZA 2025. GODINU I VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA ZA RAZDOBLJE I-VI.2025. GODINE

Naziv investicije / Točka iz Plana poslovanja 2025.	Proračun Općine Viškovo		Izvedeni radovi I-VI.2025.
	Plan 2025.	Ostvarenje I-VI.2025.	
1	2	3	4
8.10. Radovi na infrastrukturi gradova/općina koji se izvide paralelno uz EU projekt aglomeracije Rijeka			
8.10.7.1. Oborinski kolektor Marinići - izgradnja uz sustav odvodnje EU projekta aglomeracije Rijeka	356.125	-	
Ukupno	356.125	-	

Tablica 32: UTROŠENA SREDSTVA U PROJEKTE II. PRIORITETA ZA RAZDOBLJE I-VI. 2025. GODINE U USPOREDBI S PLANOM ZA 2025. GODINU I VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U RAZDOBLJU I-VI. 2025. GODINE ZA **OPĆINU JELENJE**

Naziv investicije / Točka iz Plana poslovanja 2025.	Izvori financiranja (u EUR bez centa)								Izvedeni radovi I-VI.2025.
	Naknada za razvoj		Proračun JLS		Hrvatske vode		Ukupno		
	Plan 2025.	Ostvarenje I-VI.2025.	Plan 2025.	Ostvarenje I-VI.2025.	Plan 2025.	Ostvarenje I-VI.2025.	Plan 2025.	Ostvarenje I-VI.2025.	
1	2	3	4	5	6	7	8(2+4+6)	9(3+5+7)	10
8.5.8. Projekti vodoopskrbe									
1. Podkilavačka - Težačka II faza - početak građenja vodovodnog ogranka (izvođenje uz AGL.)	131.000	-					131.000	-	-
2. Planinska 51 - 52 - početak građenja vodovodnog ogranka (izvođenje uz AGL.)	100.000	-					100.000	-	-
Ukupno za projekte vodoopskrbe	231.000	-					231.000	-	-

Tablica 33: REKAPITULACIJA UTROŠENIH SREDSTAVA PO IZVORIMA FINANCIRANJA U PROJEKTE VODOOPSKRBE I ODVODNJE II. PRIORITETA ZA RAZDOBLJE I-VI 2025. GODINE U USPOREDBI S PLANOM ZA 2025. GODINU I IZVEDENI RADOVI I-VI 2025. GODINE ZA SVAKU JLS

Grad/ Općina	Izvori financiranja (u EUR bez centa)												Izvedeni radovi I-VI.2025.
	Naknada za razvoj		Proračun JLS		Hrvatske vode		EU sredstva		Ostali izvori financiranja (privatni investitor, kredit)		Ukupno		
	Plan 2025.	Ostvarenje I-VI.2025.	Plan 2025.	Ostvarenje I-VI.2025.	Plan 2025.	Ostvarenje I-VI.2025.	Plan 2025.	Ostvarenje I-VI.2025.	Plan 2025.	Ostvarenje I-VI.2025.	Plan 2025.	Ostvarenje I-VI.2025.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 (2+4+6+8+10)	13 (3+5+7+9+11)	14
Rijeka	4.279.280	551.166	-	-	55.500	-	443.800	-	3.500	18.233	4.782.080	569.399	715.149
Bakar	512.350	25.536	597.500	14.625	96.300	-	780.550	-	-	382.797	1.986.700	422.958	668.895
Kastav	148.110	127.705	718.740	-	-	-	-	-	476.000	7.385	1.342.850	135.091	196.886
Kraljevica	417.400	808	-	-	-	-	-	-	-	-	417.400	808	808
Kostrena	1.157.000	121.152	-	-	-	-	-	-	-	-	1.157.000	121.152	47.423
Čavle	334.150	5.420	130.000	-	-	-	-	-	-	-	464.150	5.420	150.085
Viškovo	802.410	11.738	-	-	121.000	374	858.000	2.991	1.084.900	32.012	2.866.310	47.115	254.177
Jelenje	231.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	231.000	-	-
Klana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ukupno	7.881.700	843.525	1.446.240	14.625	272.800	374	2.082.350	2.991	1.564.400	440.427	13.247.490	1.301.942	2.033.422

Po Ugovoru o komisionom vođenju aktivnosti pripreme programa „Vodoopskrba i odvodnja“ koji se financira iz tehničke potpore drugog Švicarsko – hrvatskog programa suradnje sklopljenog između Hrvatskih voda i Društva u razdoblju I-VI.2025. godine nije bilo ostvarenja u odnosu na sredstva Hrvatskih voda koja su planirana za 2025. godinu za izradu studijske dokumentacije i projektne prijave za projekt Poboljšanje vodno – komunalne infrastrukture na području Gorskog kotara.

Tablica 34: UTROŠENA SREDSTVA ZA PROJEKT POBOLJŠANJE VODNO KOMUNALNE INFRASTRUKTURE (II. ŠVICARSKA DAROVNICA) ZA RAZDOBLJE I-VI. 2025. GODINE U USPOREDBI S PLANOM ZA 2025. GODINU I VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA ZA RAZDOBLJE I-VI. 2025. GODINE

Naziv investicije / Točka iz Plana poslovanja 2025.	Hrvatske vode		Izvedeni radovi I-VI.2025.
	Plan 2025.	Ostvarenje I-VI.2025.	
1	2	3	4
8.9. GORSKI KOTAR – Poboljšanje vodno – komunalne infrastrukture (II. Švicarska darovnica)			
8.9.1. GORSKI KOTAR – Poboljšanje vodno – komunalne infrastrukture (II. Švicarska darovnica) – izrada studijske i projektne dokumentacije	78.080	-	
Ukupno	78.080	-	

SAŽETAK

(u EUR bez centi)

8. GRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA I KORIŠTENJE SREDSTAVA NAKNADE ZA RAZVOJ TE OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA				
Prioritet	Planirana sredstva (iz svih izvora) po Planu za 2025.	Utrošena sredstva (iz svih izvora) ostvarenje I-VI.2025.	% realizacija Plana 2025.	Izvedeni radovi I-VI.2025.
I. PRIORITET - PROJEKTI SVIH JLS SUVLASNIKA DRUŠTVA (A.1.)				
vodoopskrba	164.900	13.098	7,9	13.218
otpadna voda	160.000	2.149	1,3	2.149
zajednički razvojni zahvat vodoopskrbe i otpadne vode	480.000	86.798	18,1	82.700
Ukupno I. prioritet A.1.	804.900	102.045	12,7	98.067
I. PRIORITET - EU PROJEKT AGLOMERACIJE RIJEKA (A.2.)				
EU projekt	82.685.500	19.510.932	23,6	21.114.252
Ukupno I. prioritet (A.1.+A.2.)	83.490.400	19.612.977	23,5	21.212.319
II. PRIORITET				
Prioritet	Planirana sredstva (iz svih izvora) po Planu za 2025.	Utrošena sredstva (iz svih izvora) ostvarenje I-VI.2025.	% realizacija Plana 2025.	Izvedeni radovi I-VI.2025.
Rijeka	4.782.080	569.399	11,9	715.149
Bakar	1.986.700	422.958	21,3	668.895
Kastav	1.342.850	135.091	10,1	196.886
Kraljevica	417.400	808	0,2	808
Kostrena	1.157.000	121.152	10,5	47.423
Čavle	464.150	5.420	1,2	150.085
Viškovo	2.866.310	47.115	1,6	254.177
Jelenje	231.000	-	-	-
Klana	-	-	-	-
Ukupno II. prioritet	13.247.490	1.301.942	9,8	2.033.422
Sveukupno Prioritet) (I.+II.)	96.737.890	20.914.919	21,6	23.245.741