



Komunalno društvo
VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
za vodoopskrbu i odvodnju Rijeka
T: (051) 353 222 F: (051) 353 207
E: kdvik-rijeka@kdvik-rijeka.hr
www.kdvik-rijeka.hr

GRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA I KORIŠTENJE SREDSTAVA NAKNADE ZA RAZVOJ TE OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA

IZVJEŠTAJ ZA **2021.** GODINU

Rijeka, travanj 2022.

SADRŽAJ

8. GRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA I KORIŠTENJE SREDSTAVA NAKNADE ZA RAZVOJ TE OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA..... 2

POVRAT ULOŽENIH SREDSTAVA DRUŠTVA IZ RANIJIH GODINA..... 3

A.1. RAZVOJNI ZAHVATI VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA OD ZAJEDNIČKOG INTERESA SVIH JLS SUVLASNIKA DRUŠTVA..... 8

A.2. RAZVOJNI ZAHVATI VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA OD ZAJEDNIČKOG INTERESA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE NA PODRUČJU AGLOMERACIJE RIJEKA (RIJEKA, KASTAV, VIŠKOVO, ČAVLE, JELENJE) – EU PROJEKT - Projekt dogradnje sustava odvodnje aglomeracije Rijeka sa izgradnjom uređaja za pročišćavanje otpadnih voda – ugovaranje, pripremni radovi i izgradnja 11

B. RAZVOJNI ZAHVATI VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA OD INTERESA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE FINANCIRANI IZ PRIPADAJUĆEG PREOSTALOG DIJELA NAKNADE ZA RAZVOJ I OSTALIH IZVORA (II. PRIORITET)..... 17

SAŽETAK 36

8. GRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA I KORIŠTENJE SREDSTAVA NAKNADE ZA RAZVOJ TE OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA

Gradnja komunalnih vodnih građevina obuhvaća:

- projekte vodoopskrbe i odvodnje od zajedničkog interesa suvlasnika Društva i od značaja za funkcioniranje i unapređenje sustava vodoopskrbe i odvodnje financirane iz naknade za razvoj i ostalih izvora (I. PRIORITET) i to za:
 - projekte I. prioriteta svih JLS suvlasnika Društva (A.1.) te
 - projekte I. prioriteta - EU Projekt aglomeracije Rijeka (A.2.) koja obuhvaća gradove Rijeku i Kastav, te općine Viškovo, Čavle i Jelenje
- projekte vodoopskrbe i odvodnje od interesa za jedinice lokalne samouprave financirane iz pripadajućeg preostalog dijela naknade za razvoj i ostalih izvora (II. PRIORITET).


Plan gradnje komunalnih vodnih građevina i korištenja sredstava naknade za razvoj te ostalih izvora financiranja koji je prihvaćen na Skupštini Društva 22. prosinca 2020. u iznosu od 348.798.530 kn zbog nemogućnosti realizacije pojedinih aktivnosti Rebalansom plana je prema procjeni izvršenja do kraja godine prihvaćen u iznosu od 98.744.865 kn.

Tablica 1: REKAPITULACIJA OSTVARENIH ULAGANJA U PROJEKTE I. i II. PRIORITETA PO IZVORIMA FINANCIRANJA ZA 2021. GODINU U USPOREDBI S REBALANSOM PLANA ZA 2021. GODINU

(u kn bez lipa)

Opis	Izvori financiranja							Ukupno
	Naknada za razvoj vodoop. i odvodnje	Naknada za razvoj odvodnje Grobnik - Klana	Državni proračun	Hrvatske vode	EU sredstva	Drugi izvor financiranja (kredit)	Proračun JLS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9(2+3+4+5+6+7+8)
Projekti I. prioriteta (A.1.)								
Rebalans plana	1.926.000	2.680.000	-	4.902.000	-	-	-	9.508.000
Ostvarenje	1.734.318	2.682.364	-	4.854.460	-	-	-	9.271.143
Projekti I. prioriteta (A.2.)								
Rebalans plana	755.568	-	5.152.927	5.152.927	34.968.524	3.037.654	-	49.067.600
Ostvarenje	493.260	-	4.665.832	4.665.832	31.663.022	3.037.654	-	44.525.599
Ukupno projekti I. prioriteta (A.1.+A.2.)								
Rebalans plana	2.681.568	2.680.000	5.152.927	10.054.927	34.968.524	3.037.654	-	58.575.600
Ostvarenje	2.227.578	2.682.364	4.665.832	9.520.292	31.663.022	3.037.654	-	53.796.742
Projekti II. prioriteta								
Rebalans plana	14.024.685	-	37.300	17.159.785	211.500	-	8.735.995	40.169.265
Ostvarenje	13.281.608	-	37.322	16.005.380	4.193.974	-	4.286.927	37.805.211
Sveukupno projekti I. i II. prioriteta								
Rebalans plana	16.706.253	2.680.000	5.190.227	27.214.712	35.180.024	3.037.654	8.735.995	98.744.865
Ostvarenje	15.509.186	2.682.364	4.703.154	25.525.672	35.856.996	3.037.654	4.286.927	91.601.952

Grafikon 1: UTROŠENA SREDSTVA U 2021. GODINI PO IZVORIMA FINANCIRANJA U PROJEKTE I. i II. PRIORITETA



POVRAT ULOŽENIH SREDSTAVA DRUŠTVA IZ RANIJIH GODINA

Društvo je tijekom 2021. godine ostvarilo povrat utrošenih sredstava iz ranijih godina za imovinsko-pravnu pripremu, projektiranje odnosno izvedene radove i izvršene usluge u ukupnom iznosu od **5.935.056 kn**.

Povrat uložениh sredstava Društva iz ranijih godina ostvaren je kroz:

- EU projekt - „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka“ u iznosu od **1.035.576 kn**.
KD VIK je po podnesenim zahtjevima za nadoknadom sredstava u 2021. godini ostvarilo povrat dijela financijskih sredstava koja su utrošena u razdoblju 1.1.2014.-31.12.2020. za rješavanje izuzetno složenih imovinsko – pravnih odnosa (što je i bio jedan od preduvjeta za realizaciju projekta) te za ostale troškove projekta.
- Sufinanciranje projektne dokumentacije i radova izvedenih u prethodnoj godini iz sredstava Hrvatskih voda u iznosu od **1.456.199 kn**.
- Doznaku sredstava u ukupnom iznosu od **1.355.829 kn** sukladno zaprimljenim Odlukama o isplati od Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR) za vodovodne ogranke Ronjgi (Općina Viškovo) i Burićeva-Putretin u Šmriki (Grad Kraljevica), a koji su prijavljeni 2018. godine za financiranje iz Programa ruralnog razvoja po mjeri 7.2.1. „Ulaganje u građenje javnog sustava za vodoopskrbu, odvodnju, pročišćavanje otpadnih voda“. Sveukupna vrijednost izgrađenih vodovodnih ogranaka iznosi 1.438.681 kn, a Društvu je po mjeri 7.2.1 za iste sveukupno isplaćeno 1.355.829

kn od čega je 1.152.455 kn financirano iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (85%), a 203.374 kn iz sredstava državnog proračuna (15%).

Po istom natječaju je Društvo tijekom 2021. godine za financiranje građenja vodovodnog ogranka Podhum 14 a-f podnijelo zahtjev za isplatom prve rate te su za podmirenje obveza za izvedene radove i usluge u 2021. godini isplaćena sredstva u iznosu od 248.814 kuna.

- Projekt „Izgradnja komunalne infrastrukture na području pod nadležnošću KD VIK-a Rijeka“ u iznosu od **2.087.452 kn**. Društvo je predmetni projekt prijavilo krajem 2021. godine na poziv Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za financiranje provedbe već započetih investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO) 2021. – 2026. Projektom su obuhvaćeni vodoopskrba naselja Melnice – II. dio građevine, crpna stanica sanitarnih otpadnih voda CS Brajdica – Pećine i kanalizacijski ogranak Gorica. Ukupni prihvatljivi troškovi projekta iznose 17.357.432 kn od čega će se 13.885.946 kn (80%) financirati bespovratnim sredstvima EU, a Hrvatske vode i KD VIK će sufinancirati projekt svaki sa iznosom od 1.735.743 kn (10% i 10%).

Društvo je u prosincu 2021. podnijelo prvi zahtjev za nadoknadom sredstava te je od ukupno prijavljenih 13.182.190 kn prihvaćeno 11.489.531 kn dok se 1.692.659 kn izuzima i ponovno će se potraživati kroz sljedeće zahtjeve. U sljedećoj tablici daje se prikaz ukupno potraživanih sredstava po investicijama te priznati i nepriznati iznosi sukladno rezultatu verifikacije.

Tablica 2: UKUPNO POTRAŽIVANA SREDSTVA PO PRVOM ZAHTJEVU ZA NADOKNADOM SREDSTAVA PO INVESTICIJAMA TE REZULTAT VERIFIKACIJE PO ISTIMA

(u kn bez lipa)

Naziv investicije	Ukupno potraživano po ZNS br. 1	Priznato po ZNS br. 1	Novi izvori financiranja			Nepriznato (potraživat će se kroz sljedeći ZNS)
			EU sredstva	Naknada za razvoj	Hrvatske vode	
1	2(3+7)	3(4+5+6)	4	5	6	7
1.Vodoopskrba naselja Melnice u Gradu Bakru - II faza	9.815.517	8.523.329	6.818.663	852.333	852.333	1.292.189
2. CS Brajdica na Pećinama	2.985.135	2.966.202	2.372.962	296.620	296.620	18.933
3. Kanalizacijski ogranak Gorica	381.538	-	-	-	-	381.538
Ukupno	13.182.190	11.489.531	9.191.625	1.148.953	1.148.953	1.692.659

Sukladno rezultatu verifikacije po prvom zahtjevu, Društvu su isplaćena sredstva iz EU fondova u ukupnom iznosu od 4.746.410 kn od čega je ostvaren povrat utrošenih sredstava iz 2020. godine u iznosu od 2.087.452 kn, a razlika od 2.658.958 kn je isplaćena po obvezama u 2021. godini.

Hrvatske vode su ostvarile povrat ulaganja iz sredstava EU fondova u ukupnom iznosu od 4.445.215 kn od čega su ostvarile povrat utrošenih sredstava po ugovorima o sufinanciranju iz 2020. godine u iznosu od 3.121.692 kune, a razlika u iznosu od

1.323.523 kune je isplaćena po obvezama po ugovorima o sufinanciranju iz 2021. godine.

U sljedećoj tablici daje se pregled povrata uložениh sredstava Hrvatskih voda po ugovorima o sufinanciranju za 2020. godinu.

Tablica 3: POVRAT ULOŽENIH SREDSTAVA HRVATSKIH VODA PO UGOVORIMA O SUFINANCIRANJU ZA 2020. GODINU ZA INVESTICIJE KOJI SE FINANCIRAJU U OKVIRU NACIONALNOG PLANA OPORAVKA I OTPORNOSTI 2021. – 2026.

(u kn bez lipa)

Povrat sredstava Hrvatskih voda po ugovorima o sufinanciranju za 2020.g. (prenamjena sredstava HV u EU sredstva)	
Naziv investicije	EU sredstva
1	2
1. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz nacionalnog plana za oporavak i otpornost 2021.-2026.	3.121.692
1.1. Vodoopskrba naselja Melnice u Gradu Bakru - II faza	2.293.563
1.2. CS Brajdica na Pećinama	828.128
Ukupno	3.121.692

U sljedećoj tablici daje se pregled ostvarenih povrata sredstava Društva po ugovorima i po novim izvorima financiranja.

Tablica 4: POVRAT ULOŽENIH SREDSTAVA DRUŠTVA UTROŠENIH U PERIODU OD 01.01.2014. - 31.12.2020. ZA PROJEKTE I. I II. PRIORITETA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

(u kn bez lipa)

Povrat sredstava Društva utrošenih u periodu od 01.01.2014.-31.12.2020.				
Popis ugovora	EU sredstva	Sredstva državnog proračuna	Hrvatske vode	Ukupno
1	2	3	4	5(2+3+4)
1. Ugovor o sufinanciranju EU projekta aglomeracije Rijeka	799.847	117.865	117.865	1.035.576
1.1. Priprema imovinsko - pravne dokumentacije za EU projekt	608.583	89.680	89.680	787.943
1.2. Krešimirova ulica (Rijeka) - radovi i nadzor nad radovima zajedno s HC - 1. faza	7.582	1.117	1.117	9.817
1.3. ŽUC VIŠKOVO - radovi i nadzor sa ŽUC Viškovo (Mladenići - Ronjgi)	14.320	2.110	2.110	18.540
1.4. plaće interne jedinice za provedbu EU projekta aglomeracije Rijeka	101.597	14.971	14.971	131.540
1.5. Dorada tendera za UPOV	67.765	9.986	9.986	87.736

Povrat sredstava Društva utrošenih u periodu od 01.01.2014.-31.12.2020.

Popis ugovora	EU sredstva	Sredstva državnog proračuna	Hrvatske vode	Ukupno
1	2	3	4	5(2+3+4)
2. Ugovor o sufinanciranju s Hrvatskim vodama (tzv. Redovni program)			1.456.199	1.456.199
2.1. Izrada projektne dokumentacije : Dogradnja vodoopskrbnog podsustava na području Grobinštine (preklapanje s EU projektom aglomeracije Rijeka) i izdvojeni dio vezano za gradnju podsustava za transport vode na Platak			132.484	132.484
2.2. EU projekti - pripremna dokumentacija za EU fondove: -aglomeracija Rijeka (Rijeka, Kastav, Viškovo, Čavle, Jelenje)			48.195	48.195
2.3. CS Brajdica na Pećinama - završetak građenja			277.836	277.836
2.4. Bivši tvornički kompleks Benčić - vodoopskrba, fekalna odvodnja i pripadajuće elektroinstalacije - završetak građenja			322.164	322.164
2.5. Vodoopskrba naselja Melnice u Gradu Bakru - II faza - nastavak građenja			167.316	167.316
2.6. Vodovodni ogranak Jurčićeva (I dio građevine) - završetak građenja			125.172	125.172
2.7. Pod Banj - pristupna cesta - II faza - završetak građenja			26.893	26.893
2.8. Bočarski dom Hrastenice - kanalizacija - nastavak građenja			19.996	19.996
2.9. Sanitarni kolektori Glavani F-14, dio F 15 i F 4A s prelaganjem vodovoda - završetak građenja			223.373	223.373
2.10. Dovičići - građenje vodovodnog ogranka			112.769	112.769
3. Ugovor o financiranju s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju	1.152.455	203.374		1.355.829
3.1. Vodovodni ogranak Ronjgi	684.788	120.845		805.633
3.2. Vodovodni ogranak Šmrika Burićeva - Putretin	467.666	82.529		550.196
4. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz nacionalnog plana za oporavak i otpornost 2021.-2026.	2.087.452			2.087.452
4.1. Vodoopskrba naselja Melnice u Gradu Bakru - II faza	542.618			542.618
4.2. CS Brajdica na Pećinama	1.544.834			1.544.834
Ukupno (1+2+3+4)	4.039.753	321.239	1.574.064	5.935.056

U nastavku se daje pregled utrošenih sredstava naknade za razvoj vodoopskrbe i odvodnje u projekte I. i II. prioriteta te naknade za razvoj odvodnje Grobnik – Klana po jedinicama lokalne samouprave.

Tablica 5: RASPORED UTROŠENIH SREDSTAVA NAKNADE ZA RAZVOJ VODOOPSKRBE I ODVODNJE U PROJEKTE I. I II. PRIORITETA TE NAKNADE ZA RAZVOJ ODVODNJE GROBNIK – KLANA PO JLS ZA 2021. GODINU

(u kn)

Jedinica lokalne samouprave	Utrošena sredstva naknade za razvoj u projekte vodoopskrbe i odvodnje					Utrošena sredstva naknade za razvoj odvodnje Grobnik - Klana	Sveukupno utrošena sredstva naknade
	I prioritet A.1	I prioritet A.2	Ukupno	II prioritet	Sveukupno		
1	2	3	4 (2+3)	5	6 (4+5)	7	8 (6+7)
Grad Rijeka	1.074.410,17	298.076,86	1.372.487,03	6.012.697,61	7.385.184,64	1.828.835,94	9.214.020,58
Grad Bakar	80.819,24	-	80.819,24	2.281.385,68	2.362.204,92	142.701,78	2.504.906,70
Grad Kastav	79.605,21	37.093,13	116.698,34	1.173.438,49	1.290.136,83	134.654,68	1.424.791,51
Grad Kraljevica	42.664,23	-	42.664,23	297.413,76	340.077,99	72.960,31	413.038,30
Općina Čavle	52.723,28	40.003,35	92.726,63	1.320.934,00	1.413.660,63	89.054,49	1.502.715,12
Općina Jelenje	36.940,98	58.845,87	95.786,85	52.969,45	148.756,30	62.230,85	210.987,15
Općina Klana	12.140,23	-	12.140,23	5.005,00	17.145,23	20.385,97	37.531,20
Općina Kostrena	231.358,06	-	231.358,06	584.694,05	816.052,11	122.315,81	938.367,92
Općina Viškovo	123.656,89	59.240,49	182.897,38	1.553.069,52	1.735.966,90	209.224,41	1.945.191,31
UKUPNO:	1.734.318,29	493.259,70	2.227.577,99	13.281.607,56	15.509.185,55	2.682.364,24	18.191.549,79

A.1. RAZVOJNI ZAHVATI VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA OD ZAJEDNIČKOG INTERESA SVIH JLS SUVLASNIKA DRUŠTVA

Tablica 6: UTROŠENA SREDSTVA U PROJEKTE I. PRIORITETA SVIH JLS SUVLASNIKA DRUŠTVA (A.1.) ZA 2021. GODINU U USPOREDBI S REBALANSOM PLANA ZA 2021. GODINU I VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U 2021. GODINI

(u kn bez lipa)

Točka plana	Razvojni zahvat	Rebalans 2021.	Ostvarenje 2021.	Indeks	Izvedeni radovi 2021.
1	2	3	4	5(4/3)	6
8.1.Vodoopskrba					
8.1.1.	Vodoopskrba visinske zone Kostrene - noveliranje izrađene projektne dokumentacije za Kompleks vodocrpilišta Martinšćica i priprema dokumentacije za početak realizacije	1.000	70	7,0	70
	naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	1.000	70	7,0	
	Hrvatske vode	-	-	-	
8.1.2.	Studijska analiza vodoopskrbnog sustava Nastavljena je izrada studijske analize (konceptijskog rješenja) vodoopskrbnog sustava u funkciji smanjenja gubitaka, utvrđivanje „nultog“ stanja s mjerenjima i izrada hidrauličkog modela s kalibriranjem.	1.720.000	1.718.451	99,9	1.811.884
	naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	415.000	413.251	99,6	
	Hrvatske vode	1.305.000	1.305.200	100,0	
8.1.3.	Izrada projektne dokumentacije : - Dogradnja vodoopskrbnog podsustava na području Grobinštine (preklapanje s EU projektom aglomeracije Rijeka) - izdvojeni dio vezano za gradnju podsustava za transport vode na Platak - nastavak izrade glavnih projekata i rješavanje imovinsko pravnih odnosa Nastavljena je izrada glavnih projekata, odnosno tehničke dokumentacije za ishođenje građevinskih dozvola za dogradnju vodoopskrbnog podsustava na području Grobinštine, te izdvojeni dio vezano za gradnju podsustava za transport vode na Platak, a sve u funkciji vodoopskrbe S.R.C.Platak (uključujući i troškove imovinsko pravne pripreme).*	767.000	756.526	98,6	772.800
	naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	700.000	689.010	98,4	
	Hrvatske vode	67.000	67.516	100,8	
8.1.4.	Vodoopskrbni sustav područja Streljana-Kastav-Klana na području gradnje ceste D 427 - III etapa gradnje - financijski završetak investicije Hrvatske ceste nisu sa izvođačem riješile nedostatke na izgradnji te nije ispostavljena okončana situacija.	-	-	-	-
	naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	-	-	-	-
8.2.Odvodnja					
8.2.1.	Kanalizacija Grobnik - kreditne obveze Tijekom 2021. godine kreditne obveze su otplaćene sukladno otplatnom planu.	4.980.000	4.981.864	100,0	-
	naknada za razvoj odvodnje Grobnik - Klana	2.500.000	2.499.804	100,0	
	Hrvatske vode	2.480.000	2.482.060	100,1	
8.2.2.	Sanitarni kolektor u sklopu gradnje 4. faze I.etape te II. i III. etape državne ceste D 427 Čvor Marčelji (nova A7) - Viškovo - Čvor Rujevica (A7) – financijski završetak investicije Hrvatske ceste nisu sa izvođačem riješile nedostatke na izgradnji te nije ispostavljena okončana situacija.	-	-	-	-

Točka plana	Razvojni zahvat	Rebalans 2021.	Ostvarenje 2021.	Indeks	Izvedeni radovi 2021.
1	2	3	4	5(4/3)	6
	naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	0	0	-	
8.2.3.	Aglomeracija Klana – nastavak izrade projektne dokumentacije Za Aglomeraciju Klana (naselja Klana i Studena) izvršeno je ispitivanje upojnosti tla za potrebe dorade Elaborata zaštite okoliša te za početak izrade idejnih projekata za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda predmetnih područja te pripadajućih vodovoda.	180.000	182.560	101,4	179.560
	naknada za razvoj odvodnje Grobnik - Klana	180.000	182.560	101,4	
8.3. Zajednički projekti vodoopskrbe i odvodnje					
	EU projekti - pripremna dokumentacija za EU fondove:				
	EU projekt – aglomeracija Rijeka (Rijeka, Kastav, Viškovo, Čavle, Jelenje)* <ul style="list-style-type: none"> • Završetak usluge reprojekiranja – izrade idejnog i glavnog projekta objedinjavanja sustava sanitarne odvodnje Jezero i Podhum PH-3 u sklopu sustava odvodnje otpadnih voda aglomeracije Rijeka – Sustav javne odvodnje „Grad“ (dio komponenti F i G); • Usluge reprojekiranja projekta Naselje Mladenići – Viškovo u sklopu sustava odvodnje otpadnih voda aglomeracije Rijeka, sustav javne odvodnje „Grad“ (dio komponente E); • Usluge izrade izmjene i dopune idejnog i glavnog projekta Transportni kolektor "K1" kroz centar grada (od lokacije priključenja kolektora "V1" do UPOV-a) i crpna stanica "CS MRTVI KANAL", dionica kroz Zvonimirovu i Krešimirovu ulicu; • Izrada idejnih projekata i dobivanja lokacijskih dozvola djela sanitarne kanalizacije na području naselja Draga, Grad Rijeka; • Usluga usklađivanja projekata aglomeracije Rijeka sa infrastrukturnim projektima drugih naručitelja; • Konzultantske usluge pripreme i provedbe EU projekta Rijeka. Istovremeno se vrši imovinsko pravna priprema za gradnju.				
8.3.1.	EU projekt – aglomeracija Kostrena (Bakar – Kostrena) <ul style="list-style-type: none"> • Nastavak izrade Studije izvodljivosti, te izrada okolišnih dokumenata SUO/PUO sa ishodom rješenja za poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Kostrena (Bakar-Kostrena) na području JLS-e: Grad Bakar i Općina Kostrena za sufinanciranje iz fondova EU EU projekt aglomeracija Kostrena (Bakar – Kostrena) - grad Bakar <ul style="list-style-type: none"> • Nastavak i dovršetak usluge izrade projektne tehničke dokumentacije i natječajne dokumentacije kanalizacijskog sustava grada Bakra i vodovodnih cjevovoda uz trasu kanalizacije <p>Zahtjevi za izdavanje građevinskih dozvola za I. i II. fazu podneseni su u ožujku 2021. godine. Za I. fazu je izdana građevinska dozvola, dok je Predmet II. faze tek u obradi. Potpisani su svi ugovori za izvođenje i usluge I. faze: ugovor za izgradnju sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda grada Bakra u sklopu kojeg će se izvesti obalni kolektor, ugovorena je izgradnja podmorskog ispusta te je ugovorena usluga upravljanja i nadzora nad projektom.</p>	1.860.000	1.631.671	87,7	1.684.817

Točka plana	Razvojni zahvat	Rebalans 2021.	Ostvarenje 2021.	Indeks	Izvedeni radovi 2021.
1	2	3	4	5(4/3)	6
	<p>EU projekt – aglomeracija Kraljevica</p> <ul style="list-style-type: none"> Nastavak i dovršetak izrade Studije izvodljivosti aglomeracije Kraljevica, Studije utjecaja na okoliš i aplikacije za EU fondove. <p>Rok završetka izrade Studije izvodljivosti bio je do 31.12.2021. godine, no rok je produljen za deset mjeseci.</p> <p>Početakom 2021. po izdavanju Rješenja na Elaborat zaštite okoliša, Studija izvodljivosti je novelirana i usklađena s preporukama i komentarima Recenzenta, nakon čega je u travnju poslana na pregled u Hrvatske vode, Sektor podrške u pripremi i provedbi EU projekata. Hrvatske vode su nakon uvida u Studiju izvodljivosti, tražile izradu hidrauličkih modela vodoopskrbe zbog toga je Konzultant dostavio Ponudu za izradu hidrauličke analize sustava vodoopskrbe koja je prihvaćena, te je 30.12.2021. godine potpisan Dodatak IX. Ugovora.</p>				
	naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	810.000	631.987	78,0	
	Hrvatske vode	1.050.000	999.684	95,2	
	Izvori financiranja				
	naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	1.926.000	1.734.318	90,0	
	naknada za razvoj odvodnje Grobnik - Klana	2.680.000	2.682.364	100,1	
	Hrvatske vode	4.902.000	4.854.460	99,0	
	SVEUKUPNO ZA RAZVOJNE ZAHVATE VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA (I. PRIORITET)	9.508.000	9.271.143	97,5	4.449.131

* Ostvaren je povrat uloženi sredstava Društva iz prethodnih godina (Tablica br. 4)

A.2. RAZVOJNI ZAHVATI VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA OD ZAJEDNIČKOG INTERESA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE NA PODRUČJU AGLOMERACIJE RIJEKA (RIJEKA, KASTAV, VIŠKOVO, ČAVLE, JELENJE) – EU PROJEKT - *Projekt dogradnje sustava odvodnje aglomeracije Rijeka sa izgradnjom uređaja za pročišćavanje otpadnih voda – ugovaranje, pripremni radovi i izgradnja*

Projekt "Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka" obuhvaća projektiranje i izgradnju uređaja drugog stupnja pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Rijeka (UPOV Rijeka), izgradnju transportnih kolektora i optimizaciju postojećeg sustava odvodnje, proširenje sustava odvodnje, te izgradnju/rekonstrukciju vodovodne mreže na području aglomeracije Rijeka.

U 2021. godini su završeni radovi na komunalnoj infrastrukturi - rekonstrukcija dijela županijske ceste Ž 5055, I.faza - dionica Mladenci-Ronjgi.

Društvo je u kolovozu 2021. godine potpisalo ugovore za izvođenje radova na sustavima odvodnje ukupne vrijednosti 397,3 milijuna kuna od čega je za radove na LOT-u A koji obuhvaća izgradnju transportnih kolektora i optimizaciju postojećeg sustava Rijeka Zapad ugovoreno 214,9 milijuna kuna, a za radove na LOT-u E koji obuhvaća izgradnju sustava odvodnje na Viškovu 182,4 milijuna kuna. Po predmetnim ugovorima je izvršena isplata predujma u ukupnom iznosu od 39,7 milijuna kuna (10 % od ukupne vrijednosti potpisanih ugovora). Sa plaćanjem navedenih predujmova, Društvo je za lokalni dio sufinanciranja projekta počelo koristiti kredit sklopljen sa Erste bankom u iznosu od 134,7 milijuna kuna koji je namijenjen za sufinanciranje projekta. Za preostalih pet grupa radova na sustavu odvodnje je ponovno raspisan natječaj za odabir izvođača krajem 2021. godine.

S obzirom da su potpisani ugovori za radove na LOT-u A i LOT-u E, samim time je počelo i pružanje usluge vanjskog upravljanja projektom, nadzora nad izgradnjom odvodnje te promidžbe i vidljivosti. Budući da su izvođači uvedeni u posao 01.10.2021. godine, samim time je sa listopadom započeo obračun navedenih usluga.

Krajem 2021. godine Društvo je potpisalo ugovor o izgradnji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na lokaciji Delta vrijednosti 522,6 milijuna kuna, a za nabavu opreme planira se objava postupka javne nabave u 2022. godini.

U Društvu je od svibnja 2019. godine osnovana Jedinica za provedbu projekta sufinanciranog sredstvima EU fondova „Poboljšanje vodno – komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka“ te su troškovi plaća, putni i ostali troškovi (službena putovanja i obilasci gradilišta, nabava osobnih računala i dr.) internog osoblja za provedbu projekta obuhvaćeni Studijom izvodljivosti te se sufinanciraju iz sredstava EU projekta.

• SREDSTVA PO UGOVORU O SUFINANCIRANJU EU PROJEKTA AGLOMERACIJE RIJEKA

Društvu su po podnesenim zahtjevima za nadoknadom sredstava u 2021. godini putem sustava eFondovi odobrena sredstva u ukupnom iznosu od 45.509.906,28 kn od čega je udio KD VIK-a u sufinanciranju iz naknade za razvoj vodoopskrbe i odvodnje onih JLS na čijem se području projekt izvodi i sredstava kredita 3.479.644,91 kn, a ostatak od 42.030.261,37 kn je isplaćen iz sredstava EU fonda, Hrvatskih voda i sredstava državnog proračuna sukladno ugovorenim financijskim udjelima.

Od ukupno odobrenog iznosa kroz zahtjeve za nadoknadu sredstava u 2021. godini, iznos od 44.388.596 kn se odnosi na prihvatljive troškove projekta nastale (plaćene) tijekom 2021. godine, a iznos od 1.121.310 se odnosi na ulaganja koja su nastala u razdoblju od 01.01.2014. do 31.12.2020. godine, te je Društvo ostvarilo povrat sredstava u iznosu od 1.035.576 kn, a razlika od 85.734 kn se sufinancira iz sredstava naknade za razvoj.

Sveukupno odobrena sredstva po zahtjevima za nadoknadu sredstava od 2018. do 2021. godine iznose 76.388.876 kn od čega je udio KD VIK-a u sufinanciranju iz naknade za razvoj vodoopskrbe i odvodnje i kreditnih sredstava 5.840.622 kn, a ostatak je isplaćen sukladno ugovorenim financijskim udjelima: 54.489.281 kn iz sredstava EU fonda i po 8.029.487 kn iz sredstava Hrvatskih voda i sredstava državnog proračuna.

U sljedećoj tablici daje se prikaz sveukupno potraživanih sredstava u 2021. godini po aktivnostima putem zahtjeva za nadoknadom sredstava te rezultat njihove verifikacije.

Tablica 7: REKAPITULACIJA UKUPNO POTRAŽIVANIH SREDSTAVA PO ZAHTJEVIMA ZA NADOKNADOM SREDSTAVA PUTEM SUSTAVA eFONDOVI U 2021. GODINI I REZULTATI VERIFIKACIJE PO ISTIMA

Prijavljeno u Zahtjeve za nadoknadom sredstava tijekom 2021. godine (ZNS br. 16-21)	Ukupno potraživani iznos u 2021.	Rezultat verifikacije		
		Verificirani trošak (odobreni)	Nepriznati trošak (izuzeti)	Neprihvatljiv trošak (odbijeni)
1	2 (3+4+5)	3	4	5
1. Prijavljeno u ZNS tijekom 2021., a odnosi se na ulaganja Društva u razdoblju 01.01.2014.-31.12.2020.	1.198.889	1.121.310	42	77.538
1.1. priprema imovinsko - pravne dokumentacije za EU projekt aglomeracije Rijeka	930.195	853.176	42	76.978
1.2. Krešimirova ulica (Rijeka) - radovi i nadzor nad radovima zajedno s HC - 1. faza	11.188,8	10.629	-	559
1.3.. ŽUC VIŠKOVO - radovi i nadzor sa ŽUC Viškovo (Mladenići - Ronjgi)	20.075	20.075	-	-
1.4. plaće interne jedinice za provedbu EU projekta aglomeracije Rijeka	142.430	142.430	-	-
1.5. Dorada tendera za UPOV	95.000	95.000	-	-
2. Prijavljeno u ZNS tijekom 2021. godine, a odnosi se na izvedene radove, izvršene usluge i plaćene predujmove tijekom 2021. godine	44.388.965	44.388.596	-	369
2.1. RADOVI - LOT A : Rijeka Zapad (plaćen predujam za radove)	21.490.611	21.490.611	-	-
2.2. RADOVI - LOT E : Proširenje Viškovo (plaćen predujam za radove)	18.238.541	18.238.541	-	-
2.3. Krešimirova ulica - sveukupno radovi i nadzor nad radovima (1. faza)	2.447.980	2.447.611	-	369
2.3.1. Krešimirova ulica - ukupno radovi (1. faza)	2.440.608	2.440.608	-	-
2.3.2. Krešimirova ulica - ukupno nadzor nad radovima (1. faza)	7.372	7.003	-	369
2.4. Mladenići - Ronjgi (Viškovo) - sveukupno radovi i nadzor nad radovima	1.759.416	1.759.416	-	-
2.4.1. Mladenići - Ronjgi (Viškovo) - ukupno radovi	1.732.449	1.732.449	-	-
2.4.2. Mladenići - Ronjgi (Viškovo) - ukupno nadzor nad radovima	26.968	26.968	-	-
2.5. Plaće djelatnika Interne jedinice za provedbu EU projekta aglomeracije Rijeka	452.417	452.417	-	-
Ukupno	45.587.854	45.509.906	42	77.906

Udjeli u sufinanciranju sveukupno prihvatljivih (odobrenih) troškova u 2021. godini koji iznose 45.509.906 kn, a koji su odobreni putem sustava eFondovi su :

- EU sredstva.....32.462.869 kn
- sredstva državnog proračuna.....4.783.696 kn
- sredstva Hrvatskih voda.....4.783.696 kn
- sredstva kredita i KD VIK (naknada za razvoj).....3.479.645 kn

Društvo je nepriznate i neprihvatljive troškove financiralo iz sredstava naknade za razvoj vodoopskrbe i odvodnje onih jedinica lokalne samouprave na čijem se području projekt izvodi.

U sljedećoj tablici daje se rekapitulacija utrošenih sredstava u 2021. godini po izvorima financiranja i povrat uložениh sredstava Društva iz prethodnih godina za projekt I. prioriteta - EU projekt aglomeracije Rijeka (A.2.) u usporedbi s rebalansom plana za 2021. godinu i vrijednost izvedenih radova u 2021. godini.

Tablica 8: REKAPITULACIJA UTROŠENIH SREDSTAVA U PROJEKTE I. PRIORITETA **EU PROJEKT AGLOMERACIJE RIJEKA (A.2.)** I POVRAT ULOŽENIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA PO IZVORIMA FINANCIRANJA U 2021. GODINI U USPOREDBI S REBALANSOM PLANA ZA 2021. GODINU I VRIJEDNOST IZVEDENIH RADOVA U 2021. GODINI

(u kn bez lipa)

Točka plana	Razvojni zahvat	Rebalans 2021.	Utrošena sredstva 2021.	Povrat uložениh sredstava Društva putem sustava eFondovi za ulaganja 2014-2020. godine	Ukupno 2021. godina	Izvedeni radovi 2021.
1	2	3	4	5	6(4+5)	7
8.4.1.	EU projekt: -Projekt dogradnje sustava odvodnje aglomeracije Rijeka sa izgradnjom uređaja za pročišćavanje otpadnih voda – ugovaranje, pripremni radovi i izgradnja	49.067.600	44.525.599	1.035.576	45.561.175	2.705.222
	EU fond	34.968.524	31.663.022	799.847	32.462.869	2.705.222
	Hrvatske vode	5.152.927	4.665.832	117.865	4.783.696	
	Državni proračun	5.152.927	4.665.832	117.865	4.783.696	
	drugi izvori financiranja (kredit)	3.037.654	3.037.654	-	3.037.654	
	naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	755.568	493.260	-	493.260	
8.4.2.	Bankarski troškovi kredita vezani za realizaciju EU projekta	-	-	-	-	-
	naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	-	-	-	-	-
	Izvori financiranja					
	EU sredstva	34.968.524	31.663.022	799.847	32.462.869	
	Hrvatske vode	5.152.927	4.665.832	117.865	4.783.696	
	Državni proračun	5.152.927	4.665.832	117.865	4.783.696	
	drugi izvor financiranja (kredit)	3.037.654	3.037.654	-	3.037.654	
	naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	755.568	493.260	-	493.260	
	SVEUKUPNO ZA RAZVOJNE ZAHVATE I. PRIORITETA - EU PROJEKT AGLOMERACIJE RIJEKA	49.067.600	44.525.599	1.035.576	45.561.175	2.705.222

Pregled provedbenih elemenata aglomeracije Rijeka s ukupnim planiranim vrijednostima na nivou projekta, planiranim vrijednostima po rebalansu plana za 2021. godinu, izvedenim radovima u 2021. godini te utrošenim sredstvima za iste je prikazan u sljedećoj tablici.

Tablica 9: REALIZACIJA EU PROJEKTA – AGLOMERACIJE RIJEKA U 2021. GODINI PO PROVEDBENIM ELEMENTIMA (TOČKA 8.4.1)

(u kn bez lipa)

Točka plana	EU PROJEKT - AGLOMERACIJA RIJEKA	Sveukupna planirana vrijednost projekta (HRK)	Rebalans 2021	Utrošena sredstva 2021.	Povrat uloženi sredstava Društva putem sustava eFondovi za ulaganja 2014-2020. godine	Ukupno 2021. godina	Izvedeni radovi 2021.
1	2	3	4	5	6	7(5+6)	8
8.4.1.1.1.	LOT A. IZGRADNJA TRANSPORTNIH KOLEKTORA I OPTIMIZACIJA POSTOJEĆEG SUSTAVA ODVODNJE RIJEKA ZAPAD	146.597.000	21.491.000	21.490.614		21.490.614	
8.4.1.1.2.	LOT B. IZGRADNJA TRANSPORTNIH KOLEKTORA I OPTIMIZACIJA POSTOJEĆEG SUSTAVA ODVODNJE RIJEKA ISTOK	146.490.000	-				
8.4.1.1.3.	LOT C. PROŠIRENJE RIJEKA	126.940.000	-				
8.4.1.1.4.	LOT D. PROŠIRENJE KASTAV	94.099.000	-				
8.4.1.1.5.	LOT E. PROŠIRENJE VIŠKOVO	126.642.000	18.240.000	18.238.541		18.238.541	
8.4.1.1.6.	LOT F. PROŠIRENJE ČAVLE	125.621.000	-				
8.4.1.1.7.	LOT G. PROŠIRENJE JELENJE	121.449.000	-				
8.4.1.1.8.	KREŠIMIROVA ULICA - radovi i nadzor nad radovima zajedno s HC -1. faza	20.193.396	2.460.000	2.448.792	9.817	2.458.609	
	radovi	19.902.021	2.441.000	2.440.608		2.440.608	
	nadzor	291.375	19.000	8.185	9.817	18.001	
8.4.1.1.9.	MLADENIĆI-RONJGI (VIŠKOVO) - radovi i nadzor sa ŽUC Viškovo	6.377.177	1.780.000	1.760.948	18.540	1.779.488	311.316
	radovi	6.327.177	1.753.000	1.733.981	18.540	1.752.521	
	nadzor	50.000	27.000	26.968		26.968	
8.4.1.1.10.	ADAMIĆEVA ULICA - radovi i nadzor nad radovima zajedno s HC -2. faza	27.637.900	-				
	radovi	26.833.000	-				
	nadzor	804.900	-				
UKUPNO IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE:		942.046.472	43.971.000	43.938.895	28.357	43.967.252	311.316
8.4.1.2.	LOT H. IZGRADNJA UPOV						
Izgradnja UPOV Delta		549.946.000	-				
8.4.1.3.	NABAVA OPREME						
Nabava opreme		76.293.000	-				

Točka plana	EU PROJEKT - AGLOMERACIJA RIJEKA	Sveukupna planirana vrijednost projekta (HRK)	Rebalans 2021	Utrošena sredstva 2021.	Povrat uloženi sredstava Društva putem sustava eFondovi za ulaganja 2014-2020. godine	Ukupno 2021. godina	Izvedeni radovi 2021.
1	2	3	4	5	6	7(5+6)	8
8.4.1.4.	USLUGE NADZORA						
8.4.1.4.1.	Nadzor nad izgradnjom sustava odvodnje	23.700.999	-	10.000		10.000	103.430
8.4.1.4.2.	Nadzor nad izgradnjom UPOV	21.980.000	-				
8.4.1.5.	USLUGE UPRAVLJANJA PROJEKTOM						
8.4.1.5.1.	Upravljanje projektom JPP- vanjski stručnjaci	22.936.410	-				1.042.564
8.4.1.5.2.	Upravljanje projektom JPP - djelatnici Društva	8.772.095	595.000	463.307	131.540	594.847	799.526
8.4.1.6.	USLUGE VIDLJIVOST						
8.4.1.6.1.	Informiranje i vidljivost	4.696.381	-				406.737
8.4.1.7.	OSTALI TROŠKOVI						
8.4.1.7.1.	Konzultantske usluge na tenderu za UPOV	200.000	-	19.800		19.800	19.800
8.4.1.7.2.	Snimanje postojeće kanalizacijske mreže koja nije unesena u GIS	5.000.000	-	1.500		1.500	1.500
8.4.1.7.3.	Izrada konceptijskog rješenja te praćenje prometa za vrijeme izvođenja radova	400.000	-				
8.4.1.7.4.	Dorada tendera za UPOV		-	7.264	87.736	95.000	-
Ulaganja u razdoblju od 01.01.2014.-31.12.2020. godine prijavljena kroz sustav eFondovi							
Priprema imovinsko - pravne dokumentacije za EU projekt				65.233	787.943	853.176	
UKUPNO EU PROJEKT RIJEKA:		1.655.971.357	44.566.000	44.505.999	1.035.576	45.541.575	2.684.872
NEPREDVIĐENI TROŠKOVI		105.592.105	4.456.600				
SVEUKUPNO EU PROJEKT RIJEKA:		1.761.563.462	49.022.600	44.505.999	1.035.576	45.541.575	2.684.872
Izvori financiranja:							
EU fond (71,33 %)		1.256.548.480	34.968.524	31.663.022	799.847	32.462.869	
Hrvatske vode (10,51 %)		185.163.743	5.152.927	4.665.832	117.865	4.783.696	
Državni proračun (10,51 %)		185.163.743	5.152.927	4.665.832	117.865	4.783.696	
Drugi izvori financiranja – kredit (7,65%)		134.687.496	3.037.654	3.037.654	-	3.037.654	

Točka plana	EU PROJEKT - AGLOMERACIJA RIJEKA	Sveukupna planirana vrijednost projekta (HRK)	Rebalans 2021	Utrošena sredstva 2021.	Povrat uložениh sredstava Društva putem sustava eFondovi za ulaganja 2014-2020. godine	Ukupno 2021. godina	Izvedeni radovi 2021.
1	2	3	4	5	6	7(5+6)	8
	Naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje *		710.568	356.257		356.257	
	Naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje (za nepriznate i neprihvatljive troškove financiranja)		25.000	369		369	
	Naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje (za račune koji će se prijaviti kroz sljedeće Zahtjeve metodom nadoknade)			31.300		31.300	
	Naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje (sufinanciranje EU projekta za ulaganja 01.01.2014.-31.12.2020).			85.734		85.734	
8.4.1.8.	Dodatne usluge i troškovi EU projekta financirani iz vlastitih izvora (sredstva naknade za razvoj):						
8.4.1.8.1.	Usluga upravljanja projektom						
8.4.1.8.1.1.	Usluga upravljanja u Adamićevoj ulici						
8.4.1.8.2.	Ostali troškovi projekta						
8.4.1.8.2.1.	Ostali troškovi projekta (Adamićeva ulica)						
8.4.1.8.2.2.	Zajednički ostali troškovi projekta		20.000	19.600		19.600	20.350
Ukupno za dodatne usluge i ostale troškove financiranja EU projekta			20.000	19.600	-	19.600	20.350
Sveukupna rekapitalacija po izvorima financiranja EU projekta							
EU fond (71,33 %)			34.968.524	31.663.022	799.847	32.462.869	
Hrvatske vode (10,51 %)			5.152.927	4.665.832	117.865	4.783.696	
Državni proračun (10,51 %)			5.152.927	4.665.832	117.865	4.783.696	
Drugi izvori financiranja – kredit (7,65%)			3.037.654	3.037.654	-	3.037.654	
Naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje *			755.568	493.260	-	493.260	
Sveukupno EU projekt Rijeka sa dodatnim uslugama i troškovima financiranja			49.067.600	44.525.599	1.035.576	45.561.175	2.705.222

* Do aktiviranja i početka povlačenja kreditnih sredstava za udio KD VIK-a u sufinanciranju projekta su se koristila sredstva naknade za razvoj vodoopskrbe i odvodnje onih JLS na čijem se području projekt izvodi.

B. RAZVOJNI ZAHVATI VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA OD INTERESA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE FINANCIRANI IZ PRIPADAJUĆEG PREOSTALOG DIJELA NAKNADE ZA RAZVOJ I OSTALIH IZVORA (II. PRIORITET)

U sljedećim tablicama daje se prikaz utrošenih sredstava u 2021.g. u projekte vodoopskrbe i odvodnje od interesa za svaku jedinicu lokalne samouprave (II. prioritet) po izvorima financiranja i usporedba s Rebalansom plana za 2021. godinu te vrijednost izvršenih radova za 2021. godinu.

Tablica 10: UTROŠENA SREDSTVA U PROJEKTE II. PRIORITETA ZA 2021. GODINU U USPOREDBI S REBALANSOM PLANA ZA 2021. GODINU I VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U 2021. GODINI ZA **GRAD RIJEKU**

Naziv investicije / Točka iz Rebalansa plana poslovanja 2021.	Izvori financiranja (u kn bez lipa)								Izvedeni radovi
	Naknada za razvoj		Proračun		Hrvatske vode		Ukupno		
	Rebalans plana 2021.	Ostvarenje 2021.	Rebalans plana 2021.	Ostvarenje 2021.	Rebalans plana 2021.	Ostvarenje 2021.	Rebalans plana 2021.	Ostvarenje 2021.	
1	2	3	4	5	6	7	8(2+4+6)	9(3+5+7)	10
8.5.1. Projekti vodoopskrbe									
1. Ulica Ivana Žorža 66 – vodovod – nastavak pripreme dokumentacije za građenje i građenje	7.200	7.200					7.200	7.200	-
2. Karasova ulica - vodovod – nastavak pripreme dokumentacije za građenje i građenje	6.600	6.600					6.600	6.600	570
3. Spojni cjevovod u trupu DC 427 – nastavak pripreme dokumentacije za građenje i građenje	-	-					-	-	101.196
4. Vodovodni ogranak Ružičeva ulica (Energana) - završetak građenja	62.100	62.097					62.100	62.097	950
5. Vodovodni ogranak Mire Radune Ban-Banderovo - nastavak pripreme dokumentacije za građenje i građenje	191.000	190.737					191.000	190.737	366.144
6. Ivana Žorža 43 - vodovod - nastavak pripreme dokumentacije za građenje	-	-					-	-	-
7. Sv.Kuzam 65, 67 i 69 - priprema i građenje	72.500	72.143					72.500	72.143	72.143
Ukupno za projekte vodoopskrbe	339.400	338.777					339.400	338.777	541.003

Naziv investicije / Točka iz Rebalansa plana poslovanja 2021.	Izvori financiranja (u kn bez lipa)								Izvedeni radovi
	Naknada za razvoj		Proračun		Hrvatske vode		Ukupno		
	Rebalans plana 2021.	Ostvarenje 2021.	Rebalans plana 2021.	Ostvarenje 2021.	Rebalans plana 2021.	Ostvarenje 2021.	Rebalans plana 2021.	Ostvarenje 2021.	
1	2	3	4	5	6	7	8(2+4+6)	9(3+5+7)	10
8.6.1. Projekti odvodnje									
1. CS Brajdica na Pećinama - završetak građenja*	338.500	341.094					338.500	341.094	67.976
2. Žminjska ulica 3 - Cvjetna ulica 22 – kanalizacija - nastavak pripreme dokumentacije za građenje i građenje	240.000	238.564					240.000	238.564	285.938
3. Ulica Kalvarija - kanalizacija – nastavak pripreme dokumentacije za građenje i građenje	9.700	10.700					9.700	10.700	10.700
4. Tibljaši - kanalizacija - završetak pripreme dokumentacije za građenje	-	-					-	-	-
5. Svilno od kbr.97a do 94 - kanalizacija - nastavak pripreme dokumentacije za građenje i građenje	100	97					100	97	97
Ukupno za projekte odvodnje	588.300	590.455					588.300	590.455	364.711
8.7.1. Zajednički projekti vodoopskrbe i odvodnje									
1. Obveze po kreditu ERSTE banke - refinanciranje kredita Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD)	1.336.200	1.336.190			12.025.800	12.025.711	13.362.000	13.361.902	-
2. Priprema dokumentacije, ostali troškovi za dogradnju sustava vodnih građevina i priprema i izgradnja uz EU projekte	446.250	448.877					446.250	448.877	878.929
2.1. Pulac 34									
2.2. Vodovodni ogranak Bok - II faza									
2.3. Čavalsko 4 - 4F									
2.4. Istarska 24 - 44									
2.5. Fužinska									
2.6. Srdoči 53 - 52									
2.7. Iveković									
2.8. J. L. Spodolčeva - Stina									
2.9. Benaši 7 - Drenovski put 85									
2.10. Josipa Lenca									
2.11. Pletenci 31									

Naziv investicije / Točka iz Rebalansa plana poslovanja 2021.	Izvori financiranja (u kn bez lipa)								Izvedeni radovi
	Naknada za razvoj		Proračun		Hrvatske vode		Ukupno		
	Rebalans plana 2021.	Ostvarenje 2021.	Rebalans plana 2021.	Ostvarenje 2021.	Rebalans plana 2021.	Ostvarenje 2021.	Rebalans plana 2021.	Ostvarenje 2021.	
1	2	3	4	5	6	7	8(2+4+6)	9(3+5+7)	10
2.12. Hosti 72 b									
2.13. Vodoopskrbna mreža Podbreg									
2.14. Hosti 71 - 85c - vodovod									
2.15. Dinka Šimunovića do broja 9	1.750	1.750					1.750	1.750	1.750
2.16. Priprema dokumentacije i ostali troškovi za dogradnju	2.500	2.470					2.500	2.470	-
2.17. Scarpina ulica - vodovod	18.000	18.000					18.000	18.000	18.000
2.18. Sušačko kastavskog odreda- vodovod i kanalizacija	274.000	273.589					274.000	273.589	344.625
2.19. Avelina Turka - vodovod	143.000	146.068					143.000	146.068	507.554
2.20. Podsustav Pehlin-Turnić- V- van studije	1.000	1.000					1.000	1.000	1.000
2.21. Podsustav Kantrida-Zamet- V- van studije	4.000	4.000					4.000	4.000	4.000
2.22. Podsustav Sušačka draga V- van studije	2.000	2.000					2.000	2.000	2.000
3. Zajednička izgradnja na području Grada Rijeke – gradnja ogranaka vodovoda i kanalizacije u sklopu izgradnje prometnica, uređenja trgova i ostalih javnih površina sukladno prioritetima Grada Rijeke	950.000	942.550					950.000	942.550	510.787
3.1. Bivši tvornički kompleks Benčić - vodoopskrba, fekalna odvodnja i pripadajuće elektroinstalacije (V=430+36+16 K=200+20+12) - završetak građenja**	890.000	889.585					890.000	889.585	451.937
3.2. Pavlovac (raskrižje državne ceste D8 i Ul.Ljubljanska cesta, Kvarnerska cesta i Pavlovac) - nastavak pripreme dokumentacije za građenje	-	-					-	-	-
3.3. Gradnja pristupa poslovno stambenom kompleksu Krnjevo-ulica U1, pješačka površina PP1 i PP2 - vodoopskrba i odvodnja - završetak građenja	60.000	52.965					60.000	52.965	58.850
3.4. Kolno pristupni priključak na Istarsku ulicu (D8) - vodoopskrba i odvodnja - početak građenja	-	-					-	-	-
3.5. Izgradnja sabirne ulice SU XI (čvor Pilepići) – I. faza - vodoopskrba i odvodnja - građenje	-	-					-	-	-

Naziv investicije / Točka iz Rebalansa plana poslovanja 2021.	Izvori financiranja (u kn bez lipa)								Izvedeni radovi
	Naknada za razvoj		Proračun		Hrvatske vode		Ukupno		
	Rebalans plana 2021.	Ostvarenje 2021.	Rebalans plana 2021.	Ostvarenje 2021.	Rebalans plana 2021.	Ostvarenje 2021.	Rebalans plana 2021.	Ostvarenje 2021.	
1	2	3	4	5	6	7	8(2+4+6)	9(3+5+7)	10
4. Vodotoranj Strmica (cesta Grad, spojna cesta, VT) - nastavak pripreme dokumentacije za građenje i početak građenja	100	2.520					100	2.520	2.520
4.1. VT Strmica	100	2.520					100	2.520	2.520
4.2. Pristupni put do VT Strmica s pripadajućim cjevovodima	-	-					-	-	-
5. Bodulovo - vodoopskrba i odvodnja - početak građenja	2.194.000	2.192.647					2.194.000	2.192.647	2.629.180
5.1. Radna zona Bodulovo - vodovod i kanalizacija + CS - građenje	474.000	473.026					474.000	473.026	990.509
5.2. Spojni cjevovod Bodulovo – vodovod - građenje	1.720.000	1.719.621					1.720.000	1.719.621	1.638.671
6. Zvonimirova ulica 3/1 - vodovod i kanalizacija - građenje	20.000	22.761					20.000	22.761	352.817
<i>7. Vodovodna ulica - vodoopskrba i odvodnja - građenje</i>	-	-					-	-	-
8. Vodovodni ogranak i sanitarni kolektor Pletenci 9 i Turkovo 77 - nastavak pripreme dokumentacije za građenje i početak građenja	40.500	33.127					40.500	33.127	23.277
9. Labinska ulica (RIO) - vodoopskrba i odvodnja - priprema dokumentacije za građenje i građenje	95.000	94.793					95.000	94.793	131.291
10. Ante Modrušana - vodoopskrba i odvodnja- priprema dokumentacije za građenje i početak građenja	10.000	10.000					10.000	10.000	10.000
Ukupno za zajedničke projekte vodoopskrbe i odvodnje	5.092.050	5.083.465	-	-	12.025.800	12.025.711	17.117.850	17.109.177	4.538.801
SVEUKUPNO PROJEKTI VODOOPSKRBE I ODVODNJE	6.019.750	6.012.698	-	-	12.025.800	12.025.711	18.045.550	18.038.409	5.444.515

* Ostvaren je povrat uloženi sredstava Društva iz prethodnih godina (Tablica br. 4) i sredstava Hrvatskih voda (Tablica br. 3).

**Ostvaren je povrat uloženi sredstava Društva iz prethodnih godina (Tablica br. 4).

Tablica 11: UTROŠENA SREDSTVA U PROJEKTE II. PRIORITETA U 2021. GODINI U USPOREDBI S REBALANSOM PLANA ZA 2021. GODINU I VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U 2021. GODINI ZA **GRAD BAKAR**

Naziv investicije / Točka iz Rebalansa plana poslovanja 2021.	Izvori financiranja (u kn bez lipa)										Izvedeni radovi
	Naknada za razvoj		Proračun		Hrvatske vode		EU sredstva		Ukupno		
	Rebalans plana 2021.	Ostvarenje 2021.	Rebalans plana 2021.	Ostvarenje 2021.	Rebalans plana 2021.	Ostvarenje 2021.	Rebalans plana 2021.	Ostvarenje 2021.	Rebalans plana 2021.	Ostvarenje 2021.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(2+4+6+8)	11(3+5+7+9)	12
8.5.2. Projekti vodoopskrbe											
1.Vodoopskrba naselja Melnice u Gradu Bakru - II faza -nastavak građenja*	1.850.000	1.391.828	4.380.000	-	2.832.685	1.676.476		3.982.482	9.062.685	7.050.787	8.027.314
2. Škrljevo 244-223 - početak građenja vodovodnog ogranka	600	570							600	570	570
3. Hreljin 49a-49c - završetak pripreme dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	34.000	12.950							34.000	12.950	153.955
4. Vodovodne instalacije u sklopu rekonstruk.državne ceste D 501 Oštrovica-Meja - građenje	105.400	105.393	1.277.000	1.276.150					1.382.400	1.381.543	1.381.543
5. Igralište Hroljovo-Krasica - vodovod - I.dio građevine - građenje	330.000	329.880			204.000	204.000			534.000	533.880	523.795
6. Nerazvrstana cesta na k.č. 1270,1214/5 k.o. Krasica - vodovod - završetak građenja i financiranje vodovodnih priključaka u sklopu izgradnje	20.000	19.083							20.000	19.083	-
7. Praputnjak Ž5059 do kbr. 94 - građenje	190.000	149.319							190.000	149.319	172.520
8. Pristupna prometnica na Kukuljanovu od Tomina do VS - vodovod - početak građenja	-	-							-	-	-
9. Škrljevo - Dumbrava - vodovodni ogranak - građenje	6.000	5.980	243.000	207.833					249.000	213.813	238.283
10. Krasica - Bršljanovo - vodovodni ogranak - završetak pripreme dokumentacije za građenje	200	167							200	167	167

Naziv investicije / Točka iz Rebalansa plana poslovanja 2021.	Izvori financiranja (u kn bez lipa)										Izvedeni radovi	
	Naknada za razvoj		Proračun		Hrvatske vode		EU sredstva		Ukupno			
	Rebalans plana 2021.	Ostvarenje 2021.	Rebalans plana 2021.	Ostvarenje 2021.	Rebalans plana 2021.	Ostvarenje 2021.	Rebalans plana 2021.	Ostvarenje 2021.	Rebalans plana 2021.	Ostvarenje 2021.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(2+4+6+8)	11(3+5+7+9)	12	
11. Krasica - Jelovka - vodovodni ogranak - nastavak pripreme dokumentacije za građenje	-	-								-	-	-
12. Škrljevo kbr. 147-151 - vodovodni ogranak - završetak pripreme dokumentacije za građenje	1.000	995								1.000	995	995
13. Nerazvrstana cesta Krasica - II dio - vodovod - građenje	175.000	174.627								175.000	174.627	174.557
14. Hreljin 58b - 69a - vodovodni ogranak - nastavak pripreme dokumentacije za građenje i početak građenja	250	250								250	250	-
15. Spojni cjevovod D501 - rotor - vodovod - građenje	88.000	90.344								88.000	90.344	309.057
16. Vodopskrbna zona Meja - priprema dokumentacije za građenje	-	-								-	-	-
17. Rekonstrukcija vodovoda u ŽC kod područne škole Praputnjak - građenje	-	-								-	-	-
18. Nerazvrstana cesta Krasica - III dio - vodovod - građenje	60.000	-								60.000	-	91.635
19. Škrljevo 311-312 - vodovodni ogranak - priprema dokumentacije za građenje	6.900	-								6.900	-	-
20. Prijelazni troškovi projektiranja, priprema dokumentacije i ostali troškovi za dogradnju sustava vodnih građevina	1.000	-								1.000	-	-
21. Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda grada Bakra – početak građenja	-	-								-	-	-
SVEUKUPNO PROJEKTI VODOPSKRBE I ODVODNJE	2.868.350	2.281.386	5.900.000	1.483.983	3.036.685	1.880.476	-	3.982.482	11.805.035	9.628.327	11.074.392	

* Ostvaren je povrat uloženi sredstava Društva iz prethodnih godina (Tablica 4) i sredstava Hrvatskih voda (Tablica 3).

Tablica 12: UTROŠENA SREDSTVA U PROJEKTE II. PRIORITETA U 2021. GODINI U USPOREDBI S REBALANSOM PLANA ZA 2021. GODINU I VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U 2021. GODINI ZA **GRAD KASTAV**

Naziv investicije / Točka iz Rebalansa plana poslovanja 2021.	Izvori financiranja (u kn bez lipa)								Izvedeni radovi
	Naknada za razvoj		Proračun		Hrvatske vode		Ukupno		
	Rebalans plana 2021.	Ostvarenje 2021.	Rebalans plana 2021.	Ostvarenje 2021.	Rebalans plana 2021.	Ostvarenje 2021.	Rebalans plana 2021.	Ostvarenje 2021.	
1	2	3	4	5	6	7	8(2+4+6)	9(3+5+7)	10
8.5.3. Projekti vodoopskrbe									
1. Žegoti 29-30 (Jelušići) - vodovodni ogranak – nastavak pripreme dokumentacije za građenje	4.700	4.700					4.700	4.700	-
2. Vodovodni ogranak Jurčićeva (I dio građevine) - završetak građenja*	233.000	232.643			400	428	233.400	233.071	14.838
3. Vodovodni ogranak u ulici Brozovo - građenje	528.600	528.508					528.600	528.508	528.258
4. Vodovodni ogranak Bani - priprema dokumentacije za građenje	100	83					100	83	83
5. Vodovodni ogranak Jurčićeva ulica i Ulica Gorica (II dio građevine) - građenje	1.000	1.000					1.000	1.000	1.000
Ukupno za projekte vodoopskrbe	767.400	766.934			400	428	767.800	767.362	544.179
8.6.3. Projekti odvodnje									
1. Gorice-CS s cjevovodima - kanalizacija - nastavak pripreme dokumentacije za građenje	25.500	25.020					25.500	25.020	25.020
Ukupno za projekte odvodnje	25.500	25.020					25.500	25.020	25.020
8.7.3. Zajednički projekti vodoopskrbe i odvodnje									
1. Obveze po kreditu ERSTE banke - refinanciranje kredita Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD)	41.330	41.325			372.000	371.929	413.330	413.255	-

Naziv investicije / Točka iz Rebalansa plana poslovanja 2021.	Izvori financiranja (u kn bez lipa)								Izvedeni radovi
	Naknada za razvoj		Proračun		Hrvatske vode		Ukupno		
	Rebalans plana 2021.	Ostvarenje 2021.	Rebalans plana 2021.	Ostvarenje 2021.	Rebalans plana 2021.	Ostvarenje 2021.	Rebalans plana 2021.	Ostvarenje 2021.	
1	2	3	4	5	6	7	8(2+4+6)	9(3+5+7)	10
2. Istarska cesta 4 - kanalizacija+prelaganje vodovoda+RS - nastavak pripreme dokumentacije za građenje	1.200	1.162					1.200	1.162	1.162
3. Prolaz Ivana iz Kastva 3 - kanalizacija i vodovod - nastavak građenja	339.000	338.927			290.000	289.483	629.000	628.410	514.751
4. Čikovići - infrastruktura u cesti kod Plodina- priprema dokumentacije za građenje i početak građenja	-	-					-	-	-
5. Prijelazni troškovi projektiranja/Prateći radovi uz EU projekte	100	70					100	70	70
Ukupno za zajedničke projekte vodoopskrbe i odvodnje	381.630	381.484			662.000	661.411	1.043.630	1.042.896	515.983
SVEUKUPNO PROJEKTI VODOOPSKRBE I ODVODNJE	1.174.530	1.173.438	-	-	662.400	661.839	1.836.930	1.835.278	1.085.182

* Ostvaren je povrat uložених sredstava Društva iz prethodnih godina (Tablica br. 4).

Tablica 13: UTROŠENA SREDSTVA U PROJEKTE II. PRIORITETA U 2021. GODINI U USPOREDBI S REBALANSOM PLANA ZA 2021. GODINU I VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U 2021. GODINI ZA **GRAD KRALJEVICU**

Naziv investicije / Točka iz Rebalansa plana poslovanja 2021.	Izvori financiranja (u kn bez lipa)								Izvedeni radovi
	Naknada za razvoj		Proračun		Hrvatske vode		Ukupno		
	Rebalans plana 2021.	Ostvarenje 2021.	Rebalans plana 2021.	Ostvarenje 2021.	Rebalans plana 2021.	Ostvarenje 2021.	Rebalans plana 2021.	Ostvarenje 2021.	
1	2	3	4	5	6	7	8(2+4+6)	9(3+5+7)	10
8.5.4. Projekti vodoopskrbe									
1. RT Lipica - vodovod - završetak građenja	142.000	141.862					142.000	141.862	119.706
2. Vodovodni ogranak u ulici Brajci od k.br. 4 - 29 u Šmriki - nastavak pripreme dokumentacije za građenje	-	-					-	-	-
3. Vodovodni ogranak Banj - nastavak pripreme dokumentacije za građenje	-	-					-	-	-
Ukupno za projekte vodoopskrbe	142.000	141.862					142.000	141.862	119.706
8.7.4. Zajednički projekti vodoopskrbe i odvodnje									
1. Pod Banj - pristupna cesta - II faza - završetak građenja*	156.000	155.552			43.100	43.107	199.100	198.659	950
2. Javorište - vodovod i kanalizacija - nastavak pripreme dokumentacije za građenje	-	-					-	-	-
3. Pod Banj III faza - nastavak pripreme dokumentacije za građenje i građenje	-	-					-	-	-
4. Prijelazni troškovi projektiranja, priprema dokumentacije i ostali troškovi za dogradnju sustava vodnih građevina	-	-					-	-	-
Ukupno za zajedničke projekte vodoopskrbe i odvodnje	156.000	155.552			43.100	43.107	199.100	198.659	950
SVEUKUPNO PROJEKTI VODOOPSKRBE I ODVDNJE	298.000	297.414	-	-	43.100	43.107	341.100	340.521	120.656

* Ostvaren je povrat uložених sredstava Društva iz prethodnih godina (Tablica br. 4). Društvo je ostvarilo i povrat uložених sredstava iz prethodnih godina za vodovodni ogranak Šmrika Buričeva – Putretin koji je izgrađen 2019. godine (Tablica br. 4).

Tablica 14: UTROŠENA SREDSTVA U PROJEKTE II. PRIORITETA U 2021. GODINI U USPOREDBI S REBALANSOM PLANA ZA 2021. GODINU I VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U 2021. GODINI ZA **OPĆINU KOSTRENA**

Naziv investicije / Točka iz Rebalansa plana poslovanja 2021.	Izvori financiranja (u kn bez lipa)								Izvedeni radovi
	Naknada za razvoj		Proračun		Hrvatske vode		Ukupno		
	Rebalans plana 2021.	Ostvarenje 2021.	Rebalans plana 2021.	Ostvarenje 2021.	Rebalans plana 2021.	Ostvarenje 2021.	Rebalans plana 2021.	Ostvarenje 2021.	
1	2	3	4	5	6	7	8(2+4+6)	9(3+5+7)	10
8.5.5. Projekti vodoopskrbe									
1. Rožmanići (Dujmići ispod ceste) - vodovodni cjevovod - nastavak pripreme dokumentacije za građenje	13.500	13.315					13.500	13.315	-
2. Reciklažno dvorište - završetak pripreme dokumentacije za građenje	9.800	9.800					9.800	9.800	9.800
Ukupno za projekte vodoopskrbe	23.300	23.115					23.300	23.115	9.800
8.7.5. Zajednički projekti vodoopskrbe i odvodnje									
1. Naselje Doričići - vodovod i kanalizacija - nastavak pripreme dokumentacije za građenje i građenje	335.000	333.538					335.000	333.538	930.518
2. Dom za starije osobe u Kostreni - vodovod i kanalizacija - nastavak pripreme dokumentacije za građenje	16.000	16.000					16.000	16.000	16.000
3. Žuknica - vodovod i kanalizacija - nastavak pripreme dokumentacije za građenje i početak građenja	-	-					-	-	-
4. Sv.Lucija-Ive Šodića 16/A - vodovod i kanalizacija - nastavak pripreme dokumentacije za građenje	10.500	10.430					10.500	10.430	10.430
5. Autokamp Paveki u Kostreni - nastavak pripreme dokumentacije za građenje	22.200	22.850					22.200	22.850	22.850
6. Sanitarni kolektori Glavani F-14, dio F 15 i F 4A s prelaganjem vodovoda - završetak građenja*	153.000	152.762			24.500	24.445	177.500	177.207	-
7. Izgradnja sanitarne kanalizacije i rekonstrukcija/izgradnja vodovoda u naselju Vrh Martinščice - nastavak pripreme dokumentacije za građenje	-	-					-	-	-

Naziv investicije / Točka iz Rebalansa plana poslovanja 2021.	Izvori financiranja (u kn bez lipa)								Izvedeni radovi
	Naknada za razvoj		Proračun		Hrvatske vode		Ukupno		
	Rebalans plana 2021.	Ostvarenje 2021.	Rebalans plana 2021.	Ostvarenje 2021.	Rebalans plana 2021.	Ostvarenje 2021.	Rebalans plana 2021.	Ostvarenje 2021.	
1	2	3	4	5	6	7	8(2+4+6)	9(3+5+7)	10
8. Glavani kbr.54-63 - sanitarna kanalizacija s prelaganjem vodovoda - priprema dokumentacije za građenje	8.000	7.620					8.000	7.620	7.370
9. Spojna cesta -stambena ulica u naselju Paveki (Šontula) - priprema dokumentacije za građenje i građenje	18.500	18.380					18.500	18.380	18.380
10. Prijelazni troškovi projektiranja, priprema dokumentacije i ostali troškovi za dogradnju sustava vodnih građevina	-	-					-	-	-
Ukupno za zajedničke projekte vodoopskrbe i odvodnje	563.200	561.580			24.500	24.445	587.700	586.025	1.005.548
SVEUKUPNO PROJEKTI VODOOPSKRBE I ODVODNJE	586.500	584.694	-	-	24.500	24.445	611.000	609.139	1.015.348

* Ostvaren je povrat uložениh sredstava Društva iz prethodnih godina (Tablica br. 4)

Tablica 15: UTROŠENA SREDSTVA U PROJEKTE II. PRIORITETA U 2021. GODINI U USPOREDBI S REBALANSOM PLANA ZA 2021. GODINU I VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U 2021. GODINI ZA **OPĆINU ČAVLE**

Naziv investicije / Točka iz Rebalansa plana poslovanja 2021.	Izvori financiranja (u kn bez lipa)								Izvedeni radovi
	Naknada za razvoj		Proračun		Hrvatske vode		Ukupno		
	Rebalans plana 2021.	Ostvarenje 2021.	Rebalans plana 2021.	Ostvarenje 2021.	Rebalans plana 2021.	Ostvarenje 2021.	Rebalans plana 2021.	Ostvarenje 2021.	
1	2	3	4	5	6	7	8(2+4+6)	9(3+5+7)	10
8.5.6. Projekti vodoopskrbe									
1. Hidroforska stanica HS Hrastenica - nastavak pripreme dokumentacije za građenje i građenje	100	70					100	70	70
2. Griža 34 - vodovod - nastavak pripreme dokumentacije za građenje	1.000	-					1.000	-	-
3. Grad Grobnik groblje - ograde - vodovod - završetak pripreme dokumentacije za građenje	5.000	4.987					5.000	4.987	4.987
4. Prnada 2 - građenje	137.500	137.350					137.500	137.350	137.350
Ukupno za projekte vodoopskrbe	143.600	142.407					143.600	142.407	142.407
8.6.6. Projekti odvodnje									
1. Bočarski dom Hrastenice - kanalizacija - nastavak građenja*	231.700	217.304			523.300	525.389	755.000	742.693	669.935
2. Bočarski dom Hrastenice - CS (kanalizacija) - nastavak građenja	157.500	157.419			569.000	568.382	726.500	725.801	725.801
3. Jakla - kanalizacija - građenje	28.200	28.149					28.200	28.149	31.026
4. Pod brdo - kanalizacija - građenje	16.000	15.946					16.000	15.946	18.708
Ukupno za projekte odvodnje	433.400	418.818			1.092.300	1.093.770	1.525.700	1.512.589	1.445.469
8.7.6. Zajednički projekti vodoopskrbe i odvodnje									
1. Vodovodni i kanalizacijski ogranak Gorica - početak građenja	755.000	756.378					755.000	756.378	903.470
2. Baredina - vodovod i kanalizacija - završetak pripreme dokumentacije za građenje	600	551					600	551	551

Naziv investicije / Točka iz Rebalansa plana poslovanja 2021.	Izvori financiranja (u kn bez lipa)								Izvedeni radovi
	Naknada za razvoj		Proračun		Hrvatske vode		Ukupno		
	Rebalans plana 2021.	Ostvarenje 2021.	Rebalans plana 2021.	Ostvarenje 2021.	Rebalans plana 2021.	Ostvarenje 2021.	Rebalans plana 2021.	Ostvarenje 2021.	
1	2	3	4	5	6	7	8(2+4+6)	9(3+5+7)	10
3. Kosorci 19-23 - vodovod i kanalizacija - nastavak pripreme dokumentacije za građenje	2.400	2.400					2.400	2.400	-
4. Prijelazni troškovi projektiranja / Prateći radovi uz EU	1.000	380					1.000	380	380
Ukupno za zajedničke projekte vodoopskrbe i odvodnje	759.000	759.709					759.000	759.709	904.401
SVEUKUPNO PROJEKTI VODOOPSKRBE I ODVODNJE	1.336.000	1.320.934	-	-	1.092.300	1.093.770	2.428.300	2.414.704	2.492.277

* Ostvaren je povrat uložениh sredstava Društva iz prethodnih godina (Tablica br. 4)

Tablica 16: UTROŠENA SREDSTVA U PROJEKTE II. PRIORITETA U 2021. GODINI U USPOREDBI S REBALANSOM PLANA ZA 2021. GODINU I VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U 2021. GODINI ZA **OPĆINU VIŠKOVO**

Naziv investicije / Točka iz Rebalansa plana poslovanja 2021.	Izvori financiranja (u kn bez lipa)								Izvedeni radovi
	Naknada za razvoj		Proračun		Hrvatske vode		Ukupno		
	Rebalans plana 2021.	Ostvarenje 2021.	Rebalans plana 2021.	Ostvarenje 2021.	Rebalans plana 2021.	Ostvarenje 2021.	Rebalans plana 2021.	Ostvarenje 2021.	
1	2	3	4	5	6	7	8(2+4+6)	9(3+5+7)	10
8.5.7. Projekti vodoopskrbe									
1. Brnasi - Dovičići - završetak građenja vodovodnog ogranka	-	-					-	-	-
2. Donji Jugi do kbr.5 - završetak građenja vodovodnog ogranka	1.450	1.450					1.450	1.450	1.450
3. Juraši NN - građenje vodovodnog ogranka	692.005	515.240	1.119.995	1.119.919			1.812.000	1.635.159	1.699.794
4. Saršoni 51-52 - građenje vodovodnog ogranka	-	-					-	-	-
5. Gornji Sroki kod 61 - građenje vodovodnog ogranka	-	-					-	-	-
6. Gornji Sroki 72a i 72 b - građenje vodovodnog ogranka	1.000	540	311.000	310.012			312.000	310.552	310.302
7. Saršoni – Centar I - građenje vodovodnog ogranka	200	122					200	122	122
8. Saršoni – Centar II - građenje vodovodnog ogranka	1.100	1.019					1.100	1.019	1.019
9. Vrtače-Kosi - završetak građenja vodovodnog ogranka	-	70	600.000	599.830			600.000	599.900	16.611
10. Donji Sroki - građenje vodovodnog ogranka	927.000	925.662					927.000	925.662	1.373.611
11. Dovičići - građenje vodovodnog ogranka*	26.200	25.788	685.000	684.653	275.000	276.031	986.200	986.472	538.112
12. Zorzići-Benaši-Globiči - nastavak pripreme dokumentacije za građenje	-	-					-	-	-
13. Gornji Sroki kod 66 - nastavak pripreme dokumentacije za građenje	-	-					-	-	-
14. Gornji Sroki 137 - 137 a - priprema dokumentacije za građenje	100	83					100	83	83

Naziv investicije / Točka iz Rebalansa plana poslovanja 2021.	Izvori financiranja (u kn bez lipa)								Izvedeni radovi
	Naknada za razvoj		Proračun		Hrvatske vode		Ukupno		
	Rebalans plana 2021.	Ostvarenje 2021.	Rebalans plana 2021.	Ostvarenje 2021.	Rebalans plana 2021.	Ostvarenje 2021.	Rebalans plana 2021.	Ostvarenje 2021.	
1	2	3	4	5	6	7	8(2+4+6)	9(3+5+7)	10
15. Prometnica Vozišće-Mavri - nastavak pripreme dokumentacije za građenje	-	-					-	-	-
16. Prometnica Mladenići-Bujki-Sroki - nastavak pripreme dokumentacije za građenje	-	-					-	-	-
17. Biškupi - građenje vodovodnog ogranka**	100	70					100	70	-
18. Juraši - građenje vodovodnog ogranka**	100	70					100	70	-
19. Bezjaki - građenje vodovodnog ogranka**	100	70					100	70	70
20. Marinići 29d - građenje vodovodnog ogranka**	-	-					-	-	-
21. Stupari kod 40 - građenje vodovodnog ogranka**	100	70					100	70	70
22. Stupari-Straža - građenje vodovodnog ogranka**	100	70					100	70	70
23. Naselje Blažići - građenje vodovodnog ogranka**	-	-					-	-	-
24. Naselje Marinići - građenje vodovodnog ogranka**	-	-					-	-	-
25. Stupari kod 33 - građenje vodovodnog ogranka**	-	-					-	-	-
26. Marinići 140-142a - građenje vodovodnog ogranka**	-	-					-	-	-
27. Bezjaki 19-24 - građenje vodovodnog ogranka**	-	4.240					-	4.240	6.240
28. Furićevo 62 ABC - građenje vodovodnog ogranka**	-	-					-	-	-
29. Bujki 1-47 - građenje vodovodnog ogranka**	-	-					-	-	-
30. Bujki 18-23 - građenje vodovodnog ogranka**	-	4.400					-	4.400	6.400
31. Viškovo kbr.76/A - građenje	38.500	38.249					38.500	38.249	1.600

Naziv investicije / Točka iz Rebalansa plana poslovanja 2021.	Izvori financiranja (u kn bez lipa)								Izvedeni radovi
	Naknada za razvoj		Proračun		Hrvatske vode		Ukupno		
	Rebalans plana 2021.	Ostvarenje 2021.	Rebalans plana 2021.	Ostvarenje 2021.	Rebalans plana 2021.	Ostvarenje 2021.	Rebalans plana 2021.	Ostvarenje 2021.	
1	2	3	4	5	6	7	8(2+4+6)	9(3+5+7)	10
32. Prijelazni troškovi projektiranja/Prateći radovi uz EU projekte	100	70					100	70	-
33. Benčani-građenje vodovodnog ogranaka	-	31.137	120.000	88.530			120.000	119.666	119.666
34. Rotor Viškovo centar	250	250					250	250	250
35. Naselje Mladenići-Viškovo-van studije	4.400	4.400					4.400	4.400	4.400
Ukupno za projekte vodoopskrbe	1.692.805	1.553.070	2.835.995	2.802.944	275.000	276.031	4.803.800	4.632.044	4.079.870

* Ostvaren je povrat uloženi sredstava Društva iz prethodnih godina (Tablica br. 4). Društvo je ostvarilo i povrat uloženi sredstava iz prethodnih godina za vodovodni ogranak Ronjgi koji je izgrađen 2019. godine (Tablica br.4).

** Vodovodni ogranaci po posebnim dozvolama – izvođenje uz Aglomeraciju Rijeka.

Tablica 17: UTROŠENA SREDSTVA U PROJEKTE II. PRIORITETA U 2021. GODINI U USPOREDBI S REBALANSOM PLANA ZA 2021. GODINU I VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U 2021. GODINI ZA **OPĆINU JELENJE**

Naziv investicije / Točka iz Rebalansa plana poslovanja 2021.	Izvori financiranja (u kn bez lipa)								Izvedeni radovi
	Naknada za razvoj		Državni proračun		EU sredstva		Ukupno		
	Rebalans plana 2021.	Ostvarenje 2021.	Rebalans plana 2021.	Ostvarenje 2021.	Rebalans plana 2021.	Ostvarenje 2021.	Rebalans plana 2021.	Ostvarenje 2021.	
1	2	3	4	5	6	7	8(2+4+6)	9(3+5+7)	10
8.5.8. Projekti vodoopskrbe									
1. Baštijani 4 - nastavak pripreme dokumentacije za građenje i početak građenja	-	-					-	-	-
2. Podhum 14a-f – građenje vodovodnog ogranka*	45.200	44.329	37.300	37.322	211.500	211.492	294.000	293.143	293.143
3. Podkilavačka - Težačka II faza - početak građenja vodovodnog ogranka	-	4.200					-	4.200	6.200
4. Planinska 51 - 52 - početak građenja vodovodnog ogranka	-	4.440					-	4.440	6.440
Ukupno za projekte vodoopskrbe	45.200	52.969	37.300	37.322	211.500	211.492	294.000	301.783	305.783
8.7.8. Zajednički projekti vodoopskrbe i odvodnje									
1. Prijelazni troškovi projektiranja / Prateći radovi uz EU	-	-					-	-	-
Ukupno za zajedničke projekte vodoopskrbe i odvodnje	-	-					-	-	-
SVEUKUPNO PROJEKTI VODOOPSKRBE I ODVODNJE	45.200	52.969	37.300	37.322	211.500	211.492	294.000	301.783	305.783

*Građenje vodovodnog ogranka financirano je po Programu ruralnog razvoja po mjeri 7.2.1. "Ulaganje u građenje javnog sustava za vodoopskrbu, odvodnju, pročišćavanje otpadnih voda" od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u ukupnom iznosu od 248.814 kuna od čega iz sredstava EU fonda 211.492 kn (85%) i iz sredstava državnog proračuna 37.322 kn (15%).

Tablica 18: UTROŠENA SREDSTVA U PROJEKTE II. PRIORITETA U 2021. GODINI U USPOREDBI S REBALANSOM PLANA ZA 2021. GODINU I VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U 2021. GODINI ZA **OPĆINU KLANA**

Naziv investicije / Točka iz Rebalansa plana poslovanja 2021.	Izvori financiranja (u kn bez lipa)								Izvedeni radovi
	Naknada za razvoj		Proračun		Hrvatske vode		Ukupno		
	Rebalans plana 2021.	Ostvarenje 2021.	Rebalans plana 2021.	Ostvarenje 2021.	Rebalans plana 2021.	Ostvarenje 2021.	Rebalans plana 2021.	Ostvarenje 2021.	
1	2	3	4	5	6	7	8(2+4+6)	9(3+5+7)	10
8.5.9. Projekti vodoopskrbe									
1. Kalužica od k.br. 31-38 - početak građenja	-	1.500					-	1.500	1.500
2. Lisac-Vojarna - vodovodni ogranak - nastavak pripreme dokumentacije za građenje	1.200	1.170					1.200	1.170	1.170
3. Breza-Pilana Breza vodovodni ogranak - nastavak pripreme dokumentacije za građenje	2.350	2.335					2.350	2.335	2.335
Ukupno za projekte vodoopskrbe	3.550	5.005					3.550	5.005	5.005
8.7.9. Zajednički projekti vodoopskrbe i odvodnje									
1. Prijelazni troškovi projektiranja, priprema dokumentacije i ostali troškovi za dogradnju sustava vodnih građevina	-	-					-	-	-
Ukupno za zajedničke projekte vodoopskrbe i odvodnje	-	-					-	-	-
SVEUKUPNO PROJEKTI VODOOPSKRBE I ODVODNJE	3.550	5.005	-	-	-	-	3.550	5.005	5.005

Tablica 19: REKAPITULACIJA UTROŠENIH SREDSTAVA PO IZVORIMA FINANCIRANJA U PROJEKTE VODOOPSKRBE I ODVODNJE II. PRIORITETA PO GRADOVIMA/OPĆINAMA U 2021. GODINI U USPOREDBI S REBALANSOM PLANA ZA 2021. GODINU I IZVRŠENI RADOVI U 2021. GODINE ZA SVAKU JLS

(u kn bez lipa)

Grad/ Općina	Izvori financiranja												Izvedeni radovi
	Naknada za razvoj		Proračun		Hrvatske vode		Državni proračun		EU sredstva		Ukupno		
	Rebalans plana 2021.	Ostvarenje 2021.	Rebalans plana 2021.	Ostvarenje 2021.	Rebalans plana 2021.	Ostvarenje 2021.	Rebalans plana 2021.	Ostvarenje 2021.	Rebalans plana 2021.	Ostvarenje 2021.	Rebalans plana 2021.	Ostvarenje 2021.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 (2+4+6+8+10)	13 (3+5+7+9+11)	14
Rijeka	6.019.750	6.012.698	-	-	12.025.800	12.025.711	-	-	-	-	18.045.550	18.038.409	5.444.515
Bakar	2.868.350	2.281.386	5.900.000	1.483.983	3.036.685	1.880.476	-	-	-	3.982.482	11.805.035	9.628.327	11.074.392
Kastav	1.174.530	1.173.438	-	-	662.400	661.839	-	-	-	-	1.836.930	1.835.278	1.085.182
Kraljevica	298.000	297.414	-	-	43.100	43.107	-	-	-	-	341.100	340.521	120.656
Kostrena	586.500	584.694	-	-	24.500	24.445	-	-	-	-	611.000	609.139	1.015.348
Čavle	1.336.000	1.320.934	-	-	1.092.300	1.093.770	-	-	-	-	2.428.300	2.414.704	2.492.277
Viškovo	1.692.805	1.553.070	2.835.995	2.802.944	275.000	276.031	-	-	-	-	4.803.800	4.632.044	4.079.870
Jelenje	45.200	52.969	-	-	-	-	37.300	37.322	211.500	211.492	294.000	301.783	305.783
Klana	3.550	5.005	-	-	-	-	-	-	-	-	3.550	5.005	5.005
Ukupno	14.024.685	13.281.608	8.735.995	4.286.927	17.159.785	16.005.380	37.300	37.322	211.500	4.193.974	40.169.265	37.805.211	25.623.029

SAŽETAK

8. GRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA I KORIŠTENJE SREDSTAVA NAKNADE ZA RAZVOJ TE OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA

Prioritet	Planirana sredstva (iz svih izvora) po Rebalansu plana za 2020.	Utrošena sredstva (iz svih izvora) ostvarenje za 2020. godinu	% realizacija Rebalansa Plana 2020.	Izvedeni radovi 2020.
I. PRIORITET - PROJEKTI SVIH JLS SUVLASNIKA DRUŠTVA (A.1.)				
vodoopskrba	2.488.000	2.475.047	99,5	2.584.754
otpadna voda	5.160.000	5.164.424	100,1	179.560
zajednički razvojni zahvat vodoopskrbe i otpadne vode	1.860.000	1.631.671	87,7	1.684.817
Ukupno	9.508.000	9.271.143	97,5	4.449.131
I. PRIORITET - EU PROJEKT AGLOMERACIJE RIJEKA (A.2.)				
EU projekt	49.067.600	44.525.599	90,7	2.705.222
Ukupno I. prioritet (A.1.+A.2)	58.575.600	53.796.742	91,8	7.154.353
II. PRIORITET				
Grad/Općina	Planirana sredstva (iz svih izvora) po Rebalansu plana za 2020.	Utrošena / Doznačena sredstva (iz svih izvora) ostvarenje za 2020. godinu	% realizacija Rebalansa Plana 2020.	Izvedeni radovi 2020.
Rijeka	18.045.550	18.038.409	100,0	5.444.515
Bakar	11.805.035	9.628.327	81,6	11.074.392
Kastav	1.836.930	1.835.278	99,9	1.085.182
Kraljevica	341.100	340.521	99,8	120.656
Kostrena	611.000	609.139	99,7	1.015.348
Čavle	2.428.300	2.414.704	99,4	2.492.277
Viškovo	4.803.800	4.632.044	96,4	4.079.870
Jelenje	294.000	301.783	102,6	305.783
Klana	3.550	5.005	141,0	5.005
Ukupno II. prioritet	40.169.265	37.805.211	94,1	25.623.029
Sveukupno (I. + II. PRIORITET)	98.744.865	91.601.952	92,8	32.777.382