



Komunalno društvo
VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
za vodoopskrbu i odvodnju Rijeka
T: (051) 353 222 F: (051) 353 207
E: kdvik-rijeka@kdvik-rijeka.hr
www.kdvik-rijeka.hr

GRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA I KORIŠTENJE SREDSTAVA NAKNADE ZA RAZVOJ TE OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA

IZVJEŠTAJ ZA **2023.** GODINU

Rijeka, travanj 2024.

SADRŽAJ

8. GRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA I KORIŠTENJE SREDSTAVA NAKNADE ZA RAZVOJ TE OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA..... 3

POVRAT ULOŽENIH SREDSTAVA DRUŠTVA IZ RANIJIH GODINA.....	5
PROJEKTI PRIJAVLJENI U OKVIRU NACIONALNOG PLANA OPORAVKA I OTPORNOSTI (NPOO) 2021. – 2026.....	7
1. Projekt „Izgradnja komunalne infrastrukture na području pod nadležnošću KD VIK-a Rijeka“ ..	7
2. Projekt „Izgradnja komunalne infrastrukture na području pod nadležnošću KD VIK-a Rijeka – 2. dio“ ..	8
A.1. RAZVOJNI ZAHVATI VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA OD ZAJEDNIČKOG INTERESA SVIH JLS SUVLASNIKA DRUŠTVA.....	11
A.2. RAZVOJNI ZAHVATI VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA OD ZAJEDNIČKOG INTERESA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE NA PODRUČJU AGLOMERACIJE RIJEKA (RIJEKA, KASTAV, VIŠKOVO, ČAVLE, JELENJE) – EU PROJEKT - Projekt dogradnje sustava odvodnje aglomeracije Rijeka sa izgradnjom uređaja za pročišćavanje otpadnih voda – ugovaranje, pripremni radovi i izgradnja ..	13
B. RAZVOJNI ZAHVATI VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA OD INTERESA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE FINANCIRANI IZ PRIPADAJUĆEG PREOSTALOG DIJELA NAKNADE ZA RAZVOJ I OSTALIH IZVORA (II. PRIORITET).....	20
SAŽETAK ..	43

8. GRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA I KORIŠTENJE SREDSTAVA NAKNADE ZA RAZVOJ TE OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA

Gradnja komunalnih vodnih građevina obuhvaća:

- projekte vodoopskrbe i odvodnje od zajedničkog interesa suvlasnika Društva i od značaja za funkcioniranje i unapređenje sustava vodoopskrbe i odvodnje financirane iz naknade za razvoj i ostalih izvora (I. PRIORITET) i to za:
 - projekte I. prioriteta svih JLS suvlasnika Društva (A.1.) te
 - projekte I. prioriteta - EU Projekt aglomeracije Rijeka (A.2.) koja obuhvaća gradove Rijeku i Kastav, te općine Viškovo, Čavle i Jelenje
- projekte vodoopskrbe i odvodnje od interesa za jedinice lokalne samouprave financirane iz pripadajućeg preostalog dijela naknade za razvoj i ostalih izvora (II. PRIORITET).

Plan gradnje komunalnih vodnih građevina i korištenja sredstava naknade za razvoj te ostalih izvora financiranja koji je donesen na Skupštini Društva 21. prosinca 2022. u iznosu od 84.089.500 eura zbog nemogućnosti realizacije pojedinih aktivnosti Rebalansom plana je prema procjeni izvršenja do kraja godine usvojen 29. studenog 2023. godine u iznosu od 31.081.150 eura.

Krajem 2023. godine završeno je prvo obračunsko razdoblje EU financiranja projekta „Poboljšanje vodno – komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka“ . Projekt ulazi u proces faziranja te će se sve investicije koje nisu završene u prvoj fazi prenijeti u drugu fazu, a bit će obuhvaćen Programom konkurentnosti i kohezije 2021. – 2027. Iz tog razloga je u travnju 2024. godine potpisan Ugovor o privremenom financiranju projekta s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja i Hrvatskim vodama pod istim uvjetima financiranja kao u prvoj fazi projekta.

Sa krajem 2023. godine, završen je rok povlačenja kreditnih sredstava kojima je Društvo sufinanciralo projekt u prvoj fazi temeljem ugovora o kreditu s Erste&Steiermarkische bank d.d. u iznosu od 17,9 milijuna eura za potrebe učešća jedinica lokalne samouprave u financiranju projekta.

Banka je isplatila Društvu za potrebe projekta iznos od 2,4 milijuna eura, a sukladno ugovorenim uvjetima, Društvo će navedeni iznos vraćati kroz narednih 15 godina iz sredstava naknade za razvoj.

Za drugu fazu projekta Društvo se planira kreditno zadužiti dugoročnim financijskim kreditom u iznosu od 22,1 milijun eura za učešća jedinica lokalne samouprave u projektu.

U 2023. godini Društvo je otplatilo posljednje dvije rate kredita kojim se sufinancirala dogradnja sustava javne odvodnje otpadnih voda Rijeka – Grobnik u sklopu druge faze Projekta zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području (tzv. Jadranskog projekta), a kojim je izgrađena kanalizacija dužine 35 kilometara i 8 crpnih stanica te je paralelno uz kanalizaciju izgrađeno oko 16 kilometara vodovoda.


Projekt se realizirao u periodu od 2010. – 2015. godine, a ukupna vrijednost izvedenih radova i usluga iznosila je 12,5 milijuna eura od čega je iz kreditnih sredstava-podzajma Svjetske banke financirano 6,2 milijuna eura te su Hrvatske vode i Društvo sudjelovale u povratu zajma i kamata svatko u 50%-tnom iznosu. Projekt se, tijekom izgradnje, još sufinancirao bespovratno iz sredstava državnog proračuna u iznosu od 3 milijuna eura i sredstava Hrvatskih voda u iznosu od 2 milijuna eura te ga je Društvo sufinanciralo u iznosu od 1,3 milijuna eura.

Tablica 1: REKAPITULACIJA OSTVARENIH ULAGANJA U PROJEKTE I. i II. PRIORITETA PO IZVORIMA FINANCIRANJA ZA 2023. GODINU U USPOREDBI S REBALANSOM PLANA ZA 2023. GODINU

(u EUR bez centi)

Opis	Izvori financiranja								Ukupani iznos financiranja 2023.	Izvedeni radovi 2023.
	Naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	Naknada za razvoj odvodnje Grobnik - Klana	Državni proračun	Hrvatske vode	EU sredstva	Drugi izvor financiranja (kredit, privatni investitor)	Proračun JLS	Sredstva društva		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (2+3+4+5+6+7+8+9)	11
Projekti I. prioriteta (A.1.)										
Rebalans plana 2023.	487.600	321.400	-	334.800	-	-	-	-	1.143.800	
Ostvarenje 2023.	493.871	312.844	-	323.693	-	-	-	-	1.130.408	496.928
Projekti I. prioriteta (A.2.)										
Rebalans plana 2023.	113.200	-	2.573.000	2.573.000	17.461.000	1.821.700	-	-	24.541.900	
Ostvarenje 2023.	312.487	-	1.965.459	1.965.459	13.337.894	1.405.934	-	2.344.162	21.331.395	14.362.100
Ukupno projekti I. prioriteta (A.1.+A.2.)										
Rebalans plana 2023.	600.800	321.400	2.573.000	2.907.800	17.461.000	1.821.700	-	-	25.685.700	
Ostvarenje 2023.	806.358	312.844	1.965.459	2.289.152	13.337.894	1.405.934	-	2.344.162	22.461.803	14.859.028
Projekti II. prioriteta										
Rebalans plana 2023.	1.649.350	-	-	347.220	2.741.380	59.000	598.500	-	5.395.450	
Ostvarenje 2023.	1.369.232	-	-	308.198	2.408.239	39.294	384.593	-	4.509.555	4.442.913
Sveukupno projekti I. i II. prioriteta										
Rebalans plana 2023.	2.250.150	321.400	2.573.000	3.255.020	20.202.380	1.880.700	598.500	-	31.081.150	
Ostvarenje 2023.	2.175.590	312.844	1.965.459	2.597.349	15.746.133	1.445.228	384.593	2.344.162	26.971.359	19.301.942

Grafikon 1: UTROŠENA SREDSTVA U 2023. GODINI PO IZVORIMA FINANCIRANJA U PROJEKTE I. i II. PRIORITETA



POVRAT ULOŽENIH SREDSTAVA DRUŠTVA IZ RANIJIH GODINA

Društvo je u 2023. godini ostvarilo povrat utrošenih sredstava iz ranijih godina za izvedene radove i izvršene usluge u ukupnom iznosu od **389.469 eura**.

Povrat uložених sredstava Društva iz ranijih godina ostvaren je kroz:

- prvi zahtjev za doznaku sredstava po Ugovoru o sufinanciranju provedbe EU projekta JPF.2020.6.540 u iznosu od **132.723 eura** koja su odobrena u sklopu Programa sufinanciranja provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini. Društvo je predmetni ugovor potpisalo s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije krajem 2021. godine, a kojim se dodjeljuju bespovratna sredstva u dijelu koji obuhvaća troškove koje je Društvo temeljem Ugovora o EU projektu dužno osigurati iz vlastitih izvora u provedbi projekta,
- doznaku sredstava sukladno ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO) 2021. – 2026. za projekt „Izgradnja komunalne infrastrukture na području pod nadležnošću KD VIK-a Rijeka“ u iznosu od **217.175 eura**,
- EU projekt - „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka“ u iznosu od **39.570 eura**.

U sljedećoj tablici daje se pregled ostvarenih povrata sredstava Društva po ugovorima i po novim izvorima financiranja.

Tablica 2: POVRAT ULOŽENIH SREDSTAVA UTROŠENIH U PERIODU OD **01.01.2014. - 31.12.2022.** ZA PROJEKTE I. I II. PRIORITETA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

(u EUR)

Povrat uložених sredstava Društva utrošених u periodu od 01.01.2014. - 31.12.2022. po izvorima financiranja				
Popis ugovora	EU sredstva	Sredstva državnog proračuna	Hrvatske vode	Ukupno
1	2	3	4	5 (2+3+4)
1. Ugovor o sufinanciranju provedbe EU projekta JPF.2020.6.540		132.723		132.723
1. Krešimirova ulica - radovi zajedno s HC - 1. faza		132.723		132.723
2. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Nacionalnog plana za oporavak i otpornost 2021.-2026. za projekt "Izgradnja komunalne infrastrukture na području pod nadležnošću KD VIK-a"	193.044		24.131	217.175
1. CS Brajdica na Pećinama	1.692		211	1.903
2. Vodoopskrba naselja Melnice u Gradu Bakru – II.b faza	141.659		17.709	159.368
3. Vodovodni i kanalizacijski ogranak Gorica	49.693		6.211	55.904
3. Ugovor o sufinanciranju EU projekta aglomeracije Rijeka	30.563	4.504	4.504	39.570
1. Rotor Viškovo centar - radovi zajedno s ŽUC-om	8.640	1.273	1.273	11.186
2. Nadzor nad izgradnjom sustava odvodnje	2.948	434	434	3.817
3. Upravljanje projektom JPP - djelatnici Društva	13.980	2.060	2.060	18.100
4. Informiranje i vidljivost	4.994	736	736	6.466
Ukupno (1+2+3)	223.607	137.227	28.635	389.469

PROJEKTI PRIJAVLJENI U OKVIRU NACIONALNOG PLANA OPORAVKA I OTPORNOSTI (NPOO) 2021. – 2026.

1. Projekt „Izgradnja komunalne infrastrukture na području pod nadležnošću KD VIK-a Rijeka“

Društvo je projekt „Izgradnja komunalne infrastrukture na području pod nadležnošću KD VIK-a Rijeka“ prijavilo krajem 2021. godine na poziv Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za financiranje provedbe već započetih investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO) 2021. – 2026.

Projektom su obuhvaćeni vodoopskrba naselja Melnice – II.b dio građevine, crpna stanica sanitarnih otpadnih voda CS Brajdica – Pećine i kanalizacijski ogranak Gorica.

Ukupni prihvatljivi troškovi projekta iznose 2.303.727 eura od čega se 1.842.982 eura (80%) financira bespovratnim EU sredstvima, a Hrvatske vode i KD VIK sufinanciraju projekt svaki sa iznosom od 230.372 eura (svatko po 10%).

Po navedenom projektu je u 2023. godini odobreno 321.797 eura.

U sljedećoj tablici daje se prikaz odobrenih sredstava u 2023. godini po investicijama.

Tablica 3: ODOBRENA SREDSTVA ZA PROJEKT „IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU POD NADLEŽNOŠĆU KD VIK-A RIJEKA“ U OKVIRU NPOO U 2023. GODINI PO INVESTICIJAMA

(u EUR bez centi)

Naziv investicije	Priznato u 2023. godini	Novi izvori financiranja		
		EU sredstva	Naknada za razvoj	Hrvatske vode
1	2 (3+4+5)	3	4	5
1.Vodoopskrba naselja Melnice u Gradu Bakru - II faza	257.566	206.052	25.758	25.758
2.CS Brajdica na Pećinama	2.115	1.692	211	211
3.Kanalizacijski ogranak Gorica	62.116	49.693	6.211	6.211
Ukupno	321.797	257.437	32.180	32.180

Sveukupno odobrena sredstva po zahtjevima za nadoknadu sredstava u okviru NPOO od 2021. godine do 31.12.2023. godine iznose 2.114.412 eura od čega je iz sredstava EU fonda financirano 1.691.530 eura i po 211.441 eura iz sredstava Hrvatskih voda i naknade za razvoj (prikupljene na području JLS na kojem se izvodi projekt).

U sljedećoj tablici daje se prikaz sveukupno odobrenih sredstava u periodu od 2021.- 2023. godine po investicijama te novi izvori financiranja.

Tablica 4: UKUPNO ODOBRENA SREDSTVA ZA PROJEKT „IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU POD NADLEŽNOŠĆU KD VIK-A RIJEKA“ U OKVIRU NPOO U PERIODU OD 2021.- 2023. GODINE

(u EUR bez centi)

Naziv investicije	Priznato u 2021. i 2022. godini	Priznato u 2023. godini	Sveukupno odobreno 2021.- 2023.	Novi izvori financiranja		
				EU sredstva	Naknada za razvoj	Hrvatske vode
1	2	3	4(5+6+7)	5	6	7
1.Vodoopskrba naselja Melnice u Gradu Bakru - II faza	1.393.883	257.566	1.651.449	1.321.159	165.145	165.145
2.CS Brajdica na Pećinama	394.744	2.115	396.859	317.487	39.686	39.686
3.Kanalizacijski ogranak Gorica	3.988	62.116	66.104	52.883	6.610	6.610
Ukupno	1.792.615	321.797	2.114.412	1.691.530	211.441	211.441

2. Projekt „Izgradnja komunalne infrastrukture na području pod nadležnošću KD VIK-a Rijeka – 2. dio“

U 2022. godini objavljen je novi poziv Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za financiranje provedbe investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO) 2021. – 2026. te je Društvo prijavilo projekt „**Izgradnja komunalne infrastrukture na području pod nadležnošću KD VIK-a Rijeka – 2. dio**“.

Projektom su obuhvaćene sljedeće investicije: vodoopskrba u Podsustavima Pehlin – Turnić, Kantrida – Zamet, Sušačka Draga, te naseljima Mladenići – Viškovo i Marinići 1-2, a koji bi se trebali izvoditi paralelno uz EU projekt aglomeracije Rijeka, izgradnja vodovodnih ogranaka u Jurčičevoj ulici i ulici Gorica 2. dio, vodoopskrba naselja Melnice II.a dio građevine, izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda grada Bakra uz koje se izvode i radovi na vodoopskrbi te izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i podmorskog ispusta u gradu Bakru.

Ukupni prihvatljivi troškovi projekta iznose 9.758.799 eura od čega će se 7.807.039 eura (80%) financirati bespovratnim sredstvima EU, a iznos od 1.951.760 eura (20%) će se sufinancirati u iznosu od 975.880 eura (10%) iz sredstava Hrvatskih voda te preostalih 975.880 eura (10%) iz sredstava Grada Bakra i KD VIK-a (Grad Bakar u iznosu od 744.582 eura i KD VIK u iznosu od 231.298 eura).

Društvo je u 2023. godini podnijelo četiri zahtjeva za doznaku sredstava te je po njima odobreno 5.146.033 eura. Raspored odobrenih sredstava po investicijama prikazan je u slijedećoj tablici:

Tablica 5: UKUPNO ODOBRENA SREDSTVA ZA PROJEKT „IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU POD NADLEŽNOŠĆU KD VIK-A RIJEKA - 2. DIO“ PO ZAHTEJIMA ZA NADOKNADU SREDSTAVA U OKVIRU NPOO U 2023. GODINI

(u EUR bez centi)

Naziv investicije	Priznato po ZNS za razdoblje I-XII.2023.	Novi izvori financiranja		
		EU sredstva	Hrvatske vode	Naknada za razvoj KD VIK / Proračun grada Bakra
1	2(3+4+5)	3	4	5
1. PODSUSTAV PEHLIN - TURNIĆ	10.472	8.378	1.047	1.047
2. PODSUSTAV KANTRIDA – ZAMET	73.286	58.629	7.329	7.329
3. PODSUSTAV SUŠAČKA DRAGA	18.776	15.021	1.878	1.878
4. NASELJE MLADENIĆI – VIŠKOVO	-			
5. NASELJE MARINIĆI 1-2	-			
6. VODOVODNI OGRANAK U JURČIĆEVOJ ULICI I ULICI GORICA – 2.dio građevine	-			
7. VODOOPSKRBA NASELJA MELNICE - IIa dio građevine	872	698	87	87
8. IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA GRADA BAKRA (I faza)	3.185.430	2.548.344	318.543	318.543
9. UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA (UPOV) BAKAR	1.740.233	1.392.186	174.023	174.023
10. PODMORSKI ISPUST BAKAR	116.964	93.571	11.696	11.696
Ukupno	5.146.033	4.116.827	514.603	514.603

Projekt izgradnje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda sa UPOV-om i podmorskim ispustom u gradu Bakru prvotno je financiran iz sredstava proračuna grada Bakra te je Društvo po odobrenju sredstava kroz NPOO projekt izvršilo povrat u proračun u iznosu od 2.163.698 eura za doznake iz 2022. godine (1.772.980 eura iz Eu sredstava, 221.623 eura iz sredstva Hrvatskih voda i 169.095 eura iz ranije uplaćenih sredstava grada Bakra) odnosno 1.778.916 eura za doznake iz 2023. godine.

U sljedećoj tablici se daje pregled utrošenih sredstava naknade za razvoj vodoopskrbe i odvodnje u projekte I. i II. prioriteta te naknade za razvoj odvodnje Grobnik – Klana po jedinicama lokalne samouprave.

Tablica 6: RASPORED UTROŠENIH SREDSTAVA NAKNADE ZA RAZVOJ VODOOPSKRBE I ODVODNJE U PROJEKTE I. I II. PRIORITETA TE NAKNADE ZA RAZVOJ ODVODNJE GROBNIK – KLANA PO JLS ZA 2023. GODINU

(u EUR)

Jedinica lokalne samouprave	Utrošena sredstva naknade za razvoj u projekte vodoopskrbe i odvodnje					Utrošena sredstva naknade za razvoj odvodnje Grobnik - Klana	Sveukupno utrošena sredstva naknade
	I prioritet A.1	I prioritet A.2	Ukupno	II prioritet	Sveukupno		
1	2	3	4 (2+3)	5	6 (4+5)	7	8 (6+7)
Grad Rijeka	292.272,87	188.836,04	481.108,91	615.036,01	1.096.144,92	204.819,04	1.300.963,96
Grad Bakar	25.977,61	-	25.977,61	110.147,08	136.124,69	18.270,10	154.394,79
Općina Čavle	15.260,61	25.342,71	40.603,32	55.362,73	95.966,05	10.667,98	106.634,03
Općina Jelenje	10.568,84	37.279,72	47.848,56	117.445,80	165.294,36	7.414,40	172.708,76
Grad Kastav	24.199,68	23.499,03	47.698,71	142.012,06	189.710,77	16.956,15	206.666,92
Općina Klana	3.358,33	-	3.358,33	71,67	3.430,00	2.346,33	5.776,33
Općina Kostrena	73.488,01	-	73.488,01	185.855,11	259.343,12	18.238,81	277.581,93
Grad Kraljevica	12.692,48	-	12.692,48	2.010,90	14.703,38	8.884,77	23.588,15
Općina Viškovo	36.052,58	37.529,71	73.582,29	141.290,61	214.872,90	25.246,52	240.119,42
UKUPNO:	493.871,01	312.487,21	806.358,22	1.369.231,97	2.175.590,19	312.844,10	2.488.434,29

A.1. RAZVOJNI ZAHVATI VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA OD ZAJEDNIČKOG INTERESA SVIH JLS SUVLASNIKA DRUŠTVA

Tablica 7: UTROŠENA SREDSTVA U PROJEKTE I. PRIORITETA **SVIH JLS SUVLASNIKA DRUŠTVA (A.1.)** ZA 2023. GODINU U USPOREDBI S REBALANSOM PLANA ZA 2023. GODINU I VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U 2023. GODINI

(u EUR bez centi)

Točka plana	Razvojni zahvat	Rebalans plana 2023.	Ostvarenje 2023.	Indeks	Izvedeni radovi 2023.
1	2	3	4	5(4/3)	6
8.1.Vodoopskrba					
8.1.1.	Vodoopskrba visinske zone Kostrena - noveliranje izrađene projektne dokumentacije za Kompleks vodocrpilišta Martinšćica i priprema dokumentacije za početak realizacije Planirala se priprema i izrada natječajne dokumentacije za izgradnju i rekonstrukciju vodocrpilišta Martinšćica, a što uključuje i prilagodbu postojeće projektne dokumentacije sukladno važećoj zakonskoj regulativi, no za realizaciju istoga nisu bili stvoreni uvjeti, pa su u 2022. godini izvršene radnje u cilju konzumiranja dozvola, a u 2023. su podmirene financijske obveze po istome.	300	265	88,5	-
	naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	300	265	88,5	
8.1.2.	Izrada projektne dokumentacije : - Dogradnja vodoopskrbnog podsustava na području Grobinštine (preklapanje s EU projektom aglomeracije Rijeka) - završetak izrade glavnih projekata i rješavanje imovinsko pravnih odnosa Planirao se završetak izrade glavnih projekata, odnosno tehničke dokumentacije za ishođenje građevinskih dozvola za dogradnju vodoopskrbnog podsustava na području Grobinštine, kako bi se osigurao siguran i kvalitetan način vodoopskrbe cjelokupnog predmetnog područja (uključujući i troškove imovinsko pravne pripreme). S obzirom na kontinuirane promjene vezane uz IPP (izmjene katastra) ostvaren je veći utrošak od planiranih sredstava za 2023. godinu.	5.300	9.351	176,4	8.304
	naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	5.300	9.351	176,4	
8.1.3.	Vodoopskrbni sustav područja Streljana-Kastav-Klana na području gradnje ceste D 427 - III etapa gradnje - financijski završetak investicije Hrvatske ceste su s izvođačem radova riješili nedostatke na izgradnji, pa su ispostavljene okončane situacije i investicija je financijski završena.	130.000	129.445	99,6	129.445
	naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	130.000	129.445	99,6	
8.2.Odvodnja					
8.2.1.	Kanalizacija Grobnik - kreditne obveze Po kreditu Svjetske banke za II. fazu Projekta Grobnik izvršena je otplata posljednje rate kredita.	625.000	606.070	97,0	-
	naknada za razvoj odvodnje Grobnik - Klana	315.000	307.133	97,5	
	Hrvatske vode	310.000	298.937	96,4	

Točka plana	Razvojni zahvat	Rebalans plana 2023.	Ostvarenje 2023.	Indeks	Izvedeni radovi 2023.
1	2	3	4	5(4/3)	6
8.2.2.	Sanitarni kolektor u sklopu gradnje 4. faze I. etape te II. i III. etape državne ceste D 427 Čvor Marčelji (nova A7) - Viškovo - Čvor Rujevica (A7) - financijski završetak investicije Hrvatske ceste su s izvođačem radova riješili nedostatke na izgradnji, te je ispostavljena okončana situacija.	212.000	211.540	99,8	211.594
	naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	212.000	211.540	99,8	
8.2.3.	Aglomeracija Klana – nastavak izrade projektne dokumentacije Za Aglomeraciju Klana (naselja Klana i Studena) planirao se nastavak izrade projektne dokumentacije, a koji uključuje doradu Elaborata zaštite okoliša za naselje Studena, te izradu natječajne dokumentacije za pružanje usluga izrade projektne dokumentacije za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda predmetnih područja, s pripadajućim vodovodima, s posebnim naglaskom na izmještanje postojećeg UPOV-a Klana za koji se planira početak gradnje, ali su se aktivnosti realizirale smanjenom dinamikom.	6.400	5.712	89,2	757
	naknada za razvoj odvodnje Grobnik - Klana	6.400	5.712	89,2	
8.3. Zajednički projekti vodoopskrbe i odvodnje					
8.3.1.	<p>EU projekti - pripremna dokumentacija za EU fondove:</p> <p>- EU projekt - aglomeracija Rijeka (Rijeka, Kastav, Viškovo, Čavle, Jelenje)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Usluge izrade projektne dokumentacije za promjenu projektnog rješenja Grupa 1, Komponenta A • Izrada glavnih projekata zaštite građevinskih jama u sklopu sustava odvodnje otpadnih voda na području aglomeracije Rijeka, sustav javne odvodnje "Grad", Komponenta B • Izrada revizije glavnih projekata zaštite građevinskih jama LOT B • Izmjena studije izvodljivosti prijavnog obrasca „B“ za EU aglomeraciju Rijeka • Izrada stručne podloge i analiza povećanih vrijednosti nabave tehničkih komponenti EU aglomeracije Rijeka zbog povećanja cijena <p>Istovremeno se vrši imovinsko pravna priprema za gradnju.</p> <p>- EU projekt - aglomeracija Kostrena (Bakar-Kostrena)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nastavak usluge izrade Studije izvodljivosti, te izrada okolišnih dokumenata SUO/PUO sa ishodom rješenja za poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Kostrena (Bakar-Kostrena) na području JLS-a: Grad Bakar i Općina Kostrena za sufinanciranje iz fondova EU <p>Studija izvodljivosti je na verifikacijskom pregledu, te se čeka povratna informacija iz Hrvatskih voda.</p> <p>- EU projekt - aglomeracija Kostrena (Bakar – Kostrena) - grad Bakar</p> <ul style="list-style-type: none"> • Završena je izrada projektne tehničke dokumentacije i natječajne dokumentacije kanalizacijskog sustava grada Bakra i vodovodnih cjevovoda uz trasu kanalizacije. <p>U tijeku je izgradnja građevina I. faze koja je obuhvaćena u točki 8.7.2.1.</p>	164.800	168.026	102,0	146.829

Točka plana	Razvojni zahvat	Rebalans plana 2023.	Ostvarenje 2023.	Indeks	Izvedeni radovi 2023.
1	2	3	4	5(4/3)	6
	- EU projekt - aglomeracija Kraljevica				
	<ul style="list-style-type: none"> Nastavak usluge izrade Studije izvodljivosti aglomeracije Kraljevica, Studije utjecaja na okoliš i aplikacije za EU fondove Studija izvodljivosti je na verifikacijskom pregledu, te se čeka povratna informacija iz Hrvatskih voda.				
	naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	140.000	143.270	102,3	
	Hrvatske vode	24.800	24.756	99,8	
	Izvori financiranja				
	naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	487.600	493.871	101,3	496.928
	naknada za razvoj odvodnje Grobnik - Klana	321.400	312.844	97,3	
	Hrvatske vode	334.800	323.693	96,7	
	SVEUKUPNO ZA RAZVOJNE ZAHVATE VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA (I. PRIORITET)	1.143.800	1.130.408	98,8	

A.2. RAZVOJNI ZAHVATI VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA OD ZAJEDNIČKOG INTERESA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE NA PODRUČJU AGLOMERACIJE RIJEKA (RIJEKA, KASTAV, VIŠKOVO, ČAVLE, JELENJE) – EU PROJEKT - *Projekt dogradnje sustava odvodnje aglomeracije Rijeka sa izgradnjom uređaja za pročišćavanje otpadnih voda – ugovaranje, pripremni radovi i izgradnja*

Projekt "Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka" obuhvaća projektiranje i izgradnju uređaja drugog stupnja pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Rijeka (UPOV Rijeka), izgradnju transportnih kolektora i optimizaciju postojećeg sustava odvodnje, proširenje sustava odvodnje, te izgradnju/rekonstrukciju vodovodne mreže na području aglomeracije Rijeka.

U 2023. godini izvodili su se radovi na pet grupa na sustavu odvodnje. Nastavak izvođenja radova na LOT-u A: Izgradnja transportnih kolektora i optimizacija postojećeg sustava odvodnje Rijeka zapad i LOT-u E: proširenje Viškovo te početak izvođenja na LOT-u B koji se odnosi na izgradnju transportnih kolektora i optimizaciju postojećeg sustava odvodnje Rijeka Istok, LOT-u C: Proširenje Rijeka i LOT-u D: Proširenje Kastav.

Društvo je izvršilo isplatu predujma za LOT C: Proširenje Rijeka u ukupnom iznosu od 3,6 milijuna eura (10 % od ukupne vrijednosti potpisanih ugovora) od čega se 3,2 milijuna eura odnosi na radove obuhvaćene EU projektom, a preostalih 383 tisuće eura za radove na izgradnji vodovoda paralelno uz izvođenje EU projekta, a koji su financirani iz sredstava naknade za razvoj grada Rijeke u iznosu od 299 tisuća eura i putem projekta ugovorenog u okviru NPOO u iznosu od 84 tisuće eura.

U 2023. godini rebalansom plana nije planirano potpisivanje ugovora za radove na LOT-u F: Proširenje Čavle i na LOT-u G: Proširenje Jelenje.

U zadnjem kvartalu 2023. godine započele su aktivnosti na 2. fazi radova s Hrvatskim cestama koja obuhvaća radove na rekonstrukciji i dogradnji sustava odvodnje otpadnih voda u

Adamićevoj ulici u Rijeci te radove na rekonstrukciji ulice Vjekoslava Dukića i izgradnji vodno-komunalne infrastrukture.

U sklopu ugovora o izgradnji UPOV-u Rijeka izvođač je izvršio uklanjanje postojećih objekata i dijela željezničkog kolosijeka.

Usluge nadzora nad izgradnjom sustava odvodnje izvršavale su se sukladno dinamici izvođenja radova kao i usluge nadzora nad izgradnjom UPOV-a, te radova s HC-om 2. faza, a na isti način su se izvršavale i usluge upravljanja projektom te usluge informiranja i vidljivosti.

Ugovor za nabavu opreme za održavanje sustava odvodnje potpisan je u veljači 2023., te je započela isporuka gospodarskih vozila, specijalnog vozila i obuka osoblja naručitelja.

Ukupno utrošena sredstva za projekt „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka“ u 2023. iznose 21.274.716 eura.

Za dodatne usluge i ostale troškove projekta utrošena su sredstva naknade za razvoj u iznosu od 28.492 eura.

Sveukupno utrošena sredstva za 2023. godinu iznose 21.303.208 eura (Tablica br. 9).

S obzirom da je ugovor o bespovratnim sredstvima kojim se sufinancirao cijeli projekt prestao važiti sa 31.12.2023., u narednom periodu će se sve investicije koje nisu završene u ovoj fazi prenijeti u drugu fazu kroz Program konkurentnost i kohezija 2021. – 2027. godine. Druga faza trajati će od 2024.-2027. godine te će prema noveliranoj studiji izvodljivosti uključivati nastavak izvođenja radova čija je procijenjena vrijednost 286 milijuna eura, a koja uključuje radove za LOT-ove F i G.

Budući da je sa krajem 2023. godine istekao rok povlačenja sredstava kredita kojim se sufinancira projekt, Društvo će se kreditno zadužiti za sufinanciranje učešća JLS-a u projektu.

U Društvu je od svibnja 2019. godine osnovana Jedinica za provedbu projekta sufinanciranog sredstvima EU fondova „Poboljšanje vodno – komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka“ te su troškovi plaća, putni i ostali troškovi (službena putovanja i obilasci gradilišta, nabava osobnih računala i dr.) internog osoblja za provedbu projekta obuhvaćeni Studijom izvodljivosti te se sufinanciraju iz sredstava EU projekta.

- **SREDSTVA PO UGOVORU O SUFINANCIRANJU EU PROJEKTA AGLOMERACIJE RIJEKA**

Društvu su po podnesenim zahtjevima za nadoknadom sredstava u 2023. godini putem sustava eFondovi odobrena sredstva u ukupnom iznosu od 18.741.326 eura od čega je udio KD VIK-a u sufinanciranju iz naknade za razvoj vodoopskrbe i odvodnje onih JLS na čijem se području projekt izvodi i sredstava kredita 1.432.944 eura, a ostatak od 17.308.382 eura je isplaćen iz sredstava EU fonda, Hrvatskih voda i sredstava državnog proračuna sukladno ugovorenim financijskim udjelima.

Od ukupno odobrenog iznosa kroz zahtjeve za nadoknadu sredstava u 2023. godini, iznos od 18.698.480 eura se odnosi na prihvatljive troškove projekta nastale (plaćene) tijekom 2023. godine, a iznos od 42.846 eura se odnosi na ulaganja koja su nastala u razdoblju od 01.01.2014. do 31.12.2022. godine, te je Društvo ostvarilo povrat sredstava u iznosu od 39.570 eura.

Sveukupno odobrena sredstva po zahtjevima za nadoknadu sredstava od 2018. do 2023. godine iznose 38.064.400 eura od čega udio KD VIK-a u sufinanciranju iz naknade za razvoj vodoopskrbe i odvodnje i kreditnih sredstava 2.910.368 eura , a ostatak je isplaćen sukladno ugovorenim financijskim udjelima: 27.151.882 eura iz sredstava EU fonda i po 4.001.075 eura iz sredstava Hrvatskih voda i sredstava državnog proračuna. Tijekom 2023. Društvu je od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU uplaćeno 132.722 eura sukladno ugovoru za sufinanciranje provedbe EU projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području

aglomeracije Rijeka“ (JPF.2020.-6.540), u kojem se sufinancira lokalni dio koji pripada KD ViK- u te je za taj iznos umanjen utrošak naknade za razvoj.

U sljedećoj tablici daje se prikaz sveukupno potraživanih sredstava u 2023. godini po aktivnostima putem zahtjeva za nadoknadom sredstava te rezultat njihove verifikacije.

Tablica 8: REKAPITULACIJA UKUPNO POTRAŽIVANIH SREDSTAVA PO ZAHTJEVIMA ZA NADOKNADOM SREDSTAVA PUTEM SUSTAVA eFONDOVI U 2023. GODINI I REZULTATI VERIFIKACIJE PO ISTIMA

(u EUR bez centi)

Prijavljeno u Zahtjeve za nadoknadom sredstava tijekom 2023. godine (ZNS br. 31-40)	Ukupno potraživani iznos u 2023.	Rezultat verifikacije	
		Verificirani	Nepriznati
		trošak (odobreni)	trošak (izuzeti)
1	2 (3+4)	3	4
1. Prijavljeno u ZNS tijekom 2023., a odnosi se na ulaganja Društva u razdoblju 01.01.2014.-31.12.2022.	42.846	42.846	
1.1. Radovi na rotoru Viškovo	12.113	12.113	
1.2. Nadzor nad izgradnjom	4.133	4.133	
1.3. Informiranje i vidljivost	7.001	7.001	
1.4. plaće interne jedinice za provedbu EU projekta aglomeracije Rijeka	19.599	19.599	
2. Prijavljeno u ZNS tijekom 2023. godine, a odnosi se na izvedene radove, izvršene usluge i plaćene predujmove tijekom 2023. godine	18.925.562	18.698.480	227.083
2.1. Radovi - LOT A : Rijeka Zapad	4.574.938	4.574.938	
2.2. Radovi - LOT B : Rijeka Istok	2.730.489	2.730.489	
2.3. Radovi - LOT C : Proširenje Rijeka	4.677.164	4.677.164	
2.4. Radovi LOT D : Proširenje Kastav	837.012	837.012	
2.5. Radovi- LOT E : Proširenje Viškovo	895.549	895.549	
2.6. Radovi sa HC faza 2 - Adamićeva	1.098.466	1.098.466	
2.7. Radovi sa Gradom Rijeka - Dukićeva	191.866	0	191.866
2.8. Radovi na rotoru Viškovo	12.514	12.514	
2.9. Nadzor nad izgradnjom	144.551	132.672	11.879
2.10. Nadzor nad izgradnjom Adamićeve ulice	1.044	1.044	
2.11. Nadzor UPOV	163.366	140.028	23.338
2.12. Izgradnja UPOV-a	2.129.475	2.129.475	
2.13. Oprema	687.581	687.581	
2.14. Informiranje i vidljivost	70.250	70.250	
2.15. Upravljanje projektom - vanjska jedinica	599.612	599.612	
2.16. Plaće djelatnika Interne jedinice za provedbu EU projekta aglomeracije Rijeka	111.685	111.685	
Ukupno	18.968.408	18.741.326	227.083

Udjeli u sufinanciranju sveukupno prihvatljivih (odobrenih) troškova u 2023. godini koji iznose 18.741.326 €, a koji su odobreni putem sustava eFondovi su:

- EU sredstva.....13.368.457 €
- sredstva državnog proračuna.....1.969.963 €
- sredstva Hrvatskih voda.....1.969.963 €
- sredstva kredita i KD VIK (naknada za razvoj).....1.432.943 €

Društvo je nepriznate i neprihvatljive troškove financiralo iz sredstava naknade za razvoj vodoopskrbe i odvodnje onih jedinica lokalne samouprave na čijem se području projekt izvodi. Putem Zahtjeva za nadoknadu sredstava mogu se ponovo potraživati utrošena sredstva naknade za razvoj za nepriznate (odbijene) troškove, a za neprihvatljive troškove Društvo nema pravo potraživati sredstva.

U sljedećoj tablici daje se rekapitulacija utrošenih sredstava u 2023. godini po izvorima financiranja i povrat uložениh sredstava Društva iz prethodnih godina za projekt I. prioriteta - EU projekt aglomeracije Rijeka (A.2.) u usporedbi s rebalansom plana za 2023. godinu i vrijednost izvedenih radova u 2023. godini.

Tablica 9: REKAPITULACIJA UTROŠENIH SREDSTAVA U PROJEKTE I. PRIORITETA **EU PROJEKT AGLOMERACIJE RIJEKA (A.2.)** I POVRAT ULOŽENIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA PO IZVORIMA FINANCIRANJA U 2023. GODINI U USPOREDBI S REBALANSOM PLANA ZA 2023. GODINU I VRIJEDNOST IZVEDENIH RADOVA U 2023. GODINI

(u EUR bez centi)

Točka plana	Razvojni zahvat	Rebalans plana 2023. EUR	Utrošena sredstva 2023.	Povrat uložениh sredstava putem sustava eFondovi za ulaganja 2014-2022. godine	Ukupno 2023.	Izvedeni radovi 2023.
1	2	3	4	5	6(4+5)	7
8.4.1.	EU projekt: -Projekt dogradnje sustava odvodnje aglomeracije Rijeka sa izgradnjom uređaja za pročišćavanje otpadnih voda – ugovaranje, pripremni radovi i izgradnja - aglomeracija Rijeka (Rijeka, Kastav, Viškovo, Čavle, Jelenje)	24.513.700	21.303.208	172.293	21.475.501	14.333.913
	EU fond	17.461.000	13.337.894	30.563	13.368.457	
	Hrvatske vode	2.573.000	1.965.459	4.504	1.969.963	
	Državni proračun	2.573.000	1.965.459	137.227	2.102.685	
	drugi izvori financiranja (kredit)	1.821.700	1.405.934	-	1.405.934	
	naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	85.000	284.299	-	284.299	
	Sredstva društva	-	2.344.162	-	2.344.162	
8.4.2.	Bankarski troškovi kredita vezani za realizaciju EU projekta	28.200	28.188	-	28.188	28.188
	naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	28.200	28.188	-	28.188	
	Izvori financiranja					
	EU sredstva	17.461.000	13.337.894	30.563	13.368.457	14.362.100
	Hrvatske vode	2.573.000	1.965.459	4.504	1.969.963	
	Državni proračun	2.573.000	1.965.459	137.227	2.102.685	
	drugi izvor financiranja (kredit)	1.821.700	1.405.934	-	1.405.934	
	naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	113.200	312.487	-	312.487	
	Sredstva društva	-	2.344.162	-	2.344.162	
	SVEUKUPNO ZA RAZVOJNE ZAHVATE I. PRIORITETA - EU PROJEKT AGLOMERACIJE RIJEKA	24.541.900	21.331.395	172.293	21.503.688	

Pregled provedbenih elemenata aglomeracije Rijeka s planiranim vrijednostima po rebalansu plana za 2023. godinu, utrošenim sredstvima, povratom uložениh sredstava te izvedenim radovima u 2023. godini za iste je prikazan u sljedećoj tablici.

Tablica 10: REALIZACIJA EU PROJEKTA – AGLOMERACIJE RIJEKA U 2023. GODINI PO PROVEDBENIM ELEMENTIMA (TOČKA 8.4.1)

(u EUR bez centi)

Točka plana	EU PROJEKT - AGLOMERACIJA RIJEKA	Rebalans plana 2023.	Utrošena sredstva I-XII.2023.	Povrat utrošenih sredstava Društva putem sustava e fondovi za ulaganja 2014. - 2022.	Ukupno 2023.	Izvedeni radovi 2023.
1	2	3	4	5	6(4+5)	7
8.4.1.1.1.	LOT A. IZGRADNJA TRANSPORTNIH KOLEKTORA I OPTIMIZACIJA POSTOJEĆEG SUSTAVA ODVODNJE RIJEKA ZAPAD	4.809.700	4.881.805		4.881.805	4.475.914
8.4.1.1.2.	LOT B. IZGRADNJA TRANSPORTNIH KOLEKTORA I OPTIMIZACIJA POSTOJEĆEG SUSTAVA ODVODNJE RIJEKA ISTOK	4.189.200	2.730.489		2.730.489	-
8.4.1.1.3.	LOT C. PROŠIRENJE RIJEKA	5.438.400	5.226.324		5.226.324	2.058.182
8.4.1.1.4.	LOT D. PROŠIRENJE KASTAV	1.483.500	1.395.893		1.395.893	1.439.065
8.4.1.1.5.	LOT E. PROŠIRENJE VIŠKOVO	840.400	1.060.069		1.060.069	836.907
8.4.1.1.6.	LOT F. PROŠIRENJE ČAVLE	-	-		-	-
8.4.1.1.7.	LOT G. PROŠIRENJE JELENJE	-	-		-	-
8.4.1.1.8.	KREŠIMIROVA ULICA - radovi i nadzor nad radovima zajedno s HC -1. faza	-	-	132.723	132.723	-
	radovi	-	-	132.723	132.723	-
	nadzor	-	-		-	-
8.4.1.1.9.	ADAMIĆEVA ULICA - radovi i nadzor nad radovima zajedno s HC -2. faza	2.636.100	1.596.791		1.596.791	1.154.874
	radovi	2.546.500	1.594.462		1.594.462	1.151.583
	nadzor	89.600	2.329		2.329	3.291
8.4.1.1.10.	ROTOR VIŠKOVO CENTAR zajedno s ŽUC	9.900	15.154	11.186	26.341	1.603
	radovi	9.900	13.440	11.186	24.626	-
	nadzor	-	1.714		1.714	1.603
8.4.1.1.11.	Rekonstrukcija ulice Vjekoslava Dukića i izgradnja vodo-komunalne infrastrukture	404.300	221.681		221.681	192.463
	radovi	404.300	221.681		221.681	-
	UKUPNO IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE:	19.811.500	17.128.206	143.909	17.272.116	10.159.008
8.4.1.2.	LOT H. IZGRADNJA UPOV					

Točka plana	EU PROJEKT - AGLOMERACIJA RIJEKA	Rebalans plana 2023.	Utrošena sredstva I-XII.2023.	Povrat utrošenih sredstava Društva putem sustava e fondovi za ulaganja 2014. - 2022.	Ukupno 2023.	Izvedeni radovi 2023.
1	2	3	4	5	6(4+5)	7
	Izgradnja UPOV Delta	2.443.500	2.198.884		2.198.884	2.443.205
8.4.1.3.	NABAVA OPREME					
	Nabava opreme	1.130.500	719.342		719.342	717.616
8.4.1.4.	USLUGE NADZORA					
8.4.1.4.1.	Nadzor nad izgradnjom sustava odvodnje	175.200	171.949	3.817	175.766	150.438
8.4.1.4.2.	Nadzor nad izgradnjom UPOV	140.700	175.035		175.035	140.028
8.4.1.5.	USLUGE UPRAVLJANJA PROJEKTOM					
8.4.1.5.1.	Upravljanje projektom JPP- vanjski stručnjaci	553.500	691.860		691.860	553.488
8.4.1.5.2.	Upravljanje projektom JPP - djelatnici Društva	125.900	113.183	18.100	131.284	134.351
8.4.1.6.	USLUGE VIDLJIVOST					
8.4.1.6.1.	Informiranje i vidljivost	97.900	76.257	6.466	82.723	-
8.4.1.7.	OSTALI TROŠKOVI					
8.4.1.7.1.	Snimanje postojeće kanalizacijske mreže koja nije unesena u GIS	-				
8.4.1.7.2.	Izrada konceptijskog rješenja te praćenje prometa za vrijeme izvođenja radova	-				
UKUPNO EU PROJEKT RIJEKA:		24.478.700	21.274.716	172.293	21.447.009	14.298.133
NEPREDVIĐENI TROŠKOVI						
SVEUKUPNO EU PROJEKT RIJEKA:		24.478.700	21.274.716	172.293	21.447.009	14.298.133
Izvori financiranja:						
	EU fond (71,33 %)	17.461.000	13.337.894	30.563	13.368.457	
	Hrvatske vode (10,51 %)	2.573.000	1.965.459	4.504	1.969.963	
	Državni proračun (10,51 %)	2.573.000	1.965.459	137.227	2.102.685	
	Drugi izvori financiranja - kredit (7,65%)	1.821.700	1.405.934		1.405.934	

Točka plana	EU PROJEKT - AGLOMERACIJA RIJEKA	Rebalans plana 2023.	Utrošena sredstva I-XII.2023.	Povrat utrošenih sredstava Društva putem sustava e fondovi za ulaganja 2014. - 2022.	Ukupno 2023.	Izvedeni radovi 2023.
1	2	3	4	5	6(4+5)	7
	Naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje*	30.000	255.808		255.808	
	Naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje (za nepriznate i neprihvatljive troškove)	20.000			-	
	Sredstva Društva**	-	2.344.162		2.344.162	
8.4.1.8.	Dodatne usluge i troškovi EU projekta financirani iz vlastitih izvora (sredstva naknade za razvoj):					
8.4.1.8.1.	Usluga upravljanja projektom					
8.4.1.8.1.1.	Usluga upravljanja u Adamićevoj ulici	6.000	1.439		1.439	4.391
8.4.1.8.2.	Ostali troškovi projekta					-
8.4.1.8.2.1.	Ostali troškovi projekta	27.000	26.784		26.784	26.784
8.4.1.8.2.2.	Zajednički troškovi projekta	-	202		202	3.054
8.4.1.8.2.3.	Revizija glavnog projekta UPOV-a Rijeka	500	66		66	1.550
8.4.1.8.2.4.	Usluga nadzora u Dukićevoj ulici	1.500	-		-	
	Ukupno za dodatne usluge i ostale troškove financiranja EU projekta	35.000	28.492		28.492	35.779
	Sveukupna rekapitulacija po izvorima financiranja EU projekta					
	EU fond (71,33 %)	17.461.000	13.337.894	30.563	13.368.457	
	Hrvatske vode (10,51 %)	2.573.000	1.965.459	4.504	1.969.963	
	Državni proračun (10,51 %)	2.573.000	1.965.459	137.227	2.102.685	
	drugi izvori financiranja - kredit	1.821.700	1.405.934	-	1.405.934	
	Naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	85.000	284.299	-	284.299	
	Sredstva Društva**	-	2.344.162	-	2.344.162	
	Sveukupno EU projekt Rijeka sa dodatnim uslugama i troškovima financiranja	24.513.700	21.303.208	172.293	21.475.501	14.333.912

*Naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje utrošena za sufinanciranje računa koji su dospjeli na plaćanje, a za koje će se sredstva potraživati metodom nadoknade.

** Iz sredstava Društva podmirene su sve financijske obveze za EU projekt aglomeracije Rijeka koje su trebale biti plaćene do 31.12.2023. godine kako bi se mogle prijaviti u završni zahtjev za nadoknadom sredstava kako bi mogle ući u realizaciju prvog programskog razdoblja.

B. RAZVOJNI ZAHVATI VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA OD INTERESA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE FINANCIRANI IZ PRIPADAJUĆEG PREOSTALOG DIJELA NAKNADE ZA RAZVOJ I OSTALIH IZVORA (II. PRIORITET)

U sljedećim tablicama daje se prikaz utrošenih sredstava u 2023. godini u projekte vodoopskrbe i odvodnje od interesa za svaku jedinicu lokalne samouprave (II. prioritet) po izvorima financiranja i usporedba s Rebalansom plana za 2023. godinu te vrijednost izvršenih radova za 2023. godinu.

Tablica 11: UTROŠENA SREDSTVA U PROJEKTE II. PRIORITETA ZA 2023. GODINU U USPOREDBI S REBALANSOM PLANA ZA 2023. GODINU I VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U 2023. GODINI ZA **GRAD RIJEKU**

Naziv investicije / Točka iz Rebalansa plana poslovanja 2023.	Izvori financiranja (u EUR bez centa)										Izvedeni radovi 2023.	
	Naknada za razvoj		Hrvatske vode		EU sredstva		Ostali izvori financiranja (privatni investitor, sredstva društva)		Ukupno			
	Rebalans plana 2023.	Ostvarenje 2023.	Rebalans plana 2023.	Ostvarenje 2023.	Rebalans plana 2023.	Ostvarenje 2023.	Rebalans plana 2023.	Ostvarenje 2023.	Rebalans plana 2023.	Ostvarenje 2023.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(2+4+6+8)	11(3+5+7+9)	12	
8.5.1. Projekti vodoopskrbe												
1. Ulica Ivana Žorža 66 – vodovod – građenje	100	42								100	42	42
2. Karasova ulica - vodovod – pristojbe po završetku građenja vodovodnog ogranka	-	100								-	100	-
3. Spojni cjevovod u trupu DC 427 – nastavak pripreme dokumentacije za građenje i građenje	-	-								-	-	-
4. Ivana Žorža 43 - vodovod - nastavak pripreme dokumentacije za građenje i građenje (+tlačni vod agl.Rijeka)	1.900	1.890								1.900	1.890	1.890
5. Braće Pavlinić - vodovod - priprema dokumentacije za građenje	1.900	-								1.900	-	-

Naziv investicije / Točka iz Rebalansa plana poslovanja 2023.	Izvori financiranja (u EUR bez centa)										Izvedeni radovi 2023.	
	Naknada za razvoj		Hrvatske vode		EU sredstva		Ostali izvori financiranja (privatni investitor, sredstva društva)		Ukupno			
	Rebalans plana 2023.	Ostvarenje 2023.	Rebalans plana 2023.	Ostvarenje 2023.	Rebalans plana 2023.	Ostvarenje 2023.	Rebalans plana 2023.	Ostvarenje 2023.	Rebalans plana 2023.	Ostvarenje 2023.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(2+4+6+8)	11(3+5+7+9)	12	
6. Ogranak za Romsko naselje Pehlin - nastavak pripreme dokumentacije za građenje i građenje	9.800	7.037								9.800	7.037	8.679
7. Gradina Trsat, TZ Rijeka - priprema dokumentacije za građenje i građenje	1.600	1.581								1.600	1.581	1.581
8. Vodovodni ogranak Portić - građenje	48.200	1.455								48.200	1.455	41.170
9. Vodoopskrba stambenog područja Martinkovac u funkciji VS Dražice - priprema dokumentacije za građenje	900	830								900	830	-
10. VO Mate Balote 69-71 - priprema dokumentacije za građenje	-	-								-	-	-
Ukupno za projekte vodoopskrbe	64.400	12.935								64.400	12.935	53.362
8.6.1. Projekti odvodnje												
1. CS Brajdica na Pećinama - promidžba i vidljivost*	100	66								100	66	-
2. Tibljaši - kanalizacija - završetak pripreme dokumentacije za građenje	-	-								-	-	-
3. Svilno od kbr.97a do 94 - kanalizacija - nastavak pripreme dokumentacije za građenje	600	149								600	149	620
4. Ulica Ignacia Henckea - kanalizacija - građenje	28.000	27.968								28.000	27.968	-

Naziv investicije / Točka iz Rebalansa plana poslovanja 2023.	Izvori financiranja (u EUR bez centa)										Izvedeni radovi 2023.	
	Naknada za razvoj		Hrvatske vode		EU sredstva		Ostali izvori financiranja (privatni investitor, sredstva društva)		Ukupno			
	Rebalans plana 2023.	Ostvarenje 2023.	Rebalans plana 2023.	Ostvarenje 2023.	Rebalans plana 2023.	Ostvarenje 2023.	Rebalans plana 2023.	Ostvarenje 2023.	Rebalans plana 2023.	Ostvarenje 2023.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(2+4+6+8)	11(3+5+7+9)	12	
5. Trsat (Kvadrati) - prelaganje kanalizacije - financira privatni investitor	100	35								100	35	35
Ukupno za projekte odvodnje	28.800	28.218								28.800	28.218	655
8.7.1. Zajednički projekti vodoopskrbe i odvodnje												
1. Obveze po kreditu ERSTE banke - refinanciranje kredita Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD)	800	773	7.000	6.953						7.800	7.725	-
2. Priprema dokumentacije, ostali troškovi za dogradnju sustava vodnih građevina i priprema i izgradnja uz EU projekte - nije obuhvaćeno projektima AGL	1.100	-								1.100	-	-
3. Zajednička izgradnja na području Grada Rijeke – gradnja ogranaka vodovoda i kanalizacije u sklopu izgradnje prometnica, uređenja trgova i ostalih javnih površina sukladno prioritetima Grada Rijeke	95.200	79.600								95.200	79.600	26.180
<i>3.1. Bivši tvornički kompleks Benčić - nastavak - uređenje partera i pripadajuće infrastrukture</i>	4.000	-								4.000	-	-
<i>3.2. Izgradnja / rekonstrukcija kolno pristupnog puta na Biviu - vodoopskrba - građenje</i>	14.100	3.500								14.100	3.500	-

Naziv investicije / Točka iz Rebalansa plana poslovanja 2023.	Izvori financiranja (u EUR bez centa)										Izvedeni radovi 2023.	
	Naknada za razvoj		Hrvatske vode		EU sredstva		Ostali izvori financiranja (privatni investitor, sredstva društva)		Ukupno			
	Rebalans plana 2023.	Ostvarenje 2023.	Rebalans plana 2023.	Ostvarenje 2023.	Rebalans plana 2023.	Ostvarenje 2023.	Rebalans plana 2023.	Ostvarenje 2023.	Rebalans plana 2023.	Ostvarenje 2023.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(2+4+6+8)	11(3+5+7+9)	12	
3.3. Kolno pristupni priključak na Istarsku ulicu (D8) - vodoopskrba i odvodnja - nastavak građenja	58.000	57.032								58.000	57.032	22.680
3.4. Izgradnja sabirne ulice SU XI (čvor Pilepići) – I. faza - vodoopskrba i odvodnja - početak građenja	-	-								-	-	-
3.5. Gradska ulica oznake GU-3 na Diračju - građenje	-	-								-	-	-
3.6. Izgradnja pješačke površine planske oznake PP1 na Krnjevu	-	-								-	-	-
3.7. Izgradnja ulice planske oznake OU4-a II faza na Martinkovcu - građenje	-	-								-	-	-
3.8. Gradnja pristupa poslovno stambenom kompleksu Krnjevo - ulica U1, pješačka površina PP1 i PP2 - vodoopskrba i odvodnja	19.100	19.068								19.100	19.068	
4. Vodotoranj Strmica (cesta Grad, spojna cesta, VT) - nastavak pripreme dokumentacije za građenje	98.000	86.066								98.000	86.066	86.819
4.1. VT Strmica	15.000	12.947								15.000	12.947	13.331
4.2. Pristupni put do VT Strmica s pripadajućim cjevovodima	83.000	73.119								83.000	73.119	73.489

Naziv investicije / Točka iz Rebalansa plana poslovanja 2023.	Izvori financiranja (u EUR bez centa)										Izvedeni radovi 2023.	
	Naknada za razvoj		Hrvatske vode		EU sredstva		Ostali izvori financiranja (privatni investitor, sredstva društva)		Ukupno			
	Rebalans plana 2023.	Ostvarenje 2023.	Rebalans plana 2023.	Ostvarenje 2023.	Rebalans plana 2023.	Ostvarenje 2023.	Rebalans plana 2023.	Ostvarenje 2023.	Rebalans plana 2023.	Ostvarenje 2023.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(2+4+6+8)	11(3+5+7+9)	12	
5. Radna zona Bodulovo - vodoopskrba i odvodnja + CS - pristojbe po završetku građenja	-	-								-	-	-
6. Zvonimirova ulica 3/1 - vodovod i kanalizacija - pristojbe po završetku građenja	300	120								300	120	-
7. Ulica Kalvarija - vodovod i kanalizacija – građenje	400	398								400	398	398
8. Vodovodni ogranak i sanitarni kolektor Pletenci 9 i Turkovo 77 - nastavak pripreme dokumentacije za građenje i građenje	7.000	249								7.000	249	2.585
9. Izgradnja nerazvrstane ceste za pristup TSC RIO Kantrida II faza - vodoopskrba i odvodnja - građenje	-	-								-	-	-
10. Ante Modrušana - vodoopskrba i odvodnja- završetak građenja	24.300	24.415								24.300	24.415	708
11. Trstenička ulica i Ulica Ante Mandića - vodoopskrba i odvodnja- priprema dokumentacije za građenje	3.300	33								3.300	33	33
12. Kolno pješački put na Drenovi - vodoopskrba i odvodnja - građenje**		0					51.500	31.820		51.500	31.820	42.343
13. Ulica Draga Brig 22 i 22 a vodovod i kanalizacija - projektiranje	3.300	1.333								3.300	1.333	1.333
Ukupno za zajedničke projekte vodoopskrbe i odvodnje	233.700	192.987	7.000	6.953			51.500	31.820	292.200	231.760	160.399	

Naziv investicije / Točka iz Rebalansa plana poslovanja 2023.	Izvori financiranja (u EUR bez centa)										Izvedeni radovi 2023.
	Naknada za razvoj		Hrvatske vode		EU sredstva		Ostali izvori financiranja (privatni investitor, sredstva društva)		Ukupno		
	Rebalans plana 2023.	Ostvarenje 2023.	Rebalans plana 2023.	Ostvarenje 2023.	Rebalans plana 2023.	Ostvarenje 2023.	Rebalans plana 2023.	Ostvarenje 2023.	Rebalans plana 2023.	Ostvarenje 2023.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(2+4+6+8)	11(3+5+7+9)	12
8.8.1. Vodovodni ogranaci uz EU projekt AGL Rijeka - (sadržani u dozvolama aglomeracije)											
1. Vodovodni ogranaci - izvođenje uz LOT C	479.000	359.582	29.000	10.253	232.000	82.027			740.000	451.863	70.648
1.1. Vodovodni ogranaci - izvođenje uz LOT C - financiranje iz naknade za razvoj	450.000	337.176							450.000	337.176	39.496
1.2. Vodovodni ogranaci - izvođenje uz LOT C - financiranje kroz NPOO (Podsustav Pehlin-Turnić, Kantrida - Zamet i Sušačka draga)	29.000	22.406	29.000	10.253	232.000	82.027			290.000	114.687	31.152
2. Vodovodni ogranaci - izvođenje uz LOT D	25.000	21.314							25.000	21.314	21.973
Ukupno za vodovodne ogranke uz EU projekt AGL Rijeka - (sadržani u dozvolama aglomeracije)	504.000	380.896	29.000	10.253	232.000	82.027			765.000	473.177	92.621
SVEUKUPNO PROJEKTI VODOOPSKRBE I ODVODNJE	830.900	615.036	36.000	17.206	232.000	82.027	51.500	31.820	1.150.400	746.090	307.037

*Za CS Brajdicu na Pećinama ostvaren je povrat uloženi sredstava Društva u iznosu od 1.903 eur iz prethodnih godina sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte u okviru Nacionalnog plana za oporavak i otpornost (prikazano u Tablici br. 2).

** Kolno pješački put na Drenovi - vodoopskrba i odvodnja financira se iz sredstava privatnog investitora sukladno ugovoru o financiranju izgradnje javne komunalne infrastrukture u svrhu priključenja građevine

Tablica 12: UTROŠENA SREDSTVA U PROJEKTE II. PRIORITETA U 2023. GODINI U USPOREDBI S REBALANSOM PLANA ZA 2023. GODINU I VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U 2023. GODINI ZA **GRAD BAKAR**

Naziv investicije / Točka iz Rebalansa plana poslovanja 2023.	Izvori financiranja (u EUR bez centa)										Izvedeni radovi 2023.
	Naknada za razvoj		Proračun JLS		Hrvatske vode		EU sredstva		Ukupno		
	Rebalans plana 2023.	Ostvarenje 2023.	Rebalans plana 2023.	Ostvarenje 2023.	Rebalans plana 2023.	Ostvarenje 2023.	Rebalans plana 2023.	Ostvarenje 2023.	Rebalans plana 2023.	Ostvarenje 2023.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(2+4+6+8)	11(3+5+7+9)	12
8.5.2. Projekti vodoopskrbe											
1.Vodoopskrba naselja Melnice u Gradu Bakru II.a i II.b faza - II b faza - pristojbe po završetku građenja vodovodnog ogranka i II a faza - početak građenja - <i>financiranje kroz NPOO*</i>	50.000	39.106	20.000	87	48.670	8.136	409.380	65.091	528.050	112.420	259.742
2. Škrljevo 244-223 - građenje vodovodnog ogranka	-	1.327	117.000	107.342					117.000	108.670	135.651
3. Hreljin 49a-49c - pristojbe po završetku građenja vodovodnog ogranka	-								-	-	-
4. Igralište Hroljovo-Krasica - vodovod - I.dio građevine - pristojbe po završetku građenja vodovodnog ogranka	-								-	-	-
5. Nerazvrstana cesta na k.č. 1270,1214/5 k.o. Krasica - vodovod - pristojbe po završetku građenja vodovodnog ogranka	-								-	-	-
6. Praputnjak Ž5059 do kbr. 94 - pristojbe po završetku građenja vodovodnog ogranka	-								-	-	-
7. Pristupna prometnica na Kukuljanovu od Tomina do VS - vodovod - početak građenja	-								-	-	-
8. Škrljevo - Dumbrava - vodovodni ogranak - pristojbe po završetku građenja vodovodnog ogranka	300	260							300	260	-

Naziv investicije / Točka iz Rebalansa plana poslovanja 2023.	Izvori financiranja (u EUR bez centa)										Izvedeni radovi 2023.
	Naknada za razvoj		Proračun JLS		Hrvatske vode		EU sredstva		Ukupno		
	Rebalans plana 2023.	Ostvarenje 2023.	Rebalans plana 2023.	Ostvarenje 2023.	Rebalans plana 2023.	Ostvarenje 2023.	Rebalans plana 2023.	Ostvarenje 2023.	Rebalans plana 2023.	Ostvarenje 2023.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(2+4+6+8)	11(3+5+7+9)	12
9. Krasica - Jelovka - vodovodni ogranak - nastavak pripreme dokumentacije za građenje	850	834							850	834	834
10. Nerazvrstana cesta Krasica - II dio - vodovod - pristojbe po završetku građenja	-	-							-	-	-
11. Hreljin 58b - 69a - vodovodni ogranak - nastavak pripreme dokumentacije za građenje i početak građenja	850	836							850	836	836
12. Spojni cjevovod D501 - rotor - vodovod - pristojbe po završetku građenja vodovodnog ogranka	-	-							-	-	-
13. Vodopskrbna zona Meja - priprema dokumentacije za građenje	9.200	9.158							9.200	9.158	9.158
14. Rekonstrukcija vodovoda u ŽC kod područne škole Praputnjak - prateći troškovi uz građenje-projekt Grada Bakra	3.450	3.433							3.450	3.433	3.433
15. Nerazvrstana cesta Krasica - III dio - vodovod - troškovi priključka financirani sukladno odluci grada Bakra i pristojbe po završetku građenja vodovodnog ogranka	350	308							350	308	0
16. Škrljevo 311-312 - vodovodni ogranak - nastavak pripreme dokumentacije za građenje	700	684							700	684	684
17. Kružni tok na ŽC 5205, lokalitet Peveš - Kukuljanovo - vodovod građenje	41.000	38.920							41.000	38.920	19.016
18. Izgradnja vodovodnog ogranka Kukuljanovo 76/2 - priprema dokumentacije za građenje	350	1.314							350	1.314	1.314

Naziv investicije / Točka iz Rebalansa plana poslovanja 2023.	Izvori financiranja (u EUR bez centa)										Izvedeni radovi 2023.
	Naknada za razvoj		Proračun JLS		Hrvatske vode		EU sredstva		Ukupno		
	Rebalans plana 2023.	Ostvarenje 2023.	Rebalans plana 2023.	Ostvarenje 2023.	Rebalans plana 2023.	Ostvarenje 2023.	Rebalans plana 2023.	Ostvarenje 2023.	Rebalans plana 2023.	Ostvarenje 2023.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(2+4+6+8)	11(3+5+7+9)	12
19. Hreljin 58b - 71b - vodovodni ogranak - građenje	250	216							250	216	216
20. Krasica - Bršljanovo - vodovodni ogranak - građenje	400	431							400	431	431
21. Škrljevo 147-151 - vodovodni ogranak - građenje	100	66							100	66	66
22. Kukuljanovo 88B - priprema dokumentacije za građenje	1.900	917							1.900	917	917
23. Ružić selo - priprema dokumentacije za građenje	1.700	917							1.700	917	917
24. Prijelazni troškovi projektiranja, priprema dokumentacije i ostali troškovi za dogradnju sustava vodnih građevina	-	-							-	-	-
Ukupno za projekte vodoopskrbe	111.400	98.727	137.000	107.430	48.670	8.136	409.380	65.091	706.450	279.383	433.215
8.7.2. Zajednički projekti vodoopskrbe i odvodnje											
1. Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda grada Bakra – građenje - financiranje kroz NPOO	100	11.421	268.300	277.163	262.300	282.640	2.100.000	2.261.121	2.630.700	2.832.345	3.102.402
Ukupno za zajedničke projekte vodoopskrbe i odvodnje	100	11.421	268.300	277.163	262.300	282.640	2.100.000	2.261.121	2.630.700	2.832.345	3.102.402
SVEUKUPNO PROJEKTI VODOOPSKRBE I ODVODNJE	111.500	110.147	405.300	384.593	310.970	290.776	2.509.380	2.326.212	3.337.150	3.111.728	3.535.617

* Za vodoopskrbu naselja Melnice II.b fazu ostvaren je povrat uloženi sredstava Društva u iznosu od 159.368 eur iz prethodnih godina sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte u okviru Nacionalnog plana za oporavak i otpornost (prikazano u Tablici br. 2). Vodoopskrba naselja Melnice II. a faza se također financira sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO) 2021. – 2026.

Tablica 13: UTROŠENA SREDSTVA U PROJEKTE II. PRIORITETA U 2023. GODINI U USPOREDBI S REBALANSOM PLANA ZA 2023. GODINU I VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U 2023. GODINI ZA **GRAD KASTAV**

Naziv investicije / Točka iz Rebalansa plana poslovanja 2023.	Izvori financiranja (u EUR bez centa)								Izvedeni radovi 2023.
	Naknada za razvoj		Proračun JLS		Hrvatske vode		Ukupno		
	Rebalans plana 2023.	Ostvarenje 2023.	Rebalans plana 2023.	Ostvarenje 2023.	Rebalans plana 2023.	Ostvarenje 2023.	Rebalans plana 2023.	Ostvarenje 2023.	
1	2	3	4	5	6	7	8(2+4+6)	9(3+5+7)	10
8.5.3. Projekti vodoopskrbe									
1. Vodovodni ogranak Jurčičeva (I dio građevine) - pristojbe po završetku građenja vodovodnog ogranka	-	-					-	-	-
2. Vodovodni ogranak u ulici Brozovo - pristojbe po završetku građenja vodovodnog ogranka	-	-					-	-	-
3. Vodovodni ogranak Bani - nastavak pripreme dokumentacije za građenje	90.000	41.188					90.000	41.188	75.236
4. Vodovodni ogranak Jurčičeva ulica i Ul.Gorica (II dio građevine) - početak građenja - financiranje kroz NPOO	500	398					500	398	398
5. Vodovodni ogranak Jelušići (Klesarija) - priprema dokumentacije za građenje	4.000	2.595					4.000	2.595	2.595
6. Vodovodni ogranak Jelušići 7-9 - pristojbe po završetku građenja vodovodnog ogranka	5.100	5.079					5.100	5.079	141
7. Vodovodni ogranak Žegoti - građenje	88.500	80.554					88.500	80.554	89.056
8. Vodovodni ogranak ŽEGOTI 29-30 (JELUŠIĆI) - građenje	1.400	1.497					1.400	1.497	1.497
9. Vodovodni ogranak KRAJEVAC-BRNČIĆI - početak građenja	1.300	962					1.300	962	962
10. Vodovodni ogranak Žegoti kod 26+RS	150	132					150	132	132
11. Vodovodni ogranak Brnini	150	132					150	132	132
Ukupno za projekte vodoopskrbe	191.100	132.538					191.100	132.538	170.151
8.6.3. Projekti odvodnje									

Naziv investicije / Točka iz Rebalansa plana poslovanja 2023.	Izvori financiranja (u EUR bez centa)								Izvedeni radovi 2023.
	Naknada za razvoj		Proračun JLS		Hrvatske vode		Ukupno		
	Rebalans plana 2023.	Ostvarenje 2023.	Rebalans plana 2023.	Ostvarenje 2023.	Rebalans plana 2023.	Ostvarenje 2023.	Rebalans plana 2023.	Ostvarenje 2023.	
1	2	3	4	5	6	7	8(2+4+6)	9(3+5+7)	10
1. Gorice-CS s cjevovodima - kanalizacija - završetak pripreme dokumentacije za građenje i početak građenja	5.950	5.887					5.950	5.887	5.887
Ukupno za projekte odvodnje	5.950	5.887					5.950	5.887	5.887
8.7.3. Zajednički projekti vodoopskrbe i odvodnje									
1. Obveze po kreditu ERSTE banke - refinanciranje kredita Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD)	50	24			250	215	300	239	
2. Istarska cesta 4 - kanalizacija+prelaganje vodovoda+RS - nastavak pripreme dokumentacije za građenje	1.900	1.888					1.900	1.888	1.888
3. Prolaz Ivana iz Kastva 3 - kanalizacija i vodovod - pristojbe po završetku građenja	-	-					-	-	-
4. Čikovići - infrastruktura u cesti kod Plodina-priprema dokumentacije za građenje	-	-					-	-	-
5. Medna - infrastruktura u cesti - priprema dokumentacije za građenje	1.000	-					1.000	-	-
6. Vodovod i sanitarna odvodnja u ŽC 5206 - lokalitet Rešetari - priprema dokumentacije za građenje	7.300	1.447					7.300	1.447	4.868
7. GMU3 u RZ ŽEGOTI - vodovod i sanitarna kanalizacija u trupu dijela prometnice	300	229					300	229	229
Ukupno za zajedničke projekte vodoopskrbe i odvodnje	10.550	3.587			250	215	10.800	3.802	6.985
SVEUKUPNO PROJEKTI VODOOPSKRBE I ODVODNJE	207.600	142.012			250	215	207.850	142.227	183.023

Tablica 14: UTROŠENA SREDSTVA U PROJEKTE II. PRIORITETA U 2023. GODINI U USPOREDBI S REBALANSOM PLANA ZA 2023. GODINU I VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U 2023. GODINI ZA **GRAD KRALJEVICU**

Naziv investicije / Točka iz Rebalansa plana poslovanja 2023.	Izvori financiranja (u EUR bez centa)								Izvedeni radovi 2023.
	Naknada za razvoj		Proračun JLS		Hrvatske vode		Ukupno		
	Rebalans plana 2023.	Ostvarenje 2023.	Rebalans plana 2023.	Ostvarenje 2023.	Rebalans plana 2023.	Ostvarenje 2023.	Rebalans plana 2023.	Ostvarenje 2023.	
1	2	3	4	5	6	7	8(2+4+6)	9(3+5+7)	10
8.5.4. Projekti vodoopskrbe									
1. Vodovodni ogranak u ulici Brajci od k.br. 4 - 29 u Šmriki - nastavak pripreme dokumentacije za građenje i građenje	4.700	33					4.700	33	533
2. Vodovodni ogranak Banj - nastavak pripreme dokumentacije za građenje	3.000	-					3.000	-	-
Ukupno za projekte vodoopskrbe	7.700	33					7.700	33	533
8.7.4. Zajednički projekti vodoopskrbe i odvodnje									
1. Javorište - vodovod i kanalizacija - nastavak pripreme dokumentacije za građenje	-	-					-	-	-
2. Pod Banj III faza - nastavak pripreme dokumentacije za građenje i građenje	3.700	1.978					3.700	1.978	2.078
3. Prijelazni troškovi projektiranja, priprema dokumentacije i ostali troškovi za dogradnju sustava vodnih građevina	-	-					-	-	-
Ukupno za zajedničke projekte vodoopskrbe i odvodnje	3.700	1.978					3.700	1.978	2.078
SVEUKUPNO PROJEKTI VODOOPSKRBE I ODVODNJE	11.400	2.011					11.400	2.011	2.611

Tablica 15: UTROŠENA SREDSTVA U PROJEKTE II. PRIORITETA U 2023. GODINI U USPOREDBI S REBALANSOM PLANA ZA 2023. GODINU I VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U 2023. GODINI ZA **OPĆINU KOSTRENA**

Naziv investicije / Točka iz Rebalansa plana poslovanja 2023.	Izvori financiranja (u EUR bez centa)								Izvedeni radovi 2023.
	Naknada za razvoj		Proračun JLS		Ostali izvori financiranja (privatni investitor, sredstva društva)		Ukupno		
	Rebalans plana 2023.	Ostvarenje 2023.	Rebalans plana 2023.	Ostvarenje 2023.	Rebalans plana 2023.	ostvarenje 2023.	Rebalans plana 2023.	Ostvarenje 2023.	
1	2	3	4	5	6	7	8(2+4+6)	9(3+5+7)	10
8.5.5. Projekti vodoopskrbe									
1. Rožmanići (Dujmići ispod ceste) - vodovodni cjevovod - nastavak pripreme dokumentacije za građenje i građenje	2.200	2.197					2.200	2.197	2.197
2. Perovići vodovodni ogranak - završetak pripreme dokumentacije za građenje i građenje	2.600	2.238					2.600	2.238	1.907
Ukupno za projekte vodoopskrbe	4.800	4.435					4.800	4.435	4.103
8.7.5. Zajednički projekti vodoopskrbe i odvodnje									
1. Naselje Doričići - vodovod i kanalizacija - pristojbe po završetku građenja	115.000	113.825					115.000	113.825	20.468
2. Dom za starije osobe u Kostreni - vodovod i kanalizacija - nastavak pripreme dokumentacije za građenje	2.800	9					2.800	9	9
3. Žuknica - vodovod i kanalizacija - nastavak pripreme dokumentacije za građenje	2.000	-					2.000	-	-
4. Autokamp Paveki u Kostreni - građenje	48.700	48.610					48.700	48.610	33.995
5. Sanitarni kolektori Glavani F-14, dio F 15 i F 4A s prelaganjem vodovoda -pristojbe po završetku građenja	300	265					300	265	265
6. Izgradnja sanitarne kanalizacije i rekonstrukcija/izgradnja vodovoda u naselju Vrh Martinšćice - nastavak pripreme dokumentacije za građenje i početak građenja (dio)	11.400	1.170					11.400	1.170	1.170

Naziv investicije / Točka iz Rebalansa plana poslovanja 2023.	Izvori financiranja (u EUR bez centa)								Izvedeni radovi 2023.
	Naknada za razvoj		Proračun JLS		Ostali izvori financiranja (privatni investitor, sredstva društva)		Ukupno		
	Rebalans plana 2023.	Ostvarenje 2023.	Rebalans plana 2023.	Ostvarenje 2023.	Rebalans plana 2023.	ostvarenje 2023.	Rebalans plana 2023.	Ostvarenje 2023.	
1	2	3	4	5	6	7	8(2+4+6)	9(3+5+7)	10
7. Spojna ceste-stambena ulica u naselju Paveki (Šontula) - pristojbe po završetku građenja	10.000	9.798					10.000	9.798	2.533
8. Komunalna infrastruktura sabirne ceste E2-E3 u naselju Paveki (Vigilia 1) - KP za vrtić - pristojbe po završetku građenja*	7.200	7.141			7.500	7.474	14.700	14.615	1.309
9. Komunalna infrastruktura - Rožići - I. faza - vodovod i kanalizacija u sklopu ceste - građenje	60.000	-					60.000	-	73.742
10. Prijelazni troškovi projektiranja, priprema dokumentacije i ostali troškovi za dogradnju sustava vodnih građevina	100	-					100	-	9
11. Glavani kbr. 54-63 - sanitarna kanalizacija s prelaganjem vodovoda - priprema dokumentacije za građenje	900	602					900	602	579
Ukupno za zajedničke projekte vodoopskrbe i odvodnje	258.400	181.420			7.500	7.474	265.900	188.894	134.080
SVEUKUPNO PROJEKTI VODOOPSKRBE I ODVODNJE	263.200	185.855			7.500	7.474	270.700	193.329	138.183

* Komunalna infrastruktura sabirne ceste E2-E3 u naselju Paveki (Vigilia 1) - financira se iz sredstava privatnog investitora sukladno ugovoru o financiranju izgradnje javne komunalne infrastrukture u svrhu priključenja građevine.

Tablica 16: UTROŠENA SREDSTVA U PROJEKTE II. PRIORITETA U 2023. GODINI U USPOREDBI S REBALANSOM PLANA ZA 2023. GODINU I VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U 2023. GODINI ZA **OPĆINU ČAVLE**

Naziv investicije / Točka iz Rebalansa plana poslovanja 2023.	Izvori financiranja (u EUR bez centa)								Izvedeni radovi 2023.
	Naknada za razvoj		Hrvatske vode		EU sredstva		Ukupno		
	Rebalans plana 2023.	Ostvarenje 2023.	Rebalans plana 2023.	Ostvarenje 2023.	Rebalans plana 2023.	Ostvarenje 2023.	Rebalans plana 2023.	Ostvarenje 2023.	
1	2	3	4	5	6	7	8(2+4+6)	9(3+5+7)	10
8.5.6. Projekti vodoopskrbe									
1. Hidroforska stanica HS Hrastenica - priprema dokumentacije za gradnju (nastavak) i početak građenja	11.500	-					11.500	-	89
2. Griža 34 - vodovod - priprema dokumentacije za gradnju (nastavak)	-	-					-	-	-
3. Grad Grobnik groblje - ograde - vodovod - podmirenje financijskih obveza po završetku građenja	6.100	6.086					6.100	6.086	1.852
4. Orišje k.br. 6 - vodovodni ogranak - nastavak građenja vodovodnog ogranka	45.200	45.037					45.200	45.037	3.317
Ukupno za projekte vodoopskrbe	62.800	51.123					62.800	51.123	5.258
8.6.6. Projekti odvodnje									
1. Bočarski dom Hrastenice - kanalizacija - pristojbe po završetku građenja	-	-					-	-	-
Ukupno za projekte odvodnje	-	-					-	-	-
8.7.6. Zajednički projekti vodoopskrbe i odvodnje									
1. Vodovodni i kanalizacijski ogranak Gorica -promidžba i vidljivost*	100	66					100	66	-
2. Kosorci 19-23 - vodovod i kanalizacija - priprema dokumentacije za gradnju (nastavak)	2.700	1.241					2.700	1.241	1.241
3. Prijelazni troškovi projektiranja / Prateći radovi uz EU	-	-					-	-	-

Naziv investicije / Točka iz Rebalansa plana poslovanja 2023.	Izvori financiranja (u EUR bez centa)								Izvedeni radovi 2023.
	Naknada za razvoj		Hrvatske vode		EU sredstva		Ukupno		
	Rebalans plana 2023.	Ostvarenje 2023.	Rebalans plana 2023.	Ostvarenje 2023.	Rebalans plana 2023.	Ostvarenje 2023.	Rebalans plana 2023.	Ostvarenje 2023.	
1	2	3	4	5	6	7	8(2+4+6)	9(3+5+7)	10
4. Pod Brdo - vodovod i kanalizacija - građenje u sklopu kolno pješačkog prijelaza	-	-					-	-	-
5. Remetnjak – vodovod i kanalizacija priprema dokumentacije za građenje	5.000	2.933					5.000	2.933	2.933
Ukupno za zajedničke projekte vodoopskrbe i odvodnje	7.800	4.240					7.800	4.240	4.174
SVEUKUPNO PROJEKTI VODOOPSKRBE I ODVODNJE	70.600	55.363					70.600	55.363	9.431

* Za kanalizacijski ogranak ostvaren je povrat uloženi sredstava Društva u iznosu od 55.904 eur iz prethodnih godina sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte u okviru Nacionalnog plana za oporavak i otpornost (prikazano u Tablici br. 2).

Tablica 17: UTROŠENA SREDSTVA U PROJEKTE II. PRIORITETA U 2023. GODINI U USPOREDBI S REBALANSOM PLANA ZA 2023. GODINU I VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U 2023. GODINI ZA **OPĆINU VIŠKOVO**

Naziv investicije / Točka iz Rebalansa plana poslovanja 2023.	Izvori financiranja (u EUR bez centa)								Izvedeni radovi 2023.
	Naknada za razvoj		Proračun JLS		Hrvatske vode		Ukupno		
	Rebalans plana 2023.	Ostvarenje 2023.	Rebalans plana 2023.	Ostvarenje 2023.	Rebalans plana 2023.	Ostvarenje 2023.	Rebalans plana 2023.	Ostvarenje 2023.	
1	2	3	4	5	6	7	8(2+4+6)	9(3+5+7)	10
8.5.7. Projekti vodoopskrbe									
1. Juraši NN - pristojbe po završetku građenja vodovodnog ogranaka	350	353					350	353	-
2. Saršoni 51-52 - završetak građenja vodovodnog ogranaka	3.600	68.148	64.700				68.300	68.148	66.850
3. Gornji Sroki 72a i 72 b - pristojbe po završetku građenja vodovodnog ogranaka	-	-					-	-	-
4. Saršoni – Centar I - podmirenje obveza iz prethodne godine	50	5.878	5.900				5.950	5.878	9
5. Saršoni – Centar II - podmirenje obveza iz prethodne godine	50	7.307	7300				7.350	7.307	9
6. Vrtače-Kosi - pristojbe po završetku građenja vodovodnog ogranaka	-	-					-	-	-
7. Donji Sroki - podmirenje obveza iz prethodne godine	50	25.765	25.800				25.850	25.765	4.561
8. Dovičići - pristojbe po završetku građenja vodovodnog ogranaka	-	-					-	-	-
9. VO Gornji Sroki kod 61 - priprema za početak građenja vodovodnog ogranaka (OKVIRNI)	-	-					-	-	-
10. Zorzići-Benaši-Globići - nastavak pripreme dokumentacije za građenje	14.500	0					14.500	-	-
11. Gornji Sroki kod 66 - priprema za početak građenja vodovodnog ogranaka	50	9					50	9	9
12. Gornji Sroki 137 - 137a - završetak pripreme dokumentacije za građenje	700	716					700	716	716

Naziv investicije / Točka iz Rebalansa plana poslovanja 2023.	Izvori financiranja (u EUR bez centa)								Izvedeni radovi 2023.
	Naknada za razvoj		Proračun JLS		Hrvatske vode		Ukupno		
	Rebalans plana 2023.	Ostvarenje 2023.	Rebalans plana 2023.	Ostvarenje 2023.	Rebalans plana 2023.	Ostvarenje 2023.	Rebalans plana 2023.	Ostvarenje 2023.	
1	2	3	4	5	6	7	8(2+4+6)	9(3+5+7)	10
13. Prometnica Vozišće-Mavri - nastavak pripreme dokumentacije za građenje	-	33					0	33	33
14. Biškupi - građenje vodovodnog ogranka*	1.100	-					1.100	-	-
15. Juraši - građenje vodovodnog ogranka*	1.100	-					1.100	-	-
16. Bezjaki - građenje vodovodnog ogranka	-	-					-	-	-
17. Marinići 29d - građenje vodovodnog ogranka*	1.100	830					1.100	830	830
18. Stupari kod 40 - građenje vodovodnog ogranka*	-	-					-	-	-
19. Stupari-Straža - građenje vodovodnog ogranka*	-	-					-	-	-
20. Naselje Blažići - građenje vodovodnog ogranka*	1.000	953					1.000	953	953
21. Naselje Marinići - građenje vodovodnog ogranka*	1.000	945					1.000	945	945
22. Stupari kod 33 - građenje vodovodnog ogranka*	300	265					300	265	-
23. Marinići 140-142a - građenje vodovodnog ogranka*	-	299	68.500				68.500	299	66.253
24. Bezjaki 19-24 - građenje vodovodnog ogranka	-	-					-	-	-
25. Furićevo 62 ABC - građenje vodovodnog ogranka*	300	265					300	265	-
26. Bujki 1-47 - građenje vodovodnog ogranka*	-	-					-	-	-
27. Bujki 18-23 - građenje vodovodnog ogranka*	-	-					-	-	-
28. Kosi 22/a - priprema dokumentacije za građenje	850	850					850	850	882
29. Gornji Sroki 34-49 - priprema dokumentacije za građenje	900	898					900	898	930

Naziv investicije / Točka iz Rebalansa plana poslovanja 2023.	Izvori financiranja (u EUR bez centa)								Izvedeni radovi 2023.
	Naknada za razvoj		Proračun JLS		Hrvatske vode		Ukupno		
	Rebalans plana 2023.	Ostvarenje 2023.	Rebalans plana 2023.	Ostvarenje 2023.	Rebalans plana 2023.	Ostvarenje 2023.	Rebalans plana 2023.	Ostvarenje 2023.	
1	2	3	4	5	6	7	8(2+4+6)	9(3+5+7)	10
30. Ilovca 28 - priprema dokumentacije za građenje	900	858					900	858	890
31. Gornji Sroki Vrtače - priprema dokumentacije za građenje	1.000	1.004					1.000	1.004	1.036
32. Marićeva Draga 17-19 - priprema dokumentacije za građenje	800	770					800	770	803
33. Benčani 2 - priprema dokumentacije za građenje	900	906					900	906	938
34. Mavri 67-69 - priprema dokumentacije za građenje	800	792					800	792	824
35. Bezjaki 8A-10E - priprema dokumentacije za građenje	900	906					900	906	938
36. Dovičići II - početak građenja	1.150	830					1.150	830	830
37. Vozišće II dio - početak građenja	1.150	-					1.150	-	-
Ukupno za projekte vodoopskrbe	34.600	119.580	172.200				206.800	119.580	149.242
Zajednički projekti vodoopskrbe i odvodnje									
1. Sanitarna kanalizacija i dio vodovoda od čvora Bujki do ceste D427 - nastavak pripreme dokumentacije za građenje	100	45					100	45	45
Ukupno za zajedničke projekte vodoopskrbe i odvodnje	100	45					100	45	45
8.8.7. Vodovodni ogranci uz EU projekt AGL Rijeka - (sadržani u dozvolama aglomeracije)									
1. Rotor Viškovo centar - završetak građenja	-	20.869	21.000				21.000	20.869	281
2. Podsustav Mladenići - Viškovo - V – financiranje kroz NPOO	300	199					300	199	199
3. Podsustav Marinići 1-2 - financiranje kroz NPOO	300	199					300	199	199

Naziv investicije / Točka iz Rebalansa plana poslovanja 2023.	Izvori financiranja (u EUR bez centa)								Izvedeni radovi 2023.
	Naknada za razvoj		Proračun JLS		Hrvatske vode		Ukupno		
	Rebalans plana 2023.	Ostvarenje 2023.	Rebalans plana 2023.	Ostvarenje 2023.	Rebalans plana 2023.	Ostvarenje 2023.	Rebalans plana 2023.	Ostvarenje 2023.	
1	2	3	4	5	6	7	8(2+4+6)	9(3+5+7)	10
4. Prateći radovi uz EU projekte - neprihvaćeni vodovodni ogranci unutar projekta	400	398					400	398	398
Ukupno za vodovodne ogranke uz EU projekt AGL Rijeka - (sadržani u dozvolama aglomeracije)	1.000	21.666	21.000				22.000	21.666	1.077
SVEUKUPNO PROJEKTI VODOOPSKRBE I ODVODNJE	35.700	141.291	193.200				228.900	141.291	150.364

*Vodovodni ogranci po posebnim dozvolama – izvođenje uz Aglomeraciju Rijeka

Tablica 18: UTROŠENA SREDSTVA U PROJEKTE II. PRIORITETA U 2023. GODINI U USPOREDBI S REBALANSOM PLANA ZA 2023. GODINU I VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U 2023. GODINI ZA **OPĆINU JELENJE**

Naziv investicije / Točka iz Rebalansa plana poslovanja 2023.	Izvori financiranja (u EUR bez centa)								Izvedeni radovi 2023.
	Naknada za razvoj		Hrvatske vode		EU sredstva		Ukupno		
	Rebalans plana 2023.	Ostvarenje 2023.	Rebalans plana 2023.	Ostvarenje 2023.	Rebalans plana 2023.	Ostvarenje 2023.	Rebalans plana 2023.	Ostvarenje 2023.	
1	2	3	4	5	6	7	8(2+4+6)	9(3+5+7)	10
8.5.8. Projekti vodoopskrbe									
1. Baštijani 4 - nastavak pripreme dokumentacije za građenje i početak građenja	118.000	117.183					118.000	117.183	116.639
2. Podhum 14a-f – pristojbe po završetku građenja vodovodnog ogranka	300	263					300	263	-
Ukupno za projekte vodoopskrbe	118.300	117.446					118.300	117.446	116.639
8.7.8. Zajednički projekti vodoopskrbe i odvodnje									
1. Prijelazni troškovi projektiranja / Prateći radovi uz EU	-	-					-	-	-
Ukupno za zajedničke projekte vodoopskrbe i odvodnje	-	-					-	-	-
SVEUKUPNO PROJEKTI VODOOPSKRBE I ODVODNJE	118.300	117.446					118.300	117.446	116.639

Tablica 19: UTROŠENA SREDSTVA U PROJEKTE II. PRIORITETA U 2023. GODINI U USPOREDBI S REBALANSOM PLANA ZA 2023. GODINU I VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U 2023. GODINI ZA **OPĆINU KLANA**

Naziv investicije / Točka iz Rebalansa plana poslovanja 2023.	Izvori financiranja (u EUR bez centa)								Izvedeni radovi 2023.
	Naknada za razvoj		Hrvatske vode		Ostali izvori financiranja (privatni investitor, sredstva društva)		Ukupno		
	Rebalans plana 2023.	Ostvarenje 2023.	Rebalans plana 2023.	Ostvarenje 2023.	Rebalans plana 2023.	ostvarenje 2023.	Rebalans plana 2023.	Ostvarenje 2023.	
1	2	3	4	5	6	7	8(2+4+6)	9(3+5+7)	10
8.5.9. Projekti vodoopskrbe									
1. Kalužica od k.br. 31-38 - pristojbe po završetku građenja vodovodnog ogranaka	-	-					-	-	-
2. Lisac-Vojarna - vodovodni ogranak - nastavak pripreme dokumentacije za građenje	50	9					50	9	9
3. Breza - Pilana Breza vodovodni ogranak - nastavak pripreme dokumentacije za građenje	100	62					100	62	0
Ukupno za projekte vodoopskrbe	150	72					150	72	9
8.7.9. Zajednički projekti vodoopskrbe i odvodnje									
1. Prijelazni troškovi projektiranja, priprema dokumentacije i ostali troškovi za dogradnju sustava vodnih građevina	-	-					-	-	-
Ukupno za zajedničke projekte vodoopskrbe i odvodnje	-	-					-	-	-
SVEUKUPNO PROJEKTI VODOOPSKRBE I ODVODNJE	150	72					150	72	9

Tablica 20: REKAPITULACIJA UTROŠENIH SREDSTAVA PO IZVORIMA FINANCIRANJA U PROJEKTE VODOOPSKRBE I ODVODNJE II. PRIORITETA PO GRADOVIMA/OPĆINAMA U 2023. GODINI U USPOREDBI S REBALANSOM PLANA ZA 2023. GODINU I IZVRŠENI RADOVI U 2023. GODINI ZA SVAKU JLS

(u EUR bez centi)

Grad/ Općina	Naknada za razvoj		Proračun JLS		Hrvatske vode		EU sredstva		Ostali izvori financiranja (privatni investitor, sredstva društva)		Ukupno		Izvedeni radovi 2023.
	Rebalans plana 2023.	Ostvarenje 2023	Rebalans plana 2023.	Ostvarenje 2023	Rebalans plana 2023.	Ostvarenje 2023	Rebalans plana 2023.	Ostvarenje 2023	Rebalans plana 2023.	Ostvarenje 2023	Rebalans plana 2023.	Ostvarenje 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 (2+4+6+8+10)	13 (3+5+7+9+11)	14
Rijeka	830.900	615.036	-	-	36.000	17.206	232.000	82.027	51.500	31.820	1.150.400	746.090	307.037
Bakar	111.500	110.147	405.300	384.593	310.970	290.776	2.509.380	2.326.212	-	-	3.337.150	3.111.728	3.535.617
Kastav	207.600	142.012	-	-	250	215	-	-	-	-	207.850	142.227	183.023
Kraljevica	11.400	2.011	-	-	-	-	-	-	-	-	11.400	2.011	2.611
Kostrena	263.200	185.855	-	-	-	-	-	-	7.500	7.474	270.700	193.329	138.183
Čavle	70.600	55.363	-	-	-	-	-	-	-	-	70.600	55.363	9.431
Viškovo	35.700	141.291	193.200	-	-	-	-	-	-	-	228.900	141.291	150.364
Jelenje	118.300	117.446	-	-	-	-	-	-	-	-	118.300	117.446	116.639
Klana	150	72	-	-	-	-	-	-	-	-	150	72	9
Ukupno	1.649.350	1.369.232	598.500	384.593	347.220	308.198	2.741.380	2.408.239	59.000	39.294	5.395.450	4.509.555	4.442.913

SAŽETAK

8. GRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA I KORIŠTENJE SREDSTAVA NAKNADE ZA RAZVOJ TE OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA				
Prioritet	Planirana sredstva (iz svih izvora) po Rebalansu plana za 2023.	Utrošena sredstva (iz svih izvora) ostvarenje 2023.	% realizacija Rebalansa Plana 2023.	Izvedeni radovi 2023.
1	2	3	4(3/2)	5
I. PRIORITET - PROJEKTI SVIH JLS SUVLASNIKA DRUŠTVA (A.1.)				
vodoopskrba	135.600	139.061	102,6	137.749
odvodnja	843.400	823.321	97,6	212.350
zajednički projekti vodoopskrbe i odvodnje	164.800	168.026	102,0	146.829
Ukupno I. prioritet A.1.	1.143.800	1.130.408	98,8	496.928
I. PRIORITET - EU PROJEKT AGLOMERACIJE RIJEKA (A.2.)				
EU projekt	24.541.900	21.331.395	86,9	14.362.100
Ukupno I. prioritet (A.1.+A.2.)	25.685.700	22.461.803	87,4	14.859.028
II. PRIORITET				
Prioritet	Planirana sredstva (iz svih izvora) po Rebalansu plana za 2023.	Utrošena sredstva (iz svih izvora) ostvarenje 2023.	% realizacija Rebalansa Plana 2023.	Izvedeni radovi 2023.
Rijeka	1.150.400	746.090	64,9	307.037
Bakar	3.337.150	3.111.728	93,2	3.535.617
Kastav	207.850	142.227	68,4	183.023
Kraljevica	11.400	2.011	17,6	2.611
Kostrena	270.700	193.329	71,4	138.183
Čavle	70.600	55.363	78,4	9.431
Viškovo	228.900	141.291	61,7	150.364
Jelenje	118.300	117.446	99,3	116.639
Klana	150	72	47,8	9
Ukupno II. prioritet	5.395.450	4.509.555	83,6	4.442.913
Sveukupno	31.081.150	26.971.359	86,8	19.301.942