



Komunalno društvo  
**VODOVOD I KANALIZACIJA** d.o.o.  
za vodoopskrbu i odvodnju Rijeka  
T: (051) 353 222 F: (051) 353 207  
E: [kdvik-rijeka@kdvik-rijeka.hr](mailto:kdvik-rijeka@kdvik-rijeka.hr)  
[www.kdvik-rijeka.hr](http://www.kdvik-rijeka.hr)

# GRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA I KORIŠTENJE SREDSTAVA NAKNADE ZA RAZVOJ TE OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA

IZVJEŠTAJ ZA **2024.** GODINU

KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.  
RIJEKA, Dolac 14 2

Rijeka, svibanj 2025.

## SADRŽAJ

### 8. GRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA I KORIŠTENJE SREDSTAVA NAKNADE ZA RAZVOJ TE OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA..... 3

POVRAT ULOŽENIH SREDSTAVA DRUŠTVA IZ RANIJIH GODINA..... 5

PROJEKTI PRIJAVLJENI U OKVIRU NACIONALNOG PLANA OPORAVKA I OTPORNOSTI (NPOO)  
2021. – 2026..... 8

1. Projekt „Izgradnja komunalne infrastrukture na području pod nadležnošću KD VIK-a Rijeka“.....8

2. Projekt „Izgradnja komunalne infrastrukture na području pod nadležnošću KD VIK-a Rijeka –  
2.dio“.....9

A.1. RAZVOJNI ZAHVATI VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA OD ZAJEDNIČKOG  
INTERESA SVIH JLS SUVLASNIKA DRUŠTVA..... 12

A.2. RAZVOJNI ZAHVATI VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA OD ZAJEDNIČKOG  
INTERESA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE NA PODRUČJU AGLOMERACIJE RIJEKA  
(RIJEKA, KASTAV, VIŠKOVO, ČAVLE, JELENJE) – EU PROJEKT - Projekt dogradnje sustava  
odvodnje aglomeracije Rijeka sa izgradnjom uređaja za pročišćavanje otpadnih voda – ugovaranje,  
pripremni radovi i izgradnja ..... 15

B. RAZVOJNI ZAHVATI VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA OD INTERESA JEDINICA  
LOKALNE SAMOUPRAVE FINANCIRANI IZ PRIPADAJUĆEG PREOSTALOG DIJELA NAKNADE ZA  
RAZVOJ I OSTALIH IZVORA (II. PRIORITET)..... 23

SAŽETAK ..... 46

PRILOG 1: INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI TIJEKOM 2024. GODINE U ČABRU I VRBOVSKOM..47

## **8. GRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA I KORIŠTENJE SREDSTAVA NAKNADE ZA RAZVOJ TE OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA**

Gradnja komunalnih vodnih građevina obuhvaća:

- projekte vodoopskrbe i odvodnje od zajedničkog interesa suvlasnika Društva i od značaja za funkcioniranje i unapređenje sustava vodoopskrbe i odvodnje financirane iz naknade za razvoj i ostalih izvora (I. PRIORITET) i to za:
  - projekte I. prioriteta svih JLS suvlasnika Društva (A.1.) te
  - projekte I. prioriteta - EU Projekt aglomeracije Rijeka (A.2.) koja obuhvaća gradove Rijeku i Kastav, te općine Viškovo, Čavle i Jelenje
- projekte vodoopskrbe i odvodnje od interesa za jedinice lokalne samouprave financirane iz pripadajućeg preostalog dijela naknade za razvoj i ostalih izvora (II. PRIORITET).

Plan gradnje komunalnih vodnih građevina i korištenja sredstava naknade za razvoj te ostalih izvora financiranja koji je donesen na Skupštini Društva 20. prosinca 2023. godine u iznosu od 77.910.200 eura zbog nemogućnosti realizacije pojedinih aktivnosti Rebalansom plana je prema procjeni izvršenja do kraja godine usvojen 30. prosinca 2024. godine u iznosu od 32.660.070 eura.

Izdvojeno su se rebalansom plana planirala ulaganja u građevine čija je gradnja u nadležnosti Društva, a koje nisu u njegovom vlasništvu: radovi na infrastrukturi koji se izvode paralelno uz EU projekt aglomeracije Rijeka - izgradnja oborinskog kolektora na području općine Viškovo te je ostvarenje prikazano u Tablici br. 17 i izrada studijske dokumentacije i projektne prijave za projekt Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture na području Gorskog kotara u sklopu programa „Vodoopskrba i odvodnja“ koji se financira iz tehničke potpore drugog Švicarsko – hrvatskog programa suradnje sklopljenog između Hrvatskih voda i Društva (sukladno komisionom vođenju aktivnosti) – ostvarenje prikazano u Tablici br. 21.


EU projekt „Poboljšanje vodno – komunalne infrastrukture na području grada Rijeke“ je zbog sporije realizacije ušao u proces faziranja te će se sve investicije koje nisu završile u prvoj fazi prenijeti u drugu fazu, a bit će obuhvaćene Programom konkurentnost i kohezija 2021. – 2027. U travnju 2024. godine potpisan je Ugovor o privremenom sufinanciranju projekta s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja i Hrvatskim vodama pod istim uvjetima financiranja kao u prvoj fazi projekta. Ovim ugovorom su se tijekom 2024. godine privremeno sufinancirali troškovi nastali nakon prvog obračunskog razdoblja, a do donošenja novog modela sufinanciranja projekta temeljem revidiranog aplikacijskog paketa, odnosno do stupanja na snagu Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za drugu fazu projekta iz Programa Konkurentnost i kohezija 2021.- 2027.

Tablica 1: REKAPITULACIJA OSTVARENIH ULAGANJA U PROJEKTE I. i II. PRIORITETA PO IZVORIMA FINANCIRANJA ZA 2024. GODINU U USPOREDBI S REBALANSOM PLANA ZA 2024. GODINU

(u EUR bez centi)

| Opis                                             | Izvori financiranja                  |                                            |                  |                  |                   |                                                                             |                | Ukupan iznos financiranja 2024. | Izvedeni radovi 2024. |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|-----------------------|
|                                                  | Naknada za razvoj vodoop. i odvodnje | Naknada za razvoj odvodnje Grobnik - Klana | Državni proračun | Hrvatske vode    | EU sredstva       | Ostali izvori financiranja (kredit, privatni investitor, sredstva društva)* | Proračun JLS   |                                 |                       |
| 1                                                | 2                                    | 3                                          | 4                | 5                | 6                 | 7                                                                           | 8              | 9<br>(2+3+4+5+6+7+8)            | 10                    |
| <b>Projekti I. prioriteta (A.1.)</b>             |                                      |                                            |                  |                  |                   |                                                                             |                |                                 |                       |
| Rebalans plana 2024.                             | 232.900                              | 5.500                                      | -                | 47.000           | -                 | -                                                                           | -              | 285.400                         | -                     |
| Ostvarenje 2024.                                 | 192.039                              | 5.433                                      | -                | 46.931           | -                 | -                                                                           | -              | 244.403                         | 245.389               |
| <b>Projekti I. prioriteta (A.2.)</b>             |                                      |                                            |                  |                  |                   |                                                                             |                |                                 |                       |
| Rebalans plana 2024.                             | 328.050                              | -                                          | 2.875.995        | 2.875.995        | 19.516.920        | 2.091.990                                                                   | -              | 27.688.950                      | -                     |
| Ostvarenje 2024.                                 | 283.609                              | -                                          | 2.782.160        | 2.782.160        | 18.880.145        | 3.133.095                                                                   | -              | 27.861.168                      | 32.514.851            |
| <b>Ukupno projekti I. prioriteta (A.1.+A.2.)</b> |                                      |                                            |                  |                  |                   |                                                                             |                |                                 |                       |
| Rebalans plana 2024.                             | <b>560.950</b>                       | <b>5.500</b>                               | <b>2.875.995</b> | <b>2.922.995</b> | <b>19.516.920</b> | <b>2.091.990</b>                                                            | -              | <b>27.974.350</b>               | -                     |
| Ostvarenje 2024.                                 | <b>475.648</b>                       | <b>5.433</b>                               | <b>2.782.160</b> | <b>2.829.090</b> | <b>18.880.145</b> | <b>3.133.095</b>                                                            | -              | <b>28.105.571</b>               | <b>32.760.240</b>     |
| <b>Projekti II. prioriteta</b>                   |                                      |                                            |                  |                  |                   |                                                                             |                |                                 |                       |
| Rebalans plana 2024.                             | 2.432.320                            | -                                          | -                | 226.100          | 1.350.400         | 89.200                                                                      | 587.700        | 4.685.720                       | -                     |
| Ostvarenje 2024.                                 | 2.193.007                            | -                                          | -                | 220.845          | 1.318.764         | 153.014                                                                     | 403.828        | 4.289.459                       | 4.302.595             |
| <b>Sveukupno projekti I. i II. prioriteta</b>    |                                      |                                            |                  |                  |                   |                                                                             |                |                                 |                       |
| Rebalans plana 2024.                             | <b>2.993.270</b>                     | <b>5.500</b>                               | <b>2.875.995</b> | <b>3.149.095</b> | <b>20.867.320</b> | <b>2.181.190</b>                                                            | <b>587.700</b> | <b>32.660.070</b>               | -                     |
| Ostvarenje 2024.                                 | <b>2.668.655</b>                     | <b>5.433</b>                               | <b>2.782.160</b> | <b>3.049.936</b> | <b>20.198.909</b> | <b>3.286.109</b>                                                            | <b>403.828</b> | <b>32.395.030</b>               | <b>37.062.835</b>     |

Grafikon 1: UTROŠENA SREDSTVA U 2024. GODINI PO IZVORIMA FINANCIRANJA U PROJEKTE I. i II. PRIORITETA



## POVRAT ULOŽENIH SREDSTAVA DRUŠTVA IZ RANIJIH GODINA

Društvo je u 2024. godini ostvarilo povrat utrošenih sredstava iz ranijih godina za izvedene radove i izvršene usluge u ukupnom iznosu od **2.554.279 eura**.

Povrat uložених sredstava Društva iz ranijih godina ostvaren je kroz:

- EU projekt - „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka“ u iznosu od **2.386.947 eura**
- Doznaku sredstava u ukupnom iznosu od **7.991 eur** sukladno zaprimljenim Odlukama o isplati od Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR) za vodovodne ogranke Škrljevo Dumbrova (Grad Bakar) i Podhum 14a-f (Općina Jelenje), a koji su prijavljeni 2018. godine za financiranje iz Programa ruralnog razvoja po mjeri 7.2.1. „Ulaganje u građenje javnog sustava za vodoopskrbu, odvodnju, pročišćavanje otpadnih voda“. Sveukupna vrijednost izgrađenih vodovodnih ogranaka iznosi 79.707 €, a Društvu je po mjeri 7.2.1 za iste sveukupno isplaćeno 60.531 € (85% iz EU sredstava, 15% iz sredstava državnog proračuna)
- Doznaku po ugovoru o sufinanciranju građenja vodovodnih ogranaka s Općinom Viškovo u iznosu od **124.404 eura**
- Sufinanciranje radova izvedenih u prethodnoj godini iz sredstava Hrvatskih voda u iznosu od **24.000 eura**

- Doznaku po ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Nacionalnog plana za oporavak i otpornost 2021.-2026. za projekt „Izgradnja komunalne infrastrukture na području pod nadležnošću KD VIK-a – 2. dio“ u iznosu od **10.937 eura**
- U sljedećoj tablici daje se pregled ostvarenih povrata sredstava Društva po ugovorima i po novim izvorima financiranja.

Tablica 2: POVRAT ULOŽENIH SREDSTAVA UTROŠENIH U PRETHODNIM GODINAMA ZA PROJEKTE I. I II. PRIORITETA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

(u EUR )

| Povrat uložених sredstava Društva utrošених u prethodnim godinama po izvorima financiranja                                                                    |                  |                             |                |                |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|----------------|----------------|------------------|
| Popis ugovora                                                                                                                                                 | EU sredstva      | Sredstva državnog proračuna | Hrvatske vode  | Proračun JLS   | Ukupno           |
| 1                                                                                                                                                             | 2                | 3                           | 4              | 5              | 6(2+3+4+5)       |
| <b>1. Ugovori o sufinanciranju i dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Poboljšanje vodno – komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka“</b> | <b>1.843.603</b> | <b>271.672</b>              | <b>271.672</b> |                | <b>2.386.947</b> |
| 1. LOT A. Izgradnja transportnih kolektora i optimizacija postojećeg sustava odvodnje Rijeka zapad                                                            | 210.049          | 30.953                      | 30.953         |                | 271.954          |
| 2. LOT C. Proširenje Rijeka                                                                                                                                   | 391.723          | 57.724                      | 57.724         |                | 507.171          |
| 3. LOT D. Proširenje Kastav                                                                                                                                   | 398.658          | 58.746                      | 58.746         |                | 516.149          |
| 4. LOT E. Proširenje Viškovo                                                                                                                                  | 117.355          | 17.293                      | 17.293         |                | 151.941          |
| 5. ADAMIĆEVA ULICA - radovi i nadzor nad radovima zajedno s HC -2. faza                                                                                       | 354.718          | 52.271                      | 52.271         |                | 459.259          |
| 6. Rekonstrukcija ulice Vjekoslava Dukića i izgradnja vodno-komunalne infrastrukture                                                                          | 158.128          | 23.302                      | 23.302         |                | 204.731          |
| 7. Izgradnja UPOV Delta                                                                                                                                       | 49.510           | 7.296                       | 7.296          |                | 64.102           |
| 8. K.1. Oprema za održavanje sustava odvodnje                                                                                                                 | 22.655           | 3.338                       | 3.338          |                | 29.332           |
| 9. Nadzor nad izgradnjom sustava odvodnje                                                                                                                     | 27.791           | 4.095                       | 4.095          |                | 35.982           |
| 10. Nadzor nad izgradnjom UPOV                                                                                                                                | 24.971           | 3.680                       | 3.680          |                | 32.330           |
| 11. Upravljanje projektom JPP - vanjski stručnjaci                                                                                                            | 65.802           | 9.697                       | 9.697          |                | 85.195           |
| 12. Upravljanje projektom JPP - djelatnici Društva                                                                                                            | 18.340           | 2.703                       | 2.703          |                | 23.746           |
| 13. Informiranje i vidljivost                                                                                                                                 | 3.903            | 575                         | 575            |                | 5.053            |
| <b>2. Ugovor o financiranju s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju</b>                                                         | <b>6.793</b>     | <b>1.199</b>                |                |                | <b>7.991</b>     |
| 1. Podhum 14a-f – vodovodni ogranak                                                                                                                           | 4.195            | 740                         |                |                | 4.935            |
| 2. Škrljevo Dumbrava – vodovodni ogranak                                                                                                                      | 2.598            | 458                         |                |                | 3.056            |
| <b>3. Ugovor o sufinanciranju građenja vodovodnog ogranka s Općinom Viškovo</b>                                                                               |                  |                             |                | <b>124.404</b> | <b>124.404</b>   |
| 1. Saršoni 51-52 - vodovodni ogranak                                                                                                                          |                  |                             |                | 64.632         | 64.632           |
| 2. Saršoni – Centar I - vodovodni ogranak                                                                                                                     |                  |                             |                | 5.869          | 5.869            |

| Povrat uložених sredstava Društva utrošених u prethodnim godinama<br>po izvorima financiranja                                                                                                                                            |                  |                                   |                  |                 |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| Popis ugovora                                                                                                                                                                                                                            | EU<br>sredstva   | Sredstva<br>državnog<br>proračuna | Hrvatske<br>vode | Proračun<br>JLS | Ukupno           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                        | 2                | 3                                 | 4                | 5               | 6(2+3+4+5)       |
| 3. Saršoni – Centar II - vodovodni ogranak                                                                                                                                                                                               |                  |                                   |                  | 7.297           | 7.297            |
| 4. Donji Sroki - vodovodni ogranak                                                                                                                                                                                                       |                  |                                   |                  | 25.736          | 25.736           |
| 5. Rotor Viškovo - vodovod                                                                                                                                                                                                               |                  |                                   |                  | 20.869          | 20.869           |
| <b>4. Ugovor o sufinanciranju s Hrvatskim<br/>vodama (tzv. Redovni program)</b>                                                                                                                                                          |                  |                                   | <b>24.000</b>    |                 | <b>24.000</b>    |
| 1. Bani – vodovodni ogranak                                                                                                                                                                                                              |                  |                                   | 14.989           |                 | 14.989           |
| 2. Žegoti - vodovodni ogranak                                                                                                                                                                                                            |                  |                                   | 9.011            |                 | 9.011            |
| <b>5. Ugovor o sufinanciranju i dodjeli<br/>bespovratnih sredstava za projekte koji se<br/>financiraju iz NPOO 2021.-2026. za projekt<br/>"Izgradnja komunalne infrastrukture na<br/>području pod nadležnošću KD VIK-a - 2.<br/>dio"</b> | <b>9.722</b>     |                                   | <b>1.215</b>     |                 | <b>10.937</b>    |
| 1. Izvođenje vodovodnog ogradnika uz LOT C<br>na podsustavu Pehlin - Turnić                                                                                                                                                              | 869              |                                   | 109              |                 | 978              |
| 2. Izvođenje vodovodnog ogradnika uz LOT C<br>na podsustavu Kantrida - Zamet                                                                                                                                                             | 8.853            |                                   | 1.107            |                 | 9.960            |
| <b>Ukupno (1+2+3+4+5)</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>1.860.118</b> | <b>272.870</b>                    | <b>296.887</b>   | <b>124.404</b>  | <b>2.554.279</b> |

## PROJEKTI PRIJAVLJENI U OKVIRU NACIONALNOG PLANA OPORAVKA I OTPORNOSTI (NPOO) 2021. – 2026.

### 1. Projekt „Izgradnja komunalne infrastrukture na području pod nadležnošću KD VIK-a Rijeka“

Krajem 2021. godine u sklopu poziva Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za financiranje provedbe već započetih investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO) 2021. – 2026. Društvu su odobrena sredstva za projekt „Izgradnja komunalne infrastrukture na području pod nadležnošću KD VIK-a Rijeka“ te su dana 23.12.2021. potpisani Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava i Ugovor o sufinanciranju projekta.

Projektom su obuhvaćene slijedeće investicije: vodoopskrba naselja Melnice – II.b dio građevine, crpna stanica sanitarnih otpadnih voda CS Brajdica – Pećine i kanalizacijski ogranak Gorica. Ukupni prihvatljivi troškovi projekta iznose 2.303.727 eura od čega se 1.842.982 eura (80%) financira bespovratnim EU sredstvima, a Hrvatske vode i KD VIK sufinanciraju projekt svaki sa iznosom od 230.743 eura (po 10%).

Po navedenom projektu je do 31.12.2024. godine Društvu odobreno 2.114.412 eura od čega je iz EU sredstava financirano 1.691.530 eura i po 211.441 eura iz sredstava Hrvatskih voda i naknade za razvoj (prikupljene na području JLS na kojem se izvodi projekt).

Tijekom 2024. godine nisu potraživana sredstva po ovom projektu.

U sljedećoj tablici daje se prikaz sveukupno odobrenih sredstava u periodu od 2021.- 2024. godine po investicijama te novi izvori financiranja.

Tablica 3: UKUPNO ODOBRENA SREDSTVA ZA PROJEKT „IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU POD NADLEŽNOŠĆU KD VIK-A RIJEKA“ U OKVIRU NPOO U PERIODU 2021.- 2024. GODINE

(u EUR bez centi)

| Naziv investicije                                     | Sveukupno odobreno 2021.- 2024. | Novi izvori financiranja |                   |                |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------|
|                                                       |                                 | EU sredstva              | Naknada za razvoj | Hrvatske vode  |
| 1                                                     | 2(3+4+5)                        | 3                        | 4                 | 5              |
| 1.Vodoopskrba naselja Melnice u Gradu Bakru - II faza | 1.651.449                       | 1.321.159                | 165.145           | 165.145        |
| 2.CS Brajdica na Pećinama                             | 396.859                         | 317.487                  | 39.686            | 39.686         |
| 3.Kanalizacijski ogranak Gorica                       | 66.104                          | 52.883                   | 6.610             | 6.610          |
| <b>Ukupno</b>                                         | <b>2.114.412</b>                | <b>1.691.530</b>         | <b>211.441</b>    | <b>211.441</b> |

## 2. Projekt „Izgradnja komunalne infrastrukture na području pod nadležnošću KD VIK-a Rijeka – 2. dio“

U 2022. godini objavljen je novi poziv Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za financiranje provedbe investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO) 2021. – 2026. te je Društvo prijavilo projekt „**Izgradnja komunalne infrastrukture na području pod nadležnošću KD VIK-a Rijeka – 2. dio**“.

Projektom su obuhvaćene sljedeće investicije: vodoopskrba u Podsustavima Pehlin – Turnić, Kantrida – Zamet, Sušačka Draga te naseljima Mladenići – Viškovo i Marinići 1-2, a koji bi se trebali izvoditi paralelno uz EU projekt aglomeracije Rijeka, izgradnja vodovodnih ogranaka u Jurčićevoj ulici i ulici Gorica 2. dio, vodoopskrba naselja Melnice II.a dio građevine, izgradnja sustava odvodnje sa izgradnjom uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i podmorskog ispusta u gradu Bakru, a uz koji se izvode i radovi na vodoopskrbi.

Ukupni prihvatljivi troškovi projekta iznose 9.758.799 eura od čega se 7.807.039 eura (80%) financira bespovratnim EU sredstvima, a iznos od 1.951.760 eura (20%) se sufinancira u iznosu od 975.880 eura (10%) iz sredstava Hrvatskih voda te preostalih 975.880 eura (10%) iz sredstava Grada Bakra i KD VIK-a (Grad Bakar u iznosu od 744.582 eura i KD VIK u iznosu od 231.298 eura).

Po navedenom projektu je do 31.12.2024. godine odobreno 6.806.641 eura od čega je iz EU sredstava financirano 5.445.313 eura i po 680.664 eura iz sredstava Hrvatskih voda i naknade za razvoj odnosno proračuna Grada Bakra. U 2023. godini je po zahtijevima za doznaku sredstava odobreno 5.146.033 eura, a u 2024. godini 1.660.608 eura. Raspored odobrenih sredstava po investicijama prikazan je u slijedećoj tablici:

Tablica 4: UKUPNO ODOBRENA SREDSTVA ZA PROJEKT „IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU POD NADLEŽNOŠĆU KD VIK-A RIJEKA - 2. DIO“ U OKVIRU NPOO U PERIODU 2023.- 2024. GODINE

| Naziv investicije                                                        | Priznato po ZNS u 2023. godini | Priznato po ZNS u 2024. godini | Sveukupno odobreno 2023. -2024. | (u EUR bez centi)<br>Novi izvori financiranja |                                         |               |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|
|                                                                          |                                |                                |                                 | EU sredstva                                   | Naknada za razvoj/ Proračun grada Bakra | Hrvatske vode |
| 1                                                                        | 2                              | 3                              | 4(5+6+7)                        | 5                                             | 6                                       | 7             |
| 1. Podsustav Pehlin - Turnić                                             | 10.472                         | 2.120                          | 12.592                          | 10.074                                        | 1.259                                   | 1.259         |
| 2. Podsustav Kantrida – Zamet                                            | 73.286                         | 99.020                         | 172.307                         | 137.845                                       | 17.231                                  | 17.231        |
| 3. Podsustav Sušačka Draga                                               | 18.776                         | 4.025                          | 22.801                          | 18.240                                        | 2.280                                   | 2.280         |
| 4. Naselje Mladenići – Viškovo                                           | -                              | -                              | -                               | -                                             | -                                       | -             |
| 5. Naselje Marinići 1-2                                                  | -                              | 20.900                         | 20.900                          | 16.720                                        | 2.090                                   | 2.090         |
| 6. Vodovodni ogranak u Jurčićevoj ulici i Ulici Gorica – 2.dio građevine | -                              | 108.889                        | 108.889                         | 87.111                                        | 10.889                                  | 10.889        |
| 7. Vodoopskrba naselja Melnice – II.a dio građevine                      | 872                            | 630.596                        | 631.468                         | 505.174                                       | 63.147                                  | 63.147        |

| Naziv investicije                                                                 | Priznato po ZNS u 2023. godini | Priznato po ZNS u 2024. godini | Sveukupno odobreno 2023. -2024. | Novi izvori financiranja |                                         |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|----------------|
|                                                                                   |                                |                                |                                 | EU sredstva              | Naknada za razvoj/ Proračun grada Bakra | Hrvatske vode  |
| 1                                                                                 | 2                              | 3                              | 4(5+6+7)                        | 5                        | 6                                       | 7              |
| 8. Izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda grada Bakra (I. faza) | 3.185.430                      | 756.027                        | 3.941.457                       | 3.153.166                | 394.146                                 | 394.146        |
| 9. Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) Bakar                             | 1.740.233                      | 39.030                         | 1.779.263                       | 1.423.410                | 177.926                                 | 177.926        |
| 10. Podmorski ispust Bakar                                                        | 116.964                        | -                              | 116.964                         | 93.571                   | 11.696                                  | 11.696         |
| <b>Ukupno</b>                                                                     | <b>5.146.033</b>               | <b>1.660.608</b>               | <b>6.806.641</b>                | <b>5.445.313</b>         | <b>680.664</b>                          | <b>680.664</b> |

U sljedećoj tablici se daje pregled utrošenih sredstava naknade za razvoj vodoopskrbe i odvodnje u projekte I. i II. prioriteta te naknade za razvoj odvodnje Grobnik – Klana po jedinicama lokalne samouprave.

Tablica 5: RASPORED UTROŠENIH SREDSTAVA NAKNADE ZA RAZVOJ VODOOPSKRBE I ODVODNJE U PROJEKTE I. I II. PRIORITETA TE NAKNADE ZA RAZVOJ ODVODNJE GROBNIK – KLANA PO JLS ZA 2024. GODINU

| Jedinica lokalne samouprave | Utrošena sredstva naknade za razvoj u projekte vodoopskrbe i odvodnje |                   |                   |                     |                     | Utrošena sredstva naknade za razvoj odvodnje Grobnik - Klana | Sveukupno utrošena sredstva naknade |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                             | I prioritet A.1                                                       | I prioritet A.2   | Ukupno            | II prioritet        | Sveukupno           |                                                              |                                     |
| 1                           | 2                                                                     | 3                 | 4 (2+3)           | 5                   | 6 (4+5)             | 7                                                            | 8 (6+7)                             |
| Grad Rijeka                 | 113.456,51                                                            | 217.944,55        | 331.401,06        | 1.127.744,05        | 1.459.145,11        | 4.168,34                                                     | 1.463.313,45                        |
| Grad Bakar                  | 10.427,70                                                             | -                 | 10.427,70         | 185.396,08          | 195.823,78          | -                                                            | 195.823,78                          |
| Grad Kastav                 | 9.333,09                                                              | 10.074,99         | 19.408,08         | 266.536,21          | 285.944,29          | 342,29                                                       | 286.286,58                          |
| Grad Kraljevica             | 4.858,59                                                              | -                 | 4.858,59          | 6.817,23            | 11.675,82           | -                                                            | 11.675,82                           |
| Općina Čavle                | 5.914,79                                                              | 7.885,17          | 13.799,96         | 65.443,78           | 79.243,74           | 215,15                                                       | 79.458,89                           |
| Općina Jelenje              | 4.109,63                                                              | 11.127,59         | 15.237,22         | 0,00                | 15.237,22           | 149,41                                                       | 15.386,63                           |
| Općina Klana                | 1.305,86                                                              | -                 | 1.305,86          | 0,00                | 1.305,86            | 48,36                                                        | 1.354,22                            |
| Općina Kostrena             | 28.652,19                                                             | -                 | 28.652,19         | 493.917,72          | 522.569,91          | -                                                            | 522.569,91                          |
| Općina Viškovo              | 13.980,43                                                             | 36.576,99         | 50.557,42         | 47.152,03           | 97.709,45           | 509,63                                                       | 98.219,08                           |
| <b>UKUPNO</b>               | <b>192.038,79</b>                                                     | <b>283.609,29</b> | <b>475.648,08</b> | <b>2.193.007,10</b> | <b>2.668.655,18</b> | <b>5.433,18</b>                                              | <b>2.674.088,36</b>                 |

## A.1. RAZVOJNI ZAHVATI VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA OD ZAJEDNIČKOG INTERESA SVIH JLS SUVLASNIKA DRUŠTVA

Tablica 6: UTROŠENA SREDSTVA U PROJEKTE I. PRIORITETA **SVIH JLS SUVLASNIKA DRUŠTVA (A.1.)** ZA 2024. GODINU U USPOREDBI S REBALANSOM PLANA ZA 2024. GODINU I VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U 2024. GODINI

(u EUR bez centi)

| Točka plana            | Razvojni zahvat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Rebalans plana 2024. | Ostvarenje 2024. | Indeks       | Izvedeni radovi 2024. |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|--------------|-----------------------|
| 1                      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3                    | 4                | 5(4/3)       | 6                     |
| <b>8.1.Vodoopskrba</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                  |              |                       |
| <b>8.1.1.</b>          | <b>Vodoopskrba visinske zone Kostrena</b> - noveliranje izrađene projektne dokumentacije za Kompleks vodocrpilišta Martinšćica i priprema dokumentacije za početak realizacije<br>U cilju osiguranja potrebnih financijskih sredstava za izgradnju i rekonstrukciju vodocrpilišta Martinšćica, a što uključuje i prilagodbu postojeće projektne dokumentacije sukladno važećoj zakonskoj regulativi, u 2024. godini izvršene su usluge izrade dokumentacije nužne za prijavu na natječaje za EU sufinanciranje.                                                                                                                                                                                    | <b>25.150</b>        | <b>25.150</b>    | <b>100,0</b> | <b>25.150</b>         |
|                        | naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 25.150               | 25.150           | 100,0        |                       |
| <b>8.1.2.</b>          | <b>Izrada projektne dokumentacije :</b><br>- Dogradnja vodoopskrbnog podsustava na području Grobinštine (preklapanje s EU projektom aglomeracije Rijeka)<br>- završetak izrade glavnih projekata i rješavanje imovinsko pravnih odnosa<br>U sklopu završetka izrade glavnih projekata, odnosno tehničke dokumentacije za ishođenje građevinskih dozvola za dogradnju vodoopskrbnog podsustava na području Grobinštine, a kako bi se osigurao siguran i kvalitetan način vodoopskrbe cjelokupnog predmetnog područja, realiziran je dio troškova izrade projektne dokumentacije i zavisnih troškova vezanih uz dozvole i suglasnosti, te su odrađene radnje na rješavanju imovinsko pravnih odnosa. | <b>40.000</b>        | <b>32.431</b>    | <b>81,1</b>  | <b>32.432</b>         |
|                        | naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 40.000               | 32.431           | 81,1         |                       |
|                        | Hrvatske vode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                    | -                | -            |                       |
| <b>8.1.3.</b>          | <b>VT Strmica</b> - izrada projektne dokumentacije za građenje VT Strmica, pristupni put za VT Strmica i ostale cjevovode<br>- sigurnost i poboljšanje usluge vodoopskrbe na području Trsata (Kampus i KBC Rijeka)<br>U cilju izrade projektne dokumentacije za VT Strmica i pristupni put za VT Strmica s pripadajućim cjevovodima te ishođenja potrebnih dozvola za građenje, odrađene su potrebne radnje na stvaranju uvjeta za realizaciju istoga (privremeni prilazni put i dio IPP troškova).                                                                                                                                                                                                | <b>50.000</b>        | <b>39.645</b>    | <b>79,3</b>  | <b>38.872</b>         |
|                        | naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 50.000               | 39.645           | 79,3         |                       |
| <b>8.1.4.</b>          | <b>Koncepcija Viškovo</b> - izrada projektne dokumentacije sukladno usvojenoj koncepciji i imovinsko-pravna priprema<br>Planirana je izrada projektne dokumentacije za 4 objekta iz sustava Koncepcije Viškovo (sustav Streljana - Podbreg -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>8.000</b>         | <b>1.630</b>     | <b>20,4</b>  | <b>1.630</b>          |

| Točka plana                                            | Razvojni zahvat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Rebalans plana 2024. | Ostvarenje 2024. | Indeks | Izvedeni radovi 2024. |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|--------|-----------------------|
| 1                                                      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3                    | 4                | 5(4/3) | 6                     |
|                                                        | Kastav - Viškovo - Klana) s rješavanjem imovinsko pravnih odnosa, no zbog potrebe izrade dodatne projektne dokumentacije (EZO) čiji troškovi su uključeni u ostvareni iznos, za realizaciju istoga nisu stvoreni uvjeti te je ostvarena manja realizacija.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                  |        |                       |
|                                                        | naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.000                | 1.630            | 20,4   |                       |
| 8.1.5.                                                 | Vodoopskrbni sustav područja Streljana-Kastav-Klana na području gradnje ceste D 427 - III etapa gradnje - financijski završetak investicije<br>Ostvareno je planirano financijsko podmirenje obveza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.650                | 6.622            | 99,6   | -                     |
|                                                        | naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6.650                | 6.622            | 99,6   |                       |
| <b>8.2.Odvodnja</b>                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                  |        |                       |
| 8.2.1.                                                 | <b>Aglomeracija Klana</b> – nastavak izrade projektne dokumentacije<br>Za Aglomeraciju Klana (naselja Klana i Studena) izrađeno je idejno rješenje sustava prikupljanja i pročišćavanja otpadnih voda naselja Studena.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5.500                | 5.433            | 98,8   | 5.433                 |
|                                                        | naknada za razvoj odvodnje Grobnik - Klana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5.500                | 5.433            | 98,8   |                       |
| 8.2.2.                                                 | Sanitarni kolektor u sklopu izgradnje 4. faze I.etape te II.i III.etape državne ceste D 427 Čvor Marčelji (nova A7) - Viškovo - Čvor Rujevica (A7) - financijski završetak investicije<br>Ostvareno je planirano financijsko podmirenje obveza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100                  | 54               | 54,0   | -                     |
|                                                        | naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100                  | 54               | 54,0   |                       |
| <b>8.3. Zajednički projekti vodoopskrbe i odvodnje</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                  |        |                       |
| 8.3.1.                                                 | <b>EU projekti - pripremna dokumentacija za EU fondove: -aglomeracija Rijeka (Rijeka, Kastav, Viškovo, Čavle, Jelenje):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Izrada nove studije izvedivosti projekta „Poboljšanje vodno - komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka" (Rijeka, Kastav, Jelenje, Čavle i Viškovo) – izmjena obuhvata i faziranje projekta u okviru Programa Konkurentnost i kohezija 2021 – 2027 (PKK 2021 -2027)</li> <li>Izrade novelacija hidrauličkog modela sustava odvodnje za slivno područje Grobnik (komponente F i G) i za područje Brajdica (komponenta B)</li> <li>Izrade projektne dokumentacije za izmjenu i dopunu lokacijskih i građevinskih dozvola - Podsustav A.5. Mlaka, Podsustav A.11. RB Treći maj II, Podsustav B.6. Brajdica</li> </ul> <p>Istovremeno su se podmirivale upravne pristojbe i izvršavala imovinsko - pravna pripreme za gradnju.</p> <b>-aglomeracija Bakar-Kostrena</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Završena je Studija izvodljivosti, te izrada okolišnih dokumenata SUO/PUO sa ishodom rješenja za poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Kostrena (Bakar-Kostrena) na području</li> </ul> | 150.000              | 133.437          | 89,0   | 141.871               |

| Točka plana | Razvojni zahvat                                                                                                                                                                                                                    | Rebalans plana 2024. | Ostvarenje 2024. | Indeks      | Izvedeni radovi 2024. |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|-------------|-----------------------|
| 1           | 2                                                                                                                                                                                                                                  | 3                    | 4                | 5(4/3)      | 6                     |
|             | JLS-a: Grad Bakar i Općina Kostrena za sufinanciranje iz fondova EU<br><b>-aglomeracija Kraljevica</b><br>• Završena je Studija izvodljivosti aglomeracije Kraljevica, Studija utjecaja na okoliš i aplikacija za EU fondove       |                      |                  |             |                       |
|             | naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje                                                                                                                                                                                           | 103.000              | 86.507           | 84,0        |                       |
|             | Hrvatske vode                                                                                                                                                                                                                      | 47.000               | 46.931           | 99,9        |                       |
| 8.3.2.      | Analiza i priprema potrebnih podataka, s pripadajućim troškovima, u cilju provedbe nastavka proširenja sustava odvodnje, te izgradnja/rekonstrukcija vodovodne mreže na području aglomeracije Rijeka (dugoročni planovi izgradnje) | -                    | -                | -           | -                     |
|             | naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje                                                                                                                                                                                           | -                    | -                | -           |                       |
|             | <b>Izvori financiranja</b>                                                                                                                                                                                                         |                      |                  |             |                       |
|             | <b>naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje</b>                                                                                                                                                                                    | <b>232.900</b>       | <b>192.039</b>   | <b>82,5</b> | <b>245.389</b>        |
|             | <b>naknada za razvoj odvodnje Grobnik - Klana</b>                                                                                                                                                                                  | <b>5.500</b>         | <b>5.433</b>     | <b>98,8</b> |                       |
|             | <b>Hrvatske vode</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>47.000</b>        | <b>46.931</b>    | <b>99,9</b> |                       |
|             | <b>SVEUKUPNO ZA RAZVOJNE ZAHVATE VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA (I. PRIORITET)</b>                                                                                                                                           | <b>285.400</b>       | <b>244.403</b>   | <b>85,6</b> |                       |

**A.2. RAZVOJNI ZAHVATI VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA OD ZAJEDNIČKOG INTERESA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE NA PODRUČJU AGLOMERACIJE RIJEKA (RIJEKA, KASTAV, VIŠKOVO, ČAVLE, JELENJE) – EU PROJEKT - *Projekt dogradnje sustava odvodnje aglomeracije Rijeka sa izgradnjom uređaja za pročišćavanje otpadnih voda – ugovaranje, pripremni radovi i izgradnja***

Projekt "Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka" obuhvaća projektiranje i izgradnju uređaja drugog stupnja pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Rijeka (UPOV Rijeka), izgradnju transportnih kolektora i optimizaciju postojećeg sustava odvodnje, proširenje sustava odvodnje, te izgradnju/rekonstrukciju vodovodne mreže na području aglomeracije Rijeka.

Programsko razdoblje financiranja EU projekta "Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka" je završilo 31.12.2023. godine. Sve investicije koje nisu završene u prvoj fazi Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014.-2020. (OPKK 2014. - 2020.) prenose se u drugu fazu i financirat će se kroz Program konkurentnost i kohezija 2021. – 2027. (PKK 2021. - 2027.).

U travnju 2024. godine, Društvo je potpisalo Ugovor o privremenom sufinanciranju projekta "Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka" sa Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja i Hrvatskim vodama. Ovim ugovorom se nastavilo privremeno sufinanciranje projekta i realizacija istog, sve dok se ne potpišu novi ugovori o financiranju i dodjeli bespovratnih sredstava koji će se odnositi na novo razdoblje.

U 2024. godini su se izvodili radovi na sedam grupa radova na sustavu odvodnje. Nastavljeno je izvođenje radova na LOT-ovima A, C, D i E, te su započeli radovi na LOT-u B (Rijeka Istok), F (proširenje Čavle) i G (proširenje Jelenje).

Društvo je izvršilo isplatu predujma izvođaču za LOT F (proširenje Čavle) u ukupnom iznosu od 3,4 milijuna eura (10% od ukupne vrijednosti potpisanog ugovora) od čega se 40 tis. eura odnosi na radove na rekonstrukciji vodovoda koji se izvode paralelno uz izvođenje EU projekta te su prikazani u točkama 7.1.B.31 i 7.1.B.32.

Za LOT G (proširenje Jelenje) izvođaču je isplaćeno 3,1 milijuna eura predujma (10% od ukupne vrijednosti potpisanog ugovora), od čega se 136 tisuća eura odnosi na radove na rekonstrukciji vodovoda paralelno uz izvođenje EU projekta koji su prikazani u točkama 7.1.B.33-7.1.B.35.

Nastavljene su aktivnosti na 2. fazi radova s Hrvatskim cestama koje obuhvaćaju radove na rekonstrukciji i dogradnji sustava odvodnje otpadnih voda u Adamićevoj ulici u Rijeci te radove na rekonstrukciji ulice Vjekoslava Dukića i izgradnji vodno-komunalne infrastrukture.

Za Dukićevu ulicu je izvođač ispostavio okončanu situaciju u rujnu.

U sklopu ugovora o izgradnji UPOV-a Rijeka izvođač je izvodio radove na poboljšanju temeljnog tla. Privremena pristupna cesta je dovršena i puštena u promet. Izvedena je privremena crpna stanica s tlačnim cjevovodima po čemu je započeto rušenje dijela postojećeg UPOV-a.

Usluge nadzora nad izgradnjom sustava odvodnje izvršavale su se sukladno dinamici izvođenja radova kao i usluge nadzora nad izgradnjom UPOV-a, te radova s HC-om 2. faza. Paralelno su se izvršavale i usluge upravljanja projektom te usluge informiranja i vidljivosti.

Za ugovor koji se odnosi na nabavu opreme za održavanje sustava odvodnje u kolovozu je izvođač ispostavio zadnji račun, te je ugovor realiziran u potpunosti.

Ukupno utrošena sredstva za projekt „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka“ u 2024. godini iznose 27.577.558 eura.

Za dodatne usluge i ostale troškove projekta utrošena su sredstva naknade za razvoj u iznosu od 59.010 eura.

Sveukupno utrošena sredstva u 2024. godini iznose 27.636.568 eura (Tablica br. 8).

Ukupni bankarski troškovi vezani za realizaciju prve faze EU projekta iznose 224.599 eura u 2024. godini od čega se 11.582 eura odnosi na interkalarnu kamatu, a preostali iznos od 213.017 eura za otplatu kredita koja je započela u 2024. godini sukladno ugovoru s Erste&Steiermarkische bank d.d. (HBOR) sklopljenim za sufinanciranje EU projekta aglomeracije Rijeka. Rate se otplaćuju kvartalno, a rok otplate je do 2038. godine.

U Društvu je od svibnja 2019. godine osnovana Jedinica za provedbu projekta sufinanciranog sredstvima EU fondova „Poboljšanje vodno – komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka“ te su troškovi plaća, putni i ostali troškovi internog osoblja za provedbu projekta obuhvaćeni Studijom izvodljivosti te se sufinanciraju iz sredstava EU projekta.

- **SREDSTVA PO UGOVORU O SUFINANCIRANJU EU PROJEKTA AGLOMERACIJE RIJEKA**

Razdoblje prihvatljivosti troškova sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava bilo je od 01.01.2014. godine do 31.12.2023. godine – Faza 1. Za to razdoblje odobreni su troškovi potraživani kroz Zahtjeve za nadoknadu sredstava br. 1 – 41 (Završni zahtjev).

Do donošenja novog modela sufinanciranja projekta temeljem revidiranog aplikacijskog paketa, odnosno do stupanja na snagu Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za Fazu 2 projekta iz Programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. troškovi projekta su se financirali sukladno ugovoru o privremenom sufinanciranju projekta.

Tijekom razdoblja privremenog financiranja projekta, Korisnik je podnio Zahtjeve za nadoknadu sredstava br. 42-46, koji su odobreni za plaćanje.

Društvu su po svim podnesenim zahtjevima za nadoknadom sredstava u 2024. godini (ZNS br. 41-46) odobrena sredstva u ukupnom iznosu od 29.052.757 eura od čega je udio KD VIK-a u sufinanciranju iz sredstava Društva 2.221.347 eura, a ostatak od 26.831.410 eura je isplaćen iz sredstava EU fonda, Hrvatskih voda i sredstava državnog proračuna sukladno ugovorenim financijskim udjelima.

Od ukupno odobrenog iznosa kroz zahtjeve za nadoknadu sredstava u 2024. godini, iznos od 26.468.198 eura se odnosi na prihvatljive troškove projekta nastale (plaćene) tijekom 2024. godine, a iznos od 2.584.560 eura se odnosi na ulaganja koja su nastala u razdoblju od 01.01.2014. do 31.12.2023. godine, te je Društvo ostvarilo povrat sredstava u iznosu od 2.386.947 eura.

Sveukupno odobrena sredstva po zahtjevima za nadoknadu sredstava od 2018. do 2024. godine iznose 67.117.157 eura od čega udio KD VIK-a u sufinanciranju iz naknade za razvoj vodoopskrbe i odvodnje, sredstava Društva i kreditnih sredstava iznosi 4.998.993 eura, a ostatak je isplaćen sukladno ugovorenim financijskim udjelima: 47.875.630 eura iz sredstava EU fonda i po 7.054.906 eura iz sredstava Hrvatskih voda i sredstava državnog proračuna.

Tijekom 2023. Društvu je od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU uplaćeno 132.722 eura sukladno ugovoru za sufinanciranje provedbe EU projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka“ (JPF.2020.-6.540), u kojem se sufinancira lokalni dio koji pripada KD ViK-u.

U sljedećoj tablici daje se prikaz sveukupno potraživanih sredstava u 2024. godini po aktivnostima putem zahtjeva za nadoknadom sredstava te rezultat njihove verifikacije.

Tablica 7: REKAPITULACIJA UKUPNO POTRAŽIVANIH SREDSTAVA PO ZAHTJEVIMA ZA NADOKNADOM SREDSTAVA U 2024. GODINI I REZULTATI VERIFIKACIJE PO ISTIMA

(u EUR bez centi)

| Prijavljeno u Zahtjeve za nadoknadom sredstava u 2024. godini (ZNS br. 41-46)                                                     | Potraživani iznos | Verificirani trošak (odobreni) | Nepriznati trošak | Neprihvatljiv trošak |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|----------------------|
| 1                                                                                                                                 | 2(3+4+5)          | 3                              | 4                 | 5                    |
| <b>1. Prijavljeno u ZNS za razdoblje I-XII.2024. godine, a odnosi se plaćene radove i usluge tijekom 2023. godine</b>             | <b>2.596.957</b>  | <b>2.584.560</b>               | <b>12.397</b>     | <b>-</b>             |
| 1.1. Radovi - LOT A: Rijeka Zapad                                                                                                 | 306.867           | 294.469                        | 12.397            |                      |
| 1.2. Radovi - Adamićeva ulica                                                                                                     | 495.996           | 495.996                        |                   |                      |
| 1.3. Radovi - Dukićeva ulica                                                                                                      | 221.681           | 221.681                        |                   |                      |
| 1.4. Radovi - LOT C: Proširenje Rijeka                                                                                            | 549.160           | 549.160                        |                   |                      |
| 1.5. Radovi - LOT D: Proširenje Kastav                                                                                            | 558.881           | 558.881                        |                   |                      |
| 1.6. Radovi - LOT E: Proširenje Viškovo                                                                                           | 164.520           | 164.520                        |                   |                      |
| 1.7. Izgradnja UPOV-a                                                                                                             | 69.409            | 69.409                         |                   |                      |
| 1.8. Informiranje i vidljivost                                                                                                    | 5.472             | 5.472                          |                   |                      |
| 1.9. Upravljanje projektom - vanjska jedinica                                                                                     | 92.248            | 92.248                         |                   |                      |
| 1.10. Oprema                                                                                                                      | 31.761            | 31.761                         |                   |                      |
| 1.11. Nadzor nad izgradnjom sustava odvodnje                                                                                      | 38.960            | 38.960                         |                   |                      |
| 1.12. Nadzor - Adamićeva ulica                                                                                                    | 1.285             | 1.285                          |                   |                      |
| 1.13. Nadzor UPOV                                                                                                                 | 35.007            | 35.007                         |                   |                      |
| 1.14. Plaće djelatnika Interne jedinice za provedbu EU projekta aglomeracije Rijeka                                               | 25.711            | 25.711                         |                   |                      |
| <b>2. Prijavljeno u ZNS za razdoblje I-XII.2024. godine, a odnosi se plaćene radove, usluge i predujmove tijekom 2024. godine</b> | <b>29.344.751</b> | <b>26.468.198</b>              | <b>2.870.550</b>  | <b>6.003</b>         |
| 2.1. Radovi - LOT A: Rijeka Zapad                                                                                                 | 3.536.039         | 2.522.390                      | 1.013.648         |                      |
| 2.2. Radovi - LOT B: Rijeka Istok                                                                                                 | 925.183           | 925.183                        |                   |                      |
| 2.3. Radovi - LOT C: Proširenje Rijeka                                                                                            | 3.368.990         | 3.314.373                      | 48.614            | 6.003                |
| 2.4. Radovi - LOT D: Proširenje Kastav                                                                                            | 2.387.519         | 2.307.513                      | 80.006            |                      |
| 2.5. Radovi - LOT E: Proširenje Viškovo                                                                                           | 1.764.349         | 1.764.349                      |                   |                      |
| 2.6. Radovi - LOT F: Proširenje Čavle                                                                                             | 4.135.667         | 4.135.667                      |                   |                      |
| 2.7. Radovi - LOT G: Proširenje Jelenje                                                                                           | 3.505.747         | 3.505.747                      |                   |                      |
| 2.8. Izgradnja UPOV-a                                                                                                             | 2.136.050         | 1.551.078                      | 584.972           |                      |
| 2.9. Radovi - Adamićeva ulica                                                                                                     | 4.979.806         | 3.878.946                      | 1.100.860         |                      |
| 2.10. Radovi - Dukićeva ulica                                                                                                     | 249.399           | 249.399                        |                   |                      |
| 2.11. Nadzor nad izgradnjom sustava odvodnje                                                                                      | 204.151           | 182.126                        | 22.025            |                      |

| Prijavljeno u Zahtjeve za nadoknadom sredstava u 2024. godini (ZNS br. 41-46) | Potraživani iznos | Verificirani trošak (odobreni) | Nepriznati trošak | Neprihvatljiv trošak |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|----------------------|
| 1                                                                             | 2(3+4+5)          | 3                              | 4                 | 5                    |
| 2.12. Nadzor UPOV                                                             | 116.690           | 105.021                        | 11.669            |                      |
| 2.13. Upravljanje projektom - vanjska jedinica                                | 415.116           | 415.116                        |                   |                      |
| 2.14. Upravljanje projektom - unutarnja jedinica                              | 98.923            | 98.923                         |                   |                      |
| 2.15. Nadzor - Adamićeva ulica                                                | 26.144            | 26.144                         |                   |                      |
| 2.16. Oprema                                                                  | 1.416.099         | 1.416.099                      |                   |                      |
| 2.17. Informiranje i vidljivost                                               | 78.878            | 70.123                         | 8.755             |                      |
| <b>Ukupno</b>                                                                 | <b>31.941.708</b> | <b>29.052.757</b>              | <b>2.882.948</b>  | <b>6.003</b>         |

**Udjeli u sufinanciranju sveukupno prihvatljivih (odobrenih) troškova u 2024. godini koji iznose 29.052.757 €, a koji su odobreni sukladno rezultatima verifikacije su:**

- EU sredstva.....20.723.748 €
- sredstva državnog proračuna.....3.053.831 €
- sredstva Hrvatskih voda.....3.053.831 €
- sredstva Društva.....2.221.347 €

Projekt se sufinancira iz sredstava Društva do odobrenja kredita za sufinanciranje II. faze projekta kao i nepriznati i neprihvatljivi troškovi projekta. Putem Zahtjeva za nadoknadu sredstava mogu se ponovo potraživati utrošena sredstva za nepriznate (odbijene) troškove, a za neprihvatljive troškove Društvo nema pravo potraživati sredstva.

U sljedećoj tablici daje se rekapitulacija utrošenih sredstava u 2024. godini po izvorima financiranja i povrat uložених sredstava Društva iz prethodnih godina za projekt I. prioriteta - EU projekt aglomeracije Rijeka (A.2.) u usporedbi s rebalansom plana za 2024. godinu i vrijednost izvedenih radova u 2024. godini.

Tablica 8: REKAPITULACIJA UTROŠENIH SREDSTAVA U PROJEKTE I. PRIORITETA **EU PROJEKT AGLOMERACIJE RIJEKA (A.2.)** I POVRAT ULOŽENIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA PO IZVORIMA FINANCIRANJA U 2024. GODINI U USPOREDBI S REBALANSOM PLANA ZA 2024. GODINU I VRIJEDNOST IZVEDENIH RADOVA U 2024. GODINI

(u EUR bez centi)

| Točka plana | Razvojni zahvat                                                                                                                                                                                                                                      | Rebalans plana 2024. | Utrošena sredstva 2024. | Povrat utrošenih sredstava Društva u prethodnim godinama | Ukupno 2024.      | Izvedeni radovi 2024. |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| 1           | 2                                                                                                                                                                                                                                                    | 3                    | 4                       | 5                                                        | 6(4+5)            | 7                     |
| 8.4.1.      | <b>EU projekt:</b><br><b>-Projekt dogradnje sustava odvodnje aglomeracije Rijeka sa izgradnjom uređaja za pročišćavanje otpadnih voda – ugovaranje, pripremni radovi i izgradnja - aglomeracija Rijeka (Rijeka, Kastav, Viškovo, Čavle, Jelenje)</b> | <b>27.475.900</b>    | <b>27.636.568</b>       | <b>2.386.946</b>                                         | <b>30.023.515</b> | <b>32.448.989</b>     |
|             | EU fond                                                                                                                                                                                                                                              | 19.516.920           | 18.880.145              | 1.843.603                                                | 20.723.748        |                       |
|             | Hrvatske vode                                                                                                                                                                                                                                        | 2.875.995            | 2.782.160               | 271.672                                                  | 3.053.831         |                       |
|             | Državni proračun                                                                                                                                                                                                                                     | 2.875.995            | 2.782.160               | 271.672                                                  | 3.053.831         |                       |
|             | Ostali izvori financiranja (kredit )                                                                                                                                                                                                                 | -                    | -                       | -                                                        | -                 |                       |
|             | Naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje                                                                                                                                                                                                             | 115.000              | 59.010                  | -                                                        | 59.010            |                       |
|             | Sredstva Društva                                                                                                                                                                                                                                     | 2.091.990            | 3.133.095               | -                                                        | 3.133.095         | <b>65.863</b>         |
| 8.4.2.      | <b>Bankarski troškovi kredita vezani za realizaciju EU projekta</b>                                                                                                                                                                                  | <b>213.050</b>       | <b>224.599</b>          | <b>-</b>                                                 | <b>224.599</b>    |                       |
|             | naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje                                                                                                                                                                                                             | 213.050              | 224.599                 | -                                                        | 224.599           |                       |
|             | <b>Izvori financiranja</b>                                                                                                                                                                                                                           |                      |                         |                                                          |                   |                       |
|             | <b>EU sredstva</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>19.516.920</b>    | <b>18.880.145</b>       | <b>1.843.603</b>                                         | <b>20.723.748</b> | <b>32.514.851</b>     |
|             | <b>Hrvatske vode</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>2.875.995</b>     | <b>2.782.160</b>        | <b>271.672</b>                                           | <b>3.053.831</b>  |                       |
|             | <b>Državni proračun</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>2.875.995</b>     | <b>2.782.160</b>        | <b>271.672</b>                                           | <b>3.053.831</b>  |                       |
|             | <b>Ostali izvori financiranja (kredit)</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>-</b>             | <b>-</b>                | <b>-</b>                                                 | <b>-</b>          |                       |
|             | <b>Naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>328.050</b>       | <b>283.609</b>          | <b>-</b>                                                 | <b>283.609</b>    |                       |
|             | <b>Sredstva Društva</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>2.091.990</b>     | <b>3.133.095</b>        | <b>-</b>                                                 | <b>3.133.095</b>  |                       |
|             | <b>SVEUKUPNO ZA RAZVOJNE ZAHVATE I. PRIORITETA - EU PROJEKT AGLOMERACIJE RIJEKA</b>                                                                                                                                                                  | <b>27.688.950</b>    | <b>27.861.168</b>       | <b>2.386.947</b>                                         | <b>30.248.114</b> |                       |

Pregled provedbenih elemenata aglomeracije Rijeka s planiranim vrijednostima po rebalansu plana za 2024. godinu, utrošenim sredstvima, povratom uložених sredstava te izvedenim radovima u 2024. godini je prikazan u sljedećoj tablici.

Tablica 9: REALIZACIJA EU PROJEKTA – AGLOMERACIJE RIJEKA U 2024. GODINI PO PROVEDBENIM ELEMENTIMA (TOČKA 8.4.1)

(u EUR bez centi)

| Točka plana | EU PROJEKT - AGLOMERACIJA RIJEKA                                                                | Rebalans<br>2024. | Utrošena<br>sredstva<br>2024. | Povrat utrošenih<br>sredstava Društva u<br>prethodnim<br>godinama | Ukupno<br>2024.   | Izvedeni<br>radovi<br>2024. |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| 1           | 2                                                                                               | 3                 | 4                             | 5                                                                 | 6(4+5)            | 7                           |
| 8.4.1.1.1.  | LOT A. IZGRADNJA TRANSPORTNIH KOLEKTORA I OPTIMIZACIJA POSTOJEĆEG SUSTAVA ODVODNJE RIJEKA ZAPAD | 3.074.800         | 3.097.321                     | 271.954                                                           | 3.369.275         | 5.111.630                   |
| 8.4.1.1.2.  | LOT B. IZGRADNJA TRANSPORTNIH KOLEKTORA I OPTIMIZACIJA POSTOJEĆEG SUSTAVA ODVODNJE RIJEKA ISTOK | 925.200           | 914.233                       | -                                                                 | 914.233           | 1.454.915                   |
| 8.4.1.1.3.  | LOT C. PROŠIRENJE RIJEKA                                                                        | 3.360.800         | 3.402.807                     | 507.171                                                           | 3.909.978         | 5.352.602                   |
| 8.4.1.1.4.  | LOT D. PROŠIRENJE KASTAV                                                                        | 2.387.500         | 2.430.251                     | 516.149                                                           | 2.946.400         | 3.564.595                   |
| 8.4.1.1.5.  | LOT E. PROŠIRENJE VIŠKOVO                                                                       | 1.764.300         | 1.776.928                     | 151.941                                                           | 1.928.869         | 2.431.812                   |
| 8.4.1.1.6.  | LOT F. PROŠIRENJE ČAVLE                                                                         | 4.135.700         | 4.135.667                     | -                                                                 | 4.135.667         | 1.400.324                   |
| 8.4.1.1.7.  | LOT G. PROŠIRENJE JELENJE                                                                       | 3.505.700         | 3.505.747                     | -                                                                 | 3.505.747         | 2.266.026                   |
| 8.4.1.1.8.  | ADAMIĆEVA ULICA - radovi i nadzor nad radovima zajedno s HC - 2. faza                           | 4.050.300         | 4.088.341                     | 459.259                                                           | 4.547.601         | 5.477.881                   |
|             | radovi                                                                                          | 4.023.200         | 4.061.138                     | 458.073                                                           | 4.519.210         | 5.446.328                   |
|             | nadzor                                                                                          | 27.100            | 27.204                        | 1.187                                                             | 28.390            | 31.553                      |
| 8.4.1.1.9.  | Rekonstrukcija ulice Vjekoslava Dukića i izgradnja vodno-komunalne infrastrukture               | 266.500           | 271.934                       | 204.731                                                           | 476.666           | 298.884                     |
|             | radovi                                                                                          | 266.500           | 271.934                       | 204.731                                                           | 476.666           | 298.884                     |
|             | <b>UKUPNO IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE:</b>                                                       | <b>23.470.800</b> | <b>23.623.229</b>             | <b>2.111.207</b>                                                  | <b>25.734.436</b> | <b>27.358.669</b>           |
| 8.4.1.2.    | LOT H. IZGRADNJA UPOV                                                                           |                   |                               |                                                                   |                   |                             |
|             | Izgradnja UPOV Delta                                                                            | 1.551.100         | 1.556.385                     | 64.102                                                            | 1.620.487         | 2.436.545                   |
| 8.4.1.3.    | NABAVA OPREME                                                                                   |                   |                               |                                                                   |                   |                             |
|             | K.1. Oprema za održavanje sustava odvodnje                                                      | 1.416.100         | 1.418.528                     | 29.332                                                            | 1.447.860         | 1.413.976                   |
|             | K.2. Male crpne stanice                                                                         |                   |                               |                                                                   |                   |                             |
| 8.4.1.4.    | USLUGE NADZORA                                                                                  |                   |                               |                                                                   |                   |                             |

| Točka plana                                                                                     | EU PROJEKT - AGLOMERACIJA RIJEKA                                | Rebalans<br>2024. | Utrošena<br>sredstva<br>2024. | Povrat utrošenih<br>sredstava Društva u<br>prethodnim<br>godinama | Ukupno<br>2024.   | Izvedeni<br>radovi<br>2024. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| 1                                                                                               | 2                                                               | 3                 | 4                             | 5                                                                 | 6(4+5)            | 7                           |
| 8.4.1.4.1.                                                                                      | Nadzor nad izgradnjom sustava odvodnje                          | 228.300           | 262.107                       | 35.982                                                            | 298.089           | 347.437                     |
| 8.4.1.4.2.                                                                                      | Nadzor nad izgradnjom UPOV                                      | 105.000           | 119.367                       | 32.330                                                            | 151.697           | 140.028                     |
| <b>8.4.1.5.</b>                                                                                 | <b>USLUGE UPRAVLJANJA PROJEKTOM</b>                             |                   |                               |                                                                   |                   |                             |
| 8.4.1.5.1.                                                                                      | Upravljanje projektom JPP - vanjski stručnjaci                  | 415.100           | 422.169                       | 85.195                                                            | 507.364           | 553.488                     |
| 8.4.1.5.2.                                                                                      | Upravljanje projektom JPP - djelatnici Društva                  | 150.000           | 100.889                       | 23.746                                                            | 124.635           | 143.282                     |
| <b>8.4.1.6.</b>                                                                                 | <b>USLUGE VIDLJIVOST</b>                                        |                   |                               |                                                                   |                   |                             |
| 8.4.1.6.1.                                                                                      | Informiranje i vidljivost                                       | 74.500            | 74.884                        | 5.053                                                             | 79.937            |                             |
| <b>8.4.1.7.</b>                                                                                 | <b>OSTALI TROŠKOVI</b>                                          |                   |                               |                                                                   |                   |                             |
| 8.4.1.7.1.                                                                                      | Dorada tendera za UPOV                                          |                   |                               |                                                                   |                   |                             |
| 8.4.1.7.2.                                                                                      | Snimanje postojeće kanalizacijske mreže koja nije unesena u GIS |                   |                               |                                                                   |                   |                             |
| <b>UKUPNO EU PROJEKT RIJEKA:</b>                                                                |                                                                 | <b>27.410.900</b> | <b>27.577.558</b>             | <b>2.386.947</b>                                                  | <b>29.964.505</b> | <b>32.393.425</b>           |
| <b>NEPREDVIĐENI TROŠKOVI</b>                                                                    |                                                                 | -                 | -                             | -                                                                 | -                 | -                           |
| <b>SVEUKUPNO EU PROJEKT RIJEKA:</b>                                                             |                                                                 | <b>27.410.900</b> | <b>27.577.558</b>             | <b>2.386.947</b>                                                  | <b>29.964.505</b> | <b>32.393.425</b>           |
| <b>Izvori financiranja:</b>                                                                     |                                                                 |                   |                               |                                                                   |                   |                             |
| EU fond (71,33 %)                                                                               |                                                                 | 19.516.920        | 18.880.145                    | 1.843.603                                                         | 20.723.748        | -                           |
| Hrvatske vode (10,51 %)                                                                         |                                                                 | 2.875.995         | 2.782.160                     | 271.672                                                           | 3.053.831         | -                           |
| Državni proračun (10,51 %)                                                                      |                                                                 | 2.875.995         | 2.782.160                     | 271.672                                                           | 3.053.831         | -                           |
| Ostali izvori financiranja - kredit (7,65%)                                                     |                                                                 | -                 | -                             | -                                                                 | -                 | -                           |
| Naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje                                                        |                                                                 | -                 | -                             | -                                                                 | -                 | -                           |
| Naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje (za nepriznate i neprihvatljive troškove financiranja) |                                                                 | 50.000            | -                             | -                                                                 | -                 | -                           |
| Sredstva Društva*                                                                               |                                                                 | 2.091.990         | 3.133.095                     | -                                                                 | 3.133.095         | -                           |

| Točka plana                                                                       | EU PROJEKT - AGLOMERACIJA RIJEKA                                                                           | Rebalans<br>2024. | Utrošena<br>sredstva<br>2024. | Povrat utrošenih<br>sredstava Društva u<br>prethodnim<br>godinama | Ukupno<br>2024.   | Izvedeni<br>radovi<br>2024. |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| 1                                                                                 | 2                                                                                                          | 3                 | 4                             | 5                                                                 | 6(4+5)            | 7                           |
| <b>8.4.1.8.</b>                                                                   | <b>Dodatne usluge i troškovi EU projekta financirani iz vlastitih izvora (sredstva naknade za razvoj):</b> |                   |                               |                                                                   |                   |                             |
| 8.4.1.8.1.                                                                        | Usluga upravljanja projektom                                                                               |                   |                               |                                                                   |                   |                             |
| 8.4.1.8.1.1.                                                                      | Usluga upravljanja u Adamićevoj ulici                                                                      | 21.000            | 21.301                        |                                                                   | 21.301            | 20.193                      |
| 8.4.1.8.2.                                                                        | Ostali troškovi projekta                                                                                   |                   |                               |                                                                   |                   |                             |
| 8.4.1.8.2.1.                                                                      | Ostali troškovi projekta                                                                                   | 6.000             | 3.419                         |                                                                   | 3.419             | 5.619                       |
| 8.4.1.8.2.2.                                                                      | Zajednički troškovi projekta                                                                               |                   |                               |                                                                   |                   |                             |
| 8.4.1.8.2.3.                                                                      | Usluge nadzora u Dukićevoj ulici                                                                           | 7.900             | 7.856                         |                                                                   | 7.856             | 6.307                       |
| 8.4.1.8.2.4.                                                                      | Revizija gl. projekta UPOV Rijeka                                                                          | 30.100            | 26.433                        |                                                                   | 26.433            | 23.446                      |
| <b>Ukupno za dodatne usluge i ostale troškove financiranja EU projekta</b>        |                                                                                                            | <b>65.000</b>     | <b>59.010</b>                 |                                                                   | <b>59.010</b>     | <b>55.564</b>               |
| <b>Sveukupna rekapitulacija po izvorima financiranja EU projekta</b>              |                                                                                                            |                   |                               |                                                                   |                   |                             |
| <b>EU fond (71,33 %)</b>                                                          |                                                                                                            | <b>19.516.920</b> | <b>18.880.145</b>             | <b>1.843.603</b>                                                  | <b>20.723.748</b> |                             |
| <b>Hrvatske vode (10,51 %)</b>                                                    |                                                                                                            | <b>2.875.995</b>  | <b>2.782.160</b>              | <b>271.672</b>                                                    | <b>3.053.831</b>  |                             |
| <b>Državni proračun (10,51 %)</b>                                                 |                                                                                                            | <b>2.875.995</b>  | <b>2.782.160</b>              | <b>271.672</b>                                                    | <b>3.053.831</b>  |                             |
| <b>Ostali izvori financiranja – kredit</b>                                        |                                                                                                            | <b>-</b>          | <b>-</b>                      | <b>-</b>                                                          | <b>-</b>          |                             |
| <b>Naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje</b>                                   |                                                                                                            | <b>115.000</b>    | <b>59.010</b>                 | <b>-</b>                                                          | <b>59.010</b>     |                             |
| <b>Sredstva Društva*</b>                                                          |                                                                                                            | <b>2.091.990</b>  | <b>3.133.095</b>              | <b>-</b>                                                          | <b>3.133.095</b>  |                             |
| <b>Sveukupno EU projekt Rijeka sa dodatnim uslugama i troškovima financiranja</b> |                                                                                                            | <b>27.475.900</b> | <b>27.636.568</b>             | <b>2.386.947</b>                                                  | <b>30.023.515</b> | <b>32.448.989</b>           |

\* Projekt se sufinancira iz sredstava Društva do odobrenja kredita za sufinanciranje II. faze projekta.

**B. RAZVOJNI ZAHVATI VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA OD INTERESA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE FINANCIRANI IZ PRIPADAJUĆEG PREOSTALOG DIJELA NAKNADE ZA RAZVOJ I OSTALIH IZVORA (II. PRIORITET)**

U sljedećim tablicama daje se prikaz utrošenih sredstava u 2024. godini u projekte vodoopskrbe i odvodnje od interesa za svaku jedinicu lokalne samouprave (II. prioritet) po izvorima financiranja i usporedba s Rebalansom plana za 2024. godinu te vrijednost izvršenih radova za 2024. godinu.

Tablica 10: UTROŠENA SREDSTVA U PROJEKTE II. PRIORITETA ZA 2024. GODINU U USPOREDBI S REBALANSOM PLANA ZA 2024. GODINU I VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U 2024. GODINI ZA **GRAD RIJEKU**

| Naziv investicije /<br>Točka iz Rebalansa plana poslovanja 2024.                                          | Izvori financiranja (u EUR bez centa) |                     |                            |                     |                            |                     |                                                                                  |                     |                            |                     | Izvedeni<br>radovi<br>2024. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------|
|                                                                                                           | Naknada za razvoj                     |                     | Hrvatske vode              |                     | EU sredstva                |                     | Ostali izvori financiranja<br>(privatni investitor,<br>sredstva društva, kredit) |                     | Ukupno                     |                     |                             |
|                                                                                                           | Rebalans<br>plana<br>2024.            | Ostvarenje<br>2024. | Rebalans<br>plana<br>2024. | Ostvarenje<br>2024. | Rebalans<br>plana<br>2024. | Ostvarenje<br>2024. | Rebalans<br>plana<br>2024.                                                       | Ostvarenje<br>2024. | Rebalans<br>plana<br>2024. | Ostvarenje<br>2024. |                             |
| 1                                                                                                         | 2                                     | 3                   | 4                          | 5                   | 6                          | 7                   | 8                                                                                | 9                   | 10<br>(2+4+6+8)            | 11<br>(3+5+7+9)     | 12                          |
| 8.5.1. Projekti vodoopskrbe                                                                               |                                       |                     |                            |                     |                            |                     |                                                                                  |                     |                            |                     |                             |
| 1. Ulica Ivana Žorža 66 – vodovod –<br>građenje                                                           | 49.850                                | 49.831              |                            |                     |                            |                     |                                                                                  |                     | 49.850                     | 49.831              | 49.831                      |
| 2. Karasova ulica - vodovod – pristojbe po<br>završetku građenja vodovodnog ogranka                       | 150                                   | 133                 |                            |                     |                            |                     |                                                                                  |                     | 150                        | 133                 | 133                         |
| 3. Spojni cjevovod u trupu DC 427 – nastavak<br>pripreme dokumentacije za građenje                        | 100                                   | -                   |                            |                     |                            |                     |                                                                                  |                     | 100                        | -                   | -                           |
| 4. Ivana Žorža 43 - vodovod - nastavak<br>pripreme dokumentacije za građenje- (+tlačni<br>vod agl.Rijeka) | 830                                   | 649                 |                            |                     |                            |                     |                                                                                  |                     | 830                        | 649                 | 649                         |
| 5. Braće Pavlinić - vodovod - priprema<br>dokumentacije za građenje                                       | 2.800                                 | 1.617               |                            |                     |                            |                     |                                                                                  |                     | 2.800                      | 1.617               | 1.617                       |
| 6. Ogranak za Romsko naselje Pehlin -<br>nastavak pripreme dokumentacije za građenje                      | 3.100                                 | 3.069               |                            |                     |                            |                     |                                                                                  |                     | 3.100                      | 3.069               | 186                         |
| 7. Gradina Trsat, TZ Rijeka - priprema<br>dokumentacije za građenje i početak građenja                    | 300                                   | 265                 |                            |                     |                            |                     |                                                                                  |                     | 300                        | 265                 | 265                         |
| 8. Vodovodni ogranak Portić - građenje                                                                    | 167.200                               | 166.984             |                            |                     |                            |                     |                                                                                  |                     | 167.200                    | 166.984             | 127.269                     |

| Naziv investicije /<br>Točka iz Rebalansa plana poslovanja 2024.                                                                                                                                                    | Izvori financiranja (u EUR bez centa) |                     |                            |                     |                            |                     |                                                                                  |                     |                            |                     | Izvedeni<br>radovi<br>2024. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                     | Naknada za razvoj                     |                     | Hrvatske vode              |                     | EU sredstva                |                     | Ostali izvori financiranja<br>(privatni investitor,<br>sredstva društva, kredit) |                     | Ukupno                     |                     |                             |
|                                                                                                                                                                                                                     | Rebalans<br>plana<br>2024.            | Ostvarenje<br>2024. | Rebalans<br>plana<br>2024. | Ostvarenje<br>2024. | Rebalans<br>plana<br>2024. | Ostvarenje<br>2024. | Rebalans<br>plana<br>2024.                                                       | Ostvarenje<br>2024. | Rebalans<br>plana<br>2024. | Ostvarenje<br>2024. |                             |
| 1                                                                                                                                                                                                                   | 2                                     | 3                   | 4                          | 5                   | 6                          | 7                   | 8                                                                                | 9                   | 10<br>(2+4+6+8)            | 11<br>(3+5+7+9)     | 12                          |
| 9. Vodoopskrba stambenog područja<br>Martinkovac u funkciji VS Dražice - priprema<br>dokumentacije za građenje                                                                                                      | 100                                   | -                   |                            |                     |                            |                     |                                                                                  |                     | 100                        | -                   | -                           |
| Ukupno za projekte vodoopskrbe                                                                                                                                                                                      | 224.430                               | 222.548             |                            |                     |                            |                     |                                                                                  |                     | 224.430                    | 222.548             | 179.950                     |
| 8.6.1. Projekti odvodnje                                                                                                                                                                                            |                                       |                     |                            |                     |                            |                     |                                                                                  |                     |                            |                     |                             |
| 1. Tibljaši - kanalizacija - završetak pripreme<br>dokumentacije za građenje                                                                                                                                        | 100                                   | -                   |                            |                     |                            |                     |                                                                                  |                     | 100                        | -                   | -                           |
| 2. Svilno od kbr.97a do 94 - kanalizacija -<br>nastavak pripreme dokumentacije za građenje<br>i građenje                                                                                                            | 500                                   | 471                 |                            |                     |                            |                     |                                                                                  |                     | 500                        | 471                 | -                           |
| 3. Ulica Ignacia Henckea - kanalizacija -<br>građenje                                                                                                                                                               | 70.500                                | 70.384              |                            |                     |                            |                     |                                                                                  |                     | 70.500                     | 70.384              | 104.870                     |
| 4.* Trsat (Kvadrati) - prelaganje kanalizacije -<br>financira privatni investitor                                                                                                                                   | 100                                   | 66                  |                            |                     |                            |                     | 58.000                                                                           | 35.681              | 58.100                     | 35.747              | 35.747                      |
| Ukupno za projekte odvodnje                                                                                                                                                                                         | 71.200                                | 70.922              |                            |                     |                            |                     | 58.000                                                                           | 35.681              | 129.200                    | 106.602             | 140.617                     |
| 8.7.1. Zajednički projekti vodoopskrbe i odvodnje                                                                                                                                                                   |                                       |                     |                            |                     |                            |                     |                                                                                  |                     |                            |                     |                             |
| 1.Priprema dokumentacije, ostali troškovi za<br>dogradnju sustava vodnih građevina i<br>priprema i izgradnja uz EU projekte - nije<br>obuhvaćeno projektima AGL                                                     | 100                                   | -                   |                            |                     |                            |                     |                                                                                  |                     | 100                        | -                   | -                           |
| 2. Zajednička izgradnja na području Grada<br>Rijeke – gradnja ogranaka vodovoda i<br>kanalizacije u sklopu izgradnje prometnica,<br>uređenja trgova i ostalih javnih površina<br>sukladno prioritetima Grada Rijeke | 72.350                                | 64.408              |                            |                     |                            |                     |                                                                                  |                     | 72.350                     | 64.408              | 57.937                      |
| 2.1. Bivši tvornički kompleks Benčić -<br>nastavak uređenja partera i pripadajuće<br>infrastrukture                                                                                                                 | 7.400                                 | 7.322               |                            |                     |                            |                     |                                                                                  |                     | 7.400                      | 7.322               | -                           |

| Naziv investicije /<br>Točka iz Rebalansa plana poslovanja 2024.                                                                                      | Izvori financiranja (u EUR bez centa) |                     |                            |                     |                            |                     |                                                                                  |                     |                            |                     | Izvedeni radovi<br>2024. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------|
|                                                                                                                                                       | Naknada za razvoj                     |                     | Hrvatske vode              |                     | EU sredstva                |                     | Ostali izvori financiranja<br>(privatni investitor,<br>sredstva društva, kredit) |                     | Ukupno                     |                     |                          |
|                                                                                                                                                       | Rebalans<br>plana<br>2024.            | Ostvarenje<br>2024. | Rebalans<br>plana<br>2024. | Ostvarenje<br>2024. | Rebalans<br>plana<br>2024. | Ostvarenje<br>2024. | Rebalans<br>plana<br>2024.                                                       | Ostvarenje<br>2024. | Rebalans<br>plana<br>2024. | Ostvarenje<br>2024. |                          |
| 1                                                                                                                                                     | 2                                     | 3                   | 4                          | 5                   | 6                          | 7                   | 8                                                                                | 9                   | 10<br>(2+4+6+8)            | 11<br>(3+5+7+9)     | 12                       |
| 2.2. Izgradnja / rekonstrukcija kolno pristupnog puta na Biviu - vodoopskrba - građenje                                                               | 60.500                                | 52.919              |                            |                     |                            |                     |                                                                                  |                     | 60.500                     | 52.919              | 54.195                   |
| 2.3. Kolno pristupni priključak na Istarsku ulicu (D8) - vodoopskrba i odvodnja - financijski završetak investicije i pristojbe po završetku građenja | 1.400                                 | 1.356               |                            |                     |                            |                     |                                                                                  |                     | 1.400                      | 1.356               | 1.356                    |
| 2.4. Gradska ulica oznake GU-3 na Diračju - građenje                                                                                                  | 100                                   | -                   |                            |                     |                            |                     |                                                                                  |                     | 100                        | -                   | -                        |
| 2.5. Izgradnja ulice planske oznake OU4-a II faza na Martinkovcu - građenje                                                                           | 100                                   | -                   |                            |                     |                            |                     |                                                                                  |                     | 100                        | -                   | -                        |
| 2.6.Radna zona Bodulovo - imovinsko-pravni troškovi                                                                                                   | 2.850                                 | 2.811               |                            |                     |                            |                     |                                                                                  |                     | 2.850                      | 2.811               | 2.385                    |
| 3. Projektiranja vodoopskrbe i odvodnje na području Grada Rijeke                                                                                      | 10.400                                | 33                  |                            |                     |                            |                     |                                                                                  |                     | 10.400                     | 33                  | 33                       |
| 3.1.Turkovo - kanalizacija - priprema dokumentacije za građenje                                                                                       | 3.600                                 | -                   |                            |                     |                            |                     |                                                                                  |                     | 3.600                      | -                   | -                        |
| 3.2.B. Francetića i Kablarska cesta - vodoopskrba - priprema dokumentacije za građenje                                                                | 100                                   | -                   |                            |                     |                            |                     |                                                                                  |                     | 100                        | -                   | -                        |
| 3.3.Pod Ohrušvom - vodoopskrba - priprema dokumentacije za građenje                                                                                   | 2.400                                 | 11                  |                            |                     |                            |                     |                                                                                  |                     | 2.400                      | 11                  | 11                       |
| 3.4.F. Belulovića - vodoopskrba - priprema dokumentacije za građenje                                                                                  | 2.000                                 | 11                  |                            |                     |                            |                     |                                                                                  |                     | 2.000                      | 11                  | 11                       |
| 3.5. Markovići - vodoopskrba i odvodnja - priprema dokumentacije za građenje                                                                          | 2.200                                 | 11                  |                            |                     |                            |                     |                                                                                  |                     | 2.200                      | 11                  | 11                       |
| 3.6. A. Mohorovičića - vodoopskrba i odvodnja - priprema dokumentacije za građenje                                                                    | 100                                   | -                   |                            |                     |                            |                     |                                                                                  |                     | 100                        | -                   | -                        |
| 3.7.M. Balote - vodoopskrba - priprema dokumentacije za građenje                                                                                      | 0                                     | -                   |                            |                     |                            |                     |                                                                                  |                     | 0                          | -                   | -                        |

| Naziv investicije /<br>Točka iz Rebalansa plana poslovanja 2024.                                                                                                           | Izvori financiranja (u EUR bez centa) |                     |                            |                     |                            |                     |                                                                                  |                     |                            |                     | Izvedeni<br>radovi<br>2024. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------|
|                                                                                                                                                                            | Naknada za razvoj                     |                     | Hrvatske vode              |                     | EU sredstva                |                     | Ostali izvori financiranja<br>(privatni investitor,<br>sredstva društva, kredit) |                     | Ukupno                     |                     |                             |
|                                                                                                                                                                            | Rebalans<br>plana<br>2024.            | Ostvarenje<br>2024. | Rebalans<br>plana<br>2024. | Ostvarenje<br>2024. | Rebalans<br>plana<br>2024. | Ostvarenje<br>2024. | Rebalans<br>plana<br>2024.                                                       | Ostvarenje<br>2024. | Rebalans<br>plana<br>2024. | Ostvarenje<br>2024. |                             |
| 1                                                                                                                                                                          | 2                                     | 3                   | 4                          | 5                   | 6                          | 7                   | 8                                                                                | 9                   | 10<br>(2+4+6+8)            | 11<br>(3+5+7+9)     | 12                          |
| 4. Zvonimirova ulica 3/1 - vodovod i<br>kanalizacija - pristojbe po završetku građenja                                                                                     | 150                                   | 133                 |                            |                     |                            |                     |                                                                                  |                     | 150                        | 133                 | 133                         |
| 5. Ulica Kalvarija - vodovod i kanalizacija –<br>građenje                                                                                                                  | 100                                   | 9                   |                            |                     |                            |                     |                                                                                  |                     | 100                        | 9                   | 9                           |
| 6. Vodovodni ogranak i sanitarni kolektor<br>Pletenci 9 i Turkovo 77 - nastavak pripreme<br>dokumentacije za građenje                                                      | 6.750                                 | 6.716               |                            |                     |                            |                     |                                                                                  |                     | 6.750                      | 6.716               | 4.380                       |
| 7. Izgradnja nerazvrstane ceste za pristup<br>TSC RIO Kantrida II faza - vodoopskrba i<br>odvodnja - početak građenja                                                      | 100                                   | -                   |                            |                     |                            |                     |                                                                                  |                     | 100                        | -                   | -                           |
| 8. Trstenička ulica i Ulica Ante Mandića -<br>vodoopskrba i odvodnja - priprema<br>dokumentacije za građenje                                                               | 3.950                                 | 3.906               |                            |                     |                            |                     |                                                                                  |                     | 3.950                      | 3.906               | 3.906                       |
| 9. Kolno pješački put na Drenovi -<br>vodoopskrba i odvodnja - financijski završetak<br>investicije i pristojbe po završetku građenja -<br>financira privatni investitor * | 300                                   | -                   |                            |                     |                            |                     | 10.550                                                                           | 10.522              | 10.850                     | 10.522              | -                           |
| 10. Ulica Draga Brig 22 i 22 a - vodovod i<br>kanalizacija - priprema dokumentacije za<br>građenje                                                                         | 2.000                                 | -                   |                            |                     |                            |                     |                                                                                  |                     | 2.000                      | -                   | -                           |
| 11.Ulica Tonžino - odvojak - vodovod i<br>kanalizacija - građenje - financira privatni<br>investitor *                                                                     | 100                                   | 33                  |                            |                     |                            |                     | 20.650                                                                           | 39.163              | 20.750                     | 39.196              | 20.645                      |
| Ukupno za zajedničke projekte<br>vodoopskrbe i odvodnje                                                                                                                    | 96.300                                | 75.238              |                            |                     |                            |                     | 31.200                                                                           | 49.686              | 127.500                    | 124.924             | 87.043                      |
| 8.8.1. Vodovodni ogranci uz EU projekt AGL Rijeka (sadržani u dozvolama aglomeracije)                                                                                      |                                       |                     |                            |                     |                            |                     |                                                                                  |                     |                            |                     |                             |
| 1. Vodovodni ogranci - izvođenje uz LOT C                                                                                                                                  | 672.000                               | 669.462             | 9.400                      | 9.301               | 75.200                     | 74.410              |                                                                                  |                     | 756.600                    | 753.173             | 933.048                     |
| 1.1. Vodovodni ogranci - izvođenje uz LOT C -<br>financiranje iz naknade za razvoj                                                                                         | 547.000                               | 544.501             |                            |                     |                            |                     |                                                                                  |                     | 547.000                    | 544.501             | 623.367                     |

| Naziv investicije /<br>Točka iz Rebalansa plana poslovanja 2024.                                                                          | Izvori financiranja (u EUR bez centa) |                     |                            |                     |                            |                     |                                                                                  |                     |                            |                     | Izvedeni<br>radovi<br>2024. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------|
|                                                                                                                                           | Naknada za razvoj                     |                     | Hrvatske vode              |                     | EU sredstva                |                     | Ostali izvori financiranja<br>(privatni investitor,<br>sredstva društva, kredit) |                     | Ukupno                     |                     |                             |
|                                                                                                                                           | Rebalans<br>plana<br>2024.            | Ostvarenje<br>2024. | Rebalans<br>plana<br>2024. | Ostvarenje<br>2024. | Rebalans<br>plana<br>2024. | Ostvarenje<br>2024. | Rebalans<br>plana<br>2024.                                                       | Ostvarenje<br>2024. | Rebalans<br>plana<br>2024. | Ostvarenje<br>2024. |                             |
| 1                                                                                                                                         | 2                                     | 3                   | 4                          | 5                   | 6                          | 7                   | 8                                                                                | 9                   | 10<br>(2+4+6+8)            | 11<br>(3+5+7+9)     | 12                          |
| 1.2. Vodovodni ogranci - izvođenje uz LOT C -<br>financiranje kroz NPOO (Podsustav Pehlin-<br>Turnić, Kantrida - Zamet i Sušačka draga)** | 125.000                               | 124.961             | 9.400                      | 9.301               | 75.200                     | 74.410              |                                                                                  |                     | 209.600                    | 208.673             | 309.681                     |
| 2. Vodovodni ogranci - izvođenje uz LOT D                                                                                                 | 95.000                                | 89.575              |                            |                     |                            |                     |                                                                                  |                     | 95.000                     | 89.575              | 101.715                     |
| Ukupno za vodovodne ogranke uz EU<br>projekt AGL Rijeka (sadržani u dozvolama<br>aglomeracije)                                            | 767.000                               | 759.037             | 9.400                      | 9.301               | 75.200                     | 74.410              |                                                                                  |                     | 851.600                    | 842.748             | 1.034.762                   |
| SVEUKUPNO PROJEKTI VODOOPSKRBE I<br>ODVODNJE                                                                                              | 1.158.930                             | 1.127.744           | 9.400                      | 9.301               | 75.200                     | 74.410              | 89.200                                                                           | 85.367              | 1.332.730                  | 1.296.822           | 1.442.373                   |

\* Ulaganje privatnog investitora sukladno ugovoru o financiranju izgradnje javne komunalne infrastrukture u svrhu priključenja građevine.

\*\* Za vodovodne ogranke u sklopu Podsustava Pehlin – Turnić i Kantrida Zamet je ostvaren povrat uloženih sredstava Društva u iznosu od 10.937 eura iz prethodnih godina sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Izgradnja komunalne infrastrukture na području pod nadležnošću KD VIK-a – 2. dio“ u okviru Nacionalnog plana za oporavak i otpornost 2021.-2026. (prikazano u Tablici br. 2).

Tablica 11: UTROŠENA SREDSTVA U PROJEKTE II. PRIORITETA U 2024. GODINI U USPOREDBI S REBALANSOM PLANA ZA 2024. GODINU I VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U 2024. GODINI ZA **GRAD BAKAR**

| Naziv investicije /<br>Točka iz Rebalansa plana poslovanja 2024.                                                                                                                      | Izvori financiranja (u EUR bez centa) |                     |                            |                     |                            |                     |                            |                     |                            |                     | Izvedeni<br>radovi<br>2024. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------|
|                                                                                                                                                                                       | Naknada za razvoj                     |                     | Proračun JLS               |                     | Hrvatske vode              |                     | EU sredstva                |                     | Ukupno                     |                     |                             |
|                                                                                                                                                                                       | Rebalans<br>plana<br>2024.            | Ostvarenje<br>2024. | Rebalans<br>plana<br>2024. | Ostvarenje<br>2024. | Rebalans<br>plana<br>2024. | Ostvarenje<br>2024. | Rebalans<br>plana<br>2024. | Ostvarenje<br>2024. | Rebalans<br>plana<br>2024. | Ostvarenje<br>2024. |                             |
| 1                                                                                                                                                                                     | 2                                     | 3                   | 4                          | 5                   | 6                          | 7                   | 8                          | 9                   | 10<br>(2+4+6+8)            | 11<br>(3+5+7+9)     | 12                          |
| 8.5.2. Projekti vodoopskrbe                                                                                                                                                           |                                       |                     |                            |                     |                            |                     |                            |                     |                            |                     |                             |
| 1.Vodoopskrba naselja Melnice u Gradu Bakru II.a i II.b faza<br>- II.b faza - pristojbe po završetku građenja vodovodnog ogranka i<br>- II.a faza - građenje - financiranje kroz NPOO | 145.000                               | 150.642             | 64.000                     | 47.196              | 64.000                     | 63.060              | 505.000                    | 504.476             | 778.000                    | 765.374             | 760.209                     |
| 2. Škrljevo 244-223 - građenje vodovodnog ogranka                                                                                                                                     | 3.700                                 | 2.333               | 14.000                     | 422                 |                            |                     |                            |                     | 17.700                     | 2.755               | 2.801                       |
| 3. Hreljin 49a-49c - pristojbe po završetku građenja vodovodnog ogranka                                                                                                               | 300                                   | -                   |                            |                     |                            |                     |                            |                     | 300                        | -                   | -                           |
| 4. Igralište Hroljovo-Krasica - vodovod - I.dio građevine - pristojbe po završetku građenja vodovodnog ogranka                                                                        | 300                                   | -                   |                            |                     |                            |                     |                            |                     | 300                        | -                   | -                           |
| 5. Nerazvrstana cesta na k.č. 1270,1214/5 k.o. Krasica - vodovod - pristojbe po završetku građenja vodovodnog ogranka                                                                 | 150                                   | -                   |                            |                     |                            |                     |                            |                     | 150                        | -                   | -                           |
| 6. Praputnjak Ž5059 do kbr. 94 - pristojbe po završetku građenja vodovodnog ogranka                                                                                                   | 300                                   | -                   |                            |                     |                            |                     |                            |                     | 300                        | -                   | -                           |
| 7. Pristupna prometnica na Kukuljanovu od Tomina do VS - vodovod - početak građenja                                                                                                   | -                                     | -                   |                            |                     |                            |                     |                            |                     | -                          | -                   | -                           |
| 8. Krasica - Jelovka - vodovodni ogranak - građenje                                                                                                                                   | 80                                    | 66                  |                            |                     |                            |                     |                            |                     | 80                         | 66                  | 66                          |
| 9. Nerazvrstana cesta Krasica - II dio - vodovod - pristojbe po završetku građenja                                                                                                    | 300                                   | -                   |                            |                     |                            |                     |                            |                     | 300                        | -                   | -                           |

| Naziv investicije /<br>Točka iz Rebalansa plana poslovanja 2024.                                                            | Izvori financiranja (u EUR bez centa) |                     |                            |                     |                            |                     |                            |                     |                            |                     | Izvedeni<br>radovi<br>2024. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------|
|                                                                                                                             | Naknada za razvoj                     |                     | Proračun JLS               |                     | Hrvatske vode              |                     | EU sredstva                |                     | Ukupno                     |                     |                             |
|                                                                                                                             | Rebalans<br>plana<br>2024.            | Ostvarenje<br>2024. | Rebalans<br>plana<br>2024. | Ostvarenje<br>2024. | Rebalans<br>plana<br>2024. | Ostvarenje<br>2024. | Rebalans<br>plana<br>2024. | Ostvarenje<br>2024. | Rebalans<br>plana<br>2024. | Ostvarenje<br>2024. |                             |
| 1                                                                                                                           | 2                                     | 3                   | 4                          | 5                   | 6                          | 7                   | 8                          | 9                   | 10<br>(2+4+6+8)            | 11<br>(3+5+7+9)     | 12                          |
| 10. Hreljin 58b - 69a - vodovodni ogranak -<br>građenje                                                                     | -                                     | 9                   | 104.000                    | 79.537              |                            |                     |                            |                     | 104.000                    | 79.547              | 79.547                      |
| 11. Spojni cjevovod D501 - rotor - vodovod<br>- pristojbe po završetku građenja<br>vodovodnog ogranka                       | 300                                   | -                   |                            |                     |                            |                     |                            |                     | 300                        | -                   | -                           |
| 12. Vodoopskrbna zona Meja - priprema<br>dokumentacije za građenje                                                          | -                                     | -                   |                            |                     |                            |                     |                            |                     | -                          | -                   | -                           |
| 13. Nerazvrstana cesta Krasica - III dio -<br>vodovod - pristojbe po završetku građenja<br>vodovodnog ogranka               | 150                                   | 289                 |                            |                     |                            |                     |                            |                     | 150                        | 289                 | -                           |
| 14. Škrljevo 311-312 - vodovodni ogranak -<br>priprema za početak građenja                                                  | 80                                    | 66                  |                            |                     |                            |                     |                            |                     | 80                         | 66                  | 66                          |
| 15. Izgradnja vodovodnog ogranka<br>Kukuljanovo 76/2 - priprema dokumentacije<br>za građenje                                | -                                     | -                   |                            |                     |                            |                     |                            |                     | -                          | -                   | -                           |
| 16. Hreljin 58b - 71b - vodovodni ogranak -<br>građenje                                                                     | -                                     | 9                   | 92.000                     | 71.574              |                            |                     |                            |                     | 92.000                     | 71.583              | 71.583                      |
| 17. Krasica - Bršljanovo - vodovodni<br>ogranak - građenje                                                                  | 50                                    | 19                  | 95.900                     | 95.872              |                            |                     |                            |                     | 95.950                     | 95.891              | 95.891                      |
| 18. Škrljevo 147-151 - vodovodni ogranak -<br>priprema za početak građenja                                                  | 80                                    | 76                  |                            |                     |                            |                     |                            |                     | 80                         | 76                  | 76                          |
| 19. Kukuljanovo 88B - priprema<br>dokumentacije za građenje                                                                 | 1.900                                 | -                   |                            |                     |                            |                     |                            |                     | 1.900                      | -                   | -                           |
| 20. Ružić selo - priprema dokumentacije za<br>građenje                                                                      | 1.800                                 | -                   |                            |                     |                            |                     |                            |                     | 1.800                      | -                   | -                           |
| 21. Prijelazni troškovi projektiranja,<br>priprema dokumentacije i ostali troškovi za<br>dogradnju sustava vodnih građevina | -                                     | -                   |                            |                     |                            |                     |                            |                     | -                          | -                   | -                           |
| 22. Kružni tok na ŽC 5205, lokalitet Pe vex -<br>Kukuljanovo - podmirenje financijskih<br>obveza po završetku građenja      | 2.020                                 | 2.014               |                            |                     |                            |                     |                            |                     | 2.020                      | 2.014               | -                           |

| Naziv investicije /<br>Točka iz Rebalansa plana poslovanja 2024.                                       | Izvori financiranja (u EUR bez centa) |                     |                            |                     |                            |                     |                            |                     |                            |                     | Izvedeni radovi<br>2024. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------|
|                                                                                                        | Naknada za razvoj                     |                     | Proračun JLS               |                     | Hrvatske vode              |                     | EU sredstva                |                     | Ukupno                     |                     |                          |
|                                                                                                        | Rebalans<br>plana<br>2024.            | Ostvarenje<br>2024. | Rebalans<br>plana<br>2024. | Ostvarenje<br>2024. | Rebalans<br>plana<br>2024. | Ostvarenje<br>2024. | Rebalans<br>plana<br>2024. | Ostvarenje<br>2024. | Rebalans<br>plana<br>2024. | Ostvarenje<br>2024. |                          |
| 1                                                                                                      | 2                                     | 3                   | 4                          | 5                   | 6                          | 7                   | 8                          | 9                   | 10<br>(2+4+6+8)            | 11<br>(3+5+7+9)     | 12                       |
| 23. Škrljevo - Dumbrava - podmirenje<br>financijskih obveza *                                          | 8.260                                 | 8.260               |                            |                     |                            |                     |                            |                     | 8.260                      | 8.260               | -                        |
| Ukupno za projekte vodoopskrbe                                                                         | 164.770                               | 163.783             | 369.900                    | 294.602             | 64.000                     | 63.060              | 505.000                    | 504.476             | 1.103.670                  | 1.025.922           | 1.010.240                |
| 8.7.2. Zajednički projekti vodoopskrbe i odvodnje                                                      |                                       |                     |                            |                     |                            |                     |                            |                     |                            |                     |                          |
| 1. Sustav odvodnje i pročišćavanja<br>otpadnih voda grada Bakra – građenje -<br>financiranje kroz NPOO | 22.000                                | 21.613              | 104.000                    | 79.506              | 80.000                     | 79.506              | 636.500                    | 636.046             | 842.500                    | 816.670             | 716.618                  |
| Ukupno za zajedničke projekte<br>vodoopskrbe i odvodnje                                                | 22.000                                | 21.613              | 104.000                    | 79.506              | 80.000                     | 79.506              | 636.500                    | 636.046             | 842.500                    | 816.670             | 716.618                  |
| SVEUKUPNO PROJEKTI<br>VODOOPSKRBE I ODVODNJE                                                           | 186.770                               | 185.396             | 473.900                    | 374.108             | 144.000                    | 142.565             | 1.141.500                  | 1.140.523           | 1.946.170                  | 1.842.592           | 1.726.858                |

\* Za vodovodni ogranak Škrljevo Dumbrava ostvaren je povrat uložених sredstava Društva u iznosu od 3.056 EUR iz prethodnih godina sukladno Odluci o isplati zaprimljenoj od Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju – APPRRR (prikazano u Tablici br.2).

Tablica 12: UTROŠENA SREDSTVA U PROJEKTE II. PRIORITETA U 2024. GODINI U USPOREDBI S REBALANSOM PLANA ZA 2024. GODINU I VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U 2024. GODINI ZA **GRAD KASTAV**

| Naziv investicije /<br>Točka iz Rebalansa plana<br>poslovanja 2024.                                               | Izvori financiranja (u EUR bez centa) |                     |                            |                     |                            |                     |                            |                     |                                                                                  |                     |                            |                     | Izvedeni<br>radovi<br>2024. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------|
|                                                                                                                   | Naknada za razvoj                     |                     | Proračun JLS               |                     | Hrvatske vode              |                     | EU sredstva                |                     | Ostali izvori financiranja<br>(privatni investitor,<br>sredstva društva, kredit) |                     | Ukupno                     |                     |                             |
|                                                                                                                   | Rebalans<br>plana<br>2024.            | Ostvarenje<br>2024. | Rebalans<br>plana<br>2024. | Ostvarenje<br>2024. | Rebalans<br>plana<br>2024. | Ostvarenje<br>2024. | Rebalans<br>plana<br>2024. | Ostvarenje<br>2024. | Rebalans<br>plana<br>2024.                                                       | Ostvarenje<br>2024. | Rebalans<br>plana<br>2024. | Ostvarenje<br>2024. |                             |
| 1                                                                                                                 | 2                                     | 3                   | 4                          | 5                   | 6                          | 7                   | 8                          | 9                   | 10                                                                               | 11                  | 12<br>(2+4+6+8+10)         | 13<br>(3+5+7+9+11)  | 14                          |
| 8.5.3. Projekti vodoopskrbe                                                                                       |                                       |                     |                            |                     |                            |                     |                            |                     |                                                                                  |                     |                            |                     |                             |
| 1. Vodovodni ogranak<br>Jurčićeve (I dio građevine) -<br>pristojbe po završetku<br>građenja vodovodnog<br>ogranka | 300                                   | -                   |                            |                     |                            |                     |                            |                     |                                                                                  |                     | 300                        | -                   | -                           |
| 2. Vodovodni ogranak u ulici<br>Brozovo - pristojbe po<br>završetku građenja<br>vodovodnog ogranak                | 300                                   | -                   |                            |                     |                            |                     |                            |                     |                                                                                  |                     | 300                        | -                   | -                           |
| 3. Vodovodni ogranak Bani -<br>završetak građenja*                                                                | 53.550                                | 48.668              |                            |                     |                            |                     |                            |                     |                                                                                  |                     | 53.550                     | 48.668              | 19.331                      |
| 4. Vodovodni ogranak<br>Jurčićeve ulica i Ul.Gorica (II<br>dio građevine) - građenje -<br>financiranje kroz NPOO  | 30.100                                | 13.504              |                            |                     | 15.300                     | 10.889              | 122.600                    | 87.111              |                                                                                  | 25.071              | 168.000                    | 136.576             | 149.442                     |
| 5. Vodovodni ogranak<br>Jelušići 7-9 - pristojbe po<br>završetku građenja<br>vodovodnog ogranak                   | 300                                   | -                   |                            |                     |                            |                     |                            |                     |                                                                                  |                     | 300                        | -                   | -                           |
| 6. Vodovodni ogranak<br>Žegoti - završetak građenja*                                                              | 8.800                                 | 8.512               |                            |                     |                            |                     |                            |                     |                                                                                  |                     | 8.800                      | 8.512               | 9                           |
| 7. Vodovodni ogranak<br>ŽEGOTI 29-30 (JELUŠIĆI) -<br>priprema za početak<br>građenja                              | 50                                    | 17                  |                            |                     |                            |                     |                            |                     |                                                                                  |                     | 50                         | 17                  | 216                         |
| 8. Vodovodni ogranak<br>Žegoti kod 26+RS -                                                                        | 1.350                                 | 1.300               |                            |                     |                            |                     |                            |                     |                                                                                  |                     | 1.350                      | 1.300               | 1.300                       |

| Naziv investicije /<br>Točka iz Rebalansa plana<br>poslovanja 2024.                             | Izvori financiranja (u EUR bez centa) |                     |                            |                     |                            |                     |                            |                     |                                                                                  |                     |                            |                     | Izvedeni<br>radovi<br>2024. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------|
|                                                                                                 | Naknada za razvoj                     |                     | Proračun JLS               |                     | Hrvatske vode              |                     | EU sredstva                |                     | Ostali izvori financiranja<br>(privatni investitor,<br>sredstva društva, kredit) |                     | Ukupno                     |                     |                             |
|                                                                                                 | Rebalans<br>plana<br>2024.            | Ostvarenje<br>2024. | Rebalans<br>plana<br>2024. | Ostvarenje<br>2024. | Rebalans<br>plana<br>2024. | Ostvarenje<br>2024. | Rebalans<br>plana<br>2024. | Ostvarenje<br>2024. | Rebalans<br>plana<br>2024.                                                       | Ostvarenje<br>2024. | Rebalans<br>plana<br>2024. | Ostvarenje<br>2024. |                             |
| 1                                                                                               | 2                                     | 3                   | 4                          | 5                   | 6                          | 7                   | 8                          | 9                   | 10                                                                               | 11                  | 12<br>(2+4+6+8+10)         | 13<br>(3+5+7+9+11)  | 14                          |
| priprema za početak<br>građenja                                                                 |                                       |                     |                            |                     |                            |                     |                            |                     |                                                                                  |                     |                            |                     |                             |
| 9. Vodovodni ogranak<br>Draga 2-8 - priprema<br>dokumentacije za građenje                       | 2.500                                 | 360                 |                            |                     |                            |                     |                            |                     |                                                                                  |                     | 2.500                      | 360                 | 360                         |
| 10. Vodovodni ogranak<br>Selino - priprema<br>dokumentacije za građenje                         | 3.000                                 | 573                 |                            |                     |                            |                     |                            |                     |                                                                                  |                     | 3.000                      | 573                 | 573                         |
| 11. Vodovodni ogranak<br>Krajevac - Brnčići                                                     | 270                                   | 270                 |                            |                     |                            |                     |                            |                     |                                                                                  |                     | 270                        | 270                 | 270                         |
| <b>Ukupno za projekte<br/>vodoopskrbe</b>                                                       | <b>100.520</b>                        | <b>73.203</b>       |                            |                     | <b>15.300</b>              | <b>10.889</b>       | <b>122.600</b>             | <b>87.111</b>       | <b>0</b>                                                                         | <b>25.071</b>       | <b>238.420</b>             | <b>196.275</b>      | <b>171.501</b>              |
| <b>8.6.3. Projekti odvodnje</b>                                                                 |                                       |                     |                            |                     |                            |                     |                            |                     |                                                                                  |                     |                            |                     |                             |
| 1. Gorice-CS s cjevovodima<br>- kanalizacija - građenje                                         | 181.000                               | 172.658             | 84.000                     |                     | 20.000                     | 20.000              |                            |                     |                                                                                  | 42.577              | 285.000                    | 235.235             | 263.172                     |
| <b>Ukupno za projekte<br/>odvodnje</b>                                                          | <b>181.000</b>                        | <b>172.658</b>      | <b>84.000</b>              |                     | <b>20.000</b>              | <b>20.000</b>       |                            |                     |                                                                                  | <b>42.577</b>       | <b>285.000</b>             | <b>235.235</b>      | <b>263.172</b>              |
| <b>8.7.3. Zajednički projekti vodoopskrbe i odvodnje</b>                                        |                                       |                     |                            |                     |                            |                     |                            |                     |                                                                                  |                     |                            |                     |                             |
| 1. Prolaz Ivana iz Kastva 3<br>- kanalizacija i vodovod -<br>pristojbe po završetku<br>građenja | 150                                   | -                   |                            |                     |                            |                     |                            |                     |                                                                                  |                     | 150                        | -                   | -                           |
| 2. Čikovići - infrastruktura u<br>cesti kod Plodina- priprema<br>dokumentacije za građenje      | -                                     | -                   |                            |                     |                            |                     |                            |                     |                                                                                  |                     | -                          | -                   | -                           |
| 3. Medna - infrastruktura u<br>cesti - priprema<br>dokumentacije za građenje                    | 500                                   | -                   |                            |                     |                            |                     |                            |                     |                                                                                  |                     | 500                        | -                   | -                           |
| 4. GMU3 u RZ ŽEGOTI -<br>vodovod i sanitarna<br>kanalizacija u trupu dijela                     | 100                                   | -                   |                            |                     |                            |                     |                            |                     |                                                                                  |                     | 100                        | -                   | -                           |

| Naziv investicije /<br>Točka iz Rebalansa plana<br>poslovanja 2024.                                                  | Izvori financiranja (u EUR bez centa) |                     |                            |                     |                            |                     |                            |                     |                                                                                  |                     |                            |                     | Izvedeni<br>radovi<br>2024. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------|
|                                                                                                                      | Naknada za razvoj                     |                     | Proračun JLS               |                     | Hrvatske vode              |                     | EU sredstva                |                     | Ostali izvori financiranja<br>(privatni investitor,<br>sredstva društva, kredit) |                     | Ukupno                     |                     |                             |
|                                                                                                                      | Rebalans<br>plana<br>2024.            | Ostvarenje<br>2024. | Rebalans<br>plana<br>2024. | Ostvarenje<br>2024. | Rebalans<br>plana<br>2024. | Ostvarenje<br>2024. | Rebalans<br>plana<br>2024. | Ostvarenje<br>2024. | Rebalans<br>plana<br>2024.                                                       | Ostvarenje<br>2024. | Rebalans<br>plana<br>2024. | Ostvarenje<br>2024. |                             |
| 1                                                                                                                    | 2                                     | 3                   | 4                          | 5                   | 6                          | 7                   | 8                          | 9                   | 10                                                                               | 11                  | 12<br>(2+4+6+8+10)         | 13<br>(3+5+7+9+11)  | 14                          |
| prometnice - pocetak<br>građenja                                                                                     |                                       |                     |                            |                     |                            |                     |                            |                     |                                                                                  |                     |                            |                     |                             |
| 5.Brestovice 58-60<br>(VO+SO) - priprema<br>dokumentacije za građenje                                                | 3.000                                 | 1.800               |                            |                     |                            |                     |                            |                     |                                                                                  |                     | 3.000                      | 1.800               | 1.800                       |
| 6. Rubeši-Stražnica<br>(VO+SO) - priprema<br>dokumentacije za građenje                                               | 2.200                                 | 1.170               |                            |                     |                            |                     |                            |                     |                                                                                  |                     | 2.200                      | 1.170               | 1.170                       |
| 7. Istarska ulica kod kbr.4-<br>sanitarni kolektor i<br>vodovodni ogranak -<br>priprema dokumentacije za<br>građenje | 10                                    | 9                   |                            |                     |                            |                     |                            |                     |                                                                                  |                     | 10                         | 9                   | 9                           |
| 8.Vodovod i sanitarna<br>odvodnja u ŽC 5206 -<br>lokalitet Rešetari - priprema<br>dokumentacije za građenje          | 5.870                                 | 5.840               |                            |                     |                            |                     |                            |                     |                                                                                  |                     | 5.870                      | 5.840               | 972                         |
| Ukupno za zajedničke<br>projekte vodoopskrbe i<br>odvodnje                                                           | 11.830                                | 8.819               |                            |                     |                            |                     |                            |                     |                                                                                  |                     | 11.830                     | 8.819               | 3.951                       |
| 8.8.3. Vodovodni ogranci uz EU projekt AGL Rijeka (sadržani u dozvolama aglomeracije)                                |                                       |                     |                            |                     |                            |                     |                            |                     |                                                                                  |                     |                            |                     |                             |
| 1. Vodovodni ogranci -<br>izvođenje uz LOT D                                                                         | 13.000                                | 11.856              |                            |                     |                            |                     |                            |                     |                                                                                  |                     | 13.000                     | 11.856              | 23.328                      |
| Ukupno vodovodni<br>ograci uz EU projekt AGL<br>Rijeka (sadržani u<br>dozvolama aglomeracije)                        | 13.000                                | 11.856              |                            |                     |                            |                     |                            |                     |                                                                                  |                     | 13.000                     | 11.856              | 23.328                      |
| SVEUKUPNO PROJEKTI<br>VODOOPSKRBE I<br>ODVODNJE                                                                      | 306.350                               | 266.536             | 84.000                     | -                   | 35.300                     | 30.889              | 122.600                    | 87.111              | -                                                                                | 67.648              | 548.250                    | 452.184             | 461.952                     |

\* Ostvaren je povrat uložених sredstava Društva iz prethodnih godina sukladno Ugovoru o sufinanciranju s Hrvatskim vodama. Ukupan iznos povrata za vodovodni ogranak Bani i Žegoti iznosi 24.000 eura (prikazano u Tablici br.2).

Tablica 13: UTROŠENA SREDSTVA U PROJEKTE II. PRIORITETA U 2024. GODINI U USPOREDBI S REBALANSOM PLANA ZA 2024. GODINU I VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U 2024. GODINI ZA **GRAD KRALJEVICU**

| Naziv investicije /<br>Točka iz Rebalansa plana poslovanja 2024.                                                     | Izvori financiranja (u EUR bez centa) |                     |                            |                     |                            |                     |                            |                     | Izvedeni<br>radovi<br>2024. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------|
|                                                                                                                      | Naknada za razvoj                     |                     | Proračun JLS               |                     | Hrvatske vode              |                     | Ukupno                     |                     |                             |
|                                                                                                                      | Rebalans<br>plana<br>2024.            | Ostvarenje<br>2024. | Rebalans<br>plana<br>2024. | Ostvarenje<br>2024. | Rebalans<br>plana<br>2024. | Ostvarenje<br>2024. | Rebalans<br>plana<br>2024. | Ostvarenje<br>2024. |                             |
| 1                                                                                                                    | 2                                     | 3                   | 4                          | 5                   | 6                          | 7                   | 8(2+4+6)                   | 9(3+5+7)            | 10                          |
| 8.5.4. Projekti vodoopskrbe                                                                                          |                                       |                     |                            |                     |                            |                     |                            |                     |                             |
| 1. Vodovodni ogranak u ulici Brajci od k.br. 4 - 29 u Šmriki - nastavak pripreme dokumentacije za građenje           | 6.200                                 | 5.085               |                            |                     |                            |                     | 6.200                      | 5.085               | 4.585                       |
| 2. Vodovodni ogranak Banj - nastavak pripreme dokumentacije za građenje                                              | 300                                   | 133                 |                            |                     |                            |                     | 300                        | 133                 | 133                         |
| Ukupno za projekte vodoopskrbe                                                                                       | 6.500                                 | 5.217               |                            |                     |                            |                     | 6.500                      | 5.217               | 4.717                       |
| 8.7.4. Zajednički projekti vodoopskrbe i odvodnje                                                                    |                                       |                     |                            |                     |                            |                     |                            |                     |                             |
| 1. Javorište - vodovod i kanalizacija - nastavak pripreme dokumentacije za građenje                                  | 100                                   | -                   |                            |                     |                            |                     | 100                        | -                   | -                           |
| 2. Pod Banj III faza - nastavak pripreme dokumentacije za građenje                                                   | 1.600                                 | 1.600               |                            |                     |                            |                     | 1.600                      | 1.600               | 1.500                       |
| 3. Prijelazni troškovi projektiranja, priprema dokumentacije i ostali troškovi za dogradnju sustava vodnih građevina | -                                     | -                   |                            |                     |                            |                     | -                          | -                   | -                           |
| Ukupno za zajedničke projekte vodoopskrbe i odvodnje                                                                 | 1.700                                 | 1.600               |                            |                     |                            |                     | 1.700                      | 1.600               | 1.500                       |
| SVEUKUPNO PROJEKTI VODOOPSKRBE I ODVODNJE                                                                            | 8.200                                 | 6.817               |                            |                     |                            |                     | 8.200                      | 6.817               | 6.217                       |

Tablica 14: UTROŠENA SREDSTVA U PROJEKTE II. PRIORITETA U 2024. GODINI U USPOREDBI S REBALANSOM PLANA ZA 2024. GODINU I VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U 2024. GODINI ZA **OPĆINU KOSTRENA**

| Naziv investicije /<br>Točka iz Rebalansa plana poslovanja 2024.                                                                                               | Izvori financiranja (u EUR bez centa) |                     |                            |                     |                            |                     |                            |                     | Izvedeni<br>radovi<br>2024. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------|
|                                                                                                                                                                | Naknada za razvoj                     |                     | Proračun JLS               |                     | Hrvatske vode              |                     | Ukupno                     |                     |                             |
|                                                                                                                                                                | Rebalans<br>plana<br>2024.            | Ostvarenje<br>2024. | Rebalans<br>plana<br>2024. | Ostvarenje<br>2024. | Rebalans<br>plana<br>2024. | Ostvarenje<br>2024. | Rebalans<br>plana<br>2024. | Ostvarenje<br>2024. |                             |
| 1                                                                                                                                                              | 2                                     | 3                   | 4                          | 5                   | 6                          | 7                   | 8(2+4+6)                   | 9(3+5+7)            | 10                          |
| 8.5.5. Projekti vodoopskrbe                                                                                                                                    |                                       |                     |                            |                     |                            |                     |                            |                     |                             |
| 1. Rožmanići (Dujmići ispod ceste) - vodovodni cjevovod -<br>građenje                                                                                          | 363.000                               | 259.659             |                            |                     |                            |                     | 363.000                    | 259.659             | 300.775                     |
| 2. Perovići - vodovodni ogranak - građenje                                                                                                                     | 81.000                                | 73.075              |                            |                     |                            |                     | 81.000                     | 73.075              | 81.221                      |
| Ukupno za projekte vodoopskrbe                                                                                                                                 | 444.000                               | 332.735             |                            |                     |                            |                     | 444.000                    | 332.735             | 381.996                     |
| 8.7.5. Zajednički projekti vodoopskrbe i odvodnje                                                                                                              |                                       |                     |                            |                     |                            |                     |                            |                     |                             |
| 1. Dom za starije osobe u Kostreni - vodovod i kanalizacija -<br>nastavak pripreme dokumentacije za građenje                                                   | 3.830                                 | 2.975               |                            |                     |                            |                     | 3.830                      | 2.975               | 3.755                       |
| 2. Autokamp Paveki u Kostreni - pristojba po završetku<br>građenja                                                                                             | -                                     | -                   |                            |                     |                            |                     | -                          | -                   | -                           |
| 3. Izgradnja sanitarne kanalizacije i rekonstrukcija/izgradnja<br>vodovoda u naselju Vrh Martinšćice - nastavak pripreme<br>dokumentacije za građenje (1. dio) | 12.300                                | 907                 |                            |                     |                            |                     | 12.300                     | 907                 | 907                         |
| 4. Komunalna infrastruktura - Rožići - I. faza - vodovod i<br>kanalizacija u sklopu ceste - građenje                                                           | 100.500                               | 100.435             |                            |                     |                            |                     | 100.500                    | 100.435             | 26.693                      |
| 5. Prijelazni troškovi projektiranja, priprema dokumentacije i<br>ostali troškovi za dogradnju sustava vodnih građevina                                        | 20                                    | 9,29                |                            |                     |                            |                     | 20                         | 9                   | -                           |
| 6. Sanitarna kanalizacija s prelaganjem vodovoda Glavani<br>kbr.54-63 - početak građenja                                                                       | -                                     | -                   |                            |                     |                            |                     | -                          | -                   | -                           |
| 7. Maračići - vodovod i kanalizacija - građenje                                                                                                                | 57.000                                | 56.857              |                            |                     |                            |                     | 57.000                     | 56.857              | 101.103                     |
| Ukupno za zajedničke projekte vodoopskrbe i odvodnje                                                                                                           | 173.650                               | 161.183             |                            |                     |                            |                     | 173.650                    | 161.183             | 132.458                     |
| SVEUKUPNO PROJEKTI VODOOPSKRBE I ODVODNJE                                                                                                                      | 617.650                               | 493.918             |                            |                     |                            |                     | 617.650                    | 493.918             | 514.454                     |

Tablica 15: UTROŠENA SREDSTVA U PROJEKTE II. PRIORITETA U 2024. GODINI U USPOREDBI S REBALANSOM PLANA ZA 2024. GODINU I VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U 2024. GODINI ZA **OPĆINU ČAVLE**

| Naziv investicije /<br>Točka iz Rebalansa plana poslovanja 2024.                                | Izvori financiranja (u EUR bez centa) |                     |                            |                     |                            |                     |                            |                     | Izvedeni radovi<br>2024. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------|
|                                                                                                 | Naknada za razvoj                     |                     | Proračun JLS               |                     | Hrvatske vode              |                     | Ukupno                     |                     |                          |
|                                                                                                 | Rebalans<br>plana<br>2024.            | Ostvarenje<br>2024. | Rebalans<br>plana<br>2024. | Ostvarenje<br>2024. | Rebalans<br>plana<br>2024. | Ostvarenje<br>2024. | Rebalans<br>plana<br>2024. | Ostvarenje<br>2024. |                          |
| 1                                                                                               | 2                                     | 3                   | 4                          | 5                   | 6                          | 7                   | 8(2+4+6)                   | 9(3+5+7)            | 10                       |
| 8.5.6. Projekti vodoopskrbe                                                                     |                                       |                     |                            |                     |                            |                     |                            |                     |                          |
| 1. Hidroforska stanica HS Hrastenica -priprema dokumentacije za građenje (nastavak)             | 12.850                                | 10.301              |                            |                     |                            |                     | 12.850                     | 10.301              | 10.213                   |
| 2. Grad Grobnik groblje - ograde - vodovod - pristojbe po završetku građenja vodovodnog ogranka | 300                                   | -                   |                            |                     |                            |                     | 300                        | -                   | -                        |
| Ukupno za projekte vodoopskrbe                                                                  | 13.150                                | 10.301              |                            |                     |                            |                     | 13.150                     | 10.301              | 10.213                   |
| 8.6.6. Projekti odvodnje                                                                        |                                       |                     |                            |                     |                            |                     |                            |                     |                          |
| 1. Bočarski dom Hrastenice - kanalizacija - pristojbe po završetku građenja                     | 300                                   | -                   |                            |                     |                            |                     | 300                        | -                   | -                        |
| Ukupno za projekte odvodnje                                                                     | 300                                   | -                   |                            |                     |                            |                     | 300                        | -                   | -                        |
| 8.7.6. Zajednički projekti vodoopskrbe i odvodnje                                               |                                       |                     |                            |                     |                            |                     |                            |                     |                          |
| 1. Vodovodni i kanalizacijski ogranak Gorica - pristojbe po završetku građenja                  | 300                                   | -                   |                            |                     |                            |                     | 300                        | -                   | -                        |
| 2. Kosorci 19-23 - vodovod i kanalizacija - priprema dokumentacije za gradnju (nastavak)        | 2.100                                 | -                   |                            |                     |                            |                     | 2.100                      | -                   | -                        |
| 3. Pod Brdo - vodovod i kanalizacija - građenje u sklopu kolno pješačkog prijelaza              | 48.950                                | 49.061              |                            |                     |                            |                     | 48.950                     | 49.061              | 49.061                   |
| 4. Remetnjak - vodovod i kanalizacija - priprema dokumentacije za građenje i početak građenja   | 8.850                                 | 6.082               |                            |                     |                            |                     | 8.850                      | 6.082               | 6.082                    |
| Ukupno za zajedničke projekte vodoopskrbe i odvodnje                                            | 60.200                                | 55.142              |                            |                     |                            |                     | 60.200                     | 55.142              | 55.142                   |
| SVEUKUPNO PROJEKTI VODOOPSKRBE I ODVODNJE                                                       | 73.650                                | 65.444              |                            |                     |                            |                     | 73.650                     | 65.444              | 65.355                   |

Tablica 16: UTROŠENA SREDSTVA U PROJEKTE II. PRIORITETA U 2024. GODINI U USPOREDBI S REBALANSOM PLANA ZA 2024. GODINU I VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U 2024. GODINI ZA **OPĆINU VIŠKOVO**

| Naziv investicije /<br>Točka iz Rebalansa plana<br>poslovanja 2024.                   | Izvori financiranja (u EUR bez centa) |                     |                            |                     |                            |                     |                            |                     |                         |                     | Izvedeni<br>radovi<br>2024. |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------------|
|                                                                                       | Naknada za razvoj                     |                     | Proračun JLS               |                     | Hrvatske vode              |                     | EU sredstva                |                     | Ukupno                  |                     |                             |
|                                                                                       | Rebalans<br>plana<br>2024.            | Ostvarenje<br>2024. | Rebalans<br>plana<br>2024. | Ostvarenje<br>2024. | Rebalans<br>plana<br>2024. | Ostvarenje<br>2024. | Rebalans<br>plana<br>2024. | Ostvarenje<br>2024. | Rebalans<br>plana 2024. | Ostvarenje<br>2024. |                             |
| 1                                                                                     | 2                                     | 3                   | 4                          | 5                   | 6                          | 7                   | 8                          | 9                   | 10<br>(2+4+6+8)         | 11<br>(3+5+7+9)     | 12                          |
| 8.5.7. Projekti vodoopskrbe                                                           |                                       |                     |                            |                     |                            |                     |                            |                     |                         |                     |                             |
| 1. Juraši NN - pristojbe po<br>završetku građenja vodovodnog<br>ogranka               | -                                     | -                   |                            |                     |                            |                     |                            |                     | -                       | -                   | -                           |
| 2. Saršoni 51-52 - pristojbe po<br>završetku građenja vodovodnog<br>ogranka**         | 300                                   | -                   |                            |                     |                            |                     |                            |                     | 300                     | -                   | -                           |
| 3. Gornji Sroki 72a i 72 b -<br>pristojbe po završetku građenja<br>vodovodnog ogranka | 300                                   | -                   |                            |                     |                            |                     |                            |                     | 300                     | -                   | -                           |
| 4. Saršoni – Centar I - pristojba po<br>završetku građenja vodovodnog<br>ogranka**    | 300                                   | -                   |                            |                     |                            |                     |                            |                     | 300                     | -                   | -                           |
| 5. Saršoni – Centar II - pristojba po<br>završetku građenja vodovodnog<br>ogranka**   | 300                                   | -                   |                            |                     |                            |                     |                            |                     | 300                     | -                   | -                           |
| 6. Vrtače-Kosi - pristojbe po<br>završetku građenja vodovodnog<br>ogranka             | 300                                   | -                   |                            |                     |                            |                     |                            |                     | 300                     | -                   | -                           |
| 7. Donji Sroki - pristojbe po<br>završetku građenja vodovodnog<br>ogranka**           | 300                                   | -                   |                            |                     |                            |                     |                            |                     | 300                     | -                   | -                           |
| 8. Dovičići - pristojbe po završetku<br>građenja vodovodnog ogranka                   | 300                                   | -                   |                            |                     |                            |                     |                            |                     | 300                     | -                   | -                           |
| 9. VO Gornji Sroki kod 61 -<br>priprema za početak građenja<br>vodovodnog ogranka     | 100                                   | -                   |                            |                     |                            |                     |                            |                     | 100                     | -                   | -                           |

| Naziv investicije /<br>Točka iz Rebalansa plana<br>poslovanja 2024.              | Izvori financiranja (u EUR bez centa) |                     |                            |                     |                            |                     |                            |                     |                         |                     | Izvedeni<br>radovi<br>2024. |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------------|
|                                                                                  | Naknada za razvoj                     |                     | Proračun JLS               |                     | Hrvatske vode              |                     | EU sredstva                |                     | Ukupno                  |                     |                             |
|                                                                                  | Rebalans<br>plana<br>2024.            | Ostvarenje<br>2024. | Rebalans<br>plana<br>2024. | Ostvarenje<br>2024. | Rebalans<br>plana<br>2024. | Ostvarenje<br>2024. | Rebalans<br>plana<br>2024. | Ostvarenje<br>2024. | Rebalans<br>plana 2024. | Ostvarenje<br>2024. |                             |
| 1                                                                                | 2                                     | 3                   | 4                          | 5                   | 6                          | 7                   | 8                          | 9                   | 10<br>(2+4+6+8)         | 11<br>(3+5+7+9)     | 12                          |
| 10. Zorzići-Benaši-Globići -<br>nastavak pripreme dokumentacije<br>za građenje   | 20.900                                | -                   |                            |                     |                            |                     |                            |                     | 20.900                  | -                   | -                           |
| 11. Gornji Sroki kod 66 - priprema<br>za početak građenja vodovodnog<br>ogranka  | -                                     | -                   |                            |                     |                            |                     |                            |                     | -                       | -                   | -                           |
| 12. Gornji Sroki 137 - 137a -<br>završetak pripreme dokumentacije<br>za građenje | 100                                   | -                   |                            |                     |                            |                     |                            |                     | 100                     | -                   | -                           |
| 13. Prometnica Vozišće-Mavri -<br>nastavak pripreme dokumentacije<br>za građenje | 6.850                                 | 7.049               |                            |                     |                            |                     |                            |                     | 6.850                   | 7.049               | 7.049                       |
| 14. Biškupi - građenje vodovodnog<br>ogranka*                                    | -                                     | -                   |                            |                     |                            |                     |                            |                     | -                       | -                   | -                           |
| 15. Juraši - građenje vodovodnog<br>ogranka*                                     | -                                     | -                   |                            |                     |                            |                     |                            |                     | -                       | -                   | -                           |
| 16. Bezjaki - građenje vodovodnog<br>ogranka                                     | -                                     | -                   |                            |                     |                            |                     |                            |                     | -                       | -                   | -                           |
| 17. Marinići 29d - građenje<br>vodovodnog ogradnika*                             | 270                                   | 270                 |                            |                     |                            |                     |                            |                     | 270                     | 270                 | 270                         |
| 18. Stupari kod 40 - građenje<br>vodovodnog ogradnika*                           | -                                     | -                   |                            |                     |                            |                     |                            |                     | -                       | -                   | -                           |
| 19. Stupari-Straža - građenje<br>vodovodnog ogradnika*                           | -                                     | -                   |                            |                     |                            |                     |                            |                     | -                       | -                   | -                           |
| 20. Naselje Blažići - građenje<br>vodovodnog ogradnika*                          | -                                     | -                   |                            |                     |                            |                     |                            |                     | -                       | -                   | -                           |
| 21. Naselje Marinići - građenje<br>vodovodnog ogradnika*                         | -                                     | -                   |                            |                     |                            |                     |                            |                     | -                       | -                   | -                           |
| 22. Stupari kod 33 - građenje<br>vodovodnog ogradnika*                           | -                                     | -                   |                            |                     |                            |                     |                            |                     | -                       | -                   | -                           |
| 23. Marinići 140-142a - građenje<br>vodovodnog ogradnika*                        | 500                                   | 500                 | 29.800                     | 29.720              | 36.000                     | 36.000              |                            |                     | 66.300                  | 66.220              | -                           |

| Naziv investicije /<br>Točka iz Rebalansa plana<br>poslovanja 2024. | Izvori financiranja (u EUR bez centa) |                     |                            |                     |                            |                     |                            |                     |                         |                     | Izvedeni<br>radovi<br>2024. |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------------|
|                                                                     | Naknada za razvoj                     |                     | Proračun JLS               |                     | Hrvatske vode              |                     | EU sredstva                |                     | Ukupno                  |                     |                             |
|                                                                     | Rebalans<br>plana<br>2024.            | Ostvarenje<br>2024. | Rebalans<br>plana<br>2024. | Ostvarenje<br>2024. | Rebalans<br>plana<br>2024. | Ostvarenje<br>2024. | Rebalans<br>plana<br>2024. | Ostvarenje<br>2024. | Rebalans<br>plana 2024. | Ostvarenje<br>2024. |                             |
| 1                                                                   | 2                                     | 3                   | 4                          | 5                   | 6                          | 7                   | 8                          | 9                   | 10<br>(2+4+6+8)         | 11<br>(3+5+7+9)     | 12                          |
| 24. Bezjaki 19-24 - građenje<br>vodovodnog ogranka                  | -                                     | -                   |                            |                     |                            |                     |                            |                     | -                       | -                   | -                           |
| 25. Furićevo 62 ABC - građenje<br>vodovodnog ogranka*               | -                                     | -                   |                            |                     |                            |                     |                            |                     | -                       | -                   | -                           |
| 26. Bujki 1-47 - građenje<br>vodovodnog ogranka*                    | -                                     | -                   |                            |                     |                            |                     |                            |                     | -                       | -                   | -                           |
| 27. Bujki 18-23 - građenje<br>vodovodnog ogranka*                   | -                                     | -                   |                            |                     |                            |                     |                            |                     | -                       | -                   | -                           |
| 28. Kosi 22/a - priprema<br>dokumentacije za građenje               | 35                                    | 33                  |                            |                     |                            |                     |                            |                     | 35                      | 33                  | -                           |
| 29. Gornji Sroki 34-49 - priprema<br>dokumentacije za građenje      | 35                                    | 33                  |                            |                     |                            |                     |                            |                     | 35                      | 33                  | -                           |
| 30. Ilovca 28 - priprema<br>dokumentacije za građenje               | 35                                    | 33                  |                            |                     |                            |                     |                            |                     | 35                      | 33                  | -                           |
| 31. Gornji Sroki Vrtače - priprema<br>dokumentacije za građenje     | 35                                    | 33                  |                            |                     |                            |                     |                            |                     | 35                      | 33                  | -                           |
| 32. Marićeva Draga 17-19 -<br>priprema dokumentacije za<br>građenje | 35                                    | 33                  |                            |                     |                            |                     |                            |                     | 35                      | 33                  | -                           |
| 33. Benčani 2 - priprema<br>dokumentacije za građenje               | 35                                    | 33                  |                            |                     |                            |                     |                            |                     | 35                      | 33                  | -                           |
| 34. Mavri 67-69 - priprema<br>dokumentacije za građenje             | 35                                    | 33                  |                            |                     |                            |                     |                            |                     | 35                      | 33                  | -                           |
| 35. Bezjaki 8A-10E - priprema<br>dokumentacije za građenje          | 35                                    | 33                  |                            |                     |                            |                     |                            |                     | 35                      | 33                  | -                           |
| 36. Trtni-Juraši - građenje                                         | 20.800                                | 18.696              |                            |                     |                            |                     |                            |                     | 20.800                  | 18.696              | 20.774                      |
| 37. Dovičići II - priprema<br>dokumentacije za građenje             | 270                                   | 270                 |                            |                     |                            |                     |                            |                     | 270                     | 270                 | 270                         |
| 38. Vozišće II - početak građenja                                   | 1.100                                 | 270                 |                            |                     |                            |                     |                            |                     | 1.100                   | 270                 | 1.070                       |
| Ukupno za projekte vodoopskrbe                                      | 53.270                                | 27.315              | 29.800                     | 29.720              | 36.000                     | 36.000              |                            |                     | 119.070                 | 93.035              | 29.433                      |

| Naziv investicije /<br>Točka iz Rebalansa plana<br>poslovanja 2024.                                                          | Izvori financiranja (u EUR bez centa) |                     |                            |                     |                            |                     |                            |                     |                         |                     | Izvedeni<br>radovi<br>2024. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------------|
|                                                                                                                              | Naknada za razvoj                     |                     | Proračun JLS               |                     | Hrvatske vode              |                     | EU sredstva                |                     | Ukupno                  |                     |                             |
|                                                                                                                              | Rebalans<br>plana<br>2024.            | Ostvarenje<br>2024. | Rebalans<br>plana<br>2024. | Ostvarenje<br>2024. | Rebalans<br>plana<br>2024. | Ostvarenje<br>2024. | Rebalans<br>plana<br>2024. | Ostvarenje<br>2024. | Rebalans<br>plana 2024. | Ostvarenje<br>2024. |                             |
| 1                                                                                                                            | 2                                     | 3                   | 4                          | 5                   | 6                          | 7                   | 8                          | 9                   | 10<br>(2+4+6+8)         | 11<br>(3+5+7+9)     | 12                          |
| 8.7.7. Zajednički projekti vodoopskrbe i odvodnje                                                                            |                                       |                     |                            |                     |                            |                     |                            |                     |                         |                     |                             |
| 1. Sanitarna kanalizacija i dio<br>vodovoda od čvora Bujki do ceste<br>D427 - nastavak pripreme<br>dokumentacije za građenje | 100                                   | -                   |                            |                     |                            |                     |                            |                     | 100                     | -                   | -                           |
| Ukupno za zajedničke projekte<br>vodoopskrbe i odvodnje                                                                      | 100                                   | -                   |                            |                     |                            |                     |                            |                     | 100                     | -                   | -                           |
| 8.8.7. Vodovodni ogranci uz EU<br>projekt AGL Rijeka (sadržani u<br>dozvolama aglomeracije)                                  |                                       |                     |                            |                     |                            |                     |                            |                     |                         |                     |                             |
| 1. Podsustav Mladenići - Viškovo -<br>građenje - financiranje kroz NPOO                                                      | 4.000                                 | 15.169              |                            |                     | 1.400                      |                     | 11.100                     |                     | 16.500                  | 15.169              | 19.281                      |
| 2. Podsustav Marinići 1-2 -<br>građenje - financiranje kroz NPOO                                                             | 22.700                                | 4.668               |                            |                     |                            | 2.090               |                            | 16.720              | 22.700                  | 23.478              | 36.672                      |
| Ukupno za vodovodne ogranke<br>uz EU projekt AGL Rijeka<br>(sadržani u dozvolama<br>aglomeracije)                            | 26.700                                | 19.837              |                            |                     | 1.400                      | 2.090               | 11.100                     | 16.720              | 39.200                  | 38.647              | 55.953                      |
| SVEUKUPNO PROJEKTI<br>VODOOPSKRBE I ODVODNJE                                                                                 | 80.070                                | 47.152              | 29.800                     | 29.720              | 37.400                     | 38.090              | 11.100                     | 16.720              | 158.370                 | 131.682             | 85.386                      |

\*Vodovodni ogranci po posebnim dozvolama – izvođenje uz Aglomeraciju Rijeka

\*\*Ostvaren je povrat uložених sredstava naknade za razvoj iz sredstava proračuna općine Viškovo. Ukupan iznos povrata za sve vodovodne ogranke iznosi 124.404 EUR. (detaljnije je prikazano u Tablici br.2).

Sukladno Sporazumu o financiranju građenja oborinskog kolektora koji se planira izvoditi istodobno sa radovima na izgradnji sustava odvodnje otpadnih voda i vodovoda na području Općine Viškovo u narednoj tablici je prikazana realizacija za 2024. godinu.

Tablica 17: UTROŠENA SREDSTVA ZA RADOVE NA INFRASTRUKTURI GRADOVA/OPĆINA KOJI SE IZVODE PARALELNO UZ EU PROJEKT AGLOMERACIJE RIJEKA U 2024. GODINI U USPOREDBI S REBALANSOM PLANA I VRIJEDNOST IZVEDENIH RADOVA U 2024. GODINI

| Naziv investicije /<br>Točka iz Rebalansa plana poslovanja<br>2024.                                        | Izvori financiranja (u EUR bez centa) |                     |                         |                     |                         |                     | Izvedeni<br>radovi<br>2024.. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|------------------------------|
|                                                                                                            | Proračun                              |                     | Sredstva Društva        |                     | Ukupno                  |                     |                              |
|                                                                                                            | Rebalans<br>plana 2024.               | Ostvarenje<br>2024. | Rebalans<br>plana 2024. | Ostvarenje<br>2024. | Rebalans plana<br>2024. | Ostvarenje<br>2024. |                              |
| 1                                                                                                          | 2                                     | 3                   | 4                       | 5                   | 6(2+4)                  | 7(3+5)              | 8                            |
| 8.10. Radovi na infrastrukturi gradova/općina koji se izvode paralelno uz EU projekt aglomeracije Rijeka   |                                       |                     |                         |                     |                         |                     |                              |
| 8.10.7.1. Oborinski kolektor Marinići -<br>izgradnja uz sustav odvodnje EU<br>projekta aglomeracije Rijeka | 95.000                                | -                   | -                       | 1.763               | 95.000                  | 1.763               | 1.763                        |
| UKUPNO                                                                                                     | 95.000                                | -                   | -                       | 1.763*              | 95.000                  | 1.763               | 1.763                        |

\* Društvo će navedeni iznos potraživati od općine Viškovo sukladno Sporazumu o financiranju.

Tablica 18: UTROŠENA SREDSTVA U PROJEKTE II. PRIORITETA U 2024. GODINI U USPOREDBI S REBALANSOM PLANA ZA 2024. GODINU I VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U 2024. GODINI ZA **OPĆINU JELENJE**

| Naziv investicije /<br>Točka iz Rebalansa plana<br>poslovanja 2024.                      | Izvori financiranja (u EUR bez centa) |                     |                            |                     |                            |                     |                            |                     | Izvedeni<br>radovi<br>2024. |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------|
|                                                                                          | Naknada za razvoj                     |                     | Proračun JLS               |                     | Hrvatske vode              |                     | Ukupno                     |                     |                             |
|                                                                                          | Rebalans<br>plana<br>2024.            | Ostvarenje<br>2024. | Rebalans<br>plana<br>2024. | Ostvarenje<br>2024. | Rebalans<br>plana<br>2024. | Ostvarenje<br>2024. | Rebalans<br>plana<br>2024. | Ostvarenje<br>2024. |                             |
| 1                                                                                        | 2                                     | 3                   | 4                          | 5                   | 6                          | 7                   | 8<br>(2+4+6)               | 9<br>(3+5+7)        | 10                          |
| 8.5.8. Projekti vodoopskrbe                                                              |                                       |                     |                            |                     |                            |                     |                            |                     |                             |
| 1. Baštijani 4 - pristojba po<br>završetku građenja vodovodnog<br>ogranka                | 300                                   | -                   |                            |                     |                            |                     | 300                        | -                   | -                           |
| Ukupno za projekte<br>vodoopskrbe                                                        | 300                                   | -                   |                            |                     |                            |                     | 300                        | -                   | -                           |
| 8.7.8. Zajednički projekti vodoopskrbe i odvodnje                                        |                                       |                     |                            |                     |                            |                     |                            |                     |                             |
| 1. Okršaj i Pulipoje - vodoopskrba<br>i odvodnja - priprema<br>dokumentacije za građenje | 100                                   | -                   |                            |                     |                            |                     | 100                        | -                   | -                           |
| Ukupno za zajedničke projekte<br>vodoopskrbe i odvodnje                                  | 100                                   | -                   |                            |                     |                            |                     | 100                        | -                   | -                           |
| SVEUKUPNO PROJEKTI<br>VODOOPSKRBE I ODVODNJE                                             | 400                                   | -                   |                            |                     |                            |                     | 400                        | -                   | -                           |

Tablica 19: UTROŠENA SREDSTVA U PROJEKTE II. PRIORITETA U 2024. GODINI U USPOREDBI S REBALANSOM PLANA ZA 2024. GODINU I VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U 2024. GODINI ZA **OPĆINU KLANA**

| Naziv investicije /<br>Točka iz Rebalansa plana<br>poslovanja 2024.                   | Izvori financiranja (u EUR bez centa) |                     |                            |                     |                                                                               |                     |                            |                     | Izvedeni<br>radovi<br>2024. |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------|
|                                                                                       | Naknada za razvoj                     |                     | Hrvatske vode              |                     | Ostali izvori financiranja (privatni<br>investitor, sredstva društva, kredit) |                     | Ukupno                     |                     |                             |
|                                                                                       | Rebalans<br>plana<br>2024.            | Ostvarenje<br>2024. | Rebalans<br>plana<br>2024. | Ostvarenje<br>2024. | Rebalans<br>plana<br>2024.                                                    | Ostvarenje<br>2024. | Rebalans<br>plana<br>2024. | Ostvarenje<br>2024. |                             |
| 1                                                                                     | 2                                     | 3                   | 4                          | 5                   | 6                                                                             | 7                   | 8(2+4+6)                   | 9(3+5+7)            | 10                          |
| 8.5.9. Projekti vodoopskrbe                                                           |                                       |                     |                            |                     |                                                                               |                     |                            |                     |                             |
| 1. Kalužica od k.br. 31-38 -<br>pristojbe po završetku građenja<br>vodovodnog ogranka | 300                                   | -                   |                            |                     |                                                                               |                     | 300                        | -                   | -                           |
| Ukupno za projekte<br>vodoopskrbe                                                     | 300                                   | -                   |                            |                     |                                                                               |                     | 300                        | -                   | -                           |

Tablica 20: REKAPITULACIJA UTROŠENIH SREDSTAVA PO IZVORIMA FINANCIRANJA U PROJEKTE VODOOPSKRBE I ODVODNJE II. PRIORITETA PO GRADOVIMA/OPĆINAMA U 2024. GODINI U USPOREDBI S REBALANSOM PLANA ZA 2024. GODINU I IZVRŠENI RADOVI U 2024. GODINI ZA SVAKU JLS

| Grad/<br>Općina | Izvori financiranja (u EUR bez centa) |                     |                            |                     |                            |                     |                            |                     |                                                                                  |                     |                            |                     | Izvedeni<br>radovi<br>2024. |
|-----------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------|
|                 | Naknada za razvoj                     |                     | Proračun JLS               |                     | Hrvatske vode              |                     | EU sredstva                |                     | Ostali izvori financiranja<br>(privatni investitor,<br>sredstva društva, kredit) |                     | Ukupno                     |                     |                             |
|                 | Rebalans<br>plana<br>2024.            | Ostvarenje<br>2024. | Rebalans<br>plana<br>2024. | Ostvarenje<br>2024. | Rebalans<br>plana<br>2024. | Ostvarenje<br>2024. | Rebalans<br>plana<br>2024. | Ostvarenje<br>2024. | Rebalans<br>plana<br>2024.                                                       | Ostvarenje<br>2024. | Rebalans<br>plana<br>2024. | Ostvarenje<br>2024. |                             |
| 1               | 2                                     | 3                   | 4                          | 5                   | 6                          | 7                   | 8                          | 9                   | 10                                                                               | 11                  | 12<br>(2+4+6+8+10)         | 13<br>(3+5+7+9+11)  | 14                          |
| Rijeka          | 1.158.930                             | 1.127.744           | -                          | -                   | 9.400                      | 9.301               | 75.200                     | 74.410              | 89.200                                                                           | 85.367              | 1.332.730                  | 1.296.822           | 1.442.373                   |
| Bakar           | 186.770                               | 185.396             | 473.900                    | 374.108             | 144.000                    | 142.565             | 1.141.500                  | 1.140.523           | -                                                                                | -                   | 1.946.170                  | 1.842.592           | 1.726.858                   |
| Kastav          | 306.350                               | 266.536             | 84.000                     | -                   | 35.300                     | 30.889              | 122.600                    | 87.111              | -                                                                                | 67.648              | 548.250                    | 452.184             | 461.952                     |
| Kraljevica      | 8.200                                 | 6.817               | -                          | -                   | -                          | -                   | -                          | -                   | -                                                                                | -                   | 8.200                      | 6.817               | 6.217                       |
| Kostrena        | 617.650                               | 493.918             | -                          | -                   | -                          | -                   | -                          | -                   | -                                                                                | -                   | 617.650                    | 493.918             | 514.454                     |
| Čavle           | 73.650                                | 65.444              | -                          | -                   | -                          | -                   | -                          | -                   | -                                                                                | -                   | 73.650                     | 65.444              | 65.355                      |
| Viškovo         | 80.070                                | 47.152              | 29.800                     | 29.720              | 37.400                     | 38.090              | 11.100                     | 16.720              | -                                                                                | -                   | 158.370                    | 131.682             | 85.386                      |
| Jelenje         | 400                                   | -                   | -                          | -                   | -                          | -                   | -                          | -                   | -                                                                                | -                   | 400                        | -                   | -                           |
| Klana           | 300                                   | -                   | -                          | -                   | -                          | -                   | -                          | -                   | -                                                                                | -                   | 300                        | -                   | -                           |
| Ukupno          | 2.432.320                             | 2.193.007           | 587.700                    | 403.828             | 226.100                    | 220.845             | 1.350.400                  | 1.318.764           | 89.200                                                                           | 153.014             | 4.685.720                  | 4.289.459           | 4.302.595                   |

Sukladno Ugovoru o komisionom vođenju aktivnosti pripreme programa „Vodoopskrba i odvodnja“ koji se financira iz tehničke potpore drugog Švicarsko – hrvatskog programa suradnje sklopljenog između Hrvatskih voda i Društva u narednoj tablici prikazana je realizacija za 2024. godinu.

Tablica 21: UTROŠENA SREDSTVA ZA PROJEKT GORSKI KOTAR – POBOLJŠANJE VODNO – KOMUNALNE INFRASTRUKTURE (II. ŠVICARSKA DAROVNICA) U 2024. GODINI U USPOREDBI S REBALANSOM PLANA I VRIJEDNOST IZVEDENIH RADOVA/USLUGA U 2024. GODINI

| Naziv investicije /<br>Točka iz Rebalansa plana poslovanja 2024.                                                                                  | Izvori financiranja (u EUR bez centa) |                     | Izvedeni<br>radovi /usluge<br>2024. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
|                                                                                                                                                   | Hrvatske vode                         |                     |                                     |
|                                                                                                                                                   | Rebalans<br>plana<br>2024.            | Ostvarenje<br>2024. |                                     |
| 1                                                                                                                                                 | 2                                     | 3                   | 4                                   |
| 8.9. GORSKI KOTAR – Poboljšanje vodno – komunalne infrastrukture (II. Švicarska darovnica)                                                        |                                       |                     |                                     |
| 8.9.1. GORSKI KOTAR – Poboljšanje vodno – komunalne infrastrukture (II. Švicarska darovnica) – izrada studijske dokumentacije i projektne prijave | 87.120                                | 87.120              | 87.120                              |
| UKUPNO                                                                                                                                            | 87.120                                | 87.120              | 87.120                              |

## SAŽETAK

| 8. GRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA I KORIŠTENJE SREDSTAVA NAKNADE ZA RAZVOJ TE OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA |                                                                          |                                                              |                                           |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|
| Prioritet                                                                                                      | Planirana sredstva<br>(iz svih izvora) po<br>Rebalansu Plana za<br>2024. | Utrošena sredstva<br>(iz svih izvora)<br>ostvarenje<br>2024. | % realizacija<br>Rebalansa<br>Plana 2024. | Izvedeni radovi<br>2024. |
| <b>I. PRIORITET - PROJEKTI SVIH JLS SUVLASNIKA DRUŠTVA (A.1.)</b>                                              |                                                                          |                                                              |                                           |                          |
| vodoopskrba                                                                                                    | 129.800                                                                  | 105.478                                                      | 81,3                                      | 98.084                   |
| odvodnja                                                                                                       | 5.600                                                                    | 5.487                                                        | 98,0                                      | 5.433                    |
| zajednički projekti<br>vodoopskrbe i odvodnje                                                                  | 150.000                                                                  | 133.437                                                      | 89,0                                      | 141.871                  |
| <b>Ukupno I. prioritet A.1.</b>                                                                                | <b>285.400</b>                                                           | <b>244.403</b>                                               | <b>85,6</b>                               | <b>245.389</b>           |
| <b>I. PRIORITET - EU PROJEKT AGLOMERACIJE RIJEKA (A.2.)</b>                                                    |                                                                          |                                                              |                                           |                          |
| EU projekt                                                                                                     | 27.688.950                                                               | 27.861.168                                                   | 100,6                                     | 32.514.851               |
| <b>Ukupno I. prioritet<br/>(A.1.+A.2.)</b>                                                                     | <b>27.974.350</b>                                                        | <b>28.105.571</b>                                            | <b>100,5</b>                              | <b>32.760.240</b>        |
| <b>II. PRIORITET</b>                                                                                           |                                                                          |                                                              |                                           |                          |
| JLS                                                                                                            | Planirana sredstva<br>(iz svih izvora) po<br>Rebalansu Plana za<br>2024. | Utrošena sredstva<br>(iz svih izvora)<br>ostvarenje<br>2024. | % realizacija<br>Rebalansa<br>Plana 2024. | Izvedeni radovi<br>2024. |
| Rijeka                                                                                                         | 1.332.730                                                                | 1.296.822                                                    | 97,3                                      | 1.442.373                |
| Bakar                                                                                                          | 1.946.170                                                                | 1.842.592                                                    | 94,7                                      | 1.726.858                |
| Kastav                                                                                                         | 548.250                                                                  | 452.184                                                      | 82,5                                      | 461.952                  |
| Kraljevica                                                                                                     | 8.200                                                                    | 6.817                                                        | 83,1                                      | 6.217                    |
| Kostrena                                                                                                       | 617.650                                                                  | 493.918                                                      | 80,0                                      | 514.454                  |
| Čavle                                                                                                          | 73.650                                                                   | 65.444                                                       | 88,9                                      | 65.355                   |
| Viškovo                                                                                                        | 158.370                                                                  | 131.682                                                      | 83,1                                      | 85.386                   |
| Jelenje                                                                                                        | 400                                                                      | -                                                            | -                                         | -                        |
| Klana                                                                                                          | 300                                                                      | -                                                            | -                                         | -                        |
| <b>Ukupno II. prioritet</b>                                                                                    | <b>4.685.720</b>                                                         | <b>4.289.459</b>                                             | <b>91,5</b>                               | <b>4.302.595</b>         |
| <b>Sveukupno<br/>(I. + II. PRIORITET)</b>                                                                      | <b>32.660.070</b>                                                        | <b>32.395.030</b>                                            | <b>99,2</b>                               | <b>37.062.835</b>        |

## PRILOG 1: INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI TIJEKOM 2024. GODINE U ČABRU I VRBOVSKOM

Dana 24. prosinca 2024. godine upisano je pripajanje trgovačkih društava KOMUNALNO DRUŠTVO ČABRANKA, Čabar i društva VODE VRBOVSKO, Vrbovsko, na temelju Ugovora o pripajanju od 6. prosinca 2024. godine, Odluke Skupštine pripojenih društava od 2. prosinca 2024. godine i od 12. prosinca 2024. godine i Odluke Skupštine Društva preuzimatelja od 6. prosinca 2024. godine.

Tablica 22: UTROŠENA SREDSTVA ZA PROJEKTE ČABRA I VRBOVSKOG U 2024. GODINI

| Naziv investicije                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Izvori financiranja (u EUR bez centa) |                |               | Ukupno           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|---------------|------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Hrvatske vode                         | EU sredstva    | JLS           | Ostvarenje 2024. |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2                                     | 3              | 4             | 5                |
| <b>ČABAR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                |               |                  |
| - implementacija sustava regulacije tlaka, aktivna kontrola gubitaka i regulacija protoka, sanacija lokacije curenja, rekonstrukcija kaptaže Požarnica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 19.927                                |                |               | 19.927           |
| <b>UKUPNO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>19.927</b>                         |                |               | <b>19.927</b>    |
| <b>VRBOVSKO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       |                |               |                  |
| - Izrada projektne dokumentacije za sanaciju cjevovoda u naselju Dokmanovići-Tomići                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3.040                                 |                |               | 3.040            |
| NPOO 2021-2026 Rekonstrukcija vodoopskrbne mreže i izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda aglomeracije Vrbovsko<br>- Sanacija cjevovoda u naselju Ljubošina<br>- Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u naselju Močile - Severin na Kupi<br>- Kolektor odvodnje otpadnih voda sa crnom stanicom i rekonstrukcija vodoopskrbne mreže naselja Vrbovsko DIO 2<br>- Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda UPOV Vrbovsko<br>- Pristupna cesta s mostom i crpna stanica Vrbovsko 1 | 34.038                                | 272.301        | 34.038        | 340.377          |
| - Ugradnja i zamjena vodomjera na vodozahvatima na području Vode Vrbovsko d.o.o. Vrbovsko                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4.017                                 |                |               | 4.017            |
| - Izrada tehničke dokumentacije na području Vrbovskog                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 24.003                                |                |               | 24.003           |
| <b>UKUPNO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>65.098</b>                         | <b>272.301</b> | <b>34.038</b> | <b>371.437</b>   |
| <b>SVEUKUPNO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>85.025</b>                         | <b>272.301</b> | <b>34.038</b> | <b>391.364</b>   |