



Komunalno društvo
VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
za vodoopskrbu i odvodnju Rijeka

Dolac 14, 51000 Rijeka
MB 3331903 OIB 80805858278

T: (051) 353 222 F: (051) 353 207
E: kdvik-rijeka@kdvik-rijeka.hr
www.kdvik-rijeka.hr

GRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA I KORIŠTENJE SREDSTAVA NAKNADE ZA RAZVOJ TE OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA ZA 2012. GODINU IZVJEŠTAJ

Izveštaj o gradnji komunalnih vodnih građevina i korištenje sredstava naknade za razvoj te ostalih izvora financiranja za 2012. godinu se odnosi na poglavlje Izveštaja o poslovanju KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka za 2012. godinu navedeno pod brojem:

8. GRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA I KORIŠTENJE SREDSTAVA NAKNADE ZA RAZVOJ TE OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA ZA 2012. GODINU

Rijeka, travanj 2013.

SADRŽAJ

8. GRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA I KORIŠTENJE SREDSTAVA NAKNADE ZA RAZVOJ TE OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA ZA 2012. GODINU	2
8.1. RAZVOJNI ZAHVATI VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA OD ZAJEDNIČKOG INTERESA SUVLASNIKA DRUŠTVA I ISPORUČITELJA VODNE USLUGE (I. PRIORITET).....	4
8.2. ULAGANJA U PROJEKTE VODOOPSKRBE I ODVODNJE OD INTERESA ZA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE FINANCIRANI IZ PRIPADAJUĆEG PREOSTALOG DIJELA NAKNADE ZA RAZVOJ I OSTALIH IZVORA (II. PRIORITET)	7
8.3. PRIORITETI IZGRADNJE (ZAJEDNIČKE) KOMUNALNE INFRASTRUKTURE GRADA RIJEKE FINANCIRANI IZ KREDITNIH SREDSTAVA (Točka 8.7. Rebalansa plana 2012.)	25
8.4. IZGRADNJA OGRANAKA VODOVODA I KANALIZACIJE PO PROGRAMU KREDITA HRVATSKIH VODA (Točka 8.8. Rebalansa plana 2012.)	27
8.5. KAPITALNA ULAGANJA HRVATSKIH VODA U PROJEKTE VODOOPSKRBE I ODVODNJE PO PROGRAMU VLADE RH „ POKRETANJE NOVOG INVESTICIJSKOG CIKLUSA U MANDATU OD 2012. – 2015. „ (Točka 8.12. Rebalansa plana 2012.).....	28
SAŽETAK	29
POPIS TABLICA.....	30

8. GRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA I KORIŠTENJE SREDSTAVA NAKNADE ZA RAZVOJ TE OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA ZA 2012. GODINU

Gradnja komunalnih vodnih građevina obuhvaća: projekte vodoopskrbe i odvodnje od zajedničkog interesa suvlasnika Društva i od značaja za funkcioniranje i unapređenje sustava vodoopskrbe i odvodnje financirane iz naknade za razvoj i ostalih izvora (I. PRIORITET) te projekte vodoopskrbe i odvodnje od interesa za jedinice lokalne samouprave financirane iz pripadajućeg preostalog dijela naknade za razvoj i ostalih izvora (II. PRIORITET).

Plan poslovanja Društva za 2012. godinu, pa tako i poglavlje 8, kao njegov sastavni dio, usvojen je na Skupštini Društva i Nadzornom odboru dana 28.12.2011. godine.

Sukladno Zakonu o vodama („Narodne novine“ broj 153/09 i 130/11) vijeća jedinica lokalne samouprave usvojila su Planove gradnje komunalnih vodnih građevina.

Tijekom godine, s obzirom na izmijenjene okolnosti u financiranju uslijed značajnijeg uključivanja Hrvatskih voda u sufinanciranje investicija vodoopskrbe i odvodnje u sklopu programa Vlade RH "Pokretanje novog investicijskog ciklusa u mandatu od 2012.-2015." usvojen je Rebalans plana gradnje komunalnih vodnih građevina na Skupštini Društva i na Nadzornom odboru dana 28.11.2012. godine.

S obzirom da nisu sve jedinice lokalne samouprave prihvatile Rebalans plana gradnje za usporedbu sa ostvarenim veličinama u izvještaju će se koristiti veličine iz rebalansa za projekte I. prioriteta dok će se za ostvarenje projekata po II. prioritetu koristiti veličine koje su usvojene na predstavničkim tijelima jedinica lokalne samouprave (po rebalansu ili po planu).

Tijekom 2012. godine sukladno ugovorima o sufinanciranju s Hrvatskim vodama upućeni su zahtjevi za doznaku ugovorenih sredstava, međutim sve financijske doznake po ovjerenim zahtjevima nisu pristigle do 31.12.2012. godine već i u siječnju 2013. godine. Navedene doznake su izdvojeno prikazane u tablicama koje slijede.

U sljedećoj tablici daje se rekapitulacija sveukupnog iznosa ulaganja u 2012.g. u gradnju komunalnih vodnih građevina po izvorima financiranja za projekte I. i II. prioriteta.

Tablica 1: REKAPITULACIJA OSTVARENIH ULAGANJA U 2012. GODINI ZA PROJEKTE I. I II. PRIORITETA PO IZVORIMA FINANCIRANJA U USPOREDBI S PLANOM / REBALANSOM PLANA ZA 2012. GODINU

(u kn bez lpa)

Izvori financiranja										
1	2	3	4	5	6	7	8	9(7+8)	10	11 (3+4+5+6+9+10)
Opis	Naknada za razvoj vodoop. i odvodnje	Naknada za razvoj kan. sus. Grobnik - Klana	Proračun	Hrvatske vode - Jadranski projekt (zajam, drž. Proračun)	Hrvatske vode – Doznačena sredstva 2012. g	Hrvatske vode- Doznačena sredstva 2013. po zahtjevima iz 2012.g.*	Ukupno Hrvatske vode	Drugi izvor financiranja (kredit)	Ukupno	
Projekti I. prioriteta	Rebalans pl .	4.668.200	5.542.290		6.967.710		4.328.800			21.507.000
	Ostvarenje	4.533.506	3.871.248		1.971.297	2.787.318	2.882.718			13.258.769
	Indeks	97,1	69,8		28,3		66,6			61,6
Projekti II. prioriteta	Plan/ Rebalans pl .	11.213.100		2.640.000			16.495.100	8.800.000		39.148.200
	Ostvarenje	7.642.238		767.540		11.184.783	13.317.785	8.795.488		30.523.051
	Indeks	68,2		29,1			80,7	99,9		78,0
Ukupno projekti I. i II. prioriteta	Plan/ Rebalans pl .	15.881.300	5.542.290	2.640.000	6.967.710		20.823.900	8.800.000		60.655.200
	Ostvarenje	12.175.744	3.871.248	767.540	1.971.297	13.972.101	16.200.503	8.795.488		43.781.820
	Indeks	76,7	69,8	29,1	28,3		77,8	99,9		72,2

*Sredstva su doznačena u siječnju 2013. godine, po ovjerenim zahtjevima Hrvatskih voda iz 2012. godine.

U nastavku se daje pregled utrošenih sredstava naknade za razvoj vodoopskrbe i odvodnje u projekte I. i II. prioriteta, te naknade za razvoj kanalizacijskog sustava Grobnik – Klana po jedinicama lokalne samouprave.

Tablica 2: RASPORED UTROŠENIH SREDSTAVA NAKNADE ZA RAZVOJ VODOOPSKRBE I ODVODNJE U PROJEKTE I. I II. PRIORITETA TE NAKNADE ZA RAZVOJ KANALIZACIJSKOG SUSTAVA GROBNIK – KLANA PO JLS ZA 2012. GODINU

(u kn bez lipa)

Jedinica lokalne samouprave	Utrošena sredstva naknade za razvoj u projekte vodoopskrbe i odvodnje			Utrošena sredstva naknade za razvoj odvodnje Grobnik - Klana	Sveukupno utrošena sredstva naknade
	I. prioritet	II. prioritet	Ukupno		
Grad Rijeka	3.190.681	4.305.809	7.496.490	2.138.090	9.634.580
Grad Bakar	204.008	811.591	1.015.599	141.688	1.157.287
Grad Kastav	199.021	360.050	559.071	116.525	675.596
Grad Kraljevica	126.938	79.516	206.454	102.201	308.655
Općina Čavle	144.619	408.357	552.976	82.070	635.046
Općina Jelenje	97.017	169.422	266.439	70.844	337.283
Općina Klana	29.468	15.483	44.951	18.195	63.146
Općina Kostrena	244.809	1.137.191	1.382.000	1.038.656	2.420.656
Općina Viškovo	296.945	354.819	651.764	162.980	814.744
Ukupno	4.533.506	7.642.238	12.175.744	3.871.248	16.046.992

8.1. RAZVOJNI ZAHVATI VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA OD ZAJEDNIČKOG INTERESA SUVLASNIKA DRUŠTVA I ISPORUČITELJA VODNE USLUGE (I. PRIORITET)

Tablica 3: UTROŠENA SREDSTVA U PROJEKTE I. PRIORITETA U 2012. GODINI U USPOREDBI S REBALANSOM PLANA ZA 2012. GODINU I VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U 2012. GODINI

(u kn bez lipa)

Točka iz reb. Plana 2012.	Razvojni zahvat / Izvori financiranja	Rebalans plana 2012.	Utrošena sredstva I-XII 2012.	Hrvatske vode- Doznačena sredstva 2013. po zahtjevima iz 2012.g.*	Sveukupno Utrošena / Doznačena sredstva	Indeks	Izvršeni radovi I-XII 2012.
1	2	3	4	5	6(4+5)	7(6/4)	8
8.1. Vodoopskrba							
8.1.1.	Vodoopskrba visinske zone Kostrena U tijeku je izrada ugovorene projektne dokumentacije. Predmetni cjelokupni zahvat je podijeljen u 4 dijela - međusobno gotovo neovisna zahvata koja se vode i pripremaju kao zasebne građevine: - za CS/TS Martinšćica s pratećom infrastrukturom u sklopu vodocrpilišta Martinšćica i Gradnju bunara i bušotina s pratećom infrastrukturom u sklopu vodocrpilišta Martinšćica podneseni su zahtjevi za ishođenje lokacijskih dozvola, - za cjevovode: Rekonstrukcija i gradnja tlačnog vodovodnog cjevovoda CS Martinšćica – VS Glavani i tlačno opskrbnog cjevovoda VS Glavani – VS Solin izdane su lokacijske dozvole.	932.000	862.866	95.400	958.266	102,8	993.874
	naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	153.200	179.466		179.466	117,1	
	Hrvatske vode	778.800	683.400	95.400	778.800	100,0	
8.1.2.	Kreditne obveze Marišćina Kreditne obveze se otplaćuju sukladno otplatnom planu.	3.900.000	3.743.230		3.743.230	96,0	-
	naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	3.900.000	3.743.230		3.743.230	96,0	
8.2. Odvodnja							
8.2.1.	Uređaj Delta - kreditne obveze Kreditne obveze se otplaćuju sukladno otplatnom planu.	615.000	610.810		610.810	99,3	-
	naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	615.000	610.810		610.810	99,3	
8.2.2.	Kanalizacija Grobnik - kreditne obveze Kreditne obveze se otplaćuju sukladno otplatnom planu.	2.000.000	1.862.890		1.862.890	93,1	-
	naknada za razvoj odvodnje Grobnik - Klana	1.300.000	1.280.000		1.280.000	98,5	
	Hrvatske vode	700.000	582.890		582.890	83,3	
8.2.3.	Kanalizacijski sustav Rijeka-Grobnik - II faza podprojekta Rijeka-Grobnik Podprojekt W2 : Mjesna kanalizacijska mreža naselja Svilno, Orehovica i Cernik – izvedeni su radovi na izgradnji 650 metara kanalizacijskog kolektora Svilno-Gornja Orehovica te 1500 metara kanalizacijskih	11.210.000	4.562.545		4.562.545	40,7	5.114.622

Točka iz reb. Plana 2012.	Razvojni zahvat / Izvori financiranja	Rebalans plana 2012.	Utrošena sredstva I-XII 2012.	Hrvatske vode- Doznačena sredstva 2013. po zahtjevima iz 2012.g.*	Sveukupno Utrošena / Doznačena sredstva	Indeks	Izvršeni radovi I-XII 2012.
1	2	3	4	5	6(4+5)	7(6/4)	8
	<p>kolektora u naselju Cernik. Kao prateći radovi uz izgradnju kanalizacije izvedeni su (prelaganje/zamjena) i vodoopskrbni cjevovodi u dužini od 1100 m na lokaciji Svilno-Gornja Orehovica i 460 m u naselju Cernik.</p> <p>Podprojekt W3: Mjesna kanalizacijska mreža naselja Mavrinci i Bačine (izgradnja kanalizacije u dužini cca 9,3 km + 2 CS i prelaganje/zamjena vodovoda cca 3,5 km) – proveden je postupak javnog nadmetanja, odabran je izvoditelj radova te konzultant za usluge nadzora i koordinatora II. Izvođenje radova počinje u siječnju 2013. godine.</p> <p>Podprojekt W4: Mjesna kanalizacijska mreža naselja Buzdohanj, Bajčevo selo i Bačine (izgradnja kanalizacije u dužini cca 7,6 km + 2 CS i prelaganje/zamjena vodovoda cca 3,7 km) ishođene su potvrde gl. projekata, pripremljena je natječajna dokumentacija za odabir izvoditelja radova te konzultanta za usluge nadzora i koordinatora II; početkom 2013.g. slijedi objava javnog natječaja.</p> <p>Podprojekt W5: Mjesna kanalizacijska mreža naselja Mavrinci i Svilno i prelaganje/zamjena vodovoda (5,3 km kanalizacije i 2,3 km vodovoda); u tijeku je projektiranje, ishođenje dozvola, imovinsko pravna priprema te priprema natječajne dokumentacije za odabir izvoditelja radova te konzultanta za usluge nadzora i koordinatora II; provedba javnog natječaja te početak radova predviđen je u 2013.godini.</p> <p>Podprojekt W6: Mjesna kanalizacijska mreža, crpne stanice te prelaganje /zamjena vodovoda na preostalim ograncima naselja Bajčevo selo, Buzdohanj, Mavrinci, Cernik, Svilno i Orehovica (2,8 km kanalizacije, 2 CS; 1,4 km vodovoda); u tijeku je projektiranje, ishođenje dozvola, imovinsko pravna priprema te priprema natječajne dokumentacije za odabir izvoditelja radova te konzultanta za usluge nadzora i koordinatora II; provedba javnog natječaja te početak radova predviđen je u 2013. godini.</p> <p>Podprojekt W7: Mjesna kanalizacijska mreža naselja Svilno, Orehovica, Pašac i Cernik + 1 CS i prelaganje/zamjena vodovoda (7,3 km kanalizacije + 1 CS; 3,1 km vodovoda); u pripremi je natječajna dokumentacija za odabir izvoditelja radova te konzultanta za usluge nadzora i koordinatora II; provedba javnog natječaja te početak radova predviđen je u 2013. godini.</p>						
	naknada za razvoj odvodnje Grobnik - Klana	4.242.290	2.591.248		2.591.248	61,1	
	Hrvatske vode Jadranski projekt (zajam, drž. proračun, HV)	6.967.710	1.971.297		1.971.297	28,3	

Točka iz reb. Plana 2012.	Razvojni zahvat / Izvori financiranja	Rebalans plana 2012.	Utrošena sredstva I-XII 2012.	Hrvatske vode- Doznačena sredstva 2013. po zahtjevima iz 2012.g.*	Sveukupno Utrošena / Doznačena sredstva	Indeks	Izvršeni radovi I-XII 2012.
1	2	3	4	5	6(4+5)	7(6/4)	8
8.2.4.	Dogradnja sustava odvodnje Grad Tijekom 2012. godine nastavljena je izrada Studije izvodljivosti s aplikacijom za EU fondove i projektiranje dogradnje gradske mreže. Započela je izrada Studije utjecaja na okoliš sustava „Rijeka“.	2.850.000	1.521.028		1.521.028	53,4	2.047.308
	Hrvatske vode	2.850.000	1.521.028		1.521.028	53,4	
	Izvori financiranja						
	naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	4.668.200	4.533.506		4.533.506	97,1	8.155.804
	naknada za razvoj odvodnje Grobnik - Klana	5.542.290	3.871.248		3.871.248	69,8	
	Hrvatske vode Jadranski projekt	6.967.710	1.971.297		1.971.297	28,3	
	Hrvatske vode	4.328.800	2.787.318	95.400	2.882.718	66,6	
	SVEUKUPNO ZA RAZVOJNE ZAHVATE VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA (I. PRIORITET)	21.507.000	13.163.369	95.400	13.258.769	61,6	

*Sredstva su doznačena u siječnju 2013. godine, po ovjerenim zahtjevima Hrvatskih voda iz 2012. godine.

8.2. ULAGANJA U PROJEKTE VODOOPSKRBE I ODVODNJE OD INTERESA ZA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE FINANCIRANI IZ PRIPADAJUĆEG PREOSTALOG DIJELA NAKNADE ZA RAZVOJ I OSTALIH IZVORA (II. PRIORITET)

U sljedećim tablicama daje se prikaz utrošenih sredstava u projekte vodoopskrbe i odvodnje od interesa za svaku jedinicu lokalne samouprave (II. prioritet) po izvorima financiranja i usporedba s Planom / Rebalansom plana za 2012.godinu te vrijednost izvršenih radova u 2012. godini.

Tablica 4: UTROŠENA SREDSTVA U PROJEKTE II. PRIORITETA U 2012. GODINI U USPOREDBI S REBALANSOM PLANA ZA 2012. GODINU I VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U 2012. GODINI ZA **GRAD RIJEKU**

(u kn bez lipa)

Naziv investicije / Točka iz Rebalansa plana 2012.	Naknada za razvoj		Hrvatske vode		Drugi izvor financiranja (kredit)		Ukupno 2012.		Hrvatske vode-Doznačena sredstva u 2013. po zahtjevima iz 2012.*	Sveukupno Utrošena / Doznačena sredstva	Izvršeni radovi 2012.
	Rebalans plana 2012.	Utrošena sredstva 2012.	Rebalans plana 2012.	Doznačena sredstva 2012.	Rebalans plana 2012.	Utrošena sredstva 2012.	Rebalans plana 2012.	Utrošena / Doznačena sredstva 2012.			
1	2	3	4	5	6	7	8(2+4+6)	9(3+5+7)	10	11(9+10)	12
8.5.1. Projekti vodoopskrbe											
1.Podbreg (MO Drenova) - gradnja ogranka vodovoda	428.500	382.063	1.121.500	340.783			1.550.000	722.846	60.390	783.236	799.390
2.Vodoopskrba stambenog područja Martinkovac - priprema dokumentacije za gradnju	500.000	-					500.000	-		-	68.500
3.Zametski Koren 38 – priprema dokumentacije za gradnju i gradnja vodovodnog ogranka	109.100	76.764	320.900				430.000	76.764	184.541	261.305	362.790
Ukupno za projekte vodoopskrbe	1.037.600	458.826	1.442.400	340.783			2.480.000	799.610	244.931	1.044.541	1.230.680
8.6.1. Projekti odvodnje											
1.CS Turan - gradnja kanalizacijske crpne stanice	130.800	121.163	819.200	805.187			950.000	926.350	6.799	933.149	936.149
2.CS Sušačka Draga I - gradnja kanalizacijske crpne stanice	233.100	211.917	726.900	711.880			960.000	923.797	9.037	932.835	941.515
3.Nabava opreme za potrebe kanalizacije	-						-				-
4. Ulica Josipa Mohorića - gradnja kanalizacijskog ogranka	6.000	5.700					6.000	5.700		5.700	-

Naziv investicije / Točka iz Rebalansa plana 2012.	Naknada za razvoj		Hrvatske vode		Drugi izvor financiranja (kredit)		Ukupno 2012.		Hrvatske vode- Doznačena sredstva u 2013. po zahtjevima iz 2012.*	Sveukupno Utrošena / Doznačena sredstva	Izvršeni radovi 2012.
	Rebalans plana 2012.	Utrošena sredstva 2012.	Rebalans plana 2012.	Doznačena sredstva 2012.	Rebalans plana 2012.	Utrošena sredstva 2012.	Rebalans plana 2012.	Utrošena / Doznačena sredstva 2012.			
1	2	3	4	5	6	7	8(2+4+6)	9(3+5+7)	10	11(9+10)	12
5. CS Brajdica na Pećinama - projektiranje kanalizacijske crpne stanice	100.000	-					100.000	-		-	-
Ukupno za projekte odvodnje	469.900	338.780	1.546.100	1.517.067			2.016.000	1.855.847	15.837	1.871.683	1.877.664
8.7.**Prioriteti izgradnje (zajedničke) komunalne infrastrukture Grada Rijeke (Popis razvojnih zahvata u točki 8.3.)	900.000	833.971			8.800.000	8.795.488	9.700.000	9.629.458		9.629.458	5.610.802
8.8.Plan izgradnje ogranaka vodovoda i kanalizacije po Programu kredita Hrvatskih voda (Popis razvojnih zahvata u točki 8.4.)	408.400	440.822	3.341.600	3.177.594			3.750.000	3.618.416		3.618.416	3.282.503
8.9.Dogradnja sustava vodnih građevina aglomeracije Rijeka	1.600.000	953.865					1.600.000	953.865		953.865	954.534
8.10.Zajednička izgradnja na području Grada Rijeke – gradnja ogranaka vodovoda i kanalizacije u sklopu izgradnje prometnica sukladno prioritetima Grada Rijeke: -Kolno pješački prilaz na Kantridi -Pristupna cesta do tenis centra na Marčeljevoj Dragi I faza -Stambena cesta Marčeljeva draga spoj Jakominića	720.000	412.420					720.000	412.420		412.420	412.420
8.11.Obveze po kreditu za Prioritete izgradnje (zajedničke) komunalne infrastrukture Grada Rijeke	510.000	623.093					510.000	623.093		623.093	

Naziv investicije / Točka iz Rebalansa plana 2012.	Naknada za razvoj		Hrvatske vode		Drugi izvor financiranja (kredit)		Ukupno 2012.		Hrvatske vode- Doznačena sredstva u 2013. po zahtjevima iz 2012.*	Sveukupno Utrošena / Doznačena sredstva	Izvršeni radovi 2012.
	Rebalans plana 2012.	Utrošena sredstva 2012.	Rebalans plana 2012.	Doznačena sredstva 2012.	Rebalans plana 2012.	Utrošena sredstva 2012.	Rebalans plana 2012.	Utrošena / Doznačena sredstva 2012.			
1	2	3	4	5	6	7	8(2+4+6)	9(3+5+7)	10	11(9+10)	12
8.12. Kapitalna ulaganja Hrvatskih voda u projekte vodoopskrbe i odvodnje po programu Vlade RH "Pokretanje novog investicijskog ciklusa u mandatu od 2012.-2015." (Popis razvojnih zahvata u točki 8.5.)	381.000	244.031	2.599.000	1.050.606			2.980.000	1.294.638	559.865	1.854.502	2.274.294
SVEUKUPNO PROJEKTI VODOOPSKRBE I ODVODNJE	6.026.900	4.305.809	8.929.100	6.086.051	8.800.000	8.795.488	23.756.000	19.187.347	820.633	20.007.980	15.642.897

*Sredstva su doznačena u siječnju 2013. godine, po ovjerenim zahtjevima Hrvatskih voda iz 2012. godine.

**Dugoročni kredit za prioritete izgradnje (zajedničke) komunalne infrastrukture Grada Rijeke koji je KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. potpisao 2010.g. iznosio je 30 mil. kn i u cijelosti je utrošen u 2012. godini. Dinamika trošenja: 2010.g. utrošeno je 561.308,40 kn, 2011.g. utrošeno je 20.643.203,96 kn, a u 2012. godini utrošeno je preostalih 8.795.487,64 kn.

Tablica 5: UTROŠENA SREDSTVA U PROJEKTE II. PRIORITETA U 2012. GODINI U USPOREDBI S PLANOM ZA 2012. GODINU I VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U 2012. GODINI ZA **GRAD BAKAR**

(u kn bez lipa)

Naziv investicije / Točka iz Plana 2012.	Naknada za razvoj		Proračun		Hrvatske vode		Ukupno 2012.		Hrvatske vode-Doznačena sredstva u 2013. po zahtjevima iz 2012.*	Sveukupno Utrošena / Doznačena sredstva	Izvršeni radovi 2012.
	Plan 2012.	Utrošena sredstva 2012.	Plan 2012.	Doznačena sredstva 2012.	Plan 2012.	Doznačena sredstva 2012.	Plan 2012.	Utrošena / Doznačena sredstva 2012.			
1	2	3	4	5	6	7	8(2+4+6)	9(3+5+7)	10	11(9+10)	12
8.5.2. Projekti vodoopskrbe											
1.Vodoopskrba naselja Melnice u Gradu Bakru - izgradnja vodovodnih cjevovoda i 2 vodospreme (I + II faza)	550.000	98.091		316.307		278.504	550.000	692.902	40.185	733.087	434.279
2. Prijelazni troškovi projektiranja (ogranci)	50.000	69.617		17.300		421.845	50.000	508.761		508.761	670.744
3.Hreljin - Profasovo - izgradnja vodovodnog ogranka	230.000	22.872	85.000	19.578		205.851	315.000	248.301		248.301	229.301
4.Hreljin - Meja Gaj - izgradnja vodovodnog ogranka	-	30.750	333.000	6.620		116.919	333.000	154.289	159.835	314.124	314.124
5.Škrljevo kod željezničke stanice - izgradnja vodovodnog ogranka	-	27.148	407.000	20.973		148.467	407.000	196.588	95.867	292.455	272.455
6.Krasica - Hroljovo - izgradnja vodovodnog ogranka	550.000	487.952		21.541			550.000	509.493		509.493	487.952
7.Izrada projekata vodoopskrbe - Lunga			200.000	-			200.000	-		-	-
8.Izrada projekata vodoopskrbe - Glavičina			100.000	-			100.000	-		-	-
9.Škrljevo 229 - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka	17.000	33.707				176.797	17.000	210.504		210.504	301.269
10.Krasica 77c - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka	17.000	41.453				239.207	17.000	280.661		280.661	426.220
Ukupno za projekte vodoopskrbe	1.414.000	811.591	1.125.000	402.319		1.587.589	2.539.000	2.801.499	295.886	3.097.385	3.136.344

Naziv investicije / Točka iz Plana 2012.	Naknada za razvoj		Proračun		Hrvatske vode		Ukupno 2012.		Hrvatske vode- Doznačena sredstva u 2013. po zahtjevima iz 2012.*	Sveukupno Utrošena / Doznačena sredstva	Izvršeni radovi 2012.
	Plan 2012.	Utrošena sredstva 2012.	Plan 2012.	Doznačena sredstva 2012.	Plan 2012.	Doznačena sredstva 2012.	Plan 2012.	Utrošena / Doznačena sredstva 2012.			
1	2	3	4	5	6	7	8(2+4+6)	9(3+5+7)	10	11(9+10)	12
8.6.2. Projekti odvodnje											
1.Kanalizacijski sustav Bakar - Kostrena - nastavak pripremnih aktivnosti sa izradom financijskog i dinamičkog plana realizacije izrade projektne dokumentacije sa aplikacijom za EU fondove	70.000	-					70.000	-		-	-
2.Podsustav Bakar - I faza - izrada projektne dokumentacije za gradnju			700.000	-			700.000	-		-	-
3.Podsustav Škrljevo-Kukuljanovo - izrada projektne dokumentacije za gradnju			445.000	-			445.000	-		-	-
Ukupno za projekte odvodnje	70.000	-	1.145.000	-			1.215.000	-		-	-
SVEUKUPNO PROJEKTI VODOOPSKRBE I ODVODNJE	1.484.000	811.591	2.270.000	402.319		1.587.589	3.754.000	2.801.499	295.886	3.097.385	3.136.344

*Sredstva su doznačena u siječnju 2013. godine, po ovjerenim zahtjevima Hrvatskih voda iz 2012. godine.

Tablica 6: UTROŠENA SREDSTVA U PROJEKTE II. PRIORITETA U 2012. GODINI U USPOREDBI S REBALANSOM PLANA ZA 2012. GODINU I VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U 2012. GODINI ZA **GRAD KASTAV**

(u kn bez lipa)

Naziv investicije / Točka iz Rebalansa plana 2012.	Naknada za razvoj		Proračun		Hrvatske vode		Ukupno 2012.		Hrvatske vode- Doznačena sredstva u 2013. po zahtjevima iz 2012.*	Sveukupno Utrošena / Doznačena sredstva	Izvršeni radovi 2012.
	Plan / Rebalans plana 2012.	Utrošena sredstva 2012.	Plan / Rebalans plana 2012.	Doznačena sredstva 2012.	Plan / Rebalans plana 2012.	Doznačena sredstva 2012.	Plan / Rebalans plana 2012.	Utrošena / Doznačena sredstva 2012.			
1	2	3	4	5	6	7	8(2+4+6)	9(3+5+7)	10	11(9+10)	12
8.5.3. Projekti vodoopskrbe											
1.Kostanj (Jurčići – Škrlji) - nastavak pripreme dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka	15.000	9.390					15.000	9.390		9.390	9.390
2.Kudeji - Jardasi – nastavak pripreme dokumentacije za izgradnju i izgradnja vodovodnog ogranka	78.000	73.403			432.000	396.952	510.000	470.355	35.330	505.684	496.184
3.Orbani - Rubeši 128-179 - nastavak pripreme dokumentacije za izgradnju i izgradnja vodovodnog ogranka	82.000	54.976			473.000	123.166	555.000	178.142	161.977	340.119	547.085
4.Donji Spinčići od kbr. 150 – 250 - nastavak pripreme dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka	17.000	9.390					17.000	9.390		9.390	9.390
5.Jardasi 22 – 22a - nastavak pripreme dokumentacije za izgradnju i izgradnja vodovodnog ogranka	41.000	22.375			229.000	37.595	270.000	59.970	41.946	101.916	138.322
6.Donji Spinčići 124 – 126 - nastavak pripreme dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka	13.000	6.200					13.000	6.200		6.200	6.200
7.Donji Čikovići 86d – 93b - nastavak pripreme dokumentacije za izgradnju i izgradnja vodovodnog ogranka	47.000	17.469			293.000	127.937	340.000	145.406		145.406	312.875
8.Donji Turki (Gaec d.o.o.) - nastavak pripreme dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka	12.000	700					12.000	700		700	700

Naziv investicije / Točka iz Rebalansa plana 2012.	Naknada za razvoj		Proračun		Hrvatske vode		Ukupno 2012.		Hrvatske vode- Doznačena sredstva u 2013. po zahtjevima iz 2012.*	Sveukupno Utrošena / Doznačena sredstva	Izvršeni radovi 2012.
	Plan / Rebalans plana 2012.	Utrošena sredstva 2012.	Plan / Rebalans plana 2012.	Doznačena sredstva 2012.	Plan / Rebalans plana 2012.	Doznačena sredstva 2012.	Plan / Rebalans plana 2012.	Utrošena / Doznačena sredstva 2012.			
1	2	3	4	5	6	7	8(2+4+6)	9(3+5+7)	10	11(9+10)	12
9.Krajevaca - nastavak pripreme dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka	14.000	6.200					14.000	6.200		6.200	6.200
10.Šporeri - nastavak pripreme dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka	14.000	6.200					14.000	6.200		6.200	6.200
11.Brničiči 5 – 9/1 - nastavak pripreme dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka	14.000	6.200					14.000	6.200		6.200	6.200
12.Kastav – Klanci - nastavak pripreme dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka	12.000	437					12.000	437		437	437
13.Brmini - nastavak pripreme dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka	14.000	6.150					14.000	6.150		6.150	6.150
14.Donji Turki - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka	33.000	21.200					33.000	21.200		21.200	21.200
15.Brničiči put Martiči - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka	29.000	19.250					29.000	19.250		19.250	19.250
Ukupno za projekte vodoopskrbe	435.000	259.541			1.427.000	685.649	1.862.000	945.190	239.253	1.184.443	1.585.783
8.6.3. Projekti odvodnje											
1. Ulice Gorica, Brozovo i Jurčičeva - izgradnja sanitarnog kolektora	73.000	35.423			481.000	317.457	554.000	352.880		352.880	428.352
2. RZ Žegoti - Šporova jama - Jurčiči - izgradnja sanitarnog kolektora	138.000	65.086			760.000	397.192	898.000	462.279		462.279	605.448
Ukupno za projekte odvodnje	211.000	100.510			1.241.000	714.649	1.452.000	815.159		815.159	1.033.800
SVEUKUPNO PROJEKTI VODOOPSKRBE I ODVODNJE	646.000	360.050			2.668.000	1.400.299	3.314.000	1.760.349	239.253	1.999.602	2.619.583

*Sredstva su doznačena u siječnju 2013. godine, po ovjerenim zahtjevima Hrvatskih voda iz 2012. godine.

Tablica 7: UTROŠENA SREDSTVA U PROJEKTE II. PRIORITETA U 2012. GODINI U USPOREDBI S REBALANSOM PLANA ZA 2012. GODINU I VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U 2012. GODINI ZA **GRAD KRALJEVICU**

(u kn bez lipa)

Naziv investicije / Točka iz Rebalansa plana 2012.	Naknada za razvoj		Proračun		Hrvatske vode		Ukupno 2012.		Hrvatske vode- Doznačena sredstva u 2013. po zahtjevima iz 2012.*	Sveukupno Utrošena / Doznačena sredstva	Izvršeni radovi 2012.
	Rebalans plana 2012.	Utrošena sredstva 2012.	Rebalans plana 2012.	Doznačena sredstva 2012.	Rebalans plana 2012.	Doznačena sredstva 2012.	Rebalans plana 2012.	Utrošena / Doznačena sredstva 2012.			
1	2	3	4	5	6	7	8(2+4+6)	9(3+5+7)	10	11(9+10)	12
8.5.4. Projekti vodoopskrbe											
1.Strossmayerova i Jakovčičeva ulica (dio bez ceste u Jakovčičevoj) - dovršetak pripreme dokumentacije i izgradnja vodnih građevina	72.000	69.316			450.000	104.535	522.000	173.851	345.680	519.531	532.664
2.Banj- priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka	10.000	7.600					10.000	7.600		7.600	7.600
3.Put za Banj - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka	13.000	2.600					13.000	2.600		2.600	2.600
Ukupno za projekte vodoopskrbe	95.000	79.516			450.000	104.535	545.000	184.051	345.680	529.731	542.864

*Sredstva su doznačena u siječnju 2013. godine, po ovjerenim zahtjevima Hrvatskih voda iz 2012. godine.

Tablica 8: UTROŠENA SREDSTVA U PROJEKTE II. PRIORITETA U 2012. GODINI U USPOREDBI S REBALANSOM PLANA ZA 2012. GODINU I VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U 2012. GODINI ZA **OPĆINU KOSTRENA**

(u kn bez lipa)

Naziv investicije / Točka iz Rebalansa plana 2012.	Naknada za razvoj		Proračun		Hrvatske vode		Ukupno 2012.		Hrvatske vode-Doznačena sredstva u 2013. po zahtjevima iz 2012.*	Sveukupno Utrošena / Doznačena sredstva	Izvršeni radovi 2012.
	Rebalans plana 2012.	Utrošena sredstva 2012.	Rebalans plana 2012.	Doznačena sredstva 2012.	Rebalans plana 2012.	Doznačena sredstva 2012.	Rebalans plana 2012.	Utrošena / Doznačena sredstva 2012.			
1	2	3	4	5	6	7	8(2+4+6)	9(3+5+7)	10	11(9+10)	12
8.5.5. Projekti vodoopskrbe											
1.Podglavani - dovršetak izgradnje vodovodnog ogranka	90.000	86.946					90.000	86.946		86.946	67.845
2.Mažeri - izgradnja vodovodnog ogranka	69.000	32.778			541.000	143.200	610.000	175.978	101.677	277.654	358.162
3.Glavani - Ledine - Šubati - Rospelje - nastavak pripreme dokumentacije za izgradnju vodovodnih cjevovoda	105.000	72.940					105.000	72.940		72.940	72.940
4.Plešići -sjever -priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka uz kanalizaciju	30.000	21.453					30.000	21.453		21.453	21.453
5.Barunija - Žuknica - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka i izgradnju uz kanalizaciju	-						-				-
6.Vodosprema na području Rospelja - nastavak pripreme dokumentacije za izgradnju vodospreme	80.000	75.135					80.000	75.135		75.135	75.135
7.Doričići - Svežanj - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka uz kanalizaciju	-						-				-
8.Prijelazni troškovi projektiranja (ogranci)	115.000	52.978					115.000	52.978		52.978	52.978

Naziv investicije / Točka iz Rebalansa plana 2012.	Naknada za razvoj		Proračun		Hrvatske vode		Ukupno 2012.		Hrvatske vode-Doznačena sredstva u 2013. po zahtjevima iz 2012.*	Sveukupno Utrošena / Doznačena sredstva	Izvršeni radovi 2012.
	Rebalans plana 2012.	Utrošena sredstva 2012.	Rebalans plana 2012.	Doznačena sredstva 2012.	Rebalans plana 2012.	Doznačena sredstva 2012.	Rebalans plana 2012.	Utrošena / Doznačena sredstva 2012.			
1	2	3	4	5	6	7	8(2+4+6)	9(3+5+7)	10	11(9+10)	12
9. Doričići II - izgradnja vodovodnog ogranka	38.000	40.036			313.000	28.386	351.000	68.421	121.869	190.290	303.128
Ukupno za projekte vodoopskrbe	527.000	382.265			854.000	171.585	1.381.000	553.850	223.546	777.396	951.640
8.6.5. Projekti odvodnje											
1.Podglavani – dovršetak gradnje ogranka kanalizacije	175.000	170.360					175.000	170.360		170.360	105.705
2.Poslovna zona Šoići - dovršetak gradnje kanalizacije i uređaja za pročišćavanje (BIODISK)	170.000	168.720	165.000	162.839			335.000	331.559		331.559	169.206
3. Kanalizacija Glavani: Glavani FK2 - Glavani FK3 - Glavani FK4 - Glavani k.br. 26-35 - gradnja fekalne kanalizacije	237.000	170.230			918.000	361.207	1.155.000	531.437	4.179	535.617	650.991
4. Fekalna kanalizacija II faza Barunija u Žuknici – gradnja ogranka kanalizacije	75.000	50.390			287.000	40.295	362.000	90.685	84.663	175.348	210.509
5.Kanalizacijski sustav Bakar - Kostrena - nastavak pripremnih aktivnosti sa izradom financijskog i dinamičkog plana realizacije izrade projektne dokumentacije sa aplikacijom za EU fondove	70.000	-					70.000	-		-	-
6.Kanalizacija Plešići -sjever - izrada projektne dokumentacije	70.000	40.361					70.000	40.361		40.361	40.361
7.Kanalizacija Doričići-Svežanj- izrada projektne dokumentacije											

Naziv investicije / Točka iz Rebalansa plana 2012.	Naknada za razvoj		Proračun		Hrvatske vode		Ukupno 2012.		Hrvatske vode-Doznačena sredstva u 2013. po zahtjevima iz 2012.*	Sveukupno Utrošena / Doznačena sredstva	Izvršeni radovi 2012.
	Rebalans plana 2012.	Utrošena sredstva 2012.	Rebalans plana 2012.	Doznačena sredstva 2012.	Rebalans plana 2012.	Doznačena sredstva 2012.	Rebalans plana 2012.	Utrošena / Doznačena sredstva 2012.			
1	2	3	4	5	6	7	8(2+4+6)	9(3+5+7)	10	11(9+10)	12
8.Kanalizacija Mažeri kolektor F7- izrada projektne dokumentacije	45.000	39.500					45.000	39.500		39.500	39.500
9.Kanalizacija Glavani F21, F21A i F16 - izrada projektne dokumentacije	70.000	66.515					70.000	66.515		66.515	66.515
10.Kanalizacija Glavani F15 i F4A - izrada projektne dokumentacije	85.000	48.850					85.000	48.850		48.850	48.850
Ukupno za projekte odvodnje	997.000	754.926	165.000	162.839	1.205.000	401.502	2.367.000	1.319.268	88.842	1.408.110	1.331.637
SVEUKUPNO PROJEKTI VODOOPSKRBE I ODVODNJE	1.524.000	1.137.191	165.000	162.839	2.059.000	573.087	3.748.000	1.873.118	312.388	2.185.506	2.283.277

*Sredstva su doznačena u siječnju 2013. godine, po ovjerenim zahtjevima Hrvatskih voda iz 2012. godine.

Tablica 9: UTROŠENA SREDSTVA U PROJEKTE II. PRIORITETA U 2012. GODINI U USPOREDBI S REBALANSOM PLANA ZA 2012. GODINU I VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U 2012. GODINI ZA **OPĆINU ČAVLE**

(u kn bez lipa)

Naziv investicije / Točka iz Rebalansa plana 2012.	Naknada za razvoj		Proračun		Hrvatske vode		Ukupno 2012.		Hrvatske vode-Doznačena sredstva u 2013. po zahtjevima iz 2012.*	Sveukupno Utrošena / Doznačena sredstva	Izvršeni radovi 2012.
	Rebalans plana 2012.	Utrošena sredstva 2012.	Rebalans plana 2012.	Doznačena sredstva 2012.	Rebalans plana 2012.	Doznačena sredstva 2012.	Rebalans plana 2012.	Utrošena / Doznačena sredstva 2012.			
1	2	3	4	5	6	7	8(2+4+6)	9(3+5+7)	10	11(9+10)	12
8.5.6. Projekti vodoopskrbe											
1.Čavle 137 – imovinsko pravna priprema i ishodovanje dozvola za vodovodni ogranak	10.000	2.182					10.000	2.182		2.182	2.182
2.Soboli – izgradnja vodovodnog ogranka	26.000	19.685			179.000	161.461	205.000	181.146		181.146	181.146
3.Zastenice - Čavle I faza – okončani obračun	148.000	147.922					148.000	147.922		147.922	2.185
4.Zastenice - Čavle II faza – izvođenje radova za vodovodni ogranak	240.000	238.567					240.000	238.567		238.567	238.567
5. Halovac - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka	-						-				-
Ukupno za projekte vodoopskrbe	424.000	408.357			179.000	161.461	603.000	569.817		569.817	424.080

Tablica 10: UTROŠENA SREDSTVA U PROJEKTE II. PRIORITETA U 2012. GODINI U USPOREDBI S REBALANSOM PLANA ZA 2012. GODINU I VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U 2012. GODINI ZA **OPĆINU VIŠKOVO**

(u kn bez lipa)

Naziv investicije / Točka iz Rebalansa plana 2012.	Naknada za razvoj		Proračun		Hrvatske vode		Ukupno 2012.		Hrvatske vode-Doznačena sredstva u 2013. po zahtjevima iz 2012.*	Sveukupno Utrošena / Doznačena sredstva	Izvršeni radovi 2012.
	Rebalans plana 2012.	Utrošena sredstva 2012.	Rebalans plana 2012.	Doznačena sredstva 2012.	Rebalans plana 2012.	Doznačena sredstva 2012.	Rebalans plana 2012.	Utrošena / Doznačena sredstva 2012.			
1	2	3	4	5	6	7	8(2+4+6)	9(3+5+7)	10	11(9+10)	12
8.5.7. Projekti vodoopskrbe											
1.Saršoni – Skvažiči - izgradnja vodovodnog ogranka	130.000	50.668	205.000	202.382	1.109.000	350.844	1.444.000	603.894	100.793	704.687	848.623
2.Naselje Skvažiči - nastavak pripreme dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka	8.000	-					8.000	-		-	-
3.Donji Jugi - nastavak pripreme dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka	57.000	3.588					57.000	3.588		3.588	3.588
4.Gornji Jugi (Novo naselje) - nastavak pripreme dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka	50.000	2.661					50.000	2.661		2.661	2.661
5.Viškovo k.br. 127-131 - nastavak pripreme dokumentacije za izgradnju i izgradnja vodovodnog ogranka	62.000	40.919			463.000	328.849	525.000	369.768	9.540	379.308	382.158
6.Petrci k.br. 32 - 41 - nastavak pripreme dokumentacije za izgradnju i izgradnja vodovodnog ogranka	56.000	30.777			284.000	249.060	340.000	279.837	8.829	288.666	291.180
7.Perčevo - nastavak pripreme dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka	17.000	-					17.000	-		-	-
8.Gornji Jugi – Karlovo - izgradnja vodovodnog ogranka	29.000	38.095			249.000	239.223	278.000	277.318		277.318	277.318
9.Pogled - Vrtače V2 - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka	33.000	24.800					33.000	24.800		24.800	24.800

Naziv investicije / Točka iz Rebalansa plana 2012.	Naknada za razvoj		Proračun		Hrvatske vode		Ukupno 2012.		Hrvatske vode-Doznačena sredstva u 2013. po zahtjevima iz 2012.*	Sveukupno Utrošena / Doznačena sredstva	Izvršeni radovi 2012.
	Rebalans plana 2012.	Utrošena sredstva 2012.	Rebalans plana 2012.	Doznačena sredstva 2012.	Rebalans plana 2012.	Doznačena sredstva 2012.	Rebalans plana 2012.	Utrošena / Doznačena sredstva 2012.			
1	2	3	4	5	6	7	8(2+4+6)	9(3+5+7)	10	11(9+10)	12
10.Vozišće 47 - 49 - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka	28.000	18.708					28.000	18.708		18.708	18.708
11.Kosi- priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka	59.000	35.450					59.000	35.450		35.450	35.450
12. Ferenci - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka	7.000	3.900					7.000	3.900		3.900	3.900
13. Viškovo prema Adriametalu i Mladenici 19 - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka	20.000	16.800					20.000	16.800		16.800	16.800
14. Brtuni N/N- priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka	13.000	12.140					13.000	12.140		12.140	12.140
15. Naselje Kliči - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka	20.000	16.800					20.000	16.800		16.800	16.800
16. Ronjgi - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka	19.000	15.800					19.000	15.800		15.800	15.800
17. Mladenici k.br.30-39 - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka	16.000	-					16.000	-		-	-
18. Bujki 1-47 - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka	12.000	9.200					12.000	9.200		9.200	9.200
19. Lučinići - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka	7.000	5.300					7.000	5.300		5.300	5.300
20. Vozišće k.br. 48-61 - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka	12.000	8.475					12.000	8.475		8.475	8.475

Naziv investicije / Točka iz Rebalansa plana 2012.	Naknada za razvoj		Proračun		Hrvatske vode		Ukupno 2012.		Hrvatske vode-Doznačena sredstva u 2013. po zahtjevima iz 2012.*	Sveukupno Utrošena / Doznačena sredstva	Izvršeni radovi 2012.
	Rebalans plana 2012.	Utrošena sredstva 2012.	Rebalans plana 2012.	Doznačena sredstva 2012.	Rebalans plana 2012.	Doznačena sredstva 2012.	Rebalans plana 2012.	Utrošena / Doznačena sredstva 2012.			
1	2	3	4	5	6	7	8(2+4+6)	9(3+5+7)	10	11(9+10)	12
21. Lučići, Zorzići i novi dio Zorzići od k.br.64-70 - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka	16.000	14.938					16.000	14.938		14.938	14.938
22. Juraši - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka	17.000	-					17.000	-		-	-
23. Garići - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka	9.000	5.500					9.000	5.500		5.500	5.500
24. Garići - petrolejska - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka	11.000	300					11.000	300		300	8.300
Ukupno za projekte vodoopskrbe	708.000	354.819	205.000	202.382	2.105.000	1.167.976	3.018.000	1.725.177	119.162	1.844.339	2.001.639

*Sredstva su doznačena u siječnju 2013. godine, po ovjerenim zahtjevima Hrvatskih voda iz 2012. godine.

Tablica 11: UTROŠENA SREDSTVA U PROJEKTE II. PRIORITETA U 2012. GODINI U USPOREDBI S REBALANSOM PLANA ZA 2012. GODINU I VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U 2012. GODINI ZA **OPĆINU JELENJE**

(u kn bez lipa)

Naziv investicije / Točka iz Rebalansa plana 2012.	Naknada za razvoj		Proračun		Hrvatske vode		Ukupno 2012.		Hrvatske vode- Doznačena sredstva u 2013. po zahtjevima iz 2012.*	Sveukupno Utrošena / Doznačena sredstva	Izvršeni radovi 2012.
	Rebalans plana 2012.	Utrošena sredstva 2012.	Rebalans plana 2012.	Doznačena sredstva 2012.	Rebalans plana 2012.	Doznačena sredstva 2012.	Rebalans plana 2012.	Utrošena / Doznačena sredstva 2012.			
1	2	3	4	5	6	7	8(2+4+6)	9(3+5+7)	10	11(9+10)	12
8.5.8. Projekti vodoopskrbe											
1.Lukeži - izgradnja vodovodnog ogranka	125.000	121.588			105.000	103.785	230.000	225.373		225.373	116.317
2.Linčeto - nastavak pripreme dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka	20.000	10.500					20.000	10.500		10.500	10.500
3.Podhum 14 a do f- nastavak pripreme dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka	21.000	4.658					21.000	4.658		4.658	4.658
4.Dražice - nastavak pripreme dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka	46.000	4.576					46.000	4.576		4.576	4.576
5.Podhum (formula) - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka	32.000	16.700					32.000	16.700		16.700	16.700
6.Izgradnja vodovodnog ogranka	-						-				-
7.Podkilavačka - Težačka (I faza) - projektiranje vodovodnog ogranka	26.200	11.400					26.200	11.400		11.400	11.400
Ukupno za projekte vodoopskrbe	270.200	169.422			105.000	103.785	375.200	273.207		273.207	164.150

Tablica 12: UTROŠENA SREDSTVA U PROJEKTE II. PRIORITETA U 2012. GODINI U USPOREDBI S REBALANSOM PLANA ZA 2012. GODINU I VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U 2012. GODINI ZA **OPĆINU KLANA**

(u kn bez lipa)

Naziv investicije / Točka iz Rebalansa plana 2012.	Naknada za razvoj		Proračun		Hrvatske vode		Ukupno 2012.		Hrvatske vode- Doznačena sredstva u 2013. po zahtjevima iz 2012.	Sveukupno Utrošena / Doznačena sredstva	Izvršeni radovi 2012.
	Rebalans plana 2012.	Utrošena sredstva 2012.	Rebalans plana 2012.	Doznačena sredstva 2012.	Rebalans plana 2012.	Doznačena sredstva 2012.	Rebalans plana 2012.	Utrošena / Doznačena sredstva 2012.			
1	2	3	4	5	6	7	8(2+4+6)	9(3+5+7)	10	11(9+10)	12
8.5.9. Projekti vodoopskrbe											
1.Poslovna zona Škalnica – nastavak pripreme dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka	35.000	15.483					35.000	15.483		15.483	15.483
Ukupno za projekte vodoopskrbe	35.000	15.483					35.000	15.483		15.483	15.483

Tablica 13: REKAPITULACIJA UTROŠENIH SREDSTAVA PO IZVORIMA FINANCIRANJA U PROJEKTE VODOOPSKRBE I ODVODNJE II. PRIORITETA ZA RAZDOBLJE I-XII.2012. GODINE U USPOREDBI S PLANOM / REBALANSOM PLANA ZA 2012. GODINU I IZVRŠENI RADOVI I-XII.2012. GODINE ZA SVAKU JLS

(u kn bez lipa)

Grad/ Općina	Naziv investicije	Naknada za razvoj		Proračun		Hrvatske vode		Drugi izvor financiranja (kredit)		Ukupno 2012.		Hrvatske vode- Doznačena sredstva u 2013. po zahtjevima iz 2012.*	Sveukupno Utrošena / Doznačena sredstva	Izvršeni radovi 2012.
		Plan/ Rebalans plana 2012.	Utrošena sredstva 2012.	Plan/ Rebalans plana 2012.	Doznačena sredstva 2012.	Plan/ Rebalans plana 2012.	Doznačena sredstva 2012.	Plan/ Rebalans plana 2012.	Doznačena sredstva 2012.	Plan / Rebalans plana 2012.	Utrošena/ Doznačena sredstva 2012.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (3+5+7+9)	12 (4+6+8+10)	13	14(12+13)	15
Rijeka	Ukupno projekti vodoopskrbe i odvodnje	6.026.900	4.305.809	-	-	8.929.100	6.086.051	8.800.000	8.795.488	23.756.000	19.187.347	820.633	20.007.980	15.642.897
Bakar	Ukupno projekti vodoopskrbe i odvodnje	1.484.000	811.591	2.270.000	402.319	-	1.587.589	-	-	3.754.000	2.801.499	295.886	3.097.385	3.136.344
Kastav	Ukupno projekti vodoopskrbe i odvodnje	646.000	360.050	-	-	2.668.000	1.400.299	-	-	3.314.000	1.760.349	239.253	1.999.602	2.619.583
Kraljevica	Ukupno projekti vodoopskrbe	95.000	79.516	-	-	450.000	104.535	-	-	545.000	184.051	345.680	529.731	542.864
Kostrena	Ukupno projekti vodoopskrbe i odvodnje	1.524.000	1.137.191	165.000	162.839	2.059.000	573.087	-	-	3.748.000	1.873.118	312.388	2.185.506	2.283.277
Čavle	Ukupno projekti vodoopskrbe	424.000	408.357	-	-	179.000	161.461	-	-	603.000	569.817	-	569.817	424.080
Viškovo	Ukupno projekti vodoopskrbe	708.000	354.819	205.000	202.382	2.105.000	1.167.976	-	-	3.018.000	1.725.177	119.162	1.844.339	2.001.639
Jelenje	Ukupno projekti vodoopskrbe	270.200	169.422	-	-	105.000	103.785	-	-	375.200	273.207	-	273.207	164.150
Klana	Ukupno projekti vodoopskrbe	35.000	15.483	-	-	-	-	-	-	35.000	15.483	-	15.483	15.483
SVEUKUPNO PROJEKTI VODOOPSKRBE I ODVODNJE		11.213.100	7.642.238	2.640.000	767.540	16.495.100	11.184.783	8.800.000	8.795.488	39.148.200	28.390.049	2.133.002	30.523.051	26.830.317

*Sredstva su doznačena u siječnju 2013. godine, po ovjerenim zahtjevima Hrvatskih voda iz 2012. godine.

8.3. PRIORITETI IZGRADNJE (ZAJEDNIČKE) KOMUNALNE INFRASTRUKTURE GRADA RIJEKE FINANCIRANI IZ KREDITNIH SREDSTAVA (Točka 8.7. Rebalansa plana 2012.)

Tablica 14: UTROŠENA SREDSTVA KREDITA ZA PRIORITETE IZGRADNJE ZAJEDNIČKE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE GRADA RIJEKE U 2012. GODINI U USPOREDBI S REBALANSOM PROCIJENJENIH VRIJEDNOSTI ULAGANJA U 2012. GODINI

(u kn bez lipa)

Red. br.	Razvojni zahvat	Rebalans procijenjene vrijednosti ulaganja	Utrošena sredstva iz kredita I-XII 2012.
1.	M. Jadranić (MO Zamet) - dovršetak gradnje ogranaka vodovoda u dužini od 760 m i kanalizacije u dužini od 826 m	565.000	564.881
2.	Mihačeva Draga - Brašćine (MO Škurinjska draga) - dovršetak gradnje ogranaka vodovoda u dužini od 860 m i kanalizacije u dužini od 120 m	196.500	196.164
3.	Rastočine (MO Škurinjska draga) - dovršetak gradnje ogranaka kanalizacije u dužini od 100 m	86.000	85.976
4.	Bartolovo (Zametski koren - MO Zamet) - dovršetak gradnje ogranaka vodovoda u dužini od 200 m i kanalizacije u dužini od 200 m sa crpnom stanicom	981.000	981.282
5.	Ludvetov breg (MO Zamet) - dovršetak gradnje ogranaka vodovoda u dužini od 125 m i kanalizacije u dužini od 115 m	37.500	37.501
6.	Škrobotovac (Zametski koren - MO Zamet) - dovršetak gradnje ogranaka vodovoda u dužini od 170 m	16.000	15.637
7.	F. Pilepića prema broju 19 (MO Zamet) - dovršetak gradnje ogranaka vodovoda u dužini od 115 m	21.000	21.051
8.	Soldanac (MO Zamet) - dovršetak gradnje ogranaka vodovoda u dužini od 315 m	61.000	60.736
9.	Soldanac - Pužići (MO Zamet) - dovršetak gradnje ogranaka vodovoda u dužini od 80 m	37.000	36.915
10.	Tiči k.br. 13b (MO Zamet) - dovršetak gradnje ogranaka vodovoda u dužini od 110 m	9.000	9.011
11.	Martinkovac (MO Srdoči) - dovršetak gradnje ogranaka vodovoda u dužini od 560 m i kanalizacije u dužini od 80 m	126.000	125.712
12.	V. Čerine (MO Srdoči) - dovršetak gradnje ogranaka vodovoda u dužini od 450 m i kanalizacije u dužini od 120 m	405.000	404.944
13.	Dobriše Cesarića (MO Srdoči) - dovršetak gradnje ogranaka vodovoda u dužini od 240 m i kanalizacije u dužini od 240 m	173.500	173.243
14.	Martinkovac kod k.br.143c (MO Srdoči) - dovršetak gradnje ogranaka vodovoda u dužini od 170 m	102.000	101.722
15.	Baretićevo (MO Pehlin) - dovršetak gradnje ogranaka vodovoda u dužini od 270 m i kanalizacije u dužini od 120 m	156.500	156.307
16.	Pehlin kod k.br. 114 (MO Pehlin) - dovršetak gradnje ogranaka vodovoda u dužini od 260 m	37.500	37.172
17.	Tibljaška cesta (MO Škurinje) - dovršetak gradnje ogranaka vodovoda u dužini od 120 m	1.500	1.400
18.	Ivana Sušnja k.br. 2 (MO Podmurvice) - dovršetak gradnje ogranaka vodovoda u dužini od 90 m	181.000	180.764
19.	Kablarska cesta (MO Drenova) - dovršetak gradnje ogranaka vodovoda u dužini od 250 m	1.000	1.025
20.	M. Grbac 63 (MO Grbci) - dovršetak gradnje	195.500	195.163

Red. br.	Razvojni zahvat	Rebalans procijenjene vrijednosti ulaganja	Utrošena sredstva iz kredita I-XII 2012.
	ogranaka vodovoda u dužini od 125 m		
21.	Diračje kbr.73-92 (MO Grbci) - dovršetak gradnje ogranaka vodovoda u dužini od 170 m	266.500	266.178
22.	Čepička (MO Podmurvice) - dovršetak gradnje ogranaka vodovoda u dužini od 145 m	101.500	101.564
23.	Oktavijana Valića 40-46 (MO Pulac - Brašćine) - dovršetak gradnje ogranaka vodovoda u dužini od 700 m i kanalizacije u dužini od 735 m	1.100.000	1.094.701
24.	Bok (MO Drenova) - dovršetak gradnje ogranaka vodovoda u dužini od 120 m	37.000	36.674
25.	Sveti Kuzam - Tijani (MO Sveti Kuzam) - dovršetak gradnje ogranaka vodovoda u dužini od 400 m	275.000	275.082
26.	Sveti Kuzam 47, 51 i 53 (MO Sveti Kuzam) - dovršetak gradnje ogranaka vodovoda u dužini od 70 m	58.000	57.789
27.	Podbreg (MO Drenova) - gradnja ogranaka vodovoda u dužini od 929 m	3.010.000	3.015.574
28.	Hosti (MO Pehlin) - dovršetak gradnje ogranaka vodovoda u dužini od 200 m	9.000	8.669
29.	Pletenci (MO Pehlin) - dovršetak gradnje ogranaka vodovoda u dužini od 315 m	60.000	60.021
30.	Mihovilići (MO Pehlin) - dovršetak gradnje ogranaka vodovoda u dužini od 350 m	32.000	31.743
31.	Bačići (Concord) do kb.34 (MO Srdoči) - dovršetak gradnje ogranaka vodovoda u dužini od 300 m	207.000	206.925
32.	Tonžino 7c-27 (MO Srdoči) - dovršetak gradnje ogranaka vodovoda u dužini od 500 m	230.000	230.055
33.	Ulica Špina (MO Trsat) - dovršetak gradnje ogranaka vodovoda u dužini od 65 m	500	500
34.	Kurirski put 18/3 (MO Srdoči) - dovršetak gradnje ogranaka vodovoda u dužini od 160 m	13.500	13.509
35.	Baretićevo (MO Pehlin) - dovršetak gradnje ogranaka vodovoda u dužini od 500 m i kanalizacije u dužini od 490 m	7.000	6.600
36.	Šumci (MO Zamet) - dovršetak gradnje ogranaka vodovoda u dužini od 180 m i kanalizacije u dužini od 270 m	3.500	3.300
SVEUKUPNO		8.800.000	8.795.488

8.4. IZGRADNJA OGRANAKA VODOVODA I KANALIZACIJE PO PROGRAMU KREDITA HRVATSKIH VODA (Točka 8.8. Rebalansa plana 2012.)

Tablica 15: UTROŠENA SREDSTVA U IZGRADNJU OGRANAKA PO PROGRAMU KREDITA HRVATSKIH VODA U 2012. GODINI U USPOREDBI S REBALANSOM PLANA ZA 2012. GODINU I VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U 2012. GODINI

(u kn bez lipa)

Mjesni odbor	Ulica	KANALIZACIJA				VODOVOD				Sveukupno		
		Dužina (m)	Utrošena/doznačena sredstva 2012.			Dužina (m)	Utrošena/doznačena sredstva 2012.			Utrošena/doznačena sredstva 2012.		
			Hrvatske vode	Naknada za razvoj	Ukupno		Hrvatske vode	Naknada za razvoj	Ukupno	Hrvatske vode	Naknada za razvoj	Ukupno
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9	10(8+9)	11(4+8)	12 (5+9)	13(11+12)
1.KANTRIDA	1.Prolaz Marčeljeva draga i Kastavska	500	461.600	51.408	513.008	0	-	-	-	461.600	51.408	513.008
	2.Izviđačka (istok)	186				0						
2.ZAMET	1.Berte Jardas	180	617.000	11.560	628.560	217	249.000	120.270	369.270	866.000	131.830	997.830
	2.Ante Mandića	155				188						
3.G. ZAMET	1.Kapelska	210				0						
4.GRPCI	1.Buzetska	463				199						
5.PEHLIN	1.Plasi	501	1.163.383	99.698	1.263.081	483	686.611	157.886	844.497	1.849.994	257.584	2.107.578
6.DRENOVA	1.Goranska	437				288						
SVEUKUPNO		2.632	2.241.983	162.666	2.404.649	1.375	935.611	278.156	1.213.767	3.177.594	440.822	3.618.416

8.5. KAPITALNA ULAGANJA HRVATSKIH VODA U PROJEKTE VODOOPSKRBE I ODVODNJE PO PROGRAMU VLADE RH „ POKRETANJE NOVOG INVESTICIJSKOG CIKLUSA U MANDATU OD 2012. – 2015. „ (Točka 8.12. Rebalansa plana 2012.)

Tablica 16: UTROŠENA SREDSTVA U IZGRADNJU OGRANAKA VODOVODA I KANALIZACIJE SUKLADNO KAPITALNIM ULAGANJIMA HRVATSKIH VODA U PROJEKTE VODOOPSKRBE I ODVODNJE PO PROGRAMU VLADE RH „ POKRETANJE NOVOG INVESTICIJSKOG CIKLUSA U MANDATU 2012.- 2015.“ U USPOREDBI S REBALANSOM PLANA ZA 2012. GODINU I VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA

(u kn bez lipa)

Ulica	Dužine		Izvori financiranja				Ukupno 2012.		Hrvatske vode- Doznačena sredstva 2013. po zahtjevima iz 2012. g.*	Sveukupno Utrošena / Doznačena sredstva	Izvršeni radovi
	Kanalizacija	Vodovod	Hrvatske vode		Naknada za razvoj		Rebalans plana 2012.	Utrošena / Doznačena sredstva 2012.			
	L (m)	L (m)	Rebalans plana 2012.	Doznačena sredstva 2012.	Rebalans plana 2012.	Utrošena sredstva 2012.					
1	2	3	4	5	6	7	8(4+6)	9(5+7)	10	11(9+10)	12
1.Ulica Kučićki put (sliv Drenova)	177	-	331.900	325.808	88.100	51.121	420.000	376.929	4.950	381.879	381.879
2.Ulica Tenčićevo (sliv Turan)	270	-	707.700	454.754	102.300	74.278	810.000	529.032	-	529.032	650.389
3.Ulica Prolaz Marčeljeva Draga i Silva Milenića Lovra (sliv Marčeljeva Draga I)	265	161	801.000	33.480	99.000	48.382	900.000	81.862	288.291	370.153	503.194
4.Ulica Creska (sliv Marčeljeva Draga II)	236	252	758.400	236.564	91.600	70.250	850.000	306.814	266.624	573.438	738.831
SVEUKUPNO	948	413	2.599.000	1.050.606	381.000	244.031	2.980.000	1.294.638	559.865	1.854.502	2.274.294

*Sredstva su doznačena u siječnju 2013. godine, po ovjerenim zahtjevima Hrvatskih voda iz 2012. godine.

SAŽETAK

8. GRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA I KORIŠTENJE SREDSTAVA NAKNADE ZA RAZVOJ TE OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA

I PRIORITET

(u kn bez lipa)

Razvojni zahvati	Planirana sredstva (iz svih izvora) po Rebalansu plana 2012.	Utrošena sredstva (iz svih izvora) 2012.	Hrvatske vode- Doznačena sredstva 2013. po zahtjevima iz 2012.g.	Ukupno utrošena sredstva	% realizacije Rebalansa plana 2012.	Izvršeni radovi 2012.
1	2	3	4	5(3+4)	6(5/2)	7
vodoopskrba	4.832.000	4.606.096	95.400	4.701.496	97,3	993.874
odvodnja	16.675.000	8.557.273	-	8.557.273	51,3	7.161.930
Ukupno	21.507.000	13.163.369	95.400	13.258.769	61,6	8.155.804

II PRIORITET

(u kn bez lipa)

Grad / Općina	Planirana sredstva (iz svih izvora) po Planu/Rebalansu plana 2012.	Utrošena sredstva (iz svih izvora) ostvarenje 2012.	Hrvatske vode- Doznačena sredstva 2013. po zahtjevima iz 2012.g.	Ukupno utrošena sredstva	% realizacije Plana / Rebalansa plana 2012.	Izvršeni radovi 2012.
1	2	3	4	5(3+4)	6(5/2)	7
RIJEKA	23.756.000	19.187.347	820.633	20.007.980	84,2	15.642.897
BAKAR	3.754.000	2.801.499	295.886	3.097.385	82,5	3.136.344
KASTAV	3.314.000	1.760.349	239.253	1.999.602	60,3	2.619.583
KRALJEVICA	545.000	184.051	345.680	529.731	97,2	542.864
KOSTRENA	3.748.000	1.873.118	312.388	2.185.506	58,3	2.283.277
ČAVLE	603.000	569.817	-	569.817	94,5	424.080
VIŠKOVO	3.018.000	1.725.177	119.162	1.844.339	61,1	2.001.639
JELENJE	375.200	273.207	-	273.207	72,8	164.150
KLANA	35.000	15.483	-	15.483	44,2	15.483
UKUPNO	39.148.200	28.390.049	2.133.002	30.523.051	78,0	26.830.317
Sveukupno (I+II prioritet)	60.655.200	41.553.418	2.228.402	43.781.820	72,2	34.986.121

POPIS TABLICA

Tablica 1: REKAPITULACIJA OSTVARENIH ULAGANJA U 2012. GODINI ZA PROJEKTE I. I II. PRIORITETA PO IZVORIMA FINANCIRANJA U USPOREDBI S PLANOM / REBALANSOM PLANA ZA 2012. GODINU	2
Tablica 2: RASPORED UTROŠENIH SREDSTAVA NAKNADE ZA RAZVOJ VODOOPSKRBE I ODVODNJE U PROJEKTE I. I II. PRIORITETA TE NAKNADE ZA RAZVOJ KANALIZACIJSKOG SUSTAVA GROBNIK – KLANA PO JLS ZA 2012. GODINU	3
Tablica 3: UTROŠENA SREDSTVA U PROJEKTE I. PRIORITETA U 2012. GODINI U USPOREDBI S REBALANSOM PLANA ZA 2012. GODINU I VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U 2012. GODINI.....	4
Tablica 4: UTROŠENA SREDSTVA U PROJEKTE II. PRIORITETA U 2012. GODINI U USPOREDBI S REBALANSOM PLANA ZA 2012. GODINU I VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U 2012. GODINI ZA GRAD RIJEKU	7
Tablica 5: UTROŠENA SREDSTVA U PROJEKTE II. PRIORITETA U 2012. GODINI U USPOREDBI S PLANOM ZA 2012. GODINU I VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U 2012. GODINI ZA GRAD BAKAR.....	10
Tablica 6: UTROŠENA SREDSTVA U PROJEKTE II. PRIORITETA U 2012. GODINI U USPOREDBI S REBALANSOM PLANA ZA 2012. GODINU I VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U 2012. GODINI ZA GRAD KASTAV.....	12
Tablica 7: UTROŠENA SREDSTVA U PROJEKTE II. PRIORITETA U 2012. GODINI U USPOREDBI S REBALANSOM PLANA ZA 2012. GODINU I VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U 2012. GODINI ZA GRAD KRALJEVICU	14
Tablica 8: UTROŠENA SREDSTVA U PROJEKTE II. PRIORITETA U 2012. GODINI U USPOREDBI S REBALANSOM PLANA ZA 2012. GODINU I VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U 2012. GODINI ZA OPĆINU KOSTRENA.....	15
Tablica 9: UTROŠENA SREDSTVA U PROJEKTE II. PRIORITETA U 2012. GODINI U USPOREDBI S REBALANSOM PLANA ZA 2012. GODINU I VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U 2012. GODINI ZA OPĆINU ČAVLE	18
Tablica 10: UTROŠENA SREDSTVA U PROJEKTE II. PRIORITETA U 2012. GODINI U USPOREDBI S REBALANSOM PLANA ZA 2012. GODINU I VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U 2012. GODINI ZA OPĆINU VIŠKOVO.....	19
Tablica 11: UTROŠENA SREDSTVA U PROJEKTE II. PRIORITETA U 2012. GODINI U USPOREDBI S REBALANSOM PLANA ZA 2012. GODINU I VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U 2012. GODINI ZA OPĆINU JELENJE.....	22
Tablica 12: UTROŠENA SREDSTVA U PROJEKTE II. PRIORITETA U 2012. GODINI U USPOREDBI S REBALANSOM PLANA ZA 2012. GODINU I VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U 2012. GODINI ZA OPĆINU KLANA	23
Tablica 13: REKAPITULACIJA UTROŠENIH SREDSTAVA PO IZVORIMA FINANCIRANJA U PROJEKTE VODOOPSKRBE I ODVODNJE II. PRIORITETA ZA RAZDOBLJE I-XII.2012. GODINE U USPOREDBI S PLANOM / REBALANSOM PLANA ZA 2012. GODINU I IZVRŠENI RADOVI I-XII.2012. GODINE ZA SVAKU JLS	24
Tablica 14: UTROŠENA SREDSTVA KREDITA ZA PRIORITETE IZGRADNJE ZAJEDNIČKE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE GRADA RIJEKE U 2012. GODINI U USPOREDBI S REBALANSOM PROCIJENJENIH VRIJEDNOSTI ULAGANJA U 2012. GODINI	25
Tablica 15: UTROŠENA SREDSTVA U IZGRADNJU OGRANAKA PO PROGRAMU KREDITA HRVATSKIH VODA U 2012. GODINI U USPOREDBI S REBALANSOM PLANA ZA 2012. GODINU I VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U 2012. GODINI.....	27
Tablica 16: UTROŠENA SREDSTVA U IZGRADNJU OGRANAKA VODOVODA I KANALIZACIJE SUKLADNO KAPITALNIM ULAGANJIMA HRVATSKIH VODA U PROJEKTE VODOOPSKRBE I ODVODNJE PO PROGRAMU VLADE RH „ POKRETANJE NOVOG INVESTICIJSKOG CIKLUSA U MANDATU 2012.- 2015.“ U USPOREDBI S REBALANSOM PLANA ZA 2012. GODINU I VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA.....	28