



Komunalno društvo
VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
za vodoopskrbu i odvodnju Rijeka

Dolac 14, 51000 Rijeka
MB 3331903 OIB 80805858278

T: (051) 353 222 F: (051) 353 207
E: kdvik-rijeka@kdvik-rijeka.hr
www.kd vik-rijeka.hr

**GRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA I
KORIŠTENJE SREDSTAVA NAKNADE ZA RAZVOJ TE
OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA**

IZVJEŠTAJ ZA 2014. GODINU

Rijeka, travanj 2015.

SADRŽAJ

8. GRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA I KORIŠTENJE SREDSTAVA NAKNADE ZA RAZVOJ TE OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA	3
8.1. RAZVOJNI ZAHVATI VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA OD ZAJEDNIČKOG INTERESA SUVLASNIKA DRUŠTVA I ISPORUČITELJA VODNE USLUGE (I PRIORITET).....	5
8.2. ULAGANJA U PROJEKTE VODOOPSKRBE I ODVODNJE OD INTERESA ZA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE FINANCIRANI IZ PRIPADAJUĆEG PREOSTALOG DIJELA NAKNADE ZA RAZVOJ I OSTALIH IZVORA (II PRIORITET)	9
8.3. KAPITALNA ULAGANJA HRVATSKIH VODA U PROJEKTE VODOOPSKRBE I ODVODNJE PO PROGRAMU VLADE RH „POKRETANJE NOVOG INVESTICIJSKOG CIKLUSA U MANDATU OD 2012.-2015.“ (Točka 8.7.1.1. Izmjena Plana poslovanja 2014.).....	28
SAŽETAK	29

8. GRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA I KORIŠTENJE SREDSTAVA NAKNADE ZA RAZVOJ TE OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA

Gradnja komunalnih vodnih građevina obuhvaća: projekte vodoopskrbe i odvodnje od zajedničkog interesa suvlasnika Društva i od značaja za funkcioniranje i unapređenje sustava vodoopskrbe i odvodnje financirane iz naknade za razvoj i ostalih izvora (I PRIORITET) te projekte vodoopskrbe i odvodnje od interesa za jedinice lokalne samouprave financirane iz pripadajućeg preostalog dijela naknade za razvoj i ostalih izvora (II PRIORITET).

U sljedećoj tablici daje se rekapitulacija ulaganja za 2014.g. u gradnju komunalnih vodnih građevina po izvorima financiranja za projekte I i II prioriteta.

Tablica 1: REKAPITULACIJA OSTVARENIH ULAGANJA U PROJEKTE I i II PRIORITETA PO IZVORIMA FINANCIRANJA ZA 2014. GODINU U USPOREDBI S IZMJENAMA PLANA ZA 2014. GODINU

(u kn bez lipa)

Opis	Izvori financiranja						Ukupno 8 (2+3+4+5+6+7)	
	Naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	Naknada za razvoj kanaliz. sustava Grobnik - Klana	Proračun	Hrvatske vode - Jadranski projekt (zajam, drž. proračun)	Hrvatske vode	Drugi izvor financiranja (kredit)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Projekti I prioriteta	Izmjene Plana 2014.	9.070.000	9.768.400	-	38.700.000	11.441.600	-	68.980.000
	Ostvarenje 2014.	6.526.341	8.986.268		34.291.279	12.411.656		62.215.544
	Indeks	72,0	92,0		88,6	108,5		90,2
Projekti II prioriteta	Izmjene Plana 2014.	18.053.830	-	1.983.850	-	9.567.090	-	29.604.770
	Ostvarenje 2014.	15.843.049		474.753		9.567.021		25.884.823
	Indeks	87,8	-	23,9	-	100,0	-	87,4
Ukupno projekti I i II prioriteta	Izmjene Plana 2014.	27.123.830	9.768.400	1.983.850	38.700.000	21.008.690	-	98.584.770
	Ostvarenje 2014.	22.369.390	8.986.268	474.753	34.291.279	21.978.677		88.100.367
	Indeks	82,5	92,0	23,9	88,6	104,6	-	89,4

Od ukupnog iznosa sredstava koje su tijekom 2014. godine doznačile Hrvatske vode u iznosu od 21.978.677,07 kn iznos od 1.159.794,07 kn koji je doznačen po ugovorima o sufinanciranju za 2014. godinu odnosi se na radove koji su izvršeni i plaćeni u 2013. godini iz naknade za razvoj vodoopskrbe i odvodnje, te su se time oslobodila sredstva naknade za razvoj grada Rijeke i općine Viškovo za daljnje investiranje.

U nastavku se daje pregled utrošenih sredstava naknade za razvoj vodoopskrbe i odvodnje u projekte I i II prioriteta te naknade za razvoj kanalizacijskog sustava Grobnik – Klana po jedinicama lokalne samouprave.

Tablica 2: RASPORED UTROŠENIH SREDSTAVA NAKNADE ZA RAZVOJ VODOOPSKRBE I ODVODNJE U PROJEKTE I I II PRIORITETA TE NAKNADE ZA RAZVOJ KAN. SUSTAVA GROBNIK – KLANA PO JLS ZA 2014. GODINU

(u kn bez lipa)

Jedinica lokalne samouprave	Utrošena sredstva naknade za razvoj u projekte vodoopskrbe i odvodnje			Utrošena sredstva naknade za razvoj odvodnje Grobnik - Klana	Sveukupno utrošena sredstva naknade
	I prioritet	II prioritet	Ukupno		
1	2	3	4 (2+3)	5	6 (4+5)
Grad Rijeka	4.657.849	11.016.840	15.674.689	5.295.608	20.970.297
Grad Bakar	270.843	211.146	481.990	344.174	826.164
Grad Kastav	294.991	588.599	883.590	306.432	1.190.022
Grad Kraljevica	157.285	223.953	381.238	239.035	620.273
Općina Čavle	196.443	425.258	621.701	211.177	832.878
Općina Jelenje	137.706	235.381	373.087	168.942	542.028
Općina Klana	41.769	0	41.769	47.627	89.396
Općina Kostrena	326.970	2.306.254	2.633.224	1.936.541	4.569.765
Općina Viškovo	442.486	835.617	1.278.103	436.733	1.714.835
UKUPNO:	6.526.341	15.843.049	22.369.389	8.986.268	31.355.658

8.1. RAZVOJNI ZAHVATI VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA OD ZAJEDNIČKOG INTERESA SUVLASNIKA DRUŠTVA I ISPORUČITELJA VODNE USLUGE (I PRIORITET)

Tablica 3: UTROŠENA SREDSTVA U PROJEKTE I. PRIORITETA U 2014. GODINI U USPOREDBI S IZMJENAMA PLANA ZA 2014. GODINU I VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U 2014. GODINI

(u kn bez lipa)

Točka iz Izmjena Plana 2014.	Razvojni zahvat / Izvor financiranja	Izmjene Plana 2014.	Utrošena / Doznačena sredstva 2014.	Indeks	Izvedeni radovi 2014.
1	2	3	4	5	6
8.1.Vodoopskrba					
8.1.1.	Kreditne obveze Marišćina Kreditne obveze se otplaćuju sukladno otplatnom planu.	3.470.000	3.464.650	99,8	
	naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	3.470.000	3.464.650	99,8	
8.1.2.	Vodoopskrba visinske zone Kostrena - nastavak izrade projektne dokumentacije za izgradnju CS i TS Martinšćica sa zahvatima u sklopu vodocrpilišta Nastavljena je izrada ugovorene projektne dokumentacije: - za <u>CS/TS Martinšćica</u> s pratećom infrastrukturom u sklopu vodocrpilišta Martinšćica izrađeni su glavni projekti - za <u>rekonstrukciju i gradnju bunara i bušotina</u> s pratećom infrastrukturom u sklopu vodocrpilišta Martinšćica izrađeni su glavni projekti te su predani Tijelu nadležnom za izdavanje dozvola s ciljem ishođenja Građevinske dozvole. Mogući je prolongat zbog nemogućnosti dobivanja pravovremenih suglasnosti od strane Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom (DUUDI).	1.400.000	1.045.298	74,7	344.862
	naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	1.400.000	1.045.298	74,7	
8.1.3.	Dogradnja vodoopskrbnog podsustava na području Grobinštine i gradnja podsustava za transport vode na Platak U tijeku je izrada idejnih projekata temeljem definiranih trasa svih cjevovoda kao i lokacija crpnih stanica i vodosprema.	800.000	1.745	0,2	788.545
	naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	800.000	1.745	0,2	
8.1.4.	Marišćina - priključak HEP U tijeku su aktivnosti od strane HEP-a kao predradnje da se u cijelosti izvrši elektrifikacija objekta vodovoda koji je u funkciji zadovoljenja potreba za vodom županijskog centra za gospodarenje otpadom Marišćina.	500.000	193.693	38,74	184
	naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	500.000	193.693	38,74	
8.2.Odvodnja					
8.2.1.	Kanalizacija Grobnik - kreditne obveze Kreditne obveze se otplaćuju sukladno otplatnom planu (I i II tranša).	4.210.000	4.901.929	116,4	
	naknada za razvoj odvodnje Grobnik - Klana	2.468.400	2.826.548	114,5	
	Hrvatske vode	1.741.600	2.075.381	119,2	

Točka iz Izmjena Plana 2014.	Razvojni zahvat / Izvor financiranja	Izmjene Plana 2014.	Utrošena / Doznačena sredstva 2014.	Indeks	Izvedeni radovi 2014.
1	2	3	4	5	6
8.2.2.	<p>Kanalizacijski sustav Rijeka-Grobnik - II faza podprojekta Rijeka-Grobnik Završeni su radovi na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Podprojektu W3 – Mjesna kanalizacijska mreža naselja Mavrinci i Bačine, gdje je izgrađeno 8100 m kanalizacijskog kolektora, 1200 m tlačnog voda, prelaganje/zamjena vodoopskrbnih cjevovoda u dužini od 3419 m i dvije CS. - Podprojektu W4 - Mjesna kanalizacijska mreža naselja Buzdohanj, Bajčevo selo i Bačine, gdje je izgrađeno 6700 m kanalizacijskog kolektora, 870 m tlačnog voda, prelaganje/zamjena vodoopskrbnih cjevovoda u dužini od 3689 m i dvije CS. <p>Na podprojektima W5, W6 i W7 radovi su započeli odnosno bili u tijeku u 2014.g. te će biti dovršeni u 2015.g.</p> <p>Podprojekt W5: Mjesna kanalizacijska mreža naselja Mavrinci i Svilno i prelaganje/zamjena vodovoda (5,3 km kanalizacije i 2,3 km vodovoda); Izvođenje radova započelo 24.02.2014. Rok dovršetka radova je 26.02.2015.god. Izvedeni su radovi na izgradnji 5000 metara kanalizacijskog kolektora te prelaganje/zamjena vodoopskrbnih cjevovoda u dužini od 2000 m.</p> <p>Podprojekt W6: Mjesna kanalizacijska mreža, crpne stanice te prelaganje /zamjena vodovoda na preostalim ograncima naselja Bajčevo selo, Buzdohanj, Mavrinci, Cernik, Svilno i Orehovića (2,8 km kanalizacije, 2 CS; 1,4 km vodovoda); Izvođenje radova započelo 16.06.2014. Rok dovršetka radova je 16.04.2015.god. Izvedeni su radovi na izgradnji 2500 metara kanalizacijskog kolektora te prelaganje/zamjena vodoopskrbnih cjevovoda u dužini od 1400 m.</p> <p>Podprojekt W7: Mjesna kanalizacijska mreža naselja Svilno, Orehovića, Pašac i Cernik + 1 CS i prelaganje/zamjena vodovoda (7,3 km kanalizacije + 1 CS; 3,1 km vodovoda); Izvođenje radova započelo 25.11.2013. Rok dovršetka radova je 28.02.2015.god. Izvedeni su radovi na izgradnji 6000 metara kanalizacijskog kolektora, 920 m tlačnog voda, prelaganje/zamjena vodoopskrbnih cjevovoda u dužini od 3000 m.</p>	46.000.000	40.450.999	87,9	45.177.552
	naknada za razvoj odvodnje Grobnik - Klana	7.300.000	6.159.720	84,4	
	Hrvatske vode Jadranski projekt (zajam, drž. proračun, HV)	38.700.000	34.291.279	88,6	
8.2.3.	<p>Izgradnja sanitarnog kolektora u sklopu izgradnje 4. faze I.etape te II.i III.etape državne ceste D 427 Čvor Marčelji (nova A7) - Viškovo - Čvor Rujevica (A7)</p> <p>Nije bilo realizacije budući u 2014.g. nije potpisan ugovor sa Hrvatskim cestama temeljem kojeg će se vršiti plaćanje.</p>	500.000	0	0,0	
	naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	500.000	0	0,0	

Točka iz Izmjena Plana 2014.	Razvojni zahvat / Izvor financiranja	Izmjene Plana 2014.	Utrošena / Doznačena sredstva 2014.	Indeks	Izvedeni radovi 2014.
1	2	3	4	5	6
8.3. Zajednički projekti vodoopskrbe i odvodnje					
8.3.1.	<p>EU projekti -aglomeracija Rijeka (Rijeka, Kastav, Viškovo, Čavle, Jelenje), -aglomeracija Bakar-Kostrena, -aglomeracija Kraljevica</p> <p>AGLOMERACIJA RIJEKA (Rijeka, Kastav, Viškovo, Čavle, Jelenje) Istekom sporazumnog ugovora i neizvršenjem osnovnog zadatka izrade konačne Studije izvedivosti usklađene sa navedenim primjedbama, u listopadu 2014. godine pokrenula se bagatelna nabava u cilju dorade Studije izvedivosti kojom će se promatrano područje uskladiti sa Planom provedbe vodno komunalnih direktiva, dobiti pozitivno mišljenje tima JASPERS i provesti aktivnosti apliciranja sukladno zahtjevima EU Kohezijskog fonda. U studenom 2014. godine odabran je novi izrađivač za slijedeće dokumente u cilju zgotavljenja Studije izvedivosti:</p> <ol style="list-style-type: none"> Dorada Studije izvedivosti – odvodnja i UPOV u sklopu sustava javne odvodnje „GRAD“ izrada elaborata tehničko-tehnoloških rješenja obrade mulja UPOV-a Rijeka i opsijske analize s odabirom optimalne varijante <p>Nastavljena je izrada Studija utjecaja na okoliš, no za njezin dovršetak i provjeru utjecaja zahvata na okoliš pri Ministarstvu zaštite okoliša i prirode potrebno je okončati doradenu Studiju izvedivosti kako bi se dokumenti uskladili.</p> <p>Definirana je problematika usklađivanja Studije utjecaja na okoliš sa Studijom izvedivosti, a vezano uz lokacije uređaja, obrade i transporta mulja, kao i konačnog spaljivanja. Navedeno utiče na izmjenu i dopunu samog dokumenta u poglavljima opisa zahvata, opisa utjecaja zahvata (naročito u pogledu utjecaja na kvalitetu zraka, u pogledu vizualnih efekata, te u pogledu izrade novog modela buke) i dopune mjera zaštite i monitoringa.</p> <p>Ugovorena je izrada idejnog projekta sa ishođenjem lokacijske dozvole uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Rijeka-UPOV RIJEKA, te je započela izrada istog. Međutim kako su zaustavljena daljnja projektiranja na UPOV-u Rijeka do potvrde lokacije i tehničko/tehnološkog definiranja samog UPOV-a, a po osnovi dorade Studije izvedivosti uključujući i obradu mulja tako su i daljnje aktivnosti oko istoga u mirovanju.</p> <p>Po ugovoru za izradu idejnih rješenja, idejnih i glavnih projekata rekonstrukcije i dogradnje sustava odvodnje otpadnih voda na području aglomeracije Rijeka - Sustav javne odvodnje "Grad" dostavljene su gotovo sve radne verzije</p>	12.100.000	12.157.231	100,5	13.400.613

Točka iz Izmjena Plana 2014.	Razvojni zahvat / Izvor financiranja	Izmjene Plana 2014.	Utrošena / Doznačena sredstva 2014.	Indeks	Izvedeni radovi 2014.
1	2	3	4	5	6
	<p>idejnih projekata rekonstrukcije i u tijeku je predaja idejnih projekata na lokacijske dozvole. Nije još započela izrada glavnih projekata.</p> <p>Izrađeni su idejni projekti proširenja sustava distribucije, prikupljanja i odvodnje otpadnih voda za područje aglomeracije Rijeka sustav javne odvodnje "Grad" - 2. dio proširenja sustava na području grada Rijeke i grada Kastva te općina Viškovo, Jelenje, Čavle i Matulji. U tijeku je ishodovanje lokacijskih dozvola za predane projekte kako bi se započela imovinsko pravna priprema te izrada i predaja glavnih projekata na ishodovanje građevinskih dozvola. Kasni se u dinamici sa izradom projekata i ishođenjem dozvola po osnovnom ugovoru. S obzirom da su razlozi kašnjenja u odnosu na osnovni rok izvršenja usluga dobrim dijelom nastali i stupanjem na snagu novog Zakona o gradnji i Zakona o prostornom uređenju koji utiču na efikasnost izrade projektne dokumentacije (nemogućnost produženja potvrda Glavnog projekta, potrebe izrade Geodetskih projekata, otežane procedure ishodovanja lokacijskih dozvola i PGP, imovinsko pravna priprema – prometnice), zajednici izvršitelja se produžio rok izvršenja usluge.</p> <p>Paralelno se vrši imovinsko-pravna priprema.</p> <p>AGLOMERACIJA BAKAR-KOSTRENA U tijeku je izrada Studije izvedivosti, Studije utjecaja na okoliš i aplikacija za EU fondove. Dostavljeni radni materijal izrađivača nije prihvaćen od strane projektnog tima te je izvršena stručna recenzija dostavljenog materijala. Potpisan je i ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz Operativnog programa „Zaštita okoliša“ za razdoblje 2007-2013. za izradu projektno-tehničke dokumentacije agl.Bakar-Kostrena.</p> <p>AGLOMERACIJA KRALJEVICA Pripremljen je projektni zadatak i objavljen natječaj za odabir izrađivača Studije izvodljivosti, Studije utjecaja na okoliš prema projektnom zadatku (1.etape).</p>				
	naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	2.400.000	1.820.956	75,9	
	Hrvatske vode	9.700.000	10.336.275	106,6	
	Izvori financiranja				
	naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	9.070.000	6.526.341	72,0	59.711.756
	naknada za razvoj odvodnje Grobnik - Klana	9.768.400	8.986.268	92,0	
	Hrvatske vode Jadranski projekt	38.700.000	34.291.279	88,6	
	Hrvatske vode	11.441.600	12.411.656	108,5	
	SVEUKUPNO ZA RAZVOJNE ZAHVATE VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA (I. PRIORITET)	68.980.000	62.215.544	90,2	

8.2. ULAGANJA U PROJEKTE VODOOPSKRBE I ODVODNJE OD INTERESA ZA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE FINANCIRANI IZ PRIPADAJUĆEG PREOSTALOG DIJELA NAKNADE ZA RAZVOJ I OSTALIH IZVORA (II PRIORITET)

U sljedećim tablicama daje se prikaz utrošenih sredstava u 2014.g. u projekte vodoopskrbe i odvodnje od interesa za svaku jedinicu lokalne samouprave (II prioritet) po izvorima financiranja i usporedba s Izmjenama i dopunama Plana za 2014.godinu te vrijednost izvršenih radova za 2014. godinu.

Tablica 4: UTROŠENA SREDSTVA U PROJEKTE II PRIORITETA ZA 2014. GODINU U USPOREDBI S IZMJENAMA PLANA ZA 2014. GODINU I VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U 2014. GODINI ZA **GRAD RIJEKU**

Naziv investicije / Točka iz Izmjene Plana 2014.	Izvori financiranja (u kn bez lipa)										Izvršeni radovi 2014.
	Naknada za razvoj		Proračun		Hrvatske vode		Drugi izvor financiranja (kredit)		Ukupno		
	Izmjene Plana 2014.	Utrošena sredstva 2014.	Izmjene Plana 2014.	Doznačena sredstva 2014.	Izmjene Plana 2014.	Doznačena sredstva 2014.	Izmjene Plana 2014.	Utrošena sredstva 2014.	Izmjene Plana 2014.	Utrošena / Doznačena sredstva 2014.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(2+4+6+8)	11(3+5+7+9)	12
8.5.1. Projekti vodoopskrbe											
1.Vodoopskrba stambenog područja Martinkovac – VS Dražice – priprema dokumentacije za gradnju	94.000	23.844							94.000	23.844	3.934
2.Ljubljanska cesta – gradnja vodovodnog ogranka	370.000	325.717							370.000	325.717	358.403
3.A.Modrušana – gradnja vodovodnog ogranka	210.000	197.651							210.000	197.651	208.703
4.Staro groblje Drenova – projektiranje i gradnja vodovodnog ogranka	130.000	103.093							130.000	103.093	103.093
5.Radnička ulica – projektiranje vodovodnog ogranka	25.000	0							25.000	0	0

Naziv investicije / Točka iz Izmjene Plana 2014.	Izvori financiranja (u kn bez lipa)										Izvršeni radovi 2014.
	Naknada za razvoj		Proračun		Hrvatske vode		Drugi izvor financiranja (kredit)		Ukupno		
	Izmjene Plana 2014.	Utrošena sredstva 2014.	Izmjene Plana 2014.	Doznačena sredstva 2014.	Izmjene Plana 2014.	Doznačena sredstva 2014.	Izmjene Plana 2014.	Utrošena sredstva 2014.	Izmjene Plana 2014.	Utrošena / Doznačena sredstva 2014.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(2+4+6+8)	11(3+5+7+9)	12
6.VS / VT Strmica – projektiranje	0	0							0	0	0
7.Vodovodni ogranak Bogomira Čikovića Marčeva	48.500	760							48.500	760	49.260
Ukupno za projekte vodoopskrbe	877.500	651.065							877.500	651.065	723.393
8.6.1. Projekti odvodnje											
1.Sanitarna kanalizacija Radićeve ulice – Šetalište Joakima Rakovca – priprema dokumentacije za gradnju i početak gradnje sanitarne kanalizacije	100.000	15.677							100.000	15.677	15.677
2. Sanitarna kanalizacija i crpna stanica u Ulici Brdina na Drenovi - priprema dokumentacije za gradnju	20.000	0							20.000	0	0
Ukupno za projekte odvodnje	120.000	15.677							120.000	15.677	15.677
8.7.1. Zajednički projekti vodoopskrbe i odvodnje											
1. Kapitalna ulaganja Hrvatskih voda u projekte vodoopskrbe i odvodnje po programu Vlade RH „Pokretanje	2.449.200	2.385.675			6.325.100	6.325.709			8.774.300	8.711.385	5.819.518

Naziv investicije / Točka iz Izmjene Plana 2014.	Izvori financiranja (u kn bez lipa)										Izvršeni radovi 2014.
	Naknada za razvoj		Proračun		Hrvatske vode		Drugi izvor financiranja (kredit)		Ukupno		
	Izmjene Plana 2014.	Utrošena sredstva 2014.	Izmjene Plana 2014.	Doznačena sredstva 2014.	Izmjene Plana 2014.	Doznačena sredstva 2014.	Izmjene Plana 2014.	Utrošena sredstva 2014.	Izmjene Plana 2014.	Utrošena / Doznačena sredstva 2014.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(2+4+6+8)	11(3+5+7+9)	12
novog investicijskog ciklusa u mandatu od 2012. - 2015.“ – dovršetak gradnje; popis projekata u 8.3.											
2. Financiranje putem Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) - gradnja, dodatni troškovi vezani uz realizaciju projekta i troškovi kredita	935.000	752.242			446.800	445.330			1.381.800	1.197.572	736.447
3. Financiranje Hrvatskih voda putem EIB - CEB programa – gradnja	250.000	171.332							250.000	171.332	217.492
4. Priprema dokumentacije i ostali troškovi za dogradnju sustava vodnih građevina	15.000	14.061							15.000	14.061	14.061
5. Zajednička izgradnja na području Grada Rijeke – gradnja ogranaka vodovoda i kanalizacije u sklopu izgradnje prometnica, uređenja trgova i ostalih javnih površina sukladno prioritetima Grada Rijeke	1.150.000	1.049.485							1.150.000	1.049.485	787.177

Naziv investicije / Točka iz Izmjene Plana 2014.	Izvori financiranja (u kn bez lipa)										Izvršeni radovi 2014.
	Naknada za razvoj		Proračun		Hrvatske vode		Drugi izvor financiranja (kredit)		Ukupno		
	Izmjene Plana 2014.	Utrošena sredstva 2014.	Izmjene Plana 2014.	Doznačena sredstva 2014.	Izmjene Plana 2014.	Doznačena sredstva 2014.	Izmjene Plana 2014.	Utrošena sredstva 2014.	Izmjene Plana 2014.	Utrošena / Doznačena sredstva 2014.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(2+4+6+8)	11(3+5+7+9)	12
6. Koblerov trg - gradnja vodovoda i sanitarne kanalizacije	805.000	441.900							805.000	441.900	556.511
7. Vodoopskrba i odvodnja DPU stambenog područja Trsat - projektiranje	0	0							0	0	0
8. Obveze po kreditu za Prioritete izgradnje (zajedničke) komunalne infrastrukture Grada Rijeke	5.570.000	5.535.402							5.570.000	5.535.402	
Ukupno za zajedničke projekte vodoopskrbe i odvodnje	11.174.200	10.350.097			6.771.900	6.771.039			17.946.100	17.121.137	8.131.206
SVEUKUPNO PROJEKTI VODOOPSKRBE I ODVODNJE	12.171.700	11.016.840			6.771.900	6.771.039			18.943.600	17.787.879	8.870.277

Tablica 5: UTROŠENA SREDSTVA U PROJEKTE II PRIORITETA U 2014. GODINI U USPOREDBI S IZMJENAMA PLANA ZA 2014. GODINU I VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U 2014. GODINI ZA **GRAD BAKAR**

Naziv investicije / Točka iz Izmjene Plana 2014.	Izvori financiranja (u kn bez lipa)										Izvršeni radovi 2014.
	Naknada za razvoj		Proračun		Hrvatske vode		Drugi izvor financiranja (kredit)		Ukupno		
	Izmjene Plana 2014.	Utrošena sredstva 2014.	Izmjene Plana 2014.	Doznačena sredstva 2014.	Izmjene Plana 2014.	Doznačena sredstva 2014.	Izmjene Plana 2014.	Utrošena sredstva 2014.	Izmjene Plana 2014.	Utrošena / Doznačena sredstva 2014.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(2+4+6+8)	11(3+5+7+9)	12
8.5.2. Projekti vodoopskrbe											
1.Vodoopskrba naselja Melnice u Gradu Bakru - Ia faza (O-3.4) - tehnički pregled	100	87							100	87	87
2.Vodoopskrba naselja Melnice u Gradu Bakru - II faza - priprema i početak gradnje	340.000	140.175							340.000	140.175	0
3.Veberova ulica od kbr. 16 - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	20.000	17.181							20.000	17.181	17.181
4.Škrljevo 1- priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	8.800	700							8.800	700	700
5.Škrljevo naselje - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	7.000	0							7.000	0	0
6.Lonja - Hreljin- priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	7.500	0							7.500	0	0
7.Kukuljanovo 160 - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	5.300	700							5.300	700	700
8.Krasica - Višnjevica- priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	25.500	25.493							25.500	25.493	25.493
9.Škrljevo - Dumbrava- priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	14.000	5.220							14.000	5.220	5.220

Naziv investicije / Točka iz Izmjene Plana 2014.	Izvori financiranja (u kn bez lipa)										Izvršeni radovi 2014.
	Naknada za razvoj		Proračun		Hrvatske vode		Drugi izvor financiranja (kredit)		Ukupno		
	Izmjene Plana 2014.	Utrošena sredstva 2014.	Izmjene Plana 2014.	Doznačena sredstva 2014.	Izmjene Plana 2014.	Doznačena sredstva 2014.	Izmjene Plana 2014.	Utrošena sredstva 2014.	Izmjene Plana 2014.	Utrošena / Doznačena sredstva 2014.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(2+4+6+8)	11(3+5+7+9)	12
10.Krasica 78 A- priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	22.000	21.590							22.000	21.590	21.590
11. Prijelazni troškovi projektiranja (ogranci)	0	0							0	0	0
UKUPNO ZA PROJEKTE VODOOPSKRBE	450.200	211.146							450.200	211.146	70.971

Tablica 6: UTROŠENA SREDSTVA U PROJEKTE II PRIORITETA U 2014. GODINI U USPOREDBI S IZMJENAMA PLANA ZA 2014. GODINU I VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U 2014. GODINI ZA **GRAD KASTAV**

Naziv investicije / Točka iz Izmjene Plana 2014.	Izvori financiranja (u kn bez lipa)										Izvršeni radovi 2014.
	Naknada za razvoj		Proračun		Hrvatske vode		Drugi izvor financiranja (kredit)		Ukupno		
	Izmjene Plana 2014.	Utrošena sredstva 2014.	Izmjene Plana 2014.	Doznačena sredstva 2014.	Izmjene Plana 2014.	Doznačena sredstva 2014.	Izmjene Plana 2014.	Utrošena sredstva 2014.	Izmjene Plana 2014.	Utrošena / Doznačena sredstva 2014.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(2+4+6+8)	11(3+5+7+9)	12
8.5.3. Projekti vodoopskrbe											
1.Donji Turki - nastavak pripreme dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	7.000	7.000							7.000	7.000	7.000
2.Brnčići put Martići - nastavak pripreme dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	4.000	4.020							4.000	4.020	4.020
3.Donji Spinčići od k.br. 150 - 250 - dovršetak gradnje vodovodnog ogranka	205.000	202.842							205.000	202.842	540
4.Prijelazni troškovi projektiranja (ogranci)	10.000	10							10.000	10	0
5. Kastav-Klanci - pripremni radovi za vodovodni ogranak	25.000	0							25.000	0	0

Naziv investicije / Točka iz Izmjene Plana 2014.	Izvori financiranja (u kn bez lipa)										Izvršeni radovi 2014.
	Naknada za razvoj		Proračun		Hrvatske vode		Drugi izvor financiranja (kredit)		Ukupno		
	Izmjene Plana 2014.	Utrošena sredstva 2014.	Izmjene Plana 2014.	Doznačena sredstva 2014.	Izmjene Plana 2014.	Doznačena sredstva 2014.	Izmjene Plana 2014.	Utrošena sredstva 2014.	Izmjene Plana 2014.	Utrošena / Doznačena sredstva 2014.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(2+4+6+8)	11(3+5+7+9)	12
6.Brničiči 5-9/1 - pripremni radovi za vodovodni ogranak	25.000	0							25.000	0	0
7. Krajevac - pripremni radovi za vodovodni ogranak	25.000	0							25.000	0	0
8.Šporeri - pripremni radovi za vodovodni ogranak	25.000	0							25.000	0	0
9.Donji Spinčići od kbr.124-126 - pripremni radovi za vodovodni ogranak	25.000	0							25.000	0	0
10.Kostanj (Jurčići - Škrliji) - pripremni radovi za vodovodni ogranak	25.000	235							25.000	235	235
Ukupno za projekte vodoopskrbe	376.000	214.106							376.000	214.106	11.795
8.6.3. Projekti odvodnje											
1. Gradnja CS BANI 1	326.650	323.077			1.138.350	1.138.350			1.465.000	1.461.427	951.684
Ukupno za projekte odvodnje	326.650	323.077			1.138.350	1.138.350			1.465.000	1.461.427	951.684

Naziv investicije / Točka iz Izmjene Plana 2014.	Izvori financiranja (u kn bez lipa)										Izvršeni radovi 2014.
	Naknada za razvoj		Proračun		Hrvatske vode		Drugi izvor financiranja (kredit)		Ukupno		
	Izmjene Plana 2014.	Utrošena sredstva 2014.	Izmjene Plana 2014.	Doznačena sredstva 2014.	Izmjene Plana 2014.	Doznačena sredstva 2014.	Izmjene Plana 2014.	Utrošena sredstva 2014.	Izmjene Plana 2014.	Utrošena / Doznačena sredstva 2014.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(2+4+6+8)	11(3+5+7+9)	12
8.7.3. Zajednički projekti vodoopskrbe i odvodnje											
1. Sanitarna kanalizacija RZ Žegoti – Šporova jama – Jurčiči, I faza i kanalizacija naselja Jurčiči – Jurjenići -gradnja, dodatni troškovi vezani uz realizaciju projekta i troškovi kredita	60.000	51.416			13.200	13.773			73.200	65.189	48.728
2. Put Vladimira Nazora u staroj jezgri grada Kastva- ogranak kanalizacije i vodovoda - priprema dokumentacije za gradnju	30.000	0							30.000	0	0
Ukupno za zajedničke projekte vodoopskrbe i odvodnje	90.000	51.416			13.200	13.773			103.200	65.189	48.728
SVEUKUPNO PROJEKTI VODOOPSKRBE I ODVODNJE	792.650	588.599			1.151.550	1.152.123			1.944.200	1.740.722	1.012.207

Tablica 7: UTROŠENA SREDSTVA U PROJEKTE II PRIORITETA U 2014. GODINI U USPOREDBI S IZMJENAMA PLANA ZA 2014. GODINU I VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U 2014. GODINI ZA **GRAD KRALJEVICU**

Naziv investicije / Točka iz Izmjene Plana 2014.	Izvori financiranja (u kn bez lipa)										Izvršeni radovi 2014.
	Naknada za razvoj		Proračun		Hrvatske vode		Drugi izvor financiranja (kredit)		Ukupno		
	Izmjene Plana 2014.	Utrošena sredstva 2014.	Izmjene Plana 2014.	Doznačena sredstva 2014.	Izmjene Plana 2014.	Doznačena sredstva 2014.	Izmjene Plana 2014.	Utrošena sredstva 2014.	Izmjene Plana 2014.	Utrošena / Doznačena sredstva 2014.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(2+4+6+8)	11(3+5+7+9)	12
8.5.4. Projekti vodoopskrbe											
1.Put za Banj - nastavak pripreme dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	2.700	400							2.700	400	400
2.Banj-nastavak pripreme dokumentacije za gradnju i gradnja vodovodnog ogranka	278.120	205.375			246.880	246.880			525.000	452.255	464.875
3.Fara k.br. 1, 2 i 3 i groblje Kraljevica - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	44.700	700							44.700	700	700
4.Spojni cjevovod - Banj - nastavak pripreme dokumentacije za gradnju	27.500	17.478							27.500	17.478	17.478
Ukupno za projekte vodoopskrbe	353.020	223.953			246.880	246.880			599.900	470.834	483.454
8.7.4. Zajednički projekti vodoopskrbe i odvodnje											
1.Vodovodna i kanalizacijska mreža Jakovčičeve ulice (dio u cesti) - projektiranje	0	0							0	0	0
2.Vodovodna i kanalizacijska mreža Jakovčičeve ulice - II dio - projektiranje	0	0							0	0	0
Ukupno za zajedničke projekte vodoopskrbe i odvodnje	0	0							0	0	0
SVEUKUPNO PROJEKTI VODOOPSKRBE I ODVODNJE	353.020	223.953			246.880	246.880			599.900	470.834	483.454

Tablica 8: UTROŠENA SREDSTVA U PROJEKTE II PRIORITETA U 2014. GODINI U USPOREDBI S IZMJENAMA PLANA ZA 2014. GODINU I VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U 2014. GODINI ZA **OPĆINU KOSTRENA**

Naziv investicije / Točka iz Izmjene Plana 2014.	Izvori financiranja (u kn bez lipa)										Izvršeni radovi 2014.
	Naknada za razvoj		Proračun		Hrvatske vode		Drugi izvor financiranja (kredit)		Ukupno		
	Izmjene Plana 2014.	Utrošena sredstva 2014.	Izmjene Plana 2014.	Doznačena sredstva 2014.	Izmjene Plana 2014.	Doznačena sredstva 2014.	Izmjene Plana 2014.	Utrošena sredstva 2014.	Izmjene Plana 2014.	Utrošena / Doznačena sredstva 2014.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(2+4+6+8)	11(3+5+7+9)	12
8.5.5. Projekti vodoopskrbe											
1.Mažeri – tehnički pregled	200	199							200	199	199
2. VS Solin 2 -priprema dokumentacije i početak gradnje	130.990	63.290			29.810	29.808			160.800	93.098	120.370
Ukupno za projekte vodoopskrbe	131.190	63.489			29.810	29.808			161.000	93.297	120.568
8.6.5. Projekti odvodnje											
1.Gradnja fekalne kanalizacije Glavani u Kostreni, kolektor FK2, FK3, FK4 i Glavani kb.26-35 - tehnički pregled	10.000	9.967							10.000	9.967	9.967
Ukupno za projekte odvodnje	10.000	9.967							10.000	9.967	9.967
8.7.5. Zajednički projekti vodoopskrbe i odvodnje											
1.Gradnja vodovodnog ogranka i sanitarne kanalizacije Rožiči - Žuknica	1.205.000	1.203.158							1.205.000	1.203.158	1.189.204
2.Gradnja komunalne infrastrukture vodovoda i kanalizacije Plešići	900.000	804.801							900.000	804.801	876.731

Naziv investicije / Točka iz Izmjene Plana 2014.	Izvori financiranja (u kn bez lipa)										Izvršeni radovi 2014.
	Naknada za razvoj		Proračun		Hrvatske vode		Drugi izvor financiranja (kredit)		Ukupno		
	Izmjene Plana 2014.	Utrošena sredstva 2014.	Izmjene Plana 2014.	Doznačena sredstva 2014.	Izmjene Plana 2014.	Doznačena sredstva 2014.	Izmjene Plana 2014.	Utrošena sredstva 2014.	Izmjene Plana 2014.	Utrošena / Doznačena sredstva 2014.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(2+4+6+8)	11(3+5+7+9)	12
3.Prijelazni troškovi projektiranja	226.000	224.840							226.000	224.840	216.440
Ukupno za zajedničke projekte vodoopskrbe i odvodnje	2.331.000	2.232.799							2.331.000	2.232.799	2.282.376
SVEUKUPNO PROJEKTI VODOOPSKRBE I ODVODNJE	2.472.190	2.306.254			29.810	29.808			2.502.000	2.336.062	2.412.911

Tablica 9: UTROŠENA SREDSTVA U PROJEKTE II PRIORITETA U 2014. GODINI U USPOREDBI S IZMJENAMA PLANA ZA 2014. GODINU I VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U 2014. GODINI ZA **OPĆINU ČAVLE**

Naziv investicije / Točka iz Izmjene Plana 2014.	Izvori financiranja (u kn bez lipa)										Izvršeni radovi 2014.
	Naknada za razvoj		Proračun		Hrvatske vode		Drugi izvor financiranja (kredit)		Ukupno		
	Izmjene Plana 2014.	Utrošena sredstva 2014.	Izmjene Plana 2014.	Doznačena sredstva 2014.	Izmjene Plana 2014.	Doznačena sredstva 2014.	Izmjene Plana 2014.	Utrošena sredstva 2014.	Izmjene Plana 2014.	Utrošena / Doznačena sredstva 2014.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(2+4+6+8)	11(3+5+7+9)	12
8.5.6. Projekti vodoopskrbe											
1.Soboli 2 – priprema dokumentacije za gradnju i gradnja vodovodnog ogranka	19.000	3.306							19.000	3.306	3.306
2.Zastenice - Čavle III faza – završetak gradnje vodovodnog ogranka	422.000	421.952							422.000	421.952	273.113
UKUPNO ZA PROJEKTE VODOOPSKRBE	441.000	425.258							441.000	425.258	276.419

Tablica 10: UTROŠENA SREDSTVA U PROJEKTE II PRIORITETA U 2014. GODINI U USPOREDBI S IZMJENAMA PLANA ZA 2014. GODINU I VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U 2014. GODINI ZA **OPĆINU VIŠKOVO**

Naziv investicije / Točka iz Izmjene Plana 2014.	Izvori financiranja (u kn bez lipa)										Izvršeni radovi 2014.
	Naknada za razvoj		Proračun		Hrvatske vode		Drugi izvor financiranja (kredit)		Ukupno		
	Izmjene Plana 2014.	Utrošena sredstva 2014.	Izmjene Plana 2014.	Doznačena sredstva 2014.	Izmjene Plana 2014.	Doznačena sredstva 2014.	Izmjene Plana 2014.	Utrošena sredstva 2014.	Izmjene Plana 2014.	Utrošena / Doznačena sredstva 2014.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(2+4+6+8)	11(3+5+7+9)	12
8.5.7. Projekti vodoopskrbe											
1.Saršoni – Skvažići - dovršetak gradnje vodovodnog ogranka	203.200	203.152			343.300	343.288			546.500	546.440	369.158
2.Naselje Skvažići - dovršetak gradnje vodovodnog ogranka	5.000	1.020						5.000	1.020	1.020	
3.Donji Jugi - gradnja vodovodnog ogranka	165.000	54.815	274.500	0				439.500	54.815	179.273	
4.Gornj Jugi - gradnja vodovodnog ogranka	46.000	45.315	731.000	256.369	644.000	644.233		1.421.000	945.917	1.296.053	
5. Brtuni N/N- gradnja vodovodnog ogranka	5.000	1.520	600.350	218.384	379.650	379.650		985.000	599.554	919.698	
6.Pogled - Vrtače V2 - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	12.500	12.500						12.500	12.500	12.500	
7.Vozišće 47 - 49 - priprema dokumentacije za gradnju i gradnja vodovodnog ogranka	13.000	12.260	63.800	0				76.800	12.260	12.260	
8.Kosi - priprema dokumentacije za gradnju i gradnja vodovodnog ogranka	17.500	18.260	192.000	0				209.500	18.260	18.260	
9. Viškovo prema Adriametalu i Mladenići 19 - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	17.500	17.500						17.500	17.500	17.500	
10. Naselje Klići - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	11.500	11.500						11.500	11.500	11.500	

Naziv investicije / Točka iz Izmjene Plana 2014.	Izvori financiranja (u kn bez lipa)										Izvršeni radovi 2014.
	Naknada za razvoj		Proračun		Hrvatske vode		Drugi izvor financiranja (kredit)		Ukupno		
	Izmjene Plana 2014.	Utrošena sredstva 2014.	Izmjene Plana 2014.	Doznačena sredstva 2014.	Izmjene Plana 2014.	Doznačena sredstva 2014.	Izmjene Plana 2014.	Utrošena sredstva 2014.	Izmjene Plana 2014.	Utrošena / Doznačena sredstva 2014.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(2+4+6+8)	11(3+5+7+9)	12
11. Ronjgi - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	17.600	17.591							17.600	17.591	17.591
12. Mladenici k.br.30-39 - priprema dokumentacije za gradnju i gradnja vodovodnog ogranka	11.000	10.673	53.000	0					64.000	10.673	10.673
13. Lučinići - priprema dokumentacije za gradnju i gradnja vodovodnog ogranka	2.500	2.400	12.900	0					15.400	2.400	2.400
14. Lučiči, Zorzići i novi dio Zorzići od k.br.64-70 - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	5.000	4.800							5.000	4.800	4.800
15. Juraši NN - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	15.000	14.412							15.000	14.412	14.412
16. Garići - priprema dokumentacije za gradnju i gradnja vodovodnog ogranka	8.000	7.400	19.300	0					27.300	7.400	7.400
17. Garići - petrolejska - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	8.000	8.000							8.000	8.000	0
18. Bujki k.br. 18 – 23 - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	16.200	16.200							16.200	16.200	22.491
19. Biškupi - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	14.100	0							14.100	0	151
20. Juraši - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	43.870	31.770							43.870	31.770	31.770

Naziv investicije / Točka iz Izmjene Plana 2014.	Izvori financiranja (u kn bez lipa)										Izvršeni radovi 2014.
	Naknada za razvoj		Proračun		Hrvatske vode		Drugi izvor financiranja (kredit)		Ukupno		
	Izmjene Plana 2014.	Utrošena sredstva 2014.	Izmjene Plana 2014.	Doznačena sredstva 2014.	Izmjene Plana 2014.	Doznačena sredstva 2014.	Izmjene Plana 2014.	Utrošena sredstva 2014.	Izmjene Plana 2014.	Utrošena / Doznačena sredstva 2014.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(2+4+6+8)	11(3+5+7+9)	12
21.Bezjaki - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	42.650	30.102							42.650	30.102	33.631
22.Marinići - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	25.000	9.978							25.000	9.978	10.303
23.Furićevo 62 ABCD - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	19.500	21.773							19.500	21.773	21.773
24.Marinići 29d - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	28.800	28.700							28.800	28.700	28.700
25.Blažići - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	18.000	3.039							18.000	3.039	3.039
26.Marinići 140-142 a - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	21.000	20.900							21.000	20.900	20.900
27.Bezjaki 19-24 - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	19.500	9.047							19.500	9.047	9.397
28.Vrtače - Kosi - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	25.000	0							25.000	0	0
29.Donji Sroki - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	21.000	19.661							21.000	19.661	19.661
30.Dovičići - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	50.500	50.250							50.500	50.250	50.250
31.Dovičići II - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	13.000	12.400							13.000	12.400	12.400

Naziv investicije / Točka iz Izmjene Plana 2014.	Izvori financiranja (u kn bez lipa)										Izvršeni radovi 2014.
	Naknada za razvoj		Proračun		Hrvatske vode		Drugi izvor financiranja (kredit)		Ukupno		
	Izmjene Plana 2014.	Utrošena sredstva 2014.	Izmjene Plana 2014.	Doznačena sredstva 2014.	Izmjene Plana 2014.	Doznačena sredstva 2014.	Izmjene Plana 2014.	Utrošena sredstva 2014.	Izmjene Plana 2014.	Utrošena / Doznačena sredstva 2014.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(2+4+6+8)	11(3+5+7+9)	12
32.Stupari kod 40 - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	4.500	700							4.500	700	700
33.Stupari kod 33 - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	8.000	7.520							8.000	7.520	7.520
34.Stupari - Straža - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	20.550	700							20.550	700	700
35.Trtni - Juraši - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	17.600	27.185							17.600	27.185	27.185
36.G.Jugi 44/1 - 44a - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	20.000	19.781							20.000	19.781	19.781
37.G.Jugi 53-66 - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	48.500	48.244							48.500	48.244	48.244
38.Marčelji 100 - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	69.100	34.550							69.100	34.550	34.550
39. Ferenci - gradnja vodovodnog ogranka	0	0	37.000	0					37.000	0	0
UKUPNO ZA PROJEKTE VODOOPSKRBE	1.109.670	835.617	1.983.850	474.753	1.366.950	1.367.171			4.460.470	2.677.541	3.297.643

Tablica 11: UTROŠENA SREDSTVA U PROJEKTE II PRIORITETA U 2014. GODINI U USPOREDBI S IZMJENAMA PLANA ZA 2014. GODINU I VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U 2014. GODINI ZA **OPĆINU JELENJE**

Naziv investicije / Točka iz Plana poslovanja 2014.	Izvori financiranja (u kn bez lipa)										Izvršeni radovi 2014.
	Naknada za razvoj		Proračun		Hrvatske vode		Drugi izvor financiranja (kredit)		Ukupno		
	Izmjene Plana 2014.	Utrošena sredstva 2014.	Izmjene Plana 2014.	Doznačena sredstva 2014.	Izmjene Plana 2014.	Doznačena sredstva 2014.	Izmjene Plana 2014.	Utrošena sredstva 2014.	Izmjene Plana 2014.	Utrošena / Doznačena sredstva 2014.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(2+4+6+8)	11(3+5+7+9)	12
8.5.8. Projekti vodoopskrbe											
1.Podhum formula - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	14.900	13.900							14.900	13.900	13.900
2.Podhum 14a -f - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	0	0							0	0	0
3.Dražice - Podhum hale - dovršetak gradnje vodovodnog ogranka	190.000	186.048							190.000	186.048	49.603
4.Linčeto - pripreme dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	21.000	19.993							21.000	19.993	19.993
5.Podkilavačka i Težačka II faza - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	23.000	10.220							23.000	10.220	10.220
6.Planinska 51 - 52 - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	14.500	5.220							14.500	5.220	5.220
UKUPNO ZA PROJEKTE VODOOPSKRBE	263.400	235.381							263.400	235.381	98.936

Tablica 12: REKAPITULACIJA UTROŠENIH SREDSTAVA PO IZVORIMA FINANCIRANJA U PROJEKTE VODOOPSKRBE I ODVODNJE II PRIORITETA u U 2014. GODINI U USPOREDBI S IZMJENAMA PLANA ZA 2014. GODINU I IZVRŠENI RADOVI U 2014. GODINE ZA SVAKU JLS

(u kn bez lipa)

Grad / Općina	Naziv investicije	Izvori financiranja										Izvršeni radovi 2014.
		Naknada za razvoj		Proračun		Hrvatske vode		Drugi izvor financiranja (kredit)		Ukupno		
		Izmjene Plana 2014.	Utrošena sred. 2014.	Izmjene Plana 2014.	Doznačena sred. 2014.	Izmjene Plana 2014.	Doznačena sred. 2014.	Izmjene Plana 2014.	Utrošena sred. 2014.	Izmjene Plana 2014.	Utrošena / Doznačena sred. 2014.	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(2+4+6+8)	
Rijeka	Ukupno projekti vodoopskrbe i odvodnje	12.171.700	11.016.840	-	-	6.771.900	6.771.039	-	-	18.943.600	17.787.879	8.870.277
Bakar	Ukupno projekti vodoopskrbe	450.200	211.146	-	-	-	-	-	-	450.200	211.146	70.971
Kastav	Ukupno projekti vodoopskrbe i odvodnje	792.650	588.599	-	-	1.151.550	1.152.123	-	-	1.944.200	1.740.722	1.012.207
Kraljevica	Ukupno projekti vodoopskrbe i odvodnje	353.020	223.953	-	-	246.880	246.880	-	-	599.900	470.834	483.454
Kostrena	Ukupno projekti vodoopskrbe i odvodnje	2.472.190	2.306.254	-	-	29.810	29.808	-	-	2.502.000	2.336.062	2.412.911
Čavle	Ukupno projekti vodoopskrbe	441.000	425.258	-	-	-	-	-	-	441.000	425.258	276.419
Viškovo	Ukupno projekti vodoopskrbe	1.109.670	835.617	1.983.850	474.753	1.366.950	1.367.171	-	-	4.460.470	2.677.541	3.297.643
Jelenje	Ukupno projekti vodoopskrbe	263.400	235.381	-	-	-	-	-	-	263.400	235.381	98.936
Klana	Ukupno projekti vodoopskrbe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SVEUKUPNO PROJEKTI VODOOPSKRBE I ODVODNJE		18.053.830	15.843.049	1.983.850	474.753	9.567.090	9.567.021	-	-	29.604.770	25.884.823	16.522.818

8.3. KAPITALNA ULAGANJA HRVATSKIH VODA U PROJEKTE VODOOPSKRBE I ODVODNJE PO PROGRAMU VLADE RH „POKRETANJE NOVOG INVESTICIJSKOG CIKLUSA U MANDATU OD 2012.-2015.“ (Točka 8.7.1.1. Izmjena Plana poslovanja 2014.)

Tablica 12: UTROŠENA SREDSTVA U PROJEKTE VODOOPSKRBE I ODVODNJE PO PROGRAMU VLADE RH „POKRETANJE NOVOG INVESTICIJSKOG CIKLUSA U MANDATU OD 2012.-2015.“ ZA 2014. GODINU U USPOREDBI S IZMJENAMA PLANA ZA 2014. GODINU I VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U 2014. GODINI

Red. br.	Ulica	Izvori financiranja (u kn bez lipa)						Izvršeni radovi 2014.
		Naknada za razvoj		Hrvatske vode		Ukupno		
		Izmjene Plana 2014.	Utrošena sredstva 2014.	Izmjene Plana 2014.	Doznačena sredstva 2014.	Izmjene Plana 2014.	Utrošena / Doznačena sredstva 2014.	
1.	Podbreg (MO Drenova) - dovršetak gradnje ogranka vodovoda	337.000	336.926	-	0,00	337.000	336.926	29.850
2.	Gradnja kanalizacije i gradnja/rekonstrukcija vodoopskrbne mreže Marinići područje 2; Ulice Pehlin i Mihovilići	169.900	169.845	515.100	515.057	685.000	684.902	342.184
3.	Gradnja kanalizacije i gradnja/rekonstrukcija vodoopskrbne mreže područje Zamet - sjever 1; Ulica F.P.Pavina i Plješevića	226.200	226.179	875.400	875.302	1.101.600	1.101.481	366.561
4.	Gradnja kanalizacije i gradnja/rekonstrukcija vodoopskrbne mreže područje Zamet - sjever 2; Ulice Milice Jadranić, Tići, Brigača	770.200	770.160	2.105.900	2.105.844	2.876.100	2.876.005	2.360.446
5.	Gradnja kanalizacije i gradnja/rekonstrukcija vodoopskrbne mreže sliv Srdoči - područje Grbci - istok 1 + istok 2; Ulice Primorska i Sušačko kastavskog odreda	175.300	173.299	857.800	857.730	1.033.100	1.031.029	238.450
6.	Rekonstrukcija mješovite kanalizacije u razdjelnu i izgradnja/rekonstrukcija vodoopskrbne mreže Braščine-Pulac - jug; Ul.internacionalnih brigada i Drenovski put	731.900	670.598	1.938.400	1.939.320	2.670.300	2.609.919	2.410.904
7.	Gradnja kanalizacije i vodovoda u ulici Petorice strijeljanih	38.700	38.667	32.500	32.455	71.200	71.123	71.123
	Ukupno:	2.449.200	2.385.675	6.325.100	6.325.709	8.774.300	8.711.385	5.819.518

SAŽETAK

8. GRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA I KORIŠTENJE SREDSTAVA NAKNADE ZA RAZVOJ TE OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA				
I PRIORITET				
Razvojni zahvati	Planirana sredstva (iz svih izvora) po Izmjenama Plana 2014.	Utrošena sredstva (iz svih izvora) ostvarenje 2014.	% realizacija Izmjene Plana 2014.	Izvršeni radovi 2014.
vodoopskrba	6.170.000	4.705.385	76,3	1.133.591
odvodnja	50.710.000	45.352.928	89,4	45.177.552
zajednički projekti vodoopskrbe i odvodnje	12.100.000	12.157.231	100,5	13.400.613
Ukupno	68.980.000	62.215.544	90,2	59.711.756
II PRIORITET				
Grad/Općina	Planirana sredstva (iz svih izvora) po Izmjenama Plana 2014.	Utrošena sredstva (iz svih izvora) ostvarenje 2014.	% realizacija Izmjene Plana 2014.	Izvršeni radovi 2014.
Rijeka	18.943.600	17.787.879	93,9	8.870.277
Bakar	450.200	211.146	46,9	70.971
Kastav	1.944.200	1.740.722	88,8	1.012.207
Kraljevica	599.900	470.834	78,5	483.454
Kostrena	2.502.000	2.336.062	93,4	2.412.911
Čavle	441.000	425.258	96,4	276.419
Viškovo	4.460.470	2.677.541	60,0	3.297.643
Jelenje	263.400	235.381	89,4	98.936
Klana	0	0	-	0
Ukupno	29.604.770	25.884.823	87,4	16.522.818
Sveukupno (I + II PRIORITET)	98.584.770	88.100.367	89,4	76.234.574