



Komunalno društvo
VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
za vodoopskrbu i odvodnju Rijeka
T: (051) 353 222 F: (051) 353 207
E: kdvik-rijeka@kdvik-rijeka.hr
www.kdvik-rijeka.hr

GRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA I KORIŠTENJE SREDSTAVA NAKNADE ZA RAZVOJ TE OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA

IZVJEŠTAJ ZA **2020.** GODINU

Rijeka, travanj 2021.

SADRŽAJ

8. GRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA I KORIŠTENJE SREDSTAVA NAKNADE ZA RAZVOJ TE OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA..... 2

A.1. RAZVOJNI ZAHVATI VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA OD ZAJEDNIČKOG INTERESA SVIH JLS SUVLASNIKA DRUŠTVA..... 6

A.2. RAZVOJNI ZAHVATI VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA OD ZAJEDNIČKOG INTERESA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE NA PODRUČJU AGLOMERACIJE RIJEKA (RIJEKA, KASTAV, VIŠKOVO, ČAVLE, JELENJE) – EU PROJEKT - Projekt dogradnje sustava odvodnje aglomeracije Rijeka sa izgradnjom uređaja za pročišćavanje otpadnih voda – ugovaranje, pripremni radovi i izgradnja 9

B. RAZVOJNI ZAHVATI VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA OD INTERESA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE FINANCIRANI IZ PRIPADAJUĆEG PREOSTALOG DIJELA NAKNADE ZA RAZVOJ I OSTALIH IZVORA (II. PRIORITET)..... 15

SAŽETAK 31

8. GRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA I KORIŠTENJE SREDSTAVA NAKNADE ZA RAZVOJ TE OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA

Gradnja komunalnih vodnih građevina obuhvaća:


- projekte vodoopskrbe i odvodnje od zajedničkog interesa suvlasnika Društva i od značaja za funkcioniranje i unapređenje sustava vodoopskrbe i odvodnje financirane iz naknade za razvoj i ostalih izvora (I. PRIORITET) i to za:
 - projekte I. prioriteta svih JLS suvlasnika Društva (A.1.) te
 - projekte I. prioriteta - EU Projekt aglomeracije Rijeka (A.2.) koja obuhvaća gradove Rijeku i Kastav, te općine Viškovo, Čavle i Jelenje
- projekte vodoopskrbe i odvodnje od interesa za jedinice lokalne samouprave financirane iz pripadajućeg preostalog dijela naknade za razvoj i ostalih izvora (II. PRIORITET).

Plan gradnje komunalnih vodnih građevina i korištenja sredstava naknade za razvoj te ostalih izvora financiranja koji je prihvaćen na Skupštini Društva 30. prosinca 2019. u iznosu od 239.400.050 kn zbog nemogućnosti realizacije pojedinih aktivnosti Rebalansom plana je prema procjeni izvršenja do kraja godine prihvaćen u iznosu od 71.196.180 kn.

Tablica 1: REKAPITULACIJA OSTVARENIH ULAGANJA U PROJEKTE I. i II. PRIORITETA PO IZVORIMA FINANCIRANJA ZA 2020. GODINU U USPOREDBI S REBALANSOM PLANA ZA 2020. GODINU (u kn bez lipa)

Opis	Izvori financiranja							Ukupan plan financiranja 2020.
	Naknada za razvoj vodoop. i odvodnje	Naknada za razvoj odvodnje Grobnik - Klana	Državni proračun	Hrvatske vode	EU sredstva	Drugi izvor financiranja (kredit)	Proračun JLS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (2+3+4+5+6+7+8)
Projekti I. prioriteta (A.1.)								
Rebalans plana	3.818.150	2.936.000		5.623.350				12.377.500
Ostvarenje	4.332.779	2.940.097		5.121.959				12.394.835
Indeks	113,5	100,1		91,1				100,1
Projekti I. prioriteta (A.2.)								
Rebalans plana	2.036.626		2.071.258	2.071.258	14.055.859			20.235.000
Ostvarenje	1.688.853		1.584.734	1.584.734	10.754.237			15.612.557
Indeks	82,9		76,5	76,5	76,5			77,2
Ukupno projekti I. prioriteta (A.1.+A.2.)								
Rebalans plana	5.854.776	2.936.000	2.071.258	7.694.608	14.055.859			32.612.500
Ostvarenje	6.021.632	2.940.097	1.584.734	6.706.693	10.754.237			28.007.393
Indeks	102,8	100,1	76,5	87,2	76,5			85,9
Projekti II. prioriteta								
Rebalans plana	19.417.280			17.516.400			1.650.000	38.583.680
Ostvarenje	13.062.096			16.891.491			587.729	30.541.316
Indeks	67,3			96,4			35,6	79,2
Sveukupno projekti I. i II. prioriteta								
Rebalans plana	25.272.056	2.936.000	2.071.258	25.211.008	14.055.859	0	1.650.000	71.196.180
Ostvarenje	19.083.728	2.940.097	1.584.734	23.598.184	10.754.237	-	587.729	58.548.709
Indeks	75,5	100,1	76,5	93,6	76,5	-	35,6	82,2

Grafikon 1: UTROŠENA SREDSTVA U 2020. GODINI PO IZVORIMA FINANCIRANJA U PROJEKTE I. i II. PRIORITETA



Društvo je tijekom 2020. godine ostvarilo povrat utrošenih sredstava iz ranijih godina za imovinsko-pravnu pripremu, projektiranje odnosno izvedene radove u ukupnom iznosu od **1.908.134 kn**.

Povrat uložениh sredstava Društva ostvaren je kroz:

- EU projekt - „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka“ u iznosu od **1.128.872 kn**.
KD VIK je po podnesenim zahtjevima za nadoknadom sredstava u 2020. godini ostvarilo povrat dijela financijskih sredstava koja su utrošena u razdoblju 1.1.2014.-31.12.2019. za rješavanje izuzetno složenih imovinsko – pravnih odnosa (što je i bio jedan od preuvjeta za realizaciju projekta), za troškove koji su bili nepriznati prethodne godine te za plaće djelatnika u internoj jedinici za provedbu EU projekta.
- Sufinanciranje projektne dokumentacije i radova izvedenih u prethodnoj godini iz sredstava Hrvatskih voda u iznosu od **779.262 kn**.

U sljedećoj tablici daje se pregled ostvarenih povrata po izvorima financiranja.

Tablica 2: POVRAT ULOŽENIH SREDSTAVA DRUŠTVA UTROŠENIH U PERIODU OD **01.01.2014.** - **31.12.2019.** ZA PROJEKTE I. I II. PRIORITETA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

(u kn bez lipa)

Povrat sredstava Društva utrošenih u periodu od 01.01.2014.-31.12.2019.				
Popis ugovora	EU sredstva	Sredstva državnog proračuna	Hrvatske vode	Ukupno
1	2	3	4	5(2+3+4)
1. Ugovor o sufinanciranju EU projekta aglomeracije Rijeka	871.906	128.483	128.483	1.128.872
- Priprema imovinsko - pravne dokumentacije za EU projekt	806.673	118.870	118.870	1.044.414
- Radovi u Krešimirovoj ulici	15.496	2.284	2.284	20.063
- Plaće interne jedinice za provedbu EU projekta aglomeracije Rijeka	49.737	7.329	7.329	64.395
2. Ugovor o sufinanciranju s Hrvatskim vodama (tzv. Redovni program)			779.262	779.262
Studijska analiza vodoopskrbnog sustava			522.648	522.648
Izrada projektne dokumentacije :				
- Dogradnja vodoopskrbnog podsustava na području Grobinštine (preklapanje s EU projektom aglomeracije Rijeka)			183.044	183.044
- izdvojeni dio vezano za gradnju podsustava za transport vode na Platak				
Trtni - Juraši - završetak gradnje vodovodnog ogranka (L=153 m)			39.079	39.079
Stambene ceste Paveki u Kostreni- vodovod i kanalizacija-završetak gradnje			28.966	28.966
Projektna dokumentacija na području aglomeracije Rijeka			5.525	5.525
Ukupno (1+2)	871.906	128.483	907.745	1.908.134

U nastavku se daje pregled utrošenih sredstava naknade za razvoj vodoopskrbe i odvodnje u projekte I. i II. prioriteta te naknade za razvoj odvodnje Grobnik – Klana po jedinicama lokalne samouprave.

Tablica 3: RASPORED UTROŠENIH SREDSTAVA NAKNADE ZA RAZVOJ VODOOPSKRBE I ODVODNJE U PROJEKTE I. I II. PRIORITETA TE NAKNADE ZA RAZVOJ ODVODNJE GROBNIK – KLANA PO JLS ZA 2020. GODINU

(u kn)

Jedinica lokalne samouprave	Utrošena sredstva naknade za razvoj u projekte vodoopskrbe i odvodnje					Utrošena sredstva naknade za razvoj odvodnje Grobnik - Klana	Sveukupno utrošena sredstva naknade
	I prioritet A.1	I prioritet A.2	Ukupno	II prioritet	Sveukupno		
1	2	3	4 (2+3)	5	6 (4+5)	7	8 (6+7)
Grad Rijeka	2.790.929,92	1.020.573,87	3.811.503,79	7.696.310,05	11.507.813,84	2.004.558,14	13.512.371,98
Grad Bakar	197.189,94	-	197.189,94	999.073,42	1.196.263,36	156.413,16	1.352.676,52
Grad Kastav	198.336,84	127.001,73	325.338,57	402.691,97	728.030,54	147.592,87	875.623,41
Grad Kraljevica	106.138,96	-	106.138,96	716.750,56	822.889,52	79.970,64	902.860,16
Općina Čavle	131.096,14	136.965,96	268.062,10	193.656,08	461.718,18	97.611,22	559.329,40
Općina Jelenje	90.048,57	201.480,14	291.528,71	9.668,00	301.196,71	68.210,25	369.406,96
Općina Klana	29.802,89	-	29.802,89	641.837,37	671.640,26	22.344,74	693.985,00
Općina Kostrena	486.873,05	-	486.873,05	1.830.555,97	2.317.429,02	134.068,43	2.451.497,45
Općina Viškovo	302.363,15	202.831,22	505.194,37	571.552,46	1.076.746,83	229.327,56	1.306.074,39
UKUPNO:	4.332.779,46	1.688.852,92	6.021.632,38	13.062.095,88	19.083.728,26	2.940.097,01	22.023.825,27

A.1. RAZVOJNI ZAHVATI VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA OD ZAJEDNIČKOG INTERESA SVIH JLS SUVLASNIKA DRUŠTVA

Tablica 4: UTROŠENA SREDSTVA U PROJEKTE I. PRIORITETA SVIH JLS SUVLASNIKA DRUŠTVA (A.1.) ZA 2020. GODINU U USPOREDBI S REBALANSOM PLANA ZA 2020. GODINU I VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U 2020. GODINI

(u kn bez lipa)

Točka plana	Razvojni zahvat	Rebalans 2020.	Utrošena sredstva 2020.	Indeks	Izvedeni radovi
1	2	3	4	5(4/3)	6
8.1.Vodoopskrba					
8.1.1.	<p>Vodoopskrba visinske zone Kostrena - početak izrade glavnih projekata i priprema za početak gradnje vodocrpilišta Martinšćica</p> <p>Planirani početak izrade glavnih projekata za transportni cjevovod do VS Sopalj i opskrbu postojećih i novih naselja, koja se formiraju prema novom Prostornom planu općine, nije pokrenut budući da Općina Kostrena nije pokrenula aktivnosti na izradi glavnih projekata prometnice u čijem trupu su se planirale polagati vodoopskrbne instalacije.</p> <p>Pokretanje potrebnih postupaka koji prethode gradnji, odnosno rekonstrukciji dijela postojećih građevina i izgradnji novih, sve u sklopu kompleksa vodocrpilišta Martinšćica, nije izvršeno budući da sufinanciranje od strane Hrvatskih voda nije osigurano, pa je shodno tome utrošen iznos samo za podmirenje dospjelih i preuzetih obveza (vodni doprinos, projektiranje).</p>	57.000	56.811	99,7	46.191
	naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	57.000	56.811	99,7	
8.1.2.	<p>Studijska analiza vodoopskrbnog sustava</p> <p>Nastavljena je izrada studijske analize (konceptijskog rješenja) vodoopskrbnog sustava u funkciji smanjenja gubitaka, utvrđivanje „nultog“ stanja s mjerenjima i izrada hidrauličkog modela s kalibriranjem, pa su planirana sredstva smanjena u skladu s dinamikom izrade. Zatraženo je i produženje roka izrade zbog vrlo velike složenosti cijelog sustava te se završetak planira u 2021. godini.</p>	1.350.000	882.802	65,4	1.323.206
	naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	572.650	105.450	18,4	
	Hrvatske vode	777.350	777.352	100,0	
8.1.3.	<p>Izrada projektne dokumentacije :</p> <p>- Dogradnja vodoopskrbnog podsustava na području Grobinštine (preklapanje s EU projektom aglomeracije Rijeka)</p> <p>- izdvojeni dio vezano za gradnju podsustava za transport vode na Platak</p> <p>Nastavilo se s izradom glavnih projekata, odnosno tehničke dokumentacije za ishođenje građevinskih dozvola za dogradnju vodoopskrbnog podsustava na području Grobinštine, te izdvojeni dio vezano za gradnju podsustava za transport vode na Platak, a sve u funkciji vodoopskrbe S.R.C. Platak i rješavanje imovinsko pravnih odnosa. Utrošena su sredstva sukladno dinamici izvršenja.</p>	1.000.000	649.815	65,0	602.444
	naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	883.000	532.859	60,3	
	Hrvatske vode	117.000	116.956	100,0	
8.1.4.	<p>Vodoopskrbni sustav područja Streljana-Kastav-Klana na području gradnje ceste D 427 - III etapa gradnje</p>	125.500	125.350	99,9	131.894

Točka plana	Razvojni zahvat	Rebalans 2020.	Utrošena sredstva 2020.	Indeks	Izvedeni radovi
1	2	3	4	5(4/3)	6
	U 2020. godini ispostavljena je situacija za polaganje vodovoda DN 400, na III etapi izgradnje državne ceste D 427, a preostali iznos za izgradnju vodovoda planira se platiti u 2021. godini iz razloga što iako je cesta D 427 završena i puštena u promet, Hrvatske ceste s izvođačem još uvijek rješavaju nedostatke, pa će se po otklanjanju svih nesukladnosti ispostaviti okončana situacija.				
	naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	125.500	125.350	99,9	
8.2.Odvodnja					
8.2.1.	Kanalizacija Grobnik - kreditne obveze Tijekom 2020. godine kreditne obveze su otplaćene sukladno otplatnom planu.	5.030.000	5.043.714	100,3	-
	naknada za razvoj odvodnje Grobnik - Klana Hrvatske vode	2.530.000	2.544.742	100,6	
		2.500.000	2.498.972	100,0	
8.2.2.	Sanitarni kolektor u sklopu gradnje 4. faze I. etape te II. i III. etape državne ceste D 427 Čvor Marčelji (nova A7) - Viškovo - Čvor Rujevica (A7) Iako je cesta D 427 završena i puštena u promet, Hrvatske ceste s izvođačem rješavaju nedostatke, pa će se po otklanjanju svih nesukladnosti ispostaviti okončana situacija (procjena je u prvoj polovici 2021. godine).	0	0	-	0
	naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	0	0	-	
8.2.3.	Aglomeracija Klana Tijekom 2020. godine izvedeni su radovi na istraživanju potencijalnih lokacija ispuštanja pročišćenih otpadnih voda iz UPOV-a Klana, te su podmirene preostale financijske obveze za HS Studena Zavrh.	406.000	395.355	97,4	158.570
	naknada za razvoj odvodnje Grobnik - Klana	406.000	395.355	97,4	
8.3. Zajednički projekti vodoopskrbe i odvodnje					
8.3.1.	EU projekti - pripremna dokumentacija za EU fondove: -aglomeracija Rijeka (Rijeka, Kastav, Viškovo, Čavle, Jelenje), -aglomeracija Kostrena (Bakar-Kostrena), -aglomeracija Kostrena (Bakar-Kostrena)-grad Bakar, -aglomeracija Kraljevica *Agglomeracija Rijeka (Rijeka, Kastav, Viškovo, Čavle, Jelenje) • završetak usluge izrade idejnog, glavnog i izvedbenog projekta rekonstrukcije postojećeg kišnog preljeva Roda u sklopu sustava odvodnje otpadnih voda na području aglomeracije Rijeka – Sustav javne odvodnje „Grad“ (dio komponente A); • nastavak usluge reprojekiranja – izrade idejnog i glavnog projekta objedinjavanja sustava sanitarne odvodnje Jezero i Podhum PH-3 u sklopu sustava odvodnje otpadnih voda aglomeracije Rijeka – Sustav javne odvodnje „Grad“ (dio komponenti F i G); • završetak usluge reprojekiranja – izrade idejnog i glavnog projekta podsustava Željeznički kolodvor u sklopu sustava odvodnje otpadnih voda na području aglomeracije Rijeka – sustav javne odvodnje „Grad“ (dio komponente A); • nastavak usluge izrade idejnog rješenja i idejnog projekta sustava prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda	4.409.000	5.240.988	118,9	3.592.291

Točka plana	Razvojni zahvat	Rebalans 2020.	Utrošena sredstva 2020.	Indeks	Izvedeni radovi
1	2	3	4	5(4/3)	6
	<p>Industrijske zone Kukuljanovo i spajanja na sustav javne odvodnje;</p> <ul style="list-style-type: none"> nastavak usluge reprojektiranja glavnog projekta Naselje Mladenići – Viškovo u sklopu sustava odvodnje otpadnih voda aglomeracije Rijeka, sustav javne odvodnje „Grad“ (dio komponente E); nastavak usluge izrade izmjene i dopune idejnog i glavnog projekta Transportni kolektor "K1" kroz centar grada (od lokacije priključenja kolektora "V1" do UPOV-a) i crpna stanica "CS MRTVI KANAL", dionica kroz Zvonimirovu i Krešimirovu ulicu; konzultantske usluge pripreme i provedbe EU projekta Rijeka. <p>Istovremeno se vrši imovinsko pravna priprema za gradnju, a budući da je dio imovinsko pravnih troškova uključen u sufinanciranje kroz EU projekt, Društvo na ime istih potražuje sredstva koja će biti odobrena po uknjižbi čestica u zemljišne knjige.</p> <p>*Agglomeracija Kostrena (Bakar – Kostrena)</p> <ul style="list-style-type: none"> Usluga izrade Studije izvodljivosti, te izrada okolišnih dokumenata SUO/PUO sa ishođenjem rješenja za poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Kostrena (Bakar-Kostrena) na području JLS-e: Grad Bakar i Općina Kostrena za sufinanciranje iz fondova EU <p>Dana 21.12.2020. je potpisan Ugovor o usluzi i započeta je izrada Studije izvodljivosti.</p> <p>*Agglomeracija Kostrena (Bakar – Kostrena) - grad Bakar</p> <ul style="list-style-type: none"> Usluga izrade projektno tehničke dokumentacije i natječajne dokumentacije kanalizacijskog sustava grada Bakra i vodovodnih cjevovoda uz trasu kanalizacije <p>Projekt se izrađuje i provodi utvrđenom dinamikom. U 2021. godini se očekuje ishođenje građevinske dozvole i početak izgradnje.</p> <p>*Agglomeracija Kraljevica</p> <ul style="list-style-type: none"> Nastavak usluge izrade Studije izvodljivosti aglomeracije Kraljevica, Studije utjecaja na okoliš i aplikacije za EU fondove; Usluga izrade stručne recenzije Studije izvodljivosti aglomeracije Kraljevica; <p>Budući da je Elaborat zaštite okoliša u proceduri verifikacije na Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, nakon čega je potrebno usvajanje Studije izvodljivosti od strane JASPERS-a, aktivnosti se nastavljaju i u narednoj godini. Rok provedbe studijske dokumentacije je lipanj 2021. godine.</p>				
	naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	2.180.000	3.512.309	161,1	
	Hrvatske vode	2.229.000	1.728.678	77,6	
	Izvori financiranja				
	naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	3.818.150	4.332.779	113,5	
	naknada za razvoj odvodnje Grobnik - Klana	2.936.000	2.940.097	100,1	
	Hrvatske vode	5.623.350	5.121.959	91,1	
	SVEUKUPNO ZA RAZVOJNE ZAHVATE VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA (I. PRIORITET)	12.377.500	12.394.835	100,1	5.854.596

A.2. RAZVOJNI ZAHVATI VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA OD ZAJEDNIČKOG INTERESA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE NA PODRUČJU AGLOMERACIJE RIJEKA (RIJEKA, KASTAV, VIŠKOVO, ČAVLE, JELENJE) – EU PROJEKT - *Projekt dogradnje sustava odvodnje aglomeracije Rijeka sa izgradnjom uređaja za pročišćavanje otpadnih voda – ugovaranje, pripremni radovi i izgradnja*

Projekt "Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka" obuhvaća projektiranje i izgradnju uređaja drugog stupnja pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Rijeka (UPOV Rijeka), izgradnju transportnih kolektora i optimizaciju postojećeg sustava odvodnje, proširenje sustava odvodnje, te izgradnju/rekonstrukciju vodovodne mreže na području aglomeracije Rijeka.

U 2020. godini su završeni radovi na rekonstrukciji i dogradnji sustava odvodnje otpadnih voda i poboljšanja postojećeg sustava odvodnje na lokaciji križanje Mlaka - I. faza – Krešimirova, a nastavljani su radovi na komunalnoj infrastrukturi - rekonstrukcija dijela županijske ceste Ž 5055, I.faza - dionica Mladenići-Ronjgi koji će se završiti 2021. godine.

Tijekom 2020. godine ugovorena je usluga upravljanja projektom, a ranije su ugovorene usluge nadzora nad izgradnjom sustava odvodnje i nad izgradnjom UPOV-a te usluga informiranja javnosti o projektu i vidljivosti projekta sufinanciranog EU sredstvima.

Zbog mnogobrojnih upita gospodarskih subjekata i dorada dokumentacije, postupak javne nabave za odabir izvođača radova na sustavu odvodnje se produžio. Za nabavu opreme priprema se dokumentacija za nadmetanje, a nabava za UPOV je objavljena, postupak je dvostupanjski, predkvalifikacija je završena i u tijeku je drugi dio natječaja.

Društvo je u svibnju 2019. godine donijelo Odluku o osnivanju Jedinice za provedbu projekta sufinanciranog sredstvima EU fondova „Poboljšanje vodno – komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka“ te je imenovano interno osoblje za provedbu projekta. Troškovi plaća, putni i ostali troškovi (službena putovanja i obilasci gradilišta, nabava osobnih računala i dr.) interne jedinice obuhvaćeni su Studijom izvodljivosti te se sufinanciraju iz sredstava EU projekta.

- **SREDSTVA PO UGOVORU O SUFINANCIRANJU EU PROJEKTA AGLOMERACIJE RIJEKA**

Društvu su po podnesenim zahtjevima za nadoknadom sredstava u 2020. godini putem sustava eFondovi odobrena sredstva u ukupnom iznosu od 16.298.765 kn od čega je udio KD VIK-a u sufinanciranju iz naknade za razvoj vodoopskrbe i odvodnje onih JLS na čijem se području projekt izvodi 1.246.188 kn, a ostatak od 15.052.577 kn je isplaćen iz sredstava EU fonda, Hrvatskih voda i sredstava državnog proračuna sukladno ugovorenim financijskim udjelima.

Od ukupno odobrenog iznosa kroz zahtjeve za nadoknadu sredstava u 2020. godini, 15.076.434 kn se odnosi na prihvatljive troškove projekta nastale (plaćene) tijekom 2020. godine, a iznos od 1.222.331 se odnosi na ulaganja koja su nastala u razdoblju od 01.01.2014. do 31.12.2019. godine, te je Društvo ostvarilo povrat sredstava u iznosu od 1.128.872 kn, a razlika od 93.459 kn se sufinancira iz sredstava naknade za razvoj.

Sveukupno odobrena sredstva po zahtjevima za nadoknadu sredstava u 2018., 2019. i 2020. godini iznose 30.878.970 kn od čega je udio KD VIK-a u sufinanciranju iz naknade za razvoj vodoopskrbe i odvodnje 2.360.977 kn, a ostatak je isplaćen sukladno ugovorenim financijskim

udjelima: 22.026.412 kn iz sredstava EU fonda i po 3.245.790 kn iz sredstava Hrvatskih voda i sredstava državnog proračuna.

U sljedećoj tablici daje se prikaz sveukupno potraživanih sredstava u 2020. godini po aktivnostima putem zahtjeva za nadoknadom sredstava te rezultat njihove verifikacije.

Tablica 5: REKAPITULACIJA UKUPNO POTRAŽIVANIH SREDSTAVA PO ZAHTJEVIMA ZA NADOKNADOM SREDSTAVA PUTEM SUSTAVA eFONDOVI U 2020. GODINI I REZULTATI VERIFIKACIJE PO ISTIMA

(u kn bez lipa)

Prijavljeno u Zahtjeve za nadoknadom sredstava tijekom 2020. godine (ZNS br.8-15)	Ukupno potraživani iznos u 2020.	Rezultat verifikacije		
		Verificirani trošak (odobreni)	Nepriznati trošak (izuzeti)	Neprihvatljiv trošak (odbijeni)
1	2 (3+4+5)	3	4	5
1. Prijavljeno u ZNS tijekom 2020. , a odnosi se na ulaganja Društva u razdoblju 01.01.2014.-31.12.2019.	1.314.606	1.222.331	91.957	319
1.1. priprema imovinsko - pravne dokumentacije za EU projekt aglomeracije Rijeka	1.223.155	1.130.880	91.957	319
1.2. Radovi u Krešimirovoj	21.725	21.725	-	-
1.3. Plaće interne jedinice za provedbu EU projekta aglomeracije Rijeka	69.726	69.726	-	-
2. Prijavljeno u ZNS tijekom 2020. godine, a odnosi se na izvedene radove i izvršene usluge nastale tijekom 2020. godine	15.110.251	15.076.434	21.069	12.748
2.1. Krešimirova ulica - sveukupno radovi i nadzor nad radovima (1. faza)	11.103.963	11.092.236	994	10.733
2.1.1. Krešimirova ulica - ukupno radovi (1. faza)	10.888.732	10.888.312	420	0
2.1.2. Krešimirova ulica - ukupno nadzor nad radovima (1. faza)	215.231	203.925	574	10.733
2.2. Mladenići – Ronjgi (Viškovo) - sveukupno radovi i nadzor nad radovima	3.286.879	3.266.804	20.075	-
2.2.1. Mladenići – Ronjgi (Viškovo) - ukupno radovi	3.251.575	3.231.500	20.075	-
2.2.2. Mladenići – Ronjgi (Viškovo) - ukupno nadzor nad radovima	35.304	35.304	-	-
2.3. Plaće djelatnika Interne Jedinice za provedbu EU projekta aglomeracije Rijeka	719.409	717.394	-	2.015
Ukupno	16.424.857	16.298.765	113.026	13.066

Udjeli u sufinanciranju sveukupno prihvatljivih (odobrenih) troškova u 2020. godini koji iznose 16.298.765 kn, a koji su odobreni putem sustava eFondovi su :

- EU sredstva.....11.626.143 kn
- sredstva državnog proračuna.....1.713.217 kn
- sredstva Hrvatskih voda.....1.713.217 kn
- sredstva KD VIK (naknada za razvoj).....1.246.188 kn

Nepriznate (izuzete) troškove će Društvo ponovno potraživati kroz zahtjeve za nadoknadu sredstava uz dostavu potrebnih pratećih dokumentacijskih dokaza, a neprihvatljive (odbijene) troškove Društvo ne može ponovno potraživati već mora izvršiti plaćanje iz svojih sredstava. Društvo je nepriznate i neprihvatljive troškove financiralo iz sredstava naknade za razvoj vodoopskrbe i odvodnje onih jedinica lokalne samouprave na čijem se području projekt izvodi.

U sljedećoj tablici daje se rekapitulacija utrošenih sredstava u 2020. godini po izvorima financiranja i povrat uložениh sredstava Društva iz prethodnih godina za projekt I. prioriteta - EU projekt aglomeracije Rijeka (A.2.) u usporedbi s rebalansom plana za 2020. godinu i vrijednost izvedenih radova u 2020. godini.

Tablica 6: REKAPITULACIJA UTROŠENIH SREDSTAVA U PROJEKTE I. PRIORITETA **EU PROJEKT AGLOMERACIJE RIJEKA (A.2.)** I POV RAT ULOŽENIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA PO IZVORIMA FINANCIRANJA U 2020. GODINI U USPOREDBI S REBALANSOM PLANA ZA 2020. GODINU I VRIJEDNOST IZVEDENIH RADOVA U 2020. GODINI

(u kn bez lipa)

Točka plana	Razvojni zahvat	Rebalans plana 2020.	Utrošena sredstva 2020.	Povrat uložениh sredstava Društva putem sustava eFondovi za ulaganja 01.01.2014.-31.12.2019.	Ukupno 2020. godina	Izvedeni radovi 2020.
1	2	3	4	5	6(4+5)	7
8.4.1.	EU projekt: -Projekt dogradnje sustava odvodnje aglomeracije Rijeka sa izgradnjom uređaja za pročišćavanje otpadnih voda – ugovaranje, pripremni radovi i izgradnja	20.235.000	15.612.557	1.128.872	16.741.429	17.367.040
	EU fond	14.055.859	10.754.237	871.906	11.626.143	17.367.040
	Hrvatske vode	2.071.258	1.584.734	128.483	1.713.217	
	Državni proračun	2.071.258	1.584.734	128.483	1.713.217	
	drugi izvori financiranja (kredit)	0	0	0	0	
	naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	2.036.626	1.688.853	0	1.688.853	
8.4.2.	Bankarski troškovi kredita vezani za realizaciju EU projekta	0	0	0	0	-
	naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	0	0	0	0	-
Izvori financiranja						
	EU sredstva	14.055.859	10.754.237	871.906	11.626.143	
	Hrvatske vode	2.071.258	1.584.734	128.483	1.713.217	
	Državni proračun	2.071.258	1.584.734	128.483	1.713.217	
	drugi izvor financiranja (kredit)	0	0	0	0	
	naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	2.036.626	1.688.853	0	1.688.853	
SVEUKUPNO ZA RAZVOJNE ZAHVATE I. PRIORITETA - EU PROJEKT AGLOMERACIJE RIJEKA		20.235.000	15.612.557	1.128.872	16.741.429	17.367.040

Pregled provedbenih elemenata aglomeracije Rijeka s ukupnim planiranim vrijednostima na nivou projekta, planiranim vrijednostima po rebalansu plana za 2020. godinu, izvedenim radovima u 2020. godini te utrošenim sredstvima za iste je prikazan u sljedećoj tablici.

Tablica 7: REALIZACIJA EU PROJEKTA – AGLOMERACIJE RIJEKA U 2020. GODINI PO PROVEDBENIM ELEMENTIMA (TOČKA 8.4.1)

(u kn bez lipa)

Točka plana	Oznaka	Planirana ukupna vrijednost (HRK)	Rebalans plana 2020.	Utrošena sredstva 2020.	Povrat sredstava Društva putem sustava eFondovi za ulaganja 2014-2019. godine	Ukupno	Izvedeni radovi 2020.
1	2	3	4	5	6	7(5+6)	8
8.4.1.1.1.	LOT A. IZGRADNJA TRANSPORTNIH KOLEKTORA I OPTIMIZACIJA POSTOJEĆEG SUSTAVA ODVODNJE RIJEKA ZAPAD	127.094.413	0				
8.4.1.1.2.	LOT B. IZGRADNJA TRANSPORTNIH KOLEKTORA I OPTIMIZACIJA POSTOJEĆEG SUSTAVA ODVODNJE RIJEKA ISTOK	91.490.352	0				
8.4.1.1.3.	LOT C. PROŠIRENJE RIJEKA	126.939.809	0				
8.4.1.1.4.	LOT D. PROŠIRENJE KASTAV	94.099.141	0				
8.4.1.1.5.	LOT E. PROŠIRENJE VIŠKOVO	133.891.432	0				
8.4.1.1.6.	LOT F. PROŠIRENJE ČAVLE	127.957.939	0				
8.4.1.1.7.	LOT G. PROŠIRENJE JELENJE	119.112.606	0				
8.4.1.1.8.	KREŠIMIROVA ULICA - radovi i nadzor nad radovima zajedno s HC - 1. faza	20.132.021	13.580.000	11.116.813	20.063	11.136.876	11.601.379
	- RADOVI U KREŠIMIROVOJ ULICI ZAJEDNO SA HC - 1. FAZA	19.902.021	13.350.000	10.890.393	20.063	10.910.456	11.389.787
	- NADZOR NAD RADOVIMA U KREŠIMIROVOJ ULICI ZAJEDNO SA HC - 1. FAZA	230.000	230.000	226.420		226.420	211.592
8.4.1.1.9.	ŽUC VIŠKOVO - (MLADENIĆI - RONJGI)	6.377.177	5.300.000	3.286.879		3.286.879	4.568.274
	- RADOVI SA ŽUC VIŠKOVO - (MLADENIĆI - RONJGI)	6.327.177	5.250.000	3.251.575		3.251.575	4.512.820
	- NADZOR NAD RADOVIMA SA ŽUC VIŠKOVO - EU - (MLADENIĆI - RONJGI)	50.000	50.000	35.304		35.304	55.455
UKUPNO IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE:		847.094.890	18.880.000	14.403.692	20.063	14.423.755	16.169.654
8.4.1.2.	LOT H. IZGRADNJA UPOV						
	Izgradnja UPOV Delta	549.946.000					
8.4.1.3.	NABAVA OPREME						
	Nabava opreme	76.293.000					
8.4.1.4.	USLUGE NADZORA						
	Nadzor nad izgradnjom sustava odvodnje	23.700.999					

	Nadzor nad izgradnjom UPOV	21.980.000					
8.4.1.5.	USLUGE UPRAVLJANJA PROJEKTOM						
8.4.1.5.1.	Upravljanje projektom JPP - vanjski stručnjaci	22.936.410					
	Upravljanje projektom JPP - djelatnici društva	8.772.095		722.725	64.395	787.120	807.164
8.4.1.6.	USLUGE VIDLJIVOST						
8.4.1.6.1.	Informiranje i vidljivost	4.696.381	730.000				
8.4.1.7.	OSTALI TROŠKOVI						
8.4.1.7.1.	Dorada tendera za UPOV	190.000	95.000	95.000		95.000	95.000
8.4.1.7.2.	Konzultantske usluge na tenderu za UPOV	200.000	0				
Ulaganja u razdoblju od 01.01.2014.-31.12.2019. godine prijavljena kroz sustav eFondovi							
Priprema imovinsko - pravne dokumentacije za EU projekt				86.466	1.044.414	1.130.880	
UKUPNO PROJEKT RIJEKA:		1.555.809.775	19.705.000	15.307.883	1.128.872	16.436.755	17.071.817
NEPREDVIĐENI TROŠKOVI 10%		155.580.978					
SVEUKUPNO PROJEKT RIJEKA:		1.711.390.753	19.705.000				
Izvori financiranja:							
EU fond (71,33 %)		1.220.735.024	14.055.859	10.754.237	871.906	11.626.143	
Hrvatske vode (10,51 %)		179.867.168	2.071.258	1.584.734	128.483	1.713.217	
Državni proračun (10,51 %)		179.867.168	2.071.258	1.584.734	128.483	1.713.217	
Drugi izvor financiranja - kredit (7,65 %)*		130.921.393	0			0	
Naknada za razvoj (7,65%)			1.506.626	1.152.730		1.152.730	
Naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje (za neprihvatljive i nepriznate troškove)**			200.000	31.801		31.801	
Naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje (sufinanciranje EU projekta za ulaganja 01.01.2014.-31.12.2019.)				93.458		93.458	
Naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje (za račune koji će se prijaviti kroz sljedeće Zahtjeve metodom nadoknade)				106.189		106.189	
8.4.1.8.	Dodatne usluge i troškovi financirani iz vlastitih izvora (sredstva naknade za razvoj) :						
8.4.1.8.1.	Usluga upravljanja projektom						
8.4.1.8.1.1.	Usluga upravljanja u Krešimirovoj ulici	83.000	50.000	50.622		50.622	44.956
8.4.1.8.1.2.	Usluga upravljanja ŽUC Viškovo - Mladenici Ronjgi	42.900	30.000	27.633		27.633	23.847
8.4.1.8.2.	Ostali troškovi projekta						

8.4.1.8.2.1.	Ostali troškovi projekta (Krešimirova ulica)	25.900	120.000	118.060		118.060	118.060
8.4.1.8.2.2.	Ostali troškovi projekta (Mladenići - Ronjgi)	19.600	20.000	0		0	
8.4.1.8.2.3.	Zajednički ostali troškovi projekta		110.000	108.360		108.360	108.360
Ukupno za dodatne usluge i ostale troškove financiranja EU projekta (grupa 8.4.1)			330.000	304.674		304.674	295.222
Sveukupna rekapitulacija po izvorima financiranja							
EU fond (71,33 %)		1.219.080.153	14.055.859	10.754.237	871.906	11.626.143	17.367.040
Hrvatske vode (10,51 %)		179.623.334	2.071.258	1.584.734	128.483	1.713.217	
Državni proračun (10,51 %)		179.623.334	2.071.258	1.584.734	128.483	1.713.217	
drugi izvor financiranja - kredit (7,65 %)*		130.743.911	0				
Naknada za razvoj			2.036.626	1.688.853	0	1.688.853	
Sveukupno EU projekt Rijeka sa dodatnim uslugama i troškovima financiranja		1.709.070.732	20.235.000	15.612.557	1.128.872	16.741.429	

* Do aktiviranja i početka povlačenja kreditnih sredstava za udio KD VIK-a u sufinanciranju projekta se koriste sredstva naknade za razvoj vodoopskrbe i odvodnje onih JLS na čijem se području projekt izvodi

**Putem zahtjeva za nadoknadu sredstava mogu se ponovno potraživati sredstva za nepriznate troškove, a za neprihvatljive (odbijene) troškove Društvo nema pravo ponovno potraživati sredstva

B. RAZVOJNI ZAHVATI VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA OD INTERESA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE FINANCIRANI IZ PRIPADAJUĆEG PREOSTALOG DIJELA NAKNADE ZA RAZVOJ I OSTALIH IZVORA (II. PRIORITET)

U sljedećim tablicama daje se prikaz utrošenih sredstava u 2020.g. u projekte vodoopskrbe i odvodnje od interesa za svaku jedinicu lokalne samouprave (II. prioritet) po izvorima financiranja i usporedba s Rebalansom plana za 2020. godinu te vrijednost izvršenih radova za 2020. godinu.

Tablica 8: UTROŠENA SREDSTVA U PROJEKTE II. PRIORITETA ZA 2020. GODINU U USPOREDBI S REBALANSOM PLANA ZA 2020. GODINU I VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U 2020. GODINI ZA **GRAD RIJEKU**

Naziv investicije / Točka iz Rebalansa plana poslovanja 2020.	Izvori financiranja (u kn bez lipa)								Izvedeni radovi
	Naknada za razvoj		Proračun		Hrvatske vode		Ukupno		
	Rebalans plana 2020.	Ostvarenje 2020.	Rebalans plana 2020.	Ostvarenje 2020.	Rebalans plana 2020.	Ostvarenje 2020.	Rebalans plana 2020.	Ostvarenje 2020.	
1	2	3	4	5	6	7	8 (2+4+6)	9 (3+5+7)	10
8.5.1. Projekti vodoopskrbe									
1. Ulica Ivana Žorža 66 – vodovod – priprema dokumentacije za gradnju (nastavak)	9.700	1.189					9.700	1.189	8.389
2. Karasova ulica - vodovod – priprema dokumentacije za gradnju (nastavak)	7.300	1.199					7.300	1.199	7.299
3. Spojni cjevovod u trupu DC 427 – priprema dokumentacije za gradnju (nastavak) i gradnja	0	0					0	0	0
4. Vodovodni ogranak Ružičeva ulica (Energana) - priprema dokumentacije za gradnju (nastavak) i gradnja	626.000	564.417					626.000	564.417	625.565
5. Vodovodni ogranak Mire Radune Ban-Banderovo - priprema dokumentacije za gradnju	20.000	17.543					20.000	17.543	17.543
6. Ivana Žorža 43 - vodovod - priprema dokumentacije za gradnju	22.000	12.000					22.000	12.000	12.000
7. Sv.Kuzam 65, 67 i 69 - gradnja	40.000	0					40.000	0	0
Ukupno za projekte vodoopskrbe	725.000	596.348					725.000	596.348	670.795
8.6.1. Projekti odvodnje									
1. CS Brajdica na Pećinama - priprema za gradnju i gradnja	2.756.700	1.972.019			473.400	846.912	3.230.100	2.818.931	3.092.049

Naziv investicije / Točka iz Rebalansa plana poslovanja 2020.	Izvori financiranja (u kn bez lipa)								Izvedeni radovi
	Naknada za razvoj		Proračun		Hrvatske vode		Ukupno		
	Rebalans plana 2020.	Ostvarenje 2020.	Rebalans plana 2020.	Ostvarenje 2020.	Rebalans plana 2020.	Ostvarenje 2020.	Rebalans plana 2020.	Ostvarenje 2020.	
1	2	3	4	5	6	7	8 (2+4+6)	9 (3+5+7)	10
2. Žminjska ulica 3 - Cvjetna ulica 22 – kanalizacija - priprema dokumentacije za gradnju (nastavak)	8.900	1.284					8.900	1.284	8.584
3. Ulica Kalvarija - kanalizacija – priprema dokumentacije za gradnju (nastavak)	10.500	480					10.500	480	360
4. Tibljaši - kanalizacija - priprema dokumentacije za gradnju (nastavak) i gradnja	1.000	0					1.000	0	0
5. Svilno od kbr.97a do 94 - kanalizacija - priprema dokumentacije za gradnju	10.500	0					10.500	0	0
Ukupno za projekte odvodnje	2.787.600	1.973.784			473.400	846.912	3.261.000	2.820.695	3.100.993
8.7.1. Zajednički projekti vodoopskrbe i odvodnje									
1. Obveze po kreditu ERSTE banke - refinanciranje kredita Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD)	1.361.700	1.361.690			12.255.300	12.255.206	13.617.000	13.616.895	0
2. Priprema dokumentacije, ostali troškovi za dogradnju sustava vodnih građevina i priprema i izgradnja uz EU projekte	0	0					0	0	0
2.1. Pulac 34									
2.2. Vodovodni ogranak Bok - II faza									
2.3. Čavalsko 4 - 4F									
2.4. Istarska 24 - 44									
2.5. Fužinska									
2.6. Srdoči 53 - 52									
2.7. Iveković									
2.8. J. L. Spodolčeva - Stina									
2.9. Benaši 7 - Drenovski put 85									
2.10. Josipa Lenca									
2.11. Pletenci 31									
2.12. Hosti 72 b									
2.13. Vodoopskrbna mreža Podbreg									
2.14. Hosti 71 - 85c - vodovod									

Naziv investicije / Točka iz Rebalansa plana poslovanja 2020.	Izvori financiranja (u kn bez lipa)								Izvedeni radovi
	Naknada za razvoj		Proračun		Hrvatske vode		Ukupno		
	Rebalans plana 2020.	Ostvarenje 2020.	Rebalans plana 2020.	Ostvarenje 2020.	Rebalans plana 2020.	Ostvarenje 2020.	Rebalans plana 2020.	Ostvarenje 2020.	
1	2	3	4	5	6	7	8 (2+4+6)	9 (3+5+7)	10
2.15. Priprema dokumentacije i ostali troškovi za dogradnju									
3. Zajednička izgradnja na području Grada Rijeke – gradnja ogranaka vodovoda i kanalizacije u sklopu izgradnje prometnica, uređenja trgova i ostalih javnih površina sukladno prioritetima Grada Rijeke	4.942.400	3.657.581			126.600	253.088	5.069.000	3.910.670	4.814.198
3.1. Bivši tvornički kompleks Benčić - vodoopskrba, fekalna odvodnja i pripadajuće elektroinstalacije (V=430+36+16 K=200+20+12) - gradnja	3.173.400	2.203.666			126.600	253.088	3.300.000	2.456.754	3.223.996
3.2. Izgradnja / rekonstrukcija kolno pristupnog puta na Biviu - vodoopskrba - gradnja	0	0					0	0	
3.3. Pavlovac (raskrižje državne ceste D8 i Ul.Ljubljanska cesta, Kvarnerska cesta i Pavlovac) - priprema dokumentacije za gradnju (nastavak)	38.000	37.300					38.000	37.300	37.300
3.4. Gradnja pristupa poslovno stambenom kompleksu Krnjevo-ulica U1, pješačka površina PP1 i PP2 - vodoopskrba i odvodnja - gradnja	1.550.000	1.235.906					1.550.000	1.235.906	1.372.193
3.5. Kolno pristupni priključak na Istarsku ulicu (D8) - vodoopskrba i odvodnja - gradnja	0	0					0	0	
3.6. Izgradnja sabirne ulice SU XI (čvor Pilepići) – I. faza - vodoopskrba i odvodnja - gradnja	0	0					0	0	
3.7. Izgradnja vodoopskrbe i odvodnje EX Eksportdrvo - Delta	181.000	180.710					181.000	180.710	180.710
4. Vodotoranj Strmica (cesta Grad, spojna cesta, VT) - priprema dokumentacije za gradnju (nastavak) i početak gradnje	0	0					0	0	0
4.1. VT Strmica	0						0	0	0
4.2. Pristupni put do VT Strmica s pripadajućim cjevovodima	0						0	0	0
5. Bodulovo - vodoopskrba i odvodnja - priprema dokumentacije za gradnju i gradnja	500.000	38.458					500.000	38.458	119.408

Naziv investicije / Točka iz Rebalansa plana poslovanja 2020.	Izvori financiranja (u kn bez lipa)								Izvedeni radovi		
	Naknada za razvoj		Proračun		Hrvatske vode		Ukupno				
	Rebalans plana 2020.	Ostvarenje 2020.	Rebalans plana 2020.	Ostvarenje 2020.	Rebalans plana 2020.	Ostvarenje 2020.	Rebalans plana 2020.	Ostvarenje 2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8 (2+4+6)	9 (3+5+7)	10		
5.1. Radna zona Bodulovo - vodovod i kanalizacija + CS - gradnja	0						0	0			
5.2. Spojni cjevovod Bodulovo – vodovod - priprema dokumentacije za gradnju (nastavak) i gradnja	500.000	38.458					500.000	38.458	119.408		
6. Zvonimirova ulica 3/1 - vodovod i kanalizacija - priprema dokumentacije za gradnju	11.200	11.200					11.200	11.200	11.200		
7. Vodovodna ulica - vodoopskrba i odvodnja - priprema dokumentacije za gradnju i gradnja	0	0					0	0	0		
8. Vodovodni ogranak i sanitarni kolektor Pletenci 9 i Turkovo 77 - priprema dokumentacije za gradnju	83.550	57.250					83.550	57.250	57.250		
9. Labinska ulica (RIO) - vodoopskrba i odvodnja - priprema dokumentacije za gradnju	10.000	0					10.000	0	0		
Ukupno za zajedničke projekte vodoopskrbe i odvodnje	6.908.850	5.126.178					12.381.900	12.508.294	19.290.750	17.634.472	5.002.056
SVEUKUPNO PROJEKTI VODOOPSKRBE I ODVODNJE	10.421.450	7.696.310					12.855.300	13.355.206	23.276.750	21.051.516	8.773.845

Tablica 9: UTROŠENA SREDSTVA U PROJEKTE II. PRIORITETA U 2020. GODINI U USPOREDBI S REBALANSOM PLANA ZA 2020. GODINU I VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U 2020. GODINI ZA **GRAD BAKAR**

Naziv investicije / Točka iz Rebalansa plana poslovanja 2020.	Izvori financiranja (u kn bez lipa)								Izvedeni radovi
	Naknada za razvoj		Proračun		Hrvatske vode		Ukupno		
	Rebalans plana 2020.	Ostvarenje 2020.	Rebalans plana 2020.	Ostvarenje 2020.	Rebalans plana 2020.	Ostvarenje 2020.	Rebalans plana 2020.	Ostvarenje 2020.	
1	2	3	4	5	6	7	8 (2+4+6)	9 (3+5+7)	10
8.5.2. Projekti vodoopskrbe									
1.Vodoopskrba naselja Melnice u Gradu Bakru - II faza -priprema i početak gradnje	1.858.000	793.968			3.200.000	2.397.699	5.058.000	3.191.666	3.868.846
2. Škrljevo 244-223 - gradnja vodovodnog ogranka	0	0					0	0	0
3. Hreljin 49a-49c - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka (nastavak)	10.000	2.800					10.000	2.800	2.800
4. Vodovodne instalacije u sklopu rekonstruk.državne ceste D 501 Oštrovica-Meja - gradnja	300.000	1.020					300.000	1.020	1.020
5. Igralište Hroljovo-Krasica - vodovod - priprema dok. za gradnju (nastavak) i gradnja - I.dio građevine	2.600	2.565					2.600	2.565	2.565
6. Nerazvrstana cesta na k.č. 1270,1214/5 k.o. Krasica - vodovod - završetak gradnje	140.000	137.225					140.000	137.225	122.039
7. Praputnjak Ž5059 do kbr. 94 - priprema dok. za gradnju (nastavak)	80.000	5.067					80.000	5.067	5.067
8. Pristupna prometnica na Kukuljanovu od Tomina do VS - gradnja vodovoda	0	0					0	0	0
9. Škrljevo - Dumbrava - gradnja vodovodnog ogranka	20.000	0					20.000	0	0
10. Krasica - Bršljanovo - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	17.400	18.332					17.400	18.332	7.632
11. Krasica - Jelovka - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	1.000	0					1.000	0	0
12. Škrljevo kbr. 147-151 - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	12.000	11.988					12.000	11.988	6.938

Naziv investicije / Točka iz Rebalansa plana poslovanja 2020.	Izvori financiranja (u kn bez lipa)								Izvedeni radovi
	Naknada za razvoj		Proračun		Hrvatske vode		Ukupno		
	Rebalans plana 2020.	Ostvarenje 2020.	Rebalans plana 2020.	Ostvarenje 2020.	Rebalans plana 2020.	Ostvarenje 2020.	Rebalans plana 2020.	Ostvarenje 2020.	
1	2	3	4	5	6	7	8 (2+4+6)	9 (3+5+7)	10
13. Nerazvrstana cesta Krasica - II dio - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	0	0					0	0	70
14. Hreljin 58 b - 69 a	2.000	2.000					2.000	2.000	250
15. Prijelazni troškovi projektiranja, priprema dokumentacije i ostali troškovi za dogradnju sustava vodnih građevina	0	0					0	0	0
16. Spojni cjevovod D501 - rotor - priprema dokumentacija za gradnju	25.000	24.109					25.000	24.109	24.109
Ukupno za projekte vodoopskrbe	2.468.000	999.073			3.200.000	2.397.699	5.668.000	3.396.772	4.041.335

Tablica 10: UTROŠENA SREDSTVA U PROJEKTE II. PRIORITETA U 2020. GODINI U USPOREDBI S REBALANSOM PLANA ZA 2020. GODINU I VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U 2020. GODINI ZA **GRAD KASTAV**

Naziv investicije / Točka iz Rebalansa plana poslovanja 2020.	Izvori financiranja (u kn bez lipa)								Izvedeni radovi
	Naknada za razvoj		Proračun		Hrvatske vode		Ukupno		
	Rebalans plana 2020.	Ostvarenje 2020.	Rebalans plana 2020.	Ostvarenje 2020.	Rebalans plana 2020.	Ostvarenje 2020.	Rebalans plana 2020.	Ostvarenje 2020.	
1	2	3	4	5	6	7	8 (2+4+6)	9 (3+5+7)	10
8.5.3. Projekti vodoopskrbe									
1. Žegoti 29-30 (Jelušići) - vodovodni ogranak – priprema dokumentacije za gradnju (nastavak)	19.450	14.726					19.450	14.726	5.826
2. Vodovodni ogranak u pristupnoj cesti za groblje Žegoti - gradnja	60.700	60.653			242.600	242.610	303.300	303.263	303.263
3. Vodovodni ogranak Jurčićeva (I dio građevine) - početak gradnje	282.850	176.380			17.150	17.151	300.000	193.531	411.763
4. Vodovodni ogranak Čikovići (Plodine Kastav)-gradnja	125.000	99.659					125.000	99.659	120.638
5. Vodovodni ogranak u ulici Brozovo-gradnja	100.000	1.500					100.000	1.500	1.750
Ukupno za projekte vodoopskrbe	588.000	352.918			259.750	259.761	847.750	612.679	843.240
8.7.3. Zajednički projekti vodoopskrbe i odvodnje									
1. Obveze po kreditu ERSTE banke - refinanciranje kredita Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD)	42.150	42.114			379.100	379.027	421.250	421.141	0
2. Put Vladimira Nazora u staroj jezgri grada Kastva - završetak gradnje	6.000	5.950					6.000	5.950	950
3. Istarska cesta 4 - kanalizacija+prelaganje vodovoda+RS - priprema dokumentacije za gradnju (nastavak)	7.000	0					7.000	0	0
4. Prolaz Ivana iz Kastva 3 - kanalizacija i vodovod - gradnja	200.000	1.570			240.000		440.000	1.570	115.229
5. Prijelazni troškovi projektiranja/Prateći radovi uz EU projekte	12.500	140					12.500	140	140
Ukupno za zajedničke projekte vodoopskrbe i odvodnje	267.650	49.774			619.100	379.027	886.750	428.801	116.319
SVEUKUPNO PROJEKTI VODOOPSKRBE I ODVODNJE	855.650	402.692			878.850	638.788	1.734.500	1.041.480	959.559

Tablica 11: UTROŠENA SREDSTVA U PROJEKTE II. PRIORITETA U 2020. GODINI U USPOREDBI S REBALANSOM PLANA ZA 2020. GODINU I VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U 2020. GODINI ZA **GRAD KRALJEVICU**

Naziv investicije / Točka iz Rebalansa plana poslovanja 2020.	Izvori financiranja (u kn bez lipa)								Izvedeni radovi
	Naknada za razvoj		Proračun		Hrvatske vode		Ukupno		
	Rebalans plana 2020.	Ostvarenje 2020.	Rebalans plana 2020.	Ostvarenje 2020.	Rebalans plana 2020.	Ostvarenje 2020.	Rebalans plana 2020.	Ostvarenje 2020.	
1	2	3	4	5	6	7	8 (2+4+6)	9 (3+5+7)	10
8.5.4. Projekti vodoopskrbe									
1. Vodovodni ogranak Burićeva-Putretin u Šmriki - troškovi po završetku gradnje	5.360	5.360					5.360	5.360	5.360
2. RT Lipica - vodovod - priprema dokumentacije za gradnju i gradnja	355.000	235.998					355.000	235.998	258.154
3. Vodovodni ogranak u ulici Brajci od k.br. 4 - 29 u Šmriki - projektiranje (preimenovano u odnosu na Plan gdje je navedeno kao VO Burićeva u Šmriki)	10.000	0					10.000	0	0
4. Vodovodni ogranak Banj - projektiranje	7.000	0					7.000	0	0
Ukupno za projekte vodoopskrbe	377.360	241.358					377.360	241.358	263.514
8.7.4. Zajednički projekti vodoopskrbe i odvodnje									
1. Pod Banj - pristupna cesta - II faza - gradnja	650.000	414.981			210.000	143.468	860.000	558.448	749.834
2. Javorišće - vodovod i kanalizacija - priprema dokumentacije za gradnju (nastavak) i početak gradnje	61.000	60.412					61.000	60.412	60.352
3. Prijelazni troškovi projektiranja, priprema dokumentacije i ostali troškovi za dogradnju sustava vodnih građevina	0						0	0	0
4. Pod Banj III faza - priprema dokumentacije za gradnju	12.000						12.000	0	0
Ukupno za zajedničke projekte vodoopskrbe i odvodnje	723.000	475.392	0	0	210.000	143.468	933.000	618.860	810.185
SVEUKUPNO PROJEKTI VODOOPSKRBE I ODVODNJE	1.100.360	716.751	0	0	210.000	143.468	1.310.360	860.218	1.073.700

Tablica 12: UTROŠENA SREDSTVA U PROJEKTE II. PRIORITETA U 2020. GODINI U USPOREDBI S REBALANSOM PLANA ZA 2020. GODINU I VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U 2020. GODINI ZA **OPĆINU KOSTRENA**

Naziv investicije / Točka iz Rebalansa plana poslovanja 2020.	Izvori financiranja (u kn bez lipa)								Izvedeni radovi
	Naknada za razvoj		Proračun		Hrvatske vode		Ukupno		
	Rebalans plana 2020.	Ostvarenje 2020.	Rebalans plana 2020.	Ostvarenje 2020.	Rebalans plana 2020.	Ostvarenje 2020.	Rebalans plana 2020.	Ostvarenje 2020.	
1	2	3	4	5	6	7	8 (2+4+6)	9 (3+5+7)	10
8.5.5. Projekti vodoopskrbe									
1. Rožmanići (Dujmići ispod ceste) vodovodni cjevovod - priprema dokumentacije za gradnju (nastavak)	15.000	748					15.000	748	14.063
2. Reciklažno dvorište - priprema dokumentacije za gradnju (nastavak) i gradnja	0	950					0	950	950
Ukupno za projekte vodoopskrbe	15.000	1.698					15.000	1.698	15.013
8.7.5. Zajednički projekti vodoopskrbe i odvodnje									
1. Naselje Doričići - vodovod i kanalizacija - priprema dokumentacije za gradnju (nastavak) i početak gradnje	102.000	25.559					102.000	25.559	25.674
2. Dom za starije osobe u Kostreni - vodovod i kanalizacija - priprema dokumentacije za gradnju (nastavak)	39.700	2.646					39.700	2.646	2.646
3. Žuknica - vodovod i kanalizacija - priprema dokumentacije za gradnju (nastavak)	30.900	0					30.900	0	0
4. Sv.Lucija-Ive Šodića 16/A - vodovod i kanalizacija - priprema dokumentacije za gradnju (nastavak)	11.300	5.139					11.300	5.139	0
5. Autokamp Paveki u Kostreni - priprema dokumentacije za gradnju (nastavak)	24.650	2.424					24.650	2.424	2.424
6. Stambene ceste Paveki u Kostreni - vodovod i kanalizacija - završetak gradnje	322.000	377.950			43.050	43.034	365.050	420.984	314.678
7. Sanitarni kolektori Glavani F-14, dio F 15 i F 4A s prelaganjem vodovoda - gradnja	1.708.000	1.384.540			228.000	227.764	1.936.000	1.612.305	1.789.512
8. Izgradnja sanitarne kanalizacije i rekonstrukcija/izgradnja vodovoda u naselju Vrh Martinšćice - priprema dokumentacije za gradnju (nastavak)	40.000	30.600					40.000	30.600	30.600

Naziv investicije / Točka iz Rebalansa plana poslovanja 2020.	Izvori financiranja (u kn bez lipa)								Izvedeni radovi
	Naknada za razvoj		Proračun		Hrvatske vode		Ukupno		
	Rebalans plana 2020.	Ostvarenje 2020.	Rebalans plana 2020.	Ostvarenje 2020.	Rebalans plana 2020.	Ostvarenje 2020.	Rebalans plana 2020.	Ostvarenje 2020.	
1	2	3	4	5	6	7	8 (2+4+6)	9 (3+5+7)	10
9. Prijelazni troškovi projektiranja, priprema dokumentacije i ostali troškovi za dogradnju sustava vodnih građevina	0						0	0	
10. Glavani kbr. 54-63 - sanitarna kanalizacija s prelaganjem vodovoda - priprema dokumentacije za gradnju	10.000						10.000	0	250
Ukupno za zajedničke projekte vodoopskrbe i odvodnje	2.288.550	1.828.858			271.050	270.798	2.559.600	2.099.656	2.165.784
SVEUKUPNO PROJEKTI VODOOPSKRBE I ODVODNJE	2.303.550	1.830.556			271.050	270.798	2.574.600	2.101.354	2.180.797

Tablica 13: UTROŠENA SREDSTVA U PROJEKTE II. PRIORITETA U 2020. GODINI U USPOREDBI S REBALANSOM PLANA ZA 2020. GODINU I VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U 2020. GODINI ZA **OPĆINU ČAVLE**

Naziv investicije / Točka iz Rebalansa plana poslovanja 2020.	Izvori financiranja (u kn bez lipa)								Izvedeni radovi
	Naknada za razvoj		Proračun		Hrvatske vode		Ukupno		
	Rebalans plana 2020.	Ostvarenje 2020.	Rebalans plana 2020.	Ostvarenje 2020.	Rebalans plana 2020.	Ostvarenje 2020.	Rebalans plana 2020.	Ostvarenje 2020.	
1	2	3	4	5	6	7	8 (2+4+6)	9 (3+5+7)	10
8.5.6. Projekti vodoopskrbe									
1. Hidroforska stanica HS Hrastenica -priprema dokumentacije za gradnju (nastavak)	5.000	0					5.000	0	0
2. Griža 34 - vodovod - priprema dokumentacije za gradnju (nastavak)	0	0					0	0	0
3. Grad Grobnik groblje - ograde - vodovod - priprema dokumentacije za gradnju (nastavak)	5.000	0					5.000	0	0
4. Prnada 2 - gradnja	25.000	150					25.000	150	150
Ukupno za projekte vodoopskrbe	35.000	150					35.000	150	150
8.6.6. Projekti odvodnje									
1. Bočarski dom Hrastenice - kanalizacija - priprema dokumentacije za gradnju (nastavak) i početak gradnje	160.100	106.506			20.400	4.733	180.500	111.239	183.937
2. Bočarski dom Hrastenice-CS (kanalizacija)- priprema dokumentacije za gradnju (nastavak) i početak gradnje	100.000	0					100.000	0	0
Ukupno za projekte odvodnje	260.100	106.506			20.400	4.733	280.500	111.239	183.937
8.7.6. Zajednički projekti vodoopskrbe i odvodnje									
1. Vodovodni i kanalizacijski ogranak Gorica - priprema dokumentacije za gradnju (nastavak) i početak gradnje	0						0	0	0
2. Baredina - vodovod i kanalizacija - priprema dokumentacije za gradnju (nastavak)	87.000	87.000					87.000	87.000	0
3. Kosorci 19-23 - vodovod i kanalizacija - priprema dokumentacije za gradnju (nastavak)	5.000						5.000	0	2.400
4. Prijelazni troškovi projektiranja / Prateći radovi uz EU							0	0	
Ukupno za zajedničke projekte vodoopskrbe i odvodnje	92.000	87.000					92.000	87.000	2.400
SVEUKUPNO PROJEKTI VODOOPSKRBE I ODVODNJE	387.100	193.656			20.400	4.733	407.500	198.389	186.487

Tablica 14: UTROŠENA SREDSTVA U PROJEKTE II. PRIORITETA U 2020. GODINI U USPOREDBI S REBALANSOM PLANA ZA 2020. GODINU I VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U 2020. GODINI ZA **OPĆINU VIŠKOVO**

Naziv investicije / Točka iz Rebalansa plana poslovanja 2020.	Izvori financiranja (u kn bez lipa)								Izvedeni radovi
	Naknada za razvoj		Proračun		Hrvatske vode		Ukupno		
	Rebalans plana 2020.	Ostvarenje 2020.	Rebalans plana 2020.	Ostvarenje 2020.	Rebalans plana 2020.	Ostvarenje 2020.	Rebalans plana 2020.	Ostvarenje 2020.	
1	2	3	4	5	6	7	8 (2+4+6)	9 (3+5+7)	10
8.5.7. Projekti vodoopskrbe									
1. Garići - Petrolejska - završetak gradnje vodovodnog ogranka	950	950					950	950	950
2. Perčevo - završetak gradnje vodovodnog ogranka	1.000	22.615					1.000	22.615	1.000
3. Ronjgi - završetak gradnje vodovodnog ogranka	6.310	6.310					6.310	6.310	6.310
4. Trtni-Juraši - završetak gradnje vodovodnog ogranka	6.000	5.999					6.000	5.999	950
5. Brnasi - Dovičići - završetak gradnje vodovodnog ogranka	49.000	45.862					49.000	45.862	26.213
6. Donji Jugi do kbr.5 - završetak gradnje	187.000	186.239					187.000	186.239	64.297
7. Juraši NN - gradnja vodovodnog ogranka			200.000				200.000	0	110.772
8. Saršoni 51-52 - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka (nastavak) i gradnja	345	344					345	344	344
9. Gornji Sroki kod 61 - priprema za gradnju vodovodnog ogranka	105	105					105	105	105
10. Gornji Sroki 72a i 72 b - gradnja vodovodnog ogranka	1.000	456	50.000				51.000	456	706
11. Saršoni – Centar I - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka (nastavak)	20.850	20.850					20.850	20.850	20.850
12. Saršoni – Centar II - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka (nastavak)	20.850	19.900					20.850	19.900	19.900
13. Vrtače-Kosi - gradnja vodovodnog ogranka		0	1.400.000	587.729			1.400.000	587.729	1.171.019
14. Donji Sroki - gradnja vodovodnog ogranka	0	70					0	70	70
15. Dovičići - gradnja vodovodnog ogranka	819.200	236.293			80.800	80.800	900.000	317.093	765.453
16. Zorzići-Benaši-Globići - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka (nastavak)	0	0					0	0	0
17. Gornji Sroki kod 66 - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka (nastavak)	22.000	21.146					22.000	21.146	21.146
18. Gornji Sroki 137 - 137 - priprema dokumentacije za gradnju	0						0	0	0

Naziv investicije / Točka iz Rebalansa plana poslovanja 2020.	Izvori financiranja (u kn bez lipa)								Izvedeni radovi
	Naknada za razvoj		Proračun		Hrvatske vode		Ukupno		
	Rebalans plana 2020.	Ostvarenje 2020.	Rebalans plana 2020.	Ostvarenje 2020.	Rebalans plana 2020.	Ostvarenje 2020.	Rebalans plana 2020.	Ostvarenje 2020.	
1	2	3	4	5	6	7	8 (2+4+6)	9 (3+5+7)	10
19. Prometnica Vozišće-Mavri - priprema dokumentacije za gradnju	20.000						20.000	0	0
20. Prometnica Mladenići-Bujki-Sroki - priprema dokumentacije za gradnju	10.000						10.000	0	0
21. Konceptijsko rješenje visoke zone Viškova - priprema dokumentacije za gradnju	0						0	0	0
22. Biškupi - gradnja vodovodnog ogranka	0						0	0	70
23. Juraši - gradnja vodovodnog ogranka	0						0	0	70
24. Bezjaki - gradnja vodovodnog ogranka	0						0	0	0
25. Marinići 29d - gradnja vodovodnog ogranka	70	70					70	70	70
26. Stupari kod 40 - priprema za gradnju	3.550	3.550					3.550	3.550	3.550
27. Stupari-Straža - gradnja vodovodnog ogranka	0						0	0	0
28. Naselje Blažići - gradnja vodovodnog ogranka	70	70					70	70	70
29. Naselje Marinići - gradnja vodovodnog ogranka	70	70					70	70	70
30. Stupari kod 33 - gradnja vodovodnog ogranka	0						0	0	0
31. Marinići 140-142a - gradnja vodovodnog ogranka	0						0	0	0
32. Bezjaki 19-24 - gradnja vodovodnog ogranka	0						0	0	0
33. Furićevo 62 ABC - gradnja vodovodnog ogranka	0						0	0	0
34. Bujki 1-47 - gradnja vodovodnog ogranka	0						0	0	0
35. Bujki 18-23 - gradnja vodovodnog ogranka	0						0	0	0
36. Prijelazni troškovi projektiranja/Prateći radovi uz EU projekte	70	140					70	140	210
37. Viškovo kbr.76/A - gradnja	30.000	512					30.000	512	37.161
Ukupno za projekte vodoopskrbe	1.198.440	571.552	1.650.000	587.729	80.800	80.800	2.929.240	1.240.082	2.251.355

Tablica 15: UTROŠENA SREDSTVA U PROJEKTE II. PRIORITETA U 2020. GODINI U USPOREDBI S REBALANSOM PLANA ZA 2020. GODINU I VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U 2020. GODINI ZA **OPĆINU JELENJE**

Naziv investicije / Točka iz Rebalansa plana poslovanja 2020.	Izvori financiranja (u kn bez lipa)								Izvedeni radovi
	Naknada za razvoj		Proračun		Hrvatske vode		Ukupno		
	Rebalans plana 2020.	Ostvarenje 2020.	Rebalans plana 2020.	Ostvarenje 2020.	Rebalans plana 2020.	Ostvarenje 2020.	Rebalans plana 2020.	Ostvarenje 2020.	
1	2	3	4	5	6	7	8 (2+4+6)	9 (3+5+7)	10
8.5.8. Projekti vodoopskrbe									
1. Baštijani 4 -priprema dokumentacije za građenje (nastavak)	35.670	9.668					35.670	9.668	218
2.Podhum 14a-f – gradnja vodovodnog ogranka	1.000						1.000	0	250
3. Podkilavačka - težačka II faza - početak gradnje vodovodnog ogranka	0						0	0	0
4. Planinska 51 - 52 - početak gradnje vodovodnog ogranka	0						0	0	0
Ukupno za projekte vodoopskrbe	36.670	9.668					36.670	9.668	468
8.7.8. Zajednički projekti vodoopskrbe i odvodnje									
1. Prijelazni troškovi projektiranja / Prateći radovi uz EU									
Ukupno za zajedničke projekte vodoopskrbe i odvodnje	0	0					0	0	0
SVEUKUPNO PROJEKTI VODOOPSKRBE I ODVODNJE	36.670	9.668					36.670	9.668	468

Tablica 16: UTROŠENA SREDSTVA U PROJEKTE II. PRIORITETA U 2020. GODINI U USPOREDBI S REBALANSOM PLANA ZA 2020. GODINU I VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U 2020. GODINI ZA **OPĆINU KLANA**

Naziv investicije / Točka iz Rebalansa plana poslovanja 2020.	Izvori financiranja (u kn bez lipa)								Izvedeni radovi
	Naknada za razvoj		Proračun		Hrvatske vode		Ukupno		
	Rebalans plana 2020.	Ostvarenje 2020.	Rebalans plana 2020.	Ostvarenje 2020.	Rebalans plana 2020.	Ostvarenje 2020.	Rebalans plana 2020.	Ostvarenje 2020.	
1	2	3	4	5	6	7	8 (2+4+6)	9 (3+5+7)	10
8.5.9. Projekti vodoopskrbe									
1. Kalužica od k.br. 31-38-priprema dokumentacije za gradnju (nastavak) i gradnja	9.310	9.310					9.310	9.310	410
2. Lisac-Vojarna - vodovodni ogranak -priprema dokumentacije za gradnju (nastavak)	25.400	24.500					25.400	24.500	24.500
3. Breza-Pilana Breza vodovodni ogranak -priprema dokumentacije za gradnju (nastavak)	55.300	51.980					55.300	51.980	51.980
Ukupno za projekte vodoopskrbe	90.010	85.790					90.010	85.790	76.890
8.6.9. Projekti odvodnje									
1. Kanalizacijski kolektor u sabirnoj cesti 101 - priprema dokumentacije za gradnju i početak gradnje	556.050	556.047					556.050	556.047	556.047
Ukupno za projekte odvodnje	556.050	556.047					556.050	556.047	556.047
8.7.9. Zajednički projekti vodoopskrbe i odvodnje									
1. Prijelazni troškovi projektiranja, priprema dokumentacije i ostali troškovi za dogradnju sustava vodnih građevina	0	0							0
Ukupno za zajedničke projekte vodoopskrbe i odvodnje	0	0					0	0	0
SVEUKUPNO PROJEKTI VODOOPSKRBE I ODVODNJE	646.060	641.837					646.060	641.837	632.937

Tablica 17: REKAPITULACIJA UTROŠENIH SREDSTAVA PO IZVORIMA FINANCIRANJA U PROJEKTE VODOOPSKRBE I ODVODNJE II. PRIORITETA PO GRADOVIMA/OPĆINAMA U 2020. GODINI U USPOREDBI S REBALANSOM PLANA ZA 2020. GODINU I IZVRŠENI RADOVI U 2020. GODINE ZA SVAKU JLS

(u kn bez lipa)

Grad/ Općina	Naziv investicije	Izvori financiranja (u kn bez lipa)								Izvedeni radovi
		Naknada za razvoj		Proračun		Hrvatske vode		Ukupno		
		Rebalans plana 2020.	Ostvarenje 2020.	Rebalans plana 2020.	Ostvarenje 2020.	Rebalans plana 2020.	Ostvarenje 2020.	Rebalans plana 2020.	Ostvarenje 2020.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (3+5+7)	10 (4+6+8)	11
Rijeka	Ukupno projekti vodoopskrbe i odvodnje	10.421.450	7.696.310	0	0	12.855.300	13.355.206	23.276.750	21.051.516	8.773.845
Bakar	Ukupno projekti vodoopskrbe	2.468.000	999.073	0	0	3.200.000	2.397.699	5.668.000	3.396.772	4.041.335
Kastav	Ukupno projekti vodoopskrbe i odvodnje	855.650	402.692	0	0	878.850	638.788	1.734.500	1.041.480	959.559
Kraljevica	Ukupno projekti vodoopskrbe i odvodnje	1.100.360	716.751	0	0	210.000	143.468	1.310.360	860.218	1.073.700
Kostrena	Ukupno projekti vodoopskrbe i odvodnje	2.303.550	1.830.556	0	0	271.050	270.798	2.574.600	2.101.354	2.180.797
Čavle	Ukupno projekti vodoopskrbe i odvodnje	387.100	193.656	0	0	20.400	4.733	407.500	198.389	186.487
Viškovo	Ukupno projekti vodoopskrbe	1.198.440	571.552	1.650.000	587.729	80.800	80.800	2.929.240	1.240.082	2.251.355
Jelenje	Ukupno projekti vodoopskrbe i odvodnje	36.670	9.668	0	0	0	0	36.670	9.668	468
Klana	Ukupno projekti vodoopskrbe	646.060	641.837	0	0	0	0	646.060	641.837	632.937
SVEUKUPNO PROJEKTI VODOOPSKRBE I ODVODNJE		19.407.280	13.062.096	1.650.000	587.729	17.516.400	16.891.491	38.583.680	30.541.316	20.100.483

SAŽETAK

8. GRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA I KORIŠTENJE SREDSTAVA NAKNADE ZA RAZVOJ TE OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA

Prioritet	Planirana sredstva (iz svih izvora) po Rebalansu plana za 2020.	Utrošena sredstva (iz svih izvora) ostvarenje za 2020. godinu	% realizacija Rebalansa Plana 2020.	Izvedeni radovi 2020.
I. PRIORITET - PROJEKTI SVIH JLS SUVLASNIKA DRUŠTVA (A.1.)				
vodoopskrba	2.532.500	1.714.778	67,7	2.103.735
otpadna voda	5.436.000	5.439.069	100,1	158.570
zajednički razvojni zahvat vodoopskrbe i otpadne vode	4.409.000	5.240.988	118,9	3.592.291
Ukupno	12.377.500	12.394.835	100,1	5.854.596
I. PRIORITET - EU PROJEKT AGLOMERACIJE RIJEKA (A.2.)				
EU projekt	20.235.000	15.612.557	77,2	17.367.040
Ukupno I. prioritet (A.1.+A.2)	32.612.500	28.007.393	85,9	23.221.635
II. PRIORITET				
Grad/Općina	Planirana sredstva (iz svih izvora) po Rebalansu plana za 2020.	Utrošena / Doznačena sredstva (iz svih izvora) ostvarenje za 2020. godinu	% realizacija Rebalansa Plana 2020.	Izvedeni radovi 2020.
Rijeka	23.276.750	21.051.516	90,4	8.773.845
Bakar	5.668.000	3.396.772	59,9	4.041.335
Kastav	1.734.500	1.041.480	60,0	959.559
Kraljevica	1.310.360	860.218	65,6	1.073.700
Kostrena	2.574.600	2.101.354	81,6	2.180.797
Čavle	407.500	198.389	48,7	186.487
Viškovo	2.929.240	1.240.082	42,3	2.251.355
Jelenje	36.670	9.668	26,4	468
Klana	646.060	641.837	99,3	632.937
Ukupno II. prioritet	38.583.680	30.541.316	79,2	20.100.483
Sveukupno (I. + II. PRIORITET)	71.196.180	58.548.709	82,2	43.322.118