



Komunalno društvo  
**VODOVOD I KANALIZACIJA** d.o.o.  
za vodoopskrbu i odvodnju Rijeka

Dolac 14, 51000 Rijeka  
MB 3331903 OIB 80805858278

T: (051) 353 222 F: (051) 353 207  
E: [kdvik-rijeka@kdvik-rijeka.hr](mailto:kdvik-rijeka@kdvik-rijeka.hr)  
[www.kdvik-rijeka.hr](http://www.kdvik-rijeka.hr)

**GRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA I  
KORIŠTENJE SREDSTAVA NAKNADE ZA RAZVOJ  
TE OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA**

**IZVJEŠTAJ ZA 2013. GODINU**

Rijeka, travanj 2014.

## OBRAZLOŽENJE

### IZVJEŠTAJ O GRADNJI KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA I KORIŠTENJU SREDSTAVA NAKNADE ZA RAZVOJ TE OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA ZA 2013. GODINU

Plan gradnje komunalnih vodnih građevina za 2013. godinu donijela je svaka jedinica lokalne samouprave na svojem predstavničkom tijelu sukladno Zakonu o vodama („Narodne novine“ 153/09, 63/11, 130/11 ) te ga objavila u Službenim novinama Primorsko goranske županije.

Skupština Društva, sukladno Društvenom ugovoru, prihvatila je na sjednici 27.12.2013. godine Plan gradnje komunalnih vodnih građevina za 2013. godinu, objedinjen za sve jedinice lokalne samouprave te plan korištenja sredstava naknade za razvoj i ostalih izvora financiranja sukladno odlukama o naknadi za razvoj na vodoopskrbnim područjima jedinica lokalnih samouprava.

Sukladno u međuvremenu donesenom i važećem Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o vodama („Narodne novine“ 56/13) prema kojem plan gradnje i održavanja komunalnih vodnih građevina donosi skupština javnog isporučitelja vodne usluge Skupština Društva je 18.11.2013. godine donijela Izmjene i dopune Plana gradnje za 2013. godinu kao dokumenta koji se odnosi na :

- Izmjene i dopune Plana gradnje pojedine jedinice lokalne samouprave i
- Izmjene i dopune točke 8. Plana poslovanja Društva.

Slijedom navedenog podnosi se na razmatranje i usvajanje Skupštini Društva Izvještaj o gradnji komunalnih vodnih građevina i korištenju sredstava naknade za razvoj te ostalih izvora financiranja za 2013. godinu.

## SADRŽAJ

8. GRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA I KORIŠTENJE SREDSTAVA NAKNADE ZA RAZVOJ TE OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA .....	1
8.1. RAZVOJNI ZAHVATI VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA OD ZAJEDNIČKOG INTERESA SUVLASNIKA DRUŠTVA I ISPORUČITELJA VODNE USLUGE (I PRIORITET).....	3
8.2. ULAGANJA U PROJEKTE VODOOPSKRBE I ODVODNJE OD INTERESA ZA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE FINANCIRANI IZ PRIPADAJUĆEG PREOSTALOG DIJELA NAKNADE ZA RAZVOJ I OSTALIH IZVORA (II PRIORITET) .....	7
8.3. KAPITALNA ULAGANJA HRVATSKIH VODA U PROJEKTE VODOOPSKRBE I ODVODNJE PO PROGRAMU VLADE RH „POKRETANJE NOVOG INVESTICIJSKOG CIKLUSA U MANDATU OD 2012.-2015.“ (Točka 8.7.1.1. Izmjena i dopuna Plana 2013.).....	31
SAŽETAK .....	33

## 8. GRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA I KORIŠTENJE SREDSTAVA NAKNADE ZA RAZVOJ TE OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA

Gradnja komunalnih vodnih građevina obuhvaća: projekte vodoopskrbe i odvodnje od zajedničkog interesa suvlasnika Društva i od značaja za funkcioniranje i unapređenje sustava vodoopskrbe i odvodnje financirane iz naknade za razvoj i ostalih izvora (I PRIORITET) te projekte vodoopskrbe i odvodnje od interesa za jedinice lokalne samouprave financirane iz pripadajućeg preostalog dijela naknade za razvoj i ostalih izvora (II PRIORITET).

U sljedećoj tablici daje se rekapitulacija ulaganja za 2013.g. u gradnju komunalnih vodnih građevina po izvorima financiranja za projekte I i II prioriteta.

Tablica 1: REKAPITULACIJA OSTVARENIH ULAGANJA U PROJEKTE I I II PRIORITETA PO IZVORIMA FINANCIRANJA ZA 2013.GODINU U USPOREDBI S IZMJENAMA PLANA ZA 2013. GODINU

(u kn bez lipa)

		Izvori financiranja						Ukupno 8 (2+3+4+5+6+7)
Opis	Naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	Naknada za razvoj kanaliz. sustava Grobnik - Klana	Proračun	Hrvatske vode - Jadranski projekt (zajam, drž. proračun)	Hrvatske vode	Drugi izvor financiranja (kredit)		
1	2	3	4	5	6	7		
Projekti I prioriteta	Izmjene Plana 2013.	5.760.000	8.580.000	-	29.250.000	6.205.000	-	49.795.000
	Ostvarenje 2013.	4.766.671	7.771.315		26.792.186	6.343.337		45.673.509
	Indeks	82,8	90,6		91,6	102,2		91,7
Projekti II prioriteta	Izmjene Plana 2013.	24.736.276	-	-	-	20.400.939	-	45.137.215
	Ostvarenje 2013.	15.074.416				18.892.940		33.967.355
	Indeks	60,9				92,6		75,3
Ukupno projekti I i II prioriteta	Izmjene Plana 2013.	30.496.276	8.580.000	-	29.250.000	26.605.939	-	94.932.215
	Ostvarenje 2013.	19.841.086	7.771.315		26.792.186	25.236.277		79.640.864
	Indeks	65,1	90,6		91,6	94,9		83,9

U nastavku se daje pregled utrošenih sredstava naknade za razvoj vodoopskrbe i odvodnje u projekte I i II prioriteta te naknade za razvoj kanalizacijskog sustava Grobnik – Klana po jedinicama lokalne samouprave.

Tablica 2: RASPORED UTROŠENIH SREDSTAVA NAKNADE ZA RAZVOJ VODOOPSKRBE I ODVODNJE U PROJEKTE I I II PRIORITETA TE NAKNADE ZA RAZVOJ KAN. SUSTAVA GROBNIK – KLANA PO JLS ZA 2013. GODINU

(u kn)

Jedinica lokalne samouprave	Utrošena sredstva naknade za razvoj u projekte vodoopskrbe i odvodnje			Utrošena sredstva naknade za razvoj odvodnje Grobnik - Klana	Sveukupno utrošena sredstva naknade
	I prioritet	II prioritet	Ukupno		
1	2	3	4 (2+3)	5	6 (4+5)
Grad Rijeka	3.294.722,73	9.168.556,17	<b>12.463.278,90</b>	4.425.763,79	<b>16.889.042,69</b>
Grad Bakar	197.816,83	450.198,83	<b>648.015,66</b>	289.092,91	<b>937.108,57</b>
Grad Kastav	211.640,18	1.267.927,74	<b>1.479.567,92</b>	249.459,20	<b>1.729.027,12</b>
Grad Kraljevica	131.083,44	235.819,66	<b>366.903,10</b>	208.271,24	<b>575.174,34</b>
Općina Čavle	141.570,13	196.913,76	<b>338.483,89</b>	172.523,18	<b>511.007,07</b>
Općina Jelenje	95.810,08	879.407,61	<b>975.217,69</b>	142.992,19	<b>1.118.209,88</b>
Općina Klana	31.936,69	16.178,00	<b>48.114,69</b>	38.856,57	<b>86.971,26</b>
Općina Kostrena	353.210,29	1.589.163,87	<b>1.942.374,16</b>	1.894.646,56	<b>3.837.020,72</b>
Općina Viškovo	308.880,26	1.270.249,92	<b>1.579.130,18</b>	349.709,16	<b>1.928.839,34</b>
<b>UKUPNO:</b>	<b>4.766.670,63</b>	<b>15.074.415,56</b>	<b>19.841.086,19</b>	<b>7.771.314,80</b>	<b>27.612.400,99</b>

## 8.1. RAZVOJNI ZAHVATI VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA OD ZAJEDNIČKOG INTERESA SUVLASNIKA DRUŠTVA I ISPORUČITELJA VODNE USLUGE (I PRIORITY)

Tablica 3: UTROŠENA SREDSTVA U PROJEKTE I. PRIORITYA U 2013. GODINI U USPOREDBI S IZMJENAMA PLANA ZA 2013. GODINU I VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U 2013. GODINI

(u kn bez lipa)

Točka iz izmjena Plana 2013.	Razvojni zahvat / Izvori financiranja	Izmjene plana 2013.	Utrošena/ doznačena sredstva 2013.	Indeks	Izvršeni radovi 2013.
1	2	3	4	5(4/3)	6
<b>8.1. Vodoopskrba</b>					
<b>8.1.1.</b>	<b>Kreditne obveze Marišćina</b> Kreditne obveze se otplaćuju sukladno otplatnom planu.	<b>3.650.000</b>	<b>3.545.189</b>	<b>97,13</b>	-
	naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	3.650.000	3.545.189	97,13	
	<b>Vodoopskrba visinske zone Kostrena - (8.1.2. - 8.1.5.)</b>				
<b>8.1.2.</b>	<b>Vodoopskrba visinske zone Kostrena</b> U tijeku je izrada ugovorene projektne dokumentacije. Predmetni cjelokupni zahvat je podijeljen u 4 dijela - međusobno gotovo neovisna zahvata koja se vode i pripremaju kao zasebne građevine: - za <u>CS/TS Martinšćica</u> s pratećom infrastrukturom u sklopu vodocrpilišta Martinšćica dobivena je lokacijska dozvola, čeka se pravomoćnost - za <u>Gradnju bunara i bušotina</u> s pratećom infrastrukturom u sklopu vodocrpilišta Martinšćica dobivena je lokacijska dozvola, glavni projekt u završnoj fazi, - za cjevovode: Rekonstrukcija i gradnja tlačnog vodovodnog cjevovoda CS Martinšćica – VS Glavani i tlačno opskrbnog cjevovoda VS Glavani – VS Solin izdane su sve potrebne dozvole. Dionica Mažeri – Glavani je u pripremi natječajne dokumentacije zajedno s kanalizacijom.	<b>910.000</b>	<b>258.309</b>	<b>28,39</b>	<b>328.844</b>
	naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	910.000	258.309	28,39	
	Hrvatske vode	-			
<b>8.1.3.</b>	<b>Izrada projektne dokumentacije tlačno-gravitacijskog cjevovoda CS Martinšćica-VS Sopalj</b>	-			-
	naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje				
	Hrvatske vode				
<b>8.1.4.</b>	<b>Rekonstrukcija i gradnja tlačnog vodovodnog cjevovoda CS Martinšćica-VS Glavani, dionica Martinšćica-Mažeri - početak gradnje</b>	-			-
	naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje				
	Hrvatske vode				
<b>8.1.5.</b>	<b>Rekonstrukcija i gradnja tlačnog vodovodnog cjevovoda CS Martinšćica-VS Glavani i tlačno opskrbnog vodovodnog cjevovoda VS Glavani-VS Solin, dionica Mažeri-Glavani - početak gradnje</b>	-			-

Točka iz izmjena Plana 2013.	Razvojni zahvat / Izvori financiranja	Izmjene plana 2013.	Utrošena/ doznačena sredstva 2013.	Indeks	Izvršeni radovi 2013.
1	2	3	4	5(4/3)	6
	naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje				
	Hrvatske vode				
<b>8.1.6.</b>	<b>Izrada projektne dokumentacije za tehnološki postupak uklanjanja mutnoće vode izvorišta Zvir membranskom tehnologijom ultra filtracije</b>	-			-
	naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje				
	Hrvatske vode				
<b>8.1.7.</b>	<b>Izrada projektne dokumentacije vodoopskrbnog sustava područja Streljana (Grad Rijeka) - Kastav - Klana (spajanje sustava Klana na riječki vodoopskrbni sustav)</b>	-			-
	naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje				
	Hrvatske vode				
<b>8.1.8.</b>	<b>Tlačni cjevovod CS Škrljevo - VS Kukuljanovo – priprema za gradnju</b> U tijeku je izrada ugovorene projektne dokumentacije. Dobivena je lokacijska dozvola, u izradi je glavni projekt.	<b>150.000</b>	<b>1.450</b>	<b>0,97</b>	<b>1.450</b>
	naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	150.000	1.450	0,97	
	Hrvatske vode	0			
<b>8.1.9.</b>	<b>Tlačni cjevovod CS Kukuljanovo - VS Vojskovo – priprema za gradnju</b> U tijeku je izrada ugovorene projektne dokumentacije. Dobivena je lokacijska dozvola. U postupku je predavanje glavnog projekta za ishodovanje građevinske dozvole prema županijskom uredu.	<b>150.000</b>	<b>0</b>		-
	naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	150.000	0		
	Hrvatske vode				
<b>8.1.10.</b>	<b>Izrada projektne dokumentacije vodoopskrbnog sustava područja Grobnik</b>	-			-
	naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje				
	Hrvatske vode				
<b>8.1.11.</b>	<b>Vodoopskrbni sustav Platak</b>	-			-
	naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje				
	Hrvatske vode				
<b>8.2. Odvodnja</b>					
<b>8.2.1.</b>	<b>Uređaj Delta - kreditne obveze</b> Kreditne obveze se otplaćuju sukladno otplatnom planu.	<b>600.000</b>	<b>596.180</b>		-
	naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	600.000	596.180		
<b>8.2.2.</b>	<b>Kanalizacija Grobnik - kreditne obveze</b> Kreditne obveze se otplaćuju sukladno otplatnom planu.	<b>2.050.000</b>	<b>1.787.177</b>		-
	naknada za razvoj odvodnje Grobnik - Klana	1.330.000	1.195.000		
	Hrvatske vode	720.000	592.177		

Točka iz izmjena Plana 2013.	Razvojni zahvat / Izvori financiranja	Izmjene plana 2013.	Utrošena/ doznačena sredstva 2013.	Indeks	Izvršeni radovi 2013.
1	2	3	4	5(4/3)	6
8.2.3.	<p><b>Kanalizacijski sustav Rijeka-Grobnik - II faza</b> podprojekta Rijeka-Grobnik</p> <p><b>Podprojekt W3:</b> Mjesna kanalizacijska mreža naselja Mavrinci i Bačine (izgradnja kanalizacije u dužini cca 9,3 km + 2 CS i prelaganje/zamjena vodovoda cca 3,5 km). Izvedeni su radovi na izgradnji 8100 metara kanalizacijskog kolektora, 1200 m tlačnog voda, prelaganje/zamjena vodoopskrbnih cjevovoda u dužini od 3500 m i dvije CS. Završetak radova je planiran do 15.02.2014.</p> <p><b>Podprojekt W4:</b> Mjesna kanalizacijska mreža naselja Buzdohanj, Bajčevo selo i Bačine (izgradnja kanalizacije u dužini cca 7,6 km + 2 CS i prelaganje/zamjena vodovoda cca 3,7 km). Ishođene su dozvole, obavljena imovinsko pravna priprema. Izvođenje radova započelo 15.07.2013. Rok dovršetka radova je 08.08.2014.god. Izvedeni su radovi na izgradnji 3200 metara kanalizacijskog kolektora, 2700 m tlačnog voda, prelaganje/zamjena vodoopskrbnih cjevovoda u dužini od 1850 m i građevinski dio radova na dvije CS.</p> <p><b>Podprojekt W5:</b> Mjesna kanalizacijska mreža naselja Mavrinci i Svilno i prelaganje/zamjena vodovoda (5,3 km kanalizacije i 2,3 km vodovoda); ishođene su potvrde gl.projekata, obavljena imovinsko pravna priprema; u provedbi je javni natječaj za odabir izvoditelja radova te konzultanta za usluge nadzora i koordinatora II.</p> <p><b>Podprojekt W6:</b> Mjesna kanalizacijska mreža, crpne stanice te prelaganje /zamjena vodovoda na preostalim ograncima naselja Bajčevo selo, Buzdohanj, Mavrinci, Cernik, Svilno i Orehovica (2,8 km kanalizacije, 2 CS; 1,4 km vodovoda); ishođene su dozvole, obavljena imovinsko pravna priprema, te je u provedbi javni natječaj za odabir izvoditelja radova te konzultanta za usluge nadzora i koordinatora II.</p> <p><b>Podprojekt W7:</b> Mjesna kanalizacijska mreža naselja Svilno, Orehovica, Pašac i Cernik + 1 CS i prelaganje/zamjena vodovoda (7,3 km kanalizacije + 1 CS; 3,1 km vodovoda); proveden je postupak javnog nadmetanja, odabran je izvoditelj radova te konzultant za usluge nadzora i koordinatora II. Izvođenje radova započelo 25.11.2013. Rok dovršetka radova je 25.11.2014.god.</p>	36.500.000	33.368.501	91,42	36.116.108
	naknada za razvoj odvodnje Grobnik - Klana	7.250.000	6.576.315	90,71	
	Hrvatske vode Jadranski projekt (zajam, drž. proračun, HV)	29.250.000	26.792.186	91,60	
8.2.4.	<p><b>Dogradnja sustava odvodnje Grad</b></p> <p>Tijekom 2013. godine nastavljena je izrada Studije izvodljivosti s aplikacijom za EU fondove. Dovođeno je projektiranje <b>dogradnje</b> gradske mreže - 1.dio proširenja sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda za</p>	5.785.000	6.116.703	105,73	5.609.598



Točka iz izmjena Plana 2013.	Razvojni zahvat / Izvori financiranja	Izmjene plana 2013.	Utrošena/ doznačena sredstva 2013.	Indeks	Izvršeni radovi 2013.
1	2	3	4	5(4/3)	6
	područje aglomeracije Rijeka, te izrada stručne recenzije projektne dokumentacije. Započela je izrada idejnih i glavnih projekata <b>proširenja</b> sustava distribucije, prikupljanja i odvodnje otpadnih voda za područje aglomeracije Rijeka sustav javne odvodnje "Grad" - 2. dio proširenja sustava na području grada Rijeke i grada Kastva te općina Viškovo, Jelenje, Čavle i Matulji. U izradi je Studija utjecaja na okoliš sustava „Rijeka“. Ugovorena je izrada idejnih i glavnih projekata rekonstrukcije i dogradnje sustava odvodnje otpadnih voda na području aglomeracije Rijeka. Paralelno se vrši imovinsko-pravna priprema u sklopu koje su izrađeni/izrađuju se geodetski elaborati služnosti kao podloga za rješavanje navedenog postupka.				
	naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	300.000	365.543	121,85	
	Hrvatske vode	5.485.000	5.751.160*	104,85	
<b>8.2.5.</b>	Izgradnja sanitarnog kolektora u sklopu <b>izgradnje 4. faze I.etape te II.i III.etape državne ceste D 427 Čvor Marčelji (nova A7) - Viškovo - Čvor Rujevica (A7)</b>	-			-
	naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje				
	Hrvatske vode				
	<b>Izvori financiranja</b>				
	<b>naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje</b>	<b>5.760.000</b>	<b>4.766.671</b>	<b>82,75</b>	<b>42.056.000</b>
	<b>naknada za razvoj odvodnje Grobnik – Klana</b>	<b>8.580.000</b>	<b>7.771.315</b>	<b>90,57</b>	
	<b>Hrvatske vode Jadranski projekt</b>	<b>29.250.000</b>	<b>26.792.186</b>	<b>91,60</b>	
	<b>Hrvatske vode</b>	<b>6.205.000</b>	<b>6.343.337</b>	<b>102,23</b>	
	<b>SVEUKUPNO ZA RAZVOJNE ZAHVATE VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA (I. PRIORITET)</b>	<b>49.795.000</b>	<b>45.673.509</b>	<b>91,72</b>	

\*Iznos od 2.082.100,00 kn doznačen je u siječnju 2014.g. po ovjerenom zahtjevu Hrvatskih voda iz 2013. godine.

## 8.2. ULAGANJA U PROJEKTE VODOOPSKRBE I ODVODNJE OD INTERESA ZA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE FINANCIRANI IZ PRIPADAJUĆEG PREOSTALOG DIJELA NAKNADE ZA RAZVOJ I OSTALIH IZVORA (II PRIORITET)

U sljedećim tablicama daje se prikaz utrošenih sredstava u 2013.g. u projekte vodoopskrbe i odvodnje od interesa za svaku jedinicu lokalne samouprave (II prioritet) po izvorima financiranja i usporedba s Izmjenama i dopunama Plana za 2013.godinu te vrijednost izvršenih radova za 2013. godinu.

Tablica 4: UTROŠENA SREDSTVA U PROJEKTE II PRIORITETA U 2013. GODINI U USPOREDBI S IZMJENAMA PLANA ZA 2013. GODINU I VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U 2013. GODINI ZA **GRAD RIJEKU**

Naziv investicije / Točka iz Izmjene Plana 2013.	Izvori financiranja (u kn bez lipa)										Izvršeni radovi 2013.
	Naknada za razvoj		Proračun		Hrvatske vode		Drugi izvor financiranja (kredit)		Ukupno		
	Izmjene Plana 2013.	Utrošena sredstva 2013.	Izmjene Plana 2013.	Doznačena sredstva 2013.	Izmjene Plana 2013.	Doznačena sredstva 2013.	Izmjene Plana 2013.	Utrošena sredstva 2013.	Izmjene Plana 2013.	Utrošena / Doznačena sredstva 2013.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(2+4+6+8)	11(3+5+7+9)	12
<b>8.5.1. Projekti vodoopskrbe</b>											
1.Vodoopskrba stambenog područja Martinkovac - VS Dražice - priprema dokumentacije za gradnju uključujući rješavanje imovinsko- pravnih odnosa	2.250.000	2.203.904							2.250.000	2.203.904	2.136.684
2.Ljubljanska cesta - nastavak pripreme projektne dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	49.000	47.395							49.000	47.395	47.395
3.A.Modrušana - nastavak pripreme projektne dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	22.000	19.847							22.000	19.847	19.847
<b>Ukupno za projekte vodoopskrbe</b>	<b>2.321.000</b>	<b>2.271.146</b>							<b>2.321.000</b>	<b>2.271.146</b>	<b>2.203.926</b>

Naziv investicije / Točka iz Izmjene Plana 2013.	Izvori financiranja (u kn bez lipa)										Izvršeni radovi 2013.
	Naknada za razvoj		Proračun		Hrvatske vode		Drugi izvor financiranja (kredit)		Ukupno		
	Izmjene Plana 2013.	Utrošena sredstva 2013.	Izmjene Plana 2013.	Doznačena sredstva 2013.	Izmjene Plana 2013.	Doznačena sredstva 2013.	Izmjene Plana 2013.	Utrošena sredstva 2013.	Izmjene Plana 2013.	Utrošena / Doznačena sredstva 2013.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(2+4+6+8)	11(3+5+7+9)	12
<b>8.6.1. Projekti odvodnje</b>											
1.Sanitarna kanalizacija Radićeve ulice - Šetalište Joakima Rakovca – priprema dokumentacije za gradnju	12.000	0							12.000	0	0
<b>Ukupno za projekte odvodnje</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>							<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8.7.1. Zajednički projekti vodoopskrbe i odvodnje</b>											
1. Kapitalna ulaganja Hrvatskih voda u projekte vodoopskrbe i odvodnje po programu Vlade RH „Pokretanje novog investicijskog ciklusa u mandatu od 2012. - 2015.“ - popis projekata u točki 8.3.	10.164.361	3.764.671			11.720.239	10.830.087			21.884.600	14.594.758	15.870.400
2. Financiranje razvojnih zahvata vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda putem Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD)- dodatni troškovi vezani uz realizaciju projekta i troškovi kredita	500.000	309.977			900.000	950.143*			1.400.000	1.260.121	210.210

Naziv investicije / Točka iz Izmjene Plana 2013.	Izvori financiranja (u kn bez lipa)										Izvršeni radovi 2013.
	Naknada za razvoj		Proračun		Hrvatske vode		Drugi izvor financiranja (kredit)		Ukupno		
	Izmjene Plana 2013.	Utrošena sredstva 2013.	Izmjene Plana 2013.	Doznačena sredstva 2013.	Izmjene Plana 2013.	Doznačena sredstva 2013.	Izmjene Plana 2013.	Utrošena sredstva 2013.	Izmjene Plana 2013.	Utrošena / Doznačena sredstva 2013.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(2+4+6+8)	11(3+5+7+9)	12
3. Priprema dokumentacije i ostali troškovi za dogradnju sustava vodnih građevina	100.000	93.098							100.000	93.098	97.976
4. Zajednička gradnja na području Grada Rijeke – gradnja ogranaka vodovoda i kanalizacije u sklopu izgradnje prometnica, uređenja trgova i ostalih javnih površina sukladno prioritetima Grada Rijeke	1.800.000	980.541							1.800.000	980.541	1.242.955
5. Obveze po kreditu za Prioritete izgradnje (zajedničke) komunalne infrastrukture Grada Rijeke	1.900.000	1.749.123							1.900.000	1.749.123	
<b>Ukupno za zajedničke projekte vodoopskrbe i odvodnje</b>	<b>14.464.361</b>	<b>6.897.410</b>			<b>12.620.239</b>	<b>11.780.231</b>			<b>27.084.600</b>	<b>18.677.641</b>	<b>17.421.541</b>
<b>SVEUKUPNO PROJEKTI VODOOPSKRBE I ODVODNJE</b>	<b>16.797.361</b>	<b>9.168.556</b>			<b>12.620.239</b>	<b>11.780.231</b>			<b>29.417.600</b>	<b>20.948.787</b>	<b>19.625.467</b>

\*Iznos od 950.143,47 kn doznačen je u siječnju 2014.g. po ovjerenom zahtjevu Hrvatskih voda iz 2013. godine.

Tablica 5: UTROŠENA SREDSTVA U PROJEKTE II PRIORITETA U 2013. GODINI U USPOREDBI S IZMJENAMA PLANA ZA 2013. GODINU I VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U 2013. GODINI ZA **GRAD BAKAR**

Naziv investicije / Točka iz Izmjene Plana 2013.	Izvori financiranja (u kn bez lipa)										Izvršeni radovi 2013.
	Naknada za razvoj		Proračun		Hrvatske vode		Drugi izvor financiranja (kredit)		Ukupno		
	Izmjene Plana 2013.	Utrošena sredstva 2013.	Izmjene Plana 2013.	Doznačena sredstva 2013.	Izmjene Plana 2013.	Doznačena sredstva 2013.	Izmjene Plana 2013.	Utrošena sredstva 2013.	Izmjene Plana 2013.	Utrošena / Doznačena sredstva 2013.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(2+4+6+8)	11(3+5+7+9)	12
<b>8.5.2. Projekti vodoopskrbe</b>											
1.Vodoopskrba naselja Melnice u Gradu Bakru – I faza i II faza (O-3.4) - dovršetak gradnje i puštanje u funkciju	450.000	137.428			118.300	118.223			568.300	255.651	238.151
2.Vodoopskrba naselja Melnice u Gradu Bakru - II faza -projektiranje	50.000	219.883						50.000	219.883	315.558	
3. Prijelazni troškovi projektiranja (ogranaci)	0	0						0	0	0	
4.Hreljin - Profasovo – tehnički pregled za vodovodni ogranak	100	85						100	85	85	
5.Hreljin - Meja Gaj – tehnički pregled za vodovodni ogranak	100	70						100	70	70	
6.Škrljevo kod željezničke stanice – tehnički pregled za vodovodni ogranak	100	100						100	100	100	
7.Škrljevo 229 - završetak gradnje vodovodnog ogranka	10.600	10.546			93.600	93.569			104.200	104.115	13.350
8.Krasica 77c - završetak gradnje vodovodnog ogranka	16.400	16.388			146.200	146.160			162.600	162.548	16.988
9.Zamišćići II - završetak gradnje vodovodnog ogranka	9.800	9.728			87.000	86.920			96.800	96.647	12.770
10.Zamišćići III - završetak gradnje vodovodnog ogranka	2.200	2.172			18.700	18.650			20.900	20.823	9.410

Naziv investicije / Točka iz Izmjene Plana 2013.	Izvori financiranja (u kn bez lipa)										Izvršeni radovi 2013.
	Naknada za razvoj		Proračun		Hrvatske vode		Drugi izvor financiranja (kredit)		Ukupno		
	Izmjene Plana 2013.	Utrošena sredstva 2013.	Izmjene Plana 2013.	Doznačena sredstva 2013.	Izmjene Plana 2013.	Doznačena sredstva 2013.	Izmjene Plana 2013.	Utrošena sredstva 2013.	Izmjene Plana 2013.	Utrošena / Doznačena sredstva 2013.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(2+4+6+8)	11(3+5+7+9)	12
11.Krasica kod propelera - završetak gradnje vodovodnog ogranka	10.150	10.104			90.100	90.038			100.250	100.142	16.150
12.Crpna stanica CS Meja - priprema dokumentacije za gradnju uključujući rješavanje imovinsko-pravnih odnosa	0	0							0	0	0
13.Tlačni i glavni vodoopskrbni vodovod u funkciji vodoopskrbe zone Lunga	0	0							0	0	0
14.Opskrbni cjevovod u funkciji vodoopskrbe zone Glavičina	0	0							0	0	0
15.Vodosprema VS Jesenje - priprema dokumentacije za gradnju uključujući rješavanje imovinsko-pravnih odnosa	0	0							0	0	0
16.Veberova ulica od kbr. 16 - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	7.000	700							7.000	700	700
17.Škrljevo 1- priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	6.000	5.400							6.000	5.400	5.400
18.Škrljevo naselje - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	6.000	5.500							6.000	5.500	5.500
19.Lonja - Hreljin- priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	6.000	6.000							6.000	6.000	6.000
20.Kukuljanovo 160 - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	4.900	3.847							4.900	3.847	3.847

Naziv investicije / Točka iz Izmjene Plana 2013.	Izvori financiranja (u kn bez lipa)										Izvršeni radovi 2013.
	Naknada za razvoj		Proračun		Hrvatske vode		Drugi izvor financiranja (kredit)		Ukupno		
	Izmjene Plana 2013.	Utrošena sredstva 2013.	Izmjene Plana 2013.	Doznačena sredstva 2013.	Izmjene Plana 2013.	Doznačena sredstva 2013.	Izmjene Plana 2013.	Utrošena sredstva 2013.	Izmjene Plana 2013.	Utrošena / Doznačena sredstva 2013.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(2+4+6+8)	11(3+5+7+9)	12
21.Krasica - Višnjevica- priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	8.500	700							8.500	700	700
22.Škrijevo - Dumbrava- priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	7.500	7.500							7.500	7.500	7.500
23.Krasica 78 A- priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	7.000	700							7.000	700	700
<b>Ukupno za projekte vodoopskrbe</b>	<b>602.350</b>	<b>436.851</b>			<b>553.900</b>	<b>553.560</b>			<b>1.156.250</b>	<b>990.411</b>	<b>652.979</b>
<b>8.6.2. Projekti odvodnje</b>											
1.Studija izvodljivosti za aglomeraciju Bakar- Kostrena	66.500	13.348							66.500	13.348	13.348
<b>Ukupno za projekte odvodnje</b>	<b>66.500</b>	<b>13.348</b>							<b>66.500</b>	<b>13.348</b>	<b>13.348</b>
<b>8.7.2. Zajednički projekti vodoopskrbe i odvodnje</b>											
1.Idejni, glavni i izvedbeni projekti za san.kanalizaciju i gradnju/rekonstrukciju vodovoda podsustav Bakar	0								0	0	0
2.Idejni, glavni i izvedbeni projekti za sanitarnu kanalizaciju i gradnju/ rekonstrukciju vodovoda podsustav Škrijevo - Kukuljanovo	0								0	0	0
<b>Ukupno za zajedničke projekte vodoopskrbe i odvodnje</b>	<b>0</b>								<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SVEUKUPNO PROJEKTI VODOOPSKRBE I ODVODNJE</b>	<b>668.850</b>	<b>450.199</b>			<b>553.900</b>	<b>553.560</b>			<b>1.222.750</b>	<b>1.003.759</b>	<b>666.327</b>

Tablica 6: UTROŠENA SREDSTVA U PROJEKTE II PRIORITETA U 2013. GODINI U USPOREDBI S IZMJENAMA PLANA ZA 2013. GODINU I VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U 2013. GODINI ZA **GRAD KASTAV**

Naziv investicije / Točka iz Izmjene Plana 2013.	Izvori financiranja (u kn bez lipa)										Izvršeni radovi 2013.
	Naknada za razvoj		Proračun		Hrvatske vode		Drugi izvor financiranja (kredit)		Ukupno		
	Izmjene Plana 2013.	Utrošena sredstva 2013.	Izmjene Plana 2013.	Doznačena sredstva 2013.	Izmjene Plana 2013.	Doznačena sredstva 2013.	Izmjene Plana 2013.	Utrošena sredstva 2013.	Izmjene Plana 2013.	Utrošena / Doznačena sredstva 2013.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(2+4+6+8)	11(3+5+7+9)	12
<b>8.5.3. Projekti vodoopskrbe</b>											
1.Kudeji - Jardasi - tehnički pregled za vodovodni ogranak	200	160							200	160	160
2.Orbani - Rubeši 128-179 - dovršetak gradnje	22.450	22.402			184.750	184.739			207.200	207.140	175
3.Jardasi 22 – 22a - dovršetak gradnje	16.600	16.551			148.350	148.331			164.950	164.883	123.987
4.Donji Čikovići 86d – 93b - dovršetak gradnje	36.450	36.424			146.700	146.675			183.150	183.098	15.630
5.Donji Turki - nastavak pripreme dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	18.000	10.833							18.000	10.833	10.833
6.Brnčići put Martići - nastavak pripreme dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	16.000	11.479							16.000	11.479	11.479
7.Donji Turki (Gec d.o.o.) - nastavak pripreme dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	10.000	9.370							10.000	9.370	9.370
8.Kastav - Klanči - nastavak pripreme dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	8.000	8.000							8.000	8.000	8.000
9.Kostanj (Jurčići - Škrliji) - nastavak pripreme dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	7.000	6.691							7.000	6.691	6.691



Naziv investicije / Točka iz Izmjene Plana 2013.	Izvori financiranja (u kn bez lipa)										Izvršeni radovi 2013.
	Naknada za razvoj		Proračun		Hrvatske vode		Drugi izvor financiranja (kredit)		Ukupno		
	Izmjene Plana 2013.	Utrošena sredstva 2013.	Izmjene Plana 2013.	Doznačena sredstva 2013.	Izmjene Plana 2013.	Doznačena sredstva 2013.	Izmjene Plana 2013.	Utrošena sredstva 2013.	Izmjene Plana 2013.	Utrošena / Doznačena sredstva 2013.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(2+4+6+8)	11(3+5+7+9)	12
10.Donji Spinčiči od k.br. 150 - 250 - nastavak pripreme dokumentacije za gradnju i gradnja vodovodnog ogranka	940.000	710.479							940.000	710.479	912.781
11.Donji Spinčiči od k.br. 124 - 126 - nastavak pripreme dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka	5.000	4.321							5.000	4.321	4.321
12.Šporeri - nastavak pripreme dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	6.000	5.546							6.000	5.546	5.546
13.Brničiči 5 -9/1 - nastavak pripreme dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	6.000	5.391							6.000	5.391	5.391
14.Ulica Dinka Šimunovića - priprema dokumentacije za gradnju vod. ogranka	0	0							0	0	0
15.Ulica Brozovo - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	0	0							0	0	0
16.Brestovice trafostanica - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	0	0							0	0	0
17.Brestovice - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	0	0							0	0	0
18.Gorice - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	0	0							0	0	0
19.Jurčićeva ulica - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	0	0							0	0	0

Naziv investicije / Točka iz Izmjene Plana 2013.	Izvori financiranja (u kn bez lipa)										Izvršeni radovi 2013.
	Naknada za razvoj		Proračun		Hrvatske vode		Drugi izvor financiranja (kredit)		Ukupno		
	Izmjene Plana 2013.	Utrošena sredstva 2013.	Izmjene Plana 2013.	Doznačena sredstva 2013.	Izmjene Plana 2013.	Doznačena sredstva 2013.	Izmjene Plana 2013.	Utrošena sredstva 2013.	Izmjene Plana 2013.	Utrošena / Doznačena sredstva 2013.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(2+4+6+8)	11(3+5+7+9)	12
20.Prelaganje vodovoda uz sanitarni kolektor BELIČI- KASTAV s ograncima	0	0							0	0	0
21.Vodosprema VS Rešetari- projektiranje	0								0	0	0
22.Prijelazni troškovi projektiranja (ogranci)	10.000	9.029							10.000	9.029	9.029
<b>Ukupno za projekte vodoopskrbe</b>	<b>1.101.700</b>	<b>856.677</b>			<b>479.800</b>	<b>479.745</b>			<b>1.581.500</b>	<b>1.336.421</b>	<b>1.123.394</b>
<b>8.6.3. Projekti odvodnje</b>											
1. Ulice Gorica, Brozovo i Jurčićeva - dovršetak gradnje sanitarnog kolektora	103.500	103.481			716.300	716.298			819.800	819.779	744.307
2. RZ Žegoti - Šporova jama - Jurčići, II faza - dovršetak gradnje sanitarnog kolektora	208.100	208.040			1.642.300	1.642.265			1.850.400	1.850.305	1.707.135
3.Gradnja CS Bani 1	150.000	29.844			200.000	-			350.000	29.844	539.587
<b>Ukupno za projekte odvodnje</b>	<b>461.600</b>	<b>341.365</b>			<b>2.558.600</b>	<b>2.358.563</b>			<b>3.020.200</b>	<b>2.699.928</b>	<b>2.991.030</b>
<b>8.7.3. Zajednički projekti vodoopskrbe i odvodnje</b>											
1.Idejni, glavni i izvedbeni projekti za sanitarnu kanalizaciju i gradnju/ rekonstrukciju vodovoda područja Kastav - Žegoti, Jelušići, Jelovičani, Krajevac, Brnčići, Jardasi, Rudno, Kudeji, Šporeri, Martići	0								0	0	0

Naziv investicije / Točka iz Izmjene Plana 2013.	Izvori financiranja (u kn bez lipa)										Izvršeni radovi 2013.
	Naknada za razvoj		Proračun		Hrvatske vode		Drugi izvor financiranja (kredit)		Ukupno		
	Izmjene Plana 2013.	Utrošena sredstva 2013.	Izmjene Plana 2013.	Doznačena sredstva 2013.	Izmjene Plana 2013.	Doznačena sredstva 2013.	Izmjene Plana 2013.	Utrošena sredstva 2013.	Izmjene Plana 2013.	Utrošena / Doznačena sredstva 2013.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(2+4+6+8)	11(3+5+7+9)	12
2.Idejni, glavni i izvedbeni projekti za sanitarnu kanalizaciju i gradnju/ rekonstrukciju vodovoda sliv stare jezgre grada Kastva i sliv Rubeši - Čikovići (II faza)	0								0	0	0
3.Gradnja sanitarne kanalizacije RZ Žegoti - Šporova jama - Jurčiči, I faza i gradnja kanalizacije naselja Jurčiči - Jurjeniči	80.000	69.886							80.000	69.886	72.886
<b>Ukupno za zajedničke projekte vodoopskrbe i odvodnje</b>	<b>80.000</b>	<b>69.886</b>			<b>0</b>	<b>0</b>			<b>80.000</b>	<b>69.886</b>	<b>72.886</b>
<b>SVEUKUPNO PROJEKTI VODOOPSKRBE I ODVODNJE</b>	<b>1.643.300</b>	<b>1.267.928</b>			<b>3.038.400</b>	<b>2.838.308</b>			<b>4.681.700</b>	<b>4.106.235</b>	<b>4.187.309</b>

Tablica 7: UTROŠENA SREDSTVA U PROJEKTE II PRIORITETA U 2013. GODINI U USPOREDBI S IZMJENAMA PLANA ZA 2013. GODINU I VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U 2013. GODINI ZA **GRAD KRALJEVICU**

Naziv investicije / Točka iz Izmjene Plana 2013.	Izvori financiranja (u kn bez lipa)										Izvršeni radovi 2013.
	Naknada za razvoj		Proračun		Hrvatske vode		Drugi izvor financiranja (kredit)		Ukupno		
	Izmjene Plana 2013.	Utrošena sredstva 2013.	Izmjene Plana 2013.	Doznačena sredstva 2013.	Izmjene Plana 2013.	Doznačena sredstva 2013.	Izmjene Plana 2013.	Utrošena sredstva 2013.	Izmjene Plana 2013.	Utrošena / Doznačena sredstva 2013.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(2+4+6+8)	11(3+5+7+9)	12
<b>8.5.4. Projekti vodoopskrbe</b>											
1.Put za Banj - nastavak pripreme dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	22.600	12.148							22.600	12.148	12.148
2.Banj-nastavak pripreme dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	44.000	29.118							44.000	29.118	29.118
3.Fara k.br. 1, 2 i 3 i groblje Kraljevica - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	36.000	18.000							36.000	18.000	18.000
4.Spojini cjevovod – Banj – priprema dokumentacije	24.700	0							24.700	0	0
<b>Ukupno za projekte vodoopskrbe</b>	<b>127.300</b>	<b>59.266</b>							<b>127.300</b>	<b>59.266</b>	<b>59.266</b>
<b>8.7.4. Zajednički projekti vodoopskrbe i odvodnje</b>											
1.Vodovodna i kanalizacijska mreža Strossmayerove i Jakovčičeve ulice u Kraljevici	175.000	176.553			386.500	386.383			561.500	562.936	548.762
<b>Ukupno za zajedničke projekte vodoopskrbe i odvodnje</b>	<b>175.000</b>	<b>176.553</b>			<b>386.500</b>	<b>386.383</b>			<b>561.500</b>	<b>562.936</b>	<b>548.762</b>
<b>SVEUKUPNO PROJEKTI VODOOPSKRBE I ODVODNJE</b>	<b>302.300</b>	<b>235.820</b>			<b>386.500</b>	<b>386.383</b>			<b>688.800</b>	<b>622.202</b>	<b>608.028</b>

Tablica 8: UTROŠENA SREDSTVA U PROJEKTE II PRIORITETA U 2013. GODINI U USPOREDBI S IZMJENAMA PLANA ZA 2013. GODINU I VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U 2013. GODINI ZA **OPĆINU KOSTRENA**

Naziv investicije / Točka iz Izmjene Plana 2013.	Izvori financiranja (u kn bez lipa)										Izvršeni radovi 2013.
	Naknada za razvoj		Proračun		Hrvatske vode		Drugi izvor financiranja (kredit)		Ukupno		
	Izmjene Plana 2013.	Utrošena sredstva 2013.	Izmjene Plana 2013.	Doznačena sredstva 2013.	Izmjene Plana 2013.	Doznačena sredstva 2013.	Izmjene Plana 2013.	Utrošena sredstva 2013.	Izmjene Plana 2013.	Utrošena / Doznačena sredstva 2013.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(2+4+6+8)	11(3+5+7+9)	12
<b>8.5.5. Projekti vodoopskrbe</b>											
1.Mažeri - dovršetak gradnje vod. ogranka	21.000	20.266			182.000	181.763			203.000	202.029	121.522
2.Doričići II - dovršetak gradnje vodovodnog ogranka	16.000	15.611			140.000	139.822			156.000	155.433	38.706
3.Vodosprema i hidroforska stanica Soln2. VS/HS 300m3	11.300	0							11.300	0	0
4.Prijelazni troškovi projektiranja (ogranci)	34.000	18.540							34.000	18.540	18.540
<b>Ukupno za projekte vodoopskrbe</b>	<b>82.300</b>	<b>54.417</b>			<b>322.000</b>	<b>321.585</b>			<b>404.300</b>	<b>376.002</b>	<b>178.768</b>
<b>8.6.5. Projekti odvodnje</b>											
1.Gradnja fekalne kanalizacije Glavani u Kostreni, kolektor FK2, FK3, FK4 i Glavani kb.26-35 - dovršetak gradnje	1.523.500	1.307.235			1.736.500	1.736.254			3.260.000	3.043.488	2.928.113
2.Gradnja fekalne kanalizacije II faza "Barunija" u Žuknici - dovršetak gradnje	22.000	21.937			144.000	143.829			166.000	165.766	130.606
3. Kanalizacija Mažeri kolektor F7 te kanalizacija Glavani F15 i F4A i F-4, F-6, F-12, F-13, F-14 - projektiranje	35.000	64.740							35.000	64.740	73.140

Naziv investicije / Točka iz Izmjene Plana 2013.	Izvori financiranja (u kn bez lipa)										Izvršeni radovi 2013.
	Naknada za razvoj		Proračun		Hrvatske vode		Drugi izvor financiranja (kredit)		Ukupno		
	Izmjene Plana 2013.	Utrošena sredstva 2013.	Izmjene Plana 2013.	Doznačena sredstva 2013.	Izmjene Plana 2013.	Doznačena sredstva 2013.	Izmjene Plana 2013.	Utrošena sredstva 2013.	Izmjene Plana 2013.	Utrošena / Doznačena sredstva 2013.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(2+4+6+8)	11(3+5+7+9)	12
4.Kanalizacija Žuknica FK2 –izrada projektne dokumentacije	26.000	25.070							26.000	25.070	25.070
5.Studija izvodljivosti za aglomeraciju Bakar - Kostrena	66.500	13.348							66.500	13.348	13.348
<b>Ukupno za projekte odvodnje</b>	<b>1.673.000</b>	<b>1.432.329</b>			<b>1.880.500</b>	<b>1.880.083</b>			<b>3.553.500</b>	<b>3.312.412</b>	<b>3.170.277</b>
<b>8.7.5. Zajednički projekti vodoopskrbe i odvodnje</b>											
1.Vodovodni ogranak i sanitarna kanalizacija Rožići – Žuknica – početak gradnje	350.000	17.980							350.000	17.980	17.980
2.Komunalna infrastruktura vodovoda i kanalizacije Plešići – dovršetak pripreme dokumentacije i ugovaranje	45.000	41.185							45.000	41.185	41.410
3.Izgradnja komunalne infrastrukture vodoopskrbe i odvodnje sanitarnih voda sabirne ulice E1- E2-E3 i OU 11-12 (Svežanj - Doričići)	0								0	0	0
4.Kanalizacija Glavani F-21, F-21A i F-16, F- 15A, F-15B, F-15C, F- 17, F-22, F-18, F-23 i vodovod Glavani - Ledine - Šubati –	100.000	43.253							100.000	43.253	43.253

Naziv investicije / Točka iz Izmjene Plana 2013.	Izvori financiranja (u kn bez lipa)										Izvršeni radovi 2013.
	Naknada za razvoj		Proračun		Hrvatske vode		Drugi izvor financiranja (kredit)		Ukupno		
	Izmjene Plana 2013.	Utrošena sredstva 2013.	Izmjene Plana 2013.	Doznačena sredstva 2013.	Izmjene Plana 2013.	Doznačena sredstva 2013.	Izmjene Plana 2013.	Utrošena sredstva 2013.	Izmjene Plana 2013.	Utrošena / Doznačena sredstva 2013.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(2+4+6+8)	11(3+5+7+9)	12
Raspelje -priprema za gradnju											
5.Idejni, glavni i izvedbeni projekti za dogradnju sanitarne kanalizacije i gradnju/rekonstrukciju vodoopskrbne mreže na slivovima: a) Plešići - Doričići b) Rožmanići c) Paveki	0								0	0	0
<b>Ukupno za zajedničke projekte vodoopskrbe i odvodnje</b>	<b>495.000</b>	<b>102.418</b>							<b>495.000</b>	<b>102.418</b>	<b>102.643</b>
<b>SVEUKUPNO PROJEKTI VODOOPSKRBE I ODVODNJE</b>	<b>2.250.300</b>	<b>1.589.164</b>			<b>2.202.500</b>	<b>2.201.668</b>			<b>4.452.800</b>	<b>3.790.832</b>	<b>3.451.687</b>

Tablica 9: UTROŠENA SREDSTVA U PROJEKTE II PRIORITETA U 2013. GODINI U USPOREDBI S IZMJENAMA PLANA ZA 2013. GODINU I VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U 2013. GODINI ZA **OPĆINU ČAVLE**

Naziv investicije / Točka iz Izmjene Plana 2013.	Izvori financiranja (u kn bez lipa)										Izvršeni radovi 2013.
	Naknada za razvoj		Proračun		Hrvatske vode		Drugi izvor financiranja (kredit)		Ukupno		
	Izmjene Plana 2013.	Utrošena sredstva 2013.	Izmjene Plana 2013.	Doznačena sredstva 2013.	Izmjene Plana 2013.	Doznačena sredstva 2013.	Izmjene Plana 2013.	Utrošena sredstva 2013.	Izmjene Plana 2013.	Utrošena / Doznačena sredstva 2013.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(2+4+6+8)	11(3+5+7+9)	12
<b>8.5.6. Projekti vodoopskrbe</b>											
1.Soboli - tehnički pregled za vodovodni ogranak	100	70							100	70	70
2.Soboli 2 – priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranaka	8.000	7.500							8.000	7.500	7.500
3.Zastenice - Čavle III faza – početak izvođenja radova za vodovodni ogranak	400.000	189.344							400.000	189.344	335.703
4.Podrvanj - Kapelice - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranaka	0								0	0	0
5.Podhum pilana - HV - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranaka	0								0	0	0
6.Podčudnić - Čudnić UNP stanica - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranaka	0								0	0	0
<b>UKUPNO ZA PROJEKTE VODOOPSKRBE</b>	<b>408.100</b>	<b>196.914</b>							<b>408.100</b>	<b>196.914</b>	<b>343.273</b>



Tablica 10: UTROŠENA SREDSTVA U PROJEKTE II PRIORITETA ZA RAZDOBLJE I-XII 2013. GODINE U USPOREDBI S IZMJENAMA PLANA ZA 2013. GODINU I VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U RAZDOBLJU I-XII 2013. GODINE ZA **OPĆINU VIŠKOVO**

Naziv investicije / Točka iz Izmjene Plana 2013.	Izvori financiranja (u kn bez lipa)										Izvršeni radovi 2013.
	Naknada za razvoj		Proračun		Hrvatske vode		Drugi izvor financiranja (kredit)		Ukupno		
	Izmjene Plana 2013.	Utrošena sredstva 2013.	Izmjene Plana 2013.	Doznačena sredstva 2013.	Izmjene Plana 2013.	Doznačena sredstva 2013.	Izmjene Plana 2013.	Utrošena sredstva 2013.	Izmjene Plana 2013.	Utrošena / Doznačena sredstva 2013.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(2+4+6+8)	11(3+5+7+9)	12
<b>8.5.7. Projekti vodoopskrbe</b>											
1.Saršoni – Skvažići - dovršetak gradnje vodovodnog ogranka	265.000	328.794			1.520.000	1.053.426			1.785.000	1.382.220	1.575.977
2.Viškovo kbr.127-131 - dovršetak gradnje vodovodnog ogranka	10.000	9.905			71.550	71.532			81.550	81.437	78.587
3.Petrci 32-41 - dovršetak gradnje vodovodnog ogranka	1.050	18.540			7.850	7.833			8.900	26.373	23.860
4.Gornji Jugi - Karlovo - tehnički pregled za vodovodni ogranak	15	15							15	15	18.085
5.Naselje Skvažići - nastavak pripreme dokumentacije za gradnju i gradnja vodovodnog ogranka	600.000	547.936							600.000	547.936	547.936
6.Donji Jugi - početak gradnje vodovodnog ogranka	0								0	0	53.000
7.Gornj Jugi - početak gradnje vodovodnog ogranka	0								0	0	43.500
8.Perčevo -nastavak pripreme dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	12.000	7.220							12.000	7.220	7.220
9.Pogled - Vrtače V2 - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	23.000	16.209							23.000	16.209	16.209

Naziv investicije / Točka iz Izmjene Plana 2013.	Izvori financiranja (u kn bez lipa)										Izvršeni radovi 2013.
	Naknada za razvoj		Proračun		Hrvatske vode		Drugi izvor financiranja (kredit)		Ukupno		
	Izmjene Plana 2013.	Utrošena sredstva 2013.	Izmjene Plana 2013.	Doznačena sredstva 2013.	Izmjene Plana 2013.	Doznačena sredstva 2013.	Izmjene Plana 2013.	Utrošena sredstva 2013.	Izmjene Plana 2013.	Utrošena / Doznačena sredstva 2013.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(2+4+6+8)	11(3+5+7+9)	12
10. Vozišće 47 - 49 - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	17.200	12.301							17.200	12.301	12.301
11. Kosi- priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranaka	39.000	30.444							39.000	30.444	30.444
12. Ferenci - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranaka	12.500	11.580							12.500	11.580	11.580
13. Viškovo prema Adriametalu i Mladenići 19 - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranaka	22.000	4.251							22.000	4.251	4.251
14. Brtni N/N- priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranaka	22.000	21.020							22.000	21.020	21.020
15. Naselje Kliči - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranaka	25.000	13.399							25.000	13.399	13.399
16. Ronjgi - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranaka	18.000	700							18.000	700	700
17. Mladenići k.br.30-39 - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranaka	34.000	24.013							34.000	24.013	24.013
18. Bujki 1-47 - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranaka	21.500	20.561							21.500	20.561	20.561
19. Lučinići - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranaka	8.000	4.355							8.000	4.355	4.355

Naziv investicije / Točka iz Izmjene Plana 2013.	Izvori financiranja (u kn bez lipa)										Izvršeni radovi 2013.
	Naknada za razvoj		Proračun		Hrvatske vode		Drugi izvor financiranja (kredit)		Ukupno		
	Izmjene Plana 2013.	Utrošena sredstva 2013.	Izmjene Plana 2013.	Doznačena sredstva 2013.	Izmjene Plana 2013.	Doznačena sredstva 2013.	Izmjene Plana 2013.	Utrošena sredstva 2013.	Izmjene Plana 2013.	Utrošena / Doznačena sredstva 2013.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(2+4+6+8)	11(3+5+7+9)	12
20. Vozišće k.br. 48-61 - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	19.000	17.888							19.000	17.888	17.888
21. Lučići, Zorzići i novi dio Zorzići od k.br.64-70 - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	20.000	11.369							20.000	11.369	11.369
22. Juraši NN - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	42.500	29.371							42.500	29.371	29.371
23. Garići - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	13.000	4.443							13.000	4.443	4.443
24. Garići - petrolejska - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	15.000	14.331							15.000	14.331	14.331
25. Bujki k.br. 18 – 23 - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	7.500	0							7.500	0	0
26. Biškupi - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	9.000	0							9.000	0	0
27. Juraši - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	30.000	22.708							30.000	22.708	22.708
28. Bezjaki - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	17.500	17.500							17.500	17.500	17.500
29. Marinići - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	12.000	14.338							12.000	14.338	14.338

Naziv investicije / Točka iz Izmjene Plana 2013.	Izvori financiranja (u kn bez lipa)										Izvršeni radovi 2013.
	Naknada za razvoj		Proračun		Hrvatske vode		Drugi izvor financiranja (kredit)		Ukupno		
	Izmjene Plana 2013.	Utrošena sredstva 2013.	Izmjene Plana 2013.	Doznačena sredstva 2013.	Izmjene Plana 2013.	Doznačena sredstva 2013.	Izmjene Plana 2013.	Utrošena sredstva 2013.	Izmjene Plana 2013.	Utrošena / Doznačena sredstva 2013.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(2+4+6+8)	11(3+5+7+9)	12
30.Furićevo 62 ABCD - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	9.000	0							9.000	0	0
31.Marinići 29d - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	17.000	1.020							17.000	1.020	1.020
32.Blažiči - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	12.000	14.338							12.000	14.338	14.338
33.Marinići 140-142 a - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	11.000	1.020							11.000	1.020	1.020
34.Bezjaki 19-24 - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	6.200	6.200							6.200	6.200	6.200
35.Vrtače - Kosi - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	23.000	0							23.000	0	0
36.Donji Sroki - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	21.000	21.638							21.000	21.638	21.638
37.Dovičići - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	24.000	147							24.000	147	147
38.Dovičići II - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	13.000	12.350							13.000	12.350	12.350
39.Stupari kod 40 - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	7.000	0							7.000	0	0
40.Stupari kod 33 - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	10.000	8.800							10.000	8.800	8.800

Naziv investicije / Točka iz Izmjene Plana 2013.	Izvori financiranja (u kn bez lipa)										Izvršeni radovi 2013.
	Naknada za razvoj		Proračun		Hrvatske vode		Drugi izvor financiranja (kredit)		Ukupno		
	Izmjene Plana 2013.	Utrošena sredstva 2013.	Izmjene Plana 2013.	Doznačena sredstva 2013.	Izmjene Plana 2013.	Doznačena sredstva 2013.	Izmjene Plana 2013.	Utrošena sredstva 2013.	Izmjene Plana 2013.	Utrošena / Doznačena sredstva 2013.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(2+4+6+8)	11(3+5+7+9)	12
41.Stupari - Straža - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	18.000	0							18.000	0	0
42.Trtni - Juraši - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	8.000	0							8.000	0	0
43.G.Jugi 44/1 - 44a - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	7.000	700							7.000	700	700
44.G.Jugi 53-66 - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	15.000	700							15.000	700	700
45.Marčelji 100 - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	23.000	147							23.000	147	147
<b>UKUPNO ZA PROJEKTE VODOOPSKRBE</b>	<b>1.539.965</b>	<b>1.270.250</b>			<b>1.599.400</b>	<b>1.132.791</b>			<b>3.139.365</b>	<b>2.403.041</b>	<b>2.706.005</b>

Tablica 11: UTROŠENA SREDSTVA U PROJEKTE II PRIORITETA U 2013. GODINI U USPOREDBI S IZMJENAMA PLANA ZA 2013. GODINU I VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U 2013. GODINI ZA **OPĆINU JELENJE**

Naziv investicije / Točka iz Izmjene Plana 2013.	Izvori financiranja (u kn bez lipa)										Izvršeni radovi 2013.
	Naknada za razvoj		Proračun		Hrvatske vode		Drugi izvor financiranja (kredit)		Ukupno		
	Izmjene Plana 2013.	Utrošena sredstva 2013.	Izmjene Plana 2013.	Doznačena sredstva 2013.	Izmjene Plana 2013.	Doznačena sredstva 2013.	Izmjene Plana 2013.	Utrošena sredstva 2013.	Izmjene Plana 2013.	Utrošena / Doznačena sredstva 2013.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(2+4+6+8)	11(3+5+7+9)	12
<b>8.5.8. Projekti vodoopskrbe</b>											
1.Podhum formula – nastavak pripreme dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	14.900	0							14.900	0	0
2.Podhum 14a -f - nastavak pripreme dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	12.700	11.800							12.700	11.800	11.800
3.Dražice - Podhum hale - nastavak pripreme dokumentacije i gradnja vodovodnog ogranaka	1.026.000	833.461							1.026.000	833.461	969.905
4.Linčeto - nastavak pripreme dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	21.900	1.047							21.900	1.047	1.047
5.Podkilavačka i Težačka II faza - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	27.600	26.600							27.600	26.600	26.600

Naziv investicije / Točka iz Izmjene Plana 2013.	Izvori financiranja (u kn bez lipa)										Izvršeni radovi 2013.
	Naknada za razvoj		Proračun		Hrvatske vode		Drugi izvor financiranja (kredit)		Ukupno		
	Izmjene Plana 2013.	Utrošena sredstva 2013.	Izmjene Plana 2013.	Doznačena sredstva 2013.	Izmjene Plana 2013.	Doznačena sredstva 2013.	Izmjene Plana 2013.	Utrošena sredstva 2013.	Izmjene Plana 2013.	Utrošena / Doznačena sredstva 2013.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(2+4+6+8)	11(3+5+7+9)	12
6.Planinska 51 - 52 - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	6.500	6.500							6.500	6.500	6.500
7.Podhum kod k.br. 312/a - priprema dokumentacije za gradnju vod.ogranka	0	0							0	0	0
8.Dražice - Pulipolje - priprema dokumentacije za gradnju vod. ogranaka	0	0							0	0	0
9.Podhum (jezero) - Soboli - priprema dokumentacije za gradnju vod. ogranaka	0	0							0	0	0
10.Jelenje 149 - Buna 12 (Dražice) - priprema dokumentacije za gradnju vod. ogranaka	0	0							0	0	0
11.Podhum 12/a Dubina istok - priprema dokumentacije za gradnju vod.ogranka	0	0							0	0	0
12.Umole 16 - 36 Raskrižje TS - V.Dražice - priprema dokumentacije za gradnju vod. ogranaka	0	0							0	0	0
<b>UKUPNO ZA PROJEKTE VODOOPSKRBE</b>	<b>1.109.600</b>	<b>879.408</b>							<b>1.109.600</b>	<b>879.408</b>	<b>1.015.852</b>

Tablica 12: UTROŠENA SREDSTVA U PROJEKTE II PRIORITETA U 2013. GODINI U USPOREDBI S IZMJENAMA PLANA ZA 2013. GODINU I VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U 2013. GODINI ZA **OPĆINU KLANA**

Naziv investicije / Točka iz Izmjene Plana 2013.	Izvori financiranja (u kn bez lipa)										Izvršeni radovi 2013.	
	Naknada za razvoj		Proračun		Hrvatske vode		Drugi izvor financiranja (kredit)		Ukupno			
	Izmjene Plana 2013.	Utrošena sredstva 2013.	Izmjene Plana 2013.	Doznačena sredstva 2013.	Izmjene Plana 2013.	Doznačena sredstva 2013.	Izmjene Plana 2013.	Utrošena sredstva 2013.	Izmjene Plana 2013.	Utrošena / Doznačena sredstva 2013.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(2+4+6+8)	11(3+5+7+9)	12	
<b>8.5.9. Projekti vodoopskrbe</b>												
1.Poslovna zona Škalnica – nastavak pripreme dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	16.500	16.178								16.500	16.178	16.178
<b>UKUPNO ZA PROJEKTE VODOOPSKRBE</b>	<b>16.500</b>	<b>16.178</b>								<b>16.500</b>	<b>16.178</b>	<b>16.178</b>



Tablica 13: REKAPITULACIJA UTROŠENIH SREDSTAVA PO IZVORIMA FINANCIRANJA U PROJEKTE VODOOPSKRBE I ODVODNJE II PRIORITETA U 2013. GODINI U USPOREDBI S IZMJENAMA PLANA ZA 2013. GODINU I IZVRŠENI RADOVI U 2013. GODINI ZA SVAKU JLS

(u kn bez lipa)

Grad / Općina	Naziv investicije	Izvori financiranja										Izvršeni radovi 2013.
		Naknada za razvoj		Proračun		Hrvatske vode		Drugi izvor financiranja (kredit)		Ukupno		
		Izmjene Plana 2013.	Utrošena sred. 2013.	Izmjene Plana 2013.	Doznačena sred. 2013.	Izmjene Plana 2013.	Doznačena sred. 2013.	Izmjene Plana 2013.	Utrošena sred. 2013.	Izmjene Plana 2013.	Utrošena / Doznačena sred. 2013.	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(2+4+6+8)	
Rijeka	Ukupno projekti vodoopskrbe i odvodnje	16.797.361	9.168.556	-	-	12.620.239	11.780.231	-	-	<b>29.417.600</b>	<b>20.948.787</b>	19.625.467
Bakar	Ukupno projekti vodoopskrbe i odvodnje	668.850	450.199	-	-	553.900	553.560	-	-	<b>1.222.750</b>	<b>1.003.759</b>	666.327
Kastav	Ukupno projekti vodoopskrbe i odvodnje	1.643.300	1.267.928	-	-	3.038.400	2.838.308	-	-	<b>4.681.700</b>	<b>4.106.235</b>	4.187.309
Kraljevica	Ukupno projekti vodoopskrbe i odvodnje	302.300	235.820	-	-	386.500	386.383	-	-	<b>688.800</b>	<b>622.202</b>	608.028
Kostrena	Ukupno projekti vodoopskrbe i odvodnje	2.250.300	1.589.164	-	-	2.202.500	2.201.668	-	-	<b>4.452.800</b>	<b>3.790.832</b>	3.451.687
Čavle	Ukupno projekti vodoopskrbe	408.100	196.914	-	-	-	-	-	-	<b>408.100</b>	<b>196.914</b>	343.273
Viškovo	Ukupno projekti vodoopskrbe	1.539.965	1.270.250	-	-	1.599.400	1.132.791	-	-	<b>3.139.365</b>	<b>2.403.041</b>	2.706.005
Jelenje	Ukupno projekti vodoopskrbe	1.109.600	879.408	-	-	-	-	-	-	<b>1.109.600</b>	<b>879.408</b>	1.015.852
Klana	Ukupno projekti vodoopskrbe	16.500	16.178	-	-	-	-	-	-	<b>16.500</b>	<b>16.178</b>	16.178
<b>SVEUKUPNO PROJEKTI VODOOPSKRBE I ODVODNJE</b>		<b>24.736.276</b>	<b>15.074.416</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>20.400.939</b>	<b>18.892.940</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>45.137.215</b>	<b>33.967.355</b>	<b>32.620.126</b>

### 8.3. KAPITALNA ULAGANJA HRVATSKIH VODA U PROJEKTE VODOOPSKRBE I ODVODNJE PO PROGRAMU VLADE RH „POKRETANJE NOVOG INVESTICIJSKOG CIKLUSA U MANDATU OD 2012.-2015.“ (Točka 8.7.1.1. Izmjena i dopuna Plana 2013.)

Tablica 14: UTROŠENA SREDSTVA U PROJEKTE VODOOPSKRBE I ODVODNJE PO PROGRAMU VLADE RH „POKRETANJE NOVOG INVESTICIJSKOG CIKLUSA U MANDATU OD 2012.-2015.“ ZA 2013. GODINU U USPOREDBI S IZMJENAMA PLANA ZA 2013. GODINU I VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U 2013. GODINI

Red. br.	Ulica	Izvori financiranja (u kn bez lipa)						Izvršeni radovi 2013.
		Naknada za razvoj		Hrvatske vode		Ukupno		
		Izmjene Plana 2013.	Utrošena sredstva 2013.	Izmjene Plana 2013.	Doznačena sredstva 2013.	Izmjene Plana 2013.	Utrošena / Doznačena sredstva 2013.	
1.	<b>Podbreg (MO Drenova)</b> - dovršetak gradnje ogranka vodovoda	826.900	757.889	1.473.100	1.473.028	2.300.000	2.230.916	2.528.178
2.	<b>Zametski koren 38+RS</b> - dovršetak gradnje ogranka vodovoda	15.000	14.424	129.200	129.190	144.200	143.614	42.129
3.	Gradnja kanalizacije <b>sliv Turan; ulica Tenčićevo</b> - dovršetak gradnje	22.500	22.469	130.700	130.687	153.200	153.156	31.798
4.	Gradnja kanalizacije i vodoopskrbne mreže <b>sliva Marčeljeva Draga (ul. Prolaz Marčeljeva Draga kolektori K-1, K-3,K-5 i u Silva Milenića Lovre</b> - kolektor K-4 i vodovodni ogranak V-1) - dovršetak gradnje	74.500	74.166	548.200	548.171	622.700	622.338	489.297
5.	Gradnja kanalizacije i gradnja/rekonstrukcija vodoopskrbne mreže <b>sliv Marčeljeva Draga 2; Ulica Creska</b> - dovršetak gradnje	65.500	65.424	481.600	481.582	547.100	547.006	381.613
6.	Gradnja kanalizacije i gradnja/rekonstrukcija vodoopskrbne mreže <b>Marinići područje 2; Ulice Pehlin i Mihovilići</b>	1.230.890	254.645	1.499.110	1.412.004	2.730.000	1.666.648	1.970.831
7.	Gradnja kanalizacije i gradnja/rekonstrukcija vodoopskrbne mreže <b>područje Zamet - sjever 1; Ulica F.P.Pavina i Plješevića</b>	1.142.051	284.726	1.238.949	1.027.200	2.381.000	1.311.925	1.944.996
8.	Gradnja kanalizacije i gradnja/rekonstrukcija vodoopskrbne mreže <b>područje Zamet - sjever 2; Ulice Milice Jadranić, Tići, Brigača</b>	2.810.335	889.764	1.437.065	1.612.282	4.247.400	2.502.046	2.555.556

9.	Gradnja kanalizacije i gradnja/rekonstrukcija vodoopskrbne mreže <b>sliv Srdoči - područje Grbci - istok 1 + istok 2; Ulice Primorska i Sušačko kastavskog odreda</b>	754.570	493.937	1.525.430	895.141	2.280.000	1.389.078	1.873.508
10.	Rekonstrukcija mješovite kanalizacije u razdjelnu i gradnja/rekonstrukcija vodoopskrbne mreže <b>Braščine-Pulac - jug; Ulice internacionalnih brigada i Drenovski put</b>	2.449.039	435.517	1.239.961	1.186.559	3.689.000	1.622.076	1.674.013
11.	Gradnja kanalizacije i vodovoda u ulici <b>Petorice strijeljanih</b>	383.076	280.346	2.016.924	1.934.244	2.400.000	2.214.590	2.187.117
12.	Gradnja komunalne infrastrukture vodoopskrbe i odvodnje u sklopu izgradnje <b>1. faze stambenih ulica na Martinkovcu</b> u Rijeci	150.000	0	0		150.000	0	0
13.	Priprema na gradnju <b>CS Brajdica na Pećinama</b>	150.000	114.620	0		150.000	114.620	114.620
14.	Priprema za rekonstrukciju <b>CS Kostabela</b> sa pripadajućim cjevovodima - I. faza	10.000	4.992	0		10.000	4.992	4.992
15.	<b>Murini</b> - nastavak pripreme projektne dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka i sanitarne kanalizacije	80.000	71.752	0		80.000	71.752	71.752
	<b>Ukupno:</b>	<b>10.164.361</b>	<b>3.764.671</b>	<b>11.720.239</b>	<b>10.830.087</b>	<b>21.884.600</b>	<b>14.594.758</b>	<b>15.870.400</b>

## SAŽETAK

<b>8. GRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA I KORIŠTENJE SREDSTAVA NAKNADE ZA RAZVOJ TE OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA</b>				
<b>I PRIORITET</b>				
Razvojni zahvati	Planirana sredstva (iz svih izvora) po Izmjenama Plana 2013.	Utrošena sredstva (iz svih izvora) ostvarenje 2013.	% realizacija Izmjene plana 2013.	Izvršeni radovi 2013.
vodoopskrba	4.860.000	3.804.948	78,3	330.294
otpadna voda	44.935.000	41.868.561	93,2	41.725.705
<b>Ukupno</b>	<b>49.795.000</b>	<b>45.673.509</b>	<b>91,7</b>	<b>42.056.000</b>
<b>II PRIORITET</b>				
Grad/Općina	Planirana sredstva (iz svih izvora) po Izmjenama Plana 2013.	Utrošena sredstva (iz svih izvora) ostvarenje 2013.	% realizacija Izmjene plana 2013.	Izvršeni radovi 2013.
Rijeka	29.417.600	20.948.787	71,2	19.625.467
Bakar	1.222.750	1.003.759	82,1	666.327
Kastav	4.681.700	4.106.235	87,7	4.187.309
Kraljevica	688.800	622.202	90,3	608.028
Kostrena	4.452.800	3.790.832	85,1	3.451.687
Čavle	408.100	196.914	48,3	343.273
Viškovo	3.139.365	2.403.041	76,5	2.706.005
Jelenje	1.109.600	879.408	79,3	1.015.852
Klana	16.500	16.178	98,0	16.178
<b>Ukupno</b>	<b>45.137.215</b>	<b>33.967.355</b>	<b>75,3</b>	<b>32.620.126</b>
<b>Sveukupno (I + II PRIORITET)</b>	<b>94.932.215</b>	<b>79.640.864</b>	<b>83,9</b>	<b>74.676.126</b>