



Komunalno društvo
VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
za vodoopskrbu i odvodnju Rijeka
T: (051) 353 222 F: (051) 353 207
E: kdvik-rijeka@kdvik-rijeka.hr
www.kdvik-rijeka.hr

**GRADNJA KOMUNALNIH VODNIH
GRAĐEVINA I KORIŠTENJE SREDSTAVA
NAKNADE ZA RAZVOJ TE OSTALIH IZVORA
FINANCIRANJA**

IZVJEŠTAJ ZA **2022.** *GODINU*

Rijeka, svibanj 2023.

SADRŽAJ

8. GRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA I KORIŠTENJE SREDSTAVA NAKNADE ZA RAZVOJ TE OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA..... 2

POVRAT ULOŽENIH SREDSTAVA DRUŠTVA IZ RANIJIH GODINA..... 4

PROJEKT IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU POD NADLEŽNOŠĆU KD VIK-A RIJEKA (U OKVIRU NPOO 2021. – 2026.)..... 6

A.1. RAZVOJNI ZAHVATI VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA OD ZAJEDNIČKOG INTERESA SVIH JLS SUVLASNIKA DRUŠTVA..... 9

A.2. RAZVOJNI ZAHVATI VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA OD ZAJEDNIČKOG INTERESA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE NA PODRUČJU AGLOMERACIJE RIJEKA (RIJEKA, KASTAV, VIŠKOVO, ČAVLE, JELENJE) – EU PROJEKT - Projekt dogradnje sustava odvodnje aglomeracije Rijeka sa izgradnjom uređaja za pročišćavanje otpadnih voda – ugovaranje, pripremni radovi i izgradnja 12

B. RAZVOJNI ZAHVATI VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA OD INTERESA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE FINANCIRANI IZ PRIPADAJUĆEG PREOSTALOG DIJELA NAKNADE ZA RAZVOJ I OSTALIH IZVORA (II. PRIORITET)..... 18

SAŽETAK 39

8. GRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA I KORIŠTENJE SREDSTAVA NAKNADE ZA RAZVOJ TE OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA

Gradnja komunalnih vodnih građevina obuhvaća:

- projekte vodoopskrbe i odvodnje od zajedničkog interesa suvlasnika Društva i od značaja za funkcioniranje i unapređenje sustava vodoopskrbe i odvodnje financirane iz naknade za razvoj i ostalih izvora (I. PRIORITET) i to za:
 - projekte I. prioriteta svih JLS suvlasnika Društva (A.1.) te
 - projekte I. prioriteta - EU Projekt aglomeracije Rijeka (A.2.) koja obuhvaća gradove Rijeku i Kastav, te općine Viškovo, Čavle i Jelenje

- projekte vodoopskrbe i odvodnje od interesa za jedinice lokalne samouprave financirane iz pripadajućeg preostalog dijela naknade za razvoj i ostalih izvora (II. PRIORITET).

Plan gradnje komunalnih vodnih građevina i korištenja sredstava naknade za razvoj te ostalih izvora financiranja koji je donesen na Skupštini Društva 23. prosinca 2021. u iznosu od 436.736.600 kn zbog nemogućnosti realizacije pojedinih aktivnosti Rebalansom plana je prema procjeni izvršenja do kraja godine usvojen u iznosu od 150.582.000 kn.

Krajem 2022. godine Društvo je otplatilo posljednju ratu glavnice po kreditu sklopljenom s Erste&Steiermarkische bank d.d. radi refinanciranja kredita sklopljenog sa Europskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) kojim je financirana dogradnja sustava javne odvodnje otpadnih voda s pratećim radovima na vodovodnoj mreži (Projekt dogradnje 25 kilometara sustava javne odvodnje otpadnih voda Grad s pratećim radovima na 13 kilometara vodovodne mreže u Kastvu i rubnim područjima grada Rijeke).


Ugovor o kreditu s Erste&Steiermarkische bank d.d. je potpisan 21.12.2018. godine za zaduženje u visini od 60.000.000,00 kn, odnosno do iznosa glavnice za prijevremenu otplatu EBRD kredita od 7.933.934 EUR (preračunato po prodajnom tečaju ESB na dan puštanja kredita). Otplata kredita je financirana iz sredstava Hrvatskih voda u visini od 90% te iz sredstava naknade za razvoj grada Rijeke i grada Kastva u visini od 10%. Iznos kamate po posljednjoj rati kredita je plaćen u prvom mjesecu 2023. godine sukladno otplatnom planu.

Tablica 1: REKAPITULACIJA OSTVARENIH ULAGANJA U PROJEKTE I. i II. PRIORITETA PO IZVORIMA FINANCIRANJA ZA 2022. GODINU U USPOREDBI S REBALANSOM PLANA ZA 2022. GODINU

(u kn bez lpa)

Opis	Izvori financiranja							Ukupno 9 (2+3+4+5+6+7+8)
	Naknada za razvoj vodoop. i odvodnje	Naknada za razvoj odvodnje Grobnik - Klana	Državni proračun	Hrvatske vode	EU sredstva	Drugi izvor financiranja (kredit, sredstva Društva)	Proračun JLS	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Projekti I. prioriteta (A.1.)								
Rebalans	1.495.000	2.520.000	-	3.810.000	-	-	-	7.825.000
Ostvarenje	1.134.166	2.505.008	-	3.635.634	-	-	-	7.274.808
Projekti I. prioriteta (A.2.)								
Rebalans	1.208.000	-	9.411.000	9.411.000	63.863.000	5.882.000	-	89.775.000
Ostvarenje	1.426.720	-	7.227.295	7.227.295	49.045.491	4.309.371	-	69.236.173
Ukupno projekti I. prioriteta (A.1.+A.2.)								
Rebalans	2.703.000	2.520.000	9.411.000	13.221.000	63.863.000	5.882.000	-	97.600.000
Ostvarenje	2.560.886	2.505.008	7.227.295	10.862.929	49.045.491	4.309.371	-	76.510.981
Projekti II. prioriteta								
Rebalans	18.497.000	-	-	12.360.000	1.373.000	1.909.000	18.843.000	52.982.000
Ostvarenje	13.928.271	-	-	19.972.505	1.393.807	1.833.170	17.499.619	54.627.372
Sveukupno projekti I. i II. prioriteta								
Rebalans	21.200.000	2.520.000	9.411.000	25.581.000	65.236.000	7.791.000	18.843.000	150.582.000
Ostvarenje	16.489.157	2.505.008	7.227.295	30.835.435	50.439.299	6.142.542	17.499.619	131.138.353

Grafikon 1: UTROŠENA SREDSTVA U 2022. GODINI PO IZVORIMA FINANCIRANJA U PROJEKTE I. i II. PRIORITETA



POVRAT ULOŽENIH SREDSTAVA DRUŠTVA IZ RANIJIH GODINA

Društvo je tijekom 2022. godine ostvarilo povrat utrošenih sredstava iz ranijih godina za imovinsko-pravnu pripremu, projektiranje odnosno izvedene radove i izvršene usluge u ukupnom iznosu od **731.796 kn**.

Povrat uložениh sredstava Društva iz ranijih godina ostvaren je kroz:

- EU projekt - „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka“ u iznosu od **409.713 kn**
- Doznaku sredstava u ukupnom iznosu od **147.042 kn** sukladno zaprimljenoj Odluci o isplati od Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR) za vodovodni ogranak Škrljevo Dumbrova, a koji je prijavljen 2018. godine za financiranje iz Programa ruralnog razvoja po mjeri 7.2.1. „Ulaganje u građenje javnog sustava za vodoopskrbu, odvodnju, pročišćavanje otpadnih voda“. Doznačena sredstva su financirana iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj u iznosu od 124.986 (85%) i 22.056 kn je isplaćeno iz sredstava državnog proračuna (15%).
- Sufinanciranje projektne dokumentacije i radova izvedenih u prethodnoj godini iz sredstava Hrvatskih voda u iznosu od **136.704 kn**
- Doznaku po ugovoru o sufinanciranju građenja vodovodnog ogranka s Općinom Viškovo za građenje vodovodnog ogranka Benčani u iznosu od **31.137 kn**
- Doznaku sredstava sukladno ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO) 2021. – 2026. za projekt „Izgradnja komunalne infrastrukture na području pod nadležnošću KD VIK-a Rijeka“ u iznosu od **7.200 kn**.

U sljedećoj tablici daje se pregled ostvarenih povrata sredstava Društva po ugovorima i po novim izvorima financiranja.

Tablica 2: POVRAT ULOŽENIH SREDSTAVA UTROŠENIH U PERIODU OD **01.01.2014. - 31.12.2021.**
 ZA PROJEKTE I. I II. PRIORITETA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

(u kn)

Povrat uložениh sredstava Društva utrošениh u periodu od 01.01.2014.-31.12.2021. po izvorima financiranja					
Popis ugovora	EU sredstva	Sredstva državnog proračuna	Hrvatske vode	Proračun JLS	Ukupno
1	2	3	4	5	6(2+3+4+5)
1. Ugovor o sufinanciranju EU projekta aglomeracije Rijeka	316.449,71	46.631,71	46.631,72		409.713,14
1.1. Priprema imovinsko - pravne dokumentacije za EU projekt	63.271,52	9.323,63	9.323,64		81.918,79
1.2. Plaće interne jedinice za provedbu EU projekta aglomeracije Rijeka	239.054,57	35.226,84	35.226,84		309.508,25
1.3. Konzultantske usluge na tenderu za UPOV	14.123,62	2.081,24	2.081,24		18.286,10
2. Ugovor o financiranju s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju	124.986,46	22.056,44			147.042,90
2.1. Škrljevo - Dumbrava - vodovodni ogranak - građenje	124.986,46	22.056,44			147.042,90
3. Ugovor o sufinanciranju s Hrvatskim vodama (tzv. Redovni program)			136.703,60		136.703,60
3.1. Izrada projektne dokumentacije : - Dogradnja vodoopskrbnog podsustava na području Grobinštine (preklapanje s EU projektom aglomeracije Rijeka) - izdvojeni dio vezano za gradnju podsustava za transport vode na Platak			32.684,96		32.684,96
3.2. Donji Sroki - građenje vodovodnog ogranka			104.018,64		104.018,64
4. Ugovor o sufinanciranju građenja vodovodnog ogranka s Općinom Viškovo				31.136,56	31.136,56
4.1. Benčani - završetak građenja vodovodnog ogranka				31.136,56	31.136,56
5. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO) 2021.-2026.	7.200,00				7.200,00
5.1. CS Brajdica na Pećinama	7.200,00				7.200,00
Ukupno (1+2+3+4+5)	448.636,17	68.688,15	183.335,32	31.136,56	731.796,20

PROJEKT IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU POD NADLEŽNOŠĆU KD VIK-A RIJEKA (U OKVIRU NPOO 2021. – 2026.)

Društvo je projekt „Izgradnja komunalne infrastrukture na području pod nadležnošću KD VIK-a Rijeka“ prijavilo krajem 2021. godine na poziv Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za financiranje provedbe već započetih investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO) 2021. – 2026.

Projektom su obuhvaćeni vodoopskrba naselja Melnice – II.b dio građevine, crpna stanica sanitarnih otpadnih voda CS Brajdica – Pećine i kanalizacijski ogranak Gorica. Ukupni prihvatljivi troškovi projekta iznose 17.357.432 kn od čega će se 13.885.946 kn (80%) financirati bespovratnim sredstvima EU, a Hrvatske vode i KD VIK će sufinancirati projekt svaki sa iznosom od 1.735.743 kn (10% i 10%).

Po navedenom projektu su u 2022. godini podnesena dva zahtjeva te je ukupno odobreno 2.016.930 kn dok se 2.326.179 kn izuzima i ponovno će se potraživati kroz sljedeće zahtjeve. Hrvatske vode su po osnovi zahtjeva u 2022. godini ostvarile povrat ulaganja iz sredstava EU fondova u iznosu od 219.736 kn po ugovorima o sufinanciranju iz 2020. i 2021. godine.

U sljedećoj tablici daje se prikaz odobrenih sredstava u 2022. godini po investicijama te nepriznati iznosi sukladno rezultatima verifikacije.

Tablica 3: ODOBRENA SREDSTVA U OKVIRU NPOO U 2022. GODINI PO ZAHTJEVIMA ZA NADOKNADU SREDSTAVA PO INVESTICIJAMA

Naziv investicije	Priznato po ZNS u 2022.	Novi izvori financiranja			(u kn bez lipa)
		EU sredstva	Naknada za razvoj	Hrvatske vode	Nepriznato (potraživat će se kroz sljedeći ZNS)
1	2(3+4+5)	3	4	5	6
1.Vodoopskrba naselja Melnice u Gradu Bakru - II faza	1.978.881	1.583.104	197.888	197.888	1.818.686
2. CS Brajdica na Pećinama	8.000	6.400	800	800	10.933
3. Kanalizacijski ogranak Gorica	30.049	24.039	3.005	3.005	496.560
Ukupno	2.016.930	1.613.544	201.693	201.693	2.326.179

Sveukupno odobrena sredstva po zahtjevima za nadoknadu sredstava u okviru NPOO za 2021. i 2022. godinu iznose 13.506.461 kn od čega je iz sredstava EU fonda financirano 10.805.169 kn i po 1.350.646 kn iz sredstava Hrvatskih voda i naknade za razvoj (prikupljene na području JLS na kojem se izvodi projekt).

U sljedećoj tablici daje se prikaz sveukupno odobrenih sredstava po zahtjevima za nadoknadu sredstava u 2021. i 2022. godini po investicijama te novi izvori financiranja.

Tablica 4: UKUPNO ODOBRENA SREDSTVA PO ZAHTJEVIMA ZA NADOKNADU SREDSTAVA U OKVIRU NPOO U 2021. I 2022. GODINI

(u kn bez lipa)

Naziv investicije	Sveukupno odobreno po ZNS u 2021. i 2022.	Novi izvori financiranja		
		EU sredstva	Naknada za razvoj	Hrvatske vode
1	2(3+4+5)	3	4	5
1.Vodoopskrba naselja Melnice u Gradu Bakru - II faza	10.502.209	8.401.768	1.050.221	1.050.221
2. CS Brajdica na Pećinama	2.974.202	2.379.362	297.420	297.420
3. Kanalizacijski ogranak Gorica	30.049	24.039	3.005	3.005
Ukupno	13.506.461	10.805.169	1.350.646	1.350.646

Početkom 2022. godine objavljen je novi poziv Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za financiranje provedbe investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO) 2021. – 2026. te je Društvo prijavilo projekt „Izgradnja komunalne infrastrukture na području pod nadležnošću KD VIK-a Rijeka – 2. dio“. Projektom je obuhvaćena: vodoopskrba u Podsustavima Pehlin – Turnić, Kantrida – Zamet, Sušačka Draga, te naseljima Mladenići – Viškovo i Marinići 1-2, a koji bi se trebali izvoditi paralelno uz EU projekt aglomeracije Rijeka, izgradnja vodovodnih ogranaka u Jurčićevoj ulici i ulici Gorica 2. dio, vodoopskrba naselja Melnice II.a dio građevine, izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda grada Bakra uz koje će se izvoditi i radovi na vodoopskrbi te izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i podmorskog ispusta u gradu Bakru.

Ukupni prihvatljivi troškovi projekta iznose 73.527.669 kn od čega će se 58.822.135 kn (80%) financirati bespovratnim sredstvima EU, a preostali iznos od 14.705.533 kn (20%) će se sufinancirati u iznosu od 7.352.767 kn (50%) iz sredstava Hrvatskih voda, 5.610.056 kn (38,15%) iz sredstava Grada Bakra te 1.742.711 kn (11,85%) iz sredstava KD VIK-a.

U sljedećoj tablici se daje pregled utrošenih sredstava naknade za razvoj vodoopskrbe i odvodnje u projekte I. i II. prioriteta te naknade za razvoj odvodnje Grobnik – Klana po jedinicama lokalne samouprave.

Tablica 5: RASPORED UTROŠENIH SREDSTAVA NAKNADE ZA RAZVOJ VODOOPSKRBE I ODVODNJE U PROJEKTE I. I II. PRIORITETA TE NAKNADE ZA RAZVOJ ODVODNJE GROBNIK – KLANA PO JLS ZA 2022. GODINU

(u kn)

Jedinica lokalne samouprave	Utrošena sredstva naknade za razvoj u projekte vodoopskrbe i odvodnje					Utrošena sredstva naknade za razvoj odvodnje Grobnik - Klana	Sveukupno utrošena sredstva naknade
	I prioritet A.1	I prioritet A.2	Ukupno	II prioritet	Sveukupno		
1	2	3	4 (2+3)	5	6 (4+5)	7	8 (6+7)
Grad Rijeka	713.390,26	862.166,91	1.575.557,17	6.093.048,17	7.668.605,34	1.707.914,52	9.376.519,86
Grad Bakar	52.171,62	0,00	52.171,62	1.572.663,65	1.624.835,27	133.266,43	1.758.101,70
Grad Kastav	51.377,71	107.289,36	158.667,07	140.426,30	299.093,37	125.751,41	424.844,78
Grad Kraljevica	27.446,81	0,00	27.446,81	1.274,00	28.720,81	68.136,22	96.857,03
Općina Čavle	34.024,97	115.706,98	149.731,95	613.923,19	763.655,14	83.166,27	846.821,41
Općina Jelenje	23.817,48	170.207,74	194.025,22	28.985,00	223.010,22	58.116,19	281.126,41
Općina Klana	7.825,75	0,00	7.825,75	208.596,43	216.422,18	19.038,06	235.460,24
Općina Kostrena	144.379,31	0,00	144.379,31	4.786.015,58	4.930.394,89	114.228,37	5.044.623,26
Općina Viškovo	79.731,86	171.349,07	251.080,93	483.338,48	734.419,41	195.390,63	929.810,04
UKUPNO:	1.134.165,77	1.426.720,06	2.560.885,83	13.928.270,80	16.489.156,63	2.505.008,10	18.994.164,73

A.1. RAZVOJNI ZAHVATI VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA OD ZAJEDNIČKOG INTERESA SVIH JLS SUVLASNIKA DRUŠTVA

Tablica 6: UTROŠENA SREDSTVA U PROJEKTE I. PRIORITETA SVIH JLS SUVLASNIKA DRUŠTVA (A.1.) ZA 2022. GODINU U USPOREDBI S REBALANSOM PLANA ZA 2022. GODINU I VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U 2022. GODINI

(u kn bez lipa)

Točka plana	Razvojni zahvat	Rebalans 2022.	Ostvarenje 2022.	Indeks	Izvedeni rad 2022.
1	2	3	4	5(4/3)	6
8.1.Vodoopskrba					
8.1.1.	Vodoopskrba visinske zone Kostrene - noveliranje izrađene projektne dokumentacije za Kompleks vodocrpilišta Martinšćica i priprema dokumentacije za početak realizacije U 2022. godinu su izvršene pripremne radnje u cilju konzumiranja dozvola (pripremni radovi) i plaćanje istih.	10.000	10.020	100,2	12.020
	naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	10.000	10.020	100,2	
8.1.2.	Koncepcijsko rješenje za smanjenje gubitaka – provedba Kompletna izrada Studijske analize (koncepcijsko rješenje) vodoopskrbnog sustava u funkciji smanjenja gubitaka, s utvrđivanjem „nultog“ stanja s mjerenjima i izradom hidrauličkog modela s kalibriranjem, te edukacija korisnika je završena, pa su izvršena plaćanja, odnosno podmirenje računa iz prethodne godine i okončane situacije iz tekuće godine. Također je nastavljena provedba kratkoročnih mjera sukladno predloženom rješenju, a sve u cilju smanjenja gubitaka. Dio realizacije je obuhvaćen i točkom 7.1.D.1.	615.000	613.837	99,8	80.000
	naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	125.000	124.317	99,5	
	Hrvatske vode	490.000	489.520	99,9	
8.1.3.	Izrada projektne dokumentacije : - Dogradnja vodoopskrbnog podsustava na području Grobinštine (preklapanje s EU projektom aglomeracije Rijeka) - izdvojeni dio vezano za gradnju podsustava za transport vode na Platak - završetak izrade glavnih projekata i rješavanje imovinsko pravnih odnosa* Planiran je završetak izrade glavnih projekata, odnosno tehničke dokumentacije za ishođenje građevinskih dozvola za dogradnju vodoopskrbnog podsustava na području Grobinštine, te izdvojeni dio vezano za gradnju podsustava za transport vode na Platak, a sve u funkciji vodoopskrbe S.R.C.Platak (uključujući i troškove imovinsko pravne pripreme). Kako ishodovanje svih dozvola, te dio IPO-a još uvijek nije u potpunosti izvršeno realizacija je smanjena.	600.000	402.171	67,0	394.340
	naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	500.000	322.251	64,5	
	Hrvatske vode	100.000	79.920	79,9	
8.1.4.	Vodoopskrbni sustav područja Streljana-Kastav-Klana na području gradnje ceste D 427 - III etapa gradnje –financijski završetak investicije Hrvatske ceste nisu sa izvođačem riješiti nedostatke na izgradnji te nije ispostavljena okončana situacija.	0	0		-

Točka plana	Razvojni zahvat	Rebalans 2022.	Ostvarenje 2022.	Indeks	Izvedeni rad 2022.
1	2	3	4	5(4/3)	6
	naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	0	0		
8.2.Odvodnja					
8.2.1.	Kanalizacija Grobnik - kreditne obveze Tijekom 2022. godine su kreditne obveze otplaćene sukladno otplatnom planu.	5.000.000	4.981.910	99,6	
	naknada za razvoj odvodnje Grobnik - Klana	2.500.000	2.498.008	99,9	
	Hrvatske vode	2.500.000	2.483.902	99,4	
8.2.2.	Sanitarni kolektor u sklopu gradnje 4. faze I. etape te II. i III. etape državne ceste D 427 Čvor Marčelji (nova A7) - Viškovo - Čvor Rujevica (A7) – financijski završetak investicije Hrvatske ceste nisu sa izvođačem riješile nedostatke na izgradnji te nije ispostavljena okončana situacija.	0	0	-	-
	naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	0	0	-	
8.2.3.	Aglomeracija Klana – nastavak izrade projektne dokumentacije Za Aglomeraciju Klana (naselja Klana i Studena) planirao se nastavak izrade projektne dokumentacije, koji uključuje izradu Elaborata zaštite okoliša (s doradama i ishodovanje Rješenja po istima), te izradu natječajne dokumentacije za pružanje usluge izrade projektne dokumentacije za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda predmetnih područja, te pripadajućih vodovoda, s posebnim naglaskom na izmještanje postojećeg UPOV-a Klana. Zbog potrebe dorade dokumentacije vezane uz postupak dobivanja Rješenja od strane nadležnog Ministarstva za naselje Klana izrađena je dopuna iste i izvršeno plaćanje.	20.000	7.000	35,0	7.000
	naknada za razvoj odvodnje Grobnik - Klana	20.000	7.000	35,0	
8.3. Zajednički projekti vodoopskrbe i odvodnje					
8.3.1.	EU projekti - pripremna dokumentacija za EU fondove: EU projekt – aglomeracija Rijeka (Rijeka, Kastav, Viškovo, Čavle, Jelenje) • Usluge reprojektiranja projekta Naselje Mladenići – Viškovo u sklopu sustava odvodnje otpadnih voda aglomeracije Rijeka, sustav javne odvodnje „Grad“ (dio komponente E); • Završetak usluge izrade izmjene i dopune idejnog i glavnog projekta Transportni kolektor "K1" kroz centar grada (od lokacije priključenja kolektora "V1" do UPOV-a) i crpna stanica "CS Mrtvi kanal", dionica kroz Zvonimirovu i Krešimirovu ulicu; • Usluge usklađivanja projekata aglomeracije Rijeka sa infrastrukturnim projektima drugih naručitelja; • Konzultantske usluge pripreme i provedbe EU projekta Rijeka; • Usluge izrade idejnih projekata i dobivanja lokacijskih dozvola djela sanitarne kanalizacije na području naselja Draga, Grad Rijeka; • Usluge Izrade glavnih projekata i revizije projekata zaštite građevinskih jama u sklopu sustava odvodnje otpadnih voda na području aglomeracije Rijeka, Sustav javne odvodnje "GRAD", Grupa 1: Komponenta A. Istovremeno se vrši imovinsko pravna priprema za gradnju. EU projekt - aglomeracija Kostrena (Bakar-Kostrena)	1.580.000	1.259.871	79,7	1.319.401

Točka plana	Razvojni zahvat	Rebalans 2022.	Ostvarenje 2022.	Indeks	Izvedeni rad 2022.
1	2	3	4	5(4/3)	6
	<ul style="list-style-type: none"> Nastavak usluge izrade Studije izvodljivosti, te izrada okolišnih dokumenata SUO/PUO sa ishodenjem rješenja za poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Kostrena (Bakar-Kostrena) na području JLS-e: Grad Bakar i Općina Kostrena za sufinanciranje iz fondova EU <p>Projekt se izrađuje i provodi utvrđenom dinamikom, ali je u 2022. godini realiziran manji iznos od planiranog.</p> <p>EU projekt - aglomeracija Kostrena (Bakar-Kostrena) – grad Bakar</p> <ul style="list-style-type: none"> Nastavak usluge izrade projektne tehničke dokumentacije i natječajne dokumentacije kanalizacijskog sustava grada Bakra i vodovodnih cjevovoda uz trasu kanalizacije <p>Projekti su izrađeni prema utvrđenoj dinamici, ali je zbog znatno usporenog postupka izdavanja građevinske dozvole za II. Fazu u 2022. godini realiziran manji iznos od planiranog. Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole podnesen je još u ožujku 2021. godine.</p> <p>U tijeku je izgradnja građevina I. faze koja je obuhvaćena u točki 8.7.2.1.(II. Prioritet grada Bakra)</p> <p>Eu projekt - aglomeracija Kraljevica</p> <ul style="list-style-type: none"> Nastavak usluge izrade Studije izvodljivosti aglomeracije Kraljevica, Studije utjecaja na okoliš i aplikacije za EU fondove. <p>Rok završetka izrade Studije izvodljivosti bio je 31.10.2022. godine, ali je produljen za godinu dana. Studija je sa svim pratećim tehničkim priložima poslana u travnju na završni pregled u Hrvatske vode, Sektor podrške u pripremi i provedbi EU projekata, koji ih je potom poslao na verifikacijski pregled nadležnom tijelu EU za odobrenje sufinanciranih projekata. Još nisu zaprimljeni komentari i upute o potrebnim korekcijama Studije izvodljivosti te prema potrebi ažuriranje i usklađenje s novim podacima i slanje Studije na završno očitovanje, sve do usvajanja konačne verzije i dobivanja Guidance Note No II.</p>				
	naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	860.000	677.578	78,8	
	Hrvatske vode	720.000	582.293	80,9	
	Izvori financiranja				
	naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	1.495.000	1.134.166	75,9	1.812.761
	naknada za razvoj odvodnje Grobnik - Klana	2.520.000	2.505.008	99,4	
	Hrvatske vode	3.810.000	3.635.634	95,4	
	SVEUKUPNO ZA RAZVOJNE ZAHVATE VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA (I. PRIORITET)	7.825.000	7.274.808	93,0	

* Ostvaren je povrat uloženi sredstava Društva iz prethodnih godina u iznosu od 32.685 kn sukladno ugovoru o sufinanciranju s Hrvatskim vodama (prikazano u Tablici br. 2).

A.2. RAZVOJNI ZAHVATI VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA OD ZAJEDNIČKOG INTERESA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE NA PODRUČJU AGLOMERACIJE RIJEKA (RIJEKA, KASTAV, VIŠKOVO, ČAVLE, JELENJE) – EU PROJEKT - *Projekt dogradnje sustava odvodnje aglomeracije Rijeka s izgradnjom uređaja za pročišćavanje otpadnih voda – ugovaranje, pripremni radovi i izgradnja*

Projekt "Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka" obuhvaća projektiranje i izgradnju uređaja drugog stupnja pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Rijeka (UPOV Rijeka), izgradnju transportnih kolektora i optimizaciju postojećeg sustava odvodnje, proširenje sustava odvodnje, te izgradnju/rekonstrukciju vodovodne mreže na području aglomeracije Rijeka.

U 2022. godini započelo je izvođenje radova na dvije grupe na sustavu odvodnje, LOT A: Izgradnja transportnih kolektora i optimizacija postojećeg sustava odvodnje Rijeka zapad i LOT E: Proširenje Viškovo. Potpisani su ugovori za radove na LOT-ovima B, C i D, ali radovi nisu započeli u 2022. godini. Rebalansom plana planirana su sredstva za isplatu avansa za LOT B, ali nije došlo do realizacije istog.

Krajem 2022. godine završeni su radovi na Rotoru Viškovo Centar zajedno sa ŽUC-om i Općinom Viškovo.

Za izgradnju UPOV-a isplaćen je potraživani avans izvođaču, te se u sljedećoj godini očekuje izvođenje radova.

Usluge nadzora nad izgradnjom sustava odvodnje vrše se sukladno dinamici izvršenja za potpisane ugovore kao i usluge nadzora nad izgradnjom UPOV-a i ŽUC-om, a isto tako i za usluge upravljanja projektom i usluge informiranja i vidljivosti.

Za nabavu opreme rebalansom se nije planirala financijska realizacija u 2022. godini budući da je u tijeku bio postupak javne nabave.

Utrošena sredstva za projekt „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka“ u 2022. godini iznose 69.118.466 kn, a obuhvaća i sredstva naknade za razvoj za nepriznate i neprihvatljive troškove projekta u iznosu od 125.115 kn.

Za dodatne usluge i ostale troškove projekta utrošeno je tijekom 2022. godine 56.854 kn sredstva naknade za razvoj.

Sveukupni utrošeni iznos za 2022. godinu iznosi 69.175.320 kn.

U Društvu je od svibnja 2019. godine osnovana Jedinica za provedbu projekta sufinanciranog sredstvima EU fondova „Poboljšanje vodno – komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka“ te su troškovi plaća, putni i ostali troškovi (službena putovanja i obilasci gradilišta, nabava osobnih računala i dr.) internog osoblja za provedbu projekta obuhvaćeni Studijom izvodljivosti te se sufinanciraju iz sredstava EU projekta.

• SREDSTVA PO UGOVORU O SUFINANCIRANJU EU PROJEKTA AGLOMERACIJE RIJEKA

Društvu su po podnesenim zahtjevima za nadoknadom sredstava u 2022. godini putem sustava eFondovi odobrena sredstva u ukupnom iznosu od 69.200.825 kn od čega je udio KD VIK-a u sufinanciranju iz naknade za razvoj vodoopskrbe i odvodnje onih JLS na čijem se području projekt izvodi i sredstava kredita 5.291.030 kn, a ostatak od 63.909.795 kn je isplaćen iz sredstava EU fonda, Hrvatskih voda i sredstava državnog proračuna sukladno ugovorenim financijskim udjelima.

Od ukupno odobrenog iznosa kroz zahtjeve za nadoknadu sredstava u 2022. godini, iznos od 68.757.192 kn se odnosi na prihvatljive troškove projekta nastale (plaćene) tijekom 2022. godine, a iznos od 443.633 se odnosi na ulaganja koja su nastala u razdoblju od 01.01.2014.

do 31.12.2021. godine, te je Društvo ostvarilo povrat sredstava u iznosu od 409.713 kn, a razlika od 33.919 kn se sufinancira iz sredstava naknade za razvoj.

Sveukupno odobrena sredstva po zahtjevima za nadoknadu sredstava od 2018. do 2022. godine iznose 145.589.701 kn od čega je udio KD VIK-a u sufinanciranju iz naknade za razvoj vodoopskrbe i odvodnje i kreditnih sredstava 11.131.653 kn, a ostatak je isplaćen sukladno ugovorenim financijskim udjelima: 103.851.222 kn iz sredstava EU fonda i po 15.303.413 kn iz sredstava Hrvatskih voda i sredstava državnog proračuna.

U sljedećoj tablici daje se prikaz sveukupno potraživanih sredstava u 2022. godini po aktivnostima putem zahtjeva za nadoknadom sredstava te rezultat njihove verifikacije.

Tablica 7: REKAPITULACIJA UKUPNO POTRAŽIVANIH SREDSTAVA PO ZAHTJEVIMA ZA NADOKNADOM SREDSTAVA PUTEM SUSTAVA eFONDOVI U 2022. GODINI I REZULTATI VERIFIKACIJE PO ISTIMA

(u kn bez lipa)

Prijavljeno u Zahtjeve za nadoknadom sredstava tijekom 2022. godine (ZNS br. 22-30)	Ukupno potraživani iznos u 2022.	Rezultat verifikacije		
		Verificirani trošak (odobreni)	Nepriznati trošak (izuzeti)	Neprihvatljiv trošak (odbijeni)
1	2 (3+4+5)	3	4	5
1. Prijavljeno u ZNS tijekom 2022., a odnosi se na ulaganja Društva u razdoblju 01.01.2014.-31.12.2021.	443.633	443.633	-	-
1.1. priprema imovinsko - pravne dokumentacije za EU projekt aglomeracije Rijeka	88.701	88.701	-	-
1.2. Konzultantske usluge na tenderu za UPOV	19.800	19.800	-	-
1.3. plaće interne jedinice za provedbu EU projekta aglomeracije Rijeka	335.132	335.132	-	-
2. Prijavljeno u ZNS tijekom 2022. godine, a odnosi se na izvedene radove, izvršene usluge i plaćene predujmove tijekom 2022. godine	68.882.307	68.757.192	125.113	2
2.1. Radovi - LOT A : Rijeka Zapad	6.715.368	6.715.368	-	-
2.2. Radovi- LOT E : Proširenje Viškovo	2.207.643	2.114.934	92.709	-
2.3. Radovi na rotoru Viškovo	557.004	557.004	-	-
2.4. Nadzor nad izgradnjom	373.718	342.575	31.143	-
2.5. Nadzor UPOV	760.082	760.082	-	-
2.6. Izgradnja UPOV-a - predujam	52.260.000	52.260.000	-	-
2.7. Informiranje i vidljivost	1.046.843	1.045.583	1.261	-
2.8. Upravljanje projektom - vanjska jedinica	4.170.256	4.170.256	-	-
2.9. Plaće djelatnika Interne jedinice za provedbu EU projekta aglomeracije Rijeka	791.391	791.389	-	2
Ukupno	69.325.940	69.200.825	125.113	2

Udjeli u sufinanciranju sveukupno prihvatljivih (odobrenih) troškova u 2022. godini koji iznose 69.200.825 kn, a koji su odobreni putem sustava eFondovi su:

- EU sredstva.....49.361.941 kn
- sredstva državnog proračuna.....7.273.927 kn
- sredstva Hrvatskih voda.....7.273.927 kn
- sredstva kredita i KD VIK (naknada za razvoj).....5.291.030 kn

Društvo je nepriznate i neprihvatljive troškove financiralo iz sredstava naknade za razvoj vodoopskrbe i odvodnje onih jedinica lokalne samouprave na čijem se području projekt izvodi. Putem Zahtjeva za nadoknadu sredstava mogu se ponovo potraživati utrošena sredstva naknade za razvoj za nepriznate (odbijene) troškove, a za neprihvatljive troškove Društvo nema pravo potraživati sredstva.

U sljedećoj tablici daje se rekapitulacija utrošenih sredstava u 2022. godini po izvorima financiranja i povrat uložениh sredstava Društva iz prethodnih godina za projekt I. prioriteta - EU projekt aglomeracije Rijeka (A.2.) u usporedbi s rebalansom plana za 2022. godinu i vrijednost izvedenih radova u 2022. godini.

Tablica 8: REKAPITULACIJA UTROŠENIH SREDSTAVA U PROJEKTE I. PRIORITETA **EU PROJEKT AGLOMERACIJE RIJEKA (A.2.)** I POVRAT ULOŽENIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA PO IZVORIMA FINANCIRANJA U 2022. GODINI U USPOREDBI S REBALANSOM PLANA ZA 2022. GODINU I VRIJEDNOST IZVEDENIH RADOVA U 2022. GODINI

(u kn bez lipa)

Točka plana	Opis	Rebalans 2022.	Utrošena sredstva 2022.	Povrat uložениh sredstava putem sustava eFondovi za ulaganja 2014-2021. godine	Ukupno 2022. godina	Izvedeni radovi 2022.
1	2	3	4	5	6(4+5)	7
8.4.1.	EU projekt: -Projekt dogradnje sustava odvodnje aglomeracije Rijeka sa izgradnjom uređaja za pročišćavanje otpadnih voda – ugovaranje, pripremni radovi i izgradnja - aglomeracija Rijeka (Rijeka, Kastav, Viškovo, Čavle, Jelenje)	89.714.000	69.175.320	409.713	69.585.033	
	EU fond	63.863.000	49.045.491	316.450	49.361.941	24.391.617
	Hrvatske vode	9.411.000	7.227.295	46.632	7.273.927	
	Državni proračun	9.411.000	7.227.295	46.632	7.273.927	
	drugi izvori financiranja (kredit)	5.882.000	4.309.371	-	4.309.371	
	naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	1.147.000	1.365.867	-	1.365.867	
8.4.2.	Bankarski troškovi kredita vezani za realizaciju EU projekta	61.000	60.853	-	60.853	60.853
	naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	61.000	60.853	-	60.853	
	Izvori financiranja					
	EU sredstva	63.863.000	49.045.491	316.450	49.361.941	
	Hrvatske vode	9.411.000	7.227.295	46.632	7.273.927	
	Državni proračun	9.411.000	7.227.295	46.632	7.273.927	
	drugi izvor financiranja (kredit)	5.882.000	4.309.371	-	4.309.371	24.452.470
	naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	1.208.000	1.426.720	-	1.426.720	
	SVEUKUPNO ZA RAZVOJNE ZAHVATE I. PRIORITETA - EU PROJEKT AGLOMERACIJE RIJEKA	89.775.000	69.236.173	409.713	69.645.886	

Pregled provedbenih elemenata aglomeracije Rijeka s planiranim vrijednostima po rebalansu plana za 2022. godinu, utrošenim sredstvima, povratom uložениh sredstava te izvedenim radovima u 2022. godini za iste je prikazan u sljedećoj tablici.

Tablica 9: REALIZACIJA EU PROJEKTA – AGLOMERACIJE RIJEKA U 2022. GODINI PO PROVEDBENIM ELEMENTIMA (TOČKA 8.4.1)

(u kn bez lipa)

Točka plana	EU PROJEKT - AGLOMERACIJA RIJEKA	Rebalans 2022.	Utrošena sredstva2022.	Povrat uložениh sredstava Društva putem sustave e fondovi za ulaganja 2014-2021.	Ukupno 2022.	Izvedeni radovi 2022.
1	2	3	4	5	6(4+5)	7
8.4.1.1.1.	LOT A. IZGRADNJA TRANSPORTNIH KOLEKTORA I OPTIMIZACIJA POSTOJEĆEG SUSTAVA ODVODNJE RIJEKA ZAPAD	6.715.400	6.715.368		6.715.368	12.748.398
8.4.1.1.2.	LOT B. IZGRADNJA TRANSPORTNIH KOLEKTORA I OPTIMIZACIJA POSTOJEĆEG SUSTAVA ODVODNJE RIJEKA ISTOK	20.572.900				
8.4.1.1.3.	LOT C. PROŠIRENJE RIJEKA	-				
8.4.1.1.4.	LOT D. PROŠIRENJE KASTAV	-				
8.4.1.1.5.	LOT E. PROŠIRENJE VIŠKOVO	2.207.700	2.207.643		2.207.643	4.204.357
8.4.1.1.6.	LOT F. PROŠIRENJE ČAVLE	-				
8.4.1.1.7.	LOT G. PROŠIRENJE JELENJE	-				
8.4.1.1.8.	KREŠIMIROVA ULICA - radovi i nadzor nad radovima zajedno s HC -1. faza	-				
8.4.1.1.9.	ADAMIĆEVA ULICA - radovi i nadzor nad radovima zajedno s HC - 2. faza	-				
8.4.1.1.10.	ROTOR VIŠKOVO CENTAR zajedno s ŽUC	580.300	675.349		675.349	770.471
	radovi	557.000	648.265		648.265	
	nadzor	23.300	27.083		27.083	
	UKUPNO IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE:	30.076.300	9.598.360		9.598.360	17.723.226
8.4.1.2.	LOT H. IZGRADNJA UPOV					
	Izgradnja UPOV Delta	52.260.000	52.260.000		52.260.000	
8.4.1.3.	NABAVA OPREME					
	Nabava opreme					
8.4.1.4.	USLUGE NADZORA					
8.4.1.4.1.	Nadzor nad izgradnjom sustava odvodnje	373.800	404.861		404.861	471.122
8.4.1.4.2.	Nadzor nad izgradnjom UPOV	760.100	760.082		760.082	1.023.842

Točka plana	EU PROJEKT - AGLOMERACIJA RIJEKA	Rebalans 2022.	Utrošena sredstva2022.	Povrat uloženi sredstava Društva putem sustave e fondovi za ulaganja 2014-2021.	Ukupno 2022.	Izvedeni radovi 2022.
1	2	3	4	5	6(4+5)	7
8.4.1.5.	USLUGE UPRAVLJANJA PROJEKTOM					
8.4.1.5.1.	Upravljanje projektom JPP- vanjski stručnjaci	4.170.300	4.170.256		4.170.256	4.170.256
8.4.1.5.2.	Upravljanje projektom JPP - djelatnici Društva	961.400	817.015	309.508	1.126.523	945.116
8.4.1.6.	USLUGE VIDLJIVOST					
8.4.1.6.1.	Informiranje i vidljivost	1.053.100	1.099.594		1.099.594	
8.4.1.7.	OSTALI TROŠKOVI					
8.4.1.7.1.	Snimanje postojeće kanalizacijske mreže koja nije unesena u GIS	-				
8.4.1.7.2.	Izrada konceptijskog rješenja te praćenje prometa za vrijeme izvođenja radova	-				
8.4.1.7.3.	Revizija glavnog projekta UPOV-a Rijeka	-				
	Ulaganja u razdoblju 01.01.2014.-31.12.2021. godine prijavljena kroz sustav eFondovi:					
	Konzultantske usluge na tenderu za UPOV	-	1.514	18.286	19.800	
	Priprema imovinsko - pravne dokumentacije za EU projekt	-	6.782	81.919	88.701	
UKUPNO EU PROJEKT RIJEKA:		89.655.000	69.118.466	409.713	69.528.179	24.333.563
NEPREDVIĐENI TROŠKOVI						
SVEUKUPNO EU PROJEKT RIJEKA:		89.655.000	69.118.466	409.713	69.528.179	24.333.563
Izvori financiranja:						
EU fond (71,33 %)		63.863.000	49.045.491	316.450	49.361.941	
Hrvatske vode (10,51 %)		9.411.000	7.227.295	46.632	7.273.927	
Državni proračun (10,51 %)		9.411.000	7.227.295	46.632	7.273.927	
Drugi izvori financiranja - kredit (7,65%)		5.882.000	4.309.371		4.309.371	

Točka plana	EU PROJEKT - AGLOMERACIJA RIJEKA	Rebalans 2022.	Utrošena sredstva2022.	Povrat uloženi sredstava Društva putem sustave e fondovi za ulaganja 2014-2021.	Ukupno 2022.	Izvedeni radovi 2022.
1	2	3	4	5	6(4+5)	7
	Naknada za razvoj vodopskrbe i odvodnje*	963.000	1.183.898		1.183.898	
	Naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje (za nepriznate i neprihvatljive troškove financiranja)	125.000	125.115		125.115	
8.4.1.8. Dodatne usluge i troškovi EU projekta financirani iz vlastitih izvora (sredstva naknade za razvoj):						
8.4.1.8.1.	Usluga upravljanja projektom					
8.4.1.8.1.1.	Usluga upravljanja u Adamićevoj ulici					
8.4.1.8.2.	Ostali troškovi projekta					
8.4.1.8.2.1.	Ostali troškovi projekta	19.000	18.043		18.043	18.043
8.4.1.8.2.2.	Ostali troškovi projekta - LOT A	1.000	550		550	250
8.4.1.8.2.3.	Ostali troškovi projekta - LOT C, D, E, F i G	37.000	36.761		36.761	36.761
8.4.1.8.2.4.	Zajednički troškovi projekta	2.000	1.500		1.500	3.000
Ukupno za dodatne usluge i ostale troškove financiranja EU projekta		59.000	56.854		56.854	58.054
Sveukupna rekapitulacija po izvorima financiranja EU projekt:						
EU fond (71,33 %)		63.863.000	49.045.491	316.450	49.361.941	24.391.617
Hrvatske vode (10,51 %)		9.411.000	7.227.295	46.632	7.273.927	
Državni proračun (10,51 %)		9.411.000	7.227.295	46.632	7.273.927	
Drugi izvori financiranja - kredit		5.882.000	4.309.371	-	4.309.371	
Naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje		1.147.000	1.365.867	-	1.365.867	
Sveukupno EU projekt Rijeka sa dodatnim uslugama i troškovima financiranja		89.714.000	69.175.320	409.713	69.585.033	

**Naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje utrošena za sufinanciranje lokalne komponente koja je priznata po Zahtjevima za doznaku sredstava i za račune koji su dospjeli na plaćanje, a za koje će se sredstva potraživati metodom nadoknade (naknada za razvoj onih JLS na čijem se području izvodi projekt).*

B. RAZVOJNI ZAHVATI VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA OD INTERESA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE FINANCIRANI IZ PRIPADAJUĆEG PREOSTALOG DIJELA NAKNADE ZA RAZVOJ I OSTALIH IZVORA (II. PRIORITET)

U sljedećim tablicama daje se prikaz utrošenih sredstava u 2022. godini u projekte vodoopskrbe i odvodnje od interesa za svaku jedinicu lokalne samouprave (II. prioritet) po izvorima financiranja i usporedba s Rebalansom plana za 2022. godinu te vrijednost izvršenih radova za 2022. godinu.

Tablica 10: UTROŠENA SREDSTVA U PROJEKTE II. PRIORITETA ZA 2022. GODINU U USPOREDBI S REBALANSOM PLANA ZA 2022. GODINU I VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U 2022. GODINI ZA **GRAD RIJEKU**

Naziv investicije / Točka iz Rebalansa plana poslovanja 2022.	Izvori financiranja u 2022. godini (u kn bez lipa)								Izvedeni radovi 2022.
	Naknada za razvoj		Hrvatske vode		Drugi izvor financiranja - privatni investitor, sredstva društva		Ukupno		
	Rebalans plana 2022.	Ostvarenje 2022.	Rebalans plana 2022.	Ostvarenje 2022.	Rebalans plana 2022.	Ostvarenje 2022.	Rebalans Plana 2022.	Ostvarenje 2022.	
1	2	3	4	5	6	7	8(2+4+6)	9(3+5+7)	10
8.5.1. Projekti vodoopskrbe									
1. Ulica Ivana Žorža 66 – vodovod – građenje	-	-					-	-	-
2. Karasova ulica - vodovod – građenje	281.000	280.612					281.000	280.612	280.542
3. Spojni cjevovod u trupu DC 427 – nastavak pripreme dokumentacije za građenje i građenje	-	-					-	-	-
4. Vodovodni ogranak Mire Radune Ban-Banderovo - građenje	288.000	287.664					288.000	287.664	112.258
5. Ivana Žorža 43 - vodovod - nastavak pripreme dokumentacije za građenje i građenje (+tlačni vod agl.Rijeka)	-	-					-	-	-
6. Braće Pavlinić - vodovod - priprema dokumentacije za građenje	12.000	125					12.000	125	63
7. Ogranak za Romsko naselje Pehlin - priprema dokumentacije za građenje	45.000	-					45.000	-	9.350
8. Gradina Trsat, TZ Rijeka - priprema dokumentacije za građenje	15.000	-					15.000	-	-

Naziv investicije / Točka iz Rebalansa plana poslovanja 2022.	Izvori financiranja u 2022. godini (u kn bez lipa)								Izvedeni radovi 2022.
	Naknada za razvoj		Hrvatske vode		Drugi izvor financiranja - privatni investitor, sredstva društva		Ukupno		
	Rebalans plana 2022.	Ostvarenje 2022.	Rebalans plana 2022.	Ostvarenje 2022.	Rebalans plana 2022.	Ostvarenje 2022.	Rebalans Plana 2022.	Ostvarenje 2022.	
1	2	3	4	5	6	7	8(2+4+6)	9(3+5+7)	10
9. Vodoopskrba stambenog područja Martinkovac - VS Dražice	6.000	-					6.000	-	6.250
Ukupno za projekte vodoopskrbe	647.000	568.402					647.000	568.402	408.463
8.6.1. Projekti odvodnje									
1. CS Brajdica na Pećinama - promidžba i vidljivost*	7.000	7.300					7.000	7.300	500
2. Žminjska ulica 3 - Cvjetna ulica 22 – kanalizacija - završetak građenja	56.000	55.624					56.000	55.624	950
3. Ulica Kalvarija - kanalizacija – nastavak pripreme dokumentacije za građenje i građenje	7.000	6.826					7.000	6.826	6.826
4. Tibljaši - kanalizacija - završetak pripreme dokumentacije za građenje	-	-					-	-	-
5. Svilno od kbr.97a do 94 - kanalizacija - nastavak pripreme dokumentacije za građenje i građenje	19.000	13.550					19.000	13.550	13.550
Ukupno za projekte odvodnje	89.000	83.300					89.000	83.300	21.826
8.7.1. Zajednički projekti vodoopskrbe i odvodnje									
1. Obveze po kreditu ERSTE banke - refinanciranje kredita Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD)	1.311.000	1.950.515	11.798.000	17.554.633			13.109.000	19.505.148	-
2. Priprema dokumentacije, ostali troškovi za dogradnju sustava vodnih građevina i priprema i izgradnja uz EU projekte	479.000	478.746					479.000	478.746	47.743
2.1. Pulac 34									
2.2. Vodovodni ogranak Bok - II faza									
2.3. Čavalsko 4 - 4F									
2.4. Istarska 24 - 44									
2.5. Fužinska									

Naziv investicije / Točka iz Rebalansa plana poslovanja 2022.	Izvori financiranja u 2022. godini (u kn bez lipa)								Izvedeni radovi 2022.
	Naknada za razvoj		Hrvatske vode		Drugi izvor financiranja - privatni investitor, sredstva društva		Ukupno		
	Rebalans plana 2022.	Ostvarenje 2022.	Rebalans plana 2022.	Ostvarenje 2022.	Rebalans plana 2022.	Ostvarenje 2022.	Rebalans Plana 2022.	Ostvarenje 2022.	
1	2	3	4	5	6	7	8(2+4+6)	9(3+5+7)	10
2.6. Srdoči 53 - 52									
2.7. Iveković									
2.8. J. L. Spodolčeva - Stina									
2.9. Benaši 7 - Drenovski put 85									
2.10. Josipa Lenca									
2.11. Pletenci 31									
2.12. Hosti 72 b									
2.13. Vodoopskrbna mreža Podbreg									
2.14. Hosti 71 - 85c - vodovod									
2.15. Dinka Šimunovića do broja 9 - građenje	44.000	43.379					44.000	43.379	43.379
2.16. Priprema dokumentacije i ostali troškovi za dogradnju	-	-					-	-	-
2.17. Sušačko kastavskog odreda- vodovod i kanalizacija - završetak građenja	70.000	69.586					70.000	69.586	70
2.18. Avelina Turka - vodovod - završetak građenja	365.000	364.781					365.000	364.781	3.295
2.19. Podsustav Pehlin-Turnić- V- izvan studije	-	200					-	200	200
2.20. Podsustav Kantrida-Zamet- V- izvan studije	-	500					-	500	500
2.21. Podsustav Sušačka draga V- izvan studije	-	300					-	300	300
3. Zajednička izgradnja na području Grada Rijeke – gradnja ogranaka vodovoda i kanalizacije u sklopu izgradnje prometnica, uređenja trgova i ostalih javnih površina sukladno prioritetima Grada Rijeke	775.000	526.695					775.000	526.695	297.689
3.1. Bivši tvornički kompleks Benčić - vodoopskrba, fekalna odvodnja i pripadajuće elektroinstalacije (V=430+36+16 K=200+20+12) - završetak građenja	550.000	495.935					550.000	495.935	57.109

Naziv investicije / Točka iz Rebalansa plana poslovanja 2022.	Izvori financiranja u 2022. godini (u kn bez lipa)								Izvedeni radovi 2022.
	Naknada za razvoj		Hrvatske vode		Drugi izvor financiranja - privatni investitor, sredstva društva		Ukupno		
	Rebalans plana 2022.	Ostvarenje 2022.	Rebalans plana 2022.	Ostvarenje 2022.	Rebalans plana 2022.	Ostvarenje 2022.	Rebalans Plana 2022.	Ostvarenje 2022.	
1	2	3	4	5	6	7	8(2+4+6)	9(3+5+7)	10
3.2. Izgradnja / rekonstrukcija kolno pristupnog puta na Biviu - vodoopskrba - građenje	-	-					-	-	-
3.3. Pavlovac (raskrižje državne ceste D8 i Ul.Ljubljanska cesta, Kvarnerska cesta i Pavlovac) - nastavak pripreme dokumentacije za građenje	-	-					-	-	-
3.4. Gradnja pristupa poslovno stambenom kompleksu Krnjevo-ulica U1, pješačka površina PP1 i PP2 - vodoopskrba i odvodnja - završetak građenja	175.000	30.760					175.000	30.760	32.252
3.5. Kolno pristupni priključak na Istarsku ulicu (D8) - vodoopskrba i odvodnja - građenje	50.000	-					50.000	-	208.329
3.6. Izgradnja sabirne ulice SU XI (čvor Pilepići) – I. faza - vodoopskrba i odvodnja - građenje	-	-					-	-	-
3.7. Pristupna cesta na lokaciji Zapadni Zamet	-	-					-	-	-
3.8. Gradska ulica oznake GU-3 na Diraču - početak građenja	-	-					-	-	-
3.9. Rekonstrukcija ulice Petra Kobeka planske oznake OU1 i OU2 - početak građenja	-	-					-	-	-
3.10. Izgradnja Sveučilišne avenije na Trsatu-faza 2a i 2b - građenje	-	-					-	-	-
3.11. Izgradnja pješačke površine planske oznake PP1 na Krnjevu	-	-					-	-	-
3.12. Rekonstrukcija raskrižja ulica Vjekoslava Dukića i Tome Stričića-I. faza - građenje	-	-					-	-	-
4. Vodotoranj Strmica (cesta Grad, spojna cesta, VT) - nastavak pripreme dokumentacije za građenje i početak građenja	1.210.000	168.803					1.210.000	168.803	169.153

Naziv investicije / Točka iz Rebalansa plana poslovanja 2022.	Izvori financiranja u 2022. godini (u kn bez lipa)								Izvedeni radovi 2022.
	Naknada za razvoj		Hrvatske vode		Drugi izvor financiranja - privatni investitor, sredstva društva		Ukupno		
	Rebalans plana 2022.	Ostvarenje 2022.	Rebalans plana 2022.	Ostvarenje 2022.	Rebalans plana 2022.	Ostvarenje 2022.	Rebalans Plana 2022.	Ostvarenje 2022.	
1	2	3	4	5	6	7	8(2+4+6)	9(3+5+7)	10
4.1. VT Strmica	525.000	24.495					525.000	24.495	24.435
4.2. Pristupni put do VT Strmica s pripadajućim cjevovodima	685.000	144.308					685.000	144.308	144.718
5. Bodulovo - vodoopskrba i odvodnja - početak građenja	1.201.000	1.186.463					1.201.000	1.186.463	672.185
5.1. Radna zona Bodulovo - vodovod i kanalizacija + CS - građenje	1.200.000	1.185.513					1.200.000	1.185.513	671.235
5.2. Spojni cjevovod Bodulovo – vodovod - pristojbe po završetku građenja	1.000	950					1.000	950	950
6. Zvonimirova ulica 3/1 - vodovod i kanalizacija - građenje	646.000	645.484					646.000	645.484	315.427
7. Vodovodna ulica - vodoopskrba i odvodnja - građenje	1.000	70					1.000	70	70
8. Vodovodni ogranak i sanitarni kolektor Pletenci 9 i Turkovo 77 - nastavak pripreme dokumentacije za građenje i građenje	22.000	11.440					22.000	11.440	21.290
9. Labinska ulica (RIO) - vodoopskrba i odvodnja - priprema dokumentacije za građenje i građenje**	32.000	31.520			1.374.000	1.378.353	1.406.000	1.409.873	1.368.825
10. Ante Modrušana - vodoopskrba i odvodnja-priprema dokumentacije za građenje i građenje	600.000	441.610					600.000	441.610	612.095
11. Ante Mandića - vodoopskrba i odvodnja-priprema dokumentacije za građenje	-	-					-	-	-
Ukupno za zajedničke projekte vodoopskrbe i odvodnje	6.277.000	5.441.347	11.798.000	17.554.633	1.374.000	1.378.353	19.449.000	24.374.333	3.504.480
SVEUKUPNO PROJEKTI VODOOPSKRBE I ODVODNJE	7.013.000	6.093.048	11.798.000	17.554.633	1.374.000	1.378.353	20.185.000	25.026.035	3.934.768

* Ostvaren je povrat uloženi sredstava Društva u iznosu od 7.200 kn iz prethodnih godina sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte u okviru Nacionalnog plana za oporavak i otpornost (prikazano u Tablici br. 2).

**Ulaganje privatnog investitora sukladno Ugovoru o financiranju izgradnje javne komunalne infrastrukture u svrhu priključenja građevine.

Tablica 11: UTROŠENA SREDSTVA U PROJEKTE II. PRIORITETA U 2022. GODINI U USPOREDBI S REBALANSOM PLANA ZA 2022. GODINU I VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U 2022. GODINI ZA **GRAD BAKAR**

Naziv investicije / Točka iz Rebalansa plana poslovanja 2022.	Izvori financiranja u 2022. godini (u kn bez lipa)										Izvedeni radovi 2022.
	Naknada za razvoj		Proračun JLS		Hrvatske vode		EU sredstva		Ukupno		
	Rebalans plana 2022.	Ostvarenje 2022.	Rebalans plana 2022.	Ostvarenje 2022.	Rebalans plana 2022.	Ostvarenje 2022.	Rebalans plana 2022.	Ostvarenje 2022.	Rebalans plana 2022.	Ostvarenje 2022.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(2+4+6+8)	11(3+5+7+9)	12
8.5.2. Projekti vodoopskrbe											
1.Vodoopskrba naselja Melnice u Gradu Bakru - II faza - nastavak građenja*	1.500.000	859.458			144.000	143.484	1.370.000	1.369.768	3.014.000	2.372.711	1.905.081
2. Škrljevo 244-223 - građenje vodovodnog ogranka	108.000	107.980							108.000	107.980	-
3. Hreljin 49a-49c - građenje vodovodnog ogranka	1.000	70	343.000	179.342	-	163.593			344.000	343.006	202.001
4. Vodovodne instalacije u sklopu rekonstruk.državne ceste D 501 Oštrovica-Meja - građenje	165.000	160.906							165.000	160.906	151.936
5. Igralište Hroljovo-Krasica - vodovod - I.dio građevine - pristojbe po završetku građenja vodovodnog ogranka	1.000	-							1.000	-	-
6. Nerazvrstana cesta na k.č. 1270,1214/5 k.o. Krasica - vodovod - pristojbe po završetku građenja vodovodnog ogranka	1.000	-							1.000	-	-
7. Praputnjak Ž5059 do kbr. 94 - završetak građenja	24.000	23.271							24.000	23.271	70
8. Pristupna prometnica na Kukuljanovu od Tomina do VS - vodovod - početak građenja	-	-							-	-	-
9. Škrljevo - Dumbrava - vodovodni ogranak – građenje**	1.000	70							1.000	70	-

Naziv investicije / Točka iz Rebalansa plana poslovanja 2022.	Izvori financiranja u 2022. godini (u kn bez lipa)										Izvedeni radovi 2022.
	Naknada za razvoj		Proračun JLS		Hrvatske vode		EU sredstva		Ukupno		
	Rebalans plana 2022.	Ostvarenje 2022.	Rebalans plana 2022.	Ostvarenje 2022.	Rebalans plana 2022.	Ostvarenje 2022.	Rebalans plana 2022.	Ostvarenje 2022.	Rebalans plana 2022.	Ostvarenje 2022.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(2+4+6+8)	11(3+5+7+9)	12
10. Krasica - Jelovka - vodovodni ogranak - nastavak pripreme dokumentacije za građenje	14.000	13.900							14.000	13.900	13.900
11. Nerazvrstana cesta Krasica - II dio - vodovod - pristojbe po završetku građenja	1.000	-							1.000	-	-
12. Hreljin 58b - 69a - vodovodni ogranak - nastavak pripreme dokumentacije za građenje i početak građenja	22.000	15.870							22.000	15.870	15.800
13. Spojni cjevovod D501 - rotor - vodovod - građenje	508.000	268.453				238.590			508.000	507.043	288.329
14. Vodopskrbna zona Meja - priprema dokumentacije za građenje	70.000	-							70.000	-	-
15. Rekonstrukcija vodovoda u ŽC kod područne škole Praputnjak - građenje	-	-							-	-	-
16. Nerazvrstana cesta Krasica - III dio - vodovod - građenje	94.000	93.506							94.000	93.506	1.871
17. Škrljevo 311-312 - vodovodni ogranak - nastavak pripreme dokumentacije za građenje	22.000	16.180							22.000	16.180	16.180
18. Prijelazni troškovi projektiranja, priprema dokumentacije i ostali troškovi za dogradnju sustava vodnih građevina	-	-							-	-	-
19. Kružni tok na ŽC 5205, lokalitet Peveš - Kukuljanovo - vodovod građenje	167.000	250							167.000	250	154.879

Naziv investicije / Točka iz Rebalansa plana poslovanja 2022.	Izvori financiranja u 2022. godini (u kn bez lipa)										Izvedeni radovi 2022.
	Naknada za razvoj		Proračun JLS		Hrvatske vode		EU sredstva		Ukupno		
	Rebalans plana 2022.	Ostvarenje 2022.	Rebalans plana 2022.	Ostvarenje 2022.	Rebalans plana 2022.	Ostvarenje 2022.	Rebalans plana 2022.	Ostvarenje 2022.	Rebalans plana 2022.	Ostvarenje 2022.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(2+4+6+8)	11(3+5+7+9)	12
20. Izgradnja vodovodnog ogranka Kukuljanovo 76/2 - priprema dokumentacije za građenje	10.000	250							10.000	250	250
21. Škrljevo naselje - građenje	7.000	6.250							7.000	6.250	6.250
22. Lonja Hreljin - građenje	7.000	6.250							7.000	6.250	6.250
Ukupno za projekte vodoopskrbe	2.723.000	1.572.664	343.000	179.342	144.000	545.667	1.370.000	1.369.768	4.580.000	3.667.441	2.762.797
8.7.2. Zajednički projekti vodoopskrbe i odvodnje											
1. Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda grada Bakra – početak građenja			17.500.000	16.846.651					17.500.000	16.846.651	16.907.524
Ukupno za zajedničke projekte vodoopskrbe i odvodnje			17.500.000	16.846.651					17.500.000	16.846.651	16.907.524
SVEUKUPNO PROJEKTI VODOOPSKRBE I ODVODNJE	2.723.000	1.572.664	17.843.000	17.025.994	144.000	545.667	1.370.000	1.369.768	22.080.000	20.514.093	19.670.321

* Vodoopskrba naselja Melnice se financira sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO) 2021. – 2026.

** Ostvaren je povrat uložениh sredstava iz prethodnih godina u iznosu od 147.043 kn sukladno Odluci o isplati od Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (prikazano u Tablici 2).

Tablica 12: UTROŠENA SREDSTVA U PROJEKTE II. PRIORITETA U 2022. GODINI U USPOREDBI S REBALANSOM PLANA ZA 2022. GODINU I VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U 2022. GODINI ZA **GRAD KASTAV**

Naziv investicije / Točka iz Rebalansa plana poslovanja 2022.	Izvori financiranja u 2022. godini (u kn bez lipo)								Izvedeni radovi 2022.
	Naknada za razvoj		Proračun JLS		Hrvatske vode		Ukupno		
	Rebalans plana 2022.	Ostvarenje 2022.	Rebalans plana 2022.	Ostvarenje 2022.	Rebalans plana 2022.	Ostvarenje 2022.	Rebalans Plana 2022.	Ostvarenje 2022.	
1	2	3	4	5	6	7	8(2+4+6)	9(3+5+7)	10
8.5.3. Projekti vodoopskrbe									
1. Vodovodni ogranak Jurčičeva (I dio građevine) - pristojbe po završetku građenja vodovodnog ogranka	1.000	-					1.000	-	-
2. Vodovodni ogranak u ulici Brozovo - pristojbe po završetku građenja vodovodnog ogranka	1.000	-					1.000	-	-
3. Vodovodni ogranak Bani - nastavak pripreme dokumentacije za građenje	18.000	9.841					18.000	9.841	10.791
4. Vodovodni ogranak Jurčičeva ulica i Ul.Gorica (II dio građevine) - početak građenja	-	200					-	200	200
5. Vodovodni ogranak Tometići - građenje	-	-					-	-	-
6. Vodovodni ogranak Jelušići (Klesarija) - priprema dokumentacije za građenje	30.000	-					30.000	-	-
7. Vodovodni ogranak Jelušići 7-9 - građenje	337.000	60.635				233.380	337.000	294.015	331.220
8. Vodovodni ogranak Žegoti - građenje	2.000	1.500					2.000	1.500	1.500
Ukupno za projekte vodoopskrbe	389.000	72.176				233.380	389.000	305.556	343.711
8.6.3. Projekti odvodnje									
1. Gorice-CS s cjevovodima - kanalizacija - završetak pripreme dokumentacije za građenje i početak građenja	-	-					-	-	-
Ukupno za projekte odvodnje	-	-					-	-	-

Naziv investicije / Točka iz Rebalansa plana poslovanja 2022.	Izvori financiranja u 2022. godini (u kn bez lipa)								Izvedeni radovi 2022.
	Naknada za razvoj		Proračun JLS		Hrvatske vode		Ukupno		
	Rebalans plana 2022.	Ostvarenje 2022.	Rebalans plana 2022.	Ostvarenje 2022.	Rebalans plana 2022.	Ostvarenje 2022.	Rebalans Plana 2022.	Ostvarenje 2022.	
1	2	3	4	5	6	7	8(2+4+6)	9(3+5+7)	10
8.7.3. Zajednički projekti vodoopskrbe i odvodnje									
1. Obveze po kreditu ERSTE banke - refinanciranje kredita Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD)	41.000	60.325			365.000	542.927	406.000	603.252	-
2. Istarska cesta 4 - kanalizacija+prelaganje vodovoda+RS - nastavak pripreme dokumentacije za građenje	15.000	1.800					15.000	1.800	1.800
3. Prolaz Ivana iz Kastva 3 - kanalizacija i vodovod - pristojbe po završetku građenja	1.000	-					1.000	-	-
4. Čikovići - infrastruktura u cesti kod Plodina- priprema dokumentacije za građenje	-	-					-	-	-
5. Medna - infrastruktura u cesti - priprema dokumentacije za građenje	7.000	125					7.000	125	63
6. Prijelazni troškovi projektiranja/Prateći radovi uz EU projekte	-	6.000					-	6.000	6.000
7. Vodovod i sanitarna odvodnja u ŽC 5206 - lokalitet Rešetari - priprema dok. za građenje	18.000	-					18.000	-	10.900
Ukupno za zajedničke projekte vodoopskrbe i odvodnje	82.000	68.250			365.000	542.927	447.000	611.177	18.763
SVEUKUPNO PROJEKTI VODOOPSKRBE I ODVODNJE	471.000	140.426			365.000	776.307	836.000	916.733	362.473

Tablica 13: UTROŠENA SREDSTVA U PROJEKTE II. PRIORITETA U 2022. GODINI U USPOREDBI S REBALANSOM PLANA ZA 2022. GODINU I VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U 2022. GODINI ZA **GRAD KRALJEVICU**

Naziv investicije / Točka iz Rebalansa plana poslovanja 2022.	Izvori financiranja u 2022. godini (u kn bez lipa)								Izvedeni radovi 2022.
	Naknada za razvoj		Proračun JLS		Hrvatske vode		Ukupno		
	Rebalans plana 2022.	Ostvarenje 2022.	Rebalans plana 2022.	Ostvarenje 2022.	Rebalans plana 2022.	Ostvarenje 2022.	Rebalans Plana 2022.	Ostvarenje 2022.	
1	2	3	4	5	6	7	8(2+4+6)	9(3+5+7)	10
8.5.4. Projekti vodoopskrbe									
1. Vodovodni ogranak u ulici Brajci od k.br. 4 - 29 u Šmriki - nastavak pripreme dokumentacije za građenje i početak građenja	30.000	460					30.000	460	460
2. Vodovodni ogranak Banj - nastavak pripreme dokumentacije za građenje	22.000	379					22.000	379	379
Ukupno za projekte vodoopskrbe	52.000	839					52.000	839	839
8.7.4. Zajednički projekti vodoopskrbe i odvodnje									
1. Javorište - vodovod i kanalizacija - nastavak pripreme dokumentacije za građenje	1.000	70					1.000	70	70
2. Pod Banj III faza - nastavak pripreme dokumentacije za građenje i građenje	25.000	365					25.000	365	365
3. Prijelazni troškovi projektiranja, priprema dokumentacije i ostali troškovi za dogradnju sustava vodnih građevina	-	-					-	-	-
Ukupno za zajedničke projekte vodoopskrbe i odvodnje	26.000	435					26.000	435	435
SVEUKUPNO PROJEKTI VODOOPSKRBE I ODVODNJE	78.000	1.274					78.000	1.274	1.274

Tablica 14: UTROŠENA SREDSTVA U PROJEKTE II. PRIORITETA U 2022. GODINI U USPOREDBI S REBALANSOM PLANA ZA 2022. GODINU I VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U 2022. GODINI ZA **OPĆINU KOSTRENA**

Naziv investicije / Točka iz Rebalansa plana poslovanja 2022.	Izvori financiranja u 2022. godini (u kn bez lipa)								Izvedeni radovi 2022.
	Naknada za razvoj		Proračun JLS		Drugi izvor financiranja - privatni investitor, sredstva društva		Ukupno		
	Rebalans plana 2022.	Ostvarenje 2022.	Rebalans plana 2022.	Ostvarenje 2022.	Rebalans plana 2022.	Ostvarenje 2022.	Rebalans Plana 2022.	Ostvarenje 2022.	
1	2	3	4	5	6	7	8(2+4+6)	9(3+5+7)	10
8.5.5. Projekti vodoopskrbe									
1. Rožmanići (Dujmići ispod ceste) - vodovodni cjevovod - nastavak pripreme dokumentacije za građenje	17.000	1.000					17.000	1.000	1.000
2. Perovići vodovodni ogranak - priprema dokumentacije za građenje	19.000	-					19.000	-	4.000
Ukupno za projekte vodoopskrbe	36.000	1.000					36.000	1.000	5.000
8.7.5. Zajednički projekti vodoopskrbe i odvodnje									
1. Naselje Doričići - vodovod i kanalizacija - nastavak građenja	4.250.000	3.990.009					4.250.000	3.990.009	4.096.311
2. Dom za starije osobe u Kostreni - vodovod i kanalizacija - nastavak pripreme dokumentacije za građenje	-	-					-	-	-
3. Žuknica - vodovod i kanalizacija - nastavak pripreme dokumentacije za građenje i početak građenja	10.000	-					10.000	-	-
4. Sv.Lucija-Ive Šodića 16/A - vodovod i kanalizacija - nastavak pripreme dokumentacije za građenje	-	70					-	70	70
5. Autokamp Paveki u Kostreni - građenje	430.000	417.186					430.000	417.186	527.303
6. Sanitarni kolektori Glavani F-14, dio F 15 i F 4A s prelaganjem vodovoda -pristojbe po završetku građenja	3.000	-					3.000	-	-
7. Izgradnja sanitarne kanalizacije i rekonstrukcija/izgradnja vodovoda u naselju Vrh	110.000	-					110.000	-	-

Naziv investicije / Točka iz Rebalansa plana poslovanja 2022.	Izvori financiranja u 2022. godini (u kn bez lipa)								Izvedeni radovi 2022.
	Naknada za razvoj		Proračun JLS		Drugi izvor financiranja - privatni investitor, sredstva društva		Ukupno		
	Rebalans plana 2022.	Ostvarenje 2022.	Rebalans plana 2022.	Ostvarenje 2022.	Rebalans plana 2022.	Ostvarenje 2022.	Rebalans Plana 2022.	Ostvarenje 2022.	
1	2	3	4	5	6	7	8(2+4+6)	9(3+5+7)	10
Martinscice - nastavak pripreme dokumentacije za građenje i početak građenja (dio)									
8. Glavani kbr. 54-63 - sanitarna kanalizacija s prelaganjem vodovoda - priprema dokumentacije za građenje i građenje	26.000	15.990					26.000	15.990	16.165
9. Spojna ceste-stambena ulica u naselju Paveki (Šontula) - priprema dokumentacije za građenje i građenje	473.000	361.761					473.000	361.761	409.501
10. Prijelazni troškovi projektiranja, priprema dokumentacije i ostali troškovi za dogradnju sustava vodnih građevina	-	-					-	-	-
11. Komunalna infrastruktura sabirne ceste E2-E3 u naselju Paveki (Vigilia 1) – građenje*	35.000	-			285.000	202.366	320.000	202.366	302.619
Ukupno za zajedničke projekte vodoopskrbe i odvodnje	5.337.000	4.785.016			285.000	202.366	5.622.000	4.987.381	5.351.968
SVEUKUPNO PROJEKTI VODOOPSKRBE I ODVODNJE	5.373.000	4.786.016			285.000	202.366	5.658.000	4.988.381	5.356.968

*Ulaganje privatnog investitora sukladno Ugovoru o financiranju izgradnje javne komunalne infrastrukture u svrhu priključenja građevine.

Tablica 15: UTROŠENA SREDSTVA U PROJEKTE II. PRIORITETA U 2022. GODINI U USPOREDBI S REBALANSOM PLANA ZA 2022. GODINU I VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U 2022. GODINI ZA **OPĆINU ČAVLE**

Naziv investicije / Točka iz Rebalansa plana poslovanja 2022.	Izvori financiranja u 2022. godini (u kn bez lipa)								Izvedeni radovi 2022.
	Naknada za razvoj		Hrvatske vode		EU sredstva		Ukupno		
	Rebalans plana 2022.	Ostvarenje 2022.	Rebalans plana 2022.	Ostvarenje 2022.	Rebalans plana 2022.	Ostvarenje 2022.	Rebalans Plana 2022.	Ostvarenje 2022.	
1	2	3	4	5	6	7	8(2+4+6)	9(3+5+7)	10
8.5.6. Projekti vodoopskrbe									
1. Hidroforska stanica HS Hrastenica -priprema dokumentacije za gradnju (nastavak) i gradnja	50.000	-					50.000	-	-
2. Griža 34 - vodovod - priprema dokumentacije za gradnju (nastavak)	-	-					-	-	-
3. Grad Grobnik groblje - ograde - vodovod - priprema dokumentacije za gradnju (nastavak) i gradnja	390.000	298.090					390.000	298.090	329.989
4. Orišje k.br. 6 - vodovodni ogranak - građenje	246.000	93.756					246.000	93.756	408.095
Ukupno za projekte vodoopskrbe	686.000	391.846					686.000	391.846	738.084
8.6.6. Projekti odvodnje									
1. Bočarski dom Hrastenice - kanalizacija - pristojbe po završetku građenja	1.000	-					1.000	-	-
2. Jakla - završetak gradnje	3.000	2.877					3.000	2.877	-
3. Pod brdo - završetak gradnje	3.000	2.762					3.000	2.762	-
Ukupno za projekte odvodnje	7.000	5.639					7.000	5.639	-
8.7.6. Zajednički projekti vodoopskrbe i odvodnje									
1. Vodovodni i kanalizacijski ogranak Gorica - priprema dokumentacije za gradnju (nastavak) i završetak gradnje*	208.000	214.729	3.000	3.005	3.000	24.039	214.000	241.773	87.881
2. Baredina - vodovod i kanalizacija - priprema dokumentacije za gradnju (nastavak)	2.000	1.499					2.000	1.499	1.499

Naziv investicije / Točka iz Rebalansa plana poslovanja 2022.	Izvori financiranja u 2022. godini (u kn bez lipa)								Izvedeni radovi 2022.
	Naknada za razvoj		Hrvatske vode		EU sredstva		Ukupno		
	Rebalans plana 2022.	Ostvarenje 2022.	Rebalans plana 2022.	Ostvarenje 2022.	Rebalans plana 2022.	Ostvarenje 2022.	Rebalans Plana 2022.	Ostvarenje 2022.	
1	2	3	4	5	6	7	8(2+4+6)	9(3+5+7)	10
3. Kosorci 19-23 - vodovod i kanalizacija - priprema dokumentacije za gradnju (nastavak)	25.000	-					25.000	-	-
4. Prijelazni troškovi projektiranja / Prateći radovi uz EU	1.000	210					1.000	210	140
Ukupno za zajedničke projekte vodoopskrbe i odvodnje	236.000	216.438	3.000	3.005	3.000	24.039	242.000	243.482	89.520
SVEUKUPNO PROJEKTI VODOOPSKRBE I ODVODNJE	929.000	613.923	3.000	3.005	3.000	24.039	935.000	640.967	827.604

* Kanalizacijski ogranak Gorica se financira sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO) 2021. – 2026.

Tablica 16: UTROŠENA SREDSTVA U PROJEKTE II. PRIORITETA U 2022. GODINI U USPOREDBI S REBALANSOM PLANA ZA 2022. GODINU I VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U 2022. GODINI ZA **OPĆINU VIŠKOVO**

Naziv investicije / Točka iz Rebalansa plana poslovanja 2022.	Izvori financiranja u 2022. godini (u kn bez lipa)								Izvedeni radovi 2022.
	Naknada za razvoj		Proračun JLS		Hrvatske vode		Ukupno		
	Rebalans plana 2022.	Ostvarenje 2022.	Rebalans plana 2022.	Ostvarenje 2022.	Rebalans plana 2022.	Ostvarenje 2022.	Rebalans Plana 2022.	Ostvarenje 2022.	
1	2	3	4	5	4	5	8(2+4+6)	9(3+5+7)	10
8.5.7. Projekti vodoopskrbe									
1. Brnasi - Dovičići - pristojbe po završetku građenja vodovodnog ogranka	-	-					-	-	-
2. Juraši NN - pristojbe po završetku građenja vodovodnog ogranka	176.000	175.477					176.000	175.477	-
3. Saršoni 51-52 - građenje vodovodnog ogranka	1.000	1.000					1.000	1.000	10.780
4. Gornji Sroki 72a i 72 b - pristojbe po završetku građenja vodovodnog ogranka	1.000	-					1.000	-	-
5. Saršoni – Centar I - građenje vodovodnog ogranka	260.000	71.296	175.000			284.683	435.000	355.979	400.199
6. Saršoni – Centar II - građenje vodovodnog ogranka	165.000	89.458	350.000			356.733	515.000	446.191	501.174
7. Vrtače-Kosi - pristojbe po završetku građenja vodovodnog ogranka	1.000	-					1.000	-	-
8. Donji Sroki - građenje vodovodnog ogranka*	380.000	-	475.000	473.625		97.925	855.000	571.550	297.688
9. Dovičići - pristojbe po završetku građenja vodovodnog ogranka	1.000	-					1.000	-	-
10. Zorzići-Benaši-Globići - nastavak pripreme dokumentacije za građenje	100.000	250					100.000	250	250
11. Gornji Sroki kod 66 - nastavak pripreme dokumentacije za građenje	1.000	1.000					1.000	1.000	1.070
12. Gornji Sroki 137 - 137a - priprema dokumentacije za građenje	12.000	4.800					12.000	4.800	4.800
13. Prometnica Vozišće-Mavri - nastavak pripreme dokumentacije za građenje	-	-					-	-	-

Naziv investicije / Točka iz Rebalansa plana poslovanja 2022.	Izvori financiranja u 2022. godini (u kn bez lipa)								Izvedeni radovi 2022.
	Naknada za razvoj		Proračun JLS		Hrvatske vode		Ukupno		
	Rebalans plana 2022.	Ostvarenje 2022.	Rebalans plana 2022.	Ostvarenje 2022.	Rebalans plana 2022.	Ostvarenje 2022.	Rebalans Plana 2022.	Ostvarenje 2022.	
1	2	3	4	5	4	5	8(2+4+6)	9(3+5+7)	10
14. Prometnica Mladenici-Bujki-Sroki - nastavak pripreme dokumentacije za građenje	37.000	36.500					37.000	36.500	36.500
15. Biškupi - građenje vodovodnog ogranka	1.000	1.000					1.000	1.000	1.000
16. Juraši - građenje vodovodnog ogranka	1.000	1.000					1.000	1.000	1.000
17. Bezjaki - građenje vodovodnog ogranka	1.000	1.000					1.000	1.000	1.000
18. Marinići 29d - građenje vodovodnog ogranka	1.000	1.000					1.000	1.000	1.000
19. Stupari kod 40 - građenje vodovodnog ogranka	1.000	1.000					1.000	1.000	1.000
20. Stupari-Straža - građenje vodovodnog ogranka	1.000	1.000					1.000	1.000	1.000
21. Naselje Blažići - građenje vodovodnog ogranka	1.000	1.000					1.000	1.000	1.000
22. Naselje Marinići - građenje vodovodnog ogranka	1.000	1.000					1.000	1.000	1.000
23. Stupari kod 33 - građenje vodovodnog ogranka	1.000	4.900					1.000	4.900	6.900
24. Marinići 140-142a - građenje vodovodnog ogranka	1.000	4.750					1.000	4.750	6.750
25. Bezjaki 19-24 - građenje vodovodnog ogranka	3.000	3.000					3.000	3.000	1.000
26. Furićevo 62 ABC - građenje vodovodnog ogranka	1.000	4.950					1.000	4.950	6.950
27. Bujki 1-47 - građenje vodovodnog ogranka	1.000	1.000					1.000	1.000	1.000
28. Bujki 18-23 - građenje vodovodnog ogranka	3.000	3.000					3.000	3.000	1.000
29. Prijelazni troškovi projektiranja/Prateći radovi uz EU projekte	-	-					-	-	70
30. Prateći radovi uz EU projekte-neprihvaćeni vodovodni ogranci unutar projekta	9.000	9.000					9.000	9.000	9.000

Naziv investicije / Točka iz Rebalansa plana poslovanja 2022.	Izvori financiranja u 2022. godini (u kn bez lipa)								Izvedeni radovi 2022.
	Naknada za razvoj		Proračun JLS		Hrvatske vode		Ukupno		
	Rebalans plana 2022.	Ostvarenje 2022.	Rebalans plana 2022.	Ostvarenje 2022.	Rebalans plana 2022.	Ostvarenje 2022.	Rebalans Plana 2022.	Ostvarenje 2022.	
1	2	3	4	5	4	5	8(2+4+6)	9(3+5+7)	10
31. Kosi 22/a - priprema dokumentacije za građenje	4.000	-					4.000	-	-
32. Gornji Sroki 34-49 - priprema dokumentacije za građenje	5.000	-					5.000	-	-
33. Ilovca 28 - priprema dokumentacije za građenje	4.000	-					4.000	-	-
34. Gornji Sroki Vrtače - priprema dokumentacije za građenje	6.000	-					6.000	-	-
35. Marićeva Draga 17-19 - priprema dokumentacije za građenje	3.000	-					3.000	-	-
36. Benčani 2 - priprema dokumentacije za građenje	5.000	-					5.000	-	-
37. Mavri 67-69 - priprema dokumentacije za građenje	3.000	-					3.000	-	-
38. Bezjaki 8A-10E - priprema dokumentacije za građenje	5.000	-					5.000	-	-
39. Benčani - završetak građenja vodovodnog ogranaka**	-	-					-	-	-
40. Rotor Viškovo centar - građenje	407.000	63.388				253.552	407.000	316.940	472.065
41. Naselje Mladenići - Viškovo - V – izvan studije	1.000	500					1.000	500	500
42. Vodovodni ogranak Gornji Sroki 61	1.000	1.070					1.000	1.070	1.000
Ukupno za projekte vodoopskrbe	1.606.000	483.338	1.000.000	473.625	-	992.892	2.606.000	1.949.856	1.766.696

* Ostvaren je povrat uloženi sredstava Društva iz prethodnih godina u iznosu od 104.019 kn sukladno ugovoru o sufinanciranju s Hrvatskim vodama (prikazano u Tablici br. 2).

** Ostvaren je povrat uloženi sredstava iz prethodnih godina za vodovodni ogranak Benčani u iznosu od 31.137 kn iz sredstava proračuna Općine Viškovo (prikazano u Tablici br. 2).

Tablica 17: UTROŠENA SREDSTVA U PROJEKTE II. PRIORITETA U 2022. GODINI U USPOREDBI S REBALANSOM PLANA ZA 2022. GODINU I VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U 2022. GODINI ZA **OPĆINU JELENJE**

Naziv investicije / Točka iz Rebalansa plana poslovanja 2022.	Izvori financiranja u 2022. godini (u kn bez lipa)								Izvedeni radovi 2022.
	Naknada za razvoj		Proračun JLS		Hrvatske vode		Ukupno		
	Rebalans plana 2022.	Ostvarenje 2022.	Rebalans plana 2022.	Ostvarenje 2022.	Rebalans plana 2022.	Ostvarenje 2022.	Rebalans Plana 2022.	Ostvarenje 2022.	
1	2	3	4	5	6	7	8(2+4+6)	9(3+5+7)	10
8.5.8. Projekti vodoopskrbe									
1. Baštijani 4 - nastavak pripreme dokumentacije za građenje i početak građenja	27.000	24.735					27.000	24.735	28.835
2. Podhum 14a-f – pristojbe po završetku građenja vodovodnog ogranka	1.000	250					1.000	250	-
3. Podkilavačka - Težačka II faza - građenje vodovodnog ogranka	7.000	2.000					7.000	2.000	-
4. Planinska 51 - 52 - početak građenja vodovodnog ogranka	7.000	2.000					7.000	2.000	-
Ukupno za projekte vodoopskrbe	42.000	28.985					42.000	28.985	28.835
8.7.8. Zajednički projekti vodoopskrbe i odvodnje									
1. Prijelazni troškovi projektiranja / Prateći radovi uz EU	-	-					-	-	-
Ukupno za zajedničke projekte vodoopskrbe i odvodnje	-	-					-	-	-
SVEUKUPNO PROJEKTI VODOOPSKRBE I ODVODNJE	42.000	28.985					42.000	28.985	28.835

Tablica 18: UTROŠENA SREDSTVA U PROJEKTE II. PRIORITETA U 2022. GODINI U USPOREDBI S REBALANSOM PLANA ZA 2022. GODINU I VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U 2022. GODINI ZA **OPĆINU KLANA**

Naziv investicije / Točka iz Rebalansa plana poslovanja 2022.	Izvori financiranja u 2022. godini (u kn bez lipa)								Izvedeni radovi 2022.
	Naknada za razvoj		Hrvatske vode		Drugi izvor financiranja - sredstva društva		Ukupno		
	Rebalans plana 2022.	Ostvarenje 2022.	Rebalans plana 2022.	Ostvarenje 2022.	Rebalans plana 2022.	Ostvarenje 2022.	Rebalans Plana 2022.	Ostvarenje 2022.	
1	2	3	4	5	6	7	8(2+4+6)	9(3+5+7)	10
8.5.9. Projekti vodoopskrbe									
1. Kalužica od k.br. 31-38 - početak građenja	260.000	206.646	50.000	100.000	250.000	252.451	560.000	559.098	559.098
2. Lisac-Vojarna - vodovodni ogranak - nastavak pripreme dokumentacije za građenje	1.000	1.000					1.000	1.000	1.000
3. Breza-Pilana Breza vodovodni ogranak - nastavak pripreme dokumentacije za građenje	1.000	950					1.000	950	1.420
4. Klana-Pilana+CS -priprema za gradnju	-	-					-	-	-
Ukupno za projekte vodoopskrbe	262.000	208.596	50.000	100.000	250.000	252.451	562.000	561.048	561.518
8.7.9. Zajednički projekti vodoopskrbe i odvodnje									
1. Prijelazni troškovi projektiranja, priprema dokumentacije i ostali troškovi za dogradnju sustava vodnih građevina	-	-					-	-	-
Ukupno za zajedničke projekte vodoopskrbe i odvodnje	-	-					-	-	-
SVEUKUPNO PROJEKTI VODOOPSKRBE I ODVODNJE	262.000	208.596	50.000	100.000	250.000	252.451	562.000	561.048	561.518

Tablica 19: REKAPITULACIJA UTROŠENIH SREDSTAVA PO IZVORIMA FINANCIRANJA U PROJEKTE VODOOPSKRBE I ODVODNJE II. PRIORITETA PO GRADOVIMA/OPĆINAMA U 2022. GODINI U USPOREDBI S REBALANSOM PLANA ZA 2022. GODINU I IZVRŠENI RADOVI U 2022. GODINI ZA SVAKU JLS

(u kn bez lipa)

Grad/ Općina	Izvori financiranja (u kn bez lipa)												Izvedeni radovi 2022.
	Naknada za razvoj		Proračun JLS		Hrvatske vode		Drugi izvor financiranja		EU sredstva		Ukupno		
	Rebalans plana 2022.	Ostvarenje 2022.	Rebalans plana 2022.	Ostvarenje 2022.	Rebalans plana 2022.	Ostvarenje 2022.	Rebalans plana 2022.	Ostvarenje 2022.	Rebalans plana 2022.	Ostvarenje 2022.	Rebalans plana 2022.	Ostvarenje 2022.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12(2+4+6+8+10)	13(3+5+7+9+11)	14
Rijeka	7.013.000	6.093.048	-	-	11.798.000	17.554.633	1.374.000	1.378.353	-	-	20.185.000	25.026.035	3.934.768
Bakar	2.723.000	1.572.664	17.843.000	17.025.994	144.000	545.667	-	-	1.370.000	1.369.768	22.080.000	20.514.093	19.670.321
Kastav	471.000	140.426	-	-	365.000	776.307	-	-	-	-	836.000	916.733	362.473
Kraljevica	78.000	1.274	-	-	-	-	-	-	-	-	78.000	1.274	1.274
Kostrena	5.373.000	4.786.016	-	-	-	-	285.000	202.366	-	-	5.658.000	4.988.381	5.356.968
Čavle	929.000	613.923	-	-	3.000	3.005	-	-	3.000	24.039	935.000	640.967	827.604
Viškovo	1.606.000	483.338	1.000.000	473.625	-	992.892	-	-	-	-	2.606.000	1.949.856	1.766.696
Jelenje	42.000	28.985	-	-	-	-	-	-	-	-	42.000	28.985	28.835
Klana	262.000	208.596	-	-	50.000	100.000	250.000	252.451	-	-	562.000	561.048	561.518
Ukupno	18.497.000	13.928.271	18.843.000	17.499.619	12.360.000	19.972.505	1.909.000	1.833.170	1.373.000	1.393.807	52.982.000	54.627.372	32.510.456

SAŽETAK

8. GRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA I KORIŠTENJE SREDSTAVA NAKNADE ZA RAZVOJ TE OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA				
Prioritet	Planirana sredstva (iz svih izvora) po Rebalansu plana za 2022.	Utrošena sredstva (iz svih izvora) ostvarenje 2022.	% realizacija Rebalansa plana 2022.	Izvedeni radovi 2022.
I. PRIORITET - PROJEKTI SVIH JLS SUVLASNIKA DRUŠTVA (A.1.)				
vodoopskrba	1.225.000	1.026.028	83,8	486.360
otpadna voda	5.020.000	4.988.910	99,4	7.000
zajednički razvojni zahvat vodoopskrbe i otpadne vode	1.580.000	1.259.871	79,7	1.319.401
Ukupno I. prioritet A.1.	7.825.000	7.274.808	93,0	1.812.761
I. PRIORITET - EU PROJEKT AGLOMERACIJE RIJEKA (A.2.)				
EU projekt	89.775.000	69.236.173	77,1	24.452.470
Ukupno I. prioritet (A.1.+A.2.)	97.600.000	76.510.981	78,4	26.265.231
II. PRIORITET				
Prioritet	Planirana sredstva (iz svih izvora) po Rebalansu plana za 2022.	Utrošena sredstva (iz svih izvora) ostvarenje 2022.	% realizacija Rebalansa Plana 2022.	Izvedeni radovi 2022.
Rijeka	20.185.000	25.026.035	124,0	3.934.768
Bakar	22.080.000	20.514.093	92,9	19.670.321
Kastav	836.000	916.733	109,7	362.473
Kraljevica	78.000	1.274	1,6	1.274
Kostrena	5.658.000	4.988.381	88,2	5.356.968
Čavle	935.000	640.967	68,6	827.604
Viškovo	2.606.000	1.949.856	74,8	1.766.696
Jelenje	42.000	28.985	69,0	28.835
Klana	562.000	561.048	99,8	561.518
Ukupno II. prioritet	52.982.000	54.627.372	103,1	32.510.456
Sveukupno (I. + II. PRIORITET)	150.582.000	131.138.353	87,1	58.775.687