



Komunalno društvo
VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
za vodoopskrbu i odvodnju Rijeka

Dolac 14, 51000 Rijeka
MB 3331903 OIB 80805858278

T: (051) 353 222 F: (051) 353 207
E: kdvik-rijeka@kdvik-rijeka.hr
www.kdvik-rijeka.hr

GRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA I KORIŠTENJE SREDSTAVA NAKNADE ZA RAZVOJ TE OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA

IZVJEŠTAJ ZA 2019. GODINU

Rijeka, travanj 2020.

SADRŽAJ

8. GRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA I KORIŠTENJE SREDSTAVA NAKNADE ZA RAZVOJ TE OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA..... 2

A.1. RAZVOJNI ZAHVATI VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA OD ZAJEDNIČKOG INTERESA SVIH JLS SUVLASNIKA DRUŠTVA..... 7

A.2. RAZVOJNI ZAHVATI VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA OD ZAJEDNIČKOG INTERESA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE NA PODRUČJU AGLOMERACIJE RIJEKA (RIJEKA, KASTAV, VIŠKOVO, ČAVLE, JELENJE) – EU PROJEKT - Projekt dogradnje sustava odvodnje aglomeracije Rijeka sa izgradnjom uređaja za pročišćavanje otpadnih voda – ugovaranje, pripremni radovi i izgradnja - aglomeracija Rijeka..... 11

B. RAZVOJNI ZAHVATI VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA OD INTERESA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE FINANCIRANI IZ PRIPADAJUĆEG PREOSTALOG DIJELA NAKNADE ZA RAZVOJ I OSTALIH IZVORA (II. PRIORITET)..... 16

SAŽETAK 36

8. GRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA I KORIŠTENJE SREDSTAVA NAKNADE ZA RAZVOJ TE OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA

Gradnja komunalnih vodnih građevina obuhvaća:

- projekte vodoopskrbe i odvodnje od zajedničkog interesa suvlasnika Društva i od značaja za funkcioniranje i unapređenje sustava vodoopskrbe i odvodnje financirane iz naknade za razvoj i ostalih izvora (I. PRIORITET) i to za:
 - projekte I. prioriteta svih JLS suvlasnika Društva (A.1.) te
 - projekte I. prioriteta - EU Projekt aglomeracije Rijeka (A.2.) koja obuhvaća gradove Rijeka i Kastav, te općine Viškovo, Čavle i Jelenje
- projekte vodoopskrbe i odvodnje od interesa za jedinice lokalne samouprave financirane iz pripadajućeg preostalog dijela naknade za razvoj i ostalih izvora (II. PRIORITET).

Društvo je s danom 12.07.2018. godine potpisalo ugovore o financiranju projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka“ vrijednog više od 1,76 milijardi kuna (bez PDV-a). Riječ je o tri ugovora (Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava, Ugovor o sufinanciranju projekta i Ugovor o partnerstvu) kojima se utvrđuje vrijednost projekta, način financiranja i najviši iznos bespovratnih europskih sredstava koja se dodjeljuju za realizaciju te međusobna prava i obveze svake ugovorne strane u provedbi ovog velikog i složenog projekta.

Ukupni procijenjeni prihvatljivi troškovi projekta iznose 1.761.563.000 kuna, od čega će se 1.256.548.000 kuna (71,33%) financirati bespovratnim sredstvima EU-a, a preostali će se dio od 505.015.000 kuna (28,67%) sufinancirati nacionalnim sredstvima (Republika Hrvatska putem Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Hrvatske vode i KD ViK Rijeka). Oko 7,65% od ukupnog investicijskog iznosa bit će financirano od strane Društva putem kredita u iznosu od 134.687.000 kuna, a koji je odobren od Erste&Steiermarkische bank d.d. kao poslovne banke putem koje Hrvatska banka za obnovu i razvitak vrši kreditiranje po programu Infrastruktura.

Dana 28.01.2019. godine Društvo je sklopilo ugovor o kreditu s Erste&Steiermarkische Bank d.d., ali tijekom 2019. godine nije bilo potrebe za povlačenjem kreditnih sredstava budući se postupak javne nabave za odabir izvođača radova na sustavu odvodnje produljio.

Za obradu i odobravanje kredita, Društvo je po potpisivanju ugovora o kreditu platilo jednokratnu naknadu u iznosu od 538.748 kn iz sredstava naknade za razvoj onih jedinica lokalne samouprave na čijem se području projekt provodi.


U sljedećoj tablici daje se prikaz ostvarenih ulaganja u projekte I. i II. prioriteta po izvorima financiranja u usporedbi s rebalansom plana za 2019. godinu.

Tablica 1: REKAPITULACIJA OSTVARENIH ULAGANJA U PROJEKTE I. i II. PRIORITETA PO IZVORIMA FINANCIRANJA ZA 2019. GODINU U USPOREDBI S REBALANSOM PLANA ZA 2019. GODINU

(u kn bez lipa)

Opis	Izvori financiranja						Ukupno 2019.	
	Naknada za razvoj vodoop. i odvodnje	Naknada za razvoj kan. sus. Grobnik - Klana	Hrvatske vode	Državni proračun	EU sredstva	Proračun JLS		
1	2	3	4	5	6	7	8(2+3+4+5+6+7)	
Projekti I. prioriteta (A.1.)	Rebalans plana	6.547.090	3.571.000	5.765.350	-	-	-	15.883.440
	Ostvarenje	4.835.478	3.445.475	4.738.743	-	-	-	13.019.697
Projekti I. prioriteta (A.2.)	Rebalans plana	1.476.458	-	1.109.330	1.109.330	7.528.882	-	11.224.000
	Ostvarenje	1.549.387	-	838.451	838.451	5.689.849	-	8.916.137
Ukupno projekti I. prioriteta	Rebalans plana	8.023.548	3.571.000	6.874.680	1.109.330	7.528.882	-	27.107.440
	Ostvarenje	6.384.865	3.445.475	5.577.193	838.451	5.689.849	-	21.935.833
	indeks	79,6	96,5	81,1	75,6	75,6	-	80,92
Projekti II. prioriteta	Rebalans plana	13.736.665	-	15.111.460	-	-	895.000	29.743.125
	Ostvarenje	12.239.287	-	15.097.196	-	-	999.766	28.336.248
	indeks	89,1	-	99,9	-	-	111,7	95,27
Sveukupno projekti I. i II. prioriteta	Rebalans plana	21.760.213	3.571.000	21.986.140	1.109.330	7.528.882	895.000	56.850.565
	Ostvarenje	18.624.152	3.445.475	20.674.389	838.451	5.689.849	999.766	50.272.082
	indeks	85,6	96,5	94,0	75,6	75,6	111,7	88,4

Grafikon 1: UTROŠENA SREDSTVA U 2019. GODINI PO IZVORIMA FINANCIRANJA U PROJEKTE I. i II. PRIORITETA



Društvo je tijekom 2019. godine po osnovi prijavljenih projekata za financiranje iz EU fondova i drugih izvora ostvarilo povrat utrošenih sredstava iz ranijih godina za imovinsko-pravnu pripremu, projektiranje odnosno izvedene radove u ukupnom iznosu od 4.447.604 kn.

Povrat uložениh sredstava Društva ostvaren je kroz:

- EU projekt - „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka“ u iznosu od **3.411.182 kn**.
KD VIK je po podnesenim zahtjevima za nadoknadom sredstava u 2019. godini putem sustava eFondovi ostvarilo povrat dijela financijskih sredstava koja su utrošena u razdoblju 1.1.2014.-31.12.2018. za rješavanje izuzetno složenih imovinsko – pravnih odnosa (što je i bio jedan od preduvjeta za realizaciju projekta) i izvođenje radova u sklopu izgradnje prometnica koji su obuhvaćeni Studijom izvodljivosti.
- Doznaku sredstava u ukupnom iznosu od **828.568 kn** sukladno zaprimljenim Odlukama o isplati od Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR) za vodovodne ogranke Lučići, Zorzići i novi dio Zorzići (Općina Viškovo), Škalnica (Općina Klana) i Linčetovo (Općina Jelenje), a koji su prijavljeni 2016. godine za financiranje po Programu ruralnog razvoja po mjeri 7.2.1.“Ulaganje u građenje javnog sustava za vodoopskrbu, odvodnju, pročišćavanje otpadnih voda“.
Sveukupna vrijednost izgrađenih vodovodnih ogranaka iznosi 2.363.231 kn , a Društvu je po mjeri 7.2.1 za iste sveukupno isplaćeno 2.004.568 kn u 2018. i 2019. godini od čega su 1.703.883 kn financirane iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (85%), a 300.685 kn iz sredstava državnog proračuna (15%).
Konačan iznos financiranja po mjeri 7.2.1. za vodovodne ogranke je sljedeći:
 - Lučići, Zorzići i novi dio Zorzići 719.700 kn,
 - Škalnica 779.679 kn i
 - Linčetovo 505.190 kn.
- sufinanciranje projektne dokumentacije i radova izvedenih u prethodnoj godini iz sredstava Hrvatskih voda u iznosu od **207.853 kn**

U sljedećoj tablici daje se prikaz projekata I i II. prioriteta za koje je ostvaren povrat uložениh sredstava Društva.

Tablica 2: POVRAT ULOŽENIH SREDSTAVA DRUŠTVA UTROŠENIH U PERIODU OD **01.01.2014.** - **31.12.2018.** ZA PROJEKTE I. I II. PRIORITETA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

(u kn bez lipa)

Povrat sredstava Društva utrošenih u periodu od 01.01.2014.-31.12.2018. godine				
Popis ugovora	Izvori financiranja			Ukupno
	Hrvatske vode	Državni proračun	EU sredstva	
1	2	3	4	5 (2+3+4)
1. Ugovor o sufinanciranju EU projekta aglomeracije Rijeka	388.246	388.246	2.634.691	3.411.182
- priprema imovinsko - pravne dokumentacije za EU projekt (I. prioritet)	255.315	255.315	1.732.604	2.243.233
- Izvođenje dijela fekalne kanalizacije i rekonstrukcije vodovoda u sklopu izgradnje kružnog raskrižja Marinići 2 (I. prioritet)	104.042	104.042	706.042	914.126
- dogradnja sustava odvodnje - rasteretni kolektor Martinkovac - dionica C (II. prioritet- grad Rijeka)	28.889	28.889	196.045	253.823
2. Ugovor o financiranju s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju		124.285	704.283	828.568
- Vodovodni ogranak Lučići, Zorzići i novi dio Zorzića od kbr. 64-70 (II. prioritet - Općina Viškovo)		41.505	235.195	276.700
- Vodovodni ogranak Škalnica (II. prioritet - Općina Klana)		55.602	315.077	370.679
- Vodovodni ogranak Linčetovo (II. prioritet - Općina Jelenje)		27.178	154.011	181.189
3. Ugovor o sufinanciranju s Hrvatskim vodama (tzv. Redovni program)	207.853			207.853
- pripremna dokumentacija za EU fondove EU projekt aglomeracije Rijeka (I. prioritet)	23.545			23.545
- OU4 - voda i kanalizacija (V=143+148+143 K=50) - nastavak gradnje (II. prioritet - Grad Rijeka)	109.382			109.382
- Spojni cjevovod za UO4 (kanalizacija) - nastavak gradnje (II. prioritet - Grad Rijeka)	74.926			74.926
Ukupno (1+2+3)	596.099	512.530	3.338.974	4.447.604

U nastavku se daje pregled utrošenih sredstava naknade za razvoj vodoopskrbe i odvodnje u projekte I. i II. prioriteta te naknade za razvoj kanalizacijskog sustava Grobnik – Klana po jedinicama lokalne samouprave.

Tablica 3: RASPORED UTROŠENIH SREDSTAVA NAKNADE ZA RAZVOJ VODOOPSKRBE I ODVODNJE U PROJEKTE I. I II. PRIORITETA TE NAKNADE ZA RAZVOJ KANALIZACIJSKOG SUSTAVA GROBNIK – KLANA PO JLS ZA 2019. GODINU

(u kn)

Jedinica lokalne samouprave	Utrošena sredstva naknade za razvoj u projekte vodoopskrbe i odvodnje					Utrošena sredstva naknade za razvoj odvodnje Grobnik - Klana	Sveukupno utrošena sredstva naknade
	I prioritet A.1	I prioritet A.2	Ukupno	II prioritet	Sveukupno		
1	2	3	4 (2+3)	5	6 (4+5)	7	8 (6+7)
Grad Rijeka	3.222.362,76	936.294,47	4.158.657,23	7.231.206,75	11.389.863,98	2.271.946,43	13.661.810,41
Grad Bakar	226.300,38	0,00	226.300,38	684.904,72	911.205,10	165.382,81	1.076.587,91
Grad Kastav	216.629,43	116.513,87	333.143,30	1.269.673,00	1.602.816,30	151.600,91	1.754.417,21
Grad Kraljevica	124.271,80	0,00	124.271,80	647.491,79	771.763,59	88.893,27	860.656,86
Općina Čavle	143.613,71	125.655,27	269.268,98	220.848,44	490.117,42	100.263,34	590.380,76
Općina Jelenje	100.577,95	184.841,84	285.419,79	10.763,98	296.183,77	70.287,69	366.471,46
Općina Klana	32.881,25	0,00	32.881,25	39.514,70	72.395,95	23.084,68	95.480,63
Općina Kostrena	450.666,58	0,00	450.666,58	628.562,07	1.079.228,65	350.749,39	1.429.978,04
Općina Viškovo	318.174,47	186.081,37	504.255,84	1.506.321,33	2.010.577,17	223.266,80	2.233.843,97
UKUPNO:	4.835.478,33	1.549.386,82	6.384.865,15	12.239.286,78	18.624.151,93	3.445.475,32	22.069.627,25

A.1. RAZVOJNI ZAHVATI VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA OD ZAJEDNIČKOG INTERESA SVIH JLS SUVLASNIKA DRUŠTVA

Tablica 4: UTROŠENA SREDSTVA U PROJEKTE I. PRIORITETA SVIH JLS SUVLASNIKA DRUŠTVA (A.1.) ZA 2019. GODINU U USPOREDBI S REBALANSOM PLANA ZA 2019. GODINU I VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U 2019. GODINI

(u kn bez lipa)

Točka plana	Razvojni zahvat	Rebalans plana 2019.	Utrošena sredstva 2019.	Indeks	Izvedeni radovi 2019.
1	2	3	4	5 (4/3)	6
8.1.Vodoopskrba					
8.1.1.	Vodoopskrba visinske zone Kostrena - završetak izrade idejne projektne dokumentacije za izgradnju Visinske zone Kostrene i početak izrade glavnih projekata Tijekom 2019.g. završena je izrada idejne projektne dokumentacije i ishodovana je lokacijska dozvola, ali aktivnosti na izradi glavnog projekta, usklađenih s faznošću prometnice nisu pokrenute (zbog trenutnog statusa razrade projektne dokumentacije za prometnicu – I. faza)	30.000	20.090	67,0	30.710
	naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	30.000	20.090	67,0	30.710
8.1.2.	Studijska analiza vodoopskrbnog sustava U 2019. godini nastavljena je izrada studijske analize (konceptijskog rješenja) vodoopskrbnog sustava u funkciji smanjenja gubitaka.	1.862.000	1.955.310	105,0	1.903.310
	naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	414.000	955.310	230,8	1.903.310
	Hrvatske vode	1.448.000	1.000.000	69,1	
8.1.3.	Izrada projektne dokumentacije : - Dogradnja vodoopskrbnog podsustava na području Grobinštine (preklapanje s EU projektom aglomeracije Rijeka) - izdvojeni dio vezano za gradnju podsustava za transport vode na Platak Nastavila se izrada glavnih projekata, odnosno tehničke dokumentacije za ishođenje građevinskih dozvola za dogradnju vodoopskrbnog podsustava na području Grobinštine i izdvojeni dio vezano za gradnju podsustava za transport vode na Platak, a sve u funkciji vodoopskrbe S.R.C.Platak (uključujući i troškove imovinsko pravne pripreme).	1.400.000	1.346.259	96,2	1.374.435
	naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	690.000	1.046.259	151,6	1.374.435
	Hrvatske vode	710.000	300.000	42,3	
8.1.4.	Gradnja dijela vodoopskrbnog sustava područja Streljana-Kastav-Klana na području gradnje ceste D 427 - III etapa gradnje Hrvatske ceste kao investitor završile su izgradnju ceste te je Društvo sukladno dospjelim računima pokrilo troškove izgradnje vodovoda, a preostale obveze će se podmiriti u narednom razdoblju.	1.020.000	508.822	49,9	829.071
	naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	1.020.000	508.822	49,9	829.071
8.2.Odvodnja					
8.2.1.	Kanalizacija Grobnik - kreditne obveze Po kreditima Svjetske banke za Jadranski projekt – Podsustav Rijeka - Grobnik po konačnom obračunu izvršena je otpлата posljednje rate kredita za I. fazu, a kreditne obveze za II. fazu su otplaćene sukladno otplatnom planu.	5.755.000	5.648.612	98,2	-
	naknada za razvoj odvodnje Grobnik - Klana	3.110.000	3.059.363	98,4	-
	Hrvatske vode	2.645.000	2.589.249	97,9	-

Točka plana	Razvojni zahvat	Rebalans plana 2019.	Utrošena sredstva 2019.	Indeks	Izvedeni radovi 2019.
1	2	3	4	5 (4/3)	6
8.2.2.	<p>Gradnja sanitarnog kolektora u sklopu gradnje 4. faze I. etape te II. i III. etape državne ceste D 427 Čvor Marčelji (nova A7) - Viškovo - Čvor Rujevica (A7)</p> <p>Hrvatske ceste kao investitor završile su izgradnju ceste te će po otklanjanju svih nedostataka sa izvođačem radova Društvu ispostaviti račune za pokriće troškova sanitarnog kolektora.</p>	1.930.000	-	-	-
	naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	1.930.000	-	-	-
	Hrvatske vode	0	-	-	-
8.2.3.	<p>Aglomeracija Klana – nastavak izrade projektne dokumentacije i nastavak gradnje HS Studena Zavrh</p> <p>U 2019. godini podmirene su preostale financijske obveze po računima iz prethodne godine za HS Studena – Zavrh. Tijekom godine nije se započelo s izradom idejnih projekata za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda te pripadajućih vodovoda jer ispitivanja nužna za dovršetak dokumentacije vezane uz zaštitu okoliša nisu izvedena</p>	461.000	386.112	83,8	207.364
	naknada za razvoj odvodnje Grobnik - Klana	461.000	386.112	83,8	207.364
8.3. Zajednički projekti vodoopskrbe i odvodnje					
8.3.1.	<p>EU projekti - pripremna dokumentacija za EU fondove:</p> <p>-aglomeracija Rijeka (Rijeka, Kastav, Viškovo, Čavle, Jelenje),</p> <p>-aglomeracija Bakar-Kostrena,</p> <p>-aglomeracija Kraljevica</p> <p>* Aglomeracija Rijeka (Rijeka, Kastav, Viškovo, Čavle, Jelenje)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Završetak izrade idejnih i glavnih projekata rekonstrukcije i dogradnje sustava odvodnje otpadnih voda na području aglomeracije Rijeka – Sustav javne odvodnje „Grad“ (komponente A i B prema Studiji izvedivosti); • Nastavak usluge izrade idejnog, glavnog i izvedbenog projekta rekonstrukcije postojećeg kišnog preljeva Roda u sklopu sustava odvodnje otpadnih voda na području aglomeracije Rijeka – Sustav javne odvodnje „Grad“ (dio komponente A) te je zatražena građevinska dozvola; • Nastavak usluge reprojekiranja – izrade idejnog i glavnog projekta objedinjavanja sustava sanitarne odvodnje Jezero i Podhum PH-3 u sklopu sustava odvodnje otpadnih voda aglomeracije Rijeka – Sustav javne odvodnje „Grad“ (dio komponenti F i G). Ishođena je lokacijska dozvola; • Nastavak usluge reprojekiranja – izrade idejnog i glavnog projekta podsustava Željeznički kolodvor u sklopu sustava odvodnje otpadnih voda na području aglomeracije Rijeka – sustav javne odvodnje „Grad“ (dio komponente A) te je zatražena građevinska dozvola; • Završetak usluge izrade elaborata usklađenosti glavnih projekata s mjerama zaštite okoliša i programom praćenja stanja okoliša utvrđenih Rješenjem Ministarstva zaštite okoliša i prirode o prihvatljivosti za okoliš sustava javne odvodnje „Grad“ – aglomeracije Rijeka; • Ugovorene su konzultantske usluge pripreme i provedbe EU projekta agl. Rijeka - Podrška u aktivnostima upravljanja projektima • Izvršena je usluga izrade projektnih rješenja osiguranja i zaštite građevinskih jama za CS i retencijske bazene za projekt aglomeracije Rijeka <p>Uz aktivnosti koje su planirane planom za 2019.g. za potrebe projekta bilo je potrebno ugovoriti još neke dodatne usluge:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Usluge reprojekiranja glavnog projekta Naselje Mladenici – Viškovo u sklopu sustava odvodnje otpadnih voda aglomeracije 				

Točka plana	Razvojni zahvat	Rebalans plana 2019.	Utrošena sredstva 2019.	Indeks	Izvedeni radovi 2019.
1	2	3	4	5 (4/3)	6
	<p>Rijeka, sustav javne odvodnje „Grad“ (dio komponente E);</p> <ul style="list-style-type: none"> • Usluge izrade izmjene i dopune idejnog i glavnog projekta Transportni kolektor "K1" kroz centar grada (od lokacije priključenja kolektora "V1" do UPOV-a) i crpna stanica "CS MRTVI KANAL", dionica kroz Zvonimirovu i Krešimirovu ulicu; • Recenziju i djelomičnu dopunu Knjige 3 u dijelu tehničkih specifikacija PCL-a, signala CS prema NUS-u i frekventnih pretvarača; • Pregled i reviziju Dokumentacije o javnoj nabavi – UPOV. <p>Istovremeno se vrši imovinsko pravna priprema za gradnju. Budući da je dio tih troškova uključen u sufinanciranje kroz EU projekt, Društvo će na ime istih potraživati sredstva koja će biti odobrena po uknjižbi čestica u zemljišne knjige.</p> <p>* Aglomeracija Bakar – Kostrena Aglomeracija Kostrena (Bakar–Kostrena) Tijekom 2019. nije ugovorena usluga izrade Studije izvodljivosti, elaborata zaštite okoliša i radni dokument aplikacijskog obrasca aglomeracije Kostrena (Bakar-Kostrena). Naime, procedure koje su prethodile daljnjim aktivnostima oko revitalizacije pripreme i provedbe EU projekta aglomeracije Kostrena (Bakar-Kostrena), u što su spadali i postupci utvrđivanja međusobnih odnosa svih dionika kao i obveza Općine Kostrena u cilju potvrđivanja usvajanja svih elementarnih uvjeta za obnovu postupaka pripreme i provedbe EU projekta aglomeracije Kostrena (Bakar-Kostrena), trajale su dulje od očekivanog te su pripremne radnje započele kasnije od predviđenog.</p> <p>U pripremi su radne verzije dokumentacije o nadmetanju za uslugu izrade studije izvodljivosti te izradu okolišnih dokumenata SUO/PUO. Pripremljeni dokumenti po odobrenju Hrvatskih voda, idu na prethodno savjetovanje i konačnu objavu natječaja.</p> <p>Samim time se može očekivati pokretanje natječaja za izradu studijske dokumentacije, kao i izradu konačne aplikacije do kraja drugog kvartala 2020. godine.</p> <p>*Aglomeracija Bakar – Kostrena (grad Bakar) Postupak pripreme, provedbe natječaja, a samim time i samo ugovaranje usluge izrade projektne tehničke dokumentacije i natječajne dokumentacije kanalizacijskog sustava grada Bakra i vodovodnih cjevovoda uz trasu kanalizacije, iz proceduralnih razloga je trajao duže od planiranog te je iz tog razloga smanjena realizacija u 2019. godini. Rok provedbe projektne-tehničke dokumentacije je 2 godine od potpisa ugovora u rujnu 2019. godine.</p> <p>*EU projekt – aglomeracija Kraljevica U 2019. godini nisu se realizirale daljnje usluge izrade studijske i projektne dokumentacije EU projekta aglomeracije Kraljevica budući je Grad Kraljevica usvojio izmjene Prostornog plana tek u mjesecu listopadu 2019. godine, odnosno procedure pripreme i provedbe izmjena Prostornog plana su se iz tehničko-proceduralnih razloga produžili više od očekivanog. Usvajanje izmjena Prostornog plana Grada Kraljevice predstavlja ključni moment u mogućnostima daljnje provedbe i realizacije studijsko-projektne dokumentacije.</p> <p>Kako je isto postupanje okončano nakon gotovo 2 godine od inicijalnih koraka izmjene Prostornog plana Grada Kraljevice i kako su u datom vremenskom razdoblju nastale i nove okolnosti koje treba sagledati u daljnjoj pripremi predmetnih dokumenata, neophodno je utvrđivanje daljnjih koraka u cilju završetka predmetne studijske dokumentacije kao preduvjeta pripreme i</p>	3.425.440	3.154.491	92,1	2.501.735

Točka plana	Razvojni zahvat	Rebalans plana 2019.	Utrošena sredstva 2019.	Indeks	Izvedeni radovi 2019.
1	2	3	4	5 (4/3)	6
	provedbe natječaja za usluge projektiranja idejnih i glavnih projekata proširenja mreže aglomeracije Kraljevica; usluge projektiranja idejnog projekta UPOV-a u Kraljevici; usluge izrade tendera za projektiranje i gradnju (UPOV); usluge izrade tendera za gradnju proširenja mreže aglomeracije Kraljevica, usluge nadzora, usluge promidžbe i vidljivosti i usluge upravljanja projektom. Rok provedbe usluge izrade studijske dokumentacije je prosinac 2020. godine.				
	Hrvatske vode	962.350	849.494	88,3	2.501.735
	naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	2.463.090	2.304.997	93,6	
	Izvori financiranja:				
	naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	6.547.090	4.835.478	73,9	
	naknada za razvoj odvodnje Grobnik - Klana	3.571.000	3.445.475	96,5	
	Hrvatske vode	5.765.350	4.738.743	82,2	
	SVEUKUPNO ZA RAZVOJNE ZAHVATE VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA (I. PRIORITET)	15.883.440	13.019.697	82,0	6.846.625

A.2. RAZVOJNI ZAHVATI VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA OD ZAJEDNIČKOG INTERESA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE NA PODRUČJU AGLOMERACIJE RIJEKA (RIJEKA, KASTAV, VIŠKOVO, ČAVLE, JELENJE) – EU PROJEKT - *Projekt dogradnje sustava odvodnje aglomeracije Rijeka sa izgradnjom uređaja za pročišćavanje otpadnih voda – ugovaranje, pripremni radovi i izgradnja*

Projekt "Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka" obuhvaća projektiranje i izgradnju uređaja drugog stupnja pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Rijeka (UPOV Rijeka), izgradnju transportnih kolektora i optimizaciju postojećeg sustava odvodnje, proširenje sustava odvodnje, te izgradnju/rekonstrukciju vodovodne mreže na području aglomeracije Rijeka.

Ugovoreni su i u tijeku radovi na rekonstrukciji i dogradnji sustava odvodnje otpadnih voda i poboljšanja postojećeg sustava odvodnje na lokaciji križanje Mlaka - I. faza – Krešimirova te radovi na komunalnoj infrastrukturi - rekonstrukcija dijela županijske ceste Ž 5055, I.faza - dionica Mladenići-Ronjgi.

Ugovorene su usluge nadzora nad izgradnjom sustava odvodnje i nadzor nad izgradnjom UPOV-a te usluge informiranja javnosti o projektu i vidljivosti projekta sufinanciranog EU sredstvima.

Zbog mnogobrojnih upita gospodarskih subjekata i dorada dokumentacije, postupak javne nabave za odabir izvođača radova na sustavu odvodnje se produžio, a odabir izvršilaca za upravljanje projektom biti će u 2020. godini.

Za nabavu opreme priprema se dokumentacija za nadmetanje, a nabava za UPOV je objavljena, postupak je dvostupanjski i u tijeku je prvi predkvalifikacijski dio natječaja.

Društvo je u svibnju 2019. godine donijelo Odluku o osnivanju Jedinice za provedbu projekta sufinanciranog sredstvima EU fondova „Poboljšanje vodno – komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka“ te je imenovano interno osoblje za provedbu projekta. Troškovi plaća, putni i ostali troškovi (službena putovanja i obilasci gradilišta, nabava osobnih računala i dr.) interne jedinice obuhvaćeni su Studijom izvodljivosti te se sufinanciraju iz sredstava EU projekta.

- **SREDSTVA PO UGOVORU O SUFINANCIRANJU EU PROJEKTA AGLOMERACIJE RIJEKA**

Društvu su po podnesenim zahtjevima za nadoknadom sredstava u 2019. godini putem sustava eFondovi odobrena sredstva u ukupnom iznosu od 11.670.227 kn od čega je udio KD VIK-a u sufinanciranju iz naknade za razvoj vodoopskrbe i odvodnje onih JLS na čijem se području projekt izvodi 892.295 kn, a ostatak od 10.777.932 kn je isplaćen iz sredstava EU fonda, Hrvatskih voda i sredstava državnog proračuna sukladno ugovorenim financijskim udjelima.

Od ukupno odobrenog iznosa kroz zahtjeve za nadoknadu sredstava u 2019. godini, 7.976.636 kn se odnosi na prihvatljive troškove projekta nastale tijekom 2019. godine, a iznos od 3.693.591 se odnosi na ulaganja koja su nastala u razdoblju od 01.01.2014. do 31.12.2018. godine, te je Društvo ostvarilo povrat sredstava u iznosu od 3.411.182 kn, a razlika od 282.409 kn se sufinancira iz sredstava naknade za razvoj .

Sveukupno odobrena sredstva po zahtjevima za nadoknadu sredstava u 2018. i 2019. godini iznose 14.580.205 kn od čega je udio KD VIK-a u sufinanciranju iz naknade za razvoj vodoopskrbe i odvodnje 1.114.789 kn, a ostatak je isplaćen sukladno ugovorenim financijskim

udjelima: 10.400.270 kn iz sredstava EU fonda i po 1.532.573 kn iz sredstava Hrvatskih voda i sredstava državnog proračuna.

U sljedećoj tablici daje se prikaz sveukupno potraživanih sredstava u 2019. godini po aktivnostima putem zahtjeva za nadoknadom sredstava te rezultat njihove verifikacije.

Tablica 5: REKAPITULACIJA UKUPNO POTRAŽIVANIH SREDSTAVA PO ZAHTJEVIMA ZA NADOKNADOM SREDSTAVA PUTEM SUSTAVA EFONDOVI U 2019. GODINI I REZULTATI VERIFIKACIJE PO ISTIMA

(u kn bez lipa)

Prijavljeno u Zahtjeve za nadoknadom sredstava (ZNS) tijekom 2019. godine	Ukupno potraživani iznos u 2019.	Rezultat verifikacije		
		Verificirani trošak (odobreni)	Nepriznati trošak (izuzeti)	Neprihvatljiv trošak (odbijeni)
1	2 (3+4+5)	3	4	5
1. Prijavljeno u ZNS tijekom 2019. , a odnosi se na ulaganja Društva u razdoblju 01.01.2014.-31.12.2018.	4.187.348	3.693.591	264.644	229.113
1.1. priprema imovinsko - pravne dokumentacije za EU projekt aglomeracije Rijeka	2.801.902	2.428.949	264.644	108.309
1.2. dogradnja sustava odvodnje - rasteretni kolektor Martinkovac - dionica C	343.546	274.837	-	68.709
1.3. Izvođenje dijela fekalne kanalizacije i rekonstrukcije vodovoda u sklopu izgradnje kružnog raskrižja Marinići 2	1.041.900	989.805	-	52.095
2. Prijavljeno u ZNS tijekom 2019. godine, a odnosi se na izvedene radove i izvršene usluge nastale tijekom 2019. godine	8.001.228	7.976.636	21.725	2.868
2.1. Krešimirova ulica - sveukupno radovi i nadzor nad radovima (1. faza)	6.614.289	6.589.698	21.725	2.868
2.1.1. Krešimirova ulica - ukupno radovi (1. faza)	6.556.939	6.535.215	21.725	0
2.1.2. Krešimirova ulica - ukupno nadzor nad radovima (1. faza)	57.350	54.483	-	2.868
2.2. Mladenići – Ronjgi (Viškovo) - sveukupno radovi i nadzor nad radovima	1.088.611	1.088.611	-	-
2.2.1. Mladenići – Ronjgi (Viškovo) - ukupno radovi	1.079.139	1.079.139	-	-
2.2.2. Mladenići – Ronjgi (Viškovo) - ukupno nadzor nad radovima	9.472	9.472	-	-
2.3. Izrada izmjena i dopuna tendera za UPOV	95.000	95.000	-	-
2.4. Plaće djelatnika Interne Jedinice za provedbu EU projekta aglomeracije Rijeka	203.328	203.328	-	-
Ukupno	12.188.576	11.670.227	286.369	231.981

Udjeli u sufinanciranju sveukupno prihvatljivih (odobrenih) troškova u 2019. godini koji iznose 11.670.227 kn, a koji su odobreni putem sustava eFondovi su :

- EU sredstva.....8.324.540 kn
- sredstva državnog proračuna.....1.226.696 kn
- sredstva Hrvatskih voda.....1.226.696 kn
- sredstva KD VIK (naknada za razvoj)..... 892.295 kn

Nepriznate (izuzete) troškove će Društvo ponovno potraživati kroz zahtjeve za nadoknadu sredstava uz dostavu potrebnih pratećih dokumentacijskih dokaza, a neprihvatljive (odbijene) troškove Društvo ne može ponovno potraživati već mora izvršiti plaćanje iz svojih sredstava. Društvo je nepriznate i neprihvatljive troškove financiralo iz sredstava naknade za razvoj vodoopskrbe i odvodnje onih jedinica lokalne samouprave na čijem se području projekt izvodi.

Neprihvatljivi troškovi za izgradnju rasteretnog kolektora Martinkovac – dionica C, izvođenje dijela fekalne kanalizacije i rekonstrukcije vodovoda u sklopu izgradnje kružnog raskrižja Marinići 2 te za uslugu nadzora nad radovima na izgradnji komunalne infrastrukture Mladenići – Ronjgi (Viškovo) su nastali kao posljedica financijske korekcije koja je provedena na način da su svi troškovi koji su ocijenjeni prihvatljivima isplaćeni u iznosu umanjenom za 5 %, a sukladno Odlukama o utvrđenim nepravilnostima koje su donijele Hrvatske vode .

Društvo će kroz naredne zahtjeve za nadoknadom sredstava potraživati utrošena sredstava po osnovi plaćenih obveza za rješavanje imovinsko pravnih odnosa po ispunjavanju traženih uvjeta za njihovo priznavanje odnosno kada se za česticu provede postupak do upisa (ili prijedloga upisa) uknjižbe.

U sljedećoj tablici daje se rekapitulacija utrošenih sredstava u 2019. godini po izvorima financiranja i povrat uložениh sredstava Društva iz prethodnih godina za projekt I. prioriteta - EU projekt aglomeracije Rijeka (A.2.) u usporedbi s rebalansom plana za 2019. godinu i vrijednost izvedenih radova u 2019. godini.

Tablica 6: REKAPITULACIJA UTROŠENIH SREDSTAVA U PROJEKTE I. PRIORITETA **EU PROJEKT AGLOMERACIJE RIJEKA (A.2.)** I POVRAT ULOŽENIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA PO IZVORIMA FINANCIRANJA U 2019. GODINI U USPOREDBI S REBALANSOM PLANA ZA 2019. GODINU I VRIJEDNOST IZVEDENIH RADOVA U 2019. GODINI

(u kn bez lipa)

Točka plana	Razvojni zahvat	Rebalans plana 2019.	Utrošena sredstva 2019.	Povrat uložениh sredstava Društva putem sustava eFondovi za ulaganja 01.01.2014. - 31.12.2018.	Ukupno 2019. godina	Izvedeni radovi 2019.
1	2	3	4	5	6(4+5)	7
8.4.1.	EU projekt: Projekt dogradnje sustava odvodnje aglomeracije Rijeka sa izgradnjom uređaja za pročišćavanje otpadnih voda – ugovaranje, pripremni radovi i izgradnja	10.684.000	8.377.389	3.411.182	11.788.571	10.426.871
	EU fond	7.528.882	5.689.849	2.634.691	8.324.540	
	Hrvatske vode	1.109.330	838.451	388.246	1.226.696	
	Državni proračun	1.109.330	838.451	388.246	1.226.696	10.426.871
	drugi izvori financiranja (kredit)	0	0			
	naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	936.458	1.010.639		1.010.639	
8.4.2.	Bankarski troškovi kredita vezani za realizaciju EU projekta	540.000	538.748		538.748	-
	naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	540.000	538.748		538.748	
	Izvori financiranja					
	EU sredstva	7.528.882	5.689.849	2.634.691	8.324.540	
	Hrvatske vode	1.109.330	838.451	388.246	1.226.696	
	Državni proračun	1.109.330	838.451	388.246	1.226.696	
	drugi izvor financiranja (kredit)	0	0		0	
	naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	1.476.458	1.549.387		1.549.387	
SVEUKUPNO ZA RAZVOJNE ZAHVATE I. PRIORITETA - EU PROJEKT AGLOMERACIJE RIJEKA		11.224.000	8.916.137	3.411.182	12.327.319	10.426.871

Pregled provedbenih elemenata aglomeracije Rijeka s ukupnim planiranim vrijednostima na nivou projekta, planiranim vrijednostima po rebalansu plana za 2019. godinu, izvedenim radovima u 2019. godini te utrošenim sredstvima za iste je prikazan u sljedećoj tablici.

Tablica 7: REALIZACIJA EU PROJEKTA – AGLOMERACIJE RIJEKA U 2019. GODINI PO PROVEDBENIM ELEMENTIMA (TOČKA 8.4.1)

(u kn bez lipa)

Točka plana	EU PROJEKT - AGLOMERACIJA RIJEKA	Sveukupna planirana vrijednost projekta	Rebalans plana 2019.	Utrošena sredstva 2019.	Povrat sredstava Društva putem sustava eFondovi za ulaganja 2014. -2018. godine	Ukupno 2019. godina	Izvedeni radovi 2019.
1	2	3	4	5	6	7(5+6)	8
8.4.1.1.	IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE I REKONSTRUKCIJA SUSTAVA VODOOPSKRBE						
8.4.1.1.1.	LOT A. IZGRADNJA TRANSPORTNIH KOLEKTORA I OPTIMIZACIJA POSTOJEĆEG SUSTAVA ODVODNJE RIJEKA ZAPAD	127.094.413	0				
8.4.1.1.2.	LOT B. IZGRADNJA TRANSPORTNIH KOLEKTORA I OPTIMIZACIJA POSTOJEĆEG SUSTAVA ODVODNJE RIJEKA ISTOK	91.490.352	0				
8.4.1.1.3.	LOT C. PROŠIRENJE RIJEKA	126.939.809	0				
8.4.1.1.4.	LOT D. PROŠIRENJE KASTAV	94.099.141	0				
8.4.1.1.5.	LOT E. PROŠIRENJE VIŠKOVO	133.891.432	0				
8.4.1.1.6.	LOT F. PROŠIRENJE ČAVLE	127.957.939	0				
8.4.1.1.7.	LOT G. PROŠIRENJE JELENJE	119.112.606	0				
8.4.1.1.8.	KREŠIMIROVA ULICA - radovi i nadzor nad radovima zajedno s HC -1. faza	14.935.000	9.000.000	6.614.289		6.614.289	8.576.041
8.4.1.1.9.	MLADENIĆI-RONJGI (VIŠKOVO) - radovi i nadzor sa ŽUC Viškovo	6.180.000	1.110.000	1.088.611		1.088.611	1.255.316
	UKUPNO IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE:	841.700.693	10.110.000	7.702.900		7.702.900	9.831.357
8.4.1.2.	LOT H. IZGRADNJA UPOV						
	Izgradnja UPOV Delta	549.946.000	0				
8.4.1.3.	NABAVA OPREME						
	Nabava opreme	76.293.000	0				
8.4.1.4.	USLUGE NADZORA						
8.4.1.4.1.	Nadzor nad izgradnjom sustava odvodnje	25.145.000	0				
8.4.1.4.2.	Nadzor nad izgradnjom UPOV	21.998.000	0				
8.4.1.5.	USLUGE UPRAVLJANJA PROJEKTOM						
8.4.1.5.1.	Upravljanje projektom JPP- vanjski stručnjaci	20.588.400	0				
8.4.1.5.2.	Upravljanje projektom JPP - djelatnici Društva	8.772.095	350.000	203.328		203.328	398.397
8.4.1.6.	USLUGE VIDLJIVOSTI						
8.4.1.6.1.	Informiranje i vidljivost	6.737.000					

Točka plana	EU PROJEKT - AGLOMERACIJA RIJEKA	Sveukupna planirana vrijednost projekta	Rebalans plana 2019.	Utrošena sredstva 2019.	Povrat sredstava Društva putem sustava eFondovi za ulaganja 2014. -2018. godine	Ukupno 2019. godina	Izvedeni radovi 2019.
8.4.1.7.	OSTALI TROŠKOVI						
8.4.1.7.1.	Dorada tendera za UPOV	200.000	95.000	95.000		95.000	95.000
8.4.1.7.2.	Konzultantske usluge na tenderu za UPOV	200.000	0				
Ulaganja u razdoblju 01.01.2014.-31.12.2018. godine prijavljena kroz sustav eFondovi:				282.409	3.411.182	3.693.591	
- Priprema imovinsko - pravne dokumentacije za EU projekt				185.715	2.243.233	2.428.949	
- Izvođenje dijela fekalne kanalizacije i rekonstr. vodovoda u sklopu izgradnje kružnog raskrižja Marinići 2				75.680	914.126	989.805	
- Dogradnja sustava odvodnje - rasteretni kolektor Martinkovac - dionica C				21.014	253.823	274.837	
UKUPNO EU PROJEKT RIJEKA:		1.551.580.188	10.555.000	8.283.637	3.411.182	11.694.819	10.324.755
NEPREDVIĐENI TROŠKOVI 10%		155.158.019	0	0	0	0	
SVEUKUPNO EU PROJEKT RIJEKA:		1.706.738.206	10.555.000	8.283.637	3.411.182	11.694.819	10.324.755
Izvori financiranja:							
EU fond (71,33 %)		1.217.416.363	7.528.882	5.689.849	2.634.691	8.324.540	
Hrvatske vode (10,51 %)		179.378.185	1.109.330	838.451	388.246	1.226.696	
Državni proračun (10,51 %)		179.378.185	1.109.330	838.451	388.246	1.226.696	
drugi izvori financiranja - kredit*		130.565.473	0	-		0	
naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje (7,65%)		0	807.458	609.886		609.886	
naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje (za nepriznate i neprihvatljive troškove financiranja) **				24.592		24.592	
naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje (sufinanciranje EU projekta za ulaganja 01.01.2014.-31.12.2018.)				282.409		282.409	
8.4.1.8.	Dodatne usluge i troškovi EU projekta financirani iz vlastitih izvora (sredstva naknade za razvoj):						
8.4.1.8.1.	Usluga upravljanja projektom u KREŠIMIROVOJ ULICI (HC) i VIŠKOVO (ŽUC)		64.000	60.601		60.601	70.053
8.4.1.8.2.	Ostali troškovi projekta		65.000	33.151		33.151	32.063
Ukupno za dodatne usluge i ostale troškove financiranja projekta EU projekta			129.000	93.752		93.752	102.116
Sveukupno EU projekt Rijeka sa dodatnim uslugama i troškovima financiranja			10.684.000	8.377.389	3.411.182	11.788.571	10.426.871

* Do aktiviranja i početka povlačenja kreditnih sredstava za udio KD VIK-a u sufinanciranju projekta se koriste sredstva naknade za razvoj vodoopskrbe i odvodnje onih JLS na čijem se području projekt izvodi

**Putem zahtjeva za nadoknadu sredstava se ponovno mogu potraživati sredstva za nepriznate troškove , a za neprihvatljive (odbijene) troškove nemamo pravo ponovno potraživati sredstva

B. RAZVOJNI ZAHVATI VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA OD INTERESA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE FINANCIRANI IZ PRIPADAJUĆEG PREOSTALOG DIJELA NAKNADE ZA RAZVOJ I OSTALIH IZVORA (II. PRIORITET)

U sljedećim tablicama daje se prikaz utrošenih sredstava u 2019.g. u projekte vodoopskrbe i odvodnje od interesa za svaku jedinicu lokalne samouprave (II. prioritet) po izvorima financiranja i usporedba s Rebalansom plana za 2019. godinu te vrijednost izvršenih radova za 2019. godinu.

Tablica 8: UTROŠENA SREDSTVA U PROJEKTE II. PRIORITETA ZA 2019. GODINU U USPOREDBI S REBALANSOM PLANA ZA 2019. GODINU I VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U 2019. GODINI ZA **GRAD RIJEKU**

Naziv investicije / Točka iz Rebalansa plana poslovanja 2019.	Izvori financiranja (u kn bez lipa)								Izvedeni radovi 2019.
	Naknada za razvoj		Proračun		Hrvatske vode		Ukupno		
	Rebalans plana 2019.	Ostvarenje 2019.	Rebalans plana 2019.	Ostvarenje 2019.	Rebalans plana 2019.	Ostvarenje 2019.	Rebalans plana 2019.	Ostvarenje 2019.	
1	2	3	4	5	6	7	8 (2+4+6)	9 (3+5+7)	10
8.5.1. Projekti vodoopskrbe									
1. Vodoopskrba stambenog područja Martinkovac - VS Dražice - priprema dokumentacije za gradnju (nastavak)	25.000	24.970					25.000	24.970	24.970
2. Ulica Ivana Žorža – vodovod – priprema dokumentacije za gradnju (nastavak)	5.500	5.402					5.500	5.402	5.402
3. Karasova ulica - vodovod – priprema dokumentacije za gradnju (nastavak)	9.500	9.255					9.500	9.255	9.255
4. Spojni cjevovod u trupu DC 427 – priprema dokumentacije za gradnju (nastavak)	13.500	0					13.500	0	0
5. Vodovodni ogranak prema starom groblju Drenova - gradnja	65.700	64.358			234.300	234.273	300.000	298.632	298.632
6. Vodovodni ogranak Ružičeva ulica (Energana) - priprema dokumentacije za gradnju (nastavak) i gradnja	15.500	15.002					15.500	15.002	15.002
7. Vodovodni ogranak Mire Radune Ban-Banderovo - priprema dokumentacije za gradnju	10.000						10.000	0	0
Ukupno za projekte vodoopskrbe	144.700	118.988			234.300	234.273	379.000	353.261	353.261

Naziv investicije / Točka iz Rebalansa plana poslovanja 2019.	Izvori financiranja (u kn bez lipa)								Izvedeni radovi 2019.
	Naknada za razvoj		Proračun		Hrvatske vode		Ukupno		
	Rebalans plana 2019.	Ostvarenje 2019.	Rebalans plana 2019.	Ostvarenje 2019.	Rebalans plana 2019.	Ostvarenje 2019.	Rebalans plana 2019.	Ostvarenje 2019.	
1	2	3	4	5	6	7	8 (2+4+6)	9 (3+5+7)	10
8.6.1. Projekti odvodnje									
1. CS Brajdica na Pećinama - priprema za gradnju i gradnja	39.000	38.602					39.000	38.602	38.602
2. Žminjska ulica 3 - Cvjetna ulica 22 – kanalizacija - priprema dokumentacije za gradnju (nastavak)	9.100	9.052					9.100	9.052	9.052
3. Ulica Kalvarija - kanalizacija – priprema dokumentacije za gradnju (nastavak)	4.300	6.800					4.300	6.800	6.920
4. Tibljaši - kanalizacija - priprema dokumentacije za gradnju (nastavak)	0						0	0	0
5. Svišno od kbr.97a do 94 - kanalizacija -priprema dokumentacije za gradnju	3.500						3.500	0	0
Ukupno za projekte odvodnje	55.900	54.454					55.900	54.454	54.574
8.7.1. Zajednički projekti vodoopskrbe i odvodnje									
1. Obveze po kreditu za proširenje komunalne infrastrukture i troškovi vezani uz realizaciju projekta EBRD (imovinsko-pravni troškovi)	1.482.110	1.481.741			13.284.965	13.284.965	14.767.075	14.766.705	
2. Troškovi vezani uz realizaciju projekata financiranih putem EIB - CEB programa - dodatni troškovi vezani uz realizaciju projekta -Gornji zamet / Zona Z-2 i Gornji Zamet / Zona Z-3	1.000						1.000	0	
3. Priprema dokumentacije, ostali troškovi za dogradnju sustava vodnih građevina i priprema i izgradnja uz EU projekte	60.000	59.114					60.000	59.114	28.147
3.1. Ivana Žorža 43 - vodovod									
3.2. Vodovodni ogranak Bok - II faza									
3.3. Čavalsko 4 - 4F									

Naziv investicije / Točka iz Rebalansa plana poslovanja 2019.	Izvori financiranja (u kn bez lipa)								Izvedeni radovi 2019.
	Naknada za razvoj		Proračun		Hrvatske vode		Ukupno		
	Rebalans plana 2019.	Ostvarenje 2019.	Rebalans plana 2019.	Ostvarenje 2019.	Rebalans plana 2019.	Ostvarenje 2019.	Rebalans plana 2019.	Ostvarenje 2019.	
1	2	3	4	5	6	7	8 (2+4+6)	9 (3+5+7)	10
3.4. Istarska 24 - 44									
3.5. Fužinska									
3.6. Srdoči 53 - 52									
3.7. Iveković									
3.8. J. L. Spodolčeva - Stina									
3.9. Benaši 7 - Drenovski put 85									
3.10. Josipa Lenca									
3.11. Pletenci 31									
3.12. Hosti 72 b									
3.13. Vodoopskrbna mreža Podbreg									
3.14. Hosti 71 - 85c - vodovod									
3.15. Priprema dokumentacije i ostali troškovi za dogradnju	60.000	59.114					60.000	59.114	28.147
4. Zajednička izgradnja na području Grada Rijeke – gradnja ogranaka vodovoda i kanalizacije u sklopu izgradnje prometnica, uređenja trgova i ostalih javnih površina sukladno prioritetima Grada Rijeke	1.457.080	1.605.312	0	0	589.320	589.254	2.046.400	2.194.566	1.690.566
4.1. OU4 - voda i kanalizacija (V=143+148+143 K=50) - nastavak gradnje	127.350	126.482			404.650	404.606	532.000	531.088	152.247
4.2. Spojni cjevovod za UO4 (kanalizacija) - nastavak gradnje	415.000	414.042			160.000	159.985	575.000	574.027	399.868

Naziv investicije / Točka iz Rebalansa plana poslovanja 2019.	Izvori financiranja (u kn bez lipa)								Izvedeni radovi 2019.
	Naknada za razvoj		Proračun		Hrvatske vode		Ukupno		
	Rebalans plana 2019.	Ostvarenje 2019.	Rebalans plana 2019.	Ostvarenje 2019.	Rebalans plana 2019.	Ostvarenje 2019.	Rebalans plana 2019.	Ostvarenje 2019.	
1	2	3	4	5	6	7	8 (2+4+6)	9 (3+5+7)	10
4.3. Dio transportnog voda (Streljana - Brgudi - Brestovica) u sklopu izgradnje na Martinkovcu (V=124 +254) - završetak gradnje	476.000	475.763					476.000	475.763	475.763
4.4. Bivši tvornički kompleks Benčić - vodoopskrba, fekalna odvodnja i pripadajuće elektroinstalacije (V=430+36+16 K=200+20+12) - gradnja	300.000	476.311					300.000	476.311	640.716
4.5. Stambena ulica OU 10a - faza 1 - nastavak gradnje	112.730	112.714			24.670	24.663	137.400	137.377	21.972
4.6. Izgradnja / rekonstrukcija kolno pristupnog puta na Biviu - vodoopskrba - gradnja	0						0	0	
4.7. Pavlovac (raskrižje državne ceste D8 i Ul.Ljubljanska cesta, Kvarnerska cesta i Pavlovac) - priprema dokumentacije za gradnju (nastavak)	25.000						25.000	0	
4.8. Gradnja pristupa poslovno stambenom kompleksu Krnjevo-ulica U1, pješačka površina PP1 i PP2 - vodoopskrba - gradnja	1.000						1.000	0	
4.9. Mate Lovraka - vodoopskrba i odvodnja - gradnja	0						0	0	
4.10. kolno pristupni priključak na Istarsku ulicu (D8) - vodoopskrba i odvodnja	0						0	0	
5. Vodotoranj Trsat (cesta Grad, spojna cesta, VT) projekt (V=130+130) - priprema dokumentacije za gradnju (nastavak)	327.500	78.470					327.500	78.470	78.470
5.1. VT Strmica	300.000	51.020					300.000	51.020	51.020
5.2. Pristupni put do VT Strmica s pripadajućim cjevovodima	27.500	27.450					27.500	27.450	27.450
6. Bodulovo - vodoopskrba i odvodnja - priprema dokumentacije za gradnju i gradnja	39.100	29.078					39.100	29.078	29.078

Naziv investicije / Točka iz Rebalansa plana poslovanja 2019.	Izvori financiranja (u kn bez lipa)								Izvedeni radovi 2019.
	Naknada za razvoj		Proračun		Hrvatske vode		Ukupno		
	Rebalans plana 2019.	Ostvarenje 2019.	Rebalans plana 2019.	Ostvarenje 2019.	Rebalans plana 2019.	Ostvarenje 2019.	Rebalans plana 2019.	Ostvarenje 2019.	
1	2	3	4	5	6	7	8 (2+4+6)	9 (3+5+7)	10
6.1. Radna zona Bodulovo - vodovod i kanalizacija + CS - gradnja	10.000						10.000	0	
6.2. Spojni cjevovod Bodulovo – vodovod - priprema dokumentacije za gradnju (nastavak) i gradnja	29.100	29.078					29.100	29.078	29.078
7. Zvonimirova ulica 3/1 - vodovod i kanalizacija - priprema dokumentacije za gradnju (nastavak)	30.000	19.382					30.000	19.382	19.382
8. Vodovodna ulica - vodoopskrba i odvodnja - priprema dokumentacije za gradnju (nastavak)	38.500	38.183					38.500	38.183	38.183
9. Vodovodni ogranak i sanitarni kolektor Pletenci 9 i Turkovo 77 - priprema dokumentacije za gradnju (V=390 K=325 + 180 (tl.) + CS)	33.500	10.605					33.500	10.605	10.605
10. Obveze po kreditu za Prioritete izgradnje (zajedničke) komunalne infrastrukture Grada Rijeke	3.735.880	3.735.880					3.735.880	3.735.880	
Ukupno za zajedničke projekte vodoopskrbe i odvodnje	7.204.670	7.057.765			13.874.285	13.874.219	21.078.955	20.931.983	1.894.432
SVEUKUPNO PROJEKTI VODOOPSKRBE I ODVODNJE	7.405.270	7.231.207	0	0	14.108.585	14.108.492	21.513.855	21.339.699	2.302.267

Tablica 9: UTROŠENA SREDSTVA U PROJEKTE II. PRIORITETA U 2019. GODINI U USPOREDBI S REBALANSOM PLANA ZA 2019. GODINU I VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U 2019. GODINI ZA **GRAD BAKAR**

Naziv investicije / Točka iz Rebalansa plana poslovanja 2019.	Izvori financiranja (u kn bez lipa)								Izvedeni radovi 2019.
	Naknada za razvoj		Proračun		Hrvatske vode		Ukupno		
	Rebalans plana 2019.	Ostvarenje 2019.	Rebalans plana 2019.	Ostvarenje 2019.	Rebalans plana 2019.	Ostvarenje 2019.	Rebalans plana 2019.	Ostvarenje 2019.	
1	2	3	4	5	6	7	8 (2+4+6)	9 (3+5+7)	10
8.5.2. Projekti vodoopskrbe									
1. Vodoopskrba naselja Melnice u Gradu Bakru - II faza - priprema i početak gradnje	186.000	17.416			84.000	69.664	270.000	87.080	87.080
2. Škrljevo 244-223 - gradnja vodovodnog ogranka	3.000	2.825					3.000	2.825	2.825
3. Hreljin 49a-49c - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka (nastavak)	12.000	2.926					12.000	2.926	2.665
4. Hreljin 58b-71b - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka (nastavak)	11.000	8.520					11.000	8.520	10.520
5. Kružno raskrižje s komunalnom infrastrukturom na spoju D501 sa Ž5059 i nerazvrstanom cestom za radnu zonu Glavičina-vodovod - gradnja (V=120+120+180)	416.000	416.674					416.000	416.674	416.674
6. Vodovodne instalacije u sklopu rekonstruk. državne ceste D 501 Oštrovica-Meja - gradnja (V=580+920)	0						0	0	
7. Spojni cjevovod D501-rotor - vodoopskrba - priprema dokumentacije za gradnju (nastavak)	28.000	10.095					28.000	10.095	10.095
8. Igralište Hroljovo-Krasica - vodovod - priprema dok. za gradnju (300+230) (nastavak)	70.000	69.616					70.000	69.616	69.616
9. Nerazvrstana cesta na k.č. 1270,1214/5 k.o. Krasica - vodovod - gradnja	221.000	136.671					221.000	136.671	151.856
10. Praputnjak Ž5059 do kbr. 94 - priprema dok. za gradnju (nastavak)	19.500	15.161					19.500	15.161	15.161
11. Pristupna prometnica na Kukuljanovu od Tomina do VS - gradnja vodovoda	0						0	0	
12. Škrljevo - Dumbrava - gradnja vodovodnog ogranka	0						0	0	

Naziv investicije / Točka iz Rebalansa plana poslovanja 2019.	Izvori financiranja (u kn bez lipa)								Izvedeni radovi 2019.
	Naknada za razvoj		Proračun		Hrvatske vode		Ukupno		
	Rebalans plana 2019.	Ostvarenje 2019.	Rebalans plana 2019.	Ostvarenje 2019.	Rebalans plana 2019.	Ostvarenje 2019.	Rebalans plana 2019.	Ostvarenje 2019.	
1	2	3	4	5	6	7	8 (2+4+6)	9 (3+5+7)	10
13. Bakar - Nautička ulica - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	0						0	0	
14. Krasica - Bršljanovo - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	7.500						7.500	0	10.700
15. Krasica - Jelovka - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	4.000						4.000	0	
16. Škrljevo kbr. 147-151 - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	6.500	4.600					6.500	4.600	9.650
17. Kukuljanovo kbr. 217-217A - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	0						0	0	
18. Vodovodni ogranak Lonja-Hreljin	500	331					500	331	331
19. Vodovodni ogranak Škrljevo naselje	70	70					70	70	70
20. Vodovodni ogranak Veberova	0						0	0	
Ukupno za projekte vodoopskrbe	985.070	684.905			84.000	69.664	1.069.070	754.569	787.244
8.7.2. Zajednički projekti vodoopskrbe i odvodnje									
1. Izgradnja prometnice B5.4.-B9.1 - Industrijska zona - gradnja vodovodnog ogranka i sanitarne kanalizacije	0						0	0	
2. Izgradnja prometnice B7.7.-B9.1 - Industrijska zona - gradnja vodovodnog ogranka i sanitarne kanalizacije	0						0	0	
Ukupno za zajedničke projekte vodoopskrbe i odvodnje	0						0	0	0
SVEUKUPNO PROJEKTI VODOOPSKRBE I ODVDNJE	985.070	684.905	0	0	84.000	69.664	1.069.070	754.569	787.244

Tablica 10: UTROŠENA SREDSTVA U PROJEKTE II. PRIORITETA U 2019. GODINI U USPOREDBI S REBALANSOM PLANA ZA 2019. GODINU I VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U 2019. GODINI ZA **GRAD KASTAV**

Naziv investicije / Točka iz Rebalansa plana poslovanja 2019.	Izvori financiranja (u kn bez lipa)								Izvedeni radovi 2019.
	Naknada za razvoj		Proračun		Hrvatske vode		Ukupno		
	Rebalans plana 2019.	Ostvarenje 2019.	Rebalans plana 2019.	Ostvarenje 2019.	Rebalans plana 2019.	Ostvarenje 2019.	Rebalans plana 2019.	Ostvarenje 2019.	
1	2	3	4	5	6	7	8 (2+4+6)	9 (3+5+7)	10
8.5.3. Projekti vodoopskrbe									
1. Kudeji-Rupnjak - vodovodni ogranak - gradnja (V=664 + RS)	1.090.000	1.089.876					1.090.000	1.089.876	1.086.876
2. Brozovo - vodovodni ogranak - početak gradnje vodovodnog ogranka	0						0	0	0
3. Gorice - vodovod – priprema dokumentacije za gradnju (nastavak)	8.500	8.124					8.500	8.124	8.124
4. Žegoti kod br. 26 - vodovodni ogranak – priprema dokumentacije za gradnju (nastavak)	9.500	9.237					9.500	9.237	9.237
5. Jelušići 7-9 - vodovodni ogranak – priprema dokumentacije za gradnju (nastavak)	27.500	27.350					27.500	27.350	27.350
6. Žegoti 29-30 (Jelušići) - vodovodni ogranak – priprema dokumentacije za gradnju	9.500	802					9.500	802	14.402
7. Vodovodni ogranak u pristupnoj cesti za groblje Žegoti	0						0	0	0
Ukupno za projekte vodoopskrbe	1.145.000	1.135.389					1.145.000	1.135.389	1.145.989
8.7.3. Zajednički projekti vodoopskrbe i odvodnje									
1. Obveze po kreditu Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD)	45.650	45.653			410.875	410.875	456.525	456.528	
2. Put Vladimira Nazora u staroj jezgri grada Kastva - završetak gradnje (V=111+37 K=92+30)	31.500	25.402					31.500	25.402	30.402
3. Istarska cesta 4 - kanalizacija+prelaganje vodovoda+RS - priprema dokumentacije za gradnju (nastavak)	20.500	20.221					20.500	20.221	20.221

Naziv investicije / Točka iz Rebalansa plana poslovanja 2019.	Izvori financiranja (u kn bez lipa)								Izvedeni radovi 2019.
	Naknada za razvoj		Proračun		Hrvatske vode		Ukupno		
	Rebalans plana 2019.	Ostvarenje 2019.	Rebalans plana 2019.	Ostvarenje 2019.	Rebalans plana 2019.	Ostvarenje 2019.	Rebalans plana 2019.	Ostvarenje 2019.	
1	2	3	4	5	6	7	8 (2+4+6)	9 (3+5+7)	10
4. Prolaz Ivana iz Kastva 3 - kanalizacija i vodovod - gradnja	40.000	40.112					40.000	40.112	40.112
5. Prijelazni troškovi projektiranja/Prateći radovi uz EU projekte	3.000	2.896					3.000	2.896	2.896
Ukupno za zajedničke projekte vodoopskrbe i odvodnje	140.650	134.284			410.875	410.875	551.525	545.159	93.631
SVEUKUPNO PROJEKTI VODOOPSKRBE I ODVODNJE	1.285.650	1.269.673	0	0	410.875	410.875	1.696.525	1.680.548	1.239.620

Tablica 11: UTROŠENA SREDSTVA U PROJEKTE II. PRIORITETA U 2019. GODINI U USPOREDBI S REBALANSOM PLANA ZA 2019. GODINU I VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U 2019. GODINI ZA **GRAD KRALJEVICU**

Naziv investicije / Točka iz Rebalansa plana poslovanja 2019.	Izvori financiranja (u kn bez lipa)								Izvedeni radovi 2019.
	Naknada za razvoj		Proračun		Hrvatske vode		Ukupno		
	Rebalans plana 2019.	Ostvarenje 2019.	Rebalans plana 2019.	Ostvarenje 2019.	Rebalans plana 2019.	Ostvarenje 2019.	Rebalans plana 2019.	Ostvarenje 2019.	
1	2	3	4	5	6	7	8 (2+4+6)	9 (3+5+7)	10
8.5.4. Projekti vodoopskrbe									
1.Vodovodni ogranak Buričeva-Putretin u Šmriki - gradnja	550.000	547.994					550.000	547.994	547.994
Ukupno za projekte vodoopskrbe	550.000	547.994					550.000	547.994	547.994
8.7.4. Zajednički projekti vodoopskrbe i odvodnje									
1.Pod Banj - pristupna cesta - II faza - priprema dokumentacije za gradnju (nastavak) i gradnja (V=370 K=370)	165.000	63.981					165.000	63.981	63.981
2. Javorište - vodovod i kanalizacija - priprema dokumentacije za gradnju (nastavak) i početak gradnje	50.000	35.122					50.000	35.122	60
3. RT Lipica - vodovod - priprema dokumentacije za gradnju	25.000	395					25.000	395	395
Ukupno za zajedničke projekte vodoopskrbe i odvodnje	240.000	99.498					240.000	99.498	64.436
SVEUKUPNO PROJEKTI VODOOPSKRBE I ODVODNJE	790.000	647.492	0	0	0	0	790.000	647.492	612.430

Tablica 12: UTROŠENA SREDSTVA U PROJEKTE II. PRIORITETA U 2019. GODINI U USPOREDBI S REBALANSOM PLANA ZA 2019. GODINU I VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U 2019. GODINI ZA **OPĆINU KOSTRENA**

Naziv investicije / Točka iz Rebalansa plana poslovanja 2019.	Izvori financiranja (u kn bez lipa)								Izvedeni radovi 2019.
	Naknada za razvoj		Proračun		Hrvatske vode		Ukupno		
	Rebalans plana 2019.	Ostvarenje 2019.	Rebalans plana 2019.	Ostvarenje 2019.	Rebalans plana 2019.	Ostvarenje 2019.	Rebalans plana 2019.	Ostvarenje 2019.	
1	2	3	4	5	6	7	8 (2+4+6)	9 (3+5+7)	10
8.5.5. Projekti vodoopskrbe									
1. Sv.Lucija – vodovodni ogranak + RS - završetak gradnje	212.000	211.019					212.000	211.019	143.138
2. Rožmanići (Dujmići ispod ceste) vodovodni cjevovod - priprema dokumentacije za gradnju	11.000	0					11.000	0	
3. Reciklažno dvorište - priprema dokumentacije za gradnju (nastavak)	20.500	19.547					20.500	19.547	19.547
Ukupno za projekte vodoopskrbe	243.500	230.566					243.500	230.566	162.685
8.7.5. Zajednički projekti vodoopskrbe i odvodnje									
1. Naselje Doričići - vodovod i kanalizacija - priprema dokumentacije za gradnju (nastavak)	0						0	0	
2. Dom za starije osobe u Kostreni - vodovod i kanalizacija - priprema dokumentacije za gradnju (nastavak)	1.000						1.000	0	
3. Žuknica - vodovod i kanalizacija - priprema dokumentacije za gradnju (nastavak)	13.500	3.575					13.500	3.575	3.575
4. Sv.Lucija-Ive Šodića 16/A - vodovod i kanalizacija - priprema dokumentacije za gradnju (nastavak)	11.500	3.225					11.500	3.225	8.364
5. Autokamp Paveki u Kostreni - priprema dokumentacije za gradnju (nastavak)	10.000	8.210					10.000	8.210	8.210

Naziv investicije / Točka iz Rebalansa plana poslovanja 2019.	Izvori financiranja (u kn bez lipa)								Izvedeni radovi 2019.
	Naknada za razvoj		Proračun		Hrvatske vode		Ukupno		
	Rebalans plana 2019.	Ostvarenje 2019.	Rebalans plana 2019.	Ostvarenje 2019.	Rebalans plana 2019.	Ostvarenje 2019.	Rebalans plana 2019.	Ostvarenje 2019.	
1	2	3	4	5	6	7	8 (2+4+6)	9 (3+5+7)	10
6. Stambene ceste Paveki u Kostreni - vodovod i kanalizacija - početak gradnje	590.000	340.883			300.000	300.000	890.000	640.883	747.190
7. Sanitarni kolektori Glavani F-14, dio F 15 i F 4A s prelaganjem vodovoda - početak gradnje	75.000	25.954					75.000	25.954	25.954
8. Izgradnja sanitarne kanalizacije i rekonstrukcija/izgradnja vodovoda u naselju Vrh Martinšćice - priprema dokumentacije za gradnju	60.500	16.150					60.500	16.150	16.150
Ukupno za zajedničke projekte vodoopskrbe i odvodnje	761.500	397.997	0	0	300.000	300.000	1.061.500	697.997	809.441
SVEUKUPNO PROJEKTI VODOOPSKRBE I ODVODNJE	1.005.000	628.562	0	0	300.000	300.000	1.305.000	928.562	972.126

Tablica 13: UTROŠENA SREDSTVA U PROJEKTE II. PRIORITETA U 2019. GODINI U USPOREDBI S REBALANSOM PLANA ZA 2019. GODINU I VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U 2019. GODINI ZA **OPĆINU ČAVLE**

Naziv investicije / Točka iz Rebalansa plana poslovanja 2019.	Izvori financiranja (u kn bez lipa)								Izvedeni radovi 2019.
	Naknada za razvoj		Proračun		Hrvatske vode		Ukupno		
	Rebalans plana 2019.	Ostvarenje 2019.	Rebalans plana 2019.	Ostvarenje 2019.	Rebalans plana 2019.	Ostvarenje 2019.	Rebalans plana 2019.	Ostvarenje 2019.	
1	2	3	4	5	6	7	8 (2+4+6)	9 (3+5+7)	10
8.5.6. Projekti vodoopskrbe									
1. Mavrinci 53/1 - Vodovodni ogranak - priprema dokumentacije za gradnju (nastavak) i gradnja	20.000	19.819					20.000	19.819	19.819
2. Pribijine – vodovodni ogranak - priprema dokumentacije za gradnju (nastavak) i gradnja	11.000	10.837					11.000	10.837	10.837
3. Hidroforska stanica HS Hrastenica -priprema dokumentacije za gradnju (nastavak)	98.000	74.950					98.000	74.950	74.950
4. Griža 34 - vodovod - priprema dokumentacije za gradnju (nastavak)	10.000	9.985					10.000	9.985	9.985
5. Soboli 2 – vodovod - gradnja	1.500	1.268					1.500	1.268	1.268
6. Grad Grobnik groblje - ograde - vodovod - priprema dokumentacije za gradnju (nastavak)	11.000	10.650					11.000	10.650	10.650
Ukupno za projekte vodoopskrbe	151.500	127.509					151.500	127.509	127.509
8.6.6. Projekti odvodnje									
1. Bočarski dom Hrastenice - kanalizacija - priprema dokumentacije za gradnju (nastavak) i početak gradnje	81.500	1.301					81.500	1.301	1.301
2. Bočarski dom Hrastenice-CS (kanalizacija)- priprema dokumentacije za gradnju (nastavak) i početak gradnje	39.000	39.000					39.000	39.000	39.000
Ukupno za projekte odvodnje	120.500	40.301					120.500	40.301	40.301
8.7.6. Zajednički projekti vodoopskrbe i odvodnje									
1. Vodovodni i kanalizacijski ogranak Gorica - priprema dokumentacije za gradnju (nastavak) i početak gradnje	43.500	43.088					43.500	43.088	43.088

Naziv investicije / Točka iz Rebalansa plana poslovanja 2019.	Izvori financiranja (u kn bez lipa)								Izvedeni radovi 2019.
	Naknada za razvoj		Proračun		Hrvatske vode		Ukupno		
	Rebalans plana 2019.	Ostvarenje 2019.	Rebalans plana 2019.	Ostvarenje 2019.	Rebalans plana 2019.	Ostvarenje 2019.	Rebalans plana 2019.	Ostvarenje 2019.	
1	2	3	4	5	6	7	8 (2+4+6)	9 (3+5+7)	10
2. Baredina - vodovod i kanalizacija - priprema dokumentacije za gradnju (nastavak)	70.000	9.950					70.000	9.950	96.950
3. Kosorci 19-23 - vodovod i kanalizacija - priprema dokumentacije za gradnju	0						0	0	
4. Prijelazni troškovi projektiranja / Prateći radovi uz EU	0						0	0	
Ukupno za zajedničke projekte vodoopskrbe i odvodnje	113.500	53.038					113.500	53.038	140.038
SVEUKUPNO PROJEKTI VODOOPSKRBE I ODVODNJE	385.500	220.848	0	0	0	0	385.500	220.848	307.848

Tablica 14: UTROŠENA SREDSTVA U PROJEKTE II. PRIORITETA U 2019. GODINI U USPOREDBI S REBALANSOM PLANA ZA 2019. GODINU I VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U 2019. GODINI ZA **OPĆINU VIŠKOVO**

Naziv investicije / Točka iz Rebalansa plana poslovanja 2019.	Izvori financiranja (u kn bez lipa)								Izvedeni radovi 2019.
	Naknada za razvoj		Proračun		Hrvatske vode		Ukupno		
	Rebalans plana 2019.	Ostvarenje 2019.	Rebalans plana 2019.	Ostvarenje 2019.	Rebalans plana 2019.	Ostvarenje 2019.	Rebalans plana 2019.	Ostvarenje 2019.	
1	2	3	4	5	6	7	8 (2+4+6)	9 (3+5+7)	10
8.5.7. Projekti vodoopskrbe									
1. Donji Jugi - završetak gradnje vodovodnog ogranka	15.000	14.880					15.000	14.880	14.880
2. Lučići, Zorzići i novi dio Zorzića od kbr. 64-70 - završetak gradnje vodovodnog ogranka	4.500	4.190					4.500	4.190	
3. Garići - Petrolejska - gradnja vodovodnog ogranka	52.000	50.530	345.000	345.735			397.000	396.265	396.265
4. Perčevo - gradnja vodovodnog ogranka	202.000	77.174	503.000	607.000			705.000	684.174	700.270
5. Ronjgi - gradnja vodovodnog ogranka	790.000	789.903					790.000	789.903	789.903
6. Trtni-Juraši - gradnja vodovodnog ogranka	157.000	150.918			208.000	208.165	365.000	359.083	364.132
7. Juraši NN - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	0						0	0	
8. Biškupi - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	0						0	0	
9. Juraši - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	0						0	0	
10. Bezjaki - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	0						0	0	
11. Marinići 29d - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	0						0	0	
12. Stupari kod 40 - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	0						0	0	
13. Stupari-Straža - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	0						0	0	

Naziv investicije / Točka iz Rebalansa plana poslovanja 2019.	Izvori financiranja (u kn bez lipa)								Izvedeni radovi 2019.
	Naknada za razvoj		Proračun		Hrvatske vode		Ukupno		
	Rebalans plana 2019.	Ostvarenje 2019.	Rebalans plana 2019.	Ostvarenje 2019.	Rebalans plana 2019.	Ostvarenje 2019.	Rebalans plana 2019.	Ostvarenje 2019.	
1	2	3	4	5	6	7	8 (2+4+6)	9 (3+5+7)	10
14. Naselje Blažiči - gradnja vodovodnog ogranka	0						0	0	
15. Naselje Marinići - gradnja vodovodnog ogranka	0						0	0	
16. Stupari kod 33 - gradnja vodovodnog ogranka	100	70					100	70	70
17. Marinići 140-142a - gradnja vodovodnog ogranka	0	70					0	70	70
18. Bezjaki 19-24 - gradnja vodovodnog ogranka	0						0	0	
19. Furićevo 62 ABC - gradnja vodovodnog ogranka	100	70					100	70	70
20. Bujki 1-47 - gradnja vodovodnog ogranka	0						0	0	
21. Bujki 18-23 - gradnja vodovodnog ogranka	0						0	0	
22. Donji Jugi do kbr.5 - priprema dokumentacije za gradnju vodoovdnog ogranka (nastavak)	182.000	109.453					182.000	109.453	231.396
23. Saršoni 51-52 - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka (nastavak)	14.000	17.851					14.000	17.851	17.851
24. Gornji Sroki kod 61 - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	28.500	30.377					28.500	30.377	30.377
25. Gornji Sroki 72a i 72 b - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka (nastavak)	15.000	14.777					15.000	14.777	14.777
26. Zorzici-Benaši-Globiči - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka (nastavak)	30.000						30.000	0	

Naziv investicije / Točka iz Rebalansa plana poslovanja 2019.	Izvori financiranja (u kn bez lipa)								Izvedeni radovi 2019.
	Naknada za razvoj		Proračun		Hrvatske vode		Ukupno		
	Rebalans plana 2019.	Ostvarenje 2019.	Rebalans plana 2019.	Ostvarenje 2019.	Rebalans plana 2019.	Ostvarenje 2019.	Rebalans plana 2019.	Ostvarenje 2019.	
1	2	3	4	5	6	7	8 (2+4+6)	9 (3+5+7)	10
27. Saršoni – Centar I - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka (nastavak)	10.500	10.402					10.500	10.402	10.402
28. Saršoni – Centar II - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka (nastavak)	500	10.301					500	10.301	10.301
29. Gornji Sroki kod 66 - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka (nastavak)	0						0	0	
30. Brnasi - Dovičići - nastavak gradnje vodovodnog ogranka	215.000	186.843					215.000	186.843	206.493
31. Ark Mihelić, II faza - nastavak gradnje vodovodnog ogranka	0		47.000	47.031			47.000	47.031	8.721
32. Prijelazni troškovi projektiranja	38.500	38.512					38.500	38.512	70
Ukupno za projekte vodoopskrbe	1.754.700	1.506.321	895.000	999.766	208.000	208.165	2.857.700	2.714.252	2.796.047

Tablica 15: UTROŠENA SREDSTVA U PROJEKTE II. PRIORITETA U 2019. GODINI U USPOREDBI S REBALANSOM PLANA ZA 2019. GODINU I VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U 2019. GODINI ZA **OPĆINU JELENJE**

Naziv investicije / Točka iz Rebalansa plana poslovanja 2019.	Izvori financiranja (u kn bez lipa)								Izvedeni radovi 2019.
	Naknada za razvoj		Proračun		Hrvatske vode		Ukupno		
	Rebalans plana 2019.	Ostvarenje 2019.	Rebalans plana 2019.	Ostvarenje 2019.	Rebalans plana 2019.	Ostvarenje 2019.	Rebalans plana 2019.	Ostvarenje 2019.	
1	2	3	4	5	6	7	8 (2+4+6)	9 (3+5+7)	10
8.5.8. Projekti vodoopskrbe									
1. Baštijani 4 -priprema dokumentacije za građenje	15.000						15.000	0	9.450
2.Podhum 14a-f – gradnja vodovodnog ogranka	0						0	0	
3. Podkilavačka - težačka II faza - početak gradnje vodovodnog ogranka	0						0	0	
4. Planinska 51 - 52 - početak gradnje vodovodnog ogranka	0						0	0	
5. Linčetovo - troškovi po izgradnji vodovodnog ogranka	9.000	5.916					9.000	5.916	5.916
Ukupno za projekte vodoopskrbe	24.000	5.916					24.000	5.916	15.366
8.7.8. Zajednički projekti vodoopskrbe i odvodnje									
1. Prijelazni troškovi projektiranja / Prateći radovi uz EU	5.000	4.848					5.000	4.848	
Ukupno za zajedničke projekte vodoopskrbe i odvodnje	5.000	4.848					5.000	4.848	0
SVEUKUPNO PROJEKTI VODOOPSKRBE I ODVODNJE	29.000	10.764	0	0	0	0	29.000	10.764	15.366

Tablica 16: UTROŠENA SREDSTVA U PROJEKTE II. PRIORITETA U 2019. GODINI U USPOREDBI S REBALANSOM PLANA ZA 2019. GODINU I VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U 2019. GODINI ZA **OPĆINU KLANA**

Naziv investicije / Točka iz Rebalansa plana poslovanja 2019.	Izvori financiranja (u kn bez lipa)								Izvedeni radovi 2019.
	Naknada za razvoj		Proračun		Hrvatske vode		Ukupno		
	Rebalans plana 2019.	Ostvarenje 2019.	Rebalans plana 2019.	Ostvarenje 2019.	Rebalans plana 2019.	Ostvarenje 2019.	Rebalans plana 2019.	Ostvarenje 2019.	
1	2	3	4	5	6	7	8 (2+4+6)	9 (3+5+7)	10
8.5.9. Projekti vodoopskrbe									
1. Kalužica od k.br. 31-38-priprema dokumentacije za gradnju (nastavak)	21.000	4.950					21.000	4.950	13.850
2. Lisac-Vojarna - vodovodni ogranak -priprema dokumentacije za gradnju (nastavak)	30.000	15.540					30.000	15.540	15.540
3. Breza-Pilana Breza vodovodni ogranak -priprema dokumentacije za gradnju (nastavak)	36.500	10.051					36.500	10.051	10.051
4. Klana - Pilana + CS - vodovodni ogranak - priprema dokumentacije za gradnju	0						0	0	
5. Poslovna zona Škalnica - troškovi po izgradnji vodovodnog ogranka	8.975	8.974					8.975	8.974	4.190
Ukupno za projekte vodoopskrbe	96.475	39.515	0	0	0	0	96.475	39.515	43.631

Tablica 17: REKAPITULACIJA UTROŠENIH SREDSTAVA PO IZVORIMA FINANCIRANJA U PROJEKTE VODOOPSKRBE I ODVODNJE II. PRIORITETA PO GRADOVIMA/OPĆINAMA U 2019. GODINI U USPOREDBI S REBALANSOM PLANA ZA 2019. GODINU I IZVRŠENI RADOVI U 2019. GODINE ZA SVAKU JLS

(u kn bez lipa)

Grad/ Općina	Opis	Izvori financiranja (u kn bez lipa)								Izvedeni radovi 2019.
		Naknada za razvoj		Proračun		Hrvatske vode		Ukupno		
		Rebalans plana 2019.	Ostvarenje 2019.	Rebalans plana 2019.	Ostvarenje 2019.	Rebalans plana 2019.	Ostvarenje 2019.	Rebalans plana 2019.	Ostvarenje 2019.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9(3+5+7)	10(4+6+8)	11
Rijeka	Ukupno projekti vodoopskrbe i odvodnje	7.405.270	7.231.207	0	0	14.108.585	14.108.492	21.513.855	21.339.699	2.302.267
Bakar	Ukupno projekti vodoopskrbe i odvodnje	985.070	684.905	0	0	84.000	69.664	1.069.070	754.569	787.244
Kastav	Ukupno projekti vodoopskrbe i odvodnje	1.285.650	1.269.673	0	0	410.875	410.875	1.696.525	1.680.548	1.239.620
Kraljevica	Ukupno projekti vodoopskrbe i odvodnje	790.000	647.492	0	0	0	0	790.000	647.492	612.430
Kostrena	Ukupno projekti vodoopskrbe i odvodnje	1.005.000	628.562	0	0	300.000	300.000	1.305.000	928.562	972.126
Čavle	Ukupno projekti vodoopskrbe i odvodnje	385.500	220.848	0	0	0	0	385.500	220.848	307.848
Viškovo	Ukupno projekti vodoopskrbe	1.754.700	1.506.321	895.000	999.766	208.000	208.165	2.857.700	2.714.252	2.796.047
Jelenje	Ukupno projekti vodoopskrbe i odvodnje	29.000	10.764	0	0	0	0	29.000	10.764	15.366
Klana	Ukupno projekti vodoopskrbe	96.475	39.515	0	0	0	0	96.475	39.515	43.631
SVEUKUPNO PROJEKTI VODOOPSKRBE I ODVODNJE		13.736.665	12.239.287	895.000	999.766	15.111.460	15.097.196	29.743.125	28.336.248	9.076.578

SAŽETAK

8. GRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA I KORIŠTENJE SREDSTAVA NAKNADE ZA RAZVOJ TE OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA

Prioritet	Planirana sredstva (iz svih izvora) po Rebalansu plana za 2019.	Utrošena sredstva (iz svih izvora) ostvarenje za 2019. godinu	% realizacija Rebalansa Plana 2019.	Izvedeni radovi 2019.
I. PRIORITET - PROJEKTI SVIH JLS SUVLASNIKA DRUŠTVA (A.1.)				
vodoopskrba	4.312.000	3.830.481	88,8	4.137.525
otpadna voda	8.146.000	6.034.724	74,1	207.364
zajednički razvojni zahvat vodoopskrbe i otpadne vode	3.425.440	3.154.491	92,1	2.501.735
Ukupno	15.883.440	13.019.697	82,0	6.846.625
I. PRIORITET - EU PROJEKT AGLOMERACIJE RIJEKA (A.2.)				
EU projekt	11.224.000	8.916.137	79,4	10.426.871
Ukupno I. prioritet (A.1.+A.2)	27.107.440	21.935.833	80,9	17.273.495
II. PRIORITET				
Grad/Općina	Planirana sredstva (iz svih izvora) po Rebalansu plana za 2019.	Utrošena / Doznačena sredstva (iz svih izvora) ostvarenje za 2019. godinu	% realizacija Rebalansa Plana 2019.	Izvedeni radovi 2019.
Rijeka	21.513.855	21.339.699	99,2	2.302.267
Bakar	1.069.070	754.569	70,6	787.244
Kastav	1.696.525	1.680.548	99,1	1.239.620
Kraljevica	790.000	647.492	82,0	612.430
Kostrena	1.305.000	928.562	71,2	972.126
Čavle	385.500	220.848	57,3	307.848
Viškovo	2.857.700	2.714.252	95,0	2.796.047
Jelenje	29.000	10.764	37,1	15.366
Klana	96.475	39.515	41,0	43.631
Ukupno II. prioritet	29.743.125	28.336.248	95,3	9.076.578
Sveukupno (I. + II. PRIORITET)	56.850.565	50.272.082	88,4	26.350.073