



Komunalno društvo
VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
za vodoopskrbu i odvodnju Rijeka
Dolac 14, 51000 Rijeka
MB 3331903 OIB 80805858278

T: (051) 353 222 F: (051) 353 207
E: kdvik-rijeka@kdvik-rijeka.hr
www.kdvik-rijeka.hr

**IZVJEŠĆE O
INVESTICIJSKIM AKTIVNOSTIMA DRUŠTVA IZ
VLASTITIH SREDSTAVA
(TOČKA 7. PLANA POSLOVANJA)
I
O GRADNJI KOMUNALNIH VODNIH
GRAĐEVINA I KORIŠTENJU SREDSTAVA
NAKNADE ZA RAZVOJ TE OSTALIH IZVORA
FINANCIRANJA
(TOČKA 8. PLANA POSLOVANJA)
ZA RAZDOBLJE
I-IX.2023. GODINE**

Rijeka, studeni 2023.

SADRŽAJ

7. INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI DRUŠTVA IZ VLASTITIH SREDSTAVA 2

- 7.1. INVESTICIJE DRUŠTVA ZA GRAĐEVINE JAVNE VODOOPSKRBE 3
- 7.3. INVESTICIJE DRUŠTVA ZA GRAĐEVINE JAVNE ODVODNJE 8
- 7.5. OSTALE INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI 11

8. GRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA I KORIŠTENJE SREDSTAVA NAKNADE ZA RAZVOJ TE OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA 12

POVRAT ULOŽENIH SREDSTAVA DRUŠTVA IZ RANIJIH GODINA 13

PROJEKTI PRIJAVLJENI U OKVIRU NACIONALNOG PLANA OPORAVKA I OTPORNOSTI (NPOO)
2021. – 2026. 14

- 1. Projekt „Izgradnja komunalne infrastrukture na području pod nadležnošću KD VIK-a Rijeka“ 14
- 2. Projekt „Izgradnja komunalne infrastrukture na području pod nadležnošću KD VIK-a Rijeka – 2.
dio“16

A.1. RAZVOJNI ZAHVATI VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA OD ZAJEDNIČKOG
INTERESA SVIH JLS SUVLASNIKA DRUŠTVA 18

A.2. RAZVOJNI ZAHVATI VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA OD ZAJEDNIČKOG
INTERESA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE NA PODRUČJU AGLOMERACIJE RIJEKA
(RIJEKA, KASTAV, VIŠKOVO, ČAVLE, JELENJE) – EU PROJEKT - Projekt dogradnje sustava
odvodnje aglomeracije Rijeka sa izgradnjom uređaja za pročišćavanje otpadnih voda – ugovaranje,
pripremni radovi i izgradnja 19

B. RAZVOJNI ZAHVATI VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA OD INTERESA JEDINICA
LOKALNE SAMOUPRAVE FINANCIRANI IZ PRIPADAJUĆEG PREOSTALOG DIJELA NAKNADE ZA
RAZVOJ I OSTALIH IZVORA (II. PRIORITET) 26

SAŽETAK 48

7. INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI DRUŠTVA IZ VLASTITIH SREDSTAVA

U sljedećoj tablici je prikazan pregled utrošenih sredstava i izvedenih radova po tzv. Planu amortizacije koji obuhvaća zamjene i rekonstrukcije te unapređenje objekata i uređaja u cilju osiguranja kvalitete vodnih usluga za razdoblje I-IX.2023. godine u usporedbi s Planom za 2023. godinu.

Tablica 1: Rekapitulacija utrošenih sredstava i izvedenih radova na investicijskim aktivnostima Društva za razdoblje I-IX.2023. godine

(u EUR bez centi)

Točka plana	Opis	Plan 2023.	Utrošena sredstva I-IX.2023.*	Indeks	Izvedeni radovi I-IX.2023.
1	2	3	4	5(4/3)	6
7.1.	VODOOPSKRBA	3.138.000	1.482.305	47,2	1.487.281
7.3.	ODVODNJA	1.495.000	834.394	55,8	834.394
7.5.	OSTALE AKTIVNOSTI	175.000	75.581	43,2	75.581
SVEUKUPNO TOČKA 7.		4.808.000	2.392.280	49,8	2.397.256

Izvori financiranja:			
Sredstva Društva	4.788.000	2.252.485	47,0
Hrvatske vode	0	119.887	-
Privatni investitor	20.000	19.908	99,5

**U iznos utrošenih sredstava uključena je i obveza za plaćanje zadržanog iznosa po situacijama te utrošak sredstava za materijal koji je nabavljen za investicije.*

U nastavku se daje detaljniji prikaz investicijskih aktivnosti Društva za građevine javne vodoopskrbe, javne odvodnje te za ostale aktivnosti koje se odnose za režijsku jedinicu sa planiranim iznosima za 2023. godinu te sa utrošenim sredstvima i izvedenim radovima za razdoblje I-IX.2023. godine.

7.1. INVESTICIJE DRUŠTVA ZA GRAĐEVINE JAVNE VODOOPSKRBE

Tablica 2: Rekapitulacija utrošenih sredstava i izvedenih radova na investicijskim aktivnostima Društva u građevine javne vodoopskrbe za razdoblje I-IX.2023. godine u usporedbi s Planom za 2023. godinu

(u EUR bez centi)

Opis	Plan 2023.	Utrošena sredstva I-IX.2023.*	Indeks	Izvedeni radovi I-IX.2023.
1	2	3	4(3/2)	5
A. ZAMJENE I REKONSTRUKCIJE NA CRPNIM STANICAMA, VODOSPREMAMA, INSTALACIJAMA I UREĐAJIMA	152.600	20.699	13,6	20.699
B. ZAMJENE VODOVODNE MREŽE I OBJEKATA NA VODOVODNOJ MREŽI	405.000	36.546	9,0	28.677
C. POVEĆANJE STANDARDA ODRŽAVANJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA	624.300	79.960	12,8	79.960
D. ZAMJENA DOTRAJALIH ALATNIH STROJEVA I ALATA, INSTRUMENATA, OPREME, NAMJEŠTAJA, VOZILA I DR.	266.800	229.972	86,2	229.972
F. VODOMJERI	265.500	258.759	97,5	271.604
G. INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI IZ PRETHODNIH GODINA KOJE SE PRENOSE U 2023. GODINU	1.423.800	856.370	59,7	856.370
SVEUKUPNO A+B+C+D+F+G	3.138.000	1.482.305	47,2	1.487.281
Izvori financiranja:				
Sredstva Društva	3.138.00	1.362.418	43,4	
Hrvatske vode	0	119.887	-	

*U iznos utrošenih sredstava uključena je i obveza za plaćanje zadržanog iznosa po situacijama te utrošak sredstava za materijal koji je nabavljen za investicije.

Tablica 3: 7.1.A. Zamjene i rekonstrukcije na crpnim stanicama, vodospremama, instalacijama i uređajima

(u EUR bez centi)

R.br.	Objekti	Plan 2023.	Utrošena sredstva I-IX.2023.	Indeks	Izvedeni radovi I-IX.2023.
1	2	3	4	5(4/3)	6
1.	OMOGUĆAVANJE DALJINSKOG UPRAVLJANJA SEKCIJSKIM VENTILIMA NA TRANSPORTNIM CJEVOVODIMA	26.500	0	-	0
2.	IZVOR RJEČINE	13.300	0	-	0
3.	KOMPLEKS VOJSKOVO	39.800	0	-	0
4.	CS STRELJANA	19.900	12.905	64,8	12.905
5.	VS GLAVANI	13.300	7.794	58,6	7.794
6.	HS PAVEKI	39.800	0	-	0
	UKUPNO A.	152.600	20.699	13,6	20.699

Tablica 4: 7.1.B. Zamjena vodovodne mreže i objekata na vodovodnoj mreži*(u EUR bez centi)*

R.br.	Ogranci/Transportni/Tlačni cjevovodi	Plan 2023.	Utrošena sredstva I-IX.2023.	Indeks	Izvedeni radovi I-IX.2023.
1	2	3	4	5(4/3)	6
1.	VO Zoretići Kukuljani (ŽUC)	146.000	6.462	4,4	6.462
2.	VO Ferenci - zamjena (potporni zid)	106.200	2	-	2
3.	Praputnjak - rekonstrukcija kućnih priključaka	6.600	0	-	0
4.	VO Partizanski put, Trsat	300	570	190,1	570
5.	VO Ivana Zaviđića - Mate Balote + RS	66.400	21.642	32,6	21.642
6.	VO Scarpina, rekonstrukcija	79.500	7.869	9,9	0
	UKUPNO B.	405.000	36.546	9,0	28.677

Tablica 5: 7.1.C. Povećanje standarda održavanja vodoopskrbnog sustava*(u EUR bez centi)*

R.br.	Naziv investicije	Plan 2023.	Utrošena sredstva I-IX.2023.	Indeks	Izvedeni radovi I-IX.2023.
1	2	3	4	5(4/3)	6
1	Projektiranje vezano za realizaciju ovog plana, izrada studija, idejnih rješenja i projekata za naredna razdoblja, primjena GIS tehnologije u Katastru vodovoda, uključujući IPO	557.900	50.932	9,1	50.932
1.1.	Aktivnosti vezane uz smanjenje gubitaka (konceptija)	225.600	24.971	11,1	24.971
1.1.1.	VO F. Prešerna i S. Bačića	146.000	0	-	0
1.1.2.	Izgradnja okna kontrolnog vodomjera Svilno	19.900	0	-	0
1.1.3.	Izgradnja okna kontrolnog vodomjera Dražice	19.900	14.546	73,1	14.546
1.1.4.	Izgradnja okna kontrolnog vodomjera Put Srdočen (Pilepčić 2)	19.900	0	-	0
1.1.5.	Izgradnja okna kontrolnog vodomjera Kosi	19.900	10.426	52,4	10.426
1.2.	Alternativni pravac za VS Kastav - projektiranje	66.400	3.152	4,7	3.152
1.3.	Alternativni pravac za VS Hosti - Idejni projekt	4.000	3.600	90,0	3.600
1.4.	Tehničko rješenje povezivanja objekata SVK - VS Brgudi, VS Kantrida, VS Rujevica	4.000	0	-	0
1.5.	Izvedbeni strojarski projekt zamjene crpnih agregata u CS Marinići	9.300	0	-	0
1.6.	Izvedbeni elektro, NUS i strojarski projekt sanacije CS Bakar	33.200	0	-	0
1.7.	Konceptija Viškovo	66.400	1.160	1,7	1.160
1.8.	Izvedbena projektna dokumentacija za fotonaponske elektrane	132.700	13.377	10,1	13.377
1.9.	VO Lorenzov prolaz - zamjena, projektiranje	2.700	17	0,6	17

R.br.	Naziv investicije	Plan 2023.	Utrošena sredstva I-IX.2023.	Indeks	Izvedeni radovi I-IX.2023.
1	2	3	4	5(4/3)	6
1.10.	VO Škalnica	13.300	17	0,1	17
1.11.	VO Dražička ulica, Grpci DN 400 mm	100	3.405	-	3.405
1.12.	VO Švalbina ulica, Bulevard V=140	100	1.188	-	1.188
1.13.	VO Gornji Sroki 17 - 51	100	0	0,0	0
1.14.	RS Bračka	0	46	-	46
2.	Upravljanje poslovnim procesima - integrirani informacijski sustav	66.400	29.027	43,7	29.027
	UKUPNO C.	624.300	79.960	12,8	79.960

Tablica 6: 7.1.D. Zamjena dotrajalih alatnih strojeva i alata, instrumenata, opreme, namještaja, vozila i dr.

(u EUR bez centi)

R.br.	Opis	Plan 2023.	Utrošena sredstva I-IX.2023.	Indeks	Izvedeni radovi I-IX.2023.
1	2	3	4	5(4/3)	6
1.	Vozila	106.200	132.396	124,7	132.396
2.	Oprema, alati i instrumenti	53.100	71.989	135,6	71.989
3.	Informatička oprema	73.000	23.223	31,8	23.223
4.	Namještaj	8.000	2.364	29,5	2.364
5.	Armature za zamjenu na objektima vodoopskrbe	26.500	0	-	0
	UKUPNO D.	266.800	229.972	86,2	229.972

Tablica 7: 7.1.F. Vodomjeri

(u EUR bez centi)

R.br.	Opis	Plan 2023.	Utrošena sredstva I-IX.2023.	Indeks	Izvedeni radovi I-IX.2023.
1	2	3	4	5(4/3)	6
1.	Dobava vodomjera	199.100	118.486	59,5	118.486
2.	Uvođenje vodomjera više klase točnosti s radijskim očitanjem	66.400	20.385	30,7	20.385
3.*	Ugradnja mjernih uređaja na vodozahvatima	0	119.887	-	132.732
	UKUPNO F.	265.500	258.759	97,5	271.604

*Financira se od strane Hrvatskih voda u 100%-tnom iznosu.

Tablica 8: 7.1.G.1. Investicijske aktivnosti iz prethodnih godina koje se prenose u 2023. godinu – zamjene i rekonstrukcije na crpnim stanicama, vodospremama, instalacijama i uređajima

(u EUR bez centi)

R.br.	Objekti	Plan 2023.	Utrošena sredstva I-IX.2023.	Indeks	Izvedeni radovi I-IX.2023.
1	2	3	4	5(4/3)	6
1.	KOMPLEKS VODOCRPILIŠTA ZVIR	13.300	1.040	7,8	1.040
2.	DC ZVIR	132.700	0	-	0
3.	CS KLANA	79.600	1.072	1,3	1.072
4.	CS PLASE	66.400	9.806	14,8	9.806
5.	SANACIJA RADIO KOMUNIKACIJSKOG SUSTAVA OBJEKATA VODOOPSKRBE	13.300	33	0,2	33
6.	VS SOLIN	6.600	0	-	0
7.	VS LISAC	8.000	4.829	60,4	4.829
8.	HS GROHOVO	26.500	3.799	14,3	3.799
9.	CS HRELJIN	106.200	114.710	108,0	114.710
10.	VS PEHLIN	13.300	6.086	-	6.086
11.	CS ZVIR 2	13.300	0	-	0
12.	VS BAKAR	39.800	0	-	0
13.	VS PEĆINICA	19.900	33	0,2	33
14.	VS RUJEVICA	13.300	5.017	37,7	5.309
15.	VS BRDO	13.300	34.776	261,5	34.485
16.	VS SOLIN 2	10.600	11.230	105,9	11.230
17.	CS SARŠONI	39.800	3.072	7,7	3.072
	UKUPNO G.1.	615.900	195.504	30,8	195.504

Tablica 9: 7.1.G.2. Investicijske aktivnosti iz prethodnih godina koje se prenose u 2023. godinu – zamjena vodovodne mreže i objekata na vodovodnoj mreži

(u EUR bez centi)

R.br.	Ogranci/Transportni/Tlačni cjevovodi	Plan 2023.	Utrošena sredstva I-IX.2023.	Indeks	Izvedeni radovi I-IX.2023.
1	2	3	4	5(4/3)	6
1.	VO Kukuljanovo kod VS/CS Kukuljanovo	24.800	19.120	77,1	19.120
2.	Tlačni cjevovod CS Škrljevo-VS Kukuljanovo	524.300	498.041	95,0	498.041
3.	Podhum	97.600	99.355	101,8	99.355
4.	Zamjena vodovoda u ulici Bože Milanovića	84.900	0	-	0

R.br.	Ogranci/Transportni/Tlačni cjevovodi	Plan 2023.	Utrošena sredstva I-IX.2023.	Indeks	Izvedeni radovi I-IX.2023.
1	2	3	4	5(4/3)	6
5.	VO DVD Jelenje	17.100	29.068	170,0	29.068
6.	VO Laginjina (ambulanta), rekonstrukcija	13.300	9	0,1	9
7.	VO Kučkički put, Drenova	13.300	15.274	114,8	15.274
8.	Hosti 92-96	18.600	0	-	0
9.	VO Ivana Luppisa - 1. faza	13.300	0	-	0
10.	Rešetari 65, Kastav	700	0	-	0
	UKUPNO G.2.	807.900	660.866	81,8	660.866
SVEUKUPNO G. (G1+G2)		1.423.800	856.370	59,7	856.370

7.3. INVESTICIJE DRUŠTVA ZA GRAĐEVINE JAVNE ODVODNJE

Tablica 10: Rekapitulacija utrošenih sredstava i izvedenih radova na investicijskim aktivnostima Društva u građevine javne odvodnje za razdoblje I-IX.2023. godine u usporedbi s Planom za 2023. godinu

(u EUR bez centi)

Opis aktivnosti	Plan 2023.	Utrošena sredstva I-IX.2023.*	Indeks	Izvedeni radovi I-IX.2023.
1	2	3	4(3/2)	5
A. ZAMJENE I REKONSTRUKCIJE NA CRPNIM STANICAMA, INSTALACIJAMA I UREĐAJIMA	165.900	35.011	21,1	35.011
B. ZAMJENE KANALIZACIJSKE MREŽE I OBJEKATA NA KANALIZACIJSKOJ MREŽI	350.500	147.866	42,2	147.866
C. POVEĆANJE STANDARDA ODRŽAVANJA KANALIZACIJSKOG SUSTAVA	58.900	18.442	31,3	18.442
D. ZAMJENA I DOBAVA DOTRAJALIH ALATNIH STROJEVA I ALATA, INSTRUMENTATA, OPREME, NAMJEŠTAJA, VOZILA I DR.	428.700	387.200	90,3	387.200
E. UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA - DELTA	132.700	0	-	0
G. INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI IZ PRETHODNIH GODINA KOJE SE PRENOSE U 2023. GODINU	358.300	245.875	68,6	245.875
UKUPNO A+B+C+D+E+G	1.495.000	834.394	55,8	834.394
Izvori financiranja:				
Sredstva amortizacije	1.475.000	814.486	55,2	
Korisnik vodnih usluga	20.000	19.908	99,5	

*U iznos utrošenih sredstava uključena je i obveza za plaćanje zadržanog iznosa po situacijama te utrošak sredstava za materijal koji je nabavljen za investicije.

Tablica 11: 7.3.A. Zamjene i rekonstrukcije na crpnim stanicama, instalacijama i uređajima

(u EUR bez centi)

R.br.	Objekti	Plan 2023.	Utrošena sredstva I-IX.2023.	Indeks	Izvedeni radovi I-IX.2023.
1	2	3	4	5(4/3)	6
1.	Omogućavanje daljinskog nadzora i upravljanja nad objektima	26.500	0	-	0
2.	CS Brodogradilište	33.200	5.648	17,0	5.648
3.	CS Preluk 1	33.200	8.825	26,6	8.825
4.	CS Preluk 2	33.200	5.259	15,8	5.259
5.	CS Sablićevo	13.300	10.253	77,1	10.253
6.	CS 3.Maj	26.500	5.027	19,0	5.027
	UKUPNO A.	165.900	35.011	21,1	35.011

Tablica 12: 7.3.B. Zamjene kanalizacijske mreže i objekata na kanalizacijskoj mreži

(u EUR bez centi)

R.br.	Ogranci/Transportni/Tlačni cjevovodi	Plan 2023.	Utrošena sredstva I-IX.2023.	Indeks	Izvedeni radovi I-IX.2023.
1	2	3	4	5(4/3)	6
1.	Franje Belulovića - rehabilitacija	159.300	3.726	2,3	3.726
2.	Škurinjska cesta - rehabilitacija	92.900	66	0,1	66
3.	Dr. Zdravka Kučića rehabilitacija	78.300	3.726	4,8	3.726
4.*	Prelaganje sanitarnog kolektora na kč. 8113/14 k.o Kastav, Rešetari	20.000	19.943	99,7	19.943
5.	Prihvatna stanica Čavle Mavrinci	0	77.326	-	77.326
6.	Prihvatna stanica Viškovo Mladenici	0	43.078	-	43.078
	UKUPNO B.	350.500	147.866	42,2	147.866

* Izgradnja vodne infrastrukture financirana od strane korisnika vodnih usluga u iznosu od 19.908 eura.

Tablica 13: 7.3.C. Povećanje standarda održavanja kanalizacijskog sustava

(u EUR bez centi)

R.br.	Naziv investicije	Plan 2023.	Utrošena sredstva I-IX.2023.	Indeks	Izvedeni radovi I-IX.2023.
1	2	3	4	5(4/3)	6
1.	Projektiranje vezano za realizaciju ovog plana, izrada studija, idejnih rješenja i projekata za naredna razdoblja, primjena GIS tehnologije u Katastru kanalizacije, uključujući IPO, izrada projektnih rješenja za nadzor nad ispuštima otpadne vode	37.200	15.466	41,6	15.466
1.1.	CS Draga Gušć - EE sanacija	2.700	2.500	92,6	2.500
1.2.	Biodisk Sv.Kuzam - EE sanacija	2.700	0	-	0
1.3.	Zamjena kanalizacija u ulici Dražice - Ivana Čikovića Belog zapad	12.600	33	0,3	33
1.4.	Zamjena/rehabilitacija kanalizacije u ulici Rastočine zapad	12.600	12.233	97,1	12.233
1.5.	Zamjena kanalizacije Draga Brig kod groblja	6.600	0	-	0
1.6.	Izrada elektrotehničkog glavnog projekta na lokaciji Delta (za punionicu električnih vozila)	0	700	-	700
2.	Upravljanje poslovnim procesima - integrirani informacijski sustav	21.700	2.976	13,7	2.976
	UKUPNO C.	58.900	18.442	31,3	18.442

Tablica 14: 7.3.D. Zamjena i dobava dotrajalih alatnih strojeva i alata, instrumenata, opreme, namještaja, vozila i dr.

(u EUR bez centi)

R.br.	Opis	Plan 2023.	Utrošena sredstva I-IX.2023.	Indeks	Izvedeni radovi I-IX.2023.
1	2	3	4	5(4/3)	6
1.	Nabava vozila	13.300	199	1,5	199
2.	Oprema, alati i instrumenti za održavanje odvodnje	13.300	24.680	185,6	24.680
3.	Informatička oprema	53.100	14.587	27,5	14.587
4.	Namještaj	1.300	0	-	0
5.	Nabava kamiona za održavanje kanalizacije	347.700	347.734	100,0	347.734
	UKUPNO D.	428.700	387.200	90,3	387.200

Tablica 15: 7.3.E. Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda – Delta

(u EUR bez centi)

R.br.	Opis	Plan 2023.	Utrošena sredstva I-IX.2023.	Indeks	Izvedeni radovi I-IX.2023.
1	2	3	4	5(4/3)	6
1.	Nabava i montaža opreme, osnovnih sredstava i alata	132.700	0	-	0
	UKUPNO E.	132.700	0	-	0

Tablica 16: 7.3.G.1. Investicijske aktivnosti iz prethodnih godina koje se prenose u 2023. godinu - zamjene i rekonstrukcije na crpnim stanicama, instalacijama i uređajima

(u EUR bez centi)

R.br.	Objekti	Plan 2023.	Utrošena sredstva I-IX.2023.	Indeks	Izvedeni radovi I-IX.2023.
1	2	3	4	5(4/3)	6
1.	CS Dječja bolnica	13.300	12.079	90,8	12.079
2.	CS Kostabela	26.500	8.056	30,4	8.056
3.	CS Milutina Barača	53.100	8.648	16,3	8.648
4.	Biodisk R29	6.600	2.848	43,1	2.848
	UKUPNO G.1.	99.500	31.631	31,8	31.631

Tablica 17: 7.3.G.2. Investicijske aktivnosti iz prethodnih godina koje se prenose u 2023. godinu - zamjena kanalizacijske mreže i objekata na kanalizacijskoj mreži

(u EUR bez centi)

R.b.	Ogranci/Transportni/Tlačni cjevovodi	Plan 2023.	Utrošena sredstva I-IX.2023.	Indeks	Izvedeni radovi I-IX.2023.
1	2	3	4	5(4/3)	6
1.	Zamjena kanalizacije u ulici Bože Milanovića	92.900	0	-	0
2.	J.P.Kamova II faza	13.300	54.389	408,9	54.389
3.	Joakima Rakovca	132.700	139.901	105,4	139.901
4.	Drage Šćitara	7.300	8.321	114,0	8.321
5.	Zamjena kanalizacija u ulici Ivana Čikovića Belog istok	12.600	11.633	92,3	11.633
	UKUPNO G.2.	258.800	214.244	82,8	214.244
SVEUKUPNO G. (G1+G2)		358.300	245.875	68,6	245.875

7.5. OSTALE INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI

Tablica 18: Ostale investicijske aktivnosti

(u EUR bez centi)

Točka plana	Opis aktivnosti		Plan 2023.	Utrošena sredstva I-IX.2023.	Indeks	Izvedeni radovi I-IX.2023.
	1		2	3	4(3/2)	5
7.5.A.	OBNOVA POSLOVNIH PROSTORA	Uređenje i opremanje poslovnih prostora na lokaciji Delta i M. Barača	27.000	8.196	30,4	8.196
7.5.C.	POVEĆANJE STANDARDA	1. Investicije IT software (integrirani informacijski sustav) 2. Izrada dokumentacije (projektiranje)	92.900	39.140	42,1	39.140
7.5.D.	OSTALE ZAMJENE	1. Zamjena i dobava strojeva, alata, namještaja i opreme 2. Zamjena informatičke opreme	55.100	28.245	51,3	28.245
UKUPNO 7.5.			175.000	75.581	43,2	75.581

8. GRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA I KORIŠTENJE SREDSTAVA NAKNADE ZA RAZVOJ TE OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA

Gradnja komunalnih vodnih građevina obuhvaća:

- projekte vodoopskrbe i odvodnje od zajedničkog interesa suvlasnika Društva i od značaja za funkcioniranje i unapređenje sustava vodoopskrbe i odvodnje financirane iz naknade za razvoj i ostalih izvora (I. PRIORITET) i to za:
 - projekte I. prioriteta svih JLS suvlasnika Društva (A.1.) te
 - projekte I. prioriteta - EU Projekt aglomeracije Rijeka (A.2.) koja obuhvaća gradove Rijeku i Kastav te općine Viškovo, Čavle i Jelenje
- projekte vodoopskrbe i odvodnje od interesa za jedinice lokalne samouprave financirane iz pripadajućeg preostalog dijela naknade za razvoj i ostalih izvora (II. PRIORITET).

U sljedećoj tablici se daje rekapitulacija ulaganja za razdoblje I-IX.2023. godine u gradnju komunalnih vodnih građevina po izvorima financiranja za projekte I. i II. prioriteta.

Tablica 19: REKAPITULACIJA OSTVARENIH ULAGANJA U PROJEKTE I. i II. PRIORITETA PO IZVORIMA FINANCIRANJA ZA RAZDOBLJE I-IX.2023. GODINE U USPOREDBI S PLANOM ZA 2023. GODINU

(u EUR bez centi)

Opis	Izvori financiranja							Ukupno 2023.
	Naknada za razvoj vodoop. i odvodnje	Naknada za razvoj odvodnje Grobnik - Klana	Državni proračun	Hrvatske vode	EU sredstva	Drugi izvor financiranja (kredit, privatni investitor)	Proračun JLS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (2+3+4+5+6+7+8)
Projekti I. prioriteta (A.1.)								
Plan 2023	745.200	424.700		442.600				1.612.500
Ostvarenje I-IX.2023.	110.476	174.978		189.394				474.848
Projekti I. prioriteta (A.2.)								
Plan 2023	170.800		7.414.300	7.414.300	50.314.200	5.308.900		70.622.500
Ostvarenje I-IX.2023.	202.842		1.197.339	1.197.339	8.125.320	768.912		11.491.753
Ukupno projekti I. prioriteta (A.1.+A.2.)								
Plan 2023	916.000	424.700	7.414.300	7.856.900	50.314.200	5.308.900	0	72.235.000
Ostvarenje I-IX.2023.	313.319	174.978	1.197.339	1.386.733	8.125.320	768.912	0	11.966.601
Projekti II. prioriteta								
Plan 2023	4.373.700			1.408.500	4.902.100		1.170.200	11.854.500
Ostvarenje I-IX.2023.	1.132.767			7.168		39.294	1.935.818	3.115.047
Sveukupno projekti I. i II. prioriteta								
Plan 2023	5.289.700	424.700	7.414.300	9.265.400	55.216.300	5.308.900	1.170.200	84.089.500
Ostvarenje I-IX.2023.	1.446.086	174.978	1.197.339	1.393.900	8.125.320	808.206	1.935.818	15.081.649

POVRAT ULOŽENIH SREDSTAVA DRUŠTVA IZ RANIJIH GODINA

Društvo je u razdoblju I-IX.2023. godine ostvarilo povrat utrošenih sredstava iz ranijih godina za imovinsko-pravnu pripremu, projektiranje odnosno izvedene radove i izvršene usluge u ukupnom iznosu od **389.333 eura**.

Povrat uložених sredstava Društva iz ranijih godina ostvaren je kroz:

- prvi zahtjev za doznaku sredstava po Ugovoru o sufinanciranju provedbe EU projekta JPF.2020.6.540 u iznosu od **132.723 eura** koja su odobrena u sklopu Programa sufinanciranja provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini. Društvo je predmetni ugovor potpisalo s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije krajem 2021. godine, a kojim se dodjeljuju bespovratna sredstva u dijelu koji obuhvaća troškove koje je Društvo temeljem Ugovora o EU projektu dužno osigurati iz vlastitih izvora u provedbi projekta,
- Doznaku sredstava sukladno ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO) 2021. – 2026. za projekt „Izgradnja komunalne infrastrukture na području pod nadležnošću KD VIK-a Rijeka“ u iznosu od **217.040 eura**,
- EU projekt - „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka“ u iznosu od **39.570 eura**.

U sljedećoj tablici daje se pregled ostvarenih povrata sredstava Društva po ugovorima i po novim izvorima financiranja.

Tablica 20: POVRAT ULOŽENIH SREDSTAVA DRUŠTVA U RAZDOBLJU I-IX.2023. GODINE PO IZVORIMA FINANCIRANJA KOJA SU UTROŠENA U PERIODU **01.01.2014. - 31.12.2022.** U PROJEKTE I. I II. PRIORITETA

(u EUR bez centi)

Povrat uložених sredstava Društva u razdoblju I-IX.2023. godine po izvorima financiranja koja su utrošena u periodu 01.01.2014. - 31.12.2022. godine				
Popis ugovora	EU sredstva	Sredstva državnog proračuna	Hrvatske vode	Ukupno
1	2	3	4	5(2+3+4)
1. Ugovor o sufinanciranju provedbe EU projekta JPF.2020.6.540		132.723		132.723
1. Krešimirova ulica - radovi zajedno s HC - 1. faza		132.723		132.723
2. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. za projekt "Izgradnja komunalne infrastrukture na području pod nadležnošću KD VIK-a Rijeka"	192.926		24.114	217.040

Povrat uložених sredstava Društva u razdoblju I-IX.2023. godine po izvorima financiranja koja su utrošena u periodu 01.01.2014. - 31.12.2022. godine				
Popis ugovora	EU sredstva	Sredstva državnog proračuna	Hrvatske vode	Ukupno
1	2	3	4	5(2+3+4)
1. CS Brajdica na Pećinama	1.692		211	1.903
2. Vodoopskrba naselja Melnice u Gradu Bakru – II.b faza	141.541		17.692	159.233
3. Kanalizacijski ogranak Gorica	49.693		6.211	55.904
3. Ugovor o sufinanciranju EU projekta aglomeracije Rijeka	30.563	4.504	4.504	39.570
1. Rotor Viškovo centar - radovi zajedno s ŽUC-om	8.640	1.273	1.273	11.186
2. Nadzor nad izgradnjom sustava odvodnje	2.948	434	434	3.818
3. Upravljanje projektom JPP - djelatnici Društva	13.980	2.060	2.060	18.100
4. Informiranje i vidljivost	4.994	736	736	6.466
Ukupno (1+2+3)	223.489	137.227	28.618	389.333

PROJEKTI PRIJAVLJENI U OKVIRU NACIONALNOG PLANA OPORAVKA I OTPORNOSTI (NPOO) 2021. – 2026.

1. Projekt „Izgradnja komunalne infrastrukture na području pod nadležnošću KD VIK-a Rijeka“

Društvo je projekt „Izgradnja komunalne infrastrukture na području pod nadležnošću KD VIK-a Rijeka“ prijavilo krajem 2021. godine na poziv Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za financiranje provedbe već započetih investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO) 2021. – 2026.

Projektom su obuhvaćeni vodoopskrba naselja Melnice – II.b dio građevine, crpna stanica sanitarnih otpadnih voda CS Brajdica – Pećine i kanalizacijski ogranak Gorica. Ukupni prihvatljivi troškovi projekta iznose 2.303.727 eura od čega će se 1.842.982 eura (80%) financirati bespovratnim sredstvima EU, a Hrvatske vode i KD VIK će sufinancirati projekt svaki sa iznosom od 230.372 eura (10% i 10%).

Po navedenom projektu je za razdoblje I-IX.2023. godine odobreno 241.155 eura.

U sljedećoj tablici daje se prikaz odobrenih sredstava za razdoblje I-IX.2023. godine po investicijama.

Tablica 21: ODOBRENA SREDSTVA ZA PROJEKT „IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU POD NADLEŽNOŠĆU KD VIK -A RIJEKA „ U OKVIRU NPOO ZA RAZDOBLJE I-IX.2023.PO ZAHTEJEVIMA ZA NADOKNADU SREDSTAVA PO INVESTICIJAMA

(u EUR bez centi)

Naziv investicije	Priznato po ZNS I-IX.2023.	Novi izvori financiranja		
		EU sredstva	Naknada za razvoj	Hrvatske vode
1	2(3+4+5)	3	4	5
1.Vodoopskrba naselja Melnice u Gradu Bakru - II faza	176.925	141.541	17.692	17.692
2.CS Brajdica na Pećinama	2.115	1.692	211	211
3.Kanalizacijski ogranak Gorica	62.116	49.693	6.211	6.211
Ukupno	241.155	192.926	24.115	24.115

Sveukupno odobrena sredstva po zahtjevima za nadoknadu sredstava u okviru NPOO od 2021. godine do 30.09.2023. godine iznose 2.033.770 eura od čega je iz sredstava EU fonda financirano 1.627.016 eura i po 203.377 eura iz sredstava Hrvatskih voda i naknade za razvoj (prikupljene na području JLS na kojem se izvodi projekt).

U sljedećoj tablici daje se prikaz sveukupno odobrenih sredstava po zahtjevima za nadoknadu sredstava od 2021. godine do 30.09.2023. godine po investicijama te novi izvori financiranja.

Tablica 22: UKUPNO ODOBRENA SREDSTVA ZA PROJEKT „IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU POD NADLEŽNOŠĆU KD VIK -A RIJEKA „PO ZAHTEJEVIMA ZA NADOKNADU SREDSTAVA U OKVIRU NPOO OD 2021. GODINE DO 30.09.2023. GODINE

(u EUR bez centi)

Naziv investicije	Priznato po ZNS u 2021. i 2022. godini	Priznato po ZNS I-IX. 2023.	Sveukupno odobreno po ZNS od 2021.- 30.09.2023.	Novi izvori financiranja		
				EU sredstva	Naknada za razvoj	Hrvatske vode
1	2	3	4(5+6+7)	5	6	7
1.Vodoopskrba naselja Melnice u Gradu Bakru - II faza	1.393.883	176.925	1.570.808	1.256.646	157.081	157.081
2.CS Brajdica na Pećinama	394.744	2.115	396.859	317.487	39.686	39.686
3.Kanalizacijski ogranak Gorica	3.988	62.116	66.104	52.883	6.610	6.610
Ukupno	1.792.615	241.155	2.033.770	1.627.016	203.377	203.377

2. Projekt „Izgradnja komunalne infrastrukture na području pod nadležnošću KD VIK-a Rijeka – 2. dio“

Početkom 2022. godine objavljen je novi poziv Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za financiranje provedbe investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO) 2021. – 2026. te je Društvo prijavilo projekt „**Izgradnja komunalne infrastrukture na području pod nadležnošću KD VIK-a Rijeka – 2. dio**“.

Projektom je obuhvaćena: vodoopskrba u Podsustavima Pehlin – Turnić, Kantrida – Zamet, Sušačka Draga, te naseljima Mladenići – Viškovo i Marinići 1-2, a koji bi se trebali izvoditi paralelno uz EU projekt aglomeracije Rijeka, izgradnja vodovodnih ogranaka u Jurčićevoj ulici i ulici Gorica 2. dio, vodoopskrba naselja Melnice II.a dio građevine, izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda grada Bakra uz koje će se izvoditi i radovi na vodoopskrbi te izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i podmorskog ispusta u gradu Bakru.

Ukupni prihvatljivi troškovi projekta iznose 9.758.799 eura od čega će se 7.807.039 eura (80%) financirati bespovratnim sredstvima EU, a preostali iznos od 1.951.760 eura (20%) će se sufinancirati u iznosu od 975.880 eura (50%) iz sredstava Hrvatskih voda, 744.582 eura (38,15%) iz sredstava Grada Bakra te 231.298 eura (11,85%) iz sredstava KD VIK-a.

Društvo je za razdoblje I-IX.2023. godine podnijelo dva zahtjeva za doznaku sredstava te je po njima odobreno 2.406.031 eura. Odobrena sredstva se odnose na izgradnju sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda i podmorskog ispusta u gradu Bakru, a budući da je navedeni projekt financiran iz sredstava proračuna grada Bakra, Društvo je izvršilo povrat sredstava u njihov proračun u iznosu od 2.349.004 eura.

Tablica 23: UKUPNO ODOBRENA SREDSTVA ZA PROJEKT „IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU POD NADLEŽNOŠĆU KD VIK -A RIJEKA - 2. DIO“ PO ZAHTJEVIMA ZA NADOKNADU SREDSTAVA U OKVIRU NPOO DO 30.09.2023. GODINE

(u EUR bez centi)

Naziv investicije	Priznato po ZNS za razdoblje I-IX.2023.	Novi izvori financiranja			
		EU sredstva	Naknada za razvoj KD VIK	Proračun grad Bakar	Hrvatske vode
1. Sustav odvodnje Bakar, UPOV Bakar i Podmorski ispust Bakar ZNS 1	110.461	88.369	2.618	8.428	11.046
2. Sustav odvodnje Bakar, UPOV Bakar i Podmorski ispust Bakar ZNS 2	2.295.570	1.836.456	54.408	175.149	229.557
Ukupno	2.406.031	1.924.824	57.026	183.577	240.603

U sljedećoj tablici se daje pregled utrošenih sredstava naknade za razvoj vodoopskrbe i odvodnje u projekte I. i II. prioriteta te naknade za razvoj odvodnje Grobnik – Klana po jedinicama lokalne samouprave.

Tablica 24: RASPORED UTROŠENIH SREDSTAVA NAKNADE ZA RAZVOJ VODOOPSKRBE I ODVODNJE U PROJEKTE I. I II. PRIORITETA TE NAKNADE ZA RAZVOJ ODVODNJE GROBNIK – KLANA PO JLS ZA RAZDOBLJE I-IX.2023. GODINE

(u EUR)

Jedinica lokalne samouprave	Utrošena sredstva naknade za razvoj u projekte vodoopskrbe i odvodnje					Utrošena sredstva naknade za razvoj odvodnje Grobnik - Klana	Sveukupno utrošena sredstva naknade
	I prioritet A.1	I prioritet A.2	Ukupno	II prioritet	Sveukupno		
1	2	3	4 (2+3)	5	6 (4+5)	7	8 (6+7)
Grad Rijeka	69.622,18	122.577,59	192.199,77	627.874,93	820.074,70	121.172,52	941.247,22
Grad Bakar	5.037,72	0,00	5.037,72	77.903,83	82.941,55	8.993,89	91.935,44
Grad Kastav	4.960,39	15.253,73	20.214,12	51.112,70	71.326,82	8.486,45	79.813,27
Grad Kraljevica	2.651,43	0,00	2.651,43	345,00	2.996,43	4.601,93	7.598,36
Općina Čavle	3.292,19	16.450,50	19.742,69	49.521,62	69.264,31	5.616,80	74.881,11
Općina Jelenje	2.297,91	24.199,09	26.497,00	106.287,85	132.784,85	3.919,52	136.704,37
Općina Klana	740,19	0,00	740,19	62,38	802,57	1.277,34	2.079,91
Općina Kostrena	14.174,12	0,00	14.174,12	117.276,41	131.450,53	7.716,55	139.167,08
Općina Viškovo	7.700,21	24.361,34	32.061,55	102.382,72	134.444,27	13.193,37	147.637,64
UKUPNO:	110.476,34	202.842,25	313.318,59	1.132.767,44	1.446.086,03	174.978,37	1.621.064,40

A.1. RAZVOJNI ZAHVATI VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA OD ZAJEDNIČKOG INTERESA SVIH JLS SUVLASNIKA DRUŠTVA

Tablica 25: UTROŠENA SREDSTVA U PROJEKTE I. PRIORITETA **SVIH JLS SUVLASNIKA DRUŠTVA (A.1.)** ZA RAZDOBLJE I-IX.2023. GODINE U USPOREDBI S PLANOM ZA 2023. GODINU I VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA ZA RAZDOBLJE I-IX. 2023. GODINE

(u EUR bez centi)

Točka plana	Razvojni zahvat	Plan 2023.	Ostvarenje I-IX.2023.	Indeks	Izvedeni radovi I-IX.2023.
1	2	3	4	5(4/3)	6
8.1.Vodoopskrba					
8.1.1.	Vodoopskrba visinske zone Kostrena - noveliranje izrađene projektne dokumentacije za Kompleks vodocrpilišta Martinšćica i priprema dokumentacije za početak realizacije	66.400	265	0,4	0
	naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	66.400	265	0,4	
8.1.2.	Izrada projektne dokumentacije : - Dogradnja vodoopskrbnog podsustava na području Grobinštine (preklapanje s EU projektom aglomeracije Rijeka) - završetak izrade glavnih projekata i rješavanje imovinsko pravnih odnosa	132.800	4.336	3,3	3.931
	naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	119.500	4.336	3,6	
	Hrvatske vode	13.300	0	-	
8.1.3.	Vodoopskrbni sustav područja Streljana-Kastav-Klana na području gradnje ceste D 427 - III etapa gradnje - financijski završetak investicije	118.100	220	0,2	220
	naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	118.100	220	0,2	
8.2.Odvodnja					
8.2.1.	Kanalizacija Grobnik - kreditne obveze	663.600	333.905	50,3	0
	naknada za razvoj odvodnje Grobnik - Klana	331.800	169.267	51,0	
	Hrvatske vode	331.800	164.638	49,6	
8.2.2.	Sanitarni kolektor u sklopu gradnje 4. faze I.etape te II. i III. etape državne ceste D 427 Čvor Marčelji (nova A7) - Viškovo - Čvor Rujevica (A7) - financijski završetak investicije	256.200	0	-	0
	naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	256.200	0	-	
8.2.3.	Aglomeracija Klana – nastavak izrade projektne dokumentacije	92.900	5.712	6,1	757
	naknada za razvoj odvodnje Grobnik - Klana	92.900	5.712	6,1	
8.3. Zajednički projekti vodoopskrbe i odvodnje					

Točka plana	Razvojni zahvat	Plan 2023.	Ostvarenje I-IX.2023.	Indeks	Izvedeni radovi I-IX.2023.
1	2	3	4	5(4/3)	6
8.3.1.	EU projekti - pripremna dokumentacija za EU fondove: -aglomeracija Rijeka (Rijeka, Kastav, Viškovo, Čavle, Jelenje), -aglomeracija Kostrena (Bakar – Kostrena), -aglomeracija Kostrena (Bakar – Kostrena) – grad Bakar i -aglomeracija Kraljevica	282.500	130.411	46,2	110.711
	naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	185.000	105.655	57,1	
	Hrvatske vode	97.500	24.756	25,4	
	Izvori financiranja				
	naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	745.200	110.476	14,8	115.618
	naknada za razvoj odvodnje Grobnik - Klana	424.700	174.978	41,2	
	Hrvatske vode	442.600	189.394	42,8	
	SVEUKUPNO ZA RAZVOJNE ZAHVATE VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA (I. PRIORITET)	1.612.500	474.848	29,4	

A.2. RAZVOJNI ZAHVATI VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA OD ZAJEDNIČKOG INTERESA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE NA PODRUČJU AGLOMERACIJE RIJEKA (RIJEKA, KASTAV, VIŠKOVO, ČAVLE, JELENJE) – EU PROJEKT - *Projekt dogradnje sustava odvodnje aglomeracije Rijeka sa izgradnjom uređaja za pročišćavanje otpadnih voda – ugovaranje, pripremni radovi i izgradnja*

Projekt "Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka" obuhvaća projektiranje i izgradnju uređaja drugog stupnja pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Rijeka (UPOV Rijeka), izgradnju transportnih kolektora i optimizaciju postojećeg sustava odvodnje, proširenje sustava odvodnje, te izgradnju/rekonstrukciju vodovodne mreže na području aglomeracije Rijeka.

U 2023. godini nastavljeno je izvođenje radova na sustavu odvodnje i to na: LOT A: Izgradnja transportnih kolektora i optimizacija postojećeg sustava odvodnje Rijeka zapad i LOT E: Proširenje Viškovo. Također u 2023. započeli su radovi na LOT-u C i D, a krajem 2023. u planu je isplata avansa za radove na LOT-u B.

Početkom travnja ugovoreni su radovi za rekonstrukciju i dogradnju sustava odvodnje otpadnih voda i poboljšanje postojećeg sustava odvodnje faza II. Adamićeva ulica te su se radovi počeli izvoditi u rujnu, a izvođaču je prethodno isplaćen i predujam.

U srpnju je potpisan ugovor za izvođenje radova na rekonstrukciji ulice Vjekoslava Dukića i izgradnji vodno komunalne infrastrukture.

U 2023. godini nastavljena je prva faza po ugovoru za izgradnju UPOV-a koja se odnosi na projektiranje, istražne radove, ishodenje dozvola, uspostavu gradilišta i sl.

Usluge nadzora nad izgradnjom sustava odvodnje vrše se sukladno dinamici izvršenja za potpisane ugovore kao i usluge nadzora nad izgradnjom UPOV-a, a na isti način se izvršavaju i usluge upravljanja projektom te usluge informiranja i vidljivosti.

Ugovor za nabavu opreme za održavanje sustava odvodnje potpisan je u veljači 2023., te je započela isporuka gospodarskih vozila i obuka osoblja naručitelja.

Utrošena sredstva za projekt „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka“ u 2023. godini iznose 11.446.052 eura.

Za dodatne usluge i ostale troškove projekta utrošeno je tijekom 2023. godine 27.119 eura sredstva naknade za razvoj.

Sveukupni utrošeni iznos za 2023. godinu iznosi 11.473.171 euro.

U Društvu je od svibnja 2019. godine osnovana Jedinica za provedbu projekta sufinanciranog sredstvima EU fondova „Poboljšanje vodno – komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka“ te su troškovi plaća, putni i ostali troškovi (službena putovanja i obilasci gradilišta, nabava osobnih računala i dr.) internog osoblja za provedbu projekta obuhvaćeni Studijom izvodljivosti te se sufinanciraju iz sredstava EU projekta.

- **SREDSTVA PO UGOVORU O SUFINANCIRANJU EU PROJEKTA AGLOMERACIJE RIJEKA**

Društvu su po podnesenim zahtjevima za nadoknadom sredstava za razdoblje I-IX. 2023. godine putem sustava eFondovi odobrena sredstva u ukupnom iznosu od 11.433.785 eura od čega je udio KD VIK-a u sufinanciranju iz naknade za razvoj vodoopskrbe i odvodnje onih JLS na čijem se području projekt izvodi i sredstava kredita 874.216 eura, a ostatak od 10.559.569 eura je isplaćen iz sredstava EU fonda, Hrvatskih voda i sredstava državnog proračuna sukladno ugovorenim financijskim udjelima.

Od ukupno odobrenog iznosa kroz zahtjeve za nadoknadu sredstava za razdoblje I-IX.2023. godine, iznos od 11.433.785 eura se odnosi na prihvatljive troškove projekta nastale (plaćene) I-IX.2023. godine, a iznos od 42.846 eura se odnosi na ulaganja koja su nastala u razdoblju od 01.01.2014. do 31.12.2022. godine, te je Društvo ostvarilo povrat sredstava u iznosu od 39.570 EUR-a, a razlika od 3.276 eura se sufinancira iz sredstva kredita.

Sveukupno odobrena sredstva po zahtjevima za nadoknadu sredstava od 2018. do 30.09.2023. godine iznose 30.756.859 eura od čega je udio KD VIK-a u sufinanciranju iz naknade za razvoj vodoopskrbe i odvodnje i kreditnih sredstava 2.351.641 eura, a ostatak je isplaćen sukladno ugovorenim financijskim udjelima: 28.405.218 eura iz sredstava EU fonda, Hrvatskih voda i sredstava državnog proračuna.

U sljedećoj tablici daje se prikaz odobrenih sredstava u razdoblju I-IX.2023. godine po aktivnostima putem zahtjeva za nadoknadom sredstava.

Tablica 26: REKAPITULACIJA ODOBRENIH SREDSTAVA PO ZAHTJEVIMA ZA NADOKNADOM SREDSTAVA PUTEM SUSTAVA eFONDOVI ZA RAZDOBLJE I-IX.2023. GODINE

(u EUR bez centi)

Prijavljeno u Zahtjeve za nadoknadom sredstava za razdoblje I-IX.2023. godine (ZNS br. 31-37)	Ukupno potraživani iznos u I-IX.2023.	Rezultat verifikacije	
		Verificirani	Nepriзнati
		trošak (odobreni)	trošak (izuzeti)
1	2 (3+4)	3	4
1. Prijavljeno u ZNS za razdoblje I-IX.2023. godine, a odnosi se na ulaganja Društva u razdoblju 01.01.2014.-31.12.2022.	42.846	42.846	-
1.1. Rotor Viškovo centar - radovi zajedno s ŽUC-om	12.113	12.113	-
1.2. Nadzor nad izgradnjom sustava odvodnje	4.133	4.133	-
1.3. Upravljanje projektom JPP - djelatnici Društva	19.599	19.599	-
1.4. Informiranje i vidljivost	7.001	7.001	
2. Prijavljeno u ZNS za razdoblje I-IX.2023. godine, a odnosi se na izvedene radove, izvršene usluge i plaćene predujmove do 30.09.2023. godine	11.425.643	11.390.940	34.704
2.1. Radovi - LOT A: Rijeka Zapad	3.226.269	3.226.269	
2.2. Radovi - LOT C: Proširenje Rijeka	3.711.028	3.711.028	
2.3. Radovi - LOT D: Proširenje Kastav	232.125	232.125	
2.4. Radovi- LOT E: Proširenje Viškovo	602.230	602.230	
2.5. Adamićeva ulica - radovi i nadzor nad radovima sa HC – 2.faza	650.164	650.164	
2.6. Radovi na rotoru Viškovo	2.658	2.658	
2.7. Izgradnja UPOV-a Delta	1.648.460	1.613.756	34.704
2.8. Nabava opreme	658.916	658.916	
2.9. Nadzor nad izgradnjom sustava odvodnje	93.077	93.077	
2.10. Nadzor UPOV	105.021	105.021	
2.11. Upravljanje projektom - vanjska jedinica	415.116	415.116	
2.12. Upravljanje projektom JPP - djelatnici Društva	33.548	33.548	
2.13. Informiranje i vidljivost	47.031	47.031	
Ukupno	11.468.489	11.433.785	34.704

Udjeli u sufinanciranju sveukupno prihvatljivih (odobrenih) troškova za razdoblje I-IX.2023. godine koji iznose 11.433.785 EUR-a, a koji su odobreni putem sustava eFondovi su:

- EU sredstva.....8.155.883 EUR
- sredstva državnog proračuna..... 1.201.843 EUR
- sredstva Hrvatskih voda..... 1.201.843 EUR
- sredstva kredita i KD VIK (naknada za razvoj).....874.216 EUR

U sljedećoj tablici daje se rekapitulacija utrošenih sredstava za razdoblje I-IX.2023. godine po izvorima financiranja i povrat uloženi sredstava Društva iz prethodnih godina za projekt I. prioriteta - EU projekt aglomeracije Rijeka (A.2.) u usporedbi s Planom za 2023. godinu i vrijednost izvedenih radova za razdoblje I-IX. 2023. godine.

Tablica 27: REKAPITULACIJA UTROŠENIH SREDSTAVA U PROJEKTE I. PRIORITETA **EU PROJEKT AGLOMERACIJE RIJEKA (A.2.)** I POVRAT ULOŽENIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA PO IZVORIMA FINANCIRANJA ZA RAZDOBLJE I-IX. 2023. GODINE U USPOREDBI S PLANOM ZA 2023. GODINU I VRIJEDNOST IZVEDENIH RADOVA I-IX. 2023. GODINE

(u EUR bez centi)

Točka plana	Razvojni zahvat	Plan 2023.	Utrošena sredstva I-IX.2023.	Povrat uložениh sredstava putem sustava eFondovi za ulaganja 2014-2022. godine	Ukupno I-IX.2023.	Izvedeni radovi I-IX.2023.
1	2	3	4	5(4/3)	6	7
8.4.1.	EU projekt: -Projekt dogradnje sustava odvodnje aglomeracije Rijeka sa izgradnjom uređaja za pročišćavanje otpadnih voda – ugovaranje, pripremni radovi i izgradnja - aglomeracija Rijeka (Rijeka, Kastav, Viškovo, Čavle, Jelenje)	70.596.000	11.473.171	172.293	11.645.464	9.886.430
	EU fond	50.314.200	8.125.320	30.563	8.155.883	
	Hrvatske vode	7.414.300	1.197.339	4.504	1.201.843	
	Državni proračun	7.414.300	1.197.339	137.227	1.334.566	
	drugi izvori financiranja (kredit)	5.308.900	768.912	0	768.912	
	naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	144.300	184.260	0	184.260	
8.4.2.	Bankarski troškovi kredita vezani za realizaciju EU projekta	26.500	18.582	0	18.582	18.582
	naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	26.500	18.582	0	18.582	
	Izvori financiranja:					
	EU sredstva	50.314.200	8.125.320	30.563	8.155.883	9.905.012
	Hrvatske vode	7.414.300	1.197.339	4.504	1.201.843	
	Državni proračun	7.414.300	1.197.339	137.227	1.334.566	
	Drugi izvori financiranja (kredit)	5.308.900	768.912	0	768.912	
	Naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	170.800	202.842	0	202.842	
	SVEUKUPNO ZA RAZVOJNE ZAHVATE I. PRIORITETA - EU PROJEKT AGLOMERACIJE RIJEKA	70.622.500	11.491.753	172.293	11.664.046	

Pregled provedbenih elemenata aglomeracije Rijeka s planiranim vrijednostima po Planu za 2023. godinu, utrošenim sredstvima, povratom uložениh sredstava te izvedenim radovima za razdoblje I-IX.2023. godine je prikazan u sljedećoj tablici.

Tablica 28: REALIZACIJA EU PROJEKTA – AGLOMERACIJE RIJEKA ZA RAZDOBLJE I-IX.2023. GODINE PO PROVEDBENIM ELEMENTIMA
(TOČKA 8.4.1)

(u EUR bez centi)

Točka plana	EU PROJEKT - AGLOMERACIJA RIJEKA	Plan 2023.	Utrošena sredstva I-IX.2023.	Povrat utrošenih sredstava Društva putem sustava e fondovi za ulaganja 2014. - 2022.	Ukupno I-IX.2023.	Izvedeni radovi I-IX.2023.
1	2	3	4	5	6(4+5)	7
8.4.1.1.1.	LOT A. IZGRADNJA TRANSPORTNIH KOLEKTORA I OPTIMIZACIJA POSTOJEĆEG SUSTAVA ODVODNJE RIJEKA ZAPAD	12.449.400	3.226.269		3.226.269	3.636.746
8.4.1.1.2.	LOT B. IZGRADNJA TRANSPORTNIH KOLEKTORA I OPTIMIZACIJA POSTOJEĆEG SUSTAVA ODVODNJE RIJEKA ISTOK	6.822.000				0
8.4.1.1.3.	LOT C. PROŠIRENJE RIJEKA	6.994.500	3.711.028		3.711.028	1.263.192
8.4.1.1.4.	LOT D. PROŠIRENJE KASTAV	5.242.600	232.125		232.125	452.147
8.4.1.1.5.	LOT E. PROŠIRENJE VIŠKOVO	4.406.400	602.230		602.230	642.700
8.4.1.1.6.	LOT F. PROŠIRENJE ČAVLE	4.751.500				0
8.4.1.1.7.	LOT G. PROŠIRENJE JELENJE	4.167.500				0
8.4.1.1.8.	KREŠIMIROVA ULICA - radovi i nadzor nad radovima zajedno s HC -1. faza	300		132.723	132.723	0
	radovi	200		132.723	132.723	0
	nadzor	100				0
8.4.1.1.9.	ADAMIĆEVA ULICA - radovi i nadzor nad radovima zajedno s HC - 2. faza	6.591.200	650.164		650.164	366.507
	radovi	6.501.600	650.164		650.164	365.463
	nadzor	89.600				1.044
8.4.1.1.10.	ROTOR VIŠKOVO CENTAR zajedno s ŽUC	54.800	5.299	11.186	16.485	1.603
	radovi	53.100	3.585	11.186	14.771	1.603
	nadzor	1.700	1.714		1.714	0
8.4.1.1.11.	Rekonstrukcija ulice Vjekoslava Dukića i izgradnja vodo-komunalne infrastrukture	398.200				0
	radovi	398.200				0
	UKUPNO IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE:	51.878.400	8.427.115	143.909	8.571.025	6.362.895

Točka plana	EU PROJEKT - AGLOMERACIJA RIJEKA	Plan 2023.	Utrošena sredstva I-IX.2023.	Povrat utrošenih sredstava Društva putem sustava e fondovi za ulaganja 2014. - 2022.	Ukupno I-IX.2023.	Izvedeni radovi I-IX.2023.
1	2	3	4	5	6(4+5)	7
8.4.1.2.	LOT H. IZGRADNJA UPOV					
	Izgradnja UPOV Delta	15.263.100	1.648.461		1.648.461	2.111.384
8.4.1.3.	NABAVA OPREME					0
	Nabava opreme	1.659.000	659.181		659.181	657.456
8.4.1.4.	USLUGE NADZORA					0
8.4.1.4.1.	Nadzor nad izgradnjom sustava odvodnje	265.400	103.715	3.818	107.533	106.356
8.4.1.4.2.	Nadzor nad izgradnjom UPOV	623.800	108.098		108.098	105.021
8.4.1.5.	USLUGE UPRAVLJANJA PROJEKTOM					0
8.4.1.5.1.	Upravljanje projektom JPP- vanjski stručnjaci	557.400	415.116		415.116	415.116
8.4.1.5.2.	Upravljanje projektom JPP - djelatnici Društva	132.700	35.046	18.100	53.146	99.912
8.4.1.6.	USLUGE VIDLJIVOST					0
8.4.1.6.1.	Informiranje i vidljivost	79.600	49.320	6.466	55.786	0
8.4.1.7.	OSTALI TROŠKOVI					0
8.4.1.7.1.	Dorada tendera za UPOV	0				0
8.4.1.7.1.	Snimanje postojeće kanalizacijske mreže koja nije unesena u GIS	66.400				0
8.4.1.7.2.	Izrada konceptijskog rješenja te praćenje prometa za vrijeme izvođenja radova	10.000				0
UKUPNO EU PROJEKT RIJEKA:		70.535.800	11.446.052	172.293	11.618.345	9.858.140
NEPREDVIĐENI TROŠKOVI						
SVEUKUPNO EU PROJEKT RIJEKA:		70.535.800	11.446.052	172.293	11.618.345	9.858.140
Izvori financiranja:						

Točka plana	EU PROJEKT - AGLOMERACIJA RIJEKA	Plan 2023.	Utrošena sredstva I-IX.2023.	Povrat utrošenih sredstava Društva putem sustava e fondovi za ulaganja 2014. - 2022.	Ukupno I-IX.2023.	Izvedeni radovi I-IX.2023.
1	2	3	4	5	6(4+5)	7
	EU fond (71,33 %)	50.314.200	8.125.320	30.563	8.155.883	
	Hrvatske vode (10,51 %)	7.414.300	1.197.339	4.504	1.201.843	
	Državni proračun (10,51 %)	7.414.300	1.197.339	137.227	1.334.566	
	Drugi izvori financiranja - kredit (7,65%)	5.308.900	768.912		768.912	
	Naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	84.100	157.141		157.141	
8.4.1.8.	Dodatne usluge i troškovi EU projekta financirani iz vlastitih izvora (sredstva naknade za razvoj):					
8.4.1.8.1.	Usluga upravljanja projektom					
8.4.1.8.1.1.	Usluga upravljanja u Adamićevoj ulici	26.500	66		66	66
8.4.1.8.2.	Ostali troškovi projekta					
8.4.1.8.2.1.	Ostali troškovi projekta	6.800	26.784		26.784	28.157
8.4.1.8.2.2.	Zajednički troškovi projekta	300	202		202	
8.4.1.8.2.3.	Revizija glavnog projekta UPOV-a Rijeka	26.600	66		66	66
Ukupno za dodatne usluge i ostale troškove financiranja EU projekta		60.200	27.119		27.119	28.290
Sveukupna rekapitulacija po izvorima financiranja EU projekta						
	EU fond (71,33 %)	50.314.200	8.125.320	30.563	8.155.883	
	Hrvatske vode (10,51 %)	7.414.300	1.197.339	4.504	1.201.843	
	Državni proračun (10,51 %)	7.414.300	1.197.339	137.227	1.334.566	
	Drugi izvori financiranja - kredit*	5.308.900	768.912	0	768.912	
	Naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	144.300	184.260	0	184.260	
Sveukupno EU projekt Rijeka sa dodatnim uslugama i troškovima financiranja		70.596.000	11.473.171	172.293	11.645.464	9.886.430

B. RAZVOJNI ZAHVATI VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA OD INTERESA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE FINANCIRANI IZ PRIPADAJUĆEG PREOSTALOG DIJELA NAKNADE ZA RAZVOJ I OSTALIH IZVORA (II. PRIORITET)

U sljedećim tablicama daje se prikaz utrošenih sredstava za razdoblje I-IX.2023. godine u projekte vodoopskrbe i odvodnje od interesa za svaku jedinicu lokalne samouprave (II. prioritet) po izvorima financiranja i usporedba s Planom za 2023. godinu te vrijednost izvršenih radova za razdoblje I-IX. 2023. godine.

Tablica 29: UTROŠENA SREDSTVA U PROJEKTE II. PRIORITETA ZA RAZDOBLJE I-IX.2023. GODINE U USPOREDBI S PLANOM ZA 2023. GODINU I VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U RAZDOBLJU I-IX.2023. GODINE ZA **GRAD RIJEKU**

Naziv investicije / Točka iz Plana poslovanja 2023.	Izvori financiranja (u EUR bez centa)										Izvedeni radovi I-IX.2023.
	Naknada za razvoj		Hrvatske vode		EU sredstva		Ostali izvori financiranja (privatni investitor)		Ukupno		
	Plan 2023.	Ostvarenje I-IX.2023.	Plan 2023.	Ostvarenje I-IX.2023.	Plan 2023.	Ostvarenje I-IX.2023.	Plan 2023.	Ostvarenje I-IX.2023.	Plan 2023.	Ostvarenje I-IX.2023.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (2+4+6+8)	11 (3+5+7+9)	12
8.5.1. Projekti vodoopskrbe											
1. Ulica Ivana Žorža 66 – vodovod – građenje	34.500	9							34.500	9	9
2. Karasova ulica - vodovod – pristojbe po završetku građenja vodovodnog ogranka	150								150	0	
3. Spojni cjevovod u trupu DC 427 – nastavak pripreme dokumentacije za građenje i građenje	77.000								77.000	0	
4. Ivana Žorža 43 - vodovod - nastavak pripreme dokumentacije za građenje i građenje (+tlačni vod agl.Rijeka)	159.300	1.890							159.300	1.890	1.890
5. Braće Pavlinić - vodovod - priprema dokumentacije za građenje	2.100								2.100	0	
6. Ogranak za Romsko naselje Pehlin - nastavak pripreme dokumentacije za građenje i građenje	306.600	5.318							306.600	5.318	5.689

Naziv investicije / Točka iz Plana poslovanja 2023.	Izvori financiranja (u EUR bez centa)										Izvedeni radovi I-IX.2023.
	Naknada za razvoj		Hrvatske vode		EU sredstva		Ostali izvori financiranja (privatni investitor)		Ukupno		
	Plan 2023.	Ostvarenje I-IX.2023.	Plan 2023.	Ostvarenje I-IX.2023.	Plan 2023.	Ostvarenje I-IX.2023.	Plan 2023.	Ostvarenje I-IX.2023.	Plan 2023.	Ostvarenje I-IX.2023.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (2+4+6+8)	11 (3+5+7+9)	12
7. Gradina Trsat, TZ Rijeka - priprema dokumentacije za građenje i građenje	73.000	1.581							73.000	1.581	1.581
8. Vodovodni ogrank Portić - građenje	127.400	1.445							127.400	1.445	1.445
9. Vodoopskrba stambenog područja Martinkovac u funkciji VS Dražice - priprema dokumentacije za građenje	26.500	830							26.500	830	
10. VO Mate Balote 69-71 - priprema dokumentacije za građenje	4.000								4.000	0	
Ukupno za projekte vodoopskrbe	810.550	11.073							810.550	11.073	10.615
8.6.1. Projekti odvodnje											
1.** CS Brajdica na Pećinama - promidžba i vidljivost	250	66							250	66	
2. Tibljaši - kanalizacija - završetak pripreme dokumentacije za građenje	100								100	0	
3. Svilno od kbr.97a do 94 - kanalizacija - nastavak pripreme dokumentacije za građenje	500	133							500	133	133
4. Ulica Ignacia Henckea - kanalizacija - građenje	280.000	27.968							280.000	27.968	
5.* Trsat (Kvadrati) - prelaganje kanalizacije	-								-	0	35
Ukupno za projekte odvodnje	280.850	28.167			0				280.850	28.167	168
8.7.1. Zajednički projekti vodoopskrbe i odvodnje											
1.Obveze po kreditu ERSTE banke - refinanciranje kredita Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD)	85.700	773	771.700	6.953					857.400	7.725	

Naziv investicije / Točka iz Plana poslovanja 2023.	Izvori financiranja (u EUR bez centa)										Izvedeni radovi I-IX.2023.
	Naknada za razvoj		Hrvatske vode		EU sredstva		Ostali izvori financiranja (privatni investitor)		Ukupno		
	Plan 2023.	Ostvarenje I-IX.2023.	Plan 2023.	Ostvarenje I-IX.2023.	Plan 2023.	Ostvarenje I-IX.2023.	Plan 2023.	Ostvarenje I-IX.2023.	Plan 2023.	Ostvarenje I-IX.2023.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (2+4+6+8)	11 (3+5+7+9)	12
2. Priprema dokumentacije, ostali troškovi za dogradnju sustava vodnih građevina i priprema i izgradnja uz EU projekte - nije obuhvaćeno projektima AGL	26.500								26.500	0	
3. Zajednička izgradnja na području Grada Rijeke – gradnja ogranaka vodovoda i kanalizacije u sklopu izgradnje prometnica, uređenja trgova i ostalih javnih površina sukladno prioritetima Grada Rijeke	259.400	79.600							259.400	79.600	26.578
3.1. Bivši tvornički kompleks Benčić - nastavak - uređenje partera i pripadajuće infrastrukture	4.000								4.000	0	
3.2. Izgradnja / rekonstrukcija kolno pristupnog puta na Biviu - vodoopskrba - građenje	19.900	3.500							19.900	3.500	3.500
3.3. Kolno pristupni priključak na Istarsku ulicu (D8) - vodoopskrba i odvodnja - nastavak građenja	53.100	57.032							53.100	57.032	23.078
3.4. Izgradnja sabirne ulice SU XI (čvor Pilepići) – I. faza - vodoopskrba i odvodnja - početak građenja	26.500								26.500	0	
3.5. Gradska ulica oznake GU-3 na Diraču - građenje	99.500								99.500	0	
3.6. Izgradnja pješačke površine planske oznake PP1 na Krnjevu	13.300								13.300	0	
3.7. Izgradnja ulice planske oznake OU4- a II faza na Martinkovcu - građenje	43.100								43.100	0	
3.8. Gradnja pristupa poslovno stambenom kompleksu Krnjevo - ulica U1, pješačka površina PP1 i PP2	-	19.068							-	19.068	

Naziv investicije / Točka iz Plana poslovanja 2023.	Izvori financiranja (u EUR bez centa)										Izvedeni radovi I-IX.2023.
	Naknada za razvoj		Hrvatske vode		EU sredstva		Ostali izvori financiranja (privatni investitor)		Ukupno		
	Plan 2023.	Ostvarenje I-IX.2023.	Plan 2023.	Ostvarenje I-IX.2023.	Plan 2023.	Ostvarenje I-IX.2023.	Plan 2023.	Ostvarenje I-IX.2023.	Plan 2023.	Ostvarenje I-IX.2023.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (2+4+6+8)	11 (3+5+7+9)	12
4. Vodotoranj Strmica (cesta Grad, spojna cesta, VT) - nastavak pripreme dokumentacije za građenje	50.500	79.076							50.500	79.076	79.056
4.1. VT Strmica	46.500	9.683							46.500	9.683	9.683
4.2. Pristupni put do VT Strmica s pripadajućim cjevovodima	4.000	69.392							4.000	69.392	69.372
5. Radna zona Bodulovo - vodoopskrba i odvodnja + CS - pristojbe po završetku građenja	150								150	0	
6. Zvonimirova ulica 3/1 - vodovod i kanalizacija - pristojbe po završetku građenja	150								150	0	
7. Ulica Kalvarija - vodovod i kanalizacija – građenje	114.800	199							114.800	199	398
8. Vodovodni ogranak i sanitarni kolektor Pletenci 9 i Turkovo 77 - nastavak pripreme dokumentacije za građenje i građenje	6.700	249							6.700	249	249
9. Izgradnja nerazvrstane ceste za pristuo TSC RIO Kantrida II faza - vodoopskrba i odvodnja - građenje	59.700								59.700	0	
10. Ante Modrušana - vodoopskrba i odvodnja- završetak građenja	3.800	24.290							3.800	24.290	708
11. Ante Mandića - vodoopskrba i odvodnja- priprema dokumentacije za građenje	6.600	33							6.600	33	33
12. Kolno pješački put na Drenovi - vodoopskrba i odvodnja - građenje	-							31.820	-	31.820	31.820

Naziv investicije / Točka iz Plana poslovanja 2023.	Izvori financiranja (u EUR bez centa)										Izvedeni radovi I-IX.2023.
	Naknada za razvoj		Hrvatske vode		EU sredstva		Ostali izvori financiranja (privatni investitor)		Ukupno		
	Plan 2023.	Ostvarenje I-IX.2023.	Plan 2023.	Ostvarenje I-IX.2023.	Plan 2023.	Ostvarenje I-IX.2023.	Plan 2023.	Ostvarenje I-IX.2023.	Plan 2023.	Ostvarenje I-IX.2023.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (2+4+6+8)	11 (3+5+7+9)	12
13. Ulica Draga Brig 22 i 22 a - vodovod i kanalizacija - projektiranje	-	33							-	33	33
Ukupno za zajedničke projekte vodoopskrbe i odvodnje	614.000	184.252	771.700	6.953				31.820	1.385.700	223.025	138.875
8.8.1. Vodovodni ogranci uz EU projekt AGL Rijeka - (sadržani u dozvolama aglomeracije)											
1. Vodovodni ogranci - izvođenje uz LOT C	604.500	397.478	40.600		324.500				969.600	397.478	39.879
1.1. Vodovodni ogranci - izvođenje uz LOT C - financirani iz naknade za razvoj	563.900	311.628							563.900	311.628	27.395
1.2. Vodovodni ogranci - izvođenje uz LOT C - prijavljeni za financiranje u NPOO (Podsustav Pehlin-Turnić, Kantrida - Zamet i Sušačka draga)	40.600	85.849	40.600		324.500				405.700	85.849	12.485
2. Vodovodni ogranci - izvođenje uz LOT D	57.000	6.905							57.000	6.905	7.119
Ukupno . Vodovodni ogranci uz EU projekt AGL Rijeka - (sadržani u dozvolama aglomeracije)	661.500	404.383	40.600	0	324.500				1.026.600	404.383	46.998
SVEUKUPNO PROJEKTI VODOOPSKRBE I ODVODNJE	2.366.900	627.875	812.300	6.953	324.500	0	0	31.820	3.503.700	666.648	196.656

*Ulaganje privatnog investitora sukladno Ugovoru o financiranju prelaganja javne komunalne infrastrukture.

** Za CS Brajdica ostvaren je povrat uložених sredstava Društva iz prethodnih godina u iznosu od 1.903 EUR-a sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (prikazano u Tablici br.20).

Tablica 30: UTROŠENA SREDSTVA U PROJEKTE II. PRIORITETA ZA RAZDOBLJE I-IX.2023. GODINE U USPOREDBI S PLANOM ZA 2023. GODINU I VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U RAZDOBLJU I-IX.2023. GODINE ZA **GRAD BAKAR**

Naziv investicije / Točka iz Plana poslovanja 2023.	Izvori financiranja (u EUR bez centa)										Izvedeni radovi I-IX.2023.
	Naknada za razvoj		Proračun JLS		Hrvatske vode		EU sredstva		Ukupno		
	Plan 2023.	Ostvarenje I-IX.2023.	Plan 2023.	Ostvarenje I-IX.2023.	Plan 2023.	Ostvarenje I-IX.2023.	Plan 2023.	Ostvarenje I-IX.2023.	Plan 2023.	Ostvarenje I-IX.2023.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (2+4+6+8)	11 (3+5+7+9)	12
8.5.2. Projekti vodoopskrbe											
1.* Vodoopskrba naselja Melnice u Gradu Bakru II.a i II.b faza - II b faza - pristojbe po završetku građenja vodovodnog ogranka i II a faza - početak građenja - prijavljeno za financiranje u NPOO	61.100	26.805	167.000		100.000		800.000		1.128.100	26.805	878
2. Škrljevo 244-223 - građenje vodovodnog ogranka			157.000	103.192					157.000	103.192	134.244
3. Hreljin 49a-49c - pristojbe po završetku građenja vodovodnog ogranka	150								150	0	
4. Igralište Hroljovo-Krasica - vodovod - I.dio građevine - pristojbe po završetku građenja vodovodnog ogranka	150								150	0	
5. Nerazvrstana cesta na k.č. 1270,1214/5 k.o. Krasica - vodovod - pristojbe po završetku građenja vodovodnog ogranka	150								150	0	
6. Praputnjak Ž5059 do kbr. 94 - pristojbe po završetku građenja vodovodnog ogranka	150								150	0	
7. Pristupna prometnica na Kukuljanovu od Tomina do VS - vodovod - početak građenja	150								150	0	
8. Škrljevo - Dumbrava - vodovodni ogranak - pristojbe po završetku građenja vodovodnog ogranka	150	260							150	260	260
9. Krasica - Jelovka - vodovodni ogranak - nastavak pripreme dokumentacije za građenje	200	158							200	158	158

Naziv investicije / Točka iz Plana poslovanja 2023.	Izvori financiranja (u EUR bez centa)										Izvedeni radovi I-IX.2023.
	Naknada za razvoj		Proračun JLS		Hrvatske vode		EU sredstva		Ukupno		
	Plan 2023.	Ostvarenje I-IX.2023.	Plan 2023.	Ostvarenje I-IX.2023.	Plan 2023.	Ostvarenje I-IX.2023.	Plan 2023.	Ostvarenje I-IX.2023.	Plan 2023.	Ostvarenje I-IX.2023.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (2+4+6+8)	11 (3+5+7+9)	12
10. Nerazvrstana cesta Krasica - II dio - vodovod - pristojbe po završetku građenja	300								300	0	
11. Hreljin 58b - 69a - vodovodni ogranak - nastavak pripreme dokumentacije za građenje i početak građenja		819	95.000						95.000	819	819
12. Spojni cjevovod D501 - rotor - vodovod - pristojbe po završetku građenja vodovodnog ogranka	150								150	0	
13. Vodopskrbna zona Meja - priprema dokumentacije za građenje	46.400	9.158							46.400	9.158	9.158
14. Rekonstrukcija vodovoda u ŽC kod područne škole Praputnjak - prateći troškovi uz građenje-projekt Grada Bakra	100								100	0	3.433
15. Nerazvrstana cesta Krasica - III dio - vodovod - pristojbe po završetku građenja vodovodnog ogranka	150	308							150	308	
16. Škrljevo 311-312 - vodovodni ogranak - nastavak pripreme dokumentacije za građenje	100	684							100	684	684
17. Kružni tok na ŽC 5205, lokalitet Pevex - Kukuljanovo - vodovod građenje	22.300	38.920							22.300	38.920	19.016
18. Izgradnja vodovodnog ogranka Kukuljanovo 76/2 - priprema dokumentacije za građenje	2.700	319							2.700	319	319
19. Hreljin 58b - 71b - vodovodni ogranak - građenje	-	199	65.000						65.000	199	199
20. Krasica - Bršljanovo - vodovodni ogranak - građenje	-	199	85.000						85.000	199	398

Naziv investicije / Točka iz Plana poslovanja 2023.	Izvori financiranja (u EUR bez centa)										Izvedeni radovi I-IX.2023.
	Naknada za razvoj		Proračun JLS		Hrvatske vode		EU sredstva		Ukupno		
	Plan 2023.	Ostvarenje I-IX.2023.	Plan 2023.	Ostvarenje I-IX.2023.	Plan 2023.	Ostvarenje I-IX.2023.	Plan 2023.	Ostvarenje I-IX.2023.	Plan 2023.	Ostvarenje I-IX.2023.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (2+4+6+8)	11 (3+5+7+9)	12
21. Škrljevo 147-151 - vodovodni ogranak - građenje	-	33	23.000						23.000	33	66
22. Kukuljanovo 88B - priprema dokumentacije za građenje	2.700	17							2.700	17	17
23. Ružić selo - priprema dokumentacije za građenje	2.300	17							2.300	17	17
24. Prijelazni troškovi projektiranja, priprema dokumentacije i ostali troškovi za dogradnju sustava vodnih građevina	100								100	0	
Ukupno za projekte vodoopskrbe	139.500	77.895	592.000	103.192	100.000		800.000		1.631.500	181.086	169.665
8.7.2. Zajednički projekti vodoopskrbe i odvodnje											
1. Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda grada Bakra – građenje - prijavljeno za financiranje u NPOO	-	9	385.000	1.832.627	385.000		3.080.000		3.850.000	1.832.636	2.451.959
Ukupno za zajedničke projekte vodoopskrbe i odvodnje	0	9	385.000	1.832.627	385.000		3.080.000		3.850.000	1.832.636	2.451.959
SVEUKUPNO PROJEKTI VODOOPSKRBE I ODVODNJE	139.500	77.904	977.000	1.935.818	485.000		3.880.000		5.481.500	2.013.722	2.621.624

**Za Vodoopskrbu naselja Melnice II.b faza ostvaren je povrat uloženi sredstava Društva iz prethodnih godina u iznosu od 159.233 EUR-a sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (prikazano u Tablici br.20).*

Tablica 31: UTROŠENA SREDSTVA U PROJEKTE II. PRIORITETA ZA RAZDOBLJE I-IX.2023. GODINE U USPOREDBI S PLANOM ZA 2023. GODINU I VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U RAZDOBLJU I-IX.2023. GODINE ZA **GRAD KASTAV**

Naziv investicije / Točka iz Plana poslovanja 2023.	Izvori financiranja (u EUR bez centa)								Izvedeni radovi I-IX.2023.
	Naknada za razvoj		Hrvatske vode		EU sredstva		Ukupno		
	Plan 2023.	Ostvarenje I-IX.2023.	Plan 2023.	Ostvarenje I-IX.2023.	Plan 2023.	Ostvarenje I-IX.2023.	Plan 2023.	Ostvarenje I-IX.2023.	
1	2	3	4	5	6	7	8(2+4+6)	9(3+5+7)	10
8.5.3. Projekti vodoopskrbe									
1. Vodovodni ogranak Jurčićeve (I dio građevine) - pristojbe po završetku građenja vodovodnog ogranka	150						150	0	0
2. Vodovodni ogranak u ulici Brozovo - pristojbe po završetku građenja vodovodnog ogranka	150						150	0	0
3. Vodovodni ogranak Bani - nastavak pripreme dokumentacije za građenje	100	1.201					100	1.201	30.439
4. Vodovodni ogranak Jurčićeve ulica i Ul.Gorica (II dio građevine) - početak građenja - prijavljeno u NPOO	16.900	299	16.900		134.800		168.600	299	299
5. Vodovodni ogranak Jelušići (Klesarija) - priprema dokumentacije za građenje	100	2.552					100	2.552	2.552
6. Vodovodni ogranak Jelušići 7-9 - pristojbe po završetku građenja vodovodnog ogranka	150	4.947					150	4.947	141
7 . Vodovodni ogranak Žegoti - građenje	87.600	36.133					87.600	36.133	86.834
8. Vodovodni ogranak Žegoti 29-30 (JELUŠIĆI) - građenje	-	42					-	42	1.248
9. Vodovodni ogranak Krajevac - Brnčići	-						-	0	132
10. Vodovodni ogranak Žegoti kod 26	-						-	0	132
11. Vodovodni ogranak Brnini	-						-	0	132
Ukupno za projekte vodoopskrbe	105.150	45.174	16.900	0	134.800	0	256.850	45.174	121.910

Naziv investicije / Točka iz Plana poslovanja 2023.	Izvori financiranja (u EUR bez centa)								Izvedeni radovi I-IX.2023.
	Naknada za razvoj		Hrvatske vode		EU sredstva		Ukupno		
	Plan 2023.	Ostvarenje I-IX.2023.	Plan 2023.	Ostvarenje I-IX.2023.	Plan 2023.	Ostvarenje I-IX.2023.	Plan 2023.	Ostvarenje I-IX.2023.	
1	2	3	4	5	6	7	8(2+4+6)	9(3+5+7)	10
8.6.3. Projekti odvodnje									
1. Gorice-CS s cjevovodima - kanalizacija - završetak pripreme dokumentacije za građenje i početak građenja	104.700	2.514					104.700	2.514	2.514
Ukupno za projekte odvodnje	104.700	2.514					104.700	2.514	2.514
8.7.3. Zajednički projekti vodoopskrbe i odvodnje									
1. Obveze po kreditu ERSTE banke - refinanciranje kredita Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD)	2.600	24	23.900	215			26.500	239	
2. Istarska cesta 4 - kanalizacija+prelaganje vodovoda+RS - nastavak pripreme dokumentacije za građenje	1.800	1.725					1.800	1.725	1.888
3. Prolaz Ivana iz Kastva 3 - kanalizacija i vodovod - pristojbe po završetku građenja	150						150	0	
4. Čikovići - infrastruktura u cesti kod Plodina- priprema dokumentacije za građenje	2.700						2.700	0	
5. Medna - infrastruktura u cesti - priprema dokumentacije za građenje	900						900	0	
6. Vodovod i sanitarna odvodnja u ŽC 5206 - lokalitet Rešetari - priprema dokumentacije za građenje	4.900	1.447					4.900	1.447	
7. GMU u RZ Žegoti - vodovod i sanitarna kanalizacija u trupu dijela prometnice	-	229					-	229	229
Ukupno za zajedničke projekte vodoopskrbe i odvodnje	13.050	3.425	23.900	215	0		36.950	3.640	2.117
SVEUKUPNO PROJEKTI VODOOPSKRBE I ODVODNJE	222.900	51.113	40.800	215	134.800		398.500	51.328	126.540

Tablica 32: UTROŠENA SREDSTVA U PROJEKTE II. PRIORITETA ZA RAZDOBLJE I-IX.2023. GODINE U USPOREDBI S PLANOM ZA 2023. GODINU I VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U RAZDOBLJU I-IX.2023. GODINE ZA **GRAD KRALJEVICU**

Naziv investicije / Točka iz Plana poslovanja 2023.	Izvori financiranja (u EUR bez centa)								Izvedeni radovi I-IX.2023.
	Naknada za razvoj		Proračun JLS		Hrvatske vode		Ukupno		
	Plan 2023.	Ostvarenje I-IX.2023.	Plan 2023.	Ostvarenje I-IX.2023.	Plan 2023.	Ostvarenje I-IX.2023.	Plan 2023.	Ostvarenje I-IX.2023.	
1	2	3	4	5	6	7	8(2+4+6)	9(3+5+7)	10
8.5.4. Projekti vodoopskrbe									
1. Vodovodni ogranak u ulici Brajci od k.br. 4 - 29 u Šmriki - nastavak pripreme dokumentacije za građenje i građenje	137.000						137.000	0	33
2. Vodovodni ogranak Banj - nastavak pripreme dokumentacije za građenje	100						100	0	
Ukupno za projekte vodoopskrbe	137.100						137.100	0	33
8.7.4. Zajednički projekti vodoopskrbe i odvodnje									
1. Javorište - vodovod i kanalizacija - nastavak pripreme dokumentacije za građenje	1.100						1.100	0	
2. Pod Banj III faza - nastavak pripreme dokumentacije za građenje i građenje	156.600	345					156.600	345	345
3. Prijelazni troškovi projektiranja, priprema dokumentacije i ostali troškovi za dogradnju sustava vodnih građevina	100						100	0	
Ukupno za zajedničke projekte vodoopskrbe i odvodnje	157.800	345					157.800	345	345
SVEUKUPNO PROJEKTI VODOOPSKRBE I ODVODNJE	294.900	345					294.900	345	378

Tablica 33: UTROŠENA SREDSTVA U PROJEKTE II. PRIORITETA ZA RAZDOBLJE I-IX.2023. GODINE U USPOREDBI S PLANOM ZA 2023. GODINU I VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U RAZDOBLJU I-IX.2023. GODINE ZA **OPĆINU KOSTRENA**

Naziv investicije / Točka iz Plana poslovanja 2023.	Izvori financiranja (u EUR bez centa)										Izvedeni radovi I-IX.2023.
	Naknada za razvoj		Proračun JLS		Hrvatske vode		Ostali izvori financiranja (privatni investitor)		Ukupno		
	Plan 2023.	Ostvarenje I-IX.2023.	Plan 2023.	Ostvarenje I-IX.2023.	Plan 2023.	Ostvarenje I-IX.2023.	Plan 2023.	Ostvarenje I-IX.2023.	Plan 2023.	Ostvarenje I-IX.2023.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (2+4+6+8)	11 (3+5+7+9)	12
8.5.5. Projekti vodoopskrbe											
1. Rožmanići (Dujmići ispod ceste) - vodovodni cjevovod - nastavak pripreme dokumentacije za građenje i građenje	245.600	2.163							245.600	2.163	2.163
2. Perovići vodovodni ogranak - završetak pripreme dokumentacije za građenje i građenje	53.200	1.347							53.200	1.347	838
Ukupno za projekte vodoopskrbe	298.800	3.511							298.800	3.511	3.002
8.7.5. Zajednički projekti vodoopskrbe i odvodnje											
1. Naselje Doričići - vodovod i kanalizacija - pristojbe po završetku građenja	150	47.341							150	47.341	20.077
2. Dom za starije osobe u Kostreni - vodovod i kanalizacija - nastavak pripreme dokumentacije za građenje	2.800	9							2.800	9	9
3. Žuknica - vodovod i kanalizacija - nastavak pripreme dokumentacije za građenje	4.100								4.100	0	0
4. Autokamp Paveki u Kostreni - građenje	55.700	48.610							55.700	48.610	33.995
5. Sanitarni kolektori Glavani F-14, dio F 15 i F 4A s prelaganjem vodovoda - pristojbe po završetku građenja	150	265							150	265	265

Naziv investicije / Točka iz Plana poslovanja 2023.	Izvori financiranja (u EUR bez centa)										Izvedeni radovi I-IX.2023.
	Naknada za razvoj		Proračun JLS		Hrvatske vode		Ostali izvori financiranja (privatni investitor)		Ukupno		
	Plan 2023.	Ostvarenje I-IX.2023.	Plan 2023.	Ostvarenje I-IX.2023.	Plan 2023.	Ostvarenje I-IX.2023.	Plan 2023.	Ostvarenje I-IX.2023.	Plan 2023.	Ostvarenje I-IX.2023.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (2+4+6+8)	11 (3+5+7+9)	12
6. Izgradnja sanitarne kanalizacije i rekonstrukcija/izgradnja vodovoda u naselju Vrh Martinšćice - nastavak pripreme dokumentacije za građenje i početak građenja (dio)	199.600								199.600	0	1.170
7. Spojna ceste-stambena ulica u naselju Paveki (Šontula) - pristojbe po završetku građenja	150	9.798							150	9.798	2.533
8.*Komunalna infrastruktura sabirne ceste E2-E3 u naselju Paveki (Vigilia 1) - KP za vrtić - pristojbe po završetku građenja	150	7.141						7.474	150	14.615	1.309
9. Komunalna infrastruktura - Rožići - I. faza - vodovod i kanalizacija u sklopu ceste - građenje	140.000								140.000	0	0
10. Prijelazni troškovi projektiranja, priprema dokumentacije i ostali troškovi za dogradnju sustava vodnih građevina	100								100	0	0
11. Glavani kbr. 54-63 - sanitarna kanalizacija s prelaganjem vodovoda - priprema dokumentacije za građenje		602							0	602	579
Ukupno za zajedničke projekte vodoopskrbe i odvodnje	402.900	113.766						7.474	402.900	121.239	59.936
SVEUKUPNO PROJEKTI VODOOPSKRBE I ODVODNJE	701.700	117.276						7.474	701.700	124.750	62.938

*Ulaganje privatnog investitora sukladno Ugovoru o financiranju izgradnje javne komunalne infrastrukture u svrhu priključenja građevine.

Tablica 34: UTROŠENA SREDSTVA U PROJEKTE II. PRIORITETA ZA RAZDOBLJE I-IX.2023. GODINE U USPOREDBI S PLANOM ZA 2023. GODINU I VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U RAZDOBLJU I-IX.2023. GODINE ZA **OPĆINU ČAVLE**

Naziv investicije / Točka iz Plana poslovanja 2023.	Izvori financiranja (u EUR bez centa)								Izvedeni radovi I-IX.2023.
	Naknada za razvoj		Proračun JLS		Hrvatske vode		Ukupno		
	Plan 2023.	Ostvarenje I-IX.2023.	Plan 2023.	Ostvarenje I-IX.2023.	Plan 2023.	Ostvarenje I-IX.2023.	Plan 2023.	Ostvarenje I-IX.2023.	
1	2	3	4	5	6	7	8(2+4+6)	9(3+5+7)	10
8.5.6. Projekti vodoopskrbe									
1. Hidroforska stanica HS Hrastenica - priprema dokumentacije za gradnju (nastavak) i početak građenja	148.600						148.600	0	
2. Griža 34 - vodovod - priprema dokumentacije za gradnju (nastavak)	2.000						2.000	0	
3. Grad Grobnik groblje - ograde - vodovod - pristojbe po završetku građenja vodovodnog ogranka	150	6.086					150	6.086	1.852
4. Orišje k.br. 6 - vodovodni ogranak - nastavak građenja vodovodnog ogranka	27.700	42.175					27.700	42.175	3.317
Ukupno za projekte vodoopskrbe	178.450	48.261					178.450	48.261	5.169
8.6.6. Projekti odvodnje									
1. Boćarski dom Hrastenice - kanalizacija - pristojbe po završetku građenja	150						150		
Ukupno za projekte odvodnje	150	0					150	0	0
8.7.6. Zajednički projekti vodoopskrbe i odvodnje									
1.* Vodovodni i kanalizacijski ogranak Gorica - pristojbe po završetku građenja vodovodnog ogranka	150	66					150	66	
2. Kosorci 19-23 - vodovod i kanalizacija - priprema dokumentacije za gradnju (nastavak)	150	1.195					150	1.195	1.195
3. Prijelazni troškovi projektiranja / Prateći radovi uz EU	100						100	0	

Naziv investicije / Točka iz Plana poslovanja 2023.	Izvori financiranja (u EUR bez centa)								Izvedeni radovi I-IX.2023.
	Naknada za razvoj		Proračun JLS		Hrvatske vode		Ukupno		
	Plan 2023.	Ostvarenje I-IX.2023.	Plan 2023.	Ostvarenje I-IX.2023.	Plan 2023.	Ostvarenje I-IX.2023.	Plan 2023.	Ostvarenje I-IX.2023.	
1	2	3	4	5	6	7	8(2+4+6)	9(3+5+7)	10
Ukupno za zajedničke projekte vodoopskrbe i odvodnje	400	1.261					400	1.261	1.195
SVEUKUPNO PROJEKTI VODOOPSKRBE I ODVODNJE	179.000	49.522					179.000	49.522	6.363

**Za kanalizacijski ogranak Gorica ostvaren je povrat uložених sredstava Društva iz prethodnih godina u iznosu od 55.904 EUR-a sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (prikazano u Tablici br.20).*

Tablica 35: UTROŠENA SREDSTVA U PROJEKTE II. PRIORITETA ZA RAZDOBLJE I-IX.2023. GODINE U USPOREDBI S PLANOM ZA 2023. GODINU I VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U RAZDOBLJU I-IX.2023. GODINE ZA **OPĆINU VIŠKOVO**

Naziv investicije / Točka iz Plana poslovanja 2023.	Izvori financiranja (u EUR bez centa)										Izvedeni radovi I-IX.2023.
	Naknada za razvoj		Proračun JLS		Hrvatske vode		EU sredstva		Ukupno		
	Plan 2023.	Ostvarenje I-IX.2023.	Plan 2023.	Ostvarenje I-IX.2023.	Plan 2023.	Ostvarenje I-IX.2023.	Plan 2023.	Ostvarenje I-IX.2023.	Plan 2023.	Ostvarenje I-IX.2023.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (2+4+6+8)	11 (3+5+7+9)	12
8.5.7. Projekti vodoopskrbe											
1. Juraši NN - pristojbe po završetku građenja vodovodnog ogranka	150	353							150	353	0
2. Saršoni 51-52 - građenje vodovodnog ogranka	69.700	58.425							69.700	58.425	66.850
3. Gornji Sroki 72a i 72 b - pristojbe po završetku građenja vodovodnog ogranka	150								150	0	
4. Saršoni – Centar I - pristojba po završetku građenja vodovodnog ogranka	150	5.878							150	5.878	9
5. Saršoni – Centar II - pristojba po završetku građenja vodovodnog ogranka i podmirenje obveza iz prethodne godine	30.500	7.307							30.500	7.307	9
6. Vrtače-Kosi - pristojbe po završetku građenja vodovodnog ogranka	150								150	0	0
7. Donji Sroki - pristojbe po završetku građenja vodovodnog ogranka	150	4.108							150	4.108	4.561
8. Dovičići - pristojbe po završetku građenja vodovodnog ogranka	150								150	0	
9. VO Gornji Sroki kod 61 - priprema za početak građenja vodovodnog ogranka (OKVIRNI)	100								100	0	
10. Zorzići-Benaši-Globići - nastavak pripreme dokumentacije za građenje	13.300								13.300	0	

Naziv investicije / Točka iz Plana poslovanja 2023.	Izvori financiranja (u EUR bez centa)										Izvedeni radovi I-IX.2023.
	Naknada za razvoj		Proračun JLS		Hrvatske vode		EU sredstva		Ukupno		
	Plan 2023.	Ostvarenje I-IX.2023.	Plan 2023.	Ostvarenje I-IX.2023.	Plan 2023.	Ostvarenje I-IX.2023.	Plan 2023.	Ostvarenje I-IX.2023.	Plan 2023.	Ostvarenje I-IX.2023.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (2+4+6+8)	11 (3+5+7+9)	12
11. Gornji Sroki kod 66 - priprema za početak građenja vodovodnog ogranka	100	9							100	9	9
12. Gornji Sroki 137 - 137a - završetak pripreme dokumentacije za građenje	100	700							100	700	700
13. Prometnica Vozišće-Mavri - nastavak pripreme dokumentacije za građenje	39.800								39.800	0	
14. Biškupi - građenje vodovodnog ogranka*	100								100	0	
15. Juraši - građenje vodovodnog ogranka*	100								100	0	
16. Bezjaki - građenje vodovodnog ogranka			134.100						134.100	0	
17. Marinići 29d - građenje vodovodnog ogranka*	100	830							100	830	830
18. Stupari kod 40 - građenje vodovodnog ogranka*	100								100	0	
19. Stupari-Straža - građenje vodovodnog ogranka*	100								100	0	
20. Naselje Blažići - građenje vodovodnog ogranka*	100	953							100	953	953
21. Naselje Marinići - građenje vodovodnog ogranka*	100	945							100	945	945
22. Stupari kod 33 - građenje vodovodnog ogranka*	100	265							100	265	
23. Marinići 140-142a - građenje vodovodnog ogranka*	100	265							100	265	
24. Bezjaki 19-24 - građenje vodovodnog ogranka			59.100						59.100	0	
25. Furićevo 62 ABC - građenje vodovodnog ogranka*	100	265							100	265	

Naziv investicije / Točka iz Plana poslovanja 2023.	Izvori financiranja (u EUR bez centa)										Izvedeni radovi I-IX.2023.
	Naknada za razvoj		Proračun JLS		Hrvatske vode		EU sredstva		Ukupno		
	Plan 2023.	Ostvarenje I-IX.2023.	Plan 2023.	Ostvarenje I-IX.2023.	Plan 2023.	Ostvarenje I-IX.2023.	Plan 2023.	Ostvarenje I-IX.2023.	Plan 2023.	Ostvarenje I-IX.2023.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (2+4+6+8)	11 (3+5+7+9)	12
26. Bujki 1-47 - građenje vodovodnog ogranka*	100								100	0	
27. Bujki 18-23 - građenje vodovodnog ogranka*	100								100	0	
28. Kosi 22/a - priprema dokumentacije za građenje	2.300	850							2.300	850	850
29. Gornji Sroki 34-49 - priprema dokumentacije za građenje	2.700	898							2.700	898	898
30. Ilovca 28 - priprema dokumentacije za građenje	2.500	858							2.500	858	858
31. Gornji Sroki Vrtače - priprema dokumentacije za građenje	3.300	1.004							3.300	1.004	1.004
32. Marićeva Draga 17-19 - priprema dokumentacije za građenje	1.500	770							1.500	770	770
33. Benčani 2 - priprema dokumentacije za građenje	2.700	906							2.700	906	906
34. Mavri 67-69 - priprema dokumentacije za građenje	1.800	792							1.800	792	792
35. Bezjaki 8A-10E - priprema dokumentacije za građenje	2.700	906							2.700	906	906
Ukupno za projekte vodoopskrbe	175.200	87.286	193.200						368.400	87.286	81.849
Zajednički projekti vodoopskrbe i odvodnje											
1. Sanitarna kanalizacija i dio vodovoda od čvora Bujki do ceste D427 - nastavak pripreme dokumentacije za građenje	4.500	3							4.500	3	3
Ukupno za zajedničke projekte vodoopskrbe i odvodnje	4.500	3	0		0		0		4.500	3	3
8.8.7. Vodovodni ogranci uz EU projekt AGL Rijeka - (sadržani u dozvolama aglomeracije)											

Naziv investicije / Točka iz Plana poslovanja 2023.	Izvori financiranja (u EUR bez centa)										Izvedeni radovi I-IX.2023.
	Naknada za razvoj		Proračun JLS		Hrvatske vode		EU sredstva		Ukupno		
	Plan 2023.	Ostvarenje I-IX.2023.	Plan 2023.	Ostvarenje I-IX.2023.	Plan 2023.	Ostvarenje I-IX.2023.	Plan 2023.	Ostvarenje I-IX.2023.	Plan 2023.	Ostvarenje I-IX.2023.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (2+4+6+8)	11 (3+5+7+9)	12
1. Rotor Viškovo centar - završetak građenja	6.600	14.695							6.600	14.695	281
2. Podsustav Mladenići - Viškovo - V – prijavljeno za financiranje u NPOO	4.000	199			4.000		31.900		39.900	199	199
3. Podsustav Marinići 1-2 - prijavljeno za financiranje u NPOO	66.400	199			66.400		530.900		663.700	199	199
4. Prateći radovi uz EU projekte - neprihvaćeni vodovodni ogranci unutar projekta	82.800								82.800	0	398
Ukupno Vodovodni ogranci uz EU projekt AGL Rijeka - (sadržani u dozvolama aglomeracije)	159.800	15.094	0		70.400		562.800		793.000	15.094	1.077
SVEUKUPNO PROJEKTI VODOOPSKRBE I ODVODNJE	339.500	102.383	193.200		70.400		562.800		1.165.900	102.383	82.929

*Realizacija investicija ovisi o visini osiguranih sredstava - vodovodni ogranci po posebnim dozvolama – izvođenje uz Aglomeraciju Rijeka.

Tablica 36: UTROŠENA SREDSTVA U PROJEKTE II. PRIORITETA ZA RAZDOBLJE I-IX.2023. GODINE U USPOREDBI S PLANOM ZA 2023. GODINU I VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U RAZDOBLJU I-IX.2023. GODINE ZA **OPĆINU JELENJE**

Naziv investicije / Točka iz Plana poslovanja 2023.	Izvori financiranja (u EUR bez centa)								Izvedeni radovi I-IX.2023.
	Naknada za razvoj		Proračun JLS		Hrvatske vode		Ukupno		
	Plan 2023.	Ostvarenje I-IX.2023.	Plan 2023.	Ostvarenje I-IX.2023.	Plan 2023.	Ostvarenje I-IX.2023.	Plan 2023.	Ostvarenje I-IX.2023.	
1	2	3	4	5	6	7	8(2+4+6)	9(3+5+7)	10
8.5.8. Projekti vodoopskrbe									
1. Baštijani 4 - nastavak pripreme dokumentacije za građenje i početak građenja	128.700	106.025					128.700	106.025	116.639
2. Podhum 14a-f – pristojbe po završetku građenja vodovodnog ogranka	100	263					100	263	263
Ukupno za projekte vodoopskrbe	128.800	106.288					128.800	106.288	116.902
8.7.8. Zajednički projekti vodoopskrbe i odvodnje									
1. Prijelazni troškovi projektiranja / Prateći radovi uz EU	100						100	0	
Ukupno za zajedničke projekte vodoopskrbe i odvodnje	100	0					100	0	0
SVEUKUPNO PROJEKTI VODOOPSKRBE I ODVODNJE	128.900	106.288					128.900	106.288	116.902

Tablica 37: UTROŠENA SREDSTVA U PROJEKTE II. PRIORITETA ZA RAZDOBLJE I-IX.2023. GODINE U USPOREDBI S PLANOM ZA 2023. GODINU I VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U RAZDOBLJU I-IX.2023. GODINE ZA **OPĆINU KLANA**

Naziv investicije / Točka iz Plana poslovanja 2023.	Izvori financiranja (u EUR bez centa)								Izvedeni radovi I-IX.2023.
	Naknada za razvoj		Proračun JLS		Hrvatske vode		Ukupno		
	Plan 2023.	Ostvarenje I-IX.2023.	Plan 2023.	Ostvarenje I-IX.2023.	Plan 2023.	Ostvarenje I-IX.2023.	Plan 2023.	Ostvarenje I-IX.2023.	
1	2	3	4	5	6	7	8(2+4+6)	9(3+5+7)	10
8.5.9. Projekti vodoopskrbe									
1. Kalužica od k.br. 31-38 - pristojbe po završetku građenja vodovodnog ogranka	150						150	0	
2. Lisac-Vojarna - vodovodni ogranak - nastavak pripreme dokumentacije za građenje	100						100	0	
3. Breza - Pilana Breza vodovodni ogranak - nastavak pripreme dokumentacije za građenje		62					0	62	
Ukupno za projekte vodoopskrbe	250	62					250	62	0
8.7.9. Zajednički projekti vodoopskrbe i odvodnje									
1. Prijelazni troškovi projektiranja, priprema dokumentacije i ostali troškovi za dogradnju sustava vodnih građevina	150						150	0	
Ukupno za zajedničke projekte vodoopskrbe i odvodnje	150	0					150	0	0
SVEUKUPNO PROJEKTI VODOOPSKRBE I ODVODNJE	400	62					400	62	0

Tablica 38: REKAPITULACIJA UTROŠENIH SREDSTAVA PO IZVORIMA FINANCIRANJA U PROJEKTE VODOOPSKRBE I ODVODNJE II. PRIORITETA ZA RAZDOBLJE I-IX.2023. GODINE U USPOREDBI S PLANOM ZA 2023. GODINU I IZVEDENI RADOVI I-IX.2023. GODINE ZA SVAKU JLS

Grad/ Općina	Izvori financiranja (u EUR bez centa)												Izvedeni radovi I-IX.2023.
	Naknada za razvoj		Proračun JLS		Hrvatske vode		EU sredstva		Ostali izvori financiranja (privatni investitor)		Ukupno		
	Plan 2023.	Ostvarenje I-IX.2023.	Plan 2023.	Ostvarenje I-IX.2023.	Plan 2023.	Ostvarenje I-IX.2023.	Plan 2023.	Ostvarenje I-IX.2023.	Plan 2023.	Ostvarenje I-IX.2023.	Plan 2023.	Ostvarenje I-IX.2023.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 (2+4+6+8+10)	13 (3+5+7+9+11)	14
Rijeka	2.366.900	627.875	0	0	812.300	6.953	324.500	0	0	31.820	3.503.700	666.648	196.656
Bakar	139.500	77.904	977.000	1.935.818	485.000	0	3.880.000	0	0	0	5.481.500	2.013.722	2.621.624
Kastav	222.900	51.113	0	0	40.800	215	134.800	0	0	0	398.500	51.328	126.540
Kraljevica	294.900	345	0	0	0	0	0	0	0	0	294.900	345	378
Kostrena	701.700	117.276	0	0	0	0	0	0	0	7.474	701.700	124.750	62.938
Čavle	179.000	49.522	0	0	0	0	0	0	0	0	179.000	49.522	6.363
Viškovo	339.500	102.383	193.200	0	70.400	0	562.800	0	0	0	1.165.900	102.383	82.929
Jelenje	128.900	106.288	0	0	0	0	0	0	0	0	128.900	106.288	116.902
Klana	400	62	0	0	0	0	0	0	0	0	400	62	0
Ukupno	4.373.700	1.132.767	1.170.200	1.935.818	1.408.500	7.168	4.902.100	0	0	39.294	11.854.500	3.115.047	3.214.331

SAŽETAK

(u EUR bez centi)

7. INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI DRUŠTVA IZ VLASTITIH SREDSTAVA				
Opis	Plan 2023.	Utrošena sredstva I-IX.2023	Indeks	Izvedeni radovi I.-IX.2023.
Vodoopskrba	3.138.000	1.482.305	47,2	1.487.281
Odvodnja	1.495.000	834.394	55,8	834.394
Ostale aktivnosti	175.000	75.581	43,2	75.581
Ukupno	4.808.000	2.392.280	49,8	2.397.256
Izvori financiranja:				
Sredstva Društva	4.788.000	2.252.485	47,0	
Hrvatske vode	0	119.887	-	
Privatni investitor	20.000	19.908	99,5	

8. GRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA I KORIŠTENJE SREDSTAVA NAKNADE ZA RAZVOJ TE OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA				
Prioritet	Planirana sredstva (iz svih izvora) po Planu za 2023.	Utrošena sredstva (iz svih izvora) ostvarenje I-IX.2023.	Indeks	Izvedeni radovi I-IX.2023.
I. PRIORITET - PROJEKTI SVIH JLS SUVLASNIKA DRUŠTVA (A.1.)				
vodoopskrba	317.300	4.821	1,5	4.151
otpadna voda	1.012.700	339.616	33,5	757
zajednički razvojni zahvat vodoopskrbe i otpadne vode	282.500	130.411	46,2	110.711
Ukupno I. prioritet A.1.	1.612.500	474.848	25,1	115.618
I.PRIORITET - EU PROJEKT AGLOMERACIJE RIJEKA (A.2.)				
EU projekt	70.622.500	11.491.753	16,3	11.664.046
Ukupno I. prioritet A.2.	70.622.500	11.491.753	16,3	11.664.046
Ukupno I. prioritet (A.1.+A.2.)	72.235.000	11.966.601	16,6	11.779.664
II. PRIORITET				
JLS	Planirana sredstva (iz svih izvora) po Planu za 2023.	Utrošena sredstva (iz svih izvora) ostvarenje I-IX.2023.	Indeks	Izvedeni radovi I-IX.2023.
Rijeka	3.503.700	666.648	19,0	196.656
Bakar	5.481.500	2.013.722	36,7	2.621.624
Kastav	398.500	51.328	12,9	126.540
Kraljevica	294.900	345	0,1	378
Kostrena	701.700	124.750	17,8	62.938
Čavle	179.000	49.522	27,7	6.363
Viškovo	1.165.900	102.383	8,8	82.929
Jelenje	128.900	106.288	82,5	116.902
Klana	400	62	15,6	0
Ukupno II. prioritet	11.854.500	3.115.047	26,3	3.214.331
Sveukupno	84.089.500	15.081.649	17,9	14.993.995